Форма №3

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие «Центральная районная больница Шетского района» акимата Карагандинской области Управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Агропромремстрой"

Договор №15 от 15 мая 2013г.

БИН 030240002513
РНН 302400000113
ИИК KZ716010171000044450
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

БИН 990840000716
РНН 240200002960
ИИК KZ39319G010000320586
БИК ABKZ KZ KX
АО «БТА Банк»

АКТ №1 от 10.06.2013г.
выполненных работ с 16 мая по 10 июня 2013г.

Объект:Капитальный ремонт здания КГКП "Центральная районная больница Шетского района"

№	Наименование	сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	**35 450 000**
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	**0**
3	Сумма авнса,перечисленная исполнителю	**0**
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	**0**
5	Виды выполняемых работ	**Капитальный ремонт**
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	**7 368 421**
7	Сумма выполненных работ с 16 мая по 10 июня 2013г. *с НДС*	**7 368 421**
8	Удержание аванса	**0**
9	Удержания резерва 5%	**368 421**
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ,с учетом ранее оплаченных	**7 000 000**

Заказчик:
Директор
Коммунального государственного казенного предприятия
«Центральная районная больница Шетского района» акимата Карагандинской области
Управление здравоохранения Карагандинской области
_____Нуртаев Д.Ж.

Подрядчик:
Директор
Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Агропромремстрой"
_____ Жолдыбаев С.А.

ЗАКАЗЧИК :КГКП «Центральная районная больница Шетского района»
Акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской обл.

ПОДРЯДЧИК:ТОО «Агропромремстрой»

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт здания КГКП «Центральная районная больница Шетского района»
Акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской обл.

ДОГОВОР №15 от мая 2013г.

АКТ №1
Приемки выполненных работ за июнь 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Поликлиника										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ПОЛИКЛИНИКЕ										
1	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	19	101,59	3,33	1930	63	2163	0,61	12		
				98,26	0,54	1867	10	115,2	-	-		
		компл										
2	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	200	51,07	0,69	10214	138	11633	0,33	66		
				50,38	0,11	10076	22	115,2	-	-		
		м										
3	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля	100	81,18	0,18	8118	18	9334	0,46	46		
				81	0,02	8100	2	115,2	-	-		
		шт										
4	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	5	244,84	6,45	1224	32	1379	1,43	7		
				238,39	1,04	1192	5	115,2	0,01	-		
		компл										
5	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	150	118,01	1,59	17702	239	20161	0,69	103		
				116,42	0,25	17463	38	115,2	-	-		
		м										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	70 145,63 142,36	3,27 0,52	10194 9965	229 36	11522 115,2	0,85 -	60 -
7	Е0169-1-1	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	отверст	20 475,88 143,62	332,26 127,55	9518 2872	6645 2551	4881 90	0,94 0,7	19 14
8	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	14 341,53 112,39	229,14 88,29	4781 1573	3208 1236	2529 90	0,73 0,48	10 7
9	Е0116-14-1 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	200 546,39 336,38	15,24 5,71	109279 67275	3048 1142	78817 115,2	1,89 0,03	377 6
10	Прайс-цена 2013г.	-Адаптор диам. 20х1/2В	шт	50 47,32 -	- -	2366 -	- -	- -	- -	- -
11	Прайс-цена 2013г.	-Адаптор диам. 20х1/2Н	шт	100 60,62 -	- -	6062 -	- -	- -	- -	- -
12	С130804-81	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм	шт	200 21 -	- -	4200 -	- -	- -	- -	- -
13	С130804-84	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм	шт	400 15 -	- -	6000 -	- -	- -	- -	- -
14	С130804-84	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 45°, d-20 мм	шт	150 15 -	- -	2250 -	- -	- -	- -	- -
15	Прайс-цена 2013г.	-Клипсы	шт	400 6,29 -	- -	2517 -	- -	- -	- -	- -
16	С130804-75	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта, d-20 мм	шт	50 11 -	- -	550 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0116-13-1 Кнр=0,9	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	шт	160 636,63	0,8	101861	128	22569	0,67	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	труб высокой плотности диам. 50 мм		122,13	0,31	19541	50	115,2	-	-
		м	50	34,01	-	1700	-	-	-	-
18	Прайс-цена 2013г.	-Муфта диам.50		-	-	-	-	-	-	-
		шт	100	50,64	-	5064	-	-	-	-
19	Прайс-цена 2013г.	-Тройник 50/50		-	-	-	-	-	-	-
		шт	100	30,68	-	3068	-	-	-	-
20	Прайс-цена 2013г.	-Отводы 50/90		-	-	-	-	-	-	-
		шт	120	27,35	-	3283	-	-	-	-
21	Прайс-цена 2013г.	-Полуотводы 50/45		-	-	-	-	-	-	-
		шт	25	123,83	-	3096	-	-	-	-
22	Прайс-цена 2013г.	-Ревизия диам. 50		-	-	-	-	-	-	-
		шт	70	764,59	1,79	53522	125	9549	0,64	45
23	Е0116-13-2 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		117,74	0,67	8242	47	115,2	-	-
		м	70	127,16	-	8901	-	-	-	-
24	Прайс-цена 2013г.	-Тройник 100/100		-	-	-	-	-	-	-
		шт	50	97,22	-	4861	-	-	-	-
25	Прайс-цена 2013г.	-Отводы 100/90		-	-	-	-	-	-	-
		шт	20	66,54	-	1331	-	-	-	-
26	Прайс-цена 2013г.	-Полуотводы 100/45		-	-	-	-	-	-	-
		шт	25	69,86	-	1747	-	-	-	-
27	Прайс-цена 2013г.	-Муфта диам.100		-	-	-	-	-	-	-
		шт	20	202,69	-	4054	-	-	-	-
28	Прайс-цена 2013г.	-Ревизия диам. 100		-	-	-	-	-	-	-
		шт	10	57,3	-	573	-	-	-	-
29	Прайс-цена 2013г.	-Редуктор 100х50		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			389964	13873			853
			Тенге			148166	5140			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62921	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8233	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48622	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7410	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1111	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9344	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			327043	-	-		-
		Материалы -	Тенге			166303	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	145074	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13000	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			167125	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25069	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29650	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			523818	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		914
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	170142	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			598369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		968
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	179487	-		-

РАЗДЕЛ 2. Стационар

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО СТАЦИОНАРУ

30	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	51	101,59	3,33	5181	170	5805	0,61	31
				98,26	0,54	5011	28	115,2	-	-
			компл							
31	Е0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	180	116,9	1,81	21042	326	23925	0,75	136
				115,09	0,29	20716	52	115,2	-	-
			м							
32	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	400	51,07	0,69	20428	276	23266	0,33	133
				50,38	0,11	20152	44	115,2	-	-
			м							
33	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля	100	81,18	0,18	8118	18	9334	0,46	46
				81	0,02	8100	2	115,2	-	-
			шт							
34	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	6	244,84	6,45	1469	39	1655	1,43	9
				238,39	1,04	1430	6	115,2	0,01	-
			компл							
35	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	180	118,01	1,59	21242	286	24193	0,69	124
				116,42	0,25	20956	45	115,2	-	-
			м							
36	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	90	145,63	3,27	13107	294	14814	0,85	77
				142,36	0,52	12812	47	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0169-1-1	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	м 54	475,88 143,62	332,26 127,55	25697 7755	17942 6888	13179 90	0,94 0,7	51 38
38	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст 36	341,53 112,39	229,14 88,29	12295 4046	8249 3178	6502 90	0,73 0,48	26 17
39	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст 54	208,4 163,35	2,32 0,36	11254 8821	125 19	7956 90	1,09 -	59 -
40	Е0169-7-3	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст 36	303,28 210,85	3,8 0,61	10918 7591	137 22	6851 90	1,32 -	48 -
41	Е0116-14-1 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	отверст 450	546,39 336,38	15,24 5,71	245877 151369	6857 2571	177338 115,2	1,89 0,03	849 13
42	Прайс-цена 2013г.	-Адаптор диам. 20х1/2В	м 50	47,32 -	- -	2366 -	- -	- -	- -	- -
43	Прайс-цена 2013г.	-Адаптор диам. 20х1/2Н	шт 100	60,62 -	- -	6062 -	- -	- -	- -	- -
44	С130804-81	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм	шт 200	21 -	- -	4200 -	- -	- -	- -	- -
45	С130804-84	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм	шт 400	15 -	- -	6000 -	- -	- -	- -	- -
46	С130804-84	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 45°, d-20 мм	шт 150	15 -	- -	2250 -	- -	- -	- -	- -
47	Прайс-цена 2013г.	-Клипсы	шт 400	6,29 -	- -	2517 -	- -	- -	- -	- -
48	С130804-75	-Фитинги для водоснабжения	шт 50	11	-	550	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полипропиленовые: муфта, d-20 мм		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0116-14-6 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	шт 180	745,17 248,15	12,04 4,5	134130 44666	2167 810	52389 115,2	1,4 0,02	253 4
50	Прайс-цена 2013г.	-Адаптор диам. 63/50В	м 6	140,47 -	- -	843 -	- -	- -	- -	- -
51	С130804-40	-Муфта, d-63 мм	шт 20	594 -	- -	11880 -	- -	- -	- -	- -
52	С130804-57	-Тройник прямой, d-63 мм	10шт 80	1240 -	- -	99200 -	- -	- -	- -	- -
53	С130804-67	-Угольник прямой, d-63 мм	10шт 36	1480 -	- -	53280 -	- -	- -	- -	- -
54	Е0116-13-1 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	10шт 180	636,63 122,13	0,8 0,31	114593 21983	144 56	25390 115,2	0,67 -	121 -
55	Прайс-цена 2013г.	-Муфта диам.50	м 50	34,01 -	- -	1700 -	- -	- -	- -	- -
56	Прайс-цена 2013г.	-Тройник 50/50	шт 100	50,64 -	- -	5064 -	- -	- -	- -	- -
57	Прайс-цена 2013г.	-Отводы 50/90	шт 100	30,68 -	- -	3068 -	- -	- -	- -	- -
58	Прайс-цена 2013г.	-Полуотводы 50/45	шт 120	27,35 -	- -	3283 -	- -	- -	- -	- -
59	Прайс-цена 2013г.	-Ревизия диам. 50	шт 25	123,83 -	- -	3096 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0116-13-2 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	шт 90	764,59 117,74	1,79 0,67	68814 10596	161 61	12277 115,2	0,64 -	58 -
61	Прайс-цена 2013г.	-Тройник 100/100	м 70	127,19 -	- -	8903 -	- -	- -	- -	- -
62	Прайс-цена	-Отводы 100/90	шт 50	97,24	-	4862	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2013г.			-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
63	Прайс-цена	-Полуотводы 100/45	20	66,55	-	1331	-	-	-	-
	2013г.			-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
64	Прайс-цена	-Муфта диам.100	25	69,88	-	1747	-	-	-	-
	2013г.			-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
65	Прайс-цена	-Ревизия диам. 100	20	184,87	-	3697	-	-	-	-
	2013г.			-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
66	Прайс-цена	-Редуктор 100х50	10	57,68	-	577	-	-	-	-
	2013г.			-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
67	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек,	100	521,42	49,05	52142	4905	35951	1,69	169
	Кнр=0,9	затворов, клапанов обратных,		292,39	19,69	29239	1969	115,2	0,09	9
	т.ч.	кранов проходных на								
	п-1.25	трубопроводах из стальных								
	К=1,15 и	труб диам. до 25 мм								
	К=1,25									
		1шт		-	-	-	-	-	-	-
68	С130901-7	-Вентили проходные муфтовые	100	313	-	31300	-	-	-	-
		латунные 15Б3р для воды, Ру 1		-	-	-	-	-	-	-
		МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
69	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек,	20	981,63	112,66	19633	2253	12836	2,99	60
	Кнр=0,9	затворов, клапанов обратных,		514,91	42,19	10298	844	115,2	0,2	4
	т.ч.	кранов проходных на								
	п-1.25	трубопроводах из стальных								
	К=1,15 и	труб диам. до 100 мм								
	К=1,25									
		1шт		-	-	-	-	-	-	-
70	Прайс-цена	-Винтель диам. 63	20	945	-	18900	-	-	-	-
	2013г.			-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
71	Прайс-цена	-Адаптор диам. 25 3/4В	60	49,9	-	2994	-	-	-	-
	2013г.			-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
72	Прайс-цена	-Разъем /муфта 25 3/4Н	60	184,83	-	11090	-	-	-	-
	2013г.			-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
73	С130804-36	-Муфта, d-25 мм	12	122	-	1464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
74	С130804-63	-Угольник прямой, d-25 мм	60	241	-	14460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
75	Е0117-1-3	-Демонтаж поддонов	2	2410,42	30,04	4821	60	1279	2,78	6
				488,25	11,25	977	23	128	0,06	-
		комплект								
76	Е0117-1-3	-Установка поддонов	2	2410,42	30,04	4821	60	1279	2,78	6
				488,25	11,25	977	23	128	0,06	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Электромонтажные работы					
77	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	60	8,42	-	505	-	491	0,06	4
				8,42	-	505	-	97,2	-	-
78	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания шт	51	9,32	0,23	475	12	453	0,06	3
				9,09	0,05	464	3	97,2	-	-
79	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп шт	13	29,35	2,8	382	36	341	0,18	2
				26,55	0,45	345	6	97,2	-	-
80	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	140	37,55	-	5257	-	5110	0,24	33
				37,55	-	5257	-	97,2	-	-
81	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	19	134	-	2546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	С151801-148	-Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220 шт	31	66	-	2046	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	С151803-60	-Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХД3 шт	0,019	28100	-	534	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	С151803-51	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 1000шт	0,031	24200	-	750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	Ц0108-594-7	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 2 1000шт	13	444,1	182	5773	2366	3150	1,27	17
				204	51,1	2652	664	95	0,3	4
86	С151702-23п-рим	-Светильник потолочный с люминесцентными лампами 2х36 IP20 ARS/S 236 шт	13	1440	-	18720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
87	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	13	101	-	1313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
88	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	13	14	-	182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
89	Е0121-17-1 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	51	197,28	71,95	10061	3669	7178	0,63	32
				99,88	44,92	5094	2291	97,2	0,2	10
		шт								
90	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	51	871	-	44421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
91	С151706-17	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	51	49	-	2499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1197730	50552			2350

			Тенге			401812	19650			102
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			95465	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2053	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	17280	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73011	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16723	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2509	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6731	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			118919	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		114
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	19789	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142264	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2892	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	38321	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82100	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2606	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			34489	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5173	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10605	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			187358	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43494	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			960001	-	-		-
		Материалы -	Тенге			358118	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	365862	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			224584	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			421728	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		211
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	63259	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82904	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1464633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2317
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	429121	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1770910	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2688
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	492403	-		-

РАЗДЕЛ 3. ТРЕТИЙ ЭТАЖ

ПОЛЫ

92	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	546,6	17,38	0,93	9500	508	10038	0,11	62
				16,45	0,14	8992	77	110,7	-	1
		1м2								
93	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	437,28	5,64	0,19	2466	83	2648	0,04	16
				5,45	0,02	2383	9	110,7	-	-
		1м								
94	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	163,98	358,97	192,06	58864	31494	43396	1,11	182
				166,91	72,15	27370	11831	110,7	0,4	66
		1м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			70830	32086			261

			Тенге			38745	11916			67
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70830	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50661	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8412	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7615	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			134527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		356
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59073	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			134527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		356
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59073	-		-

РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	18	208,4	2,32	3751	42	2652	1,09	20
				163,35	0,36	2940	6	90	-	-
		отверст								
96	Е0169-7-3	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	12	303,28	3,8	3639	46	2284	1,32	16
				210,85	0,61	2530	7	90	-	-
		отверст								
97	Е0162-17-9	-Окрашивание известковыми составами стен, с расчисткой старой краски более 35 процентов	206,82	1002,35	0,11	207306	23	10740	0,34	70
				54,9	0,05	11354	10	94,5	-	-
		м2								
98	Е0115-64-3	-Шпаклевка стен сухими растворными смесями	574,0146	233,53	4,29	134051	2461	46882	0,52	300
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9			84,79	1,64	48670	940	94,5	0,01	5
		м2								
99	Е0162-18-1	-Окрашивание известковыми составами потолков, с расчисткой старой краски более 10 процентов	682,7	282,9	0,07	193136	48	23471	0,22	149
				36,36	0,02	24823	14	94,5	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			541884	2619			555

			Тенге			90318	978			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			541884	-	-		-
	Материалы -		Тенге			365227	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	91296	-		-
	Местные материалы -		Тенге			83720	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			86028	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		43
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	12904	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			37675	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			665587	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		603
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	104200	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			665587	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		603
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	104200	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			2200408	99130			4018

			Тенге			679042	37684			201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			95465	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2053	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17280	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73011	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2509	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6731	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			118919	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19789	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			817900	-	-		-
		Материалы -	Тенге			368119	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	188511	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			130722	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			86326	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			184008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27601	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60114	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1062022	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1269
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	216112	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1287044	-	-		-
		Материалы -	Тенге			524422	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	510935	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			237584	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			588853	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		294
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	88328	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112554	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1988451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3231
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	599263	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3169392	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4911
		Заработная плата -	Тенге			-	897120	-		-

ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2011г. Ск=2,23355	7078996
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	141580
ИТОГО ПО АКТУ	7220576
С понижающим коэф. Ск=0,911139	6578948
НДС 12%	789473
ИТОГО ПО АКТУ к оплате	7368421

ЗАКАЗЧИК:

КГКП «Центральная районная больница Шетского района»
Акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской обл.

Директор _____ Нуртаев Д.Ж.

Технадзор ИП «Каков Т.Р.»

Эксперт _____ Курманбаев.К.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Агропромремстрой»

Директор _____ Жолдыбав.С.А.