Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» декабря 2016 г.

Заказчик **ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области», 040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **06 декабря 2016 года, ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой», директор Артёмов Б.Б., г. Алматы, ул. Коммунальная, 12**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **07 декабря 2016 года, ТОО «УКС», технадзор-эксперт Алишеров Б.А., аттестат эксперта № 01728 от 18 мая 2012 года, № 01729 от 18 мая 2012 года**.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **07 декабря 2016 года, ТОО «Гидротехник Жоба», главный инженер проекта Байбеков О.Ж**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт Жанашарской защитно-регулировочной перемычки (Октябрь-1) на р. Талгар с сооружениями Талгарского района**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Алматинская область р. Талгар Талгарский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ДГАСК по Алматинской области 3Т-15-1-205 от 06.05.14г, 3Т-15-1-125от 24.04.2015г, KZ55REA00022577 от 01.04.2016г, KZ21REA00040455 от 30.10.2016г**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Гидротехник Жоба», 0038-01**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **«Госэкспертиза» по Алматинской области № 18-0775/13 от 14 ноября 2013 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2014 год**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2016 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: **10 (десять) месяцев**;
фактически: **10 (десять) месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед.изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ОКТЯБРЬ-1					
Перегораживающее сооружение на р. Кашкан-Талгар	м3	638,83		638,83	
Перегораживающее сооружение на р. Саз-Талгар	м3	483,52		483,52	
Расчистка русла	м3	427 958,13		325 859,55	
Устройство дамб	м3	302 575		302 575	
Крепление дамб габионными ящиками	тн/шт	424,53/2432		424,53/2432	
Подпорная стенка	м3	745,8		745,8	
Быстроток	м3	42,8		42,8	
Дамбы-4 шт	м3	36 903		36 903	
Шпоры – 10 шт	м3	12 984,12		12 984,12	
Левобережный водовыпуск	м	40,16		40,16	
Правобережный водовыпуск	м	40,16		40,16	
ОКТЯБРЬ-2					
Восстановление плотины	м3	13 777,025		13 777,025	
Крепление откосов монолитными ж/б плитами	м3/шт	867,6/723		876,6/723	
Устройство водовода	м	85		85	
Устройство шахты	шт	1		1	
Водовыпуск	м3	59,5		59,5	
Водоприемник	м3	77,75		77,75	
Гидропост	м3	13,23		13,23	
Устройство дамб	м3	137 500,77		137 500,77	

Трубы д. 1020 мм	м	105		105	
Подъездная дорога	м2	10 450		10 450	
ОКТЯБРЬ-3					
Ремонт шахтного водосброса	шт	1		1	
Подводящий канал из блоков Г-15	м3/шт	36,96/56		36,96/56	
Жилой дом для обслуживания перегоражив. сооружения с надворными постройками	шт	1		1	
Электроснабжение перегораживающего сооружения		1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Расчистка русла р. Талгар с возведением берегоукрепительных дамб-4шт, устройство защитных шпор-10 шт, строительство перегораживающих сооружений на р. Саз-Талгар и Кашкан Талгар с установкой сегментных затворов с электроприводом, расчистка плотины Октябрь-2 с укреплением дамб монолитными ж/б плитами, устройством водовыпуска, водоприемника, шахты, гидропоста, устройство подводящего канала из блоков Г-15 на Октябре-3.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными

организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **872 403,211 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **724 831,1 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **29 074,52 тысяч тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего **872 403,211 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **724 831,1 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **29 074,52 тысяч тенге**;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: **Капитальный ремонт Жанашарской защитно-регулировочной перемычки (Октябрь-1) на р. Талгар с сооружениями Талгарского района**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **К. Жаншабай**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Б. Алишеров**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **О.Байбеков**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Б. Артемов**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик : ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области
Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 2 от 18 февраля 2014 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт Жанашарской защитно-регулировочной перемычки (Октябрь-1) на реке Талгар с сооружениями Талгарского района Алматинской
Наименование объекта: Водохранилище Октябрь-1

АКТ №1
Приемки выполненных работ за март 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Очистка русла										
1	Е0101-73-13 т.ч. п-1.22, п-3.96, доп. изм. № 1 К=1,07 т.ч. п-3.55 К=1,25 т.ч. п-3.91 К=1,2	Механизированная очистка русла реки одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 в грунтах 3 группы, из под воды при глубине воды, до 2,0 м с погрузкой в автосамосвалы	56812,32	101,27	97,19	5752994	5521387	1261255	0,03	1605
		м3		4,08	18,81	231607	1068656	97	0,06	3492
2	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	110783,99	32,30	32,30	3578323	3578323	715665	--	--
		т		--	6,46	--	715665	100	0,14	15029
РАЗДЕЛ 2.Расчистка наностных участков										
3	Е0101-73-13 т.ч. п-1.22, п-3.96, доп. изм. № 1 К=1,07 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.91 К=1,2	Расширение русла реки одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 в грунтах 3 группы, в мокрых грунтах с погрузкой в автосамосвалы	1390	89,11	85,52	123865	118878	27155	0,02	35
		м3		3,59	16,55	4987	23009	97	0,05	75
4	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	2710,5	32,30	32,30	87549	87549	17510	--	--
		т		--	6,46	--	17510	100	0,14	368
РАЗДЕЛ 3.Устройство дамб										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	41200	29,64	28,03	1221086	1154754	346328	0,01	461
		м3		1,61	7,06	66332	290707	97	0,02	1009
6	Е0101-24-7	Перемещение отвалов грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	41200	6,84	6,84	281623	281623	94775	–	–
		м3		–	2,37	–	97706	97	0,01	319
7	Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	Возведение дамб из грунтов связных катками массой до 16 т при работе на водохозяйственном строительстве	41200	41,04	36,80	1690859	1534909	545103	0,03	1067
		м3		3,74	9,76	155950	406012	97	0,03	1321
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			12736298	12277423			3168
			Тенге			458875	2619264			21614
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12736298				
	Всего заработная плата -		Тенге				3078139			
		Накладные расходы -	Тенге			3007790				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1504
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				451169			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			944645				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16688733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26285
		Сметная заработная плата -	Тенге				3529308			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			16688734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26285
		Сметная заработная плата -	Тенге				3529308			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями)	16 688 734
Итого с временными - 4%	17 356 284
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	18 059 213
Итого с затратами на выслугу лет 1%	18 239 805
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	18 312 765
Пересчет в текущие цены 2014г. - 2,390	43 767 507
Итого с прочие обязательные платежи - 2%	875 350
Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами	44 642 857
Итого с НДС	5 357 143
Итого с НДС	**50 000 000**

ПРИНЯЛ:

ТЕХНАДЗОР:

СДАЛ:

Заказчик : ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области
Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 2 от 18 февраля 2014 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт Жанашарской защитно-регулировочной перемычки (Октябрь-1) на реке Талгар с сооружениями Талгарского района Алматинской
Наименование объекта: Водохранилище Октябрь-1

АКТ №2
Приемки выполненных работ за май 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Очистка русла										
1	Е0101-73-13 т.ч. п-1.22, п-3.96, доп. изм. № 1 К=1,07 т.ч. п-3.55 К=1,25 т.ч. п-3.91 К=1,2	Механизированная очистка русла реки одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 в грунтах 3 группы, из под воды при глубине воды, до 2,0 м с погрузкой в автосамосвалы	54855,06	101,27	97,19	5554796	5331168	1217803	0,03	1550
		м3		4,08	18,81	223628	1031839	97	0,06	3372
2	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	106967,25	32,30	32,30	3455042	3455042	691008	--	--
		т		--	6,46	--	691008	100	0,14	14511
РАЗДЕЛ 2.Расчистка наностных участков										
3	Е0101-73-13 т.ч. п-1.22, п-3.96, доп. изм. № 1 К=1,07 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.91 К=1,2	Расширение русла реки одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 в грунтах 3 группы, в мокрых грунтах с погрузкой в автосамосвалы	1500	89,11	85,52	133667	128286	29304	0,02	37
		м3		3,59	16,55	5381	24830	97	0,05	81
4	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	2925	32,30	32,30	94478	94478	18896	--	--
		т		--	6,46	--	18896	100	0,14	397
РАЗДЕЛ 3.Устройство дамб										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	50000	29,64	28,03	1481900	1401400	420301	0,01	560
		м3		1,61	7,06	80500	352800	97	0,02	1225
6	Е0101-24-7	Перемещение отвалов грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	50000	6,84	6,84	341775	341775	115018	--	--
		м3		--	2,37	--	118575	97	0,01	388
7	Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	Возведение дамб из грунтов связных катками массой до 16 т при работе на водохозяйственном строительстве	50000	41,04	36,80	2052013	1862754	661533	0,03	1295
		м3		3,74	9,76	189260	492733	97	0,03	1603
		РАЗДЕЛ 4.Крепление откосов дамб								
8	Е0101-145-13	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	900	10,77	5,57	9692	5017	5333	0,04	32
		м2		5,20	0,91	4676	822	97	--	3
9	Е0137-75-1	Установка габионных ящиков	52,365	8049,49	3554,81	421512	186148	235492	14,00	733
		т		2475,00	1272,60	129603	66640	120	5,35	280
10	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	37,2	60500,00	--	2250600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	13,065	61300,00	--	800885	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 4-10 мм	2100	28,00	--	58800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0142-4-4	Заполнение камнями габионных ящиков	450	789,84	45,90	355426	41308	62044	0,79	357
		м3		124,20	15,36	55890	13822	89	0,05	24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			17010586	12847375			4564
			Тенге			688938	2811964			21883
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17010586				
	Материалы -		Тенге			363989				
	Всего заработная плата -		Тенге				3500902			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3110285				
		Накладные расходы -	Тенге			3456731				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1728
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				518510			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1228039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21695356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28175
		Сметная заработная плата -	Тенге				4019412			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			21695355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28175
		Сметная заработная плата -	Тенге				4019412			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями)	21 695 355
Итого с временными - 4%	22 563 169
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	23 476 977
Итого с затратами на выслугу лет 1%	23 711 747
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	23 806 594
Пересчет в текущие цены 2014г. - 2,390	56 897 759
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%	1 137 955
ВСЕГО с налогами, сборами, почими обязательными платежами	58 035 714
Налог на добавленную стоимость - 12%	6 964 286
Итого с НДС	**65 000 000**

ПРИНЯЛ:

ТЕХНАДЗОР:

СДАЛ:

Заказчик : ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области
Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 2 от 18 февраля 2014 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт Жанашарской защитно-регулировочной перемычки (Октябрь-1) на реке Талгар с сооружениями Талгарского района Алматинской
Наименование объекта: Водохранилище Октябрь-1

АКТ №3
Приемки выполненных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перегораживающее сооружение на р. Кашкан-Талгар										
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	105	29,64	28,03	3112	2943	883	0,01	1
		м3		1,61	7,06	169	741	97	0,02	3
2	Е0101-24-7	Перемещение отвалов грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	105	6,84	6,84	718	718	242	--	--
		м3		--	2,37	--	249	97	0,01	1
3	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	46	33,98	--	1563	--	1766	0,22	10
		м2		33,98	--	1563	--	113	--	--
РАЗДЕЛ 2.Бетонные и прочие работы										
4	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения	10,61	2009,35	308,70	21319	3327	3183	0,91	10
		м3		127,58	118,53	1375	1278	120	0,55	6
5	Е0137-73-1	Укладка тощего бетона в дно сооружения	10,61	8548,40	133,67	90699	1418	4734	1,93	20
		м3		324,00	47,78	3438	507	120	0,20	2
6	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	43,68	11796,95	142,69	515291	6234	40656	4,47	195
		м3		724,50	50,98	31652	2227	120	0,21	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	116,02	9634,45	133,67	1117789	15510	51766	1,93	224
		м3		324,03	47,78	37594	5544	120	0,20	23
8	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	3,26	8049,49	3554,81	26241	11589	14661	14,00	46
		т		2475,00	1272,60	8069	4149	120	5,35	17
9	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,96	61300,00	--	120148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,3	67700,00	--	88010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
Расчистка и расширение русла. Устройство дамбы										
РАЗДЕЛ 3.Очистка русла										
11	Е0101-73-13 т.ч. п-1.22, п-3.96, доп. изм. № 1 К=1,07 т.ч. п-3.55 К=1,25 т.ч. п-3.91 К=1,2	Механизированная очистка русла реки одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 в грунтах 3 группы, из под воды при глубине воды, до 2,0 м с погрузкой в автосамосвалы	49997,25	101,27	97,19	5062879	4859055	1109957	0,03	1412
		м3		4,08	18,81	203824	940462	97	0,06	3073
12	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	97492,2	32,30	32,30	3148998	3148998	629800	--	--
		т		--	6,46	--	629800	100	0,14	13226
РАЗДЕЛ 4.Расчистка наностных участков										
13	Е0101-73-13 т.ч. п-1.22, п-3.96, доп. изм. № 1 К=1,07 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.91 К=1,2	Расширение русла реки одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 в грунтах 3 группы, в мокрых грунтах с погрузкой в автосамосвалы	555	89,11	85,52	49457	47466	10843	0,02	14
		м3		3,59	16,55	1991	9187	97	0,05	30
14	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1082,25	32,30	32,30	34957	34957	6991	--	--
		т		--	6,46	--	6991	100	0,14	147
РАЗДЕЛ 5.Устройство дамб										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	56600	29,64	28,03	1677511	1586385	475781	0,01	634
		м3		1,61	7,06	91126	399370	97	0,02	1387
16	Е0101-24-7	Перемещение отвалов грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	56600	6,84	6,84	386889	386889	130200	--	--
		м3		--	2,37	--	134227	97	0,01	439
17	Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	Возведение дамб из грунтов связных катками массой до 16 т при работе на водохозяйственном строительстве	56600	41,04	36,80	2322879	2108637	748855	0,03	1466
		м3		3,74	9,76	214242	557774	97	0,03	1814
Строительство подпорной стенки										
РАЗДЕЛ 6.Земляные работы										
18	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	70	29,64	28,03	2075	1962	588	0,01	1
		м3		1,61	7,06	113	494	97	0,02	2
19	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	90	33,98	--	3058	--	3456	0,22	19
		м2		33,98	--	3058	--	113	--	--
РАЗДЕЛ 7.Бетонные и прочие работы										
20	Е0137-7-2	Устройствобетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	4,85	9087,73	69,43	44075	337	2243	2,20	11
		м3		357,75	27,44	1736	133	120	0,10	--
21	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	2,65	8049,49	3554,81	21331	9420	11917	14,00	37
		т		2475,00	1272,60	6559	3372	120	5,35	14
22	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,05	67700,00	--	71085	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,6	61300,00	--	98080	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0137-73-3	Устройство подпорных стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	186,45	11462,00	142,69	2137090	26611	173541	4,47	833
		м3		724,65	50,98	135111	9507	120	0,21	40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			17045253	12252456			4933
			Тенге			741620	2706011			20233
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17045253				
	Материалы -		Тенге			522631				
	Всего заработная плата -		Тенге				3447632			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			377323				
	Местные материалы -		Тенге			3151223				
		Накладные расходы -	Тенге			3422064				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1711
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				513310			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1228039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21695355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26878
		Сметная заработная плата -	Тенге				3960941			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			21695355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26878
		Сметная заработная плата -	Тенге				3960941			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями)	21 695 355
Итого с временными - 4%	22 563 169
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	23 476 977
Итого с затратами на выслугу лет 1%	23 711 747
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	23 806 594
Пересчет текущие цены 2014г. - 2,390	56 897 759
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%	1 137 955
Всего с налогами, сборами, прочими обязательными платежами	58 035 714
Налог на добавленную стоимость - 12%	6 964 286
Итого с НДС	**65 000 000**

ПРИНЯЛ:

СДАЛ: УМР-3 Алматыинжстрой

ТЕХНАДЗОР:

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик : ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 2 от 18 февраля 2014 года

Наименование стройки: Капитальный ремонт Жанашарской защитно-регулировочной перемычки (Октябрь-1) на реке Талгар с сооружениями Талгарского района Алматинской

Наименование объекта: Водохранилище Октябрь-1

АКТ №4

Приемки выполненных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Устройство дамб										
1	**Е0101-12-9**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**41125,2**	**29,64**	**28,03**	**1218869**	**1152657**	**345699**	**0,01**	**461**
		м3		**1,61**	**7,06**	**66212**	**290179**	**97**	**0,02**	**1008**
2	**Е0101-24-7**	**Перемещение отвалов грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м**	**41125,2**	**6,84**	**6,84**	**281111**	**281111**	**94603**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,37**	**--**	**97528**	**97**	**0,01**	**319**
3	**Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07**	**Возведение дамб из грунтов связных катками массой до 16 т при работе на водохозяйственном строительстве**	**41125,2**	**41,04**	**36,80**	**1687789**	**1532122**	**544113**	**0,03**	**1065**
		м3		**3,74**	**9,76**	**155667**	**405275**	**97**	**0,03**	**1318**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3187769**	**2965891**			**1526**
			Тенге			**221878**	**792983**			**2645**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3187769**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1014861**			
		Накладные расходы -	Тенге			**984415**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**492**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**147662**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**250331**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4422515**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4662**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1162523**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**4422515**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4662**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1162523**			
Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями)										4 422 515
Итого с временными - 4%										4 599 415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с зимним удорожанием - 4,05%										4 785 691
Итого с затратами на выслугу лет 1%										4 833 548
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%										4 852 883
Пересчет в текущие цены 2014г. - 2,390										11 598 389
Налоги, сборы и прочие обязательные платежи - 2%										231 968
Всего с налогами, сборами и прочими обязательными платежами										11 830 357
Налоги, включаемые в прибыль - 12%										1 419 643
Итого с НДС										**13 250 000**

ПРОВЕЛ:

СДАЛ:

ТЕХНАДЗОР:

Заказчик : ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
Договор: № 2 от 25 февраля 2014 года, доп.соглашений № 4 от 17 ноября 2014 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт Жанашарской защитно-регулировочной перемычки (Октябрь-1) на реке Талгар с сооружениями Талгарского района Алматинской
Наименование объекта: Водохранилище Октябрь-1

АКТ №5

Приемки выполненных работ за ноябрь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перегораживающее сооружение на р. Кашкан-Талгар										
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	315	29,64	28,03	9336	8829	2648	0,01	4
		м3		1,61	7,06	507	2223	97	0,02	8
2	Е0101-24-7	Перемещение отвалов грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	315	6,84	6,84	2153	2153	725	--	--
		м3		--	2,37	--	747	97	0,01	2
3	Е0101-27-6	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	182	3,82	3,82	695	695	234	--	--
		м3		--	1,32	--	241	97	--	1
4	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	182	1,57	1,57	286	286	96	--	--
		м3		--	0,54	--	99	97	--	--
5	Е0101-35-3	Устройство насыпей из грунта бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	238	14,62	14,62	3480	3480	1177	--	--
		м3		--	5,10	--	1214	97	0,02	4
6	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	238	25,65	5,38	6104	1280	4680	0,13	31
		м3		20,27	--	4824	--	97	--	--
7	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	138	33,98	--	4689	--	5299	0,22	30
		м2		33,98	--	4689	--	113	--	--
РАЗДЕЛ 2.Бетонные и прочие работы										
				Бетонные работы						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения	31,82	2009,35	308,70	63938	9979	9547	0,91	29
		м3		127,58	118,53	4124	3832	120	0,55	17
9	Е0137-73-1	Укладка тощего бетона в дно сооружения	31,82	8548,40	133,67	272010	4254	14198	1,93	61
		м3		324,00	47,78	10311	1521	120	0,20	6
10	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	131,05	11796,95	142,69	1545990	18704	121976	4,47	586
		м3		724,50	50,98	94965	6682	120	0,21	28
11	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	348,08	9634,45	133,67	3353559	46534	155307	1,93	672
		м3		324,00	47,78	112790	16633	120	0,20	70
12	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	9,771	8049,49	3554,81	78652	34734	43941	14,00	137
		т		2475,00	1272,60	24183	12435	120	5,35	52
13	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	5,865	61300,00	--	359525	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,906	67700,00	--	264436	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-11-9	Облицовка бычков листовой сталью толщ.36мм	0,5148	3792,87	304,24	1953	157	1862	20,00	10
		1т		3330,00	114,75	1714	59	105	0,56	--
16	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм,ширина 40-70мм,немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,5148	87100,00	--	44839	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	120	91,24	7,38	10949	886	10794	0,54	64
		м2		83,70	2,79	10044	335	104	0,01	2
18	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,024	26143,30	1166,54	627	28	46	5,07	--
		т		1284,75	574,87	31	14	104	2,69	--
19	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,384	30039,53	1538,51	11535	591	1197	9,49	4
		т		2407,50	590,92	924	227	104	2,44	1

Перегораживающее сооружение на р. Саз-Талгар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 3.Земляные работы										
20	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	340	29,64	28,03	10077	9530	2858	0,01	4
		м3		1,61	7,06	547	2399	97	0,02	8
21	Е0101-24-7	Перемещение отвалов грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	340	6,84	6,84	2324	2324	782	--	--
		м3		--	2,37	--	806	97	0,01	3
22	Е0101-27-6	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	140	3,82	3,82	535	535	180	--	--
		м3		--	1,32	--	185	97	--	1
23	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	140	1,57	1,57	220	220	74	--	--
		м3		--	0,54	--	76	97	--	--
24	Е0101-35-3	Устройство насыпей из грунта бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	200	14,62	14,62	2924	2924	989	--	--
		м3		--	5,10	--	1020	97	0,02	3
25	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	200	25,65	5,38	5129	1075	3932	0,13	26
		м3		20,27	--	4054	--	97	--	--
26	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	140	33,98	--	4757	--	5376	0,22	30
		м2		33,98	--	4757	--	113	--	--
РАЗДЕЛ 4.Бетонные и прочие работы										
				Бетонные работы						
27	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения	24,4	2009,35	308,70	49028	7652	7321	0,91	22
		м3		127,58	118,53	3163	2938	120	0,55	13
28	Е0137-73-1	Укладка тощего бетона в дно сооружения	24,4	8548,40	133,67	208581	3262	10887	1,93	47
		м3		324,00	47,78	7907	1166	120	0,20	5
29	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	153	11796,95	142,69	1804933	21836	142406	4,47	684
		м3		724,50	50398,00	110870	7801	120	0,21	33
30	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	330,52	9634,45	133,67	3184378	44186	147472	1,93	638
		м3		324,00	47,78	107100	15794	120	0,20	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	11,795	8049,49	3554,81	94944	41929	53044	14,00	165
		т		2475,00	1272,60	29193	15010	120	5,35	63
32	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	7,159	61300,00	--	438847	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,636	67700,00	--	313857	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-11-9	Облицовка бычков листовой сталью толщ.36мм	0,468	3792,87	304,24	1775	142	1693	20,00	9
		1т		3330,00	114,75	1558	54	105	0,56	--
35	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,468	87100,00	--	40763	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	120	91,24	7,38	10949	886	10794	0,54	64
		м2		83,70	2,79	10044	335	104	0,01	2
37	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,024	26143,30	1166,54	627	28	46	5,07	--
		т		1284,75	574,87	31	14	104	2,69	--
38	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,384	30039,53	1538,51	11535	591	1197	9,49	4
		т		2407,50	590,92	924	227	104	2,44	1
РАЗДЕЛ 5.Очистка русла										
39	Е0101-73-13 т.ч. п-1.22, п-3.96, доп. изм. № 1 К=1,07 т.ч. п-3.55 К=1,25 т.ч. п-3.91 К=1,2	Механизированная очистка русла реки одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 в грунтах 3 группы, из под воды при глубине воды, до 2,0 м с погрузкой в автосамосвалы	8621,8	101,27	97,19	873071	837922	191407	0,03	244
		м3		4,08	18,81	35148	162178	97	0,06	530
40	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	16810,95	32,30	32,30	542994	542994	108599	--	--
		т		--	6,46	--	108599	100	0,14	2281
РАЗДЕЛ 6.Расчистка наностных участков										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0101-73-13 т.ч. п-1.22, п-3.96, доп. изм. № 1 К=1,07 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.91 К=1,2	Расширение русла реки одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 в грунтах 3 группы, в мокрых грунтах с погрузкой в автосамосвалы	300	89,11	85,52	26733	25657	5861	0,02	7
		м3		3,59	16,55	1076	4966	97	0,05	16
42	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	585	32,30	32,30	18896	18896	3779	--	--
		т		--	6,46	--	3779	100	0,14	79
		РАЗДЕЛ 7.Устройство дамб								
43	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14800	29,64	28,03	438642	414814	124409	0,01	166
		м3		1,61	7,06	23828	104429	97	0,02	363
44	Е0101-24-7	Перемещение отвалов грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	14800	6,84	6,84	101165	101165	34045	--	--
		м3		--	2,37	--	35098	97	0,01	115
45	Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	Возведение дамб из грунтов связных катками массой до 16 т при работе на водохозяйственном строительстве	14800	41,04	36,80	607396	551375	195814	0,03	383
		м3		3,74	9,76	56021	145849	97	0,03	474
		РАЗДЕЛ 8.Крепление откосов дамб								
46	Е0101-145-13	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	420	10,77	5,57	4523	2341	2489	0,04	15
		м2		5,20	0,91	2182	384	97	--	1
47	Е0137-75-1	Установка габионных ящиков	24,43	8049,49	3554,81	196649	86844	109865	14,00	342
		т		2475,00	1272,60	60464	31090	120	5,35	131
48	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	17,36	60500,00	--	1050280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	6,09	61300,00	–	373317	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
50	С11011-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 4-10 мм	980	28,00	–	27440	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
51	Е0142-4-4	Заполнение камнями габионных ящиков	210	789,84	45,90	165865	19277	28954	0,79	167
		м3		124,20	15,36	26082	6450	89	0,05	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			16647910	2870994			4644
			Тенге			754057	696908			4391
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16647910				
	Материалы -		Тенге			1063392				
	Всего заработная плата -		Тенге				1450965			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2913303				
	Местные материалы -		Тенге			9046164				
		Накладные расходы -	Тенге			1568001				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							784
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				235200			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1092955				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19308866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9819
		Сметная заработная плата -	Тенге				1686165			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			19308866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9819
		Сметная заработная плата -	Тенге				1686165			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями)	19 308 866
Итого с временными - 4%	20 081 220
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	20 894 510
Итого с затратами на выслугу лет 1%	21 103 455
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	21 187 869
Пересчет в текущие цены 2014г. - 2,390	50 639 006
Налоги и сборы, прочие обязательные платежи - 2%	1 012 780
Всего с налогами, сборами, прочими обязательными платежами	51 651 786
Налог на добавленную стоимость - 12%	6 198 214
Итого с НДС	**57 850 000**

ПРИНЯЛ:

ТЕХНАДЗОР:

СДАЛ:

Заказчик : ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 2 от 18 февраля 2014 года, доп.соглашение № 6 от 15.12.2014 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт Жанашарской защитно-регулировочной перемычки (Октябрь-1) на реке Талгар с сооружениями Талгарского района Алматинской
Наименование объекта: Водохранилище Октябрь-1

АКТ №6
Приемки выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Расчистка наностных участков										
1	Е0101-73-13 т.ч. п-1.22, п-3.96, доп. изм. № 1	Расширение русла реки одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 в грунтах 3 группы, в мокрых грунтах с погрузкой в автосамосвалы	1736	89,11	85,52	154698	148470	33915	0,02	43
		м3		3,59	16,55	6228	28736	97	0,05	94
2	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	3385,25	32,30	32,30	109342	109342	21868	--	--
		т		--	6,46	--	21868	100	0,14	459
РАЗДЕЛ 2.Устройство дамб										
3	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	84620	29,64	28,03	2507968	2371729	711317	0,01	948
		м3		1,61	7,06	136238	597079	97	0,02	2073
4	Е0101-24-7	Перемещение отвалов грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	84620	6,84	6,84	578420	578420	194656	--	--
		м3		--	2,37	--	200676	97	0,01	656
5	Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	Возведение дамб из грунтов связных катками массой до 16 т при работе на водохозяйственном строительстве	84620	41,04	36,80	3472827	3152524	1119578	0,03	2192
		м3		3,74	9,76	320303	833901	97	0,03	2712
РАЗДЕЛ 3.Крепление откосов дамб										
6	Е0101-145-13	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	1202,3	10,77	5,57	12948	6702	7124	0,04	43
		м2		5,20	0,91	6246	1098	97	--	4
7	Е0137-75-1	Установка габионных ящиков	64,76	8049,49	3554,81	521285	230210	291234	14,00	907
		т		2475,00	1272,60	160281	82414	120	5,35	346
8	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	46	60500,00	--	2783000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-74 Изм. и доп.№п.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	16,16	61300,00	--	990608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 4-10 мм	2597	28,00	--	72716	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0142-4-4	Заполнение камнями габионных ящиков	556,5	789,84	45,,9	439543	51084	76728	0,79	442
		м3		124,20	15,36	69117	17094	89	0,05	29
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			11643355	6648481			4574
			Тенге			698414	1782866			6374
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11643355				
	Материалы -		Тенге			450136				
	Всего заработная плата -		Тенге				2481280			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3846324				
		Накладные расходы -	Тенге			2456420				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1228
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				368463			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			845987				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14945762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12176
		Сметная заработная плата -	Тенге				2849743			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			14945763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12176
		Сметная заработная плата -	Тенге				2849743			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями)	14 945 763
Итого с временными - 4%	15 543 593
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	16 173 109
Итого с затратами на выслугу лет 1%	16 334 840
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	16 400 179
Пересчет по индексам цены 2014г. - 2,390	39 196 428
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%	783 929
Всего с налогами, сборами, прочими обязательными платежами	39 980 357
Налог на добавленную стоимость - 12%	4 797 643
Итого с НДС	**44 778 000**

СДАЛ:

ТЕХНАДЗОР:

Заказчик : ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 2 от 25 февраля 2014 года, доп.соглашение № 2 от 17.03.2015 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт Жанашарской защитно-регулировочной перемычки (Октябрь-1) на реке Талгар с сооружениями Талгарского района Алматинской
Наименование объекта: Водохранилище Октябрь-1

АКТ №1
Приемки выполненных работ за март 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Очистка русла										
1	Е0101-73-13 т.ч. п-1.22, п-3.96, доп. изм. № 1 К=1,07	Механизированная очистка русла реки одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 в грунтах 3 группы, из под воды при глубине воды, до 2,0 м с погрузкой в автосамосвалы	29020,8	101,27	97,19	2938737	2820428	644272	0,03	820
		м3		4,08	18,81	118309	545889	97	0,06	1784
2	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	56590,365	32,30	32,30	1827869	1827869	365574	--	--
		т		--	6,46	--	365574	100	0,14	7677
РАЗДЕЛ 2.Устройство дамб										
3	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14229,8	29,64	28,03	421743	398833	119616	0,01	159
		м3		1,61	7,06	22910	100405	97	0,02	349
4	Е0101-24-7	Перемещение отвалов грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	14229,8	6,84	6,84	97268	97268	32734	--	--
		м3		--	2,37	--	33746	97	0,01	110
5	Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	Возведение дамб из грунтов связных катками массой до 16 т при работе на водохозяйственном строительстве	14229,8	41,04	36,80	583995	530132	188270	0,03	369
		м3		3,74	9,76	53863	140230	97	0,03	456
РАЗДЕЛ 3.Крепление откосов дамб										
6	Е0101-145-13	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	4773,7	10,77	5,57	51409	26609	28285	0,04	169
		м2		5,20	0,91	24800	4360	97	--	15
7	Е0137-75-1	Установка габионных ящиков	282,97	8049,49	3554,81	2277846	1005941	1272595	14,00	3962
		т		2475,00	1272,60	700376	360120	120	5,35	1514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	201,01	60500,00	–	12161105	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
9	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	70,62	61300,00	–	4329006	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	С11011-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 4-10 мм	11347	28,00	–	317716	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0142-4-4	Заполнение камнями габионных ящиков	2431,5	789,84	45,90	1920485	223201	335244	0,79	1931
		м3		124,20	15,36	301992	74687	89	0,05	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			26927179	6930281			7410
			Тенге			1222250	1625011			12032
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26927179				
	Материалы -		Тенге			1966821				
	Всего заработная плата -		Тенге				2847261			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16807827				
		Накладные расходы -	Тенге			2986590				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1493
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				447988			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1794826				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31708595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20935
		Сметная заработная плата -	Тенге				3295249			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			31708595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20935
		Сметная заработная плата -	Тенге				3295249			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями)	31 708 595
Итого с временными - 4%	32 976 939
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	34 312 505
Итого с затратами на выслугу лет 1%	34 655 630
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	34 794 252
Пересчет в текущие цены 2014г. - 2,390	83 158 263
Итого (сборы, прочие обязательные платежи - 2%	1 663 165
Итого с прочими сборами, почими обязательными платежами	84 821 428
Итого по сметную стоимость - 12%	10 178 571
Итого (НДС)	**95 000 000**

СДАЛ: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

Заказчик : ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 2 от 25 февраля 2014 года, доп.соглашение № 4 от 22.10.2015 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт Жанашарской защитно-регулировочной перемычки (Октябрь-1) на реке Талгар с сооружениями Талгарского района Алматинской
Наименование объекта: Водохранилище Октябрь-1

АКТ №2
Приемки выполненных работ за октябрь 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Перегораживающее сооружение на р. Кашкан-Талгар. Металлоконструкции										
				Гидромостик						
1	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	22,4	11228,55	142,69	251520	3043	19844	4,47	100
		м3		724,50	50,98	15450	1087	120	0,21	5
2	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,019	61300,00	--	1165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00083	65000,00	--	54	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Лестница						
4	Е0139-7-5	Монтаж лестниц и площадок	0,2355	19899,86	7144,61	4686	1683	2036	37,28	9
		т		6945,75	2659,78	1636	626	90	6,57	2
5	С12021-268	Металлоконструкции ограждения	0,2355	134000,00	--	31557	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в два слоя	19	20,35	0,02	387	--	71	0,02	--
		м2		4,16	--	79	--	90	--	--
РАЗДЕЛ 2.Оборудование										
7	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	2,5956	80722,33	47334,58	209523	122862	87514	137,00	356
		т		25875,00	11587,50	67161	30077	90	67,21	174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0122-61-2	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,3 т	3	12923,79	1762,66	38771	5288	28425	54,00	162
		компл		10192,50	335,25	30578	1006	90	1,94	6
9	СПрайс-лист	Затвор ПС 300х200 с подъемником 5ЭВ в комплекте	3	995963,00	--	2987889	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2987889				
РАЗДЕЛ 3.Перегораживающее сооружение на р. Саз-Талгар. Металлоконструкции										
				Гидромостик						
10	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	15,5	11228,55	142,69	174043	2106	13732	4,47	69
		м3		724,50	50,98	10691	752	120	0,21	3
11	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,013	61300,00	--	797	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00083	65000,00	--	54	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Лестница						
13	Е0139-7-5	Монтаж лестниц и площадок	0,1956	19899,86	7144,61	3892	1397	1691	37,28	7
		т		6945,75	2659,78	1359	520	90	6,57	1
14	С12021-268	Металлоконструкции ограждения	0,1956	134000,00	--	26210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в два слоя	14,8	20,35	0,02	301	--	55	0,02	--
		м2		4,16	--	62	--	90	--	--
РАЗДЕЛ 4.Очистка русла										
16	Е0101-73-13 т.ч. п-1.22, п-3.96, доп. изм. № 1 К=1,07 т.ч. п-3.55 К=1,25 т.ч. п-3.91 К=1,2	Механизированная очистка русла реки одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 в грунтах 3 группы, из под воды при глубине воды, до 2,0 м с погрузкой в автосамосвалы	5861,6	101,27	97,19	593564	569668	130130	0,03	166
		м3		4,08	18,81	23896	110258	97	0,06	360
17	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	11428,95	32,30	32,30	369155	369155	73831	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	6,46	--	73831	100	0,14	1550
Строительство подпорной стенки										
РАЗДЕЛ 5.Земляные работы										
18	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	210	29,64	28,03	6224	5886	1765	0,01	2
		м3		1,61	7,06	338	1482	97	0,02	5
19	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	270	33,98	--	9175	--	10367	0,22	58
		м2		33,98	--	9175	--	113	--	--
РАЗДЕЛ 6.Бетонные и прочие работы										
20	Е0137-7-2	Устройствобетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	14,55	9087,72	69,43	132226	1011	6730	2,20	32
		м3		357,75	27,44	5209	400	120	0,10	1
21	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасовдля сооружений на оросительных и осушительных каналах	7,971	8049,49	3554,81	64163	28335	35847	14,00	112
		т		2475,00	1272,60	19728	10144	120	5,35	43
22	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,164	67700,00	--	214203	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4,807	61300,00	--	294669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0137-73-3	Устройство подпорных стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	559,35	11462,00	142,69	6411269	79832	520624	4,47	2500
		м3		724,65	50,98	405332	28521	120	0,21	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	412	91,24	7,38	37591	3041	37059	0,54	221
		м2		83,70	2,79	34484	1149	104	0,01	6
26	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0824	26143,30	1166,54	2154	96	159	5,07	--
		т		1284,75	574,87	106	47	104	2,69	--
27	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	1,3184	30039,53	1538,51	39604	2028	4111	9,49	13
		т		2407,50	590,92	3174	779	104	2,44	3
		РАЗДЕЛ 7.Металлоконструкции								
28	Е0139-7-5	Монтаж ограждения	0,82821	19899,86	7144,61	16481	5917	7160	37,28	31
		т		6945,75	2659,78	5753	2203	90	6,57	5
29	С12021-268	Металлоконструкции ограждения	0,82821	134000,00	--	110980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в два слоя	100	20,36	0,02	2036	2	374	0,02	2
		м2		4,16	--	416	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			12034343	1201350			3841
			Тенге			634625	262883			2285
	Стоимость оборудования -		Тенге			2987889				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2987889				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			248294				
	Материалы -		Тенге			22406				
	Всего заработная плата -		Тенге				128821			
		Накладные расходы -	Тенге			115939				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17391			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21854				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			386087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							756
		Сметная заработная плата -	Тенге				146212			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8604352				
	Материалы -		Тенге			1262055				
	Всего заработная плата -		Тенге				756591			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			510941				
	Местные материалы -		Тенге			5239014				
		Накладные расходы -	Тенге			854701				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							427
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				128205			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			567543				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10026597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5800
		Сметная заработная плата -	Тенге				884796			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			193808				
	Материалы -		Тенге			7316				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				12096			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			168748				
		Накладные расходы -	Тенге			10887				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1633			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12282				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			216976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				13729			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			13609621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6616
		Сметная заработная плата -	Тенге				1044737			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями) без стоимости оборудования	10 621 732
Итого с временными - 4%	11 046 601
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	11 493 988
Итого с затратами на выслугу лет 1%	11 608 928
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	11 655 364
Стоимость оборудования	2 987 889
Пересчет в текущие цены 2014г. - 2,390	34 997 374
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%	699 947
Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами	35 697 321
НДС по обобщенной стоимость - 12%	4 283 679
Итого с НДС	**39 981 000**

СДАЛ: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

Заказчик : ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 2 от 25 февраля 2014 года, доп.соглашение № 6 от 21.12.2015 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт Жанашарской защитно-регулировочной перемычки (Октябрь-1) на реке Талгар с сооружениями Талгарского района Алматинской
Наименование объекта: Водохранилище Октябрь-1

АКТ №3
Приемки выполненных работ за декабрь 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Перегораживающее сооружение на р. Саз-Талгар. Оборудование										
1	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	1,7304	80722,33	47334,58	139682	81908	58343	137,00	237
		т		25875,00	11587,50	44774	20051	90	67,21	116
2	Ц0122-61-2	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,3 т	2	12923,79	1762,66	25848	3525	18950	54,00	108
		компл		10192,50	335,25	20385	671	90	1,94	4
3	СПрайс-лист	Затвор ПС 300х200 с подъемником 5ЭВ в комплекте	2	995963,00	--	1991926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1991926				
РАЗДЕЛ 2.Очистка русла										
4	Е0101-73-13 т.ч. п-1.22, п-3.96, доп. изм. № 1 К=1,07	Механизированная очистка русла реки одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 в грунтах 3 группы, из под воды при глубине воды, до 2,0 м с погрузкой в автосамосвалы	120690,72	101,27	97,19	12221522	11729502	2679379	0,03	3409
		м3		4,08	18,81	492020	2270226	97	0,06	7419
5	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	235353,55	32,30	32,30	7601920	7601920	1520384	--	--
		т		--	6,46	--	1520384	100	0,14	31928
РАЗДЕЛ 3.Строительство быстротока с отводящими каналом. Земляные работы										
6	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	120	29,64	28,03	3557	3363	1009	0,01	1
		м3		1,61	7,06	193	847	97	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,4	467,10	--	1121	--	1267	2,98	7
		м3		467,10	--	1121	--	113	--	--
8	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	110	33,98	--	3738	--	4224	0,22	24
		м2		33,98	--	3738	--	113	--	--
9	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения	11	2009,35	308,70	22103	3450	3300	0,91	10
		м3		127,58	118,53	1426	1325	120	0,55	6
		РАЗДЕЛ 4.Строительство быстротока с отводящими каналом. Бетонные и прочие работы								
10	Е0137-73-3	Устройство подпорных стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	25,9	11462,00	142,69	296866	3697	24107	4,47	116
		м3		724,50	50,98	18768	1321	120	0,21	6
11	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	16,9	9066,05	133,67	153216	2259	7541	1,93	33
		м3		324,00	47,78	5476	808	120	0,20	3
12	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	3,236	8049,49	3554,81	26048	11503	14553	14,00	45
		т		2475,00	1272,60	8009	4118	120	5,35	17
13	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,96656	61300,00	--	120550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,27104	67700,00	--	86049	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	47,6	91,24	7,38	4343	351	4282	0,54	26
		м2		83,70	2,79	3984	133	104	0,01	1
16	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00952	26143,30	1166,54	249	11	18	5,07	--
		т		1284,75	574,87	12	5	104	2,69	--
17	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,15232	30039,53	1538,51	4576	234	475	9,49	1
		т		2407,50	590,92	367	90	104	2,44	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 5.Строительство быстротока с отводящими каналом. Отводной канал										
18	Е0101-73-13	Устройство каналов одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	449	63,09	60,55	28328	27188	6211	0,02	8
		м3		2,54	11,72	1140	5262	97	0,04	17
19	Е0136-1-3	Возведение дамб из грунтов связных катками массой до 16 т	785	38,65	34,41	30341	27366	9907	0,03	20
		м3		3,74	9,10	2975	7239	97	0,03	24
20	Е0136-6-2	Планировка откосов насыпей земляных сооружений бульдозерами	1176	5,20	5,20	6114	6114	1545	--	--
		м2		--	1,36	--	1593	97	--	6
РАЗДЕЛ 6.Очистка русла протоки р.Саз-Талгар от Октября-1 до Октября-2										
21	Е0101-73-13 т.ч. п-3.46 К=1,1	Очистка русла одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в мокрых грунтах 3 группы	22236	69,40	66,61	1543212	1481085	338325	0,02	430
		м3		2,79	12,89	62127	286662	97	0,04	937
22	Е0101-73-13 т.ч. п-3.55 К=1,25	Очистка русла одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы, из под воды при глубине воды, до 2,0 м	9529	78,87	75,69	751508	721254	164756	0,02	210
		м3		3,18	14,65	30255	139597	97	0,05	456
23	Е0101-85-6	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м	6353	9,80	9,80	62249	62249	18367	--	--
		м3		--	2,98	--	18935	97	0,01	62
24	Е0101-204-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	2,6	3478,64	3478,64	9044	9044	1314	--	--
		га		--	722,16	--	1878	70	2,36	6
25	Е0101-207-3	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	2,6	1586,45	1586,45	4125	4125	1053	--	--
		га		--	578,34	--	1504	70	1,89	5
26	Е0101-210-6	Сжигание с перетряхиванием валов из редких кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	2,6	4796,07	512,07	12470	1331	7067	25,80	67
		га		3712,50	170,55	9653	443	70	0,56	1
РАЗДЕЛ 7.Очистка верхнего бьефа плотины										
27	Е0101-73-13 т.ч. п-3.91 К=1,2	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы с погрузкой в автосамосвалы	36158	96,91	93,01	3504107	3363037	768221	0,02	764
		м3		3,90	18,00	141070	650910	97	0,05	1662
28	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	70505,526	32,30	32,30	2277328	2277328	455466	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	6,46	--	455466	100	0,14	9565
29	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	36158	3,79	3,24	136982	116989	55970	--	120
		м3		0,48	1,12	17310	40390	97	--	134
		РАЗДЕЛ 8.Строительство трансформаторной подстанции								
30	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
31	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
32	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА	1	8859,00	5158,00	8859	5158	4343	20,00	20
		шт		3420,00	1152,00	3420	1152	95	6,68	7
33	Ц0108-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	3	8165,00	4293,00	24495	12879	8242	11,00	33
		компл		1958,00	934,00	5874	2802	95	5,42	16
34	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	3	599,00	--	1797	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	75-4-53	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры 1	1	166100,00	--	166100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	75-3-1	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050х410х1080 мм	1	117500,00	--	117500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,88	18200,00	--	16016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	8	247,70	20,70	1982	166	856	0,70	6
		шт		111,00	1,60	888	13	95	0,01	--
39	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	35	51,70	2,80	1810	98	924	0,16	6
		м		27,50	0,30	963	10	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0109-53-1	Монтаж конструкций рамы	0,0545	14806,01	1133,15	807	62	652	82,10	4
		т		12892,50	398,25	703	22	90	1,95	--
41	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0545	59200,00	--	3226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
43	СПрайс лист	Счетчик Меркурий 230АРТ-2 100А	1	6565,00	--	6565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайс лист	Трансформатор тока 100/5	3	916,00	--	2748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс лист	МУР 1001.9GSM-GPRS TL1	1	13478,00	--	13478	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14,25	167,40	--	2385	--	2696	1,18	17
		м3		167,40	--	2385	--	113	--	--
47	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,25	134,10	--	1911	--	2159	0,97	14
		м3		134,10	--	1911	--	113	--	--
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			298875				
		РАЗДЕЛ 9.Строительство ВЛЗ-10кВ								
48	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
49	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	17400,00	--	34800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,013	25922,88	17030,88	337	221	160	43,70	1
		1км		7650,00	4099,68	99	53	105	15,13	--
51	С151607-909 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	0,04	55345,00	--	2214	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	СПрайс лист	Прокалывающий зажим	3	738,00	--	2214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 10.Установка линейного разъединителя										
70	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	2	568,50	25,50	1137	51	872	2,00	4
		шт		452,00	6,80	904	14	95	0,04	--
71	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	2	943,80	3,80	1888	8	1441	4,00	8
		шт		756,00	2,30	1512	5	95	0,01	--
72	СПрайс лист	Разъединитель 3-х полюсной с приводом ПРН3-10	2	14467,00	--	28934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	СПрайс лист	Изолятор SDI 37	6	2140,00	--	12840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	СПрайс лист	Вязка спиральная SO115.5085	14	3465,00	--	48510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С151804-2447Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	14	348,00	--	4872	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	С11011-1649 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	1,76	231,95	--	408	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
77	СПрайс лист	Бандажная лента СОТ 37	20	122,00	--	2440	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	СПрайс лист	Скрепа СОТ36	14	27,00	--	378	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 11.Установка ОПН										
79	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	2	9028,00	5815,00	18056	11630	6661	12,00	24
		компл		2138,00	1368,00	4276	2736	95	7,93	16
80	СПрайс лист	Ограничитель перенапряжения SGA1012/10	6	6541,00	--	39246	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	СПрайс лист	Кабельный наконечник SAL 2.27	18	716,00	--	12888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
Строительство ВЛИ-0,4кВ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 12.Наружные сети										
82	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	1534,11	878,23	9205	5269	4742	3,06	18
		опора		506,25	246,42	3038	1479	105	1,03	6
83	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	3155,76	1990,26	15779	9951	8061	5,98	30
		опора		985,50	549,90	4928	2750	105	2,29	11
84	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
		опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4
85	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	19	17400,00	--	330600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	36	245,44	3,82	8836	138	1648	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1345	52	118	0,01	--
87	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,104	2794,69	1445,81	291	150	105	3,86	--
		1м3		679,50	281,18	71	29	105	1,13	--
88	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,104	18200,00	--	1893	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,54	7259,41	4310,78	3920	2328	2219	16,10	9
		1км		2745,00	1169,46	1482	632	105	4,45	2
90	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,47	69895,00	--	32851	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С151607-924 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,07	34872,00	--	2441	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
92	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	50	51,70	2,80	2585	140	1320	0,16	8
		м		27,50	0,30	1375	15	95	--	--
93	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	330,10	24,10	3301	241	1126	0,70	7
		шт		116,00	2,50	1160	25	95	0,01	--
94	СПрайс лист	Крюк SOT29	26	365,00	--	9490	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	СПрайс лист	Крюк сквозной М20 SOT21.01	1	654,00	--	654	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	СПрайс лист	Крюк дистанционный РД 3.2	1	2088,00	--	2088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	СПрайс лист	Зажим SO130	18	723,00	--	13014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	СПрайс лист	Зажим SLIP22.1	20	1198,00	--	23960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	СПрайс лист	Зажим SLIP22.27	17	1177,00	--	20009	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	СПрайс лист	Зажим анкерный SO 158.1	6	246,00	--	1476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	СПрайс лист	Зажим SO243	4	174,00	--	696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	СПрайс лист	Скрепа СОТ36	30	27,00	--	810	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
103	СПрайс лист	Лента СОТ 37	47	122,00	--	5734	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
104	СПрайс лист	Ремешок нейлоновый SST2S Sormai PER 15	4	9,00	--	36	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	СПрайс лист	Концевой колпачок РК 99.2595	8	78,00	--	624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	СПрайс лист	Зажим SM2.1	12	374,00	--	4488	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	СПрайс лист	Зажим SL37.2	5	221,00	--	1105	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	СПрайс лист	Комплект для подключения ПЗ ST208	4	3468,00	--	13872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	СПрайс лист	Проводник ЗП6	5	38,00	--	190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	СПрайс лист	Кронштейн У1	5	701,00	--	3505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,002	493900,00	--	988	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 13.Подвод к вводу в здание										
112	СПрайс лист	Крюк SOT29	1	365,00	--	365	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	СПрайс лист	Зажим SLIP22.1	2	1198,00	--	2396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	СПрайс лист	Зажим SO243	2	174,00	--	348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	СПрайс лист	Скрепа СОТ36	2	27,00	--	54	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
116	СПрайс лист	Лента СОТ 37	2	122,00	--	244	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
117	СПрайс лист	Зажим СОТ 28-2 37	2	716,00	--	1432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	СПрайс лист	Мачтовый рубильник SZ50.1	1	8766,00	--	8766	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	СПрайс лист	Плавкая вставка для мачтового рубильника ППн-33	1	100,00	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	52100,00	--	521	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
121	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,022	60500,00	--	1331	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 14.Освещение шлюза										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Ц0108-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	4	413,60	158,00	1654	632	1113	1,50	6
		шт		248,00	45,00	992	180	95	0,26	1
123	СПрайс лист	Стоимость светильника Смарт лед 120	4	33619,00	--	134476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С151601-323	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х1,5 мм2	0,018	13700,00	--	247	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
125	СПрайс лист	Зажим SLIP22.1	8	1198,00	--	9584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	СПрайс лист	Зажим SLIP22.27	4	1177,00	--	4708	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	СПрайс лист	Предохранитель 25А SV29.25	4	936,00	--	3744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	СПрайс лист	Плавкая вставка SVV10.25	4	104,00	--	416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	СПрайс лист	Зажим ответвительный Al-Cu Sm2.21	4	374,00	--	1496	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	СПрайс лист	Кронштейн КС-1	4	291,00	--	1164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	СПрайс лист	Хомут Х-15	4	221,00	--	884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0101-13-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	11	104,85	102,83	1153	1131	188	0,01	--
		м3		2,02	15,63	22	172	97	0,05	1
133	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	14	36,70	27,80	514	389	209	0,06	1
		м		8,80	6,90	123	97	95	0,04	1
134	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1	122,18	--	122	--	138	0,89	1
		м3		122,18	--	122	--	113	--	--
135	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	10	167,18	--	1672	--	1889	1,21	12
		м3		167,18	--	1672	--	113	--	--
136	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	14	32,40	23,70	454	332	193	0,06	1
		м		8,60	5,90	120	83	95	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	**С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75**	**0,112**	**12200,00**	**--**	**1366**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
138	**С12021-41**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**0,01**	**147100,00**	**--**	**1471**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
139	**Ц0108-148-1**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**8**	**27,70**	**2,10**	**222**	**17**	**154**	**0,10**	**1**
		м		**19,70**	**0,50**	**158**	**4**	**95**	**--**	**--**
140	**С151601-484 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002**	**Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2**	**0,04**	**130500,00**	**--**	**5220**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**32442498**	**27598261**			**5907**
			Тенге			**909926**	**5444525**			**52452**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2319735**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2319735**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**293929**				
	Материалы -		Тенге			**28964**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**120789**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**50684**				
		Накладные расходы -	Тенге			**111041**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**56**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**16656**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**24298**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**429268**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**718**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**137445**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**29826556**				
	Материалы -		Тенге			**81037**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6232937**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**686789**				
	Местные материалы -		Тенге			**765587**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6114755**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3057**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**917213**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			2156479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38097790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60749
		Сметная заработная плата -	Тенге				7150151			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2278				
	Материалы -		Тенге			43				
	Всего заработная плата -		Тенге				724			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1471				
		Накладные расходы -	Тенге			652				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				98			
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			176				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				822			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			40849898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61472
		Сметная заработная плата -	Тенге				7288418			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями) без стоимости оборудования	38 530 163
Итого с временными - 4%	40 071 370
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	41 694 260
Итого с затратами на выслугу лет 1%	42 111 203
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	42 279 648
Стоимость оборудования	2 319 735
Перевод в текущие цены 2014г. - 2,390	106 592 525
Сборы, прочие обязательные платежи - 2%	2 131 850
Итого с налогами, сборами, почими обязательными платежами	108 724 375
НДС на добавленную стоимость - 12%	13 046 925
Итого с НДС	**121 771 300**

ПРИНЯЛ:

ТЕХНАДЗОР:

СДАЛ:

Заказчик : ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 2 от 25 февраля 2014 года, доп.соглашение № 7 от 24.02.2016 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт Жанашарской защитно-регулировочной перемычки (Октябрь-1) на реке Талгар с сооружениями Талгарского района Алматинской
Наименование объекта: Водохранилище Октябрь-2

АКТ № 1
Приемки выполненных работ за апрель 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Основание под тело плотины										
1	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	7647	36,95	35,62	282584	272390	97617	0,01	66
		м3		1,24	11,92	9482	91154	97	0,04	334
2	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	13765	19,70	19,70	271171	271171	54234	--	--
		т		--	3,94	--	54234	100	0,08	1139
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	897	3,80	3,24	3407	2910	1392	--	3
		м3		0,48	1,12	431	1005	97	--	3
4	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	1197	0,20	0,20	243	243	82	--	--
		м2		--	0,07	--	84	97	--	--
5	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группыгрунтов до 10 м	1267	11,19	11,19	14178	14178	3761	--	--
		м3		--	3,06	--	3877	97	0,01	13
6	Е0101-25-10к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1267	18,80	18,80	23819	23819	6318	--	--
		м3		--	5,14	--	6513	97	0,02	21
РАЗДЕЛ 2.Основание понура										
7	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) за 1 проход под проход механизмов и транспортных средств	3200	0,20	0,20	649	649	218	--	--
		м2		--	0,07	--	225	97	--	1
8	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1926	36,95	35,62	71173	68605	24586	0,01	17
		м3		1,24	11,92	2388	22958	97	0,04	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3563	19,70	19,70	70191	70191	14038	--	--
		т		--	3,94	--	14038	100	0,08	295
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1926	3,79	3,24	7316	6248	2989	--	6
		м3		0,48	1,12	924	2157	97	--	7
11	Е0101-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	450	68,08	55,91	30635	25159	10311	0,08	37
		дерево		12,17	20,56	5477	9253	70	0,07	30
12	Е0101-205-2	Корчевка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	3,5	6180,83	6180,83	21633	21633	5045	--	--
		га		--	2059,38	--	7208	70	6,73	24
РАЗДЕЛ 3.Устройство тела плотины и понура										
				Демонтажные работы						
13	Е0137-73-3	Демонтаж шахты	22,5	693,75	114,16	15609	2568	16750	3,58	80
		м3		579,60	40,78	13041	918	120	0,17	4
14	Е0122-8-14	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 800 мм	0,086	300979,85	144379,85	25884	12417	23605	821,40	71
		км		156600,00	54540,00	13468	4690	130	266,38	23
15	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	56,25	152,80	152,80	8595	8595	6017	--	--
		т		--	106,96	--	6017	100	2,25	127
16	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	56,25	140,00	140,00	7875	7875	5513	--	--
		т		--	98,00	--	5513	100	2,06	116
17	Е01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	14,6	260,00	260,00	3796	3796	2657	--	--
		т		--	182,00	--	2657	100	3,82	56
18	Е01031-А33-2	Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	14,6	312,80	312,80	4567	4567	3197	--	--
		т		--	218,96	--	3197	100	4,60	67
19	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	70,85	45,00	45,00	3188	3188	638	--	--
		т		--	9,00	--	638	100	0,19	13
				Тело плотины						
20	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	13777,025	29,64	28,58	408343	393678	141021	0,01	95
		м3		0,99	9,56	13639	131743	97	0,04	482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	24110,05	76,60	76,60	1846830	1846830	369366	--	--
		т		--	15,32	--	369366	100	0,32	7757
22	Е0136-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	13441	38,65	34,41	519523	468582	169643	0,03	348
		м3		3,74	9,10	50942	123949	97	0,03	418
23	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	1750	55,01	0,23	96267	453	108470	0,33	581
		м2		48,60	0,09	95814	177	113	--	1
РАЗДЕЛ 4.Устройство верхнего и низового откосов										
24	Е0142-8-1	Демонтаж крепления откосов из монолитного бетона	542,4	418,10	59,91	226778	32490	182830	2,35	1276
		м3		358,20	20,54	194288	11139	89	0,08	41
25	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	1356	152,80	152,80	207197	207197	145038	--	--
		т		--	106,96	--	145038	100	2,25	3051
26	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1356	45,00	45,00	61020	61020	12204	--	--
		т		--	9,00	--	12204	100	0,19	256
27	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	1356	140,00	140,00	189840	189840	132888	--	--
		т		--	98,00	--	132888	100	2,06	2793
РАЗДЕЛ 5.Очистка верхнего бьефа плотины										
28	Е0101-73-13 т.ч. п-3.91 К=1,2	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы с погрузкой в автосамосвалы	95875	96,91	93,01	9291340	8917284	2036982	0,02	2025
		м3		3,90	18,00	374055	1725926	97	0,05	4406
29	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	186955,84	32,30	32,30	6038674	6038674	1207735	--	--
		т		--	6,46	--	1207735	100	0,14	25362
30	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	95875	3,79	3,24	363215	310202	148406	--	318
		м3		0,48	1,12	45899	107097	97	--	356
РАЗДЕЛ 6.Устройство подъезной дороги на Октябрь-2										
31	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	10450	19,95	15,58	208478	162811	90757	0,01	97
		м2		1,03	5,50	10764	57475	133	0,03	281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E0127-21-2	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слойтолщиной 10 см**	10450	224,86	12,65	2349773	132208	100006	0,02	245
		м2		3,56	3,65	37210	37982	133	0,01	138
33	E0127-21-3	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 15 см**	10450	190,98	11,83	1995772	123778	119893	0,04	375
		м2		5,51	3,11	57589	32557	133	0,01	117
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			24669561	19705249			5640
			Тенге			925410	4331612			47817
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24669561				
	Материалы -		Тенге			34903				
	Всего заработная плата -		Тенге				5257021			
	Местные материалы -		Тенге			4003999				
		Накладные расходы -	Тенге			5244208				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2622
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				786631			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1794826				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31708595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56079
		Сметная заработная плата -	Тенге				6043652			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			31708595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56079
		Сметная заработная плата -	Тенге				6043652			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями)	31 708 595
Итого с временными - 4%	32 976 939
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	34 312 505
Итого с затратами на выслугу лет 1%	34 655 630
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	34 794 252
Пересчет в текущие цены 2014г. - 2,390	83 158 263
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%	1 663 165
Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами	84 821 428
НДС - добавленную стоимость - 12%	10 178 571
Итого с НДС	**95 000 000**

ПРИНЯЛ: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

СДАЛ: _____

Заказчик : ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 2 от 25 февраля 2014 года, доп.соглашение № 7 от 24.02.2016 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт Жанашарской защитно-регулировочной перемычки (Октябрь-1) на реке Талгар с сооружениями Талгарского района Алматинской
Наименование объекта: Водохранилище Октябрь-2

АКТ № 2
Приемки выполненных работ за июль 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Основание понура										
				Понур						
1	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2341,18	29,64	28,58	69391	66899	23964	0,01	16
		м3		0,99	9,56	2318	22388	97	0,04	82
2	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	4097,57	108,20	108,20	443357	443357	88671	--	--
		т		--	21,64	--	88671	100	0,45	1862
3	Е0136-3-1	Устройство понуров	2318	40,83	32,59	94634	76470	34008	0,05	127
		м3		7,74	7,20	18164	16897	97	0,03	60
4	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1440	36,95	35,62	53213	51294	18382	0,01	12
		м3		1,24	11,92	1786	17165	97	0,04	63
5	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2664	19,70	19,70	52481	52481	10496	--	--
		т		--	3,94	--	10496	100	0,08	220
6	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	14400	0,20	0,20	2921	2921	983	--	--
		м2		--	0,07	--	1013	97	--	3
РАЗДЕЛ 2.Устройство верхнего и низового откосов										
7	Е0101-90-6	Планировка вручную откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы	6935	10,22	--	70876	--	80090	0,07	451
		м2		10,22	--	70876	--	113	--	--
8	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН	Устройство гравиной подготовкипод сооружения	556	539,35	308,70	299880	171638	164205	0,91	506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		127,58	118,53	70934	65903	120	0,55	305
9	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	583,8	36,95	35,62	21573	20795	7452	0,01	5
		м3		1,24	11,92	724	6959	97	0,04	25
10	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1051,05	32,30	32,30	33949	33949	6790	--	--
		т		--	6,46	--	6790	100	0,14	143
11	Е0142-8-2	Крепление откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м	667,2	9214,35	70,44	6147812	46995	178576	1,78	1188
		м3		276,75	23,98	184648	15999	89	0,09	58
12	Е0137-75-1	Установка армосеток	44,28	8049,49	3554,81	356432	157407	199132	14,00	620
		т		2475,00	1272,60	109593	56351	120	5,35	237
13	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	32,54	45300,00	--	1474062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	11,74	60500,00	--	710270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из рубероида	7784	177,33	1,54	1380337	11987	1378154	0,95	7364
		м		169,65	0,59	1320556	4593	104	--	22
16	С11011-729	Рубероид морозостойкий РПМ-300	3892	73,00	--	284116	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	77,84	72,57	7,38	5649	574	5490	0,43	34
		м2		65,03	2,79	5062	217	104	0,01	1
18	С11011-407	Мастика битумно-резиновая	444,8	53,00	--	23574	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 3.Очистка верхнего бьефа плотины										
19	Е0101-73-13 т.ч. п-3.91 К=1,2	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы с погрузкой в автосамосвалы	5467,77	96,91	93,01	529887	508554	116169	0,02	115
		м3		3,90	18,00	21332	98430	97	0,05	251
20	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	10665,1155	32,30	32,30	344483	344483	68897	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	6,46	--	68897	100	0,14	1447
21	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5467,77	3,79	3,24	20714	17691	8464	--	18
		м3		0,48	1,12	2618	6108	97	--	20
РАЗДЕЛ 4.Устройство отводящего трубопровода русла реки Саз Талгар под дамбой плотины Октябрь-2										
22	Е0122-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм	0,105	802272,06	410808,31	84239	43561	68475	1800,00	189
		км		341550,00	155187,00	36217	16456	130	757,93	80
23	С130806-154 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм	105	25800,00	--	2709000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0129-173-2	Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом бетоном	82,425	248,99	68,33	20523	7318	14394	0,98	81
		м3		123,30	1,15	13205	123	108	0,01	--
25	С143002-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-25	82,425	3700,00	--	304973	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 5.Устройство временных переездов через реку Саз Талгар -3 шт										
26	Е0122-8-16	Укладкастальных водопроводных труб диам. 1000 мм	0,078	802272,06	410808,31	62577	32360	50867	1800,00	140
		км		341550,00	155187,00	26904	12224	130	757,93	59
27	С130806-154 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм	78	25800,00	--	2012400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С130806-154 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм	78	-25800,00	--	-2012400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	1698,8	12,61	12,61	21426	21426	7211	--	--
		м3		--	4,38	--	7434	97	0,01	24
30	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1698,8	1400,00	--	2378320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
Строительство 1 квартирного жилого дома 80м2, Общестроительные работы										
РАЗДЕЛ 6.Земляные работы										
31	Е0101-24-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	19,44	7,91	7,91	154	154	48	--	--
		м3		--	2,57	--	50	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0101-24-9	добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов	19,44	7,32	7,32	142	142	45	--	--
		м3		--	2,38	--	46	97	0,01	--
33	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	119,24	23,36	22,08	2785	2633	791	0,01	1
		м3		1,28	5,56	153	663	97	0,02	2
34	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,58	218,93	--	784	--	886	1,54	6
		м3		218,93	--	784	--	113	--	--
35	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	36,35	39,76	37,82	1445	1375	454	0,01	--
		м3		1,87	11,00	68	400	97	0,04	1
36	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	60	45,00	45,00	2700	2700	540	--	--
		т		--	9,00	--	540	100	0,19	11
37	Е0101-133-2	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 40 см	40	25,62	25,62	1025	1025	176	--	--
		м3		--	4,54	--	182	97	0,02	1
38	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	40	14,12	12,00	565	498	176	0,01	--
		м3		1,62	2,75	67	114	97	0,01	--
39	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,95	134,10	--	2139	--	2417	0,97	16
		м3		134,10	--	2139	--	113	--	--
40	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	143,22	6,48	6,48	928	928	292	--	--
		м3		--	2,10	--	301	97	0,01	1
41	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	143,22	3,20	3,20	458	458	144	--	--
		м3		--	1,04	--	149	97	--	1
42	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	159,17	21,55	4,52	3429	719	2629	0,11	17
		м3		17,03	--	2711	--	97	--	--
РАЗДЕЛ 7.Фундаменты, бетонные работы										
43	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,9	2530,27	100,89	7338	293	554	0,85	2
		м3		123,75	38,25	359	111	118	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	27,4	9001,45	311,32	246640	8530	16071	2,82	77
		м3		441,00	117,61	12083	3223	105	0,57	16
45	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	3,07	9316,10	311,32	28600	956	1801	2,82	9
		м3		441,00	117,61	1354	361	105	0,57	2
46	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,29768	52657,31	536,06	15675	160	14902	289,00	86
		1т		47475,00	202,50	14132	60	105	0,99	--
47	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,28022	50900,00	--	14263	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01746	50600,00	--	883	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из шлака	3,6	2620,36	261,86	9433	943	2650	3,44	12
		м3		499,50	99,00	1798	356	123	0,48	2
50	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,22	8968,87	86,60	1973	19	121	3,06	1
		м3		490,50	32,72	108	7	105	0,16	--
51	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	1	1536,74	8,54	1537	9	110	0,55	1
		м2		86,63	3,20	87	3	123	0,02	--
52	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	125,37	245,44	3,82	30771	479	5738	0,21	27
		м2		37,35	1,44	4683	181	118	0,01	1
53	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	26,78	187,79	4,19	5029	112	1884	0,38	10
		м2		58,05	1,58	1555	42	118	0,01	--
54	Е0106-11-10	Армирование сеткой С-1 по верху наружного фундамента	0,04787	5239,08	327,33	251	16	101	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	90	6	105	0,60	--
55	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04787	65000,00	--	3112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0106-1-16	Устройство фундамента под печку	0,15	8315,16	196,62	1247	29	55	1,79	--
		м3		272,25	74,27	41	11	105	0,36	--

РАЗДЕЛ 8.Армирование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Горизонтальное армирование						
57	Е0108-12-1	Армирование горизонтальное	0,0568	8679,65	422,15	493	24	564	56,40	3
		т		8257,50	157,50	469	9	118	0,77	--
58	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,00585	50800,00	--	297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05094	65000,00	--	3311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0106-14-5	Устройство вертикального армирования	0,74	11499,70	793,53	8510	587	1126	7,22	5
		м3		1149,75	299,77	851	222	105	1,46	1
61	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0366	52400,00	--	1918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00599	65000,00	--	389	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0106-11-7	Установка закладных деталей - хомут к отопительной печи из полосовой стали	0,00042	93997,62	304,24	39	--	15	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	14	--	105	0,56	--
РАЗДЕЛ 9.Перемычки										
				МП-1						
64	Е0106-18-9	Устройство сейсмопояса и перемычек ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3, ПМ-4	3,66	15358,92	367,51	56214	1345	8999	13,10	48
		м3		2202,75	138,83	8062	508	105	0,68	2
65	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,05116	172357,31	536,06	8818	27	2561	289,00	15
		1т		47475,00	202,50	2429	10	105	0,99	--
66	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00315	93997,62	304,24	296	1	110	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	104	--	105	0,56	--
67	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04428	69000,00	--	3055	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,13671	64700,00	--	8845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05259	64400,00	--	3387	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00334	69000,00	--	230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МП-2						
71	Е0106-18-9	Устройство перемычек, ПМ-5	0,097	15358,92	367,51	1490	36	238	13,10	1
		м3		2202,75	138,83	214	13	105	0,68	--
72	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01054	50900,00	--	536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0022	50600,00	--	111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МП-3						
74	Е0106-18-9	Устройство перемычек, ПМ-6	0,08	15358,92	367,51	1229	29	197	13,10	1
		м3		2202,75	138,83	176	11	105	0,68	--
75	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00865	50900,00	--	440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00171	50600,00	--	87	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МП-4						
77	Е0106-18-9	Устройство перемычек, ПМ-7 и ПМ-7а	0,1	15358,92	367,51	1536	37	246	13,10	1
		м3		2202,75	138,83	220	14	105	0,68	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0173	50900,00	--	881	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0026	50600,00	--	132	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МП-5						
80	Е0106-18-9	Устройство перемычек, ПМ-8	0,025	15358,92	367,51	384	9	61	13,10	--
		м3		2202,75	138,83	55	3	105	0,68	--
81	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00091	50600,00	--	46	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00865	50900,00	--	440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0106-18-9	Устройство перемычек, ПМ-9	0,022	15358,92	367,51	338	8	54	13,10	--
		м3		2202,75	138,83	48	3	105	0,68	--
84	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00078	50600,00	--	39	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00739	50900,00	--	376	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 10.Перекрытие								
86	Е0110-11-2	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом изгорбыля	97,2	723,41	40,97	70315	3982	23588	1,22	119
		м2		186,75	15,48	18152	1505	120	0,08	7
87	С12068-17	Балки перекрытий деревянные без черепных брусков, сечение 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм БЦО 30-46.15.5; БЦО 30-49.17.5	1,11	46100,00	--	51171	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,844	22541,72	316,57	19025	267	3653	22,50	19
		м3		3487,50	119,25	2943	101	120	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	17,3	7634,00	--	132068	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	86,5	700,70	5,48	60611	474	8950	0,53	45
		м2		84,15	2,07	7279	179	120	0,01	1
91	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом МС-1 и МН-1	0,303	93997,62	304,24	28481	92	10559	198,00	60
		1т		33075,00	114,75	10022	35	105	0,56	--
92	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердымитолщиной 5 мм	86,5	529,77	4,48	45825	388	11246	0,67	58
		м2		106,65	1,69	9225	146	120	0,01	1
РАЗДЕЛ 11.Стены и перегородки										
				Стены						
93	Е0108-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	32,187	7159,16	337,41	230432	10860	37686	5,34	172
		м3		866,25	126,00	27882	4056	118	0,62	20
94	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	112,32	164,72	50,15	18502	5633	12435	0,53	60
		м2		92,03	18,68	10337	2098	100	0,09	10
95	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	15,725	7634,00	--	120045	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	14,097	6909,46	337,41	97403	4756	13249	4,38	62
		м3		670,50	126,00	9452	1776	118	0,62	9
				Перегородки						
97	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	13,537	998,92	34,73	13522	468	3783	1,43	19
		м2		225,00	13,01	3031	175	118	0,06	1
98	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00974	64100,00	--	624	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02812	52657,31	536,06	1481	15	1408	289,00	8
		1т		47475,00	202,50	1335	6	105	0,99	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02812	52400,00	--	1473	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0106-11-7	Установка закладных деталей МС-1	0,00648	93997,62	304,24	609	2	226	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	214	1	105	0,56	--
102	С143002-5 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,102	4000,00	--	408	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0107-19-2	Заполнение вертикальных швов перегородок упругими прокладками	35	292,04	0,82	10221	29	548	0,07	2
		м		10,87	0,31	380	11	140	--	--
104	Е0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	1,24	10259,83	379,78	12722	471	3039	11,90	15
		м3		1935,00	141,75	2399	176	118	0,70	1
105	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0055	65000,00	--	358	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,00162	50800,00	--	82	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0108-12-1	Крепление дымовой трубы хомутами и растяжками	0,00107	72779,65	422,15	78	--	11	56,40	--
		т		8257,50	157,50	9	--	118	0,77	--
108	Е0112-10-1	Обертывание дымовой трубы листовой оцинкованной сталью толщ1мм	1,15	715,87	1,24	823	1	210	0,97	1
		м2		153,23	0,47	176	1	119	--	--
109	Е0108-41-1	Обкладка кирпичной стенкой дымовойх трубы	0,12	10259,83	379,78	1231	46	294	11,90	1
		м3		1935,00	141,75	232	17	118	0,70	--
110	Е0112-17-1	Устройство по верху столбиков цементно-песчаной стяжки	0,3	162,88	15,94	49	5	14	0,24	--
		м2		34,65	5,96	10	2	119	0,03	--
111	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00215	64100,00	--	138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 12.Отделка										
112	Е0115-64-2	Левкас потолков по гипсокартону	78,07	72,75	1,42	5680	111	5891	0,45	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		71,33	0,54	5569	42	105	--	--
113	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	93,684	37,00	--	3466	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	13,19	219,01	3,39	2889	45	1630	0,65	9
		м2		117,00	0,72	1543	9	105	0,05	1
115	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	188,58	272,80	4,07	51444	767	27058	0,74	140
		м2		135,68	0,97	25587	183	105	0,05	10
116	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	9,06	325,33	6,33	2947	57	2998	1,79	16
		м2		312,75	2,39	2834	22	105	0,01	--
117	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен керамическими плитками	6,9	970,16	2,10	6694	14	2418	2,00	14
		м2		333,00	0,79	2298	5	105	--	--
118	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	274,87	17,43	0,12	4790	33	3977	0,09	25
		м2		13,73	0,05	3774	14	105	--	--
119	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	112,32	937,60	4,92	105311	553	22988	1,15	129
		м2		193,05	1,87	21683	210	105	0,01	1
120	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	112,32	17,43	0,12	1958	13	1625	0,09	10
		м2		13,73	0,05	1542	6	105	--	--
121	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	5,53	566,13	6,33	3131	35	1830	1,79	10
		м2		312,75	2,39	1730	13	105	0,01	--
122	Е0115-51-1	Штукатурка цоколя с рустовкой	19,48	228,99	1,96	4461	38	2237	0,61	12
		м2		108,90	0,45	2121	9	105	0,03	1
123	Е0115-157-1	Известковая окраска цоколя	19,48	10,56	0,90	206	18	144	0,04	1
		м2		6,71	0,34	131	7	105	--	--
РАЗДЕЛ 13.Полы										
				Тип 1						
124	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	78,07	108,05	2,62	8435	205	1104	0,07	5
		м2		10,51	0,99	821	77	123	--	--
125	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных	6,25	8719,48	--	54497	--	4359	3,66	23
		м3		567,00	--	3544	--	123	--	--
126	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	78,07	323,65	18,42	25267	1438	8917	0,42	32
		м2		85,95	6,91	6710	539	123	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	78,07	925,06	4,90	72219	383	5795	0,38	30
		м2		58,50	1,85	4567	144	123	0,01	1
128	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	94,1	109,84	0,46	10336	43	1414	0,08	7
		м		12,04	0,18	1133	17	123	--	--
129	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	7,8	83,17	1,22	649	10	295	0,22	2
		м2		35,55	0,45	277	4	105	--	--
				Тип 2						
130	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,93	108,05	2,62	209	5	27	0,07	--
		м2		10,51	0,99	20	2	123	--	--
131	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных	0,1	8719,48	--	872	--	70	3,66	--
		м3		567,00	--	57	--	123	--	--
132	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	1,93	323,65	18,42	625	36	220	0,42	1
		м2		85,95	6,91	166	13	123	0,03	--
133	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,93	211,49	9,95	408	19	133	0,36	1
		м2		52,20	3,74	101	7	123	0,02	--
134	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	3,86	27,92	0,67	108	3	4	--	--
		м2		0,63	0,25	2	1	123	--	--
				Тип 3						
135	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	1,93	1041,83	15,20	2011	37	543	1,07	2
		м2		173,30	7,37	423	18	123	0,04	--
136	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,8	137,40	0,32	660	2	246	0,24	1
		м		41,63	0,11	200	1	123	--	--
		РАЗДЕЛ 14.Проемы								
137	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,54	472,81	19,00	255	10	145	1,30	1
		м2		217,73	6,18	118	3	120	0,03	--
138	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,54	4472,00	--	2415	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	12	346,04	18,87	4153	226	2057	0,82	10
		м2		136,44	6,39	1637	77	120	0,03	--
140	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12	5240,00	--	62880	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	3,04	348,93	18,88	1061	57	648	1,02	3
		м2		171,01	6,57	520	20	120	0,03	--
142	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	3,04	5240,00	--	15930	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0110-22-2	Установка ПВХ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	15,49	210,48	5,58	3260	86	1788	0,59	9
		м2		94,05	2,12	1457	33	120	0,01	--
144	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	11	2030,00	--	22330	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	10,5	398,48	102,53	4184	1077	2360	0,90	9
		м2		151,65	35,67	1592	375	120	0,14	1
146	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	6,72	4010,00	--	26947	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
147	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,26	4250,00	--	5355	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
148	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	2,52	3540,00	--	8921	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,4	330,85	32,08	794	77	819	1,49	4
		м2		272,25	12,13	653	29	120	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	2,4	12300,00	--	29520	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
151	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380,00	--	6900	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
152	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
153	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 15.Кровля								
154	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	97,2	103,08	0,99	10019	96	1385	0,07	7
		м2		11,59	0,38	1127	37	119	--	--
155	Е0110-14-1	Установка стропил	0,988	21304,82	334,28	21049	330	4177	22,10	22
		м3		3397,50	126,00	3357	124	120	0,62	1
156	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,972	22541,72	316,57	44452	624	8535	22,50	44
		м3		3487,50	119,25	6877	235	120	0,58	1
157	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0356	52657,31	536,06	1875	19	1782	289,00	10
		1т		47475,00	202,50	1690	7	105	0,99	--
158	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0356	52400,00	--	1865	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	0,2384	93997,62	304,24	22409	73	8308	198,00	47
		1т		33075,00	114,75	7885	27	105	0,56	--
160	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	42,8	6,60	0,90	282	39	296	0,03	1
		м		5,42	0,34	232	15	120	--	--
161	С11011-595	Плиты USB	0,0856	49500,00	--	4237	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0110-3-5	Устройство карнизов	25,68	687,82	7,54	17663	194	6703	1,43	37
		м2		214,65	2,86	5512	73	120	0,01	--
163	С11011-595	Плиты USB	0,2568	49500,00	--	12712	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	163,5	748,17	8,20	122327	1341	53706	1,71	280
		м2		272,95	3,08	44627	504	119	0,02	2
165	СПрайс лист	Пленка паропроницаемая	163,5	30,00	--	4905	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
		шт		963,00	31,50	963	31	120	0,15	--
167	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0,78	3960,00	--	3089	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
168	С11011-800	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами для жилых зданий	1	360,00	--	360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0112-14-1	Утепление отверстий для дымой трубы	0,25	1256,79	207,16	314	52	175	3,63	1
		м3		508,50	78,75	127	20	119	0,38	--
170	С11031-29	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем /ТУ 36-2111-78/	0,25	2630,00	--	658	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0146-33-5	Заделка отверстий для дымовой трубы цементно-песчаным раствором	0,1	17891,91	332,71	1789	33	1137	75,22	8
		м3		11245,50	126,00	1125	13	100	0,61	--
172	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,425	573,75	28,11	1391	68	391	0,78	2
		м3		123,75	10,58	300	26	120	0,05	--
173	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	163,5	20,48	0,91	3349	149	985	0,03	5
		м2		4,68	0,34	765	56	120	--	--
РАЗДЕЛ 16.Крыльцо										
174	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,21	9001,45	311,32	10892	377	710	2,82	3
		м3		441,00	117,61	534	142	105	0,57	1
175	Е0106-13-3	Устройство верхней плиты крыльца (беон В12,5)	0,5	11649,84	360,48	5825	180	827	8,99	4
		м3		1440,00	136,17	720	68	105	0,67	--
176	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0195	41200,00	--	803	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0115-51-1	Штукатурка боковых стен крыльца	1,81	228,98	1,96	414	4	208	0,61	1
		м2		108,90	0,45	197	1	105	0,03	--
178	Е0106-36-4	Железнение поверхности	5,49	58,37	0,23	320	1	296	0,29	2
		м2		51,30	0,09	282	--	105	--	--
179	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	5,49	88,67	1,42	487	8	178	0,19	1
		м2		30,38	0,54	167	3	105	--	--
РАЗДЕЛ 17.Козырек										
180	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,04338	70437,87	304,24	3056	13	446	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	420	5	105	0,56	--
181	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00213	93997,62	304,24	200	1	74	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	70	--	105	0,56	--
182	Е0110-3-5	Подшивка потолка и фронтона крыльца - сайдинг	6	575,58	7,54	3453	45	1566	1,43	9
		м2		214,65	2,86	1288	17	120	0,01	--
183	СПрайс лист	Сайдинг	6,09	339,00	--	2065	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 18. Внутренние сети электроосвещения дома										
184	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
185	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,90	5,40	63	5	53	--	--
		шт		54,00	2,30	54	2	95	0,01	--
186	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
187	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 16 А	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
188	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 32 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
189	С151803-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ЩКВ-2х12-1-СЭ1УХЛ4	1	14900,00	--	14900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	СПрайс лист	Счетчик СО-Э411	1	1023,00	--	1023	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	СПрайс лист	Выключатель автоматический 16А	2	83,00	--	166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	СПрайс лист	Автоматический выключатель 25А	7	759,00	--	5313	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	СПрайс лист	Автоматический выключатель 32А	1	759,00	--	759	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	215	26,92	--	5788	--	5747	0,15	33
		м		24,75	--	5321	--	108	--	--
195	С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0816	29956,00	--	2444	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
196	С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,1377	47878,00	--	6593	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
197	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	2	216,30	120,00	433	240	189	0,41	1
		шт		65,00	34,40	130	69	95	0,20	--
198	Ц0108-592-1	Патрон стенной и потолочный	4	84,20	1,90	337	8	294	0,49	2
		шт		77,00	0,40	308	2	95	--	--
199	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	2	157,00	--	314	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	С151801-146	Стоимостьь патрона (применительно)	4	195,00	--	780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	20	62,70	0,20	1254	4	1100	0,34	7
		шт		57,80	0,10	1156	2	95	--	--
202	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	5	47,00	0,20	235	1	217	0,29	1
		шт		45,50	0,10	228	1	95	--	--
203	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	3	48,50	0,20	146	1	134	0,29	1
		шт		47,00	0,10	141	--	95	--	--
204	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	15	195,00	--	2925	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
205	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	5	96,00	--	480	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
206	С151801-15	Выключатель рококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	8	242,00	--	1936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
207	С151801-16	Выключатель рококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	3	264,00	--	792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
208	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,031	16300,00	--	505	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
209	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	1	115,10	2,80	115	3	97	0,64	1
		компл		102,00	0,50	102	--	95	--	--
210	С151801-119	Звонок электрический	1	431,00	--	431	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
211	С151706-51	Лампы накаливания электрические для местного освещения НБ220-150	1	17,00	--	17	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
212	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения НБ220-100	1	19,00	--	19	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
213	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения НБ220-60	4	19,00	--	76	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
214	Ц0108-599-1	Ящик для установки счетчика	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
215	СПрайс лист	Ящик для установки счетчика	1	634,91	--	635	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7261				
Сарай										
РАЗДЕЛ 19.Земляные работы										
216	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14,7	218,93	--	3218	--	3637	1,54	23
		м3		218,93	--	3218	--	113	--	--
217	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,1	134,10	--	1489	--	1682	0,97	11
		м3		134,10	--	1489	--	113	--	--
218	Е0101-166-2	Разравнивание грунта вручную	3,6	134,10	--	483	--	546	0,97	3
		м3		134,10	--	483	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11,1	21,55	4,52	239	50	183	0,11	1
		м3		17,03	--	189	--	97	--	--
		РАЗДЕЛ 20.Фундаменты								
220	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,9	2530,27	100,89	2277	91	172	0,85	1
		м3		123,75	38,25	111	34	118	0,18	--
221	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	3,1	9001,45	311,32	27904	965	1818	2,82	9
		м3		441,00	117,61	1367	365	105	0,57	2
222	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	5,22	187,79	4,19	980	22	367	0,38	2
		м2		58,05	1,58	303	8	118	0,01	--
223	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20,04	245,44	3,82	4919	77	917	0,21	4
		м2		37,35	1,44	748	29	118	0,01	--
		РАЗДЕЛ 21.Антисейсмопояс								
224	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,7	11081,67	316,01	7757	221	1093	8,25	6
		м3		1368,00	119,39	958	84	105	0,58	--
225	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04199	53000,00	--	2225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
226	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03488	50600,00	--	1765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 22.Перемычки								
227	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,1	15358,92	367,51	1536	37	246	13,10	1
		м3		2202,75	138,83	220	14	105	0,68	--
228	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01688	61200,00	--	1033	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
229	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00546	62000,00	--	339	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 23.Стены и перегородки										
230	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	6,32	1558,31	372,83	9849	2356	5470	3,72	24
		м3		594,00	139,50	3754	882	118	0,68	4
231	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	395	43,00	--	16985	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
232	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	4,3	969,97	34,37	4171	148	1024	1,21	5
		м2		189,00	12,87	813	55	118	0,06	--
233	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0323	72779,65	422,15	2351	14	321	56,40	2
		т		8257,50	157,50	267	5	118	0,77	--
234	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03066	65000,00	--	1993	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
235	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,00166	32300,00	--	54	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 24.Кровля										
236	Е0110-14-1	Установка стропил	0,26	21304,82	334,28	5539	87	1099	22,10	6
		м3		3397,50	126,00	883	33	120	0,62	--
237	Е0107-20-3	Установка монтажных изделий	0,0072	175710,10	1826,10	1265	13	89	42,70	--
		т		8100,00	690,75	58	5	140	3,37	--
238	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	22	567,59	8,20	12487	180	1854	0,42	9
		м2		67,73	3,08	1490	68	119	0,02	--
239	Е0110-12-2	Подшивка ветровой доски	1,95	270,99	7,72	528	15	145	0,39	1
		м2		58,95	2,93	115	6	120	0,01	--
240	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	7,2	84,00	--	605	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
241	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,26	573,75	28,11	149	7	42	0,78	--
		м3		123,75	10,58	32	3	120	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	22	20,49	0,91	451	20	133	0,03	1
		м2		4,68	0,34	103	7	120	--	--
		РАЗДЕЛ 25.Проемы								
243	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,24	398,48	102,53	1291	332	728	0,90	3
		м2		151,65	35,67	491	116	120	0,14	--
244	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	3,24	3760,00	--	12182	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
245	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 26.Отделочные работы								
246	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	73,5	219,01	3,39	16097	249	9085	0,65	48
		м2		117,00	0,72	8600	53	105	0,05	4
247	Е0115-152-1	Известковая окраска по штукатурке	73,5	17,43	0,12	1281	9	1063	0,09	7
		м2		13,73	0,05	1009	4	105	--	--
248	Е0115-178-4	Окраска цоколя кузбасским лаком	2,55	22,29	--	57	--	50	0,11	--
		м2		18,68	--	48	--	105	--	--
		РАЗДЕЛ 27.Полы								
249	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	11,1	108,05	2,62	1199	29	157	0,07	1
		м2		10,51	0,99	117	11	123	--	--
		РАЗДЕЛ 28.Пандус								
250	Е0106-1-1	Устройство пандуса	1,04	7940,17	66,01	8258	69	241	1,35	1
		м3		195,75	24,93	204	26	105	0,12	--
251	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0106	41200,00	--	437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 29.Отмостка								
252	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	0,41	2530,27	100,89	1037	41	78	0,85	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		123,75	38,25	51	16	118	0,18	--
253	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной однослойной отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	10	481,02	--	4810	--	329	0,14	1
		м2		24,75	--	248	--	133	--	--
РАЗДЕЛ 30.Электроосвещение сарая										
254	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
255	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	20	23,20	2,10	464	42	319	0,10	2
		м		16,50	0,30	330	6	95	--	--
256	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	5	216,30	120,00	1082	600	472	0,41	2
		шт		65,00	34,40	325	172	95	0,20	1
257	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	3	55,00	0,90	165	3	142	0,33	1
		шт		49,70	0,20	149	1	95	--	--
258	С151803-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	1	5310,00	--	5310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
259	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0204	52100,00	--	1063	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
260	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	5	157,00	--	785	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
261	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	5	24,00	--	120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
262	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	3	134,00	--	402	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
263	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	3	70,00	--	210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 31.Углярка										
Земляные работы										
264	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,8	389,25	--	3036	--	3431	2,48	19
		м3		389,25	--	3036	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	6,25	167,18	--	1045	--	1181	1,21	8
		м3		167,18	--	1045	--	113	--	--
		Фундаменты								
266	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,16	9001,45	311,32	10442	361	680	2,82	3
		м3		441,00	117,61	512	136	105	0,57	1
267	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,96	245,44	3,82	3181	50	593	0,21	3
		м2		37,35	1,44	484	19	118	0,01	--
268	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	2	187,79	4,19	376	8	141	0,38	1
		м2		58,05	1,58	116	3	118	0,01	--
		Стены								
269	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	3,63	1558,31	372,83	5657	1353	3142	3,72	14
		м3		594,00	139,50	2156	506	118	0,68	2
270	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	227	43,00	--	9761	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
271	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,03289	49879,65	422,15	1641	14	327	56,40	2
		т		8257,50	157,50	272	5	118	0,77	--
272	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,3	11284,67	316,01	3385	95	469	8,25	2
		м3		1368,00	119,39	410	36	105	0,58	--
273	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02468	45800,00	--	1130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
274	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00389	50600,00	--	197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
275	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,00507	69800,00	--	354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Проемы								
276	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	0,2	828,63	71,29	166	14	71	1,64	--
		м2		272,25	25,25	54	5	120	0,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	0,2	6860,00	--	1372	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
278	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	0,2	767,76	3,04	154	1	15	0,45	--
		м2		69,98	1,15	14	--	105	0,01	--
279	С11011-797	Скобяные изделия окон	1	360,00	--	360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
280	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,33	398,48	102,53	530	136	299	0,90	1
		м2		151,65	35,67	202	47	120	0,14	--
281	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 19-7П	1,33	4250,00	--	5653	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
282	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
283	С11021-60	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, III сорта	0,01	13600,00	--	136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
Полы										
284	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,2	108,05	2,62	562	14	74	0,07	--
		м2		10,51	0,99	55	5	123	--	--
285	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5,2	340,26	14,76	1769	77	371	0,36	2
		м2		52,43	5,54	273	29	123	0,03	--
286	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	52	40,71	0,67	2117	35	124	0,01	1
		м2		1,69	0,25	88	13	123	--	--
Кровля										
287	Е0110-14-1	Установка стропил	0,17	21304,82	334,28	3622	57	719	22,10	4
		м3		3397,50	126,00	578	21	120	0,62	--
288	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	10,1	567,59	8,20	5733	83	851	0,42	4
		м2		67,73	3,08	684	31	119	0,02	--
289	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,17	573,75	28,11	98	5	27	0,78	--
		м3		123,75	10,58	21	2	120	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
290	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	10,1	20,49	0,91	207	9	61	0,03	--
		м2		4,68	0,34	47	3	120	--	--
291	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	10,1	131,98	0,55	1333	6	81	0,04	--
		м2		6,48	0,20	65	2	120	--	--
292	Е0110-12-1	Подшивка противоветровой доски	1,1	700,70	5,48	771	6	114	0,53	1
		м2		84,15	2,07	93	2	120	0,01	--
293	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,0014	63800,00	--	89	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
294	Е0110-3-4	Зашивка козырька USB	1,3	286,52	8,67	372	11	168	0,68	1
		м2		104,63	3,26	136	4	120	0,02	--
295	СПрайс лист	USB	1,32	348,00	--	459	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
Наружная и внутренния отделка										
296	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	34,44	228,84	3,39	7881	117	4257	0,65	22
		м2		117,00	0,72	4029	25	105	0,05	2
297	Е0115-152-1	Окраска известковая по штукатурке (внутри)	34,44	17,43	0,12	600	4	498	0,09	3
		м2		13,73	0,05	473	2	105	--	--
298	Е0127-29-1	Устройство щебеночного основания под отмостку	6,48	454,20	36,34	2943	235	172	0,05	--
		м2		7,58	12,40	49	80	133	0,04	--
299	Е0127-55-1	Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	6,48	411,05	--	2664	--	213	0,14	1
		м2		24,75	--	160	--	133	--	--
РАЗДЕЛ 32.Туалет наружный деревянный										
300	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	3,48	33,67	32,10	117	112	47	0,01	--
		м3		1,57	12,33	5	43	97	0,05	--
301	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен и днища	1,704	8968,87	86,60	15283	148	936	3,06	5
		м3		490,50	32,72	836	56	105	0,16	--
302	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0022	93997,62	304,24	207	1	77	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	73	--	105	0,56	--
303	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	8,353	129,67	7,38	1083	62	552	0,41	3
		м2		60,75	2,79	507	23	104	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304	Е0111-33-2	Устройство пола дощатого	2,875	1905,05	11,03	5477	32	351	0,60	2
		м2		95,18	4,14	274	12	123	0,02	--
305	Е0110-54-5	Антисептирование пола	2,875	14,53	0,05	42	--	3	0,01	--
		м2		0,97	0,02	3	--	120	--	--
306	Е0110-5-1	Установка каркаса туалета	0,0983	22541,72	316,57	2216	31	425	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	343	12	120	0,58	--
307	Е0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	5,25	834,73	14,05	4382	74	1156	1,19	6
		м2		178,20	5,31	936	28	120	0,03	--
308	Е0110-9-2	Устройство дверей туалета	1,21	834,73	14,05	1010	17	266	1,19	1
		м2		178,20	5,31	216	6	120	0,03	--
309	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
310	Е0110-16-9	Устройство остекленения	0,12	1203,00	34,18	144	4	51	2,08	--
		м2		342,00	12,92	41	2	120	0,06	--
311	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	0,12	6860,00	--	823	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
312	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса кровли	0,033	22541,72	316,57	744	10	143	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	115	4	120	0,58	--
313	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	1,96	567,59	8,20	1112	16	165	0,42	1
		м2		67,73	3,08	133	6	119	0,02	--
314	Е0110-5-2	Установка вытяжной трубы	0,041	12593,89	327,33	516	13	159	20,10	1
		м3		3105,00	123,75	127	5	120	0,60	--
315	Е0110-5-2	Устройство крышки люка	0,0276	12593,89	327,33	348	9	107	20,10	1
		м3		3105,00	123,75	86	3	120	0,60	--
РАЗДЕЛ 33.Электроосвещение туалета										
316	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	3	23,20	2,10	70	6	48	0,10	--
		м		16,50	0,30	50	1	95	--	--
317	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	2	216,30	120,00	433	240	189	0,41	1
		шт		65,00	34,40	130	69	95	0,20	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55,00	0,90	55	1	47	0,33	--
		шт		49,70	0,20	50	--	95	--	--
319	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,00306	52100,00	--	159	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
320	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	2	157,00	--	314	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
321	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	2	24,00	--	48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
322	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	1	134,00	--	134	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
323	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	1	70,00	--	70	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			20624197	2182673			13241
			Тенге			2272148	547638			5104
	Стоимость оборудования -		Тенге			7261				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7261				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			59723				
	Материалы -		Тенге			5435				
	Всего заработная плата -		Тенге				12449			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40828				
		Накладные расходы -	Тенге			12518				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1878			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4334				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			76575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				14326			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17827690				
	Материалы -		Тенге			1100359				
	Всего заработная плата -		Тенге				2794009			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3093473				
	Местные материалы -		Тенге			9213019				
		Накладные расходы -	Тенге			2966042				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1483
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				444906			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1247624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22041355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3238915			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2709000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2709000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162540				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2871540				
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			20523				
	Всего заработная плата -		Тенге				13328			
		Накладные расходы -	Тенге			14394				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2159			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2095				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			37013				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				15487			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			25033745				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19841
		Сметная заработная плата -	Тенге				3268729			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями) без стоимости оборудования	25 026 484
Итого с временными - 4%	26 027 544
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	27 081 659
Итого с затратами на выслугу лет 1%	27 352 476
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	27 461 886
Стоимость оборудования	7 261
Индекс в текущие цены 2014г. - 2,390	65 651 260
Итого, кроме прочие обязательные платежи - 2%	1 313 025
Всего с вышеуказанными, прочими обязательными платежами	66 964 286
Налог на добавленную стоимость - 12%	8 035 714
Итого с НДС	**75 000 000**

ПРИНЯЛ: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

СДАЛ: _____

Заказчик : ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 2 от 25 февраля 2014 года, доп.соглашение № 7 от 24.02.2016 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт Жанашарской защитно-регулировочной перемычки (Октябрь-1) на реке Талгар с сооружениями Талгарского района Алматинской
Наименование объекта: Водохранилище Октябрь-2

АКТ № 3
Приемки выполненных работ за сентябрь 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Перегораживающее сооружение на р. Кашкан-Талгар										
				Устройство водобоя на нижнем бьефе Кашкан Талгар						
1	Е0101-17-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	98,4	48,60	46,86	4783	4611	1652	0,01	1
		м3		1,63	15,68	160	1543	97	0,06	6
2	Е010333-А23-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1	255,84	158,80	158,80	40627	40627	8125	--	--
		т		--	31,76	--	8125	100	0,67	171
3	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	98,4	170,10	45,90	16737	4516	12222	0,79	78
		м3		124,20	15,36	12221	1511	89	0,05	5
РАЗДЕЛ 2.Перегораживающее сооружение на р. Саз-Талгар										
				Устройство водобоя на нижнем бьефе Саз Талгар						
4	Е0101-17-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	67,2	48,60	46,86	3266	3149	1128	0,01	1
		м3		1,63	15,68	110	1054	97	0,06	4
5	Е010333-А23-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1	174,72	158,80	158,80	27746	27746	5549	--	--
		т		--	31,76	--	5549	100	0,67	117
6	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	67,2	170,10	45,90	11430	3084	8347	0,79	53
		м3		124,20	15,36	8346	1032	89	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 3.Восстановление плотины. Устройство верхнего и низового откосов										
7	Е0101-90-6	Планировка вручную откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы	295	10,22	--	3015	--	3407	0,07	19
		м2		10,22	--	3015	--	113	--	--
8	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Устройство гравиной подготовкипод сооружения	167	539,35	308,70	90072	51553	49320	0,91	152
		м3		127,58	118,53	21306	19795	120	0,55	91
9	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	175,35	36,95	35,62	6480	6246	2238	0,01	2
		м3		1,24	11,92	217	2090	97	0,04	8
10	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	316,05	32,30	32,30	10208	10208	2042	--	--
		т		--	6,46	--	2042	100	0,14	43
11	Е0142-8-2	Крепление откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м	200,4	9214,35	70,44	1846555	14115	53637	1,78	357
		м3		276,75	23,98	55461	4806	89	0,09	17
12	Е0137-75-1	Установка армосеток	13,3	8049,49	3554,81	107058	47279	59812	14,00	186
		т		2475,00	1272,60	32918	16926	120	5,35	71
13	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	9,78	45300,00	--	443034	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,52	60500,00	--	212960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из рубероида	2338	177,33	1,54	414598	3601	413942	0,95	2212
		м		169,65	0,59	396642	1379	104	--	7
16	С11011-729	Рубероид морозостойкий РПМ-300	1169	73,00	--	85337	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	23,38	72,57	7,38	1697	173	1649	0,43	10
		м2		65,03	2,79	1520	65	104	0,01	--
18	С11011-407	Мастика битумно-резиновая	133,6	53,00	--	7081	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	80	55,01	0,23	4401	21	4959	0,33	27
		м2		48,60	0,09	4380	8	113	--	--
20	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	264	438,32	6,63	115718	1751	38777	0,70	184
		м		108,68	1,76	28692	464	133	0,01	2
21	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	11,88	25300,00	--	300564	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Устройство бетонного зуба						
22	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	39,6	9635,79	135,01	381577	5295	17671	1,93	76
		м3		324,00	48,25	12834	1893	120	0,20	8
23	Е0137-75-1	Установка армосеток	0,703	8049,49	3554,81	5659	2499	3161	14,00	10
		т		2475,00	1272,60	1740	895	120	5,35	4
24	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,703	45300,00	--	31846	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Устройство напорного водовода								
25	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Устройство гравиной подготовки под сооружения	16,5	539,35	308,70	8899	5094	4873	0,91	15
		м3		127,58	118,53	2105	1956	120	0,55	9
26	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	17,325	36,95	35,62	640	617	221	0,01	--
		м3		1,24	11,92	21	207	97	0,04	1
27	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	31,185	32,30	32,30	1007	1007	201	--	--
		т		--	6,46	--	201	100	0,14	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм	0,0856	542651,84	240633,09	46451	20791	39526	1369,00	117
		км		261000,00	90900,00	22551	7854	130	443,96	38
29	С130806-146 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм	85,9424	16700,00	--	1435238	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-36-10	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 800 мм	2	17003,01	8496,88	34006	16994	24547	38,20	76
		шт		6232,50	3208,50	12465	6417	130	15,68	31
31	СПрайс лист	Задвижка 30ч915бр	2	921216,00	--	1842432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	1,7679	204796,82	39324,82	362060	69522	103950	147,70	261
		т		30375,00	14854,50	53700	26261	130	72,55	128
33	С130809-24	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 800 мм	8	8760,00	--	70080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,0477	134000,00	--	6392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0137-74-2	Устройство служебной площадки	0,354	1339,77	923,52	474	327	313	2,59	1
		м3		416,25	319,80	147	113	120	1,22	--
36	С143018-4	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямогоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 6,1-8 см	4,5	1160,00	--	5220	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1842432				
		РАЗДЕЛ 5.Устройство шахты с лестницей								
				Шахта						
37	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	1,7	9128,33	69,43	15518	118	786	2,20	4
		м3		357,75	27,44	609	47	120	0,10	--
38	Е0137-73-3	Устройство стенок шахты из монолитного бетона В-20	10,4	11462,00	142,69	119205	1484	9680	4,47	46
		м3		724,50	50,98	7536	530	120	0,21	2
39	Е0137-73-1	Устройство днища шахты из монолитного бетона В-20	12,36	9299,50	133,69	114942	1652	5515	1,93	24
		м3		324,00	47,78	4005	591	120	0,20	2
40	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	2,57823	8049,49	3554,81	20753	9165	11595	14,00	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		2475,00	1272,60	6381	3281	120	5,35	14
41	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03887	67700,00	--	2631	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,10864	65900,00	--	7159	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,18813	61300,00	--	11532	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,81721	61200,00	--	50013	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,8756	58700,00	--	51398	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,54978	56200,00	--	30898	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	68,1	91,24	7,38	6213	503	6126	0,54	37
		м2		83,70	2,79	5700	190	104	0,01	1
48	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,01362	26143,30	1166,54	356	16	26	5,07	--
		т		1284,75	574,87	17	8	104	2,69	--
49	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,21792	30039,53	1538,51	6546	335	680	9,49	2
		т		2407,50	590,92	525	129	104	2,44	1
50	С11011-774	Скобы ходовые	0,1192	129,00	--	15	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0651	14806,01	1133,15	964	74	779	82,10	5
		т		12892,50	398,25	839	26	90	1,95	--
52	С12064-8	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 13-15П	3,2	14600,00	--	46720	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Лестница с перилами						
53	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	1,8	20,27	--	36	--	41	0,13	--
		м2		20,27	--	36	--	113	--	--
54	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения	2	2009,35	308,70	4019	627	600	0,91	2
		м3		127,58	118,53	259	241	120	0,55	1
55	Е0129-160-1	Устройство монолитных железобетонных лестниц и площадок	2,03	21223,60	53,50	43085	109	22855	36,20	73
		м3		10417,50	7,27	21148	15	108	0,04	--
56	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0347	8049,49	3554,81	279	123	156	14,00	--
		т		2475,00	1272,60	86	44	120	5,35	--
57	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0347	65900,00	--	2287	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0110-75-1	Ограждение лестничных площадок перилами	0,043	56,86	10,03	2	--	2	0,26	--
		м		43,20	3,78	2	--	120	0,02	--
59	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,043	133700,00	--	5749	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6.Дренажная призма								
60	Е0101-12-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	480	45,78	44,43	21973	21325	2950	0,01	4
		м3		1,35	4,99	648	2393	97	0,02	8
61	Е0101-85-6	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м	424	9,80	9,80	4155	4155	1226	--	--
		м3		--	2,98	--	1264	97	0,01	4
62	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	56	167,18	--	9362	--	10579	1,21	68
		м3		167,18	--	9362	--	113	--	--
63	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	56	25,65	5,38	1436	301	1101	0,13	7
		м3		20,27	--	1135	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0138-4-3	Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в откосах с уклоном круче, чем 1:3	104	1947,97	89,89	202589	9349	15794	0,62	65
		м3		96,30	35,76	10015	3719	115	0,12	13
65	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	536	777,80	45,90	416898	49202	73901	0,79	426
		м3		124,20	15,36	66571	16464	89	0,05	28
		РАЗДЕЛ 7.Водовыпуск. Быстроточная часть								
66	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения	6,8	2009,35	308,70	13664	2099	2008	0,91	6
		м3		127,58	118,53	868	806	120	0,55	4
67	Е0137-73-1	Устройство дна быстротока из монолитного бетона	18,4	9299,50	133,67	171092	2460	8209	1,93	36
		м3		324,00	47,78	5962	879	120	0,20	4
68	Е0137-73-3	Устройство стенок быстротока из монолитного бетона	9,8	11462,00	142,69	112305	1398	9120	4,47	44
		м3		724,50	50,98	7100	500	120	0,21	2
69	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	2,533	8049,49	3554,81	20389	9004	11391	14,00	35
		т		2475,00	1272,60	6269	3223	120	5,35	14
70	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,561	61300,00	--	34389	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,892	61200,00	--	54590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,067	58700,00	--	62633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	78	185,43	1,54	14463	120	13810	0,95	74
		м		169,65	0,59	13233	46	104	--	--
74	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	31	91,24	7,38	2828	229	2788	0,54	17
		м2		83,70	2,79	2595	86	104	0,01	--
75	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0062	26143,30	1166,54	162	7	12	5,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		1284,75	574,87	8	4	104	2,69	--
76	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,0992	30039,53	1538,51	2980	153	309	9,49	1
		т		2407,50	590,92	239	59	104	2,44	--
РАЗДЕЛ 8.Водовыпуск. Водобойная часть										
77	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения	2,08	2009,35	308,70	4179	642	614	0,91	2
		м3		127,58	118,53	265	247	120	0,55	1
78	Е0137-73-1	Устройство дна быстротока из монолитного бетона	22,6	9298,50	133,67	210146	3021	10083	1,93	44
		м3		324,00	47,78	7322	1080	120	0,20	5
79	Е0137-73-3	Устройство стенок быстротока из монолитного бетона	8,7	11462,00	142,69	99699	1241	8096	4,47	39
		м3		724,50	50,98	6303	444	120	0,21	2
80	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	3,252	8049,49	3554,81	26177	11560	14625	14,00	46
		т		2475,00	1272,60	8049	4138	120	5,35	17
81	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2	61200,00	--	12240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,036	58700,00	--	178213	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	26	182,28	1,54	4739	40	4603	0,95	25
		м		169,65	0,59	4411	15	104	--	--
84	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	27,7	91,24	7,38	2527	204	2492	0,54	15
		м2		83,70	2,79	2318	77	104	0,01	--
85	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0055	26143,30	1166,54	144	6	11	5,07	--
		т		1284,75	574,87	7	3	104	2,69	--
86	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,08864	30039,53	1538,51	2663	136	276	9,49	1
		т		2407,50	590,92	213	52	104	2,44	--
РАЗДЕЛ 9.Водоприемник. Земляные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	346	29,64	28,03	10255	9698	2908	0,01	4
		м3		1,61	7,06	557	2441	97	0,02	8
88	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	24,4	467,10	--	11397	--	12879	2,98	73
		м3		467,10	--	11397	--	113	--	--
89	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	870	6,84	6,84	5947	5947	2001	--	--
		м3		--	2,37	--	2063	97	0,01	7
90	Е0101-24-15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	870	4,94	4,94	4297	4297	1446	--	--
		м3		--	1,71	--	1491	97	0,01	5
91	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	312	0,20	0,20	63	63	21	--	--
		м2		--	0,07	--	22	97	--	--
92	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	88	33,98	--	2990	--	3379	0,22	19
		м2		33,98	--	2990	--	113	--	--
РАЗДЕЛ 10.Водоприемник. Бетонные и прочие работы										
93	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения	31	2009,35	308,70	62290	9570	9155	0,91	28
		м3		127,58	118,53	3955	3674	120	0,55	17
94	Е0137-73-4	Устройство входных и выходных оголовков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона приобъеме по сооружению в целом до 10000 м3	63	14821,67	203,22	933522	12803	77176	5,96	375
		м3		947,25	73,60	59677	4637	120	0,32	20
95	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	3,04	8049,49	3554,81	24470	10807	13671	14,00	43
		т		2475,00	1272,60	7524	3869	120	5,35	16
96	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,04	67700,00	--	205808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0142-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т	14,75	1722,51	1202,76	25407	17741	12275	3,28	48
		м3		519,75	415,28	7666	6125	89	1,57	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С143018-5	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямогоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 8,1-9,9 см	162,5	1430,00	--	232375	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0142-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	117,5	46,58	0,25	5473	29	2458	0,16	19
		м		23,40	0,10	2750	12	89	--	--
100	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	25	777,80	45,90	19752	1147	3105	0,79	20
		м3		124,20	15,36	3105	384	89	0,05	1
101	Е0122-11-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	0,019	330782,64	216275,60	6285	4109	4067	669,00	13
		км		114064,50	50605,44	2167	962	130	210,26	4
102	С130804-114 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 630 мм	1,9	76700,00	--	145730	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	34,1	91,24	7,38	3111	252	3067	0,54	18
		м2		83,70	2,79	2854	95	104	0,01	--
104	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00682	26143,30	1166,54	178	8	13	5,07	--
		т		1284,75	574,87	9	4	104	2,69	--
105	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,10912	30039,53	1538,51	3278	168	340	9,49	1
		т		2407,50	590,92	263	64	104	2,44	--
106	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	35,7	36,09	0,09	1288	3	143	0,02	1
		м2		4,39	0,05	157	2	90	--	--
107	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	35,7	20,35	0,02	727	1	134	0,02	1
		м2		4,16	--	149	--	90	--	--
108	Е0139-7-5	Монтаж лестниц и площадок	0,4987	19899,86	7144,61	9924	3563	4311	37,28	19
		т		6945,75	2659,78	3464	1326	90	6,57	3
109	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,4987	134000,00	--	66826	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 11.Водоприемник. Оборудование										
110	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,2382	80722,33	47334,58	19228	11275	8031	137,00	33
		т		25875,00	11587,50	6163	2760	90	67,21	16
111	Ц0122-110-2	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 2 т	2,25	43934,40	23502,71	98852	52881	37635	68,00	153
		т		13072,50	5512,50	29413	12403	90	31,97	72
112	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	4	12453,29	1711,79	49813	6847	37454	54,00	216
		компл		10080,00	324,00	40320	1296	90	1,88	8
113	СПрайс лист	Стоимость затворов ПС300х200 в комплекте с подъемниками	2	292579,00	--	585158	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	СПрайс лист	Стоимость затворов ГС 60-150	2	142207,00	--	284414	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			869572				
РАЗДЕЛ 12.Строительство гидропоста. Земляные работы										
115	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	20	29,64	28,03	593	561	168	0,01	--
		м3		1,61	7,06	32	141	97	0,02	--
116	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	467,10	--	467	--	528	2,98	3
		м3		467,10	--	467	--	113	--	--
117	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	18	3,82	3,82	69	69	23	--	--
		м3		--	1,32	--	24	97	--	--
118	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	210	33,98	--	7136	--	8063	0,22	45
		м2		33,98	--	7136	--	113	--	--
119	Е0101-85-6	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м	3	9,80	9,80	29	29	9	--	--
		м3		--	2,98	--	9	97	0,01	--
120	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения	17,4	2009,35	308,70	34963	5371	5139	0,91	16
		м3		127,58	118,53	2220	2062	120	0,55	10
121	Е0137-7-2	Проливка цементным раствором толщ.2см	2,04	10214,38	69,43	20824	142	943	2,20	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		357,75	27,44	730	56	120	0,10	--
122	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,74	21948,84	1879,87	16242	1391	1899	8,86	7
		м3		1435,50	538,43	1062	398	130	2,06	2
123	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,01612	151200,00	--	2437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0142-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т	7,56	1722,51	1202,76	13022	9093	6291	3,28	25
		м3		519,75	415,28	3929	3140	89	1,57	12
125	С143018-4	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 6,1-8 см	126	11600,00	--	1461600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	2	43,33	20,47	87	41	61	0,13	--
		отверст.		22,86	7,74	46	15	100	0,04	--
127	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,004	204666,79	85907,16	819	344	667	504,00	2
		км		95850,00	32451,75	383	130	130	158,50	1
128	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	4	2145,00	--	8580	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0109-30-1	Монтаж гидромостика	1,1	14359,66	5522,03	15796	6074	7323	35,90	39
		т		6075,00	1322,37	6683	1455	90	4,73	5
130	С12021-268	Сварная решетка ограждения	1,1	134000,00	--	147400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	С11021-63	Водомерная рейка	0,003	13800,00	--	41	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0115-172-4	Окраска металлоконструкций	25,5	148,39	0,07	3784	2	2892	0,65	16
		м2		108,00	0,02	2754	1	105	--	--
РАЗДЕЛ 13.Гидропост на оросителе										
133	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	20	29,64	28,03	593	561	168	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,61	7,06	32	141	97	0,02	--
134	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	467,10	--	467	--	528	2,98	3
		м3		467,10	--	467	--	113	--	--
135	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	18	3,82	3,82	69	69	23	--	--
		м3		--	1,32	--	24	97	--	--
136	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	210	33,98	--	7136	--	8063	0,22	45
		м2		33,98	--	7136	--	113	--	--
137	Е0101-85-6	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м	3	9,80	9,80	29	29	9	--	--
		м3		--	2,98	--	9	97	0,01	--
138	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,74	21948,84	1879,87	16242	1391	1899	8,86	7
		м3		1435,50	538,43	1062	398	130	2,06	2
139	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,01612	151200,00	--	2437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0142-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т	5,67	1722,51	1202,76	9767	6820	4718	3,28	19
		м3		519,75	415,28	2947	2355	89	1,57	9
141	С143018-4	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямогоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 6,1-8 см	94,5	11600,00	--	1096200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	2	43,33	20,47	87	41	61	0,13	--
		отверст.		22,86	7,74	46	15	100	0,04	--
143	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,004	204666,79	85907,16	819	344	667	504,00	2
		км		95850,00	32451,75	383	130	130	158,50	1
144	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	4	2145,00	--	8580	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е0109-30-1	Монтаж гидромостика	0,6	14359,66	5522,03	8616	3313	3995	35,90	22
		т		6075,00	1322,37	3645	793	90	4,73	3
146	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,6	134000,00	--	80400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	С11021-63	Водомерная рейка	0,003	13800,00	--	41	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0115-172-4	Окраска металлоконструкций	25,5	148,39	0,07	3784	2	2892	0,65	16
		м2		108,00	0,02	2754	1	105	--	--
РАЗДЕЛ 14.Очистка русла протоки р.Саз-Талгар от Октября-2 до Октября-3										
149	Е0101-73-13 т.ч. п-3.46 К=1,1	Очистка русла одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в мокрых грунтах 3 группы	15668	69,40	66,61	1087383	1043607	238392	0,02	303
		м3		2,79	12,89	43776	201988	97	0,04	660
150	Е0101-73-13 т.ч. п-3.55 К=1,25	Очистка русла одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы, из под воды при глубине воды, до 2,0 м	6714	78,87	75,69	529502	508185	116085	0,02	148
		м3		3,18	14,65	21317	98358	97	0,05	321
151	Е0101-85-6	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м	4476	9,80	9,80	43858	43858	12940	--	--
		м3		--	2,98	--	13340	97	0,01	44
152	Е0101-204-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	2,6	3478,64	3478,64	9044	9044	1314	--	--
		га		--	722,16	--	1878	70	2,36	6
153	Е0101-207-3	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	2,6	1586,45	1586,45	4125	4125	1053	--	--
		га		--	578,34	--	1504	70	1,89	5
154	Е0101-210-6	Сжигание с перетряхиванием валов из редких кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	2,6	4796,07	512,07	12470	1331	7067	25,80	67
		га		3712,50	170,55	9653	443	70	0,56	1
Водохранилище Октябрь-3. Строительство подводящего канала с водораспределительным сооружением										
РАЗДЕЛ 15. Земляные работы										
155	Е0101-12-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	80	45,78	44,43	3662	3554	492	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,35	4,99	108	399	97	0,02	1
156	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	80	3,82	3,82	306	306	103	--	--
		м3		--	1,32	--	106	97	--	--
157	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	80	1,57	1,57	126	126	42	--	--
		м3		--	0,54	--	44	97	--	--
РАЗДЕЛ 16.Демонтажные работы										
158	Е0142-15-1	Демонтаж крепления дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т	11,44	1378,01	962,21	15764	11008	7616	2,62	30
		м3		415,80	332,22	4757	3801	89	1,26	14
159	Е0142-8-1	Демонтаж крепления дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м	4	418,10	59,90	1672	240	1348	2,35	9
		м3		358,20	20,54	1433	82	89	0,08	--
160	Ц0122-110-1	Демонтаж затворов плоских скользящих и колесных, масса до 1 т	0,2557	21962,87	14200,37	5616	3631	2586	41,10	11
		т		7762,50	3476,25	1985	889	90	20,16	5
161	Ц0122-61-1	Демонтаж механизмов подъемных с ручным приводом винтовых, масса комплекта до 0,2 т	0,088	3537,54	513,54	311	45	247	16,20	1
		компл		3024,00	97,20	266	9	90	0,56	--
162	Е0137-74-6	Демонтаж стенок с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	9,24	2251,57	1376,77	20804	12721	15016	4,88	45
		м3		874,80	479,47	8083	4430	120	1,87	17
РАЗДЕЛ 17.Бетонные и прочие работы										
163	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Устройство гравиной подготовки под сооружения	88	2009,35	308,70	176823	27166	25989	0,91	80
		м3		127,58	118,53	11227	10431	120	0,55	48
164	Е0137-74-6	Устройство каналов из блоков Г-15	36,96	4247,96	1720,96	157004	63607	75081	6,10	225
		м3		1093,50	599,34	40416	22151	120	2,33	86
165	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	36,96	22500,00	--	831600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м	43,44	9214,35	70,44	400271	3060	11627	1,78	77
		м3		276,75	23,98	12022	1042	89	0,09	4
167	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	2,3546	8049,49	3554,81	18953	8370	10589	14,00	33
		т		2475,00	1272,60	5828	2996	120	5,35	13
168	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,7758	65000,00	--	50427	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,5788	67700,00	--	106885	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	252	91,24	7,38	22992	1860	22667	0,54	135
		м2		83,70	2,79	21092	703	104	0,01	3
171	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0504	26143,30	1166,54	1318	59	97	5,07	--
		т		1284,75	574,87	65	29	104	2,69	--
172	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,8064	30039,53	1538,51	24224	1241	2515	9,49	8
		т		2407,50	590,92	1941	477	104	2,44	2
173	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного и конструктивного шва уплотнениями из пароизола 12х4см2	220	177,33	1,54	39013	339	38951	0,95	208
		м		169,65	0,59	37323	130	104	--	1
174	С11041-81	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,0532	43300,00	--	2304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
175	С11011-418	Мастика тиоколовая строительного назначения	122,5	655,00	--	80238	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
176	С11011-722	Пароизол 12х4см2	365	272,00	--	99280	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 18.Очистка канала										
177	Е0101-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	123	80,76	77,51	9934	9534	2178	0,02	2
		м3		3,25	15,00	400	1845	97	0,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	Е0101-85-6	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м	37	9,80	9,80	363	363	107	--	--
		м3		--	2,98	--	110	97	0,01	--
				Оборудование						
179	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,2557	80722,33	47334,58	20641	12103	8621	137,00	35
		т		25875,00	11587,50	6616	2963	90	67,21	17
180	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
181	СПрайс лист	Стоимость затвора ПС 150х150 в комплекте с подъемником 2,5В	1	142207,00	--	142207	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Водохранилище Октябрь-3. Капитальный ремонт шахтного водосброса								
		РАЗДЕЛ 19.Торкретирование по сетке								
182	Е0106-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	0,184	4781,15	475,40	880	87	824	28,29	5
		1т		4137,75	128,67	761	24	105	0,49	--
183	Е0129-144-2	Торкретирование армированной поверхности при толщине слоя покрытия 30 мм	68	1382,54	200,08	94013	13605	59540	2,67	182
		м2		751,50	59,24	51102	4028	108	0,27	18
184	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	68	257,00	--	17476	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 20.Замена колесных затворов								
185	Ц0122-110-1	Демонтаж затворов колесных, масса до 1 т	0,7035	21962,87	14200,37	15451	9990	7116	41,10	29
		т		7762,50	3476,25	5461	2446	90	20,16	14
186	Ц0122-136-5	Штанги, подвески и сцепы (при перестановке и замене износившихся) масса комплекта на затвор до 0,5 т (демонтаж)	0,3874	35460,94	25740,94	13738	9972	4613	54,00	21
		т		9720,00	3510,00	3766	1360	90	20,36	8
187	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т (демонтаж)	2	3537,54	513,54	7075	1027	5618	16,20	32
		компл		3024,00	97,20	6048	194	90	0,56	1
188	Ц0122-136-5	Штанги, подвески и сцепы, масса комплекта на затвор до 0,5 т	0,1937	118380,31	85803,12	22930	16620	7688	180,00	35
		т		32400,00	11700,00	6276	2266	90	67,86	13
189	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,35175	80722,33	47334,58	28394	16650	11860	137,00	48
		т		25875,00	11587,50	9102	4076	90	67,21	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	Ц0122-61-2	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,3 т	1	12923,79	1762,66	12924	1763	9475	54,00	54
		компл		10192,50	335,25	10193	335	90	1,94	2
191	СПрайс лист	Стоимость затворов ГС 1,33х1,67	1	1018190,00	--	1018190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0139-1-1	Установка бесштрабным способом закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т	0,785	80486,11	20062,36	63182	15749	14556	87,39	69
		т		16317,00	4286,25	12809	3365	90	16,87	13
193	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,785	138200,00	--	108487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1018190				
		РАЗДЕЛ 21.Внутренние сети отопления и вентиляции на жилом доме. Отопление								
194	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	32	425,70	14,12	13622	452	4327	0,55	18
		м		100,35	5,29	3211	169	128	0,03	1
195	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,30	1
		м		52,20	1,49	104	3	128	0,01	--
196	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	28	264,48	3,96	7405	111	1924	0,30	8
		м		52,20	1,49	1462	42	128	0,01	--
197	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	15	343,48	3,96	5152	59	1031	0,30	4
		м		52,20	1,49	783	22	128	0,01	--
198	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	26	422,48	3,96	10984	103	1787	0,30	8
		м		52,20	1,49	1357	39	128	0,01	--
199	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	32	472,48	3,96	15119	127	2199	0,30	10
		м		52,20	1,49	1670	48	128	0,01	--
200	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	10,7	4327,15	34,73	46300	372	1664	0,68	7
		1кВт		108,45	13,01	1160	139	128	0,06	1
201	Е0118-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	1	5297,16	337,41	5297	337	5460	22,10	22
		1котел		4140,00	126,00	4140	126	128	0,62	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	СПрайс лист	Котел на твердом топливе "Уют-1"	1	22638,00	--	22638	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
203	Е0118-10-2	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3	1	5407,98	68,60	5408	69	827	3,63	4
		1бак		621,00	24,75	621	25	128	0,13	--
204	Е0109-17-1	Монтаж дымовой трубы	0,0566	4646,85	2285,57	263	129	112	9,35	1
		т		1579,50	617,13	89	35	90	2,34	--
205	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	3,3	1055,00	--	3482	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
206	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	367,00	--	367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
207	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	6	377,00	--	2262	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
208	Е0115-172-4	Двухслойная масляная окраска радиаторов	14,2	148,39	0,07	2107	1	1611	0,65	9
		м2		108,00	0,02	1534	--	105	--	--
209	Е0115-172-4	Двухслойная масляная окраска трубопроводов	12	148,39	0,07	1781	1	1361	0,65	8
		м2		108,00	0,02	1296	--	105	--	--
210	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,4	21,80	0,05	9	--	2	0,03	--
		м2		5,81	0,02	2	--	90	--	--
211	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	0,4	19,64	0,02	8	--	1	0,02	--
		м2		3,13	--	1	--	90	--	--
212	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	5	221,02	5,31	1105	27	212	0,24	1
		м		40,28	2,03	201	10	100	0,01	--
213	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	5	150,76	9,01	754	45	231	0,27	1
		м		42,75	3,38	214	17	100	0,02	--
214	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,00115	314500,00	--	362	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,5	21,80	0,05	33	--	8	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	9	--	90	--	--
216	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,5	20,35	0,02	31	--	6	0,02	--
		м2		4,16	--	6	--	90	--	--
217	Е0126-12-2	Изоляция поверхностей расширительного бака плитами минераловатными на синтетическом связующем	1,5	164,72	50,15	247	75	166	0,53	1
		м2		92,03	18,68	138	28	100	0,09	--
218	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,15	7634,00	--	1145	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
219	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0015	314500,00	--	472	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
220	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	103	10,99	--	1132	--	1409	0,05	5
		м		10,99	--	1101	--	128	--	--
221	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	4	114,31	6,39	457	26	130	0,19	1
		м		29,93	2,48	120	10	100	0,01	--
222	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,03	5520,00	--	166	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 22.Внутренние сети отопления и вентиляции на жилом доме. Вентиляция										
				Система ВЕ-1						
223	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,5	1156,88	13,16	578	7	162	1,54	1
		м2		247,50	4,93	124	2	128	0,02	--
224	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	311,15	16,15	311	16	236	1,07	1
		шт		177,75	6,75	178	7	128	0,03	--
225	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1124,70	6,95	1125	7	107	0,49	--
		шт		81,00	2,25	81	2	128	0,01	--
226	Е0126-1-19	Изоляция воздуховодов	2	378,53	5,47	757	11	400	1,08	2
		м		198,00	2,03	396	4	100	0,01	--
227	С11031-25	Вата минеральная	0,01	2530,00	--	25	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	2	188,55	12,17	377	24	90	0,25	1
		м		40,50	4,50	81	9	100	0,02	--
229	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0007	314500,00	--	220	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
				Система ВЕ-2						
230	Е0126-1-19	Изоляция воздуховодов	2	378,54	5,47	757	11	400	1,08	2
		м		198,00	2,03	396	4	100	0,01	--
231	С11031-25	Вата минеральная	0,02	2530,00	--	51	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
232	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	2	188,55	12,17	377	24	90	0,25	1
		м		40,50	4,50	81	9	100	0,02	--
233	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0008	314500,00	--	252	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
234	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,2	1156,88	13,16	1388	16	388	1,54	2
		м2		247,50	4,93	297	6	128	0,02	--
235	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	311,15	16,15	311	16	236	1,07	1
		шт		177,75	6,75	178	7	128	0,03	--
236	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1124,70	6,95	1125	7	107	0,49	--
		шт		81,00	2,25	81	2	128	0,01	--
		РАЗДЕЛ 23.Электроснабжение. Перегораживающее сооружение								
237	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	4	3089,00	497,00	12356	1988	9055	13,00	52
		шкаф		2273,00	110,00	9092	440	95	0,64	3
238	СПрайс лист	Ящики управления реверсивными насосами Я5424-2874, Я5412-2874	4	27469,00	--	109876	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
239	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,28	16322,00	--	4570	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	С151601-586 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,086	83600,00	--	7190	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
241	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	170	125,60	64,10	21352	10897	9238	0,26	44
		м		41,40	15,80	7038	2686	95	0,09	16
242	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	170	148,00	--	25160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
243	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	108,60	48,90	1086	489	492	0,22	2
		м		39,60	12,20	396	122	95	0,07	1
244	СПрайс лист	Труба ПВХ гиб. д 25мм	10	15,00	--	150	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
245	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	180	10,60	0,10	1908	18	1522	0,06	11
		м		8,80	0,10	1584	18	95	--	--
246	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,103	59200,00	--	6098	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			109876				
		РАЗДЕЛ 24.Благоустройство территории. Ограждение, покрытия								
247	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	5,68	663,75	--	3770	--	4260	4,11	23
		м3		663,75	--	3770	--	113	--	--
248	Е0101-166-3	Заполнение ям бутовым камнем	5,68	167,18	--	950	--	1073	1,21	7
		м3		167,18	--	950	--	113	--	--
249	Е0110-40-2	Устройство заборов с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2 м	255,6	636,34	11,54	162647	2950	63037	1,24	317
		м2		201,15	4,37	51414	1117	120	0,02	5
250	Е0110-41-2	Устройство калиток с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2 м	1,1	1682,31	35,58	1851	39	719	3,39	4
		м2		531,00	13,43	584	15	120	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	E0110-42-2	Устройство ворот с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2 м	4,8	1503,21	30,89	7215	148	2815	3,06	15
		м2		477,00	11,68	2290	56	120	0,06	--
252	E0115-163-1	Простая окраска деревянных конструкций забора, ворот и калитки колером масляным разбеленным	261,5	97,08	1,19	25384	311	11431	0,26	67
		м2		41,18	0,45	10769	118	105	--	1
253	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	100	19,95	15,58	1995	1558	868	0,01	1
		м2		1,03	5,50	103	550	133	0,03	3
254	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	10	1803,48	73,75	18035	738	440	0,14	1
		м3		21,38	11,67	214	117	133	0,04	--
255	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	100	506,55	15,35	50656	1535	1463	0,03	3
		м2		5,94	5,06	594	506	133	0,02	2
256	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	2280	0,28	0,28	642	642	202	--	--
		м2		--	0,09	--	208	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			21952029	2539121			8990
			Тенге			1554746	603143			2524
	Стоимость оборудования -		Тенге			3840070				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3840070				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			358192				
	Материалы -		Тенге			32422				
	Всего заработная плата -		Тенге				188385			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14063				
		Накладные расходы -	Тенге			170615				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25592			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31728				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			560535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1117
		Сметная заработная плата -	Тенге				213977			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15430040				
	Материалы -		Тенге			1385259				
	Всего заработная плата -		Тенге				1839499			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2204688				
	Местные материалы -		Тенге			8220925				
		Накладные расходы -	Тенге			1967534				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**295130**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1043854**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18441429**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10919**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2134629**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**518872**				
	Материалы -		Тенге			**42313**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**34529**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**420128**				
		Накладные расходы -	Тенге			**31076**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4661**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**32997**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**582945**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**194**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39190**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1669536**				
	Материалы -		Тенге			**97533**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17188**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1553749**				
		Накладные расходы -	Тенге			**22000**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3300**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**101492**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1793029**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**106**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20488**			
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			**135318**				
	Материалы -		Тенге			**25811**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**78288**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			21201				
		Накладные расходы -	Тенге			84551				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12683			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13192				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			233062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							316
		Сметная заработная плата -	Тенге				90971			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			25373650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12653
		Сметная заработная плата -	Тенге				2499255			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями) без стоимости оборудования	
Итого с временными - 4%	21 533 580
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	22 394 923
Итого с затратами на выслугу лет 1%	23 301 918
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	23 534 937
Стоимость оборудования	23 629 077
Пересчет в текущие цены 2014г. - 2,390	3 840 070
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%	65 651 260
Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами	1 313 025
НДС на добавленную стоимость - 12%	66 964 285
Итого с НДС	8 035 714
	75 000 000

ПРИНЯЛ: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

СДАЛ: _____