ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ» ФОРМА 2В

Договор № 178 от 22.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подкачивающей насосной станции на тепломагистрали ТМ-2 по ул.Тарана на пересечении с ул.Касымханова

Наименование объекта: Наружное освещение

Смета 4-1-1 Наружное освещение

А К Т № 7
приемки выполненных работ
за сентябрь 2013г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КЛ-0,4кВ								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,2	218,93	-	1795	-	2029	1,54	13
				218,93	-	1795	-	113	-	-
		м3								
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,2	134,1	-	1100	-	1243	0,97	8
				134,1	-	1100	-	113	-	-
		м3								
3	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,02	221541,38	-	4431	-	604	175	4
				27450	-	549	-	110	-	-
		кан.-км								
4	Ц108-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	20	68,6	2,2	1372	44	1136	0,35	7
				59,2	0,6	1184	12	95	-	-
		м								
5	Ц108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	30	46,2	5,3	1386	159	1006	0,22	7
				34,4	0,9	1032	27	95	0,01	-
		м								
6	Ц108-141-3	Кабель до 35 кВ,	100	31,5	7,5	3150	750	2033	0,12	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг		19,8	1,6	1980	160	95	0,01	1
7	99-1-1	-Кабель АВБбШв-0,66 4х185 м	0,13	989332	-	128613	-	-	-	-
8	Ц108-144-7	-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 240 мм2 1000м	16	77,1	-	1234	-	1160	0,37	6
9	99-1-2	-Наконечник кабельный ТА185-16-19 шт	16	48	-	768	-	-	-	-
10	Ц108-165-3	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2 шт	4	2815	1781	11260	7124	5328	6	24
11	99-1-4	-Муфта 1КвТп-150/240 шт	4	2395	-	9580	-	-	-	-
12	Ц108-521-1	-Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А шт	2	302,7	11,7	605	23	322	1	2
13	99-1-5	-Рубильник РПС-2 шт	2	2794	-	5588	-	-	-	-
14	Ц108-523-2	-Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А шт	6	346,2	13,2	2077	79	1256	1	6
15	99-1-6	-Предохранитель ПН2-600 шт	6	98	-	588	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы								
16	Е0121-17-4 К=0,6	-Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах демонтаж	2	120,7	29,71	241	59	235	0,53	1
17	Е01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках шт	0,05433	27,1	27,1	1	1	1	-	-
18	Е010332-А10--1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	0,05433	92,69	92,69	5	5	1	-	-

			2	90,99	17,85	182	36	108	0,08	-
				-	18,97	-	1	100	0,4	-
				-	18,54	-	1	80	0,11	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			179904	8247			87
			Тенге			14633	1831			11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			173701	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2314	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14148	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			150828	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2020	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11230	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			198400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16168	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6198	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3844	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2316	-		-
		Местные материалы -	Тенге			38	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	390	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			528	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2706	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			5	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			6	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1	-		-
		ИТОГО	Тенге			207733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18875	-		-
		Итого с временными, 4,3 %					216666			
		Итого с зимними удорожаниями, 4,4 %					226199			
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,304159828%					226858			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					227725			
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					229891			
		Итого в текущих ценах, К=2,088					480011,63			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					9600,23			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					489611,86			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					58753,42			
		Итого с НДС					548365,28			

ЗАКАЗЧИК:
Инспектор ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная» Шамуханов А.Б. _____

Технадзор _____ Клименко Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
Прораб ТОО «АИФ» _____ Щепотьев В.Г.