Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 14 » июня 2016 г.

Заказчик **ГУ «Управление строительства Карагандинской области», 100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул.Алиханова, 13**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **от 01.07.2016 г., ПК «Аспап», Ашимов Толеген Мукатаевич, г. Караганда, ул.Пугачева, д. 35;**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных **работ от 01.07.2016 г., ТОО «Стройтехнология», Омирзах Жандос, аттестат эксперта АДС и ЖКХ №№ 00642, 00643, 00644 от 27.03.2012 г.;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **01.07.2016 г, ТОО «ЕвроЭлитСтрой», директор Астафурова Елена Викторовна, ГСЛ №14006287 от 05.05.2014 г.;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство детского сада на 320 мест мкр. Кен Дала-2 города Караганды;**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, г.Караганды, район им. Казыбек би, ул. Приканальная, строение 19/1;**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «26» ноября 2014 г. № 52/02, ГУ «Аппарат акима города Караганды»;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «-----»----------20---года
№----------;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление ГАСК Карагандинской области», 26.05.2015 г.;**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ЕвроЭлитСтрой», РП №041114;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **ГУ "Отдел строительства города Караганды", приказ №170 от 25.12.2014 г.;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2015 г. ;**
месяц, год

окончание работ **июнь 2016 г. ;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9 ;**
фактически, месяц: **14 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	$м^2$	1663,5	-	1580,2	-
Общая площадь	$м^2$	4328,8	-	4244,2	-
Полезная площадь	$м^2$	3412,4	-	3268,6	-
Строительный объем	$м^3$	18673,5	-	17341	-
Производительность	мест	320	-	320	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание детского сада с размерами в плане: в осях «1-2» 19,37х19,38м, в осях «2-3» 17,38х70,74м. Высота этажа 3м. Помещения детского сада размещены следующим образом: 1 этаж – групповые для детей (4 группы), кухонный блок, медицинский блок, стиральная, гладильная, методический кабинет, вспомогательные помещения; 2 этаж – групповые для детей (6 групп), комната для занятий физкультурой, кабинет директора, комната кастелянши, бухгалтерия, комната хранения спортинвентаря; 3 этаж - групповые для детей (6 групп), зал музыкальных занятий, вспомогательные помещения. Наружные стены из кирпича силикатного, фундаменты – свайные с монолитными железобетонными ростверками, покрытие и перекрытие – из сборных железобетонных плит, лестницы – сборные железобетонные ступени по металлическим косоурам, перемычки – сборные железобетонные, кровля – металлочерепица по брусковой обрешетке и металлическим стропилам, окна – пластиковые с тройным остеклением, подоконники пластиковые, двери – деревянные и металлопластиковые, полы – с покрытием из керамической плитки, из линолеума и бетонные, наружная отделка – вентилируемый фасад из алюминиевых облицовочных панелей (ламелей). Здание детского сада на 16 групп, вместимость групп 20 детей. В состав групповой ячейки входят – приемная (раздевальная), групповая, спальня, туалет, буфетная. Система отопления двухтрубная и однотрубная с нижней разводкой, теплоноситель – Карагандинская ТЭЦ. Вентиляция – приточно-вытяжная. Система внутреннего водопровода В1 – из стальных и полиэтиленовых труб, горячее водоснабжение Т3, Т4 - из стальных и металлопластиковых труб, канализация К1, К3- бытовая и производственная из чугунных и пластмассовых труб. В здании детского сада смонтировано электроосвещение, силовое оборудование, заземление, молниезащита, пожарная сигнализация, телефонизация, часофикация;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 751 559,66 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 564 303,14 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 63 283,62 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 705 580,38332 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство детского сада на 320 мест мкр. Кен Дала-2 города Караганды;**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Мырзагали Ж.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Омирзах Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Астафурова Е.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ашимов Т.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Счет-фактура № 143 от 2 ноября 2015 г.

Поставщик: Производственный кооператив "АСПАП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 920240000206, 100012, Республика Казахстан, Карагандинская, имени Казыбек Би, Караганда, Пугачева, дом № 35 ,тел 51-79-66,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0007104, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ718560000000092417, в банке Акционерное общество "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп согл б/н от 25.11.15кДоговор№ 94 от18.05.2015 г (Детсад на 320 мест КенДала)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Алииханова ,13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 920240000206, Производственный кооператив "АСПАП",100012, Республика Казахстан, Карагандинская, имени Казыбек Би, Караганда, Пугачева, дом № 35 ,тел 51-79-66

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140010813, ГУ Управление строительства Карагандинской области,Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Алииханова ,13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Управление строительства Карагандинской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140010813, Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Алииханова ,13

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке Комитет Казначейства Министерства Финансов , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство детского сада на 320 мест в г. Караганда, Юго-Восток, мкр. Кен Дала-2	услуга	1	26 785 714,29	26 785 714,29	12%	3 214 285,71	30 000 000,00		
Всего по счету:					**26 785 714,29**		**3 214 285,71**	**30 000 000,00**		

Председатель: Ашимов Т. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шафоростова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Шафоростова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Карагандинской области"**
Подрядчик: **Производственный Кооператив "Аспап"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство детского сада на 320 мест в г. Караганде, Юго-Восток мкр.Кен Дала-2**
Объект переходящий на 2016 год

С П Р А В К А
о стоимости выполненых работ и затрат
за период с 06 октября по 02 ноября 2015г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименование	код
		94	**18 мая 2015 года**				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце , без НДС за период с 06 октября по 02 ноября 2015г.	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство детского сада на 320 мест в г. Караганде, Юго-Восток мкр.Кен Дала-2	**200 000 000**	**26 785 714**	**68 035 897**	**10 205 385**					**3 214 286**	**30 000 000**

Заказчик
М. П.

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Карагандинской области" **Мырзагали Ж.М.** 2015год

Подрядчик
М. П.

Председатель ПК "Аспап" **Ашимов Т.М.** 2015год

Заказчик **ГУ "Управление строительства Карагандинской области"**

Подрядчик **ПК "Аспап"**

Наименование объекта **Строительство детского сада на 320 мест в г. Караганде, Юго-Восток мкр.Кен Дала-2**

А К Т №5

приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

Строительство детского сада на 320 мест в г. Караганде, Юго-Восток мкр.Кен Дала-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Курс тенге к доллару США -181,7 Курс тенге по отношению к ЕВР. -226,16 Курс тенге по отношению к руб. РФ -3,31 по состоянию на 12.12.2014г. Нац банка РК								
		2,5574-коэф-т пересчета стоимости материала в ц.2001г								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
		БЛОКИ ФБС								
1	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	93	337,10	172,69	31350	16060	17771	0,48	44
		шт		76,28	60,21	7094	5600	140	0,24	22
2	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	140	-479,54	-243,37	-67136	-34072	-37624	-0,67	-94
		шт		-106,88	-85,08	-14963	-11911	140	-0,34	-47
3	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	61	-729,81	-389,08	-44519	-23734	-24836	-0,94	-57
		шт		-153,90	-136,92	-9388	-8352	140	-0,55	-34
4	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	65	-1060,56	-598,40	-68936	-38896	-37282	-1,18	-77
		шт		-195,53	-214,16	-12709	-13920	140	-0,91	-59
5	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	19,062	-9710,00	--	-185092	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	10,746	-7280,00	--	-78231	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	86,098	-8880,00	--	-764550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных /местные заделки из бетона кл.В10/	6,5	-6600,98	-311,32	-42906	-2024	-3813	-2,82	-18
		м3		-441,00	-117,61	-2867	-764	105	-0,57	-4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-1220020	-82666			-201
			Тенге			-32833	-29349			-122
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1220020				
		Материалы -	Тенге			-4006				
		Всего заработная плата -	Тенге				-62182			
		Местные материалы -	Тенге			-1100515				
		Накладные расходы -	Тенге			-85783				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-12868			-43
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-78348				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1384152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				-75049			-366
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-1384152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				-75049			-366
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			-1220020	-82666			-201
			Тенге			-32833	-29349			-122
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1220020				
		Материалы -	Тенге			-4006				
		Всего заработная плата -	Тенге				-62182			
		Местные материалы -	Тенге			-1100515				
		Накладные расходы -	Тенге			-85783				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-12868			-43
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-78348				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1384152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				-75049			-366
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			-1384152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				-75049			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ								
9	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых из силикатного кирпича толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (с отм.0,000 до отм.1,050)	232,8455	8152,24	335,84	1898212	78199	226881	4,54	1057
		м3		699,75	126,00	162934	29339	118	0,61	142
10	Е0108-6-1	Кладка деформационного шва из кирпича силикатного (с отм.0,000 до отм.11,080)	3,68	8152,24	335,84	30000	1236	3586	4,54	17
		м3		699,75	126,00	2575	464	118	0,61	2
11	Е0108-6-1	Кладка стен наружных лестничных клеток и тамбуров по Д из кирпича силикатного толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	27,819408	8152,24	335,84	226790	9343	27107	4,54	126
		м3		699,75	126,00	19467	3505	118	0,61	17
12	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	257,335966	8111,06	337,41	2087267	86828	241862	4,38	1127
		м3		670,50	126,00	172544	32424	118	0,62	160
13	Е0108-12-1	Армирование кладки стен сетками из 6AI (С1...С10, С20-С24)	5,96541	73679,65	422,15	439529	2518	59235	56,40	336
		т		8257,50	157,50	49259	940	118	0,77	5
14	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	377	103,91	66,43	39174	25046	25176	0,15	56
		шт		23,85	23,85	8991	8991	140	0,11	40
15	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	54	392,64	250,96	21202	13552	16553	0,81	44
		шт		130,73	88,22	7059	4764	140	0,37	20
16	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	25,807	23200,00	--	598722	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св.8 мм (d6 A-I)	0,067272	4486,93	285,43	302	19	287	20,97	1
		1т		3991,50	77,26	269	5	105	0,30	--
18	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг (МС-1 - МС-7)	2,38224	172169,94	1216,94	410150	2899	21342	31,40	75
		т		5940,00	459,00	14151	1093	140	2,25	5
19	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	78,61392	40,72	0,04	3201	3	589	0,04	3
		м2		8,32	--	654	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5754551	219642			2843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			437902	81525			390
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5754551				
		Материалы -	Тенге			3846507				
		Всего заработная плата -	Тенге				519428			
		Местные материалы -	Тенге			1250500				
		Накладные расходы -	чел.-ч			622617				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							311
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93393			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			382630				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			6759798				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							3545
		Сметная заработная плата -	Тенге				612820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч			6759798				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							3545
		Сметная заработная плата -					612820			

РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЯ

ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,350

20	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	36	767,06	200,77	27614	7228	18668	1,74	63
		шт		299,25	71,15	10773	2561	140	0,31	11
21	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	72	1249,77	373,54	89984	26895	60563	2,66	192
		шт		465,75	135,07	33534	9725	140	0,61	44
22	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	834,45	2420,00	--	2019369	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий,вырезов до 12см	834,45	45,00	--	37550	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов до 13см	425,25	45,00	--	19136	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С143017-71-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	626,85	349,00	--	218771	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	5,57	8964,78	269,20	49934	1499	8385	8,21	46
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		м3		1332,00	101,70	7419	566	105	0,50	3
27	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2582178	72000,00	--	18592	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0114519	65900,00	--	755	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.6,300								
29	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	51	1249,77	373,54	63738	19050	42899	2,66	136
		шт		465,75	135,07	23753	6889	140	0,61	31
30	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	481,95	2420,00	--	1166319	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий,вырезов до 12см	481,95	45,00	--	21688	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов до 13см	481,95	45,00	--	21688	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	С143017-71-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	481,95	349,00	--	168201	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок перекрытия (Ум-1,Ум-2,Ум-7,Ум-10)	1,35576	5030,50	2020,02	6820	2739	3386	14,10	19
		т		2272,50	502,43	3081	681	90	1,79	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,10696	154400,00	--	16515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	1,2488	146000,00	--	182325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С121 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали (С245)	1,35576	1860,00	--	2522	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	47,42932	40,72	0,04	1931	2	355	0,04	2
		м2		8,32	--	395	--	90	--	--
39	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "X-FLAME"	47,42932	215,73	99,18	10232	4704	6561	0,59	28
		м2		116,55	37,15	5528	1762	90	0,18	9
40	Прайс-лист ТОО фирма "Карст" г.Караганда 2014г.	Стоимость огнезащитного покрытия "X-FLAME"	33,200524	783,43	--	26010	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-22-11	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм (Ум-1,Ум-2,Ум-7,Ум-10)	5,03	9754,26	243,44	49064	1225	7521	8,42	42
		м3		1332,00	91,96	6700	463	105	0,45	2
42	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04122	55620,00	--	2293	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,08693	53600,00	--	4659	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04608	53000,00	--	2442	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (Ум-2)	0,0032	93997,62	304,24	301	1	112	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	106	--	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,12	21,80	0,05	3	--	1	0,03	--
		м2		5,81	0,02	1	--	90	--	--
47	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	0,12	40,72	0,04	5	--	1	0,04	--
		м2		8,32	--	1	--	90	--	--
48	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	6	8964,78	269,20	53789	1615	9032	8,21	49
		м3		1332,00	101,70	7992	610	105	0,50	3
49	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,36221	72000,00	--	26079	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02454	65900,00	--	1617	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,10297	89308,57	2434,57	9196	251	4739	170,00	18
		т		31950,00	920,25	3290	95	140	4,49	--
52	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в два слоя	3,52295	20,36	0,02	72	--	13	0,02	--
		м2		4,16	--	15	--	90	--	--
53	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	3,52295	40,72	0,04	143	--	26	0,04	--
		м2		8,32	--	29	--	90	--	--
54	Е0112-14-2	Засыпка монолитных участков керамзитом (толщ.слоя 100 мм)	4,1916667	5850,32	245,72	24523	1030	2368	2,71	11
		м3		382,50	92,25	1603	387	119	0,45	2
55	Е0126-30-1	Устройство теплоизоляции из минераловатных плит толщ.50 мм, обернутых пергамином, в местах опирания плит перекрытия	1,0943152	16450,29	378,22	18002	414	4058	20,04	22
		м3		3566,25	141,75	3903	155	100	0,69	1
56	Е0113-37-1	Обертывание утеплителя рулонными материалами насухо - пергамином в 1 слой	60,5104	192,13	5,38	11626	326	10293	0,94	57
		м2		186,75	2,25	11300	136	90	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С11011-479	Пергамин кровельный П-350	60,5104	64,00	--	3873	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4377378	66978			685
			Тенге			119423	24030			108
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4169197				
		Материалы -	Тенге			58936				
		Всего заработная плата -	Тенге				139691			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86320				
		Местные материалы -	Тенге			3843360				
		Накладные расходы -	Тенге			175593				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26339			88
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			260687				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4605477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				166030			859
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			208181				
		Материалы -	Тенге			1001				
		Всего заработная плата -	Тенге				3762			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			201361				
		Накладные расходы -	Тенге			3386				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				508			2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12694				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			224261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				4270			23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4829739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				170300			882
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			10131929	286620			3528
			Тенге			557325	105556			499
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9923748				
		Материалы -	Тенге			3905442				
		Всего заработная плата -	Тенге				659119			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86320				
		Местные материалы -	Тенге			5093860				
		Накладные расходы -	Тенге			798210				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119732			399
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			643317				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11365276				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				778850			4404
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			208181				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1001				
		Всего заработная плата -	Тенге				3762			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			201361				
		Накладные расходы -	Тенге			3386				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				508			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12694				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			224261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4270			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			11589537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4427
		Сметная заработная плата -	Тенге				783120			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8911909	203954			3326
			Тенге			524492	76207			377
		Стоимость общестроительных работ -								
		Материалы -	Тенге			8703728				
		Всего заработная плата -	Тенге			3901436				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				596937			
		Местные материалы -	Тенге			86320				
		Накладные расходы -	Тенге			3993345				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			712427				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							356
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				106864			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			564969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			9981124				
		Сметная заработная плата -	Тенге							4038
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				703801			
		Материалы -	Тенге			208181				
		Всего заработная плата -	Тенге			1001				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3762			
		Накладные расходы -	Тенге			201361				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			3386				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				508			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			224261				
		Сметная заработная плата -	Тенге							23
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4270			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			10205385				
		Сметная заработная плата -	Тенге							4061
		Временные здания и сооружения (1,8 %)					708071			
		Итого				**183 697**				
		Зимние удорожания (2,64 %)				**10 389 082**				
		Выслуга лет (1 %)				**274 272**				
		Дополнительные отпуска (0,4 %)				**103 891**				
						41 556				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО				**10 808 801**				
		Индекс изменения МРП 2015 г./МРП 2001 г.	**2,5574194 (1982:775)**							
		Итого в текущих ценах 2015 г.				**27 642 637**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**552 853**				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				**28 195 490**				
		Итого с учетом ценовой скидки 5%				**26 785 714**				
		НДС, 12 %				**3 214 286**				
		Итого с НДС				**30 000 000**				

Заказчик:
Заместитель руководителя по строительству ГУ
"Управление строительства Карагандинской области" _____ Мырзагали Ж.М.

Руководитель отдела оперативного управления
строительства и приемки выполненных работ _____ Кездикбаев А.К.

Главный специалист отдела оперативного управления
строительства и приемки выполненных работ _____ Абдильдин Д.С.

Представитель технического надзора от
заказчика эксперт технического надзора
ТОО "Стройтехнология" _____ Омирзах Ж.

Подрядчик:

Прораб ПК "Аспап" _____ Сатбеков М.Б.

Председатель ПК "Аспап" _____ Ашимов Т.М.