ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»

ФОРМА 2В

Договор № 178 от 22.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подкачивающей насосной станции на тепломагистрали ТМ-2 по ул.Тарана на пересечении с ул.Касымханова

Наименование объекта: Наружные сети канализации и теплотрассы

Смета 6-1-2 Теплосеть

А К Т № 3
приемки выполненных работ
за сентябрь 2013г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м м3	634,392	38,68	36,93	24538	23431	7217	0,01	7
				1,7	10,02	1081	6359	97	0,03	22
2	Е010332-А10-1	-Перевозка грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	1046,7468	89,65	89,65	93841	93841	18768	-	-
				-	17,93	-	18768	100	0,1	109
3	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	96,2	28,89	27,85	2779	2679	884	0,01	1
				1,04	8,44	100	812	97	0,03	3
4	Е0101-164-1-	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	22,59576	167,4	-	3783	-	4274	1,18	27
				167,4	-	3783	-	113	-	-
5	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	22,59576	134,1	-	3030	-	3424	0,97	22
				134,1	-	3030	-	113	-	-
6	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	96,2	3,35	3,35	322	322	109	-	-
				-	1,16	-	112	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	23,496	1387,57	-	32602	-	13785	2,99	70
				477	-	11208	-	123	-	-
		м3								
8	Е0124-2-13	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,088	710552,1	241299,85	62529	21234	38931	1450	128
				274500	65802,73	24156	5791	130	282,92	25
		км								
9	С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	88,352	8497	-	750727	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
10	Е0126-11-23	-Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 100 мм	88	418,95	120,33	36868	10589	24156	1,27	112
				229,5	45	20196	3960	100	0,22	19
		м								
11	99-1-1	-Маты прошивные М1-100	20,2	3985	-	80497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	Е0126-23-15	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 100 мм	88	228,91	16,1	20144	1417	3763	0,23	20
				36,68	6,08	3228	535	100	0,03	3
		м								
13	С11011-945	-Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	204	206	-	42024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
14	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 8.02-05-20	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	584	292,37	0,14	170745	82	1519	0,01	8
				2,84	0,05	1659	29	90	-	-
		м2								
15	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты Л6-8	36,92	1986,57	564,43	73344	20839	39412	3,33	123
				567	195,49	20934	7217	140	0,75	28
		м3								
16	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. СН РК	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	36,92	23300	-	860236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	127,68	785,41	11,21	100281	1431	5380	0,2	26
				31,5	4,21	4022	538	118	0,02	3
		м2								
18	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты Л6-8	1,44	1986,57	564,43	2861	813	1537	3,33	5
				567	195,49	816	282	140	0,75	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
19	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. СН РК	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	1,44	23300	-	33552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,15	11125,25	296,6	1669	44	182	5,95	1
				915,75	110,25	137	17	118	0,54	-
		м3								
21	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,47	245,44	3,82	852	13	159	0,21	1
				37,35	1,44	130	5	118	0,01	-
		м2								
22	С12021-262	-Опоры скользящие	0,38464	107900	-	41503	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,4	20800	-	8320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,12928	107900	-	13949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	Е0122-9-14	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с пневматическим испытанием	0,002	13637824,3	279256,18	27276	559	1030	1513	3
				290475	105491,25	581	211	130	515,22	1
		км								
26	Е0122-47-9	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	2	774,8	1,54	1550	3	529	1,12	2
				202,95	0,59	406	1	130	-	-
		м								
27	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	4	4618,68	559,8	18475	2239	6916	7,99	32
				1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	-
		футляр								
28	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,5	10204,57	66,01	15307	99	348	1,35	2
				195,75	24,93	294	37	105	0,12	-
		м3								
29	Е0113-16-10	-Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	5,024	22,94	0,02	115	-	20	0,02	-
				4,39	-	22	-	90	-	-
		м2								
30	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	5,024	22,61	0,02	114	-	14	0,02	-
				3,13	-	16	-	90	-	-
		м2								
31	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся	11,16	1986,57	564,43	22170	6299	11913	3,33	37
				567	195,49	6328	2182	140	0,75	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на плиты								
32	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. СН РК	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 м3	11,16	23300	-	260028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов м3	1,26	11125,25	296,6	14018	374	1525	5,95	7
				915,75	110,25	1154	139	118	0,54	1
34	Е0124-2-13 К=0,6	-Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С м3	0,005	309479,91	144779,91	1547	724	1327	870	4
				164700	39481,64	824	197	130	169,75	1
35	Е0107-61-1 К=0,8	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты демонтаж км м3	8,52	905,15	451,55	7712	3847	7276	2,66	23
				453,6	156,39	3865	1332	140	0,6	5

ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	2829307	190876			661
	Тенге	113250	48559			159
Стоимость монтажных работ -	Тенге	80497	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	80497	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4830	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	85327	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1848789	-	-		-
Материалы -	Тенге	363780	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	143042	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	42024	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1231396	-	-		-
Стоимость демонтируемых материалов	Тенге	9587				
Накладные расходы -	Тенге	175629	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		88
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	26344	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	122039	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2145883	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		869
Сметная заработная плата -	Тенге	-	169387	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	55452	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	55452	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3327	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	58779	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	751302	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	751302	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	45044	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	796346	-	-		-
Стоимость прочих работ -	Тенге	93841	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	18768	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			18768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2815	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6757	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			119366	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21583	-		-
		ИТОГО	Тенге			3205702	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		987
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	190970	-		-

Итого с временными, 4,3 %	3343547
Итого с зимними удорожаниями, 4,4 %	3490663
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,304159828%	3500833
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3514207
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3547643
Итого в текущих ценах, К=2,088	7407478
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	148150
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7555627
Налог на добавленную стоимость, 12 %	906676
Итого с НДС	8462303

ЗАКАЗЧИК:
Инспектор ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная» Шамухан А.Б. _____

ПОДРЯДЧИК:
Прораб ТОО «АиФ» _____ Газдиев Р.Ю.

Технадзор _____ Клименко Л.В.