Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі
Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» 11 2017 г.

Тапсырыс беруші/Заказчик: **ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области», Руководитель Управления – Бекишов Сексембай Толеубаевич, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі/
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

келесі құжаттар негізінде/на основании:

Сәйкестік туралы декларация/Декларации о соответствии: **«23» 11 2017 года. ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой» Директор – Артёмов Б.Б. 050050, г. Алматы, ул. Коммунальная, 12**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды/Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **« 23 » 11 2017 года. ТОО «УКС» директор Чормаков А.М. Саркулов Е.Н. – эксперт по техническому надзору, аттестат эксперта KZ40VJE00026152 от 26.04.2012г. и KZ94VJE00026150 от 26.04.2012г.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды/Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **«23» 11 2017 года ТОО «Гидротехник Жоба», Директор Жакаев К. Е. Главный инженер проекта Байбеков О. Ж.**

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған/произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар-1 Талгарского района Алматинской области»**

объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)/наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

мекенжайы бойынша/по адресу: **плотина Саз-Талгар-1 Талгарский район Алматинской области**

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)/
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды растайды/проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Объектінің құрылысы/Строительство объекта осуществлено на основании:

а) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе/решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «10» мая 2006 г. № 1244 Акимат Енбекшиказахского района;

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

колданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімі/либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

б) қызметті немесе белгілі бір іс-кимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны/талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» Талон о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий KZ81REA00037726 от 30 сентября 2016 года и KZ79REA00072779 от 27 сентября 2017 года**

хабарлама кабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні/
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Гидротехник Жоба», Проект 0023-01**

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекіткен ұйым/утвержденного(й): **Приказ об утверждении проектно сметной документации № 152-Н от 20 ноября 2014 г. ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области»**

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/
наименование организации утвердившей (пересутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ: **30 сентября 2016 года;**

айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ **24 ноября 2017 года;**

айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10 (десять) месяцев**;

нақты, ай/фактически, месяц: **14 (четырнадцать) месяцев**;

Қуаттылық, өнімділік және тағы баска/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/Единица измерения	Жоба бойынша/По проекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын кабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске косу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын кабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске косу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди
Дамба плотины из плит	м3	**237**		**237**	
Дамба плотины из георешетки заполненной бетоном	м3	**400**		**400**	
Шахта водосброса с затвором	шт	**1**		**1**	

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)/Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/факт начала выпуска продукции с указанием объема

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар/Жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер/Показатели	Өлшем бірлігі/Единица измерения	Жоба бойынша /По проекту	Нақты/Фактически
Жалпы алаңы/Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Қабаттар саны/Число этажей	кабат/этаж		
Құрылыстың жалпы көлемі/Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
Оның ішінде жерасты болігі /В том числе подземной части	м^3		

Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы/ Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$					
	Жоба бойынша/По проекту			Нақты/Фактически		
Көрсеткіштер/Показатели	пәтер саны/число квартир	Пәтер алаңы, м2/площадь квартир, $м^2$		пәтер саны/число квартир	Пәтер алаңы, м2/площадь квартир, $м^2$	
		жалпы/ общая	тұрғын/ жилая		жалпы/ общая	тұрғын/ жилая
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі, екі бөлмелі, үш бөлмелі, төрт бөлмелі және одан көп/ Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Укрепление верхового откоса дамбы железобетонными плитами, укрепление верхового откоса дамбы геобетоном, устройство подводящего канала, замена затвора ГС на шахте водосброса, бетонирование разрушенных участков выходного оголовка и отводящего канала, мех.очистка чаши водохранилища, монтаж наружных сетей электроснабжения.**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынактан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (гимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **156 111,061 тысяч тенге**,
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге/в том числе строительно-монтажных работ **133 031,809** тысяч тенге,
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге/оборудования, инструмента и инвентаря **1 830,076** тысяч тенге;
8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
152 527,061 тысяч теңге, в том числе:
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге/стоимость строительно-монтажных работ **129 977,665** тысяч тенге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге/стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1 788,062** тысяч тенге,

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды/Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **объект «Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар-1 Талгарского района Алматинской области»** *пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ/принять в эксплуатацию*

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Тапсырыс берушi/Заказчик: **ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области», Руководитель Управления – Бекишов Сексембай Толеубаевич**

басшының тегі, аты, экесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии)

Тапсырыс беруші/Заказчик: **Бекишов С.Т.** _____

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

Техникалық қадағалау/Технический надзор: **Ермаков А.М.** _____

сарапшының тегі, аты, экесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Авторлық қадағалау/Авторский надзор: **Жакаев К.Е.** _____

сарапшының тегі, аты, экесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Мердігер (бас мердігер)/
Подрядчик (генеральный подрядчик): **Артёмов Б. Б.** _____

сарапшының тегі, аты, экесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Сәйкестік туралы декларация
Декларация о соответствии

«13» 11 2017 г.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик):**Товарищество с ограниченной ответственностью «УМР-3-Алматынжстрой». Юридический адрес: г. Алматы ул. Коммунальная,12**
ұйымныңатауы, заңдымекенжайы/наименование организации, юридический адрес

атынан/в лице: **Директора – Артёмова Бориса Борисовича**
ұйымбасшысынынтегі, аты, әкесінінаты (болғанжағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

объектісібойынша/по объекту: **«Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар-1 Талгарского района Алматинской области»**
объектініңатауы, орналасканжері/наименование, местонахождения объекта

тапсырысберуші/заказчиком которого является: **ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области», Руководитель Управления – Бекишов СексембайТолеубаевич**
ұйымныңатауы, басшысынынтегі, аты, әкесінінаты (болғанжағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

мынанықуәландырады/удостоверяет, что:

1.Объектідеқұрылыс-монтаж жұмыстарыбекітілгенжобаға (жобалау-сметалыққұжаттамаға), сәулет, қалақұрылысыжәнеқұрылысқызметісаласындағымемлекеттікнормативтергесәйкесорындалған/Строительно –монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Қосымшамердігерұйым/ Субподрядные организации: **ТОО «Компания Век-Электромонтаж»**
ұйымныңатауы/наименование организации

3. Жоба (жобалау-сметалыққұжаттамасы)/Проект (проектно-сметная документация): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Гидротехник Жоба», Проект 0023-01,**
жобалауұйымынынатауы, жобаныннемірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекітілген/утвержден(а): **Приказ об утверждении проектно-сметной документации № 152-Н от 20ноября 2014 г.ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области»**
жобаныбекіткен (қайтабекіткен) ұйымныңатауыжәнебекітілгенкүні/
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/Ед.измерения	Жоба бойынша/Попроекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди
Дамба плотины из плит	м3	237		237	
Дамба плотины из георешетки заполненной бетоном	м3	400		400	
Шахта водосброса с затвором	шт	1		1	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар/Жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер/Показатели	Өлшем бірлігі/Единица измерения	Жоба бойынша /По проекту	Нақты/Фактически
Жалпы алаңы/Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Қабаттар саны/Число этажей	қабат/этаж		
ұрылыстың жалпы көлемі/Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
ің ішінде жерасты бөлігі /В том числе подземной части	м^3		
псарлас салынған, жапсарлас-жанаса нған және жанаса салынған үй-жайлар ны Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Көрсеткіштер/Показатели	Жоба бойынша/По проекту			Нақты/Фактически		
	пәтер саны/число квартир	Пәтер алаңы, м2/площадь квартир, м^2		пәтер саны/число квартир	Пәтер алаңы, м2/площадь квартир, м^2	
		жалпы/ общая	тұрғын/ жилая		жалпы/ общая	тұрғын/ жилая
лық пәтер, оның ішінде: бөлмелі, екі бөлмелі, үш бөлмелі, төрт мелі және одан көп/ то квартир, в том числе: окомнатных, двухкомнатных ккомнатных, четырехкомнатных и более						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Укрепление верхового откоса дамбы железобетонными плитам, укрепление верхового откоса дамбы геобетоном, устройство подводящего канала, замена затвора ГС на шахте водосброса, бетонирование разрушенных участков выходного оголовка и отводящего канала, мех.очистка чаши водохранилища, монтаж наружных сетей электроснабжения.**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям,инженерному и технологическому оборудованию

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған/Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

басталуы/начало работ **30 сентября 2016 года;**
айы, жылы/месяц, год

жұмыстардың аяқталуы/окончание работ **24 ноября 2017 года**
айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10 (десять) месяцев;**

нақты/фактически: **14 (четырнадцать) месяцев;**

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді.

оны инженерлікжәнекоммуналдыққамтамасызетубойыншақызметтердіжеткізушілеррастайды/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячеводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Инженерлікжәнекоммуналдыққамтамасызетубойыншақызметтіжеткізушілер/ Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

қолы, күні М.О./подпись, дата М.П.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар-1 Талгарского района Алматинской области»** объектісін қабылдауға дайын деп санайды/готовым к приемке в эксплуатацию,объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)орындалғанқұрылыс–монтаж жәнеарнайыжұмыстардыңсапасынакепілдікбередіжәнеобъектініңқұрылысыкезіндеоныңкінәсіненболғанакаулардыҚазақстанРеспубликасынынзаңнамасынасәйкескепілділікмерзіміндежоюғаөзінеміндеттемеалады./гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор – АртёмовБ.Б.

басшынынтегі, аты, әкесіниаты (болганжағдайда)/
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

АртёмовБ.Б.

қолы, күні М.О./подпись, дата М.П.

Қосымшамердігерұйым/ Субподрядные организации

Директор ТОО «Компания Век-Электромонтаж» Катаров В.Е.

басшынынтегі, аты, әкесініаты (болганжағдайда)/
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Катаров В.Е.

қолы, күні М.О./подпись, дата М.П.

Заказчик : ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Э3520

Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 108 от 26 августа 2016 года

Наименование стройки: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар-I Талгарского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар

АКТ № 1

Приемки выполненных работ за сентябрь 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаво-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дамба плотины								
1	E0137-24-7	Демонтаж ж/б плит	158	4718,23	2090,23	745481	330257	588377	12,40	1959
		м3		2628,00	475,26	415224	75090	120	1,06	167
2	E01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	45,5	152,80	152,80	6952	6952	4867	--	--
		т		--	106,96	--	4867	100	2,25	102
3	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	45,5	19,70	19,70	896	896	179	--	--
		т		--	3,94	--	179	100	0,08	4
4	E0137-4-1	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки площадью до 150 м2 бетонных конструкций гидроузлов-крепление откосов плотины	54	9001,25	38,87	486067	2099	6964	0,62	34
		м3		95,18	12,29	5140	664	120	0,04	2
5	E0137-32-1	Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании блоков бетонирования плотин с деревянной или металлической опалубкой при одной цементационной системе и однократном типе цементационных выпусков	540	528,08	151,47	285163	81794	205144	1,53	826
		м2		258,75	57,83	139725	31228	120	0,28	152
6	СПрайс-лист	Георешетка	540	192,00	--	103680	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	E0137-11-1	Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные основания	1576	199,95	48,04	315121	75711	218471	0,62	977
		анкер		97,20	18,32	153187	28872	120	0,09	141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-46	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно**	**0,977**	**69800,00**	--	**68195**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2011556**	**497709**			**3796**
			Тенге			**713276**	**140901**			**569**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2011556**				
	Материалы -		Тенге			**153603**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**854177**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**171875**				
	Местные материалы -		Тенге			**475093**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1024003**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**512**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**153600**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**182133**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3217692**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4877**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1007777**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**3217692**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4877**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1007777**			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями)	3 217 692
Итого с временными - 4%	3 346 400
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	3 481 929
Итого с затратами на выслугу лет 1%	3 516 748
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	3 530 815
Пересчет в текущие цены 2015г. - 2,557	9 028 294
Налоги, сборы, другие обязательные платежи - 2%	180 566
Всего с налогами, сборами, прочими обязательными платежами	9 208 860
Налог на добавленную стоимость - 12%	1 105 063
Итого с НДС	**10 313 923**

ПРИНЯЛ: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

СДАЛ: _____

Заказчик : ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой" Э3530
Договор: № 108 от 26 августа 2016 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар-1 Талгарского района Алматинской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар

АКТ № 2
Приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Подводящее русло										
1	Е0137-24-7	Демонтаж ж/б плит	16	4718,23	2090,23	75492	33444	59583	12,40	198		
		м3		2628,00	475,26	42048	7604	120	1,06	17		
2	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	38,4	152,80	152,80	5868	5868	4107	--	--		
		т		--	106,96	--	4107	100	2,25	86		
3	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	38,4	45,00	45,00	1728	1728	346	--	--		
		т		--	9,00	--	346	100	0,19	7		
4	Е0101-17-3 т.ч. п-1.6,п-3.26, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 на водохозяйственном строительстве, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	209	42,99	41,54	8985	8681	3094	0,01	2		
		м3		1,36	13,90	285	2905	97	0,05	11		
5	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	407,6	19,70	19,70	8030	8030	1606	--	--		
		т		--	3,94	--	1606	100	0,08	34		
		РАЗДЕЛ 2.Дамба плотины										
6	Е0137-24-7	Демонтаж ж/б плит	158	4718,23	2090,23	745481	330257	588377	12,40	1959		
		м3		2628,00	475,26	415224	75090	120	1,06	167		
7	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	237	18200,00	--	4313400	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		–	–	–	–	–	–	–
8	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	45,5	152,80	152,80	6952	6952	4867	–	–
		т		–	106,96	–	4867	100	2,25	102
9	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	45,5	19,70	19,70	896	896	179	–	–
		т		–	3,94	–	179	100	0,08	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5166831	395855			2160
			Тенге			457557	96704			428
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5166831				
	Всего заработная плата -		Тенге				554261			
	Местные материалы -		Тенге			4313419				
		Накладные расходы -	Тенге			662159				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							331
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				99324			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			349739				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6178730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2919
		Сметная заработная плата -	Тенге				653585			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6178730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2919
		Сметная заработная плата -	Тенге				653585			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями)	6 178 730
Итого с временными - 4%	6 425 879
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	6 686 127
Итого с затратами на выслугу лет 1%	6 752 989
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	6 780 001
Пересчет в текущие цены 2015г. - 2,557	17 336 461
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%	346 729
Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами	17 683 191
Налог на добавленную стоимость - 12%	2 121 983
Итого с НДС	**19 805 173**

ПРИНЯЛ: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

СДАЛ: _____

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик : ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Э3540

Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 108 от 26 августа 2016 года

Наименование стройки: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар-1 Талгарского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар

АКТ № 3

Приемки выполненных работ за ноябрь 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подводящее русло								
1	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	210	0,20	0,20	43	43	14	--	--
		м2		--	0,07	--	15	97	--	--
2	E0101-164-3 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	41,3	560,52	--	23149	--	26159	3,57	147
		м3		560,52	--	23149	--	113	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Дамба плотины								
3	СПрайс-лист	Георешетка	3460	192,00	--	664320	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	6,2621	69800,00	--	437095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	E0137-73-3	Устройство пояса гребня плотины	64	11228,55	142,72	718627	9134	59569	4,47	286
		м3		724,65	50,99	46378	3263	120	0,21	14
6	E0101-24-7 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1 т.ч. п-3.69 К=1,15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве сыпучих или вязких, переувлажненных	560	7,86	7,86	4402	4402	1481	--	--
		м3		--	2,73	--	1527	97	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-24-15 т.ч. п-1.6,п-3.3 0, доп. изм. № 1 К=1 т.ч. п-3.69 К=1 ,15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве сыпучих или вязких, переувлажненных	1120	5,68	5,68	6362	6362	2141	--	--
		м3		--	1,97	--	2207	97	0,01	7
8	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	2800	0,20	0,20	568	568	191	--	--
		м2		--	0,07	--	197	97	--	1
9	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1073	36,95	35,62	39651	38221	13697	0,01	9
		м3		1,24	11,92	1331	12790	97	0,04	47
10	Е010333-А8-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	1931	63,90	63,90	123391	123391	24678	--	--
		т		--	12,78	--	24678	100	0,27	518
11	Е0101-24-7 т.ч. п-1.6,п-3.3 0, доп. изм. № 1 К=1 т.ч. п-3.71 К=1 ,2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве с подъемом по пути от 10 до 20%	1073	8,20	8,20	8801	8801	2962	--	--
		м3		--	2,85	--	3054	97	0,01	10
12	Е0101-24-15 т.ч. п-1.6,п-3.3 0, доп. изм. № 1 К=1 т.ч. п-3.71 К=1 ,2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве с подъемом по пути от 10 до 20%	3219	5,93	5,93	19079	19079	6421	--	--
		м3		--	2,06	--	6619	97	0,01	22
13	Е0101-82-3	Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами в грунтах 3 группы	2800	32,47	23,22	90919	65019	55868	0,06	164
		м3		9,25	11,32	25900	31696	97	0,04	112
14	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	2800	9,48	9,48	26534	26534	8801	--	--
		м3		--	3,24	--	9074	97	0,01	30
15	Е0101-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см	2800	1,03	1,03	2876	2876	839	--	--
		м3		--	0,31	--	865	97	--	3

РАЗДЕЛ 3.Выходной оголовок водовыпуска, водосброса и отводящий канал

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	2800	10,93	10,93	30613	30613	9641	--	--
		м3		--	3,55	--	9939	97	0,01	38
17	Е0101-24-15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8400	4,94	4,94	41489	41489	13962	--	--
		м3		--	1,71	--	14394	97	0,01	47
18	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	1880	0,20	0,20	381	381	128	--	--
		м2		--	0,07	--	132	97	--	--
19	Е0101-12-3 т.ч. п-1.6,п-3.21, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 на водохозяйственном строительстве, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	220	30,83	29,68	6784	6529	2352	0,01	2
		м3		1,16	9,87	254	2170	97	0,04	8
20	Е0101-12-3 т.ч. п-1.6,п-3.21, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.66 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 на водохозяйственном строительстве, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле	14,2	37,00	35,61	525	506	182	0,01	--
		м3		1,39	11,84	20	168	97	0,04	1
21	С11011-890 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	4,0024	71100,00	--	284571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Мех.очистка чаши водохранилища								
22	Е0101-73-12 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.91 К=1,2	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья с погрузкой в автосамосвалы	108523	64,79	62,19	7031272	6749069	1540820	0,02	1963
		м3		2,60	12,04	282203	1306271	97	0,04	4269
23	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	184489,1	26,00	26,00	4796717	4796717	959343	--	--
		т		--	5,20	--	959343	100	0,11	20146
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			14358168	11929734			2572
			Тенге			379235	2388405			25277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14358168				
	Материалы -		Тенге			128239				
	Всего заработная плата -		Тенге				2767639			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1385985				
	Местные материалы -		Тенге			534976				
		Накладные расходы -	Тенге			2729252				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1365
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				409388			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1025245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18112666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29213
		Сметная заработная плата -	Тенге				3177027			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			18112666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29213
		Сметная заработная плата -	Тенге				3177027			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями)	18 112 666
Итого с временными - 4%	18 837 173
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	19 600 078
Итого с затратами на выслугу лет 1%	19 796 079
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	19 875 263
Пересчет в текущие цены 2015г. - 2,557	50 821 048
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%	1 016 421
Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами	51 837 469
Налог на добавленную стоимость - 12%	6 220 496
Итого с НДС	**58 057 965,12**

ПРИНЯЛ: _____ СДАЛ: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

Заказчик : ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Э3550

Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 108 от 26 августа 2016 года, доп.соглашение № 15 от 13 февраля 2017 года

Наименование стройки: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар-1 Талгарского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар

АКТ № 1

Приемки выполненных работ за апрель 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дамба плотины								
1	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравийной подготовки под сооружения	140	539,35	308,70	75509	43218	41346	0,91	127
		м3		127,58	118,53	17861	16594	120	0,55	77
2	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	140	1400,00	--	196000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0137-24-7	Монтаж ж/б плит	205	6667,50	2612,79	1366838	535622	954251	15,50	3178
		м3		3285,00	594,07	673425	121784	120	1,32	271
4	Е0137-73-2	Устройство зуба под нижний ярус крепления верхового откоса из монолитного бетона	8,7	9817,02	181,91	85408	1583	7670	4,31	37
		м3		668,25	66,15	5816	576	120	0,29	3
5	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	26	389,25	--	10121	--	11437	2,48	64
		м3		389,25	--	10121	--	113	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Шахта водосброса								
6	Е0139-2-1	Демонтаж затвора ГС-1	0,84	32166,02	10262,04	27019	8620	11795	72,37	61
		т		13406,85	2194,61	11262	1843	90	8,64	7
7	СПрайс-лист	Затвор ГС	1	107794,00	--	107794	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс-лист	Винтоподъемник	1	182105,00	--	182105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	1,26	147100,00	--	185346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Выходной оголовок водовыпуска, водосброса и отводящий канал								
10	С11011-890 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,3936	71100,00	–	27985	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0146-25-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	224	151,44	76,11	33923	17049	26322	0,39	87
		отверст.		72,71	44,80	16287	10035	100	0,08	16
12	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0667	172357,31	536,06	11496	36	3340	289,00	19
		1т		47475,00	202,50	3167	14	105	0,99	–
13	С143001-8 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	4,2	8260,00	–	34692	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2344235	606833			3574
			Тенге			737257	151261			374
	Стоимость оборудования -		Тенге			182105				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			182105				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1949765				
	Материалы -		Тенге			188210				
	Всего заработная плата -		Тенге				875412			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			135779				
	Местные материалы -		Тенге			301568				
		Накладные расходы -	Тенге			1044098				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							522
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				156615			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			179632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3173494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4402
		Сметная заработная плата -	Тенге				1032027			
	Стоимость металлромонтажных работ -		Тенге			212365				
	Материалы -		Тенге			7138				
	Всего заработная плата -		Тенге				13105			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			185346				
		Накладные расходы -	Тенге			11795				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1769			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13450				
	ВСЕГО, Стоимость металлромонтажных работ -		Тенге			237610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				14874			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3593209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4476
		Сметная заработная плата -	Тенге				1046901			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями) без стоимости оборудования										3 411 104
Итого с временными - 4%										3 547 548
Итого с зимним удорожанием - 4,05%										3 691 224
Итого с затратами на выслугу лет 1%										3 728 136
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%										3 743 049
Стоимость оборудования										182 105
Пересчет в текущие цены 2014г. - 2,557										10 036 618
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%										200 732
Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами										10 237 350
Налог на добавленную стоимость - 12%										1 228 482
Итого с НДС										**11 465 832**

ПРИНЯЛ: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

СДАЛ: _____

Заказчик : ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Э3570

Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 108 от 26 августа 2016 года, доп.соглашение № 15 от 13 февраля 2017 года

Наименование стройки: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар-1 Талгарского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар

АКТ № 3

Приемки выполненных работ за май 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дамба плотины								
1	Е0137-4-1	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки площадью до 150 м2 бетонных конструкций гидроузлов-крепление откосов плотины	88,743	9001,25	38,87	798798	3449	11445	0,62	55
		м3		95,18	12,29	8447	1091	120	0,04	4
2	Е0137-32-1	Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании блоков бетонирования плотин с деревянной или металлической опалубкой при одной цементационной системе и однократном типе цементационных выпусков	1560	528,08	151,47	823805	236293	592638	1,53	2387
		м2		258,75	57,83	403650	90215	120	0,28	440
3	Е0137-11-1	Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные основания	6200	199,95	48,04	1239690	297848	859469	0,62	3844
		анкер		97,20	18,32	602640	113584	120	0,09	554
		РАЗДЕЛ 2.Дамба плотины.Исключить								
4	Е0137-32-1	Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании блоков бетонирования плотин с деревянной или металлической опалубкой при одной цементационной системе и однократном типе цементационных выпусков	274	-528,08	-151,47	-144694	-41503	-104092	-1,53	-419
		м2		-258,75	-57,83	-70898	-15845	120	-0,28	-77
5	Е0137-11-1	Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные основания	799,806	-199,95	-48,04	-159921	-38423	-110872	-0,62	-496
		анкер		-97,20	-18,32	-77741	-14652	120	-0,09	-72
		РАЗДЕЛ 3.Подводящее русло.Добавить								
6	Е0137-24-7	Монтаж ж/б плит	16,8	6667,50	2612,79	112014	43895	78202	15,50	260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3285,00	594,07	55188	9980	120	1,32	22
7	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные**	16,8	18200,00	--	305760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2975451**	**501560**			**5631**
			Тенге			**921286**	**184372**			**872**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			**2975451**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**466083**				
	Местные материалы -		Тенге				**1105658**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1086523**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**1326790**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**663**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**199018**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**258134**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**4560375**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**7166**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**1304676**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**4585392**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**7166**

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями)	**1304676**
Итого с временными - 4%	4 585 392
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	4 768 808
Итого с затратами на выслугу лет 1%	4 961 945
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	5 011 564
Пересчет в текущие цены 2015г. - 2,557	5 031 611
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%	12 865 828
Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами	257 317
Налог на добавленную стоимость - 12%	13 123 145
Итого с НДС	1 574 777
	14 697 922

ПРИНЯЛ: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

СДАЛ: _____

Заказчик : ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Э3560
Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
Договор: № 108 от 26 августа 2016 года, доп.соглашение № 15 от 13 февраля 2017 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар-1 Талгарского района Алматинской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар

АКТ № 2

Приемки выполненных работ за май 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дамба плотины								
1	Е0137-24-7	Монтаж ж/б плит	32	6667,50	2612,79	213360	83609	148956	15,50	496
		м3		3285,00	594,07	105120	19010	120	1,32	42
2	Е0137-73-1	Устройство заделки швов	36	803,72	133,84	28934	4818	16081	1,93	69
		м3		324,40	47,84	11679	1722	120	0,20	7
3	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	36	4740,00	--	170640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0137-73-2	Устройство зуба под нижний ярус крепления верхового откоса из монолитного бетона	20	9817,02	181,98	196340	3640	17632	4,31	86
		м3		668,49	66,17	13370	1323	120	0,29	6
5	Е0137-73-2	Устройство зуба верхнего яруса из монолитного бетона	106,4	10020,02	181,91	1066130	19355	93768	4,31	459
		м3		668,25	66,15	71102	7038	120	0,29	31
6	Е0137-4-1	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки площадью до 150 м2 бетонных конструкций гидроузлов-крепление откосов плотины	230	9001,25	38,87	2070286	8939	29662	0,62	143
		м3		95,18	12,29	21891	2827	120	0,04	10
7	Е0137-32-1	Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании блоков бетонирования плотин с деревянной или металлической опалубкой при одной цементационной системе и однократном типе цементационных выпусков	1900	528,08	151,47	1003352	287793	721802	1,53	2907
		м2		258,75	57,83	491625	109877	120	0,28	536
8	Е0137-11-1	Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные основания	3900	199,95	48,04	779805	187356	540634	0,62	2418
		анкер		97,20	18,32	379080	71448	120	0,09	349
		РАЗДЕЛ 2.Шахта водосброса								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,84	53999,06	14660,06	45359	12314	19263	120,61	101
		т		22344,75	3135,15	18770	2634	90	12,34	10
10	Ц0122-61-2	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,3 т	1	12923,79	1762,66	12924	1763	9475	54,00	54
		компл		10192,50	335,25	10193	335	90	1,94	2
11	Ц0112-902-1	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм	1	6204,00	1236,00	6204	1236	3603	20,00	20
		шт		3893,00	110,00	3893	110	90	0,64	1
12	СПрайс-лист	Редуктор с ручным и электроприводом	1	71791,00	–	71791	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Наружные сети электроснабжения								
		РАЗДЕЛ 3.Подстанция 10/0,4кВ, заземление подстанции								
13	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
14	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
15	75-4-52	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 25/6-10 кВА	1	163900,00	–	163900	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
16	75-3-1	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050х410х1080 мм	1	117500,00	–	117500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
17	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	1	957,56	134,06	958	134	808	4,38	4
		шт		720,00	49,50	720	50	105	0,24	–
18	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	3	599,00	–	1797	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
19	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00	2
		шт		158,00	2,30	316	5	95	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	СПрайс лист	Счетчик СА4-Э720 ТХ PLC IPP	2	7218,00	--	14436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
22	СПрайс лист	Шкаф ШУЭ-06-1Н	1	2961,00	--	2961	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0110-100-1	Устройства телефонные /концентраторы/	1	5511,00	--	5511	--	4779	31,00	31
		шт		5310,00	--	5310	--	90	--	--
24	СПрайс лист	Концентратор данных Сайман-1000	1	79578,00	--	79578	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс лист	Трансформатор ТОР-0,66 100/5	3	1258,00	--	3774	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,60	18,60	1481	56	1002	2,00	6
		шт		347,00	4,50	1041	14	95	0,03	--
27	Е0107-1-8	Укладка ж/б приставок	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
		шт		104,85	67,51	419	270	140	0,25	1
28	С143019-56 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3 м, марка ПТ-30	4	3520,00	--	14080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0133-2-1	Установка стальных конструкций	0,0545	10851,10	4495,97	591	245	252	19,00	1
		1т		3397,50	1005,87	185	55	105	4,28	--
30	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0545	147100,00	--	8017	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	38	51,70	2,80	1965	106	1004	0,16	6
		м		27,50	0,30	1045	11	95	--	--
32	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
		шт		116,00	2,50	928	20	95	0,01	--
33	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	4	61,90	3,30	248	13	89	0,14	1
		м		23,00	0,40	92	2	95	--	--
34	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	28	27,84	26,18	780	733	241	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,66	7,20	46	202	97	0,03	1
35	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	28	6,48	6,48	181	181	57	--	--
		м3		--	2,10	--	59	97	0,01	--
36	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	28	21,55	4,52	603	126	463	0,11	3
		м3		17,03	--	477	--	97	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Устройство конрура внешнего заземления жилого дома								
37	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	12	51,70	2,80	620	34	317	0,16	2
		м		27,50	0,30	330	4	95	--	--
38	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	330,10	24,10	2971	217	1013	0,70	6
		шт		116,00	2,50	1044	22	95	0,01	--
39	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	3	61,90	3,30	186	10	67	0,14	--
		м		23,00	0,40	69	1	95	--	--
40	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	9	27,84	26,18	251	236	77	0,01	--
		м3		1,66	7,20	15	65	97	0,03	--
41	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	9	6,48	6,48	58	58	18	--	--
		м3		--	2,10	--	19	97	0,01	--
42	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9	21,55	4,52	194	41	149	0,11	1
		м3		17,03	--	153	--	97	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Воздушная линия ВЛИ 0,4 кВ								
43	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
44	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	4	19600,00	--	78400	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
45	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
		м2		37,35	1,44	299	12	118	0,01	–
46	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	20	51,70	2,80	1034	56	528	0,16	3
		м		27,50	0,30	550	6	95	–	–
47	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	–
48	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,071	5096,44	752,81	362	53	329	24,40	2
		1км		4140,00	276,75	294	20	105	1,35	–
49	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,07313	69895,00	–	5111	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
50	СПрайс лист	Крюк SOT21/01	4	683,00	–	2732	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
51	СПрайс лист	Крюк PD3.2	2	2183,00	–	4366	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
52	СПрайс лист	Крюк SOT29	4	382,00	–	1528	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
53	СПрайс лист	Крюк SOT391	4	418,00	–	1672	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
54	СПрайс лист	Зажим SO130	4	756,00	–	3024	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
55	СПрайс лист	Зажим SLIP22/1	16	433,00	–	6928	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
56	СПрайс лист	Зажим SO158.1	8	257,00	–	2056	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
57	СПрайс лист	Скрепа COT36	8	29,00	–	232	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
58	СПрайс лист	Лента COT37	12	128,00	–	1536	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
59	СПрайс лист	Зажим SM2.21	4	391,00	–	1564	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	СПрайс лист	Зажим SL37.2	2	231,00	–	462	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
61	СПрайс лист	Комплект для подключения ПЗ ST208 (комплеект 4 шт)	5	3627,00	–	18135	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
62	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,00029	493900,00	–	143	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
63	СПрайс лист	Проводник ЗП6	2	119,00	–	238	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
64	СПрайс лист	Кронштейн У4	2	1087,00	–	2174	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
65	СПрайс лист	ОПН SE46.328-10	5	2447,00	–	12235	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 6.Демонтируемые опоры								
66	Е0133-101-1	Установка деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ из пропитанных деталей с помощью механизмов из цельных стоек ВЛ 0,3, 6-10 кВ одностоечных	6	940,70	609,50	5644	3657	3113	2,01	12
		опора		331,20	162,94	1987	978	105	0,66	4
67	Е0133-101-2	Установка из пропитанных деталей одностоечных с подкосом деревянных цельных опор ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ с помощью механизмов	2	1885,85	1227,05	3772	2454	2072	3,98	8
		опора		658,80	327,93	1318	656	105	1,32	3
		РАЗДЕЛ 7.Наружное освещение								
68	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	15	4796,83	1831,40	71952	27471	40993	12,00	180
		опора		1977,75	625,01	29666	9375	105	2,34	35
69	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	6	9488,15	95,97	56929	576	5090	4,90	29
		м3		771,75	36,25	4631	217	105	0,18	1
70	С12021-117	Стойки фахверка	1,75668	113100,00	–	198681	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
71	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	1,75668	2680,92	2005,12	4710	3522	1260	2,14	4
		т		360,00	322,92	632	567	105	1,04	2
72	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	16	269,19	38,56	4307	617	4082	1,29	21
		шт		229,50	13,50	3672	216	105	0,07	1
73	СПрайс лист	Светильник ССу-м-8	16	17110,00	–	273760	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
74	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	15	244,00	–	3660	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
75	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,574	5096,44	752,81	2925	432	2662	24,40	14
		1км		4140,00	276,75	2376	159	105	1,35	1
76	С151601-491 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2	0,58548	150500,00	–	88115	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
77	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	156	27,00	0,80	4212	125	3127	0,13	20
		м		20,90	0,20	3260	31	95	–	–
78	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,15912	52100,00	–	8290	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
79	СПрайс лист	Зажим SLIP221	4	433,00	–	1732	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
80	СПрайс лист	Предохранитель SV29.2522	1	979,00	–	979	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
81	СПрайс лист	Плавкие вставки SVV10,25	1	109,00	–	109	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
82	СПрайс лист	Зажим SM2.21	1	391,00	–	391	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
83	СПрайс лист	Кронштейн КС-1	1	294,00	–	294	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
84	СПрайс лист	Хомут Х15	1	224,00	–	224	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
85	Ц0108-167-6	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	1	1743,10	10,10	1743	10	1172	6,00	6
		шт		1231,00	2,30	1231	2	95	0,01	–
86	С151610-41 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5ПСТп 1х16-25	1	4170,00	–	4170	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 8.Кабельные линии 0,4кВ								
87	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,30	68,30	2599	137	628	2,00	4
		шт		317,00	13,50	634	27	95	0,08	–
88	75-6-72	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3050-214У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	38000,00	–	38000	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
89	75-6-17	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-2674 УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	1	38300,00	–	38300	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
90	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	–
91	С151801-41	Выключатель концевой ВК-300БР	2	2070,00	–	4140	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
92	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	1	750,20	13,20	750	13	261	2,00	2
		шт		272,00	2,30	272	2	95	0,01	–
93	СПрайс лист	Пост кнопочный ПКУ15-21-131	1	1570,00	–	1570	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
94	Ц0108-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	15	49,40	4,90	741	74	479	0,20	3
		м		32,60	1,00	489	15	95	0,01	–
95	С130806-45 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	15	261,00	–	3915	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
96	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	10	39,50	3,50	395	35	253	0,16	2
		м		25,90	0,70	259	7	95	–	–
97	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость металлорукава	10	56,00	–	560	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,006	339703,07	1984,82	2038	12	364	270,00	2
		км		45900,00	749,25	275	4	130	3,66	–
99	Ц0108-397-1	Профиль перфорированный монтажный	8	170,10	15,30	1361	122	144	0,09	1
		м		15,80	3,20	126	26	95	0,02	–
100	С11011-904	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,6-0,65 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 151-200 мм	0,00349	151000,00	–	527	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
101	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	39	27,70	2,10	1080	82	748	0,10	4
		м		19,70	0,50	768	20	95	–	–
102	СПрайс лист	Бандаж SO79.1	8	581,00	–	4648	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
103	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	440	35,29	33,19	15528	14604	4793	0,01	6
		м3		2,10	9,13	924	4017	97	0,03	14
104	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	363	7,57	7,57	2749	2749	866	–	–
		м3		–	2,46	–	892	97	0,01	3
105	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	363	25,65	5,38	9311	1952	7137	0,13	47
		м3		20,27	–	7358	–	97	–	–
106	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	385	1,81	1,81	697	700	152	–	–
		м2		–	0,41	–	157	97	–	1
107	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	610	36,70	27,80	22387	16958	9098	0,06	37
		м		8,80	6,90	5368	4209	95	0,04	24
108	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	610	32,40	23,70	19764	14457	8403	0,06	37
		м		8,60	5,90	5246	3599	95	0,03	21
109	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	6,6	12200,00	–	80520	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
110	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	610	26,40	3,10	16104	1891	11358	0,11	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		19,10	0,50	11651	305	95	–	2
111	С151601-484 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,5865	130500,00	–	76538	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
112	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,02369	16322,00	–	387	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
113	С151603-91	Кабели контрольные, марка КВВБ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,00408	161800,00	–	660	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
114	С151603-92	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,00102	174800,00	–	178	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
115	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	6	110,90	–	665	–	282	–	–
		шт		49,50	–	297	–	95	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			7337549	714206			7373
			Тенге			1228641	244672			1118
	Стоимость оборудования -		Тенге			533607				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			533607				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			318543				
	Материалы -		Тенге			19270				
	Всего заработная плата -		Тенге				75768			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			191393				
		Накладные расходы -	Тенге			72096				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10814			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23438				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			414078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477
		Сметная заработная плата -	Тенге				86582			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6156915				
	Материалы -		Тенге			604079				
	Всего заработная плата -		Тенге				1337101			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			341546				
	Местные материалы -		Тенге			3464544				
		Накладные расходы -	Тенге			1599228				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							800
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				239884			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			465369				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8221511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1576985			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			324009				
	Материалы -		Тенге			16621				
	Всего заработная плата -		Тенге				60445			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			206697				
	Местные материалы -		Тенге			12470				
		Накладные расходы -	Тенге			60256				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9038			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23056				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			407321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							357
		Сметная заработная плата -	Тенге				69483			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4475				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4475				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			269				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4744				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9581261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9357
		Сметная заработная плата -	Тенге				1733050			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями) без стоимости оборудования	9 047 654
Итого с временными - 4%	9 409 560
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	9 790 647
Итого с затратами на выслугу лет 1%	9 888 554
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	9 928 108
Стоимость оборудования	533 607
Пересчет в текущие цены 2015г. - 2,557	26 750 605
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%	535 012
Всего с налогами, сборами, прочими обязательными платежами	27 285 617
Налог на добавленную стоимость - 12%	3 274 274
Итого с НДС	**30 559 892**

ПРИНЯЛ: _____

СДАЛ: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

Заказчик : ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Э3620
Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
Договор: № 108 от 26 августа 2016 года, доп.соглашение № 15 от 13 февраля 2017 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар-1 Талгарского района Алматинской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар

АКТ № 4
Приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подводяшее русло								
1	Е0137-4-1	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки площадью до 150 м2 бетонных конструкций гидроузлов	41,3	8666,30	38,87	357918	1605	5326	0,62	26
		м3		95,18	12,29	3931	508	120	0,04	2
2	Е0137-32-1	Монтаж закладной цементационной арматуры	413,4	952,14	153,44	393613	63434	159096	1,53	633
		м2		262,12	58,58	108361	24219	120	0,28	117
3	Е0137-11-1	Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные основания	1132	199,95	48,04	226343	54381	156922	0,62	702
		анкер		97,20	18,32	110030	20738	120	0,09	101
4	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,70184	69800,00	--	48988	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс-лист	Георешетка	413,4	192,00	--	79373	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0137-73-4	Устройство зуба из монолитного бетона	7,8	14821,67	203,27	115609	1586	9558	5,96	46
		м3		947,50	73,62	7390	574	120	0,32	2
		РАЗДЕЛ 2.Дамба плотины								
7	Е0137-4-1	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки площадью до 150 м2 бетонных конструкций гидроузлов-крепление откосов плотины	27,257	9001,25	38,87	245347	1059	3515	0,62	17
		м3		95,18	12,29	2594	335	120	0,04	1
		РАЗДЕЛ 3.Шахта водосброса								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0129-144-1	Торкретирование бетонной поверхности при толщине слоя покрытия 20 мм	84,7	556,58	113,34	47142	9600	25907	0,90	76
		м2		256,27	26,94	21706	2282	108	0,12	10
9	Е0139-7-4	Монтаж перильного ограждения служебного мостика шахты	1,26	25600,54	10745,29	32257	13539	8104	27,17	34
		т		5053,50	2092,77	6367	2637	90	8,28	10
10	Е0133-254-3	Окраска масляной краской стальных конструкций	1,26	6690,31	4954,96	8430	6243	2229	5,29	7
		т		886,50	797,99	1117	1005	105	2,57	3
		РАЗДЕЛ 4.Выходной оголовок водовыпуска, водосброса и отводящий канал								
11	Е0139-6-2	Установка облицовок из листовой стали	4,396	42895,93	25372,89	188571	111539	88459	66,55	293
		т		14769,71	7588,78	64928	33360	90	4,43	19
12	Е0137-33-1	Бетонорование поверхностей	162,2	681,69	55,46	110570	8995	30932	0,50	81
		м2		140,40	18,52	22773	3004	120	0,08	13
13	Е0137-73-3	Устройство бетонирования разрушенных участков стен и дна отводящего канала	56,2	11228,55	142,72	631044	8021	52309	4,47	251
		м3		724,65	50,99	40725	2866	120	0,21	12
14	Е0137-73-1	Устройство заделки швов плит облицовки канала	9,24	803,72	133,84	7426	1237	4127	1,93	18
		м3		324,40	47,84	2997	442	120	0,20	2
15	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	9,24	4740,00	--	43798	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	36,6	1028,76	1,72	37653	63	15360	2,81	103
		м3		432,02	0,64	15812	23	97	--	--
17	С2015-39	Насос для водопонижения и водоотлива, 160 кВт	220	864,40	864,40	190168	190168	1723	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	14355	12	0,38	83
		РАЗДЕЛ 5.Подводящее русло.Исключить								
18	Е0137-4-1	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки площадью до 150 м2 бетонных конструкций гидроузлов	41,3	-8666,30	-38,87	-357918	-1605	-5326	-0,62	-26
		м3		-95,18	-12,29	-3931	-508	120	-0,04	-2
19	Е0137-32-1	Монтаж закладной цементационной арматуры	413,4	-952,14	-153,44	-393613	-63434	-159096	-1,53	-633
		м2		-262,12	-58,58	-108361	-24219	120	-0,28	-117
20	Е0137-11-1	Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные основания	1132	-199,95	-48,04	-226343	-54381	-156922	-0,62	-702
		анкер		-97,20	-18,32	-110030	-20738	120	-0,09	-101
21	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,70184	-69800,00	--	-48988	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс-лист	Георешетка	413,4	-192,00	--	-79373	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6.Подводящее русло.Добавить								
23	Е0137-24-7	Монтаж ж/б плит	1,2	6667,50	2612,79	8001	3135	5586	15,50	19
		м3	--	3285,00	594,07	3942	713	120	1,32	2
24	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	1,2	18200,00	--	21840	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7.Подъездная дорога.Добавить								
25	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1771,875	19,95	15,58	35349	27606	15389	0,01	16
		м2	--	1,03	5,50	1825	9745	133	0,03	48
26	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1771,875	7,91	7,91	14016	14016	4414	--	--
		м3	--	--	2,57	--	4551	97	0,01	17
27	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4556,25	32,26	30,77	147006	140197	43157	0,01	45
		м3	--	1,42	8,34	6470	38022	97	0,03	130
28	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	7745,625	26,00	26,00	201386	201386	40277	--	--
		т	--	--	5,20	--	40277	100	0,11	846
29	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	4556,25	12,61	12,61	57466	57466	19339	--	--
		м3	--	--	4,38	--	19937	97	0,01	65
30	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	4556,25	10,14	10,14	46199	46199	15972	--	--
		м3	--	--	3,61	--	16466	97	0,01	56
31	Е0101-17-9 т.ч. п-1.6,п-3.27, доп. изм. № 1 К=1,06	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве	1012,5	44,63	42,68	45188	43210	13194	0,01	13
		м3	--	1,86	11,57	1883	11719	97	0,04	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	1974,375	232,50	232,50	459042	459042	91808	--	--
		т		--	46,50	--	91808	100	0,98	1928
33	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	1012,5	14,62	14,62	14804	14804	5009	--	--
		м3		--	5,10	--	5164	97	0,02	17
34	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	1012,5	10,14	10,14	10267	10267	3549	--	--
		м3		--	3,61	--	3659	97	0,01	12
		РАЗДЕЛ 8.Шахта водосброса.Добавить								
35	Е0139-7-4	Монтаж перильного ограждения служебного мостика шахты	0,63	25600,54	10745,29	16128	6770	4052	27,17	17
		т		5053,50	2092,77	3184	1318	90	8,28	5
36	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,63	147100,00	--	92673	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0133-254-3	Окраска масляной краской стальных конструкций	0,63	6690,31	4954,96	4215	3122	1114	5,29	3
		т		886,50	797,99	558	503	105	2,57	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2831595	1379271			1039
			Тенге			204273	304767			3324
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2454824				
	Материалы -		Тенге			266403				
	Всего заработная плата -		Тенге				373257			
	Местные материалы -		Тенге			842509				
		Накладные расходы -	Тенге			378562				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56784			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170003				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3003390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4088
		Сметная заработная плата -	Тенге				430042			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			329629				
	Материалы -		Тенге			30629				
	Всего заработная плата -		Тенге				111794			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			92673				
		Накладные расходы -	Тенге			100615				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15092			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25815				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			456058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							429
		Сметная заработная плата -	Тенге				126887			
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			47142				
	Материалы -		Тенге			7580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				23988			
	Местные материалы -		Тенге			8256				
		Накладные расходы -	Тенге			25907				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3886			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4383				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			77433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				27874			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3536880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4616
		Сметная заработная плата -	Тенге				584803			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями)	3 536 880
Итого с временными - 4%	3 678 355
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	3 827 329
Итого с затратами на выслугу лет 1%	3 865 602
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	3 881 064
Пересчет в текущие цены 2015г. - 2,557	9 923 881
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%	198 478
Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами	10 122 359
Налог на добавленную стоимость - 12%	1 214 683
Итого с НДС	11 337 042
Итого к оплате с учетом понижающего коэффициента	**7 626 354**

ПРИНЯЛ: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

СДАЛ: _____