Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»
Подрядчик: ТОО «АБЗ плюс»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах
улицы Герцена – улицы Бородина в городе Костанай»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2012 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		Договор № 17 Доп.соглашение №1	от 27.07.2012г от 20.08..2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена – улицы Бородина в городе Костанай»	192 232 000	9 888 184	76 914 871	4 423 530					1 186 582	11 074 766

Заказчик:
Начальник
ГУ «Управление строительства акимата
Костанайской области» Мурзаканова Г.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"

Субподрядчик

Договор № 17 от 27.07.2012г.

Доп.соглашение № 1 от 20.08.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах ул.Герцена - ул.Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Дорожная одежда (Смета 2-1-2)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	%	13	14
16	Е0127-4-2	-Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и золошлаковых смесей (нижний слой 12см) м2	406,7	17,37	11,06	7064	4499	2905	0,02	10				
				3,73	1,64	1515	669	133	0,01	2				
17	СЛокальная на приготовление ЩПС	-Щебеночно-песчаная смесь (Состав 3) м3	67,89	2814	-	191035	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			198098	4499			10				
			Тенге			1515	669			2				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			198098	-	-		-				
	Материалы -		Тенге			1049	-	-		-				
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2184	-		-				
	Местные материалы -		Тенге			191035	-	-		-				
	Накладные расходы -		Тенге			2905	-	-		-				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	436	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12060	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			213064	-	-		13
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2620	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			213064	-	-		13
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2620	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил:

8200

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор №17 от 27.07.2012г.
Доп.с оглашение № 1 от 20.08.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Электроснабжение (Смета 4-1-1)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	69	251,77	-	17372	-	19630	1,77	122		
				251,77	-	17372	-	113	-	-		
			м3									
2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	68	154,22	-	10487	-	11850	1,12	76		
				154,22	-	10487	-	113	-	-		
			м3									
3	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3(погрузка лишнего грунта)	1	54,54	51,56	55	52	18	0,02	-		
				2,98	15,88	3	16	97	0,06	-		
			м3									
4	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1,87	86,79	-	162	-	36	0,41	1		
				19,38	-	36	-	100	-	-		
			т									
5	E0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,174	266475,21	-	46367	-	6042	201,25	35		
				31567,5	-	5493	-	110	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кан.-км								
6	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	72	29,73	3,57	2141	257	1542	0,13	9
				21,97	0,57	1581	41	95	-	-
		м								
7	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	14	25,99	2,42	364	34	257	0,12	2
				18,98	0,35	266	5	95	-	-
		м								
8	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	108	30,97	2,42	3345	261	2383	0,12	12
				22,66	0,58	2447	62	95	-	-
		м								
9	С151601-227	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	0,027	1756000	-	47412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
10	С151601-520 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	0,104	279400	-	29058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
11	Материал от разборки	-Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки (АСБ 3х240 мм2)	0,036	1756000	-	63216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
12	Материал от разборки	-Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	0,036	-1756000	-	-63216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
13	Ц0108-167-5	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	2	2730,57	4,37	5461	9	4218	12,65	25
				2217,2	2,64	4434	5	95	0,02	-
		шт								
14	С151610-36 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3ПСТп 1х150-240	2	4760	-	9520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	комплект								
15	Ц0108-167-1	-Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	1704,74 1202,9	1,84 -	3409 2406	4 -	2286 95	6,9 -	14 -
		шт								
16	С151610-37 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПСТп 1х16-25	2	3270 -	- -	6540 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								
17	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0189	47200 -	- -	890 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Демонтаж								
18	Е0133-108-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов (демонтаж)	0,09	5466,04 1894,05	3470,18 941,42	492 170	312 85	268 105	11,11 3,58	1 -
		1км								
19	С01031-А37--1	-Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0804	122,8 -	- -	10 -	- -	- -	- -	- -
		т								
20	С010333-А10 -1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,0804	86,79 19,38	- -	7 2	- -	2 100	0,41 -	- -
		т								
21	Е0133-103-1 К-0,8	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (демонтаж)	2	1273,72 465,75	807,97 226,71	2547 932	1616 453	1454 105	2,82 0,95	6 2
		опора								
22	С01031-А11--11	-Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	3,6	152,8 -	- -	550 -	- -	- -	- -	- -
		т								
23	Е010332-А10 -1 К-1,25 т.ч. п.2 таб.6	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км,	3,6	128,87 -	128,87 25,77	464 -	464 93	93 100	- 0,54	- 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 1								
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			186652	3007			303
			Тенге			45628	760			5
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			108631	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3031	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11503	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			93419	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10953	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1643	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7175	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			126759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13146	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78021	-	-		-
		Материалы -	Тенге			40545	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34886	-		-
		Местные материалы -	Тенге			329	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			169	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39125	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5869	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10822	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			127968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		263
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40755	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			254727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		333
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53901	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АВЗ плюс"
Субподрядчик
Договор №17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 1 от 20.08.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Наружное электроосвещение (Смета 4-1-2)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,46	251,77	-		1122	-		1268	1,77	8
				251,77	-		1122	-		113	-	-
		м3										
2	E0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	32	1224,77	1064,35		39193	34059		14509	1,02	33
				160,43	271,38		5134	8684		105	1,06	34
		котлован										
3	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	6	33,22	32,02		199	192		63	0,01	-
				1,2	9,7		7	58		97	0,04	-
		м3										
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,3	154,22	-		1897	-		2143	1,12	14
				154,22	-		1897	-		113	-	-
		м3										
9	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (погрузка лишнего грунта)	6	54,54	51,56		327	309		110	0,02	-
				2,98	15,88		18	95		97	0,06	-
		м3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	11,22	86,79	-	974	-	217	0,41	5
				19,38	-	217	-	100	-	-
		т								
11	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	1,2122	12808,86	5948,61	15547	7220	11007	35,54	43
				6391,13	2245,95	7757	2726	105	10,97	13
		1т								
12	СПрайс-лист Лист 6	Фундамент анкерный Ф-А-СТ 1800/220	33	3174,16	-	104747	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (заливка фундамента)	7,31	10937,43	75,91	79953	555	1948	1,55	11
				225,11	28,67	1646	210	105	0,14	1
		м3								
14	Е0133-30-17	Установка стальных шпилей массой до 0,2 т	2,72	14604,94	8006,82	39725	21779	24807	36,34	99
				6598,13	2087,94	17947	5679	105	7,3	20
		1т								
15	СПрайс-лист Лист 5	Опора металлическая СТ-8-3	37	31433,62	-	1163044	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайс-лист Лист 6	Кронштейн "Ива"	43	3126,32	-	134432	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Перевозка опор, кронштейнов из Караганды								
17	С342-917-21	Провозная плата за перевозку стальных строительных конструкций по группам прейскуранта N 01-22, конструкций из алюминиевых сплавов расстояние перевозки 881-920 км, весовая норма загрузки 21 т	5,57	3121,24	-	17378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
18	ССЦПГ Ч1Р4	Подача вагонов под выгрузку	5,57	77,75	-	433	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
19	С31-Ж12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при железнодорожных перевозках	5,57	177,72	-	990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
20	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	5,57	274,83	274,83	1530	1530	1071	-	-
				-	192,38	-	1071	100	3,96	22
		т								
21	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км,	5,57	105,16	105,16	585	585	117	-	-
				-	21,03	-	117	100	0,44	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 1 т								
22	С01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках т	5,57	237,46	-	1322	-	-	-	-
24	СПрайс-лист-Лист 7	Светильник светодиодный СДС-"ММЗ"-90-03 шт.	43	36278,36	-	1559970	-	-	-	-
25	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	21	42,19	31,97	886	671	360	0,07	1
				10,12	7,93	213	167	95	0,05	1
26	С143008-92	-Песок природный м3	4,41	811	-	3577	-	-	-	-
27	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	10	29,73	3,57	297	36	214	0,13	1
				21,97	0,57	220	6	95	-	-
28	Ц0108-147-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг м	9	25,99	2,42	234	22	165	0,12	1
				18,98	0,35	171	3	95	-	-
29	С151601-487- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060В-2002 К-1,02 к объему	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х25 мм2 1000м	0,0306	283300	-	8669	-	-	-	-
31	СПрайс-лист-Лист 12	Провод СИП-4 4х25мм2 м	1348,05	106,13	-	143073	-	-	-	-
32	С151607-279- К-1,045 к объему	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2 1000м	0,3375	14700	-	4962	-	-	-	-
33	СПрайс-лист-Лист 8	Крюк под бандаж D16 SOT29 шт.	32	434,99	-	13920	-	-	-	-
34	СПрайс-лист-Лист 8	Крюк под бандаж D20 SOT39	11	475,91	-	5235	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	СПрайс-лист-Бандажная лента СОТ37 Лист 9	м	112	146	-	16352	-	-	-	-
36	СПрайс-лист-Скрепа СОТ36 Лист 9	шт.	86	32,3	-	2778	-	-	-	-
37	СПрайс-лист-Зажим поддерживающий SO140 Лист 8	шт.	32	1918,71	-	61399	-	-	-	-
38	СПрайс-лист-Зажим прокалывающий SLIP22.1 Лист 9	шт.	129	469,45	-	60559	-	-	-	-
39	СПрайс-лист-Ремешок нейлоновый PER15 Лист 9	шт.	4	10,77	-	43	-	-	-	-
40	СПрайс-лист-Концевой колпачок РК99/2595 Лист 9	шт.	8	93,03	-	744	-	-	-	-
41	Ц0108-472-1-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	43	88,31 74,29	2,42 0,35	3797 3194	104 15	3049 95	0,45 -	19 -
42	С151607-48 -Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,0062	493900	-	3058	-	-	-	-
43	СПрайс-лист-Патрон для предохранителя Лист 10 SV19.25	шт.	43	2088,83	-	89820	-	-	-	-
44	СПрайс-лист-Предохранитель DCPAE Лист 10	шт.	43	744,23	-	32002	-	-	-	-
45	СПрайс-лист-Плавкая вставка DO1 Лист 10	шт.	43	124,04	-	5334	-	-	-	-
46	СПрайс-лист-Ограничитель напряжения Лист 10 SE46.128-5	шт.	1	2437,25	-	2437	-	-	-	-
47	СПрайс-лист-Комплект зажимов SJK1.47 Лист 10	шт.	1	4476,98	-	4477	-	-	-	-
48	СПрайс-лист-Комплект для подключения П3 Лист 10 ST208	шт.	2	4132,86	-	8266	-	-	-	-
49	СПрайс-лист-Сжим ответвительный У733МУ3 Лист 11	шт.	4	28,07	-	112	-	-	-	-
50	Ц0108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		11	30,97 22,66	2,42 0,58	341 249	27 6	243 95	0,12 -	1 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0134-101-1	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	м	0,0021	283588,88	-	2567	-	69	201,25	-
					31567,5	-	63	-	110	-	-
52	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	кан.-км	15	351,12	27,72	5267	416	1942	0,81	12
					133,4	2,87	2001	43	95	0,02	-
53	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	6,2	56,25	3,22	349	20	188	0,18	1
					31,63	0,34	196	2	95	-	-
54	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	м	0,0094	47200	-	445	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
55	СПрайс-лист-Натяжной зажим SO234 Лист 8		т	11	1539,27	-	16932	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
56	Ц0108-165-1	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт.	1	2321,25	1431,75	2321	1432	1126	4,6	5
					869,4	316,24	869	316	95	1,83	2
57	С151610-7	-Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3	компл	1	3590	-	3590	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	3667208	68956		255
	Тенге	42921	19199		96
Стоимость монтажных работ -	Тенге	3459890	-	-	-
Материалы -	Тенге	3652	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7671	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3446398	-	-	-
Накладные расходы -	чел.-ч	7288	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1093	-	4
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	208031	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	чел.-ч	3675208	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8764	-	49
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	167593	-	-	-
Материалы -	Тенге	4023	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	30822	-	-
Местные материалы -		80379	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспортные расходы -	Тенге			974	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32524	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4879	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12007	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			212124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35701	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39725	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23626	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3721	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3872	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			68405	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		131
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27347	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3955737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		384
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71812	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»
Подрядчик: ТОО «АБЗ плюс»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена – улицы Бородина в городе Костанай»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		Договор № 17 Доп.соглашение №1	от 27.07.2012г от 20.08..2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена – улицы Бородина в городе Костанай»	181 157 234	4 465 214	72 491 341	1 997 540					535 826	5 001 040

Заказчик:
Начальник
ГУ «Управление строительства акимата
Костанайской области»
Мурзаканова Г.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «АБЗ плюс»
Омаров М.Е.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 1 от 20.08.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах ул.Герцена - ул.Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Дорожная одежда (Смета 2-1-2)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
16	Е0127-4-2	-Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и золошлаковых смесей (нижний слой 12см) м2	31,69	17,37	11,06	550	351	226	0,02	1				
				3,73	1,64	118	52	133	0,01	-				
17	СЛокальная на приготовление ЩПС	-Щебеночно-песчаная смесь (Состав 3) м3	5,29	2814	-	14883	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			15434	351			1				
			Тенге			118	52			-				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15434	-	-		-				
	Материалы -		Тенге			82	-	-		-				
	Всего заработная плата -		Тенге			-	170	-		-				
	Местные материалы -		Тенге			14883	-	-		-				
	Накладные расходы -		Тенге			226	-	-		-				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	34	-		-				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			940	-	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	204	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			16600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	204	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил:

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение №1 от 20.08.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Наружные газопроводы (Смета 6-1-1)

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	575,13	54,54	51,56	31369	29656	10522	0,02	12
				2,98	15,88	1713	9134	97	0,06	34
		м3								
2	E010333-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1075,49	96,9	96,9	104214	104214	20843	-	-
				-	19,38	-	20843	100	0,41	438
		т								
3	E0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	36,05	302,12	-	10892	-	12307	2,13	77
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			302,12	-	10892	-	113	-	-
		м3								
4	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	590,4	33,22	32,02	19612	18906	6241	0,01	5
				1,2	9,7	706	5728	97	0,04	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
5	Е0101-27-4	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	928,47	3,23	3,23	2995	2995	1008	-	-
				-	1,12	-	1039	97	-	3
		м3								
6	Е0101-27-10	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	928,47	1,59	1,59	1479	1479	498	-	-
				-	0,55	-	513	97	-	2
		м3								
7	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	232,12	140,51	-	32614	-	36854	1,02	236
				140,51	-	32614	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	928,48	24,78	5,19	23006	4822	17638	0,12	115
				19,58	-	18184	-	97	-	-
		м3								
9	С143008-92	-Песок природный	595,46	811	-	482920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	33,8	1244,23	175,4	42055	5928	10653	1,17	40
				176,73	65,72	5974	2221	130	0,32	11
		Газопровод среднего давления Г2 Подземная прокладка газопровода								
11	Е0124-13-3	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	1	1500,87	764,67	1501	765	1068	3,51	4
				641,7	180,09	642	180	130	0,75	1
		компл								
12	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	11800	-	11800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	178,55	24,65	357	49	377	0,69	1
		фланец		144,9	-	290	-	130	-	-
14	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492	-	984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	Е0122-9-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,2145	181809,42	69720,04	38998	14955	33824	508,3	109
				94961,25	26338,16	20369	5650	130	128,63	28
		км								
16	С130806-90 К-1,004 к объему,	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали	230,92	1224	-	282646	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К-1,02 к цене	БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм м								
17	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием км	0,0185	147019,72 74261,25	62183,47 23489,33	2720 1374	1150 435	2351 130	404,8 114,72	7 2
18	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К-1,004 к объему, К-1,02 к цене	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	32,13	728,28 -	- -	23398 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0012	264818,84 72191,25	56798,21 21455,55	307 84	66 25	141 130	359,61 104,79	- -
20	С130810-20	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108х4,0 мм шт	1	243 -	- -	243 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0125-105-1	-Изготовление и установка гнутых отводов, диаметр трубопровода 150 мм шт	7	7925,28 2328,75	5398,28 1337,96	55477 16301	37788 9366	30800 120	13,8 4,81	97 34
22	С130810-83	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм шт	6	711 -	- -	4266 -	- -	- -	- -	- -
23	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм шт	1	401 -	- -	401 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм м	15,5	306,37 179,84	0,43 0,16	4749 2787	7 2	3627 130	1,03 -	16 -
25	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	13,5	267,06 168,97	0,32 0,13	3605 2281	4 2	2968 130	0,97 -	13 -
26	Е0122-9-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с пневматическим испытанием(футляр)	0,0155	293540,97 133515	137826,34 52065,67	4550 2069	2136 807	3739 130	698,05 254,29	11 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
27	С130806-111	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм (футляр)	15,56	2896,8	-	45080	-	-	-	-
	К-1,004 к объему К-1,02 к цене			-	-	-	-	-	-	-
		м								
28	Е0122-9-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с пневматическим испытанием (футляр)	0,013	259519,32	121674,19	3374	1582	2780	625,6	8
				118507,5	45964,35	1541	598	130	224,48	3
		км								
29	С130806-106	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм (футляр)	13,05	2896,8	-	37809	-	-	-	-
	К-1,004 к объему, К-1,02 к цене			-	-	-	-	-	-	-
		м								
30	Е0122-9-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием (футляр)	0,0005	181809,42	69720,04	91	35	79	508,3	-
				94961,25	26338,16	47	13	130	128,63	-
		км								
31	С130806-88	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм (футляр)	0,502	949,62	-	477	-	-	-	-
	К-1,004 к объему, К-1,02 к цене			-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	0,9463	4900,76	643,77	4637	609	1882	9,19	9
		футляр		1518,86	10,68	1437	10	130	0,02	-
33	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки (ковер чугунная труба Д-200 дл.0,3м)	2	2181,47	333,89	4363	668	1783	3,15	6
				558,9	126,79	1118	254	130	0,61	1
		шт								
34	Е0109-34-4	-Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (опоры)	0,0707	24195,88	1066,27	1709	75	1223	114,89	8
				19121,63	116,44	1351	8	90	0,56	-
		т								
35	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,0707	107900	-	7623	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
36	У3-35-4	-Контактное устройство на теплопроводах бесканальной прокладки с электроперемычкой и электродом длительного действия в ковере	1	22971,74	589,95	22972	590	4506	20,93	21
				3602,94	152,23	3603	152	120	0,81	1
		устройст								
37	Е0124-113-1	-Продувочное устройство	1	4736,84	219,67	4737	220	885	3,47	3
		шт								
38	Е0122-27-5	-Нанесение весьма усиленной	0,2305	597,71 88561,52	82,8 68912,27	598 20413	83 15884	130 11282	0,4 63,25	- 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм		11617,88	26032,84	2678	6001	130	127,14	29
		км								
39	Е0122-27-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,032	82855,18	37417,55	2651	1197	2224	225,4	7
				39330	14135,51	1259	452	130	69,03	2
		км								
40	Е0122-27-9	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,0155	186079,13	150747,38	2884	2337	1520	103,96	2
				18474,75	56945,7	286	883	130	278,13	4
		км								
41	Е0122-27-7	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,013	141865,78	114406,78	1844	1487	984	82,57	1
				15007,5	43219,01	195	562	130	211,07	3
		км								
42	СПрайс-лист Лист 13	-Лента полиэтиленовая "Полилен" 40-ЛИ-63 в 2 слоя(Н-0,6мм)	253,84	373,78	-	94880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
43	СПрайс-лист Лист 13	-Липкая лента оберточная полиэтиленовая "Полилен" 40-ОБ-63(Н-0,6мм)	112,55	362,78	-	40831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
44	Е0125-43-1	-Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	0,262	104137,18	77868,43	27284	20402	7457	50,03	13
				10350	13369,74	2712	3503	120	49,5	13
		км								
45	Е0125-122-3	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	16	1939,91	1302,03	31039	20832	15401	1,46	23
				310,5	491,62	4968	7866	120	3,15	50
		шт								
		Электрохимзащита								
47	У3-8-2	-Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-10У на трубопроводе с выводом под ковер	2	24969,11	3205,2	49938	6410	24651	51,64	103
				8888,51	1382,6	17777	2765	120	6,79	14
		протект								
48	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки (ковер чугунная труба Д-200 дл.0,3м)	1	2181,47	333,89	2181	334	891	3,15	3
				558,9	126,79	559	127	130	0,61	1
		шт								
49	Ц8-141-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых	0,23	15,45	2,12	4	-	2	12,65	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг		9,76	0,28	2	-	87	-	-
		100м								
50	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	✓0,023	79100	-	1819	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1595800	297584			969

			Тенге			156411	79220			699
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			74733	-	-		-
		Материалы -	Тенге			44530	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24300	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1819	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4374	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6234	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			110125	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		156
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28674	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1104630	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31661	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	209972	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			135711	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			513073	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			242627	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36394	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80835	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1428093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1640
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	246366	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9333	-	-		-
		Материалы -	Тенге			283	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1359	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7623	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1223	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	183	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			633	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11189	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1543	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			407104	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			407104	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24426	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			431530	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1980937	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1805
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	276582	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

приказом председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Управление строительства акимата К[illegible]найской области»
Подрядчик: ТОО «АБЗ плюс»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах
улицы Герцена – улицы Бородина в городе Костанай»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		Договор № 17 Доп.соглашение №1	от 27.07.2012г от 20.08..2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена – улицы Бородина в городе Костанай»	176 156 194	32 579 730	70 493 801	14 574 700					3 909 568	36 489 298

Заказчик:
Начальник
ГУ «Управление строительства акимата
Костанайской области» Мурзаканова Г.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «АБЗ плюс» Смаров М.Е.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор №17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 1 от 20.08.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Земляные работы (Смета 2-1-1)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Устройство присыпных берм бортовых камней										
11	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(погрузка)	105	30,13	28,77	3164	3021	930	0,01			1
		м3		1,32	7,8	139	819	97	0,03			3
12	Е010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	196,35	24,92	24,92	4893	4893	979	-			-
		т		-	4,98	-	979	100	0,1			21
13	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	105	3,53	3,06	371	321	155	-			-
		м3		0,45	1,07	47	112	97	-			-
14	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	105	24,78	5,19	2602	545	1995	0,12			13
		м3		19,58	-	2056	-	97	-			-
15	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	494	22,31	-	11021	-	10691	0,14			70
		м2		22,31	-	11021	-	97	-			-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			22050	8781					84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			13263	1910			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22050	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15174	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			14748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2212	-		7
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2208	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			39006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	17386	-		115
		ИТОГО	Тенге							-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			39006	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
						-	17386	-		115
										-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверила: [illegible]

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 1 от 20.08.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Дорожная одежда (Смета 2-1-2)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 .

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Установка бортовых камней										
1	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.30.18)	980	2219,6	7,63	2175207	7473	165535	0,8	787		
				124,98	2,02	122482	1980	133	0,01	7		
		м										
		Проезжая часть										
16	Е0127-4-2	-Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и золошлаковых смесей (нижний слой 12см)	12377	-17,37	-11,06	-214968	-136919	-88410	-0,02	-290		
				-3,73	-1,64	-46117	-20357	133	-0,01	-69		
		м2										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			1960239	-129446				496
				Тенге			76366	-18377				-62
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1960239	-	-			-
		Материалы -		Тенге			-13607	-	-			-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	57989	-			-
		Местные материалы -		Тенге			2026926	-	-			-
		Накладные расходы -		Тенге			77125	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11569	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122242	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2159606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		473
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69557	-		-
		ИТОГО	Тенге			2159606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		473
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69557	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверено: /Никитенко Н.Н./

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 1 от 20.08.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Устройство тротуаров (Смета 2-1-3)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство пешеходных тротуаров								
1	E0127-57-1	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором (демонтаж)	1129,68 м2	✓ 109,42	45,86	123605	51809	119816	0,42	476
				63,55	16,19	71795	18292	133	0,08	89
2	C01031-A11--11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	210,8 т	✓ 152,8	-	32210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	E010333-A18--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	210,8 т	✓ 160,91	160,91	33919	33919	-	-	-
				-	32,18	-	6784	-	0,68	142
		Земляные работы								
4	E0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	13 м3	✓ 6,91	6,91	90	90	30	-	-
				-	2,4	-	31	97	0,01	-
5	E0101-24-14--	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	13	✓ 5,47	5,47	71	71	24	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	1,9	-	25	97	0,01	-
		м3								
6	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	2820	37,94	33,42	107001	94242	48696	0,01	30
				1,18	11,8	3340	33273	133	0,06	162
		м2								
7	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка)	596	30,13	28,77	17958	17150	5276	0,01	5
				1,32	7,8	788	4651	97	0,03	16
		м3								
8	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1114,52	96,9	96,9	107996	107996	21599	-	-
				-	19,38	-	21599	100	0,41	454
		т								
9	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	596	3,53	3,06	2104	1824	878	-	2
				0,45	1,07	267	637	97	-	2
		м3								
10	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	12	14,38	14,38	173	173	57	-	-
				-	4,92	-	59	97	0,02	-
		м3								
11	Е0101-130-8 К-5 к объему	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	60	1,46	1,46	88	88	26	-	-
				-	0,44	-	26	97	-	-
		м3								
12	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6	16,16	13,8	97	83	29	0,01	-
				1,86	3,16	11	19	97	0,01	-
		м3								
		Установка бортовых камней БР100.20.8								
13	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка траншеи под бортовые камни)	13,1	251,77	-	3298	-	3727	1,77	23
				251,77	-	3298	-	113	-	-
		м3								
14	Е0101-18-1	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	13,1	43,18	40,83	566	535	190	0,02	-
				2,35	12,58	31	165	97	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (погрузка)								
		м3								
15	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	24,5	96,9	96,9	2374	2374	475	-	-
				-	19,38	-	475	100	0,41	10
		т								
16	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	13,1	3,53	3,06	46	40	19	-	-
				0,45	1,07	6	14	97	-	-
		м3								
17	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	13,16	2040,34	285,6	26851	3759	2230	0,25	3
				37,01	90,37	487	1189	133	0,31	4
		м3								
18	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.20.8)	940	905,7	7,63	851357	7168	158778	0,8	755
				124,98	2,02	117483	1899	133	0,01	7
		м								
		Устройство тротуарного покрытия	2820							
22	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см		288,29	14,4	812978	40601	182974	0,28	788
				43,73	5,05	123331	14243	133	0,02	57
		м2								
23	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	282	995,29	78,35	280671	22095	14726	0,17	47
				24,59	14,68	6934	4138	133	0,05	14
		м3								
24	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	2820	1378,17	24,45	3886436	68946	654657	1,09	3074
				179,57	9,17	506394	25847	123	0,04	126
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			6289888	452961			5204

			Тенге			834166	133367			1085
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6289888	-	-		-
	Материалы -		Тенге			28858	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	967534	-		-
	Местные материалы -		Тенге			4941693	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1214206	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		607
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	182131	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			450246	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7954340	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6897
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1149664	-		-
	ИТОГО		Тенге			7954340	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6897
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1149664	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

НУРЖАНОВ ЖОМАРТ ХАМЗИЕВИЧ

Проверено: Нуржанов Ж.Х.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1) 7990

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 1 от 20.08.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Устройство стоянок легковых автомобилей (Смета 2-1-6)

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей			ЗП рабочих-строителей				рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		ПК8+23; ПК8+45,2; ПК11+93,2 Земляные работы										
1	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	416	6,91	6,91		2873	2873		967	-	-
				-	2,4		-	997		97	0,01	3
		м3										
2	Е0101-24-14 К-4 к объему	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1664	5,47	5,47		9097	9097		3061	-	-
				-	1,9		-	3156		97	0,01	10
		м3										
3	Е0101-24-6 Тех.часть п.70	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (окучивание)	416	6,55	6,55		2724	2724		822	-	-
				-	2,04		-	847		97	0,01	3
		м3										
4	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	416	30,13	28,77		12534	11970		3683	0,01	4
				1,32	7,8		550	3246		97	0,03	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(погрузка)								
		м3								
5	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	777,92	96,9	96,9	75380	75380	15076	-	-
				-	19,38	-	15076	100	0,41	317
		т								
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	416	3,53	3,06	1469	1273	613	-	1
				0,45	1,07	187	445	97	-	1
		м3								
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	263,7	14,38	14,38	3793	3793	1259	-	-
				-	4,92	-	1298	97	0,02	4
		м3								
8	Е0101-130-8 К-5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1318,5	1,46	1,46	1927	1927	563	-	-
				-	0,44	-	580	97	-	2
		м3								
9	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	897	9,83	5,09	8815	4565	4866	0,03	29
				4,74	0,85	4250	766	97	-	3
		м2								
		Установка бортовых камней								
10	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка траншеи под бортовые камни)	3,68	251,77	-	927	-	1047	1,77	7
				251,77	-	927	-	113	-	-
		м3								
11	Е0101-18-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (погрузка)	3,68	43,18	40,83	159	150	53	0,02	-
				2,35	12,58	9	46	97	0,05	-
		м3								
12	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	6,88	96,9	96,9	667	667	133	-	-
				-	19,38	-	133	100	0,41	3
		т								
13	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	3,68	3,53	3,06	13	11	5	-	-
				0,45	1,07	2	4	97	-	-
		м3								
14	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	3,57	2040,34	285,6	7284	1020	605	0,25	1
				37,01	90,37	132	323	133	0,31	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.30.18)	188	2219,6	7,63	417285	1434	31756	0,8	151
		м		124,98	2,02	23497	380	133	0,01	1
		Дорожная одежда								
16	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(погрузка)	169,4	37,06	35,39	6279	5994	1845	0,01	2
		м3		1,63	9,6	277	1626	97	0,03	6
17	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	252,91	96,9	96,9	24507	24507	-	-	-
		т		-	19,38	-	4901	-	0,41	103
18	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (Н-15см)	897	32,87	20,5	29482	18387	15747	0,05	43
		м2		7,37	5,83	6612	5227	133	0,02	19
19	Материал от разборки	-Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	169,35	1340	-	226934	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
20	Материал от разборки	-Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	169,35	-1340	-	-226934	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге	605215	165773					237
			Тенге	36441	39053					487
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	605215	-	-				-
	Материалы -		Тенге	3516	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге	-	75494	-				-
	Местные материалы -		Тенге	399485	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	82101	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-				41
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	12315	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	54855	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге	742170	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				765
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	87809	-				-

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 1 от27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Наружное электроосвещение (Смета 4-1-2)

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,84	251,77	-	464	-	524	1,77	3
				251,77	-	464	-	113	-	-
		м3								
2	E0133-3-2	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	11	1224,77	1064,35	13473	11708	4987	1,02	11
				160,43	271,38	1765	2985	105	1,06	12
		котлован								
3	E0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	976,85	415,12	977	415	750	3,11	3
				561,73	159,39	562	159	104	0,64	1
		установ.								
4	E0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	778,01	289,1	778	289	624	2,7	3
				488,91	111	489	111	104	0,45	-
		установ.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-2002									
5	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м	9	2437,85 57,32	898,54 73,51	21941 516	8087 662	1225 104	0,32 0,35	3 3
6	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода м	9	5821,96 343,9	5470,36 459,15	52398 3095	49233 4132	7517 104	1,93 2,15	17 19
7	Е0106-11-5	-Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании 1т	0,3678	12808,86 6391,13	5948,61 2245,95	4711 2351	2188 826	3336 105	35,54 10,97	13 4
8	СПрайс-лист-Фундамент анкерный Ф-А-СТ Лист 6	1800/220 шт.	10	3174,16 -	- -	31742 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0133-30-17	-Установка стальных шпилей массой до 0,2 т 1т	1,27	14604,94 6598,13	8006,82 2087,94	18491 8354	10137 2644	11547 105	36,34 7,3	46 9
10	СПрайс-лист-Опора металлическая СТ-8-3 Лист 5	шт.	6	31433,62 -	- -	188602 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге --- Тенге		333575 17595	82057 11519			100 48
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		220343	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		220343	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		13221	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге		233564	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		94741	-	-		-
	Материалы -			Тенге		13580	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	18116	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		18962	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2844	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6822	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			120525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20961	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18491	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10997	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11547	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1732	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1802	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12730	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			385930	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33690	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			333575	82057			100
			----			---------	---------			---------
			Тенге			17595	11519			48
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			220343	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			220343	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13221	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			233564	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			94741	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13580	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18116	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2844	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6822	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			120525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20961	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18491	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10997	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11547	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1732	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1802	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12730	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			385930	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33690	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверила: [signature] / Мокиенко Н.И. /

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 1 от 20.08.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Наружные сети водопровода (Смета 6-1-2)

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
5	Е0101-27-4	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	900	3,23	3,23	2903	2903	977	-	-
				-	1,12	-	1007	97	-	3
		м3								
6	Е0101-27-10	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	900	1,59	1,59	1433	1433	482	-	-
				-	0,55	-	497	97	-	2
		м3								
7	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	679,98	140,51	-	95542	-	107962	1,02	692
				140,51	-	95542	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	900	24,78	5,19	22300	4674	17097	0,12	112
		м3		19,58	-	17626	-	97	-	-
9	С143008-92	-Песок природный	16,57	811	-	13438	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого	551	16,16	13,8	8904	7602	2683	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта насыпей								
		м3		1,86	3,16	1027	1739	97	0,01	8
		Наружний водопровод В1								
12	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,016	89942,55	41553,67	1439	665	1231	284,05	5
		км		48127,5	11054,83	770	177	130	42,9	1
15	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,1363	67697,24	29549,61	9227	4028	8128	223,1	30
		км		38036,25	7835,47	5184	1068	130	30,34	4
17	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 К-1,01 к объему	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	26,77	1190	-	31850	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
20	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К-1,01 к объему	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	208,56	567	-	118256	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс-лист-Втулка под фланец д-160 Лист 14		2	1824,65	-	3649	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайс-лист-Втулка под фланец д-110 Лист 14		26	1062,49	-	27625	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	7	18124,62	42,54	126872	298	3155	2,09	15
		шт		331,2	15,52	2318	109	130	0,08	1
30	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	10,5	306,37	0,43	3217	4	2457	1,03	11
		м		179,84	0,16	1888	2	130	-	-
32	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	70,2	267,06	0,32	18747	23	15432	0,97	68
		м		168,97	0,13	11862	9	130	-	-
33	Е0122-8-9	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,0105	276329,66	117366,91	2901	1232	2417	707,25	7
		км		132738,75	44336,81	1394	466	130	216,53	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PN10/16)								
54	E0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	9	263,54	38,54	2372	347	2452	1,04	9
		фланец		207	2,59	1863	23	130	0,01	-
55	E0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	30	178,55	24,65	5356	739	5651	0,69	21
		фланец		144,9	-	4347	-	130	-	-
60	C130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	11	757	-	8327	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
61	C130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	56	492	-	27552	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
66	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (для изгот фас.част.)	0,324	264818,84	56798,21	85789	18400	39439	359,61	116
		т		72191,25	21455,55	23387	6951	130	104,79	34
70	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	344,84	259,48	1035	778	576	0,48	1
		шт		79,96	67,83	240	203	130	0,26	1
78	СПрайс-лист Лист 14	-Отвод Д-150 90	1	3475,48	-	3475	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Камера №20; ПГ-1; ПГ-19								
99	E0107-62-1	-Устройство камер со стенками из бетонных блоков	59,55	6262,2	908,4	372914	54095	160544	9,51	566
		м3		1612,01	313,66	95995	18679	140	1,2	71
100	C143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	18,92	9620	-	182010	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
101	C143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	18,92	205	-	3879	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
102	C143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	4,47	10300	-	46041	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
103	C143003-21 Изм. и	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5	12,22	9970	-	121833	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3		-	-	-	-	-	-	-
104	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	5,97	10400	-	62088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	11,36	10800	-	122688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	С11011-848 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40 т	0,3396	81800	-	27779	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	1,289	26900	-	34674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	С143015-31	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/ (Б-8; Б-5) м3	1,87	23300	-	43571	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (ПО3; ПО2; П15д-8; П12д-12; П11-8; ПП10-2) м3	3,52	22000	-	77440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	С143018-36 К-1,1 к цене	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных	3,54	5027	-	17796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм								
		м								
111	С143018-33 К-1,25 к цене	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,42	4337,5	-	1822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
112	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400	-	26800	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
113	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	4	8060	-	32240	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
114	С12021-222	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей (Л-1; С-2)	0,1541	151200	-	23300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
115	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,036	87100	-	3136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
116	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	2,91	10452,93	75,91	30418	221	775	1,55	5
		м3		225,11	28,67	655	83	105	0,14	-
117	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,28	12747,1	341,09	3569	96	390	6,84	2
		м3		1053,11	126,79	295	36	118	0,62	-
119	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	81,6	251,62	4,39	20532	358	4295	0,24	20
				42,95	1,66	3505	135	118	0,01	1
		м2								
120	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	45	747,82	12,89	33652	580	2181	0,23	10
				36,23	4,84	1630	218	118	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
121	Е0108-4-6	-Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	45	346,42	4,82	15589	217	2501	0,26	12
				45,29	1,82	2038	82	118	0,01	-
			м2							
122	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,61	22,68	0,06	309	1	82	0,03	-
				6,68	0,02	91	-	90	-	-
			м2							
123	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13,61	25,47	0,02	347	-	59	0,02	-
				4,78	-	65	-	90	-	-
			м2							
		Дополнительные объемы								
128	Е0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,054	22220,81	488,06	1200	26	779	68,2	4
				10919,25	183,71	590	10	130	0,9	-
			км							
129	Е0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,0265	11660,63	-	309	-	382	71,07	2
				11074,5	-	293	-	130	-	-
			км							
130	Е0122-31-7	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	0,2266	14521,26	-	3291	-	3804	82,91	19
				12911,63	-	2926	-	130	-	-
			км							
131	Е0122-31-11	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 450 мм	1,02	25492,51	-	26122	-	27058	130,3	134
				20311,88	-	20814	-	130	-	-
			км							
132	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,2065	9492,63	-	1960	-	2480	59,23	12
				9237,38	-	1908	-	130	-	-
			км							
133	Е0122-31-14	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 700 мм	0,272	37049,26	-	10077	-	8664	153,99	42
				24503,63	-	6665	-	130	-	-
			км							
134	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	10	1037,17	207,29	10372	2073	6929	2,31	23
				455,4	77,63	4554	776	130	0,38	4
			врезка							
135	Е0122-38-4	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	3	1690,35	365,85	5071	1098	3058	3,23	10
				646,88	137,14	1941	411	130	0,68	2
			врезка							
136	Е0122-38-6	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 250 мм	3	3139	547,37	9417	1642	5379	5,77	17
				1172,14	207	3516	621	130	1,01	3
			врезка							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	E0122-38-8	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 400 мм	2	6019,99	867,08	12040	1734	5019	7,98	16
				1601,66	328,61	3203	657	130	1,6	3
		врезка								
138	E0122-38-10	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 600 мм	2	13023,99	2685,54	26048	5371	8275	10,79	22
				2168,32	1014,3	4337	2029	130	4,96	10
		врезка								
		Демонтаж								
139	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (демонтаж)	13,72	3050,14	1729,48	41848	23728	32390	8,15	112
				1320,66	495,36	18119	6796	130	1,9	26
		м3								
140	E0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм (демонтаж)	8	172,13	12,22	1377	98	1711	0,97	8
				159,91	4,66	1279	37	130	0,02	-
		шт								
141	E0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм (демонтаж)	2	244,43	25,52	489	51	593	1,33	3
				218,9	9,31	438	19	130	0,05	-
		шт								
142	E0122-35-12	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм (демонтаж)	2	4644,07	2843,17	9288	5686	7476	10,28	21
				1800,9	1074,33	3602	2149	130	5,24	10
		шт								
143	E0122-35-10	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм (демонтаж)	2	2471,72	1524,69	4943	3049	3960	5,59	11
				947,03	575,98	1894	1152	130	2,82	6
		шт								
144	E0122-35-7	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм (демонтаж)	3	1205,78	749,35	3617	2248	2882	2,66	8
				456,44	282,55	1369	848	130	1,38	4
		шт								
145	C01031-A11--11	-Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	34,3	152,8	-	5241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
146	C01031-A11--21	-Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	34,3	140	-	4802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
147	C01031-A37--1	-Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	2,81	122,8	-	345	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
148	C01031-A37--2	-Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	2,81	102,8	-	289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
149	C010332-A20	-Перевозка строительных грузов	37,11	151,26	-	5613	-	1253	0,71	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	/кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 т		33,78	-	1253	-	100	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			2583837	152892			2270
			Тенге			363263	49780			211
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2023023	-	-		-
		Материалы -	Тенге			495084	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	413043	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			221697	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			775051	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			5613	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			523380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		262
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	78507	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152784	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2699187	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2743
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	491550	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23300	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23300	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1398	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24698	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			537514	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			537514	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32251	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			569764	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			3293649	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2743
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	491550	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверила: (Макиенко Н.И.)

Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»
Подрядчик: ТОО «АБЗ плюс»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах
улицы Герцена – улицы Бородина в городе Костанай»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		Доп.соглашение №1 к договору № 17	от 20.08..2012г. от 27.07.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена – улицы Бородина в городе Костанай»	139 666 896	34 752 071	55 919 101	15 546 510					4 170 249	38 922 320

Заказчик:
Начальник
ГУ «Управление строительства акимата
Костанайской области» Мурзаканова Г.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.