ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛИФ»

ФОРМА 2В

Договор № 178 от 22.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подкачивающей насосной станции на тепломагистрали ТМ-2 по ул.Тарана на пересечении с ул.Касымханова

Наименование объекта: Наружные сети канализации и теплотрассы

Смета 6-1-1 Наружная канализация

А К Т № 5
приемки выполненных работ
за июнь 2013г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	224,23	28,89	27,85	6477	6244	2061	0,01	2
				1,04	8,44	233	1892	97	0,03	7
		м3								
2	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	93,14	47,43	44,84	4417	4176	1482	0,02	2
				2,59	13,81	241	1286	97	0,05	5
		м3								
3	Е010333-А10-2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	153,68	123,3	123,3	18949	18949	3790	-	-
				-	24,66	-	3790	100	0,14	22
		т								
4	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,82	218,93	-	2150	-	2429	1,54	15
				218,93	-	2150	-	113	-	-
		м3								

5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	49,2	134,1	-	6598	-	7455	0,97	48
				134,1	-	6598	-	113	-	-
		м3								
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,68	306,2	152,52	1127	561	1009	1,02	4
				153,68	57,15	566	210	130	0,28	1
		м3								
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,7	1198,3	152,52	2037	259	466	1,02	2
				153,68	57,15	261	97	130	0,28	-
		м3								
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	90,23	3,35	3,35	302	302	102	-	-
				-	1,16	-	105	97	-	-
		м3								
9	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	182,36	3,35	3,35	611	611	206	-	-
				-	1,16	-	212	97	-	1
		м3								
10	С143008-92	Песок природный	91,4	811	-	74125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	272,59	25,65	5,38	6991	1466	5360	0,13	35
				20,27	-	5525	-	97	-	-
		м3								
		РАЗДЕЛ 2. К1								
14	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,045	155788,86	103471,23	7010	4656	4357	306	14
				51300	23175,85	2309	1043	130	98,72	4
		км								
13	99-1-2	Трубы Корсис Д 315мм	45	1976	-	88920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы								
20	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,66	6154,88	2308,84	10217	3833	6799	13,87	23
				2286	864,68	3795	1435	130	4,22	7
		м3								
22	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ	3,56	4570	-	16269	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004	8020-90/, Dв 1000 мм(КС10-9)								
23	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм(КО-6) м	0,14	5713 -	- -	800 -	- -	- -	- -	- -
24	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм(КС7-3) м	0,58	5713 -	- -	3314 -	- -	- -	- -	- -
25	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	0,56	28900 -	- -	16184 -	- -	- -	- -	- -
26	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	2	8060 -	- -	16120 -	- -	- -	- -	- -
	ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге ---- Тенге			282619 --------- 21678	41057 --------- 10070			144 --------- 48
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			88920	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88920	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5335	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			94255	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			158630	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2597	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	27958	-		-
	Местные материалы -		Тенге			112247	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			31725	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4759	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11421	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			201777	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		185
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	32717	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16120	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16120	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			967	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17087	-	-		-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			18949	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3790	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3790	-	-		-

[illegible]	чел.-ч	-	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	568	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1364	-	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	24103	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-	24
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4358	-	-	-
ИТОГО	Тенге	337222	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-	209
Сметная заработная плата -	Тенге	-	37075	-	-	-

Итого с временными, 4,3 %	351723
Итого с зимними удорожаниями, 4,4 %	367199
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,304159828%	368269
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	369676
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	373192
Итого в текущих ценах, К=2,088	779225
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	15585
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	794810
Налог на добавленную стоимость, 12 %	95377
Итого с НДС	890187

ЗАКАЗЧИК:
Инспектор ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная» Алипбаев О.Г._____

Технадзор _____ Клименко Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
Прораб ТОО «Аиф» _____ Газдиев Р.Ю.

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 5 мая 2012г. № 170.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
БИН 020440004931 ИИК KZ61070103KSN3917000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»
БИН 971140001857 ИИК KZ26319M010005364617 БИК ABKZKZKX АО «БТА Банк»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство подкачивающей насосной станции на тепломагистрали ТМ-2 по ул.Тарана на пересечении с ул.Касымханова»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		178	22.05.13				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2013 без НДС	Из гр.1							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	90640725,28	438861							52663	491524
Всего к оплате	90640725,28	438861							52663	491524

ЗАКАЗЧИК И.о. руководителя ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная» **Сандыбаев Р.Ж.** _____ 2013года

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «АиФ» **Воловский А.Д.** _____ 2013года

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 5 мая 2012г. № 170.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
БИН 020440004931 ИИК KZ61070103KSN3917000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»
БИН 971140001857 ИИК KZ26319M010005364617 БИК ABKZKZKX АО «БТА Банк»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство подкачивающей насосной станции на тепломагистрали ТМ-2 по ул.Тарана на пересечении с ул.Касымханова»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2013 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		178	22.05.13				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2013 без НДС	Из гр.1							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по объекту	90640725,28	438861							52663	491524
Всего к оплате	90640725,28	438861							52663	491524

ЗАКАЗЧИК И.о. руководителя ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная» **Сандыбаев Р.Ж.** _____ 2013года

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «АиФ» **Воловский А.Д.** _____ 2013года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Аиф»

ФОРМА 2В

Договор № 178 от 22.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подкачивающей насосной станции на тепломагистрали ТМ-2 по ул.Тарана на пересечении с ул.Касымханова

Наименование объекта: Наружные сети канализации и теплотрассы

Смета 6-1-1 Наружная канализация

А К Т № 5
приемки выполненных работ
за июнь 2013г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	224,23 м3	28,89	27,85	6477	6244	2061	0,01	2				
				1,04	8,44	233	1892	97	0,03	7				
2	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	93,14 м3	47,43	44,84	4417	4176	1482	0,02	2				
				2,59	13,81	241	1286	97	0,05	5				
3	E010333-A10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	153,68 т	123,3	123,3	18949	18949	3790	-	-				
				-	24,66	-	3790	100	0,14	22				
4	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,82 м3	218,93	-	2150	-	2429	1,54	15				
				218,93	-	2150	-	113	-	-				

5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	49,2	134,1	-	6598	-	7455	0,97	48
				134,1	-	6598	-	113	-	-
			м3							
6	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,68	306,2	152,52	1127	561	1009	1,02	4
				153,68	57,15	566	210	130	0,28	1
			м3							
7	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,7	1198,3	152,52	2037	259	466	1,02	2
				153,68	57,15	261	97	130	0,28	-
			м3							
8	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	90,23	3,35	3,35	302	302	102	-	-
				-	1,16	-	105	97	-	-
			м3							
9	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	182,36	3,35	3,35	611	611	206	-	-
				-	1,16	-	212	97	-	1
			м3							
10	С143008-92	-Песок природный	91,4	811	-	74125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
11	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	272,59	25,65	5,38	6991	1466	5360	0,13	35
				20,27	-	5525	-	97	-	-
			м3							
		РАЗДЕЛ 2. К1								
		==========								
14	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,045	155788,86	103471,23	7010	4656	4357	306	14
				51300	23175,85	2309	1043	130	98,72	4
			км							
13	99-1-2	-Трубы Корсис Д 315мм	45	1976	-	88920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы								
		==========								
20	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,66	6154,88	2308,84	10217	3833	6799	13,87	23
				2286	864,68	3795	1435	130	4,22	7
			м3							
22	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ	3,56	4570	-	16269	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004	8020-90/, Dв 1000 мм(КС10-9) м								
23	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм(КО-6) м	0,14	5713	-	800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм(КС7-3) м	0,58	5713	-	3314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	0,56	28900	-	16184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	2	8060	-	16120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	282619	41057			144
	Тенге	21678	10070			48
Стоимость монтажных работ -	Тенге	88920	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	88920	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5335	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	94255	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	158630	-	-		-
Материалы -	Тенге	2597	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	27958	-		-
Местные материалы -	Тенге	112247	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	31725	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4759	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11421	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	201777	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		185
Сметная заработная плата -	Тенге	-	32717	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	16120	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16120	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	967	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	17087	-	-		-
Стоимость прочих работ -	Тенге	18949	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3790	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3790	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	568	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1364	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	24103	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	24
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4358	-	-
ИТОГО	Тенге	337222	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	209
Сметная заработная плата -	Тенге	-	37075	-	-

Итого с временными, 4,3 %	351723
Итого с зимними удорожаниями, 4,4 %	367199
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,304159828%	368269
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	369676
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	373192
Итого в текущих ценах, К=2,088	779225
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	15585
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	794810
Налог на добавленную стоимость, 12 %	95377
Итого с НДС	890187

ЗАКАЗЧИК:
Инспектор ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная» Алипбаев О.Г._____

Технадзор_____ Клименко Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
Прораб ТОО «АиФ»_____ Газдиев Р.Ю.