Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г.№ 170

**Заказчик:** Государственное Учреждение "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Омега Строй"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство сетей электроснабжения 39 квартала города Рудного

# СПРАВКА №3
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за август месяц 2018 г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

| код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 74 | 21.05.2018 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из гр. 2 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2001г | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Всего по объекту** | **30 000 000** | **26 785 714** | | | | | | | **3 214 286** | **30 000 000** |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| № 2-1-1 | 26 032 983 | 23 243 735 | | | | | | | 2 789 248 | 26 032 983 |
| № 2-1-1 (корректировочная смета №2) | 357 700 | 319 375 | | | | | | | 38 325 | 357 700 |
| № 2-1-1 (корректировочная смета №3) | 466 692 | 416 689 | | | | | | | 50 003 | 466 692 |
| № 2-1-1 (корректировочная смета №5) | 3 142 625 | 2 805 915 | | | | | | | 336 710 | 3 142 625 |
| **Строительство сетей электроснабжения 39 квартала города Рудного** | **30 000 000** | **26 785 714** | | | | | | | **3 214 286** | **30 000 000** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**И.о. руководителя ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного**

_____ **Тлеуов Д. М.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "ОмегаСтрой"**

_____ **Кунходжаев Е. Б.**

Заказчик **ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Омега Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей электроснабжения 39 квартала города Рудного**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№74 от 21 мая 2018 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 20.08.2018 | 01.08.2018 | 31.08.2018 |

## Акт приемки выполненных работ №7
### за август

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Силовое оборудование** | | | | |
| 1 | 1 | 13-080103-3301 РСНБ РК 2015 | Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Монтаж оборудования | шт. | 1,000 | 38485,46 | 38485 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10348,95* | *10349* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2850,77* | *2851* |
| 2 | 2 | 51-080301-1202 РСНБ РК 2015 | Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КСО-292, 292М, 366, 393М, КСМ-2001, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 14693-90 | шт. | 1,000 | 3452130,97 | 3452131 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *125891,57* | *125892* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *255713,41* | *255713* |
| 3 | 3 | 13-080301-0124 РСНБ РК 2015 | Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети | шт. | 1,000 | 5811,27 | 5811 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1346,96* | *1347* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *430,46* | *430* |
| 4 | 4 | 13-080304-0207 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу | шт. | 1,000 | 13546,17 | 13546 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2345,75* | *2346* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1003,42* | *1003* |
| 5 | 5 | 23-070501-0607 РСНБ РК 2015 | Модем IRZ ATM 2-485 сети | шт. | 1,000 | 38397,37 | 38397 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1400,27* | *1400* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2844,25* | *2844* |
| 6 | 6 | 13-080101-2601 РСНБ РК 2015 | Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования | шт. | 1,000 | 53052,39 | 53052 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14715,86* | *14716* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3929,81* | *3930* |
| 7 | 8 | 51-080301-0901 РСНБ РК 2015 | Ячейки высоковольтные модели КРУ-10 (6) У1 и КС-02-10 (6) У1, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 14693-90 | шт. | 1,000 | 2956939,60 | 2956940 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *107833,03* | *107833* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *219032,56* | *219033* |
| 8 | 9 | 13-080301-0124 РСНБ РК 2015 | Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети | шт. | 1,000 | 5811,27 | 5811 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1346,96* | *1347* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *430,46* | *430* |
| 9 | 10 | 13-080101-2501 РСНБ РК 2015 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования | подстанция | 3,000 | 76098,42 | 228295 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16520,84* | *49563* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5636,92* | *16911* |
| 10 | 16 | 13-080201-1818 РСНБ РК 2015 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 2,000 | 2926,56 | 5853 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *843,95* | *1688* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *216,78* | *434* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 17 | 23-061703-1602 РСНБ РК 2015 | **Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ПКМтп(СИП)-16/70-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86** | **шт.** | **2,000** | **10725,09** | **21450** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***391,12*** | ***782*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***794,45*** | ***1589*** |
| | | | **Раздел: Строительные работы** | | | | |
| 12 | 19 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | **м3** | **200,090** | **1171,67** | **234440** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***429,85*** | ***86009*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***86,79*** | ***17366*** |
| 13 | 20 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 | **Песок природный ГОСТ 8736-93** | **м3** | **49,000** | **1927,31** | **94438** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***70,28*** | ***3444*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***142,76*** | ***6995*** |
| 14 | 21 | 13-080201-0202 РСНБ РК 2015 | **Кабель до35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2кг** | **м** | **503,078** | **329,53** | **165779** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***70,91*** | ***35672*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***24,41*** | ***12280*** |
| 15 | 22 | 13-080201-0401 РСНБ РК 2015 | **Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель** | **м кабеля** | **1210,000** | **390,84** | **472919** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***72,28*** | ***87463*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***28,95*** | ***35031*** |
| 16 | 23 | 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 | **Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** | **1000 шт.** | **0,209** | **49167,05** | **10296** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1793,01*** | ***375*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***3642,00*** | ***763*** |
| 17 | 29 | 13-080201-0902 РСНБ РК 2015 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | **м кабеля** | **903,000** | **395,89** | **357492** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***87,61*** | ***79116*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***29,33*** | ***26481*** |
| 18 | 30 | 13-080201-0702 РСНБ РК 2015 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладнымн скобами** | **м кабеля** | **230,000** | **782,36** | **179944** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***117,64*** | ***27058*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***57,95*** | ***13329*** |
| 19 | 31 | 13-080205-1402 РСНБ РК 2015 | **Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 3. Устройство** | **шт.** | **20,000** | **23610,29** | **472206** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4180,90* | *83618* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1748,91* | *34978* |
| 20 | 32 | 13-080206-1702 РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 4,000 | 598,07 | 2392 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *153,20* | *613* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,30* | *177* |
| 21 | 33 | 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 | 33Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4,000 | 717,40 | 2870 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,16* | *105* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *53,14* | *213* |
| 22 | 34 | 11-260101-1101 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 20,000 | 77169,58 | 1543392 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9782,11* | *195642* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5716,27* | *114325* |
| | | | **Раздел: Опоры 6 кВ** | | | | |
| 23 | 35 | 11-330202-0104 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка | опора | 24,000 | 11811,66 | 283480 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3250,08* | *78002* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *874,94* | *20999* |
| 24 | 36 | 21-040405-0106 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ112-2 СТ РК 2387-2013 | шт. | 24,000 | 152362,08 | 3656690 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5556,31* | *133351* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11286,08* | *270866* |
| 25 | 37 | 24-040102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 27,000 | 1692,66 | 45702 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *61,73* | *1667* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *125,38* | *3385* |
| 26 | 38 | 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 72,000 | 46,74 | 3365 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,70* | *123* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,46* | *249* |
| 27 | 39 | 24-040205-2105 РСНБ РК 2015 | Узлы крепления экранов УКЭ-2А ГОСТ Р 51177-98/оголовок ОГ54 | шт. | 24,000 | 14732,01 | 353568 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *537,24* | *12894* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1091,26* | *26190* |
| 28 | 40 | 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 9,000 | 532,62 | 4794 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19,42* | *175* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *39,45* | *355* |
| 29 | 41 | 24-040207-4708 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 54,000 | 502,92 | 27158 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,34* | *990* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *37,25* | *2012* |
| 30 | 42 | 24-040207-4801 РСНБ РК 2015 | Устройства защиты от атмосферных перенапряжений УЗД-1.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 27,000 | 3174,74 | 85718 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *115,78* | *3126* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *235,17* | *6349* |
| 31 | 43 | 24-040207-4802 РСНБ РК 2015 | Устройства защиты от атмосферных перенапряжений УЗД-1.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 27,000 | 3302,13 | 89158 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *120,42* | *3251* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *244,60* | *6604* |
| 32 | 44 | 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 6,000 | 18471,31 | 110828 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4865,64* | *29194* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1368,25* | *8209* |
| 33 | 45 | 21-040405-0106 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ112-2 СТ РК 2387-2013 | шт. | 12,000 | 152362,08 | 1828345 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5556,31* | *66676* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11286,08* | *135433* |
| 34 | 46 | 24-040201-0439 РСНБ РК 2015 | Узлы крепления типа КГН-45-5 ГОСТ Р 51177-98/У52 | шт. | 6,000 | 26840,53 | 161043 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *978,81* | *5873* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1988,19* | *11929* |
| 35 | 47 | 24-040102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 18,000 | 1692,66 | 30468 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *61,73* | *1111* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *125,38* | *2257* |
| 36 | 48 | 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 18,000 | 46,74 | 841 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,70* | *31* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,46* | *62* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 49 | 24-040205-2105 РСНБ РК 2015 | Узлы крепления экранов УКЭ-2А ГОСТ Р 51177-98/оголовок ОГ54 | шт. | 6,000 | 14732,01 | 88392 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *537,24* | *3223* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1091,26* | *6548* |
| 38 | 50 | 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12,000 | 532,62 | 6391 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19,42* | *233* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *39,45* | *473* |
| 39 | 51 | 24-040207-4708 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 36,000 | 502,92 | 18105 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,34* | *660* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *37,25* | *1341* |
| 40 | 52 | 24-040207-4801 РСНБ РК 2015 | Устройства защиты от атмосферных перенапряжений УЗД-1.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 18,000 | 3174,74 | 57145 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *115,78* | *2084* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *235,17* | *4233* |
| 41 | 53 | 24-040207-4802 РСНБ РК 2015 | Устройства защиты от атмосферных перенапряжений УЗД-1.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 18,000 | 3302,13 | 59438 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *120,42* | *2168* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *244,60* | *4403* |
| | | | **Раздел: Провода и кабели** | | | | |
| 42 | 101 | 11-330204-0205 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 4,605 | 143985,32 | 663052 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *40362,39* | *185869* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10665,58* | *49115* |
| 43 | 102 | 11-330204-0408 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0205 | опора | 36,000 | 163702,89 | 5893304 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *44890,15* | *1616045* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12126,14* | *436541* |
| 44 | 103 | 23-061201-0704 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 4,605 | 345327,83 | 1590235 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12593,34* | *57992* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25579,84* | *117795* |
| | | | **Раздел: Заземление опор** | | | | |
| 45 | 104 | 11-330209-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления | м шин заземления | 547,200 | 296,33 | 162152 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *99,09* | *54224* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21,95* | *12011* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 105 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,486 | 241349,42 | 117275 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8801,48* | *4277* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17877,74* | *8687* |
| 47 | 106 | 13-080208-0103 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | шт. | 36,000 | 3689,34 | 132816 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *390,50* | *14058* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *273,28* | *9838* |
| 48 | 107 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 92,400 | 128,10 | 11837 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,23* | *2424* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,49* | *877* |
| 49 | 108 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 92,400 | 1171,67 | 108263 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *429,85* | *39718* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *86,79* | *8019* |
| 50 | 109 | 13-080208-0207 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 198,000 | 634,69 | 125669 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *89,34* | *17690* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *47,01* | *9309* |
| 51 | 110 | 13-080208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 24,000 | 2785,92 | 66862 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *362,68* | *8704* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *206,36* | *4953* |
| | | | **Раздел: Фундамент под КТП** | | | | |
| 52 | 111 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 42,000 | 128,10 | 5380 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,23* | *1102* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,49* | *399* |
| 53 | 112 | 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 42,000 | 188,23 | 7906 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *37,12* | *1559* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,94* | *586* |
| 54 | 113 | 41-010101-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | тенге за 1 тонну | 72,660 | 501,31 | 36425 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,28* | *1328* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *37,13* | *2698* |
| 55 | 114 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 11,400 | 1171,67 | 13357 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *429,85* | *4900* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *86,79* | *989* |
| 56 | 115 | 11-080101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 7,491 | 3987,23 | 29868 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *562,23* | *4212* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *295,35* | *2212* |
| 57 | 116 | 11-070501-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 30,000 | 2357,97 | 70739 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *576,68* | *17300* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *174,66* | *5240* |
| 58 | 117 | 11-070501-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 30,000 | 3540,58 | 106218 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *861,84* | *25855* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *262,27* | *7868* |
| 59 | 118 | 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 | Блокн бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона классаВ7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 7,950 | 25104,54 | 199581 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *915,51* | *7278* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1859,60* | *14784* |
| 60 | 119 | 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 16,290 | 21962,56 | 357770 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *800,93* | *13047* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1626,86* | *26501* |
| 61 | 120 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,990 | 23849,53 | 23611 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1396,23* | *1382* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1766,63* | *1749* |
| 62 | 121 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 74,520 | 926,32 | 69030 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *125,30* | *9337* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68,62* | *5113* |
| 63 | 122 | 11-080101-0308 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая с выравниванием поверхности бутовой кладки | м2 поверхности | 22,500 | 1882,95 | 42366 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *473,34* | *10650* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *139,48* | *3138* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **27100284** |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **3360161** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **2007428** |
| | | | **Итого с временными** | | **0,9 %** | **186221,00** | **27286505** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,2 %** | **459304,00** | **27745809** |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **29408846** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **3529062,00** | **32937908** |
| | | | **Итого к оплате со скидкой Подрядчика К=0,790365379** | | | | **26032983** |

**Заказчик:**
ГУ "Рудненский отдел строительства" акимата города Рудного

_____ Тлеуов Д. М.

Технадзор: ИП " Некрасов Ю. Ф"

Эксперт- технадзор Некрасова И. В.

Некрасова И.В.
Аттестат эксперта технадзора ГУ
"Упр. ГАСК акимата Костанайской области"
№ KZ86VJE00024706
№ KZ34VJE00024514
№ KZ61VJE00024513
от 03.04.2017 г.

**Подрядчик**
Директор ТОО "Омега Строй":

_____ Кунходжаев Е. Б.

_____ Некрасова И. В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Омега Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей электроснабжения 39 квартала города Рудного**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№74 от 21 мая 2018 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 20.08.2018 | 01.08.2018 | 31.08.2018 |

## Акт приемки выполненных работ №8
## за август

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1 (Корректировочная смета №2) | | | | | | | |
| | | | **Раздел: ГНБ** | | | | |
| 1 | 10 | 11-340201-0301 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** | **канало-километр трубопровода** | **1,168** | **182797,99** | **213508** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***68416,89*** | ***79911*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***13540,59*** | ***15815*** |
| 2 | 11 | 11-340201-0301 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** | **канало-километр трубопровода** | **0,817** | **182797,99** | **149346** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***68416,89*** | ***55897*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***13540,59*** | ***11063*** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **362854** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **135808** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **26878** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого с временными** | | **0,9 %** | **3266,00** | **366120** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,2 %** | **8055,00** | **374175** |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **396602** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | | **404086** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **48490,00** | **452576** |
| | | | **Итого к оплате со скидкой Подрядчика К=0,790365379** | | | | **357700** |

**Заказчик:**
ГУ "Рудненский отдел строительства" акимата города Рудного

_____ Тлеуов Д. М.

Технадзор: ИП " Некрасов Ю. Ф"

Эксперт- технадзор Некрасова И. В.

Некрасова И.В.
Аттестат эксперта технадзора ГУ
"Упр. ГАСК акимата Костанайской области"
№ KZ86VJE00024766
№ KZ34VJE00024514
№ KZ61VJE00024513
от 03.04.2017 г.

**Подрядчик**
Директор ТОО "Омега Строй":

_____ Кунходжаев Е. Б.

_____ Некрасова И. В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Омега Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей электроснабжения 39 квартала города Рудного**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№74 от 21 мая 2018 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 20.08.2018 | 01.08.2018 | 31.08.2018 |

## Акт приемки выполненных работ №9
## за август

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Корректировочная смета №3 | | | | |
| 1 | 1 | 11-340201-0301 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** | **канало-километр трубопровода** | **0,500** | **964701,00** | **482350** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***96931,16*** | ***48466*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***71459,33*** | ***35730*** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **482350** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **48466** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **35730** |
| | | | **Итого с временными** | | **0,9 %** | **4341,00** | **486691** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,2 %** | **10707,00** | **497398** |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **527211** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **63265,00** | **590476** |
| | | | **Итого к оплате со скидкой Подрядчика К=0,790365379** | | | | **466692** |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

**Заказчик:**
ГУ "Рудненский отдел строительства" акимата города Рудного

_____ Тлеуов Д. М.

**Подрядчик**
Директор ТОО "Омега Строй":

_____ Кунходжаев Е. Б.

Технадзор: ИП " Некрасов Ю. Ф"

Эксперт- технадзор Некрасова И. В.

Некрасова И.В.
Аттестат эксперта технадзора ГУ
"Упр. ГАСК акимата Костанайской области"
№ KZ60VJE00024706
№ KZ34VJE00024514
№ KZ61VJE00024513
от 03.04.2017 г.

_____ Некрасова И. В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Омега Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей электроснабжения 39 квартала города Рудного**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№74 от 21 мая 2018 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 20.08.2018 | 01.08.2018 | 31.08.2018 |

## Акт приемки выполненных работ №10
**за август**

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. | м3 грунта | 880,672 | 2506,08 | 2207032 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *919,40* | *809693* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *185,64* | *163484* |
| 2 | 2 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 880,672 | 1171,67 | 1031859 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *429,85* | *378558* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *86,79* | *76434* |
| 3 | 3 | 11-270302-0104 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | м3 коиструкции | 2,500 | 3188,85 | 7972 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1005,05* | *2513* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *236,21* | *591* |
| 4 | 4 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | тенге за 1 тонну | 5,500 | 82,07 | 451 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,99* | *16* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,08* | *33* |
| 5 | 5 | 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | тенге за 1 тонну | 5,500 | 135,42 | 745 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,94* | *27* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,03* | *55* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **3248059** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **1190808** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **240597** |
| | | | **Итого с временными** | | **0,9 %** | **29233,00** | **3277292** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,2 %** | **72100,00** | **3349392** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **3550149** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **426018,00** | **3976167** |
| | | | **Итого к оплате со скидкой Подрядчика К=0,790365379** | | | | **3142625** |

**Заказчик:**
ГУ "Рудненский отдел строительства" акимата города Рудного

Тлеуов Д. М.

Технадзор: ИП " Некрасов Ю. Ф"

Эксперт- технадзор Некрасова И. В.

Некрасова И.В.
Аттестат эксперта технадзора ГУ "Упр. ГАСК акимата Костанайской области"
№ KZ86VJE00024706
№ KZ34VJE00024514
№ KZ61VJE00024513
от 03.03.2017 г.

**Подрядчик**
Директор ТОО "Омега Строй":

Кунходжаев Е. Б.

Некрасова И. В.