Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 16 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 1 от 20.08.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Земляные работы (Смета 2-1-1)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1367,577 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3324 чел.-ч
Сметная заработная плата 354,793 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	3667	6,91	6,91	25329	25329	8524	-	-
				-	2,4	-	8788	97	0,01	29
		м3								
2	Е0101-24-14 К-4 к объему	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	14668	5,47	5,47	80191	80191	26987	-	-
				-	1,9	-	27821	97	0,01	91
		м3								
3	Е0101-24-6 Тех.часть п.70	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (окучивание)	3356	6,55	6,55	21975	21975	6631	-	-
				-	2,04	-	6836	97	0,01	22
		м3								
4	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2841	30,13	28,77	85602	81748	25150	0,01	26
				1,32	7,8	3757	22171	97	0,03	76
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	5312,67	96,9	96,9	514792	514792	102958	-	-
		т		-	19,38	-	102958	100	0,41	2162
6	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	2841	3,53	3,06	10031	8693	4183	-	9
		м3		0,45	1,07	1274	3038	97	-	10
7	E0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	3948	14,38	14,38	56787	56787	18853	-	-
		м3		-	4,92	-	19436	97	0,02	64
8	E0101-130-8-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	19740	1,46	1,46	28853	28853	8423	-	-
	К-5 к объему			-	0,44	-	8683	97	-	28
		м3								
9	E0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	13910	9,83	5,09	136702	70797	75453	0,03	446
		м2		4,74	0,85	65906	11881	97	-	40
10	E0101-145-5-	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	1200	22,31	-	26772	-	25969	0,14	170
		м2		22,31	-	26772	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			987035	889166			651
			Тенге			97709	211614			2522
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			987035	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	309323	-		-
		Местные материалы -	Тенге			161	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			303132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45470	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77410	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1367577	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3324
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	354793	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1367577	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3324
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	354793	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 16 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 1от 20.08.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Дорожная одежда (Смета 2-1-2)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

Сметная стоимость 2101,142 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3020 чел.-ч
Сметная заработная плата 387,456 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Проезжая часть								
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка)	2448,92	37,06	35,39	90767	86657	26676	0,01	28
				1,63	9,6	3999	23502	97	0,03	80
		м3								
2	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3656,27	96,9	96,9	354288	354288	-	-	-
				-	19,38	-	70858	-	0,41	1488
		т								
3	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (Н-15см) (дополнительный слой)	12971	61,19	20,5	793648	265890	227704	0,05	621
				7,37	5,83	95616	75590	133	0,02	273
		м2								
4	Материал от разборки	-Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	2448,92	1340	-	3281559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
5	Материал от разборки	-Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	2448,92	V	-1340	-	-3281559	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		м3									
6	Е0127-4-2	-Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и золошлаковых смесей (нижний слой 12см)	12377	V	17,37	11,06	214968	136919	88410	0,02	290
					3,73	1,64	46117	20357	133	0,01	69
		м2									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				1453671	843755			939
			Тенге				145732	190306			1910
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1453671	-	-		-
	Материалы -		Тенге				31933	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	336038	-		-
	Местные материалы -		Тенге				432253	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				342789	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		171
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	51418	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				304681	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2101142	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		3020
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	387456	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				2101142	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		3020
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	387456	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АВЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 1 от 20.08.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Телефонизация (Смета 5-1-1)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 674,919 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 894 чел.-ч
Сметная заработная плата 139,323 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	216	251,77	-	54382	-	61452	1,77	383						
				251,77	-	54382	-	113	-	-						
		м3														
2	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	15	38,72	36,92	581	554	233	0,01	-						
				1,81	14,17	27	213	97	0,06	1						
		м3														
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	214	154,22	-	33002	-	37292	1,12	239						
				154,22	-	33002	-	113	-	-						
		м3														
4	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (погрузка лишнего грунта)	17	54,54	51,56	927	877	311	0,02	-						
				2,98	15,88	51	270	97	0,06	1						
		м3														
5	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км,	31,79	86,79	-	2759	-	616	0,41	13						
				19,38	-	616	-	100	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 1								
		т								
6	Е0134-105-4	-Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2(ККТ-2)	3	2520,04	661,88	7560	1986	5088	7,95	24
				1373,96	167,93	4122	504	110	0,68	2
		колодец								
7	СПрайс-лист Лист 3	-Колодец кабельный телекоммуникационный пластмассовый ККТ-2	3	34608,7	-	103826	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных (наращивание горловины)	0,02	11936	358,02	239	7	13	3,24	-
				507,15	135,25	10	3	105	0,66	-
		м3								
9	Е0123-24-1	-Установка люков	2	13739,13	40,73	27478	81	666	1,51	3
		шт		240,64	15,53	481	31	130	0,08	-
10	Е0134-103-1	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,82	24721,88	-	20272	-	21565	152,95	125
				23908,5	-	19605	-	110	-	-
		кан.-км								
11	С130804-5	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	82	2900	-	237800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
12	Ц0108-141-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	106	29,73	3,57	3151	378	2270	0,13	13
				21,97	0,57	2328	61	95	-	-
		м								
13	Ц0108-147-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	40	25,99	2,42	1040	97	734	0,12	5
				18,98	0,35	759	14	95	-	-
		м								
14	С151604-83 К-1,02 к объему	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,1489	40600	-	6046	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		Демонтаж								
15	Е0133-101-8 К-0,8	-Установка из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ с помощью механизмов (демонтаж)	2	1593,21	781,77	3186	1564	2158	4,99	10
				811,44	216,36	1623	433	105	0,9	2
		опора								
16	Ц0108-141-1 К-0,8	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса	70	12,54	2	878	140	723	0,06	4
				10,54	0,32	738	23	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,5 К=0,6 К=0,7	1 м до 1 кг (демонтаж) м								
17	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	1,47	122,8	-	181	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
18	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	1,47	158,39	-	233	-	52	0,74	1
		т		35,37	-	52	-	100	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			503542	5682			821
			Тенге			117797	1550			6
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11115	-	-		-
	Материалы -		Тенге			629	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3923	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6046	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3726	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	559	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			890	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			15732	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4482	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			254627	-	-		-
	Материалы -		Тенге			28080	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	115424	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			103826	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1176	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			2992	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			129447	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		65
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	19417	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			23044	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			407119	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		869
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	134841	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			237800	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			237800	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14268	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			252068	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			674919	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		894
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	139323	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				674919	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		894
Сметная заработная плата -		Тенге				-	139323	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"

Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 1 от 20.08.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Наружное водоснабжение (Прямоугольный колодец № 16) ДОП. смета

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012г.

Сметная стоимость 1144,836 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 540 чел.-ч
Сметная заработная плата 103,917 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Камера №16;								
1	Е0107-62-1	-Устройство камер со стенками из бетонных блоков м3	41,72	6262,2	908,4	261259	37899	112475	9,51	397
2	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/ м3	10,47	1612,01 9620 -	313,66 - -	67253 100721 -	13086 - -	140 - -	1,2 - -	50 - -
3	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	10,47	205 -	- -	2146 -	- -	- -	- -	- -
4	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/ м3	3,96	10300 -	- -	40788 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	5,71	9970	-	56879	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	5,97	10400	-	62088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	9,45	10800	-	102082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С11011-848 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40 т	0,725	81800	-	59305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	0,763	26900	-	20525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (ПО3; ПО2; П15д-8; П12д-12; П11-8; ППО-2) м3	4,6	22000	-	101200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С143018-36 К-1,1 к цене	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	2,36	5027	-	11864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С143018-33 К-1,25 к	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	0,56	4337,5	-	2429	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цене	канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м		-	-	-	-	-	-	-
13	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	4	13400 -	- -	53600 -	- -	- -	- -	- -
14	С12021-222	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей (Л-1; С-2) т	0,1027	151200 -	- -	15531 -	- -	- -	- -	- -
15	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0677	87100 -	- -	5893 -	- -	- -	- -	- -
16	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1355	50600 -	- -	6856 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	41,8	251,62 42,95	4,39 1,66	10518 1795	184 69	2200 118	0,24 0,01	10 -
18	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	42,9	747,82 36,23	12,89 4,84	32081 1554	553 208	2079 118	0,23 0,02	10 1
19	Е0108-4-6	-Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов м2	42,9	346,42 45,29	4,82 1,82	14861 1943	207 78	2384 118	0,26 0,01	11 -
20	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,6	22,68 6,68	0,06 0,02	104 31	- -	28 90	0,03 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,6	25,47	0,02	117	-	20	0,02	-
		м2		4,78	-	22	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			960848	38842			428
			Тенге			72598	13441			52
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			891716	-	-		-
		Материалы -	Тенге			201097	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	86039	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			72054	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			507124	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			119186	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17878	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60654	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1071557	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		540
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103917	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15531	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15531	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			932	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16463	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			53600	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53600	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3216	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			56816	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1144836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		540
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103917	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор №17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 1 от20.08.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Наружные сети водопровода (Смета 6-1-2)

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 4431,185 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1712 чел.-ч
Сметная заработная плата 299,319 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-27-4	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	890	3,23	3,23	2871	2871	966	-	-
				-	1,12	-	996	97	-	3
		м3								
2	E0101-27-10	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	890	1,59	1,59	1417	1417	477	-	-
				-	0,55	-	492	97	-	2
		м3								
3	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	600	140,51	-	84304	-	95264	1,02	611
				140,51	-	84304	-	113	-	-
		м3								
4	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	890	24,78	5,19	22052	4622	16907	0,12	111
				19,58	-	17430	-	97	-	-
		м3								
5	C143008-92	-Песок природный	2098,1	811	-	1701559	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
6	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого	100	16,16	13,8	1616	1380	487	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта насыпей								
		м3		1,86	3,16	186	316	97	0,01	1
		Наружний водопровод В1 Колодцы водопроводные д-2,0 м = 13 шт. д-1,5 м = 9 шт.								
7	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	59,23	5619,79	2161,85	332860	128046	174789	10,19	603
				1650,83	619,19	97778	36675	130	2,37	140
		м3								
8	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	21,14	28900	-	610946	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	21,14	-143	-	-3023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	21,14	-266	-	-5623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	23,14	9160	-	211962	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
12	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	16,02	7310	-	117106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	19,58	4570	-	89481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	С143018-36 К-1,25 к цене	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой	5,76	5712,5	-	32904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм								
		м								
15	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	11,05	22000	-	243100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,384	12747,1	341,09	4895	131	535	6,84	3
		м3		1053,11	126,79	404	49	118	0,62	-
17	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	7	8060	-	56420	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
18	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	15	13400	-	201000	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
19	С12021-222	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей (Л-1; С-2)	0,4627	151200	-	69960	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
20	С11011-773	-Скобы ходовые	68	221	-	15028	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	329,01	251,62	4,39	82784	1445	17318	0,24	80
		м2		42,95	1,66	14132	545	118	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3873620	139913			1409
			Тенге			214235	39072			150
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3546239	-	-		-
		Материалы -	Тенге			84630	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	253307	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15028	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			3092434	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			306743	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		153
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46011	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			231179	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4084162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1712
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	299319	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			69960	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			69960	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4198	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			74158	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			257420	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			257420	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15445	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			272865	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4431185	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1712
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	299319	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 1 от 20.08.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Ливневая канализация (смета 6-1-3)

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012г.

Сметная стоимость 5826,85 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3531 чел.-ч
Сметная заработная плата 467,878 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	1716,74	54,54	51,56	93635	88522	31407	0,02	35
				2,98	15,88	5113	27265	97	0,06	102
		м3								
2	E010333-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3210,3	96,9	96,9	311075	311075	62215	-	-
				-	19,38	-	62215	100	0,41	1307
		т								
3	E0101-164-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	51,5	302,12	-	15559	-	17582	2,13	109
				302,12	-	15559	-	113	-	-
		м3								
4	E0101-27-4	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	1269,16	3,23	3,23	4094	4094	1378	-	-
				-	1,12	-	1420	97	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
5	Е0101-27-10	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1269,16	1,59	1,59	2021	2021	680	-	-
				-	0,55	-	701	97	-	2
		м3								
6	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	317,29	140,51	-	44581	-	50377	1,02	323
				140,51	-	44581	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1269,16	24,78	5,19	31447	6591	24110	0,12	158
		м3		19,58	-	24856	-	97	-	-
8	С143008-92	-Песок природный	1745,1	811	-	1415272	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	793,23	16,16	13,8	12819	10944	3862	0,01	11
		м3		1,86	3,16	1478	2504	97	0,01	11
10	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	52,38	1244,23	175,4	65173	9187	16510	1,17	61
		м3		176,73	65,72	9257	3443	130	0,32	17
		Прокладка трубопроводов								
11	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	10,01	1244,23	175,4	12455	1756	3155	1,17	12
		м3		176,73	65,72	1769	658	130	0,32	3
12	Е0122-6-8	-Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 300 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,1001	250226,39	123558,14	25048	12368	20485	663,55	66
				110745	46675,91	11086	4672	130	227,96	23
		км								
13	СПайс-лист Лист 19	-Трубы "Корсис" DN/OD 300 SN6	100,1	1880,84	-	188272	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0122-6-8	-Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 300 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,4389	250226,39	123558,14	109824	54230	89820	663,55	291
				110745	46675,91	48606	20486	130	227,96	100
		км								
15	Е0122-6-11	-Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 500 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,0124	439804,12	220198,24	5454	2730	4407	1141,95	14
				190181,25	83180,36	2358	1031	130	406,26	5
		км								
16	СПайс-лист Лист 19	-Трубы "Корсис" DN/OD 300 SN6	438,9	1880,84	-	825499	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
17	СПайс-лист Лист 19	-Трубы "Корсис" DN/OD 500 SN6	12,4	4877,33	-	60479	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
18	СПайс-лист Лист 19	-Муфты для труб д-300	74	3978,08	-	294378	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	СПайс-лист Лист 19	-Уплотнительные кольца д-300 шт.	148	392,98 -	- -	58161 -	-	-	-	-
20	СПайс-лист Лист 19	-Уплотнительные кольца д-500 шт.	3	1330,53 -	- -	3992 -	-	-	-	-
		Перевозка труб из Астаны								
21	Е01031-А32-1	--Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках т	2,55	128,11 -	128,11 89,68	326 -	326 228	228 100	- 1,89	- 5
22	Е01031-А33-1	--Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках т	0,1141	299 -	299 209,3	34 -	34 24	24 100	- 4,39	- 1
23	С010332-А20-0-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1 т	2,66	795,93 177,73	- -	2117 473	- -	473 100	3,73 -	10 -
24	С010332-А20-1-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 т	2,66	1744,82 389,62	- -	4641 1036	- -	1036 100	8,18 -	22 -
25	Е01031-А32-2	--Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках т	2,55	123,17 -	123,17 86,22	314 -	314 219	219 100	- 1,81	- 5
26	Е01031-А33-2	--Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках т	0,1141	359,72 -	359,72 251,8	41 -	41 29	29 100	- 5,29	- 1
		Колодец дождевой канализации д-1,0 м - 12 шт.; дождеприемные колодцы д-1,0 м - 17 шт.								
27	Е0123-18-3	-Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в сухих грунтах м3	27,86	6708,68 2716,88	3434,21 917,84	186904 75692	95677 25571	131642 130	17,14 3,22	477 90
28	С143001-4 Изм. и доп.вып.6	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/ м3	4,03	9620 -	- -	38769 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
29	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/ м3	12,04	10300 -	-	124012 -	-	-	-	-
30	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	8,12	28900 -	-	234668 -	-	-	-	-
31	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	8,12	-143 -	-	-1161 -	-	-	-	-
32	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	8,12	-266 -	-	-2160 -	-	-	-	-
33	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	30,26	4570 -	-	138288 -	-	-	-	-
34	С143018-36 К-1,25 к цене	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	4,09	5712,5 -	-	23364 -	-	-	-	-
35	С143018-36 К-1,1 к цене	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	2,95	5027 -	-	14830 -	-	-	-	-
36	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и	10,2	22000	-	224400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3		-	-	-	-	-	-	-
37	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	12	13400 -	- -	160800 -	- -	- -	- -	- -
38	С131104-9 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Дождеприемник круглый, тип ДМ /С250/ ГОСТ 3634-99 комплект	17	14800 -	- -	251600 -	- -	- -	- -	- -
39	С11011-773	-Скобы ходовые шт	82	221 -	- -	18122 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	125,69	251,62 42,95	4,39 1,66	31626 5399	552 208	6616 118	0,24 0,01	31 1
		Дополнительный объем								
41	Е22-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках км	0,012	135,59 48,53	2,74 0,82	2 1	- -	- -	68,2 0,9	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			5030772	600463			1622
			----			---------	---------			---------
			Тенге			247264	150675			1676
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3187592	-	-		-
	Материалы -		Тенге			36073	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	397940	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18122	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2280421	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			6758	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			466255	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		233
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	69938	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			219231	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3873078	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3531
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	467878	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1843181	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1843181	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110591	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1953771	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5826850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3531
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	467878	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»
Подрядчик: ТОО «АБЗ плюс»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах
улицы Герцена – улицы Бородина в городе Костанай»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		Договор №17 Доп.соглашение № 1	от 27.07.2012г от 20.08..2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена – улицы Бородина в городе Костанай»	100 744 576	44 683 167	40 372 591	20 122 021					5 361 980	50 045 147

Заказчик:
Начальник
ГУ «Управление строительства акимата
Костанайской области» Мурзаканова Г.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

7670

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 1 от 20.08.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Наружные сети водопровода (Смета 6-1-2) .

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	1880,88	54,54 / 2,98	51,56 / 15,88	102588 / 5602	96986 / 29872	0,02 / 0,06	39 / 112
2.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	3517,25	96,90 / --	96,90 / 19,38	340818 / --	340818 / 68164	-- / 0,41	-- / 1431
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	62,20	302,12 / 302,12	-- / --	18792 / 18792	-- / --	2,13 / --	132 / --
4.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	278,54	33,22 / 1,20	32,02 / 9,70	9253 / 333	8920 / 2702	0,01 / 0,04	2 / 10
5.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1500,00	3,23 / --	3,23 / 1,12	4838 / --	4838 / 1679	-- / 0,00	-- / 5
6.	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1500,00	1,59 / --	1,59 / 0,55	2389 / --	2389 / 829	-- / 0,00	-- / 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	240,00	140,51	--	33722	--	1,02	244
					140,51	--	33722	--	--	--
8.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1500,00	24,78	5,19	37167	7790	0,12	186
					19,58	--	29377	--	--	--
9.	С143008-92	Песок природный	м3	1786,40	811,00	--	1448770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	720,00	16,16	13,80	11635	9934	0,01	10
					1,86	3,16	1341	2273	0,01	10
11.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	87,57	1244,23	175,40	108957	15360	1,17	103
					176,73	65,72	15476	5755	0,32	28
14.	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	км	0,46	250112,04	161491,71	116227	75045	510,60	237
					87057,30	36718,90	40456	17063	154,80	72
19.	С130804-245	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 393,4 мм	м	466,32	9430,00	--	4397398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	30,00	344,84	259,48	10345	7785	0,48	14
					79,96	67,83	2399	2035	0,26	8
26.	СПрайс-лист	Втулка под фланец д-450	шт	28,00	22514,88	--	630417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс-лист	Втулка под фланец д-710	шт	2,00	48381,95	--	96764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						7370080	569865		968
							147498	130372		1680
	Накладные расходы :									
	На общестроительные работы							307431		
	Всего накладных расходов:							307431		
	Итого с накладными							7677511		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	460651
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8138162
Итого с временными, 1,2 %	8235820
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	8417008
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	8427437
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8460380
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8542738
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	17835032
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	356701
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18191733
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2183008
Итого с НДС	20374741

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил:

Зам.начальника
ГУ "Управление строительства
акимата Костанайской области" Ткаченко Н.Ф.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АВЗ плюс"
Субподрядчик
Договор №17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 1 от 20.08.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Наружные сети водопровода (Смета 6-1-1)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 11983,859 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2213 чел.-ч
Сметная заработная плата 402,487 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	E0101-27-4	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	6116,42	3,23	3,23	19728	19728	6639	-	-		
				-	1,12	-	6845	97	-	22		
		м3										
2	E0101-27-10	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	6116,42	1,59	1,59	9740	9740	3278	-	-		
				-	0,55	-	3379	97	-	11		
		м3										
3	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	406,5	140,51	-	57116	-	64541	1,02	414		
				140,51	-	57116	-	113	-	-		
		м3										
4	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6116,42	24,78	5,19	151552	31765	116193	0,12	760		
		м3		19,58	-	119787	-	97	-	-		
5	C143008-92	-Песок природный	7294,62	811	-	5915940	-	-	-	-		
		м3		-	-	-	-	-	-	-		
6	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого	4003,68	16,16	13,8	64700	55239	19495	0,01	56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта насыпей								
		м3		1,86	3,16	7459	12639	97	0,01	56
		Наружний водопровод В1								
13	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,2064	170020,36	111820,23	35092	23080	22028	340,4	70
				57442,5	24652,09	11856	5088	130	105,47	22
		км								
18	С130804-240 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 К-1,01 к объему	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 218,6 мм	228,87	2900	-	663711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
22	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов (втулок)	34	344,84	259,48	11725	8822	6532	0,48	16
				79,96	67,83	2719	2306	130	0,26	9
		шт								
25	СПрайс-лист Лист 14	-Втулка под фланец д-250	6	5734,28	-	34406	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (подставка под пож.гидр.)	0,0417	264818,84	56798,21	11030	2366	5071	359,61	15
				72191,25	21455,55	3007	894	130	104,79	4
		т								
31	Е0122-47-4	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	20,2	415,7	0,69	8397	14	4818	1,04	21
				183,2	0,26	3701	5	130	-	-
		м								
34	Е0122-8-11	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,0202	350747,44	132673,69	7085	2680	6569	985,55	20
				186300	63859,5	3763	1290	130	311,89	6
		км								
37	С130806-129 К-1,004 к объему К-1,02 кцене	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм (футляр)	20,28	8496,6	-	172318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
40	Е0122-28-11	-Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 500 мм	0,0202	23737,61	6138,11	479	124	439	79,24	2
				14386,5	2318,4	291	47	130	11,33	-
		км								
41	Е0122-28-8	-Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции	0,0702	15194,56	3875,93	1067	272	984	51,41	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм		9315	1464,53	654	103	130	7,15	1
		км								
42	СПрайс-лист-Лист 13	Лента полиэтиленовая "Полилен" 40-ЛИ-63 в 2 слоя(Н-0,6мм)	94,2	373,78	-	35210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
18 43	СПрайс-лист-Лист 13	Липкая лента оберточная полиэтиленовая "Полилен" 40-ОБ-63(Н-0,6мм)	43,37	362,78	-	15734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
46	Ц0112-802-9-	Задвижки чугунные фланцевые на словное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	3	3166,6	614,1	9500	1842	7238	14,95	45
				2527,7	152,95	7583	459	90	0,89	3
		шт								
47	Е0122-35-7	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	4	2332,52	1248,91	9330	4996	6405	4,44	18
				760,73	470,92	3043	1884	130	2,3	9
		шт								
48	Ц0112-802-1-1	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 600 мм	2	5947,7	1636,45	11895	3273	8390	24,15	48
				4269,95	391	8540	782	90	2,27	5
		шт								
51	СПрайс-лист-Лист 32,33	Задвижка DN400 PN10/16 BV-05-47	3	355539,24	-	1066618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	С130902-36	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм (прим.SM-KZ(F-4) DN250 PN10/16)	4	27200	-	108800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	СПрайс-лист-Лист 32,33	Задвижк DN600 PN10/16 BV-05-47	2	868591,9	-	1737184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	Е0122-40-7	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	10	547,42	80,32	5474	803	5550	1,99	20
		фланец		424,35	2,59	4244	26	130	0,01	-
57	Е0122-40-13-	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 700 мм	6	1430,2	199,68	8581	1198	7952	4,95	30
		фланец		998,78	20,7	5993	124	130	0,08	-
58	Е0122-40-11-	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	26	1110,64	153,6	28877	3994	27287	3,8	99
		фланец		799,54	7,76	20788	202	130	0,03	1
59	Е0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	7	445,18	65,83	3116	461	3179	1,64	12
		фланец		346,73	2,59	2427	18	130	0,01	-
62	С130809-16	-Фланцы плоские приварные из	16	1480	-	23680	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм								
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	С130809-23	-Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 700 мм	8	7090	-	56720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	С130809-20	-Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 450 мм	54	2670	-	144180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	С130809-15	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	7	1140	-	7980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
67	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (для изгот фас.част.)	0,8297	215251,79	45223,54	178599	37523	56104	169,86	141
				34931,25	17082,68	28983	14174	130	83,43	69
		т								
68	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	30,46	36,76	0,1	1120	3	140	0,03	1
				5,05	0,06	154	2	90	-	-
		м2								
69	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	30,46	70,52	0,14	2148	4	89	0,02	-
				3,19	0,06	97	2	90	-	-
		м2								
70	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	16	344,84	259,48	5517	4152	3074	0,48	8
				79,96	67,83	1279	1085	130	0,26	4
		шт								
71	СПрайс-лист-Отвод Д-250 60 Лист 15		4	7381,37	-	29525	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
72	СПрайс-лист-Отвод Д-250 30 Лист 16		2	4877,97	-	9756	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
73	СПрайс-лист-Отвод Д-450 30 Лист 16		2	19373,55	-	38747	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
74	СПрайс-лист-Отвод Д-450 90 Лист 16		1	36591,33	-	36591	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
75	СПрайс-лист-Отвод Д-710 90 Лист 16		1	88686,18	-	88686	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
76	СПрайс-лист-Отвод Д-710 30 Лист 16		4	48281,49	-	193126	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
77	СПрайс-лист-Отвод Д-450 45		2	26082,78	-	52166	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Лист 15	шт								
				–	–	–	–	–	–	–
79	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	344,84	259,48	690	519	384	0,48	1
				79,96	67,83	160	136	130	0,26	1
		шт								
80	С130810-132	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 426х10-377х10 мм (Д-450х250)	1	2360	–	2360	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
81	С130810-130	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 377х10-273х8 мм (Д-450х250)	1	1880	–	1880	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
82	С130810-131	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 426х10-325х8 мм (Д-450х100)	1	2410	–	2410	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
83	С130810-128	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 325х10-108х4 мм (Д-450х100)	1	1570	–	1570	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	11081856	212598			1799
	Тенге	293642	51488			223
Стоимость оборудования -	Тенге	2803802	–	–		–
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	2803802	–	–		–
Стоимость монтажных работ -	Тенге	21395	–	–		–
Материалы -	Тенге	157	–	–		–
Всего заработная плата -	Тенге	–	17364	–		–
Накладные расходы -	Тенге	15627	–	–		–
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	–	–	–		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	–	2344	–		–
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2221	–	–		–
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	39244	–	–		–
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	–	–	–		108
Сметная заработная плата -	Тенге	–	19708	–		–
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7251759	–	–		–
Материалы -	Тенге	134006	–	–		–
Всего заработная плата -	Тенге	–	327766	–		–
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	714655	–	–		–
Местные материалы -	Тенге	5918096	–	–		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			366749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55012	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			457110	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8075618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	382779	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1004901	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1004901	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60294	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1065195	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			11983859	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2213
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	402487	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11983859
Итого с временными, 1,2 %	12094019
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	12298404
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	12310168
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12347329
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12440231
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	25971994
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	519440
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26491434
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3178972
Итого с НДС	29670406

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил:

Зам.начальника отдела
ГУ "Управление строительства
акимата Костанайской области" Ткаченко Н.Ф.

Подписано! Ткаченко!

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»
Подрядчик: ТОО «АБЗ плюс»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена – улица Бородина г.Костанай»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		№ 17	От 27.07.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена – улица Бородина г.Костанай»	50 699 429	45 267 347	20 250 570						5 432 082	50 699 429

Заказчик:
Начальник
ГУ «Управление строительства акимата
Костанайской области» Мурзаканова Г.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Восстановление и закрепление трассы (Смета 1-1-1)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Т	Восстановление трассы с К-1,5	км	1,28	23718,00	--	30254	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
2. Т	Закрепление трассы с К-1,5	км	1,28	12513,00	--	15961	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
3. Т	Расходы по внутреннему транспорту 5-10 км - 9% с К-1,5	тенге	46215,90	0,14	--	6239	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
4. Т	Расходы по внешнему транспорту 25-100 км - 14%	тенге	52455,05	0,14	--	7344	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
5. Т	Расходы по ОРГЛИК - 6 %	тенге	52455,05	0,06	--	3147	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
ИТОГО:						62945	--		--
						--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	62945
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	62945
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	131413
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2628
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	134041
Налог на добавленную стоимость, 12 %	16085
Итого с НДС	150126

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил:

И.о.начальника отдела
технического надзора
ГУ"Управление строительства
акимата Костанайской области" Брусник Г.Д.

1340

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"

Субподрядчик

Договор № 17 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Подготовительные работы (Смета 1-1-2)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	426,00	141,28	--	60184	--	0,88	376
					141,28	--	60184	--	--	--
2.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	53,16	27,10	--	1441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C010333-A 18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	т	53,16	144,12	--	7661	--	0,68	36
					32,18	--	1711	--	--	--
4.	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	1,00	514,71	117,68	515	118	2,21	2
					349,31	22,71	349	23	0,09	0
5.	E0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	м3	21,92	2795,18	1245,27	61270	27296	9,51	208
					1549,91	553,72	33974	12138	2,24	49
6.	E0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	м3	82,61	4979,55	2410,16	411370	199108	15,32	1265
					2569,39	907,78	212262	74993	4,44	367
7.	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	т	0,11	9871,81	3238,02	1037	340	38,99	4
					6272,10	862,85	659	91	3,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пролетом до 24 м и высотой до 25 м								
8.	Е01031-А1 2-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	0,11	269,44 --	269,44 188,61	28 --	28 20	-- 3,96	-- 0
9.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	52,61	27,10 --	-- --	1426 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	206,53	175,72 --	175,72 123,00	36291 --	36291 25404	-- 2,59	-- 534
11.	С010333-А 18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	т	259,25	144,12 32,18	-- --	37362 8343	-- --	0,68 --	175 --
		ИТОГО:					618585 317482	263182 112669		2067 951

Накладные расходы :

На общестроительные работы	449385
На металломонтажные работы	674
Всего накладных расходов:	450059
Итого с накладными	1068644

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	64119
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1132763
Итого с временными, 1,2 %	1146356
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	1171576
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	1173028
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1177613
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1189077
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	2482486
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	49650
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2532136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						303856		
		Итого с НДС						2835992		

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил:

И.о.начальника отдела
технического надзора
ГУ"Управление строительства
акимата Костанайской области" Брусник Г.Д.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Дорожная одежда (Смета 2-1-2)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Е0127-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	11986,00 ✓	107,21	104,41	1284963	1251486	0,02	185
					2,67	6,08	31979	72917	0,02	287
3.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1351,92 ✓	96,90	96,90	131000	131000	--	--
					--	19,38	--	26200	0,41	550
4.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	1757,69 ✓	76,77	58,94	134933	103602	0,13	236
					17,83	11,06	31331	19445	0,04	72
5.	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	м3	36,20 ✓	234,46	132,52	8488	4797	0,57	21
					101,95	36,13	3690	1308	0,12	4
6.	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	166,00 ✓	9,86	--	1636	--	0,07	11
					9,86	--	1636	--	--	--
7.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2243,82 ✓	37,06	35,39	83165	79399	0,01	25
					1,63	9,60	3664	21533	0,03	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	119,52	152,80 --	-- --	18263 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	3138,86	96,90 --	96,90 19,38	304152 --	304152 60830	-- 0,41	-- 1277
10.	Е010333-А 18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	т	650,35	160,91 --	160,91 32,18	104647 --	104647 20929	-- 0,68	-- 440
ИТОГО:							2071247 72300	1979083 223162		479 2704

Накладные расходы :

На общестроительные работы	240309
Всего накладных расходов:	240309
Итого с накладными	2311556

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	138693
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2450249
Итого с временными, 1,2 %	2479652
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	2534204
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	2537344
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2547263
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2572060
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	5369798
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	107396
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5477194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 % 657263

Итого с НДС 6134457

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил:

И.о.начальника отдела
технического надзора
ГУ"Управление строительства
акимата Костанайской области" Брусник Г.Д.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Озеленение (Смета 7-1-1)

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-191 -1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	57,00	11,30	0,79	644	45	0,06	3
					10,51	0,29	599	16	0,00	0
2.	E0101-191 -2	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 20 см с корня	дерево	1,00	14,05	0,95	14	1	0,07	0
					13,10	0,37	13	--	0,00	0
3.	E0101-191 -3	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 24 см с корня	дерево	2,00	18,09	1,14	36	2	0,10	0
					16,95	0,44	34	1	0,00	0
4.	E0101-191 -4	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 28 см с корня	дерево	4,00	21,56	1,38	86	6	0,12	0
					20,18	0,52	81	2	0,00	0
5.	E0101-191 -5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	дерево	3,00	28,30	1,64	85	5	0,15	0
					26,66	0,62	80	2	0,00	0
6.	E0101-193 -2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	дерево	57,00	25,33	1,53	1444	87	0,15	9
					23,81	0,58	1357	33	0,00	0
7.	E0101-193 -3	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса	дерево	1,00	40,79	2,50	41	2	0,25	0
					38,30	0,93	38	1	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-193 -4	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса	дерево	2,00	55,49	3,47	111	7	0,33	1
					52,01	1,30	104	3	0,01	0
9.	Е0101-193 -5	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 28 см, полученной от валки леса	дерево	4,00	74,69	4,57	299	18	0,44	2
					70,13	1,71	281	7	0,01	0
10.	Е0101-193 -6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	дерево	3,00	93,29	5,83	280	17	0,56	2
					87,46	2,17	262	7	0,01	0
11.	Е0101-197 -1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	60,00	23,45	23,45	1407	1407	--	--
					--	7,81	--	469	0,03	2
12.	Е0101-197 -2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	7,00	39,71	39,71	278	278	--	--
					--	13,23	--	93	0,04	0
13.	Е0101-200 -1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	60,00	7,29	7,29	437	437	--	--
					--	2,43	--	146	0,01	0
14.	Е0101-200 -2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	7,00	14,79	14,79	104	104	--	--
					--	4,93	--	34	0,02	0
15.	С01031-А3 7-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	т	4,69	122,80	--	576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	4,69	86,79	--	407	--	0,41	2
					19,38	--	91	--	--	--
17.	Е0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	67,00	21,50	21,50	1441	1441	--	--
					--	7,46	--	500	0,02	2
ИТОГО:							7690	3858		20
							2940	1314		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3004
Всего накладных расходов:	3004
Итого с накладными	10694

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	642
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11336
Итого с временными, 1,2 %	11472
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	11724
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	11739
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11785
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11900
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	24844
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	497
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25341
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3041
Итого с НДС	28382

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил:

И.о.начальника отдела
технического надзора
ГУ"Управление строительства
акимата Костанайской области" Брусник Г.Д.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Наружные сети водопровода (6-1-2)

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.		осн. з/п.		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	9000,00	54,54	51,56	490883	464076	0,02	185
					2,98	15,88	26807	142938	0,06	537
2.	E010333-A 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	16830,00	96,90	96,90	1630810	1630810	--	--
					--	19,38	--	326162	0,41	6849
3.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	312,00	302,12	--	94263	--	2,13	663
					302,12	--	94263	--	--	--
4.	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	1200,12	33,22	32,02	39867	38431	0,01	10
					1,20	9,70	1435	11642	0,04	43
9.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	83,36	1244,23	175,40	103719	14621	1,17	98
					176,73	65,72	14732	5479	0,32	27
14.	E0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	км	0,56	250112,04	161491,71	140813	90920	510,60	287
					87057,30	36718,90	49013	20673	154,80	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0122-11-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 800 мм	км	0,27	502740,07 180192,93	316531,28 74772,34	136745 49012	86097 20338	1056,85 309,43	287 84
19.	С130804-245	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 393,4 мм	м	568,63	9430,00 --	-- --	5362181 --	-- --	-- --	-- --
21.	С130804-249	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 614,9 мм	м	274,72	24900,00 --	-- --	6840528 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							14839809 235262	2324956 527232		1531 7628

Накладные расходы :

На общестроительные работы	817038
Всего накладных расходов:	817038
Итого с накладными	15656847

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	939411
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16596258
Итого с временными, 1,2 %	16795413
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	17164912
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	17186181
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17253363
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17421317
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	36371212
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	727424
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	37098636
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4451836
Итого с НДС	41550472

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил:

И.о.начальника отдела технического надзора ГУ"Управление строительства акимата Костанайской области" Брусник Г.Д.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 2 от 15.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Установка дорожных знаков - перильное ограждение (Смета 2-1-8)

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0127-59-5	Установка перильного ограждения -Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические м	100	1719,62	24,87	171962	2487	29236	1,3	130				
				213,73	6,09	21373	609	133	0,02	2				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге		171962	2487			130				
				Тенге		21373	609			2				
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		171962	-	-		-				
	Материалы -			Тенге		127968	-	-		-				
	Всего заработная плата -			Тенге		-	21982	-		-				
	Местные материалы -			Тенге		20134	-	-		-				
	Накладные расходы -			Тенге		29236	-	-		-				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		15				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	4385	-		-				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		12072	-	-		-				
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		213270	-	-		-				
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		147				
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	26367	-		-				
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге		213270	-	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		147
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26367	-		-

Сдал:

И.о.генерального директора

ТОО «АБЗ плюс» Лобанов Н.А.

Проверил:

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 2 от 15.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Устройство автобусных остановок (Смета 2-1-7)

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПК2+06; ПК2+60; ПК9+04,6; ПК9+378								
		Земляные работы								
1	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	69	6,91	6,91	477	477	160	-	-
				-	2,4	-	165	97	0,01	1
		м3								
2	Е0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	24	5,47	5,47	131	131	44	-	-
				-	1,9	-	46	97	0,01	-
		м3								
3	Е0101-24-14 К-4 к объему	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	180	5,47	5,47	984	984	331	-	-
				-	1,9	-	341	97	0,01	1
		м3								
4	Е0101-24-6 Тех.часть п.70	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	45	6,55	6,55	295	295	89	-	-
				-	2,04	-	92	97	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 10 м (окучивание)								
		м3								
5	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	45	30,13	28,77	1356	1295	398	0,01	-
		(погрузка)		1,32	7,8	60	351	97	0,03	1
		м3								
6	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	84,15	96,9	96,9	8154	8154	1631	-	-
				-	19,38	-	1631	100	0,41	34
		т								
7	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	45	3,53	3,06	159	138	66	-	-
		м3								
8	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		0,45	1,07	20	48	97	-	-
			31,5	14,38	14,38	453	453	150	-	-
				-	4,92	-	155	97	0,02	1
		м3								
9	Е0101-130-8-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	157,5	1,46	1,46	230	230	67	-	-
	К-5 к объему			-	0,44	-	69	97	-	-
		м3								
10	Е0101-145-9-	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	105	16,24	4,46	1705	468	1290	0,08	9
				11,78	0,89	1236	94	97	-	-
		м2								
		Установка ФБС24.4.6-Т/ФБС12.4.6-Т								
15	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	6,2	54,54	51,56	338	320	113	0,02	-
				2,98	15,88	18	98	97	0,06	-
		м3								
16	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка траншеи под ФБС)	0,5	251,77	-	126	-	142	1,77	1
				251,77	-	126	-	113	-	-
		м3								
17	Е0101-18-1	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	0,5	43,18	40,83	22	20	7	0,02	-
		(погрузка)		2,35	12,58	1	6	97	0,05	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	12,53	96,9	96,9	1214	1214	243	-	-
		т		-	19,38	-	243	100	0,41	5
19	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	6,7	3,53	3,06	24	21	10	-	-
		м3		0,45	1,07	3	7	97	-	-
20	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,512	1138,74	111,63	583	57	103	0,9	-
		м3		129,38	41,4	66	21	118	0,21	-
21	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	23	593,63	279,88	13654	6437	7108	0,77	18
		шт		122,91	97,84	2827	2250	140	0,39	9
22	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	8,34	10400	-	86746	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
23	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	1,06	10800	-	11448	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	128098	20694			28

	Тенге	4358	5619			53
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	128098	-	-		-
Материалы -	Тенге	3	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9976	-		-
Местные материалы -	Тенге	103043	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	11955	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1793	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8403	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	148456	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		88
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11770	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	148456	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11770	-		-

Сдал:

И.о.генерального директора»
ТОО «АБЗ плюс» Лобанов Н.А.

Проверил:

Принял:

Технадзор
ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 2 от 15.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Устройство стоянок легковых автомобилей, (Смета 2-1-6)

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ПК7+20; ПК8+23; ПК8+45,2; ПК11+93,2												
		Земляные работы												
1	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	169	6,91	6,91	1167	1167	393	-	-				
				-	2,4	-	405	97	0,01	1				
		м3												
2	Е0101-24-14 К-4 к объему	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	676	5,47	5,47	3696	3696	1244	-	-				
				-	1,9	-	1282	97	0,01	4				
		м3												
3	Е0101-24-6 Тех.часть п.70	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (окучивание)	169	6,55	6,55	1107	1107	334	-	-				
				-	2,04	-	344	97	0,01	1				
		м3												
4	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	169	30,13	28,77	5092	4863	1496	0,01	2				
				1,32	7,8	224	1319	97	0,03	5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(погрузка)								
		м3								
5	E010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	316,03	96,9 -	96,9 19,38	30623 -	30623 6125	6125 100	- 0,41	- 129
		т								
6	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	169	3,53 0,45	3,06 1,07	597 76	517 181	249 97	- -	1 1
		м3								
7	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	139,8	14,38 -	14,38 4,92	2011 -	2011 688	668 97	- 0,02	- 2
		м3								
8	E0101-130-8 К-5`к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	699	1,46 -	1,46 0,44	1022 -	1022 307	298 97	- -	- 1
		м3								
9	E0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	448	9,83 4,74	5,09 0,85	4403 2123	2280 383	2430 97	0,03 -	14 1
		м2								
10	E0101-164-2	Установка бортовых камней Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка траншеи под бортовые камни)	1,02	251,77 251,77	- -	257 257	- -	290 113	1,77 -	2 -
		м3								
11	E0101-18-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (погрузка)	1,02	43,18 2,35	40,83 12,58	44 2	42 13	15 97	0,02 0,05	- -
		м3								
12	E010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1,91	96,9 -	96,9 19,38	185 -	185 37	37 100	- 0,41	- 1
		т								
13	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1,02	3,53 0,45	3,06 1,07	4 -	3 1	2 97	- -	- -
		м3								
14	E0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	0,99	2040,34 37,01	285,6 90,37	2020 37	283 89	168 133	0,25 0,31	- -
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.30.18)	52	2219,6	7,63	115419	397	8783	0,8	42
				124,98	2,02	6499	105	133	0,01	-
		м								
		Дорожная одежда								
16	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(погрузка)	84,54	37,06	35,39	3133	2992	921	0,01	1
				1,63	9,6	138	811	97	0,03	3
		м3								
17	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	126,22	96,9	96,9	12231	12231	-	-	-
				-	19,38	-	2446	-	0,41	51
		т								
18	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (Н-15см)	448	32,87	20,5	14725	9183	7865	0,05	21
				7,37	5,83	3302	2611	133	0,02	9
		м2								
19	Материал от разборки	-Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	84,59	1340	-	113351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	Материал от разборки	-Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	84,59	-1340	-	-113351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	Е0127-4-2	-Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и золошлаковых смесей (нижний слой 12см)	1345	17,37	11,06	23360	14879	9607	0,02	32
				3,73	1,64	5011	2212	133	0,01	7
		м2								
22	СЛокальная на приготовление ЩПС	-Щебеночно-песчаная смесь (Состав 3)	224,51	2814	-	631764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	Е0127-52-2	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ (устройство верхнего слоя из ЩПС Н-10см)	1345	17,11	6,77	23014	9102	17836	0,05	70
				8,07	1,9	10858	2552	133	0,01	10
		м2								
24	СЛокальная	-Щебеночно-песчаная смесь	187,09	2814	-	526470	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.30.18)	52	2219,6	7,63	115419	397	8783	0,8	42
				124,98	2,02	6499	105	133	0,01	-
		м								
		Дорожная одежда								
16	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(погрузка)	84,54	37,06	35,39	3133	2992	921	0,01	1
				1,63	9,6	138	811	97	0,03	3
		м3								
17	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	126,22	96,9	96,9	12231	12231	-	-	-
				-	19,38	-	2446	-	0,41	51
		т								
18	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (Н-15см)	448	32,87	20,5	14725	9183	7865	0,05	21
				7,37	5,83	3302	2611	133	0,02	9
		м2								
19	Материал от разборки	-Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	84,59	1340	-	113351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	Материал от разборки	-Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	84,59	-1340	-	-113351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	Е0127-4-2	-Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и золошлаковых смесей (нижний слой 12см)	1345	17,37	11,06	23360	14879	9607	0,02	32
				3,73	1,64	5011	2212	133	0,01	7
		м2								
22	СЛокальная на приготовление ЩПС	-Щебеночно-песчаная смесь (Состав 3)	224,51	2814	-	631764	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0127-52-2	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ (устройство верхнего слоя из ЩПС Н-10см)	1345	17,11	6,77	23014	9102	17836	0,05	70
				8,07	1,9	10858	2552	133	0,01	10
		м2								
24	СЛокальная	-Щебеночно-песчаная смесь	187,09	2814	-	526470	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	на приготовление ЩПС	(Состав 3) м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			1402342	96581			184

			Тенге			28527	21912			227
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1402342	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7496	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	50439	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1269738	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			58759	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8814	-		29
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			94467	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1555568	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	59253	-		440
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			1555568	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	59253	-		440

Сдал:

И.о.генерального директора

ТОО «АБЗ плюс» Лобанов Н.А.

Проверил:

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 2 от 15.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Устройство пересечений и примыканий (Смета 2-1-5)

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ПК1+60,5; ПК7+33,2; ПК10+65,3; ПК11+54,6; ПК12+68,1; ПК12+71,7												
		Земляные работы												
1	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	211	6,91	6,91	1457	1457	490	-	-				
				-	2,4	-	506	97	0,01	2				
		м3												
2	Е0101-24-14 К-4 к объему	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	844	5,47	5,47	4614	4614	1553	-	-				
				-	1,9	-	1601	97	0,01	5				
		м3												
3	Е0101-24-6 Тех.часть п.70	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (окучивание)	211	6,55	6,55	1382	1382	417	-	-				
				-	2,04	-	430	97	0,01	1				
		м3												
4	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	211	30,13	28,77	6358	6071	1868	0,01	2				
				1,32	7,8	279	1647	97	0,03	6				

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3									
		м3									
5	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	394,57	✓	96,9	96,9	38233	38233	7647	-	-
					-	19,38	-	7647	100	0,41	161
		т									
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	211	✓	3,53	3,06	745	646	311	-	1
					0,45	1,07	95	226	97	-	1
		м3									
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	137,4	✓	14,38	14,38	1976	1976	656	-	-
					-	4,92	-	676	97	0,02	2
		м3									
8	Е0101-130-8 К-5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	687	✓	1,46	1,46	1004	1004	293	-	-
					-	0,44	-	302	97	-	1
		м3									
9	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	458	✓	9,83	5,09	4501	2331	2484	0,03	15
					4,74	0,85	2170	391	97	-	1
		м2									
		Установка бортовых камней									
10	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка траншеи под бортовые камни)	2,2	✓	251,77	-	554	-	626	1,77	4
					251,77	-	554	-	113	-	-
		м3									
11	Е0101-18-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (погрузка)	2,2	✓	43,18	40,83	95	90	32	0,02	-
					2,35	12,58	5	28	97	0,05	-
		м3									
12	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	4,11	✓	96,9	96,9	399	399	80	-	-
					-	19,38	-	80	100	0,41	2
		т									
13	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	2,2	✓	3,53	3,06	8	7	3	-	-
					0,45	1,07	1	2	97	-	-
		м3									
14	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	2,2	✓	2040,34	285,6	4497	629	373	0,25	1
					37,01	90,37	82	199	133	0,31	1
		м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (ЕР100.30.18)	116	2219,6	7,63	257474	885	19594	0,8	93
				124,98	2,02	14498	234	133	0,01	1
		м								
		Дорожная одежда по типу основной дороги								
16	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(погрузка)	86,47	37,06	35,39	3205	3060	942	0,01	1
				1,63	9,6	141	830	97	0,03	3
		м3								
17	Е010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	129,1	24,92	24,92	3217	3217	-	-	-
				-	4,98	-	643	-	0,1	14
		т								
18	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (Н-15см)	458	32,87	20,5	15053	9388	8040	0,05	22
				7,37	5,83	3376	2669	133	0,02	10
		м2								
19	Материал от разборки	-Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	86,47	1340	-	115870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	Материал от разборки	-Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	86,47	-1340	-	-115870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	344772	75390		138
	Тенге	21201	18111		209
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	344772	-	-	-
Материалы -	Тенге	2169	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	39311	-	-
Местные материалы -	Тенге	246012	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	45409	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6811	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	30363	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	420544	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	370
Сметная заработная плата -	Тенге	-	46123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			420544	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		370
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46123	-		-

Сдал:

И.о.генерального директора

ТОО «АБЗ плюс» Лобанов Н.А.

Проверил:

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АВЗ плюс"
Субподрядчик
Договор №17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 2 от 15.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Устройство пересечений и примыканий (Смета 2-1-4)

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПК1+12,9; ПК1+27,5; ПК1+50,5; ПК3+35,6; ПК4+32; ПК4+50,6; ПК5+48,3; ПК5+90; ПК6+12; ПК7+13,5; ПК7+69,2; ПК7+82; ПК8+68,2; ПК9+19,5; ПК9+64,6								
		Земляные работы								
1	E0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	239	6,91	6,91	1651	1651	556	-	-
				-	2,4	-	573	97	0,01	2
		м3								
2	E0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	10	5,47	5,47	55	55	18	-	-
				-	1,9	-	19	97	0,01	-
		м3								
3	E0101-24-14 К-4 к объему	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	916	5,47	5,47	5008	5008	1685	-	-
				-	1,9	-	1737	97	0,01	6
		м3								
4	E0101-24-6 Тех.часть	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	229	6,55	6,55	1499	1499	452	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.70	(108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (окучивание)		-	2,04	-	466	97	0,01	2
		м3								
5	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	4	6,91	6,91	28	28	9	-	-
		(108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		-	2,4	-	10	97	0,01	-
		м3								
6	Е0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	16	5,47	5,47	87	87	29	-	-
	К-4 к объему	(108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	1,9	-	30	97	0,01	-
		м3								
7	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	229	30,13	28,77	6900	6589	2027	0,01	2
				1,32	7,8	303	1787	97	0,03	6
		м3								
8	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	428,23	96,9	96,9	41495	41495	8299	-	-
				-	19,38	-	8299	100	0,41	174
		т								
9	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	229	3,53	3,06	809	701	337	-	1
		м3		0,45	1,07	103	245	97	-	1
10	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	387,5	14,38	14,38	5574	5574	1850	-	-
				-	4,92	-	1908	97	0,02	6
		м3								
11	Е0101-130-8	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1937,5	1,46	1,46	2832	2832	827	-	-
	К-5 к объему			-	0,44	-	852	97	-	3
		м3								
12	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7	16,16	13,8	113	97	34	0,01	-
		м3		1,86	3,16	13	22	97	0,01	-
13	Е0101-145-1-2	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1245	9,83	5,09	12235	6337	6753	0,03	40
				4,74	0,85	5899	1063	97	-	4
		м2								
14	Е0101-164-2	Установка бортовых камней -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	9,6	251,77	-	2417	-	2731	1,77	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 2 м без креплений с откосами (зачистка траншеи под бортовые камни)		251,77	-	2417	-	113	-	-
		м3								
15	Е0101-18-1	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3(погрузка)	9,6	43,18	40,83	415	392	139	0,02	-
				2,35	12,58	23	121	97	0,05	-
		м3								
16	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	17,95	96,9	96,9	1740	1740	348	-	-
				-	19,38	-	348	100	0,41	7
		т								
17	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	9,6	3,53	3,06	34	29	14	-	-
		м3		0,45	1,07	4	10	97	-	-
18	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	9,63	2040,34	285,6	19655	2751	1632	0,25	2
				37,01	90,37	356	871	133	0,31	3
		м3								
19	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.30.18)	507	2219,6	7,63	1125337	3866	85639	0,8	407
				124,98	2,02	63366	1024	133	0,01	4
		м								
		Дорожная одежда								
20	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	186,75	995,29	78,35	185870	14632	9752	0,17	31
				24,59	14,68	4592	2741	133	0,05	9
		м3								
21	Е0127-52-2	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ (устройство основания ЩПС Н-15см)	485	17,11	6,77	8299	3282	6431	0,05	25
				8,07	1,9	3915	920	133	0,01	3
		м2								
22	СЛокальная на приготовление ЩПС	-Щебеночно-песчаная смесь (Состав 3)	101,05	2814	-	284346	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1706396	98644			525
			Тенге			80991	23047			230
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1706396	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10582	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	104037	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1516180	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			129565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19435	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110158	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1946119	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		821
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123472	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1946119	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		821
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123472	-		-

Сдал:

И.о.генерального директора

ТОО «АБЗ плюс» Лобанов Н.А.

Проверил:

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор №17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 2 от 15.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Устройство тротуаров (Смета 2-1-3)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11
		Земляные работы													
4	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	11	6,91	-	6,91	2,4	76	-	76	26	26	97	-	-
		м3												0,01	-
5	Е0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	11	5,47	-	5,47	1,9	60	-	60	21	20	97	-	-
		м3												0,01	-
6	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	2197	37,94	1,18	33,42	11,8	83362	2602	73422	25922	37938	133	0,01	23
		м2												0,06	127
7	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	464	30,13	1,32	28,77	7,8	13981	614	13351	3621	4108	97	0,01	4
														0,03	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3 (погрузка)								
		м3								
8	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	867,68	96,9	96,9	84077	84077	16815	-	-
				-	19,38	-	16815	100	0,41	353
		т								
9	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	464	3,53	3,06	1638	1420	683	-	1
		м3		0,45	1,07	208	496	97	-	2
10	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	11	14,38	14,38	158	158	53	-	-
				-	4,92	-	54	97	0,02	-
		м3								
11	E0101-130-8 К-5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	55	1,46	1,46	80	80	23	-	-
				-	0,44	-	24	97	-	-
		м3								
12	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5	16,16	13,8	81	69	24	0,01	-
		м3		1,86	3,16	9	16	97	0,01	-
		Установка бортовых камней БР100.20.8								
13	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка траншеи под бортовые камни)	9,9	251,77	-	2493	-	2817	1,77	18
				251,77	-	2493	-	113	-	-
		м3								
14	E0101-18-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (погрузка)	9,9	43,18	40,83	427	404	143	0,02	-
				2,35	12,58	23	125	97	0,05	-
		м3								
15	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	18,51	96,9	96,9	1794	1794	359	-	-
				-	19,38	-	359	100	0,41	8
		т								
16	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	9,9	3,53	3,06	35	30	15	-	-
		м3		0,45	1,07	4	11	97	-	-
17	E0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	10,23	2040,34	285,6	20881	2923	1734	0,25	3
		м3		37,01	90,37	379	925	133	0,31	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.20.8)	731	905,7	7,63	662066	5574	123475	0,8	587
				124,98	2,02	91362	1477	133	0,01	5
		м								
		Устройство тротуарного покрытия								
22	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	2000	288,29	14,4	576580	28795	129769	0,28	559
				43,73	5,05	87469	10102	133	0,02	41
		м2								
23	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	200	995,29	78,35	199058	15670	10444	0,17	33
				24,59	14,68	4917	2935	133	0,05	10
		м3								
		Устройство технических тротуаров								
25	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	129	54,54	51,56	7036	6652	2360	0,02	3
				2,98	15,88	384	2049	97	0,06	8
		м3								
26	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка траншеи под бортовые камни)	4	251,77	-	1007	-	1138	1,77	7
				251,77	-	1007	-	113	-	-
		м3								
27	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	241,23	96,9	96,9	23375	23375	4675	-	-
				-	19,38	-	4675	100	0,41	98
		т								
28	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	129	3,53	3,06	455	395	190	-	-
				0,45	1,07	58	138	97	-	-
		м3								
		Установка бортовых камней БР100.20.8								
29	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	8,9	2040,34	285,6	18167	2543	1508	0,25	2
				37,01	90,37	330	805	133	0,31	3
		м3								
30	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.20.8)	500	902,42	7,63	451210	3813	84457	0,8	401
				124,98	2,02	62491	1010	133	0,01	4
		м								
		Устройство тротуарного покрытия								
31	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	504	288,29	14,4	145298	7256	32702	0,28	141
				43,73	5,05	22042	2546	133	0,02	10
		м2								
32	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	50,4	995,29	78,35	50163	3949	2632	0,17	8
				24,59	14,68	1239	740	133	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2343558	275886			1791
			----			---	---			---
			Тенге			277632	74891			687
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2343558	-	-		-
		Материалы -	Тенге			30358	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	352522	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1759682	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			458107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		229
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	68716	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168100	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2969765	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2707
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	421238	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2969765	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2707
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	421238	-		-

Сдал:

И.о.генерального директора

ТОО «АБЗ плюс» Лобанов Н.А.

Проверил:

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор №17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 2 от 15.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Дорожная одежда (Смета 2-1-2)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
		Установка бортовых камней															
1	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.30.18)	700	2219,6	7,63	1553720	5338	118239					0,8	562		
				124,98	2,02	87487	1414	133					0,01	5		
		м															
		Проезжая часть															
16	Е0127-4-2	-Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и золошлаковых смесей (нижний слой 12см)	3062	17,37	11,06	53182	33873	21872					0,02	72		
				3,73	1,64	11409	5036	133					0,01	17		
		м2															
17	СЛокальная на приготовление ЩПС	-Щебеночно-песчаная смесь (Состав 3)	511,11	2814	-	1438261	-	-	-	-							
				-	-	-	-	-	-	-							
		м3															
18	Е0127-52-2	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ (устройство верхнего слоя из ЩПС Н-10см)	3500	17,11	6,77	59887	23686	46413					0,05	182		
				8,07	1,9	28255	6641	133					0,01	25		
		м2															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	СЛокальная на приготовление ЩПС	-Щебеночно-песчаная смесь (Состав 3) м3	486,85	2814 -	- -	1369996 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0127-102-2	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (к/з марки 2) м2	3500	385,73 5,97	9,54 1,21	1350057 20890	33380 4226	33404 133	0,03 -	121 15
21	Е0127-102-4 К-10 к объему	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 (к/з марки 2) м2	35000	44,07 0,02	0,31 0,03	1542377 805	10952 942	2323 133	- -	4 6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			7367479	107229			940
			Тенге			148847	18260			69
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7367479	-	-		-
		Материалы -	Тенге			104185	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	167107	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7007219	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			222252	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33338	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			455384	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8045114	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	200444	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			8045114	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	200444	-		-

Сдал:

И.о.генерального директора

ТОО «АБЗ плюс» Лобанов Н.А.

Проверил:

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 2 от 15.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Земляные работы (Смета 2-1-1)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство присыпных берм бортовых камней								
11	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(погрузка)	110 м3	30,13	28,77	3314	3165	974	0,01	1
				1,32	7,8	145	858	97	0,03	3
12	Е010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	205,7 т	24,92	24,92	5126	5126	1025	-	-
				-	4,98	-	1025	100	0,1	22
13	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	110 м3	3,53	3,06	388	337	162	-	-
				0,45	1,07	49	118	97	-	-
14	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	110 м3	24,78	5,19	2726	571	2090	0,12	14
				19,58	-	2154	-	97	-	-
15	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	518 м2	22,31	-	11557	-	11210	0,14	73
				22,31	-	11557	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			23111	9199			88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			13906	2001			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23111	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15907	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15461	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2319	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2314	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		121
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18226	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			40886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		121
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18226	-		-

Сдал:

И.о.генерального директора

ТОО «АБЗ плюс» Лобанов Н.А.

Проверил: /Н. Ткаченко/

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»
Подрядчик: ТОО «АБЗ плюс»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена – улицы Бородина в городе Костанай»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		Договор № 17 Доп.соглашение №2	от 27.07.2012г от 15.05.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена – улицы Бородина в городе Костанай»	41 086 760	36 684 607	15 339 720	15 339 720					4 402 153	**41 086 760**

Заказчик:
Начальник
ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области» Мурзаканова Г.Б.

Подрядчик:
И.о.генерального директора
ТОО «АБЗ плюс» Лобанов Н.А.