[illegible] Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»

ФОРМА 2В

Договор № 178 от 22.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подкачивающей насосной станции на тепломагистрали ТМ-2 по ул.Тарана на пересечении с ул.Касымханова

Наименование объекта: Подкачивающая насосная станция на тепломагистрали ТМ-2

Смета 2-1-1 Общестроительные работы

А К Т № 5
приемки выполненных работ
за август 2013г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены								
1	Е0109-18-11	-Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, пролетом до 30 м, на отметке до 25 м по ж/бетонным и каменным опорам/	2,28304	6627,37	4211,11	15131	9614	5432	9,09	21
	т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1			1546,88	1096,67	3532	2504	90	3,95	9
		т								
2	С12021-121	-Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	2,28304	102100	-	233098	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	99-2-1	-Доплата на применение стали С285	2,13944	5245	-	11221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		РАЗДЕЛ 2. Проемы								
4	Е0110-30-1	-Установка ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	11,52	644,91	140,25	7429	1616	5613	2,06	24
				355,5	50,56	4095	582	120	0,22	3
		м2								
5	С12022-5	-Ворота распашные ВР 36х36-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	1	166300	-	166300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,38364	59200 -	- -	22711 -	- -	- -	- -	- -
7	С12021-254	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций т	0,06188	122100 -	- -	7556 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	2,1	330,85 272,25	32,08 12,13	695 572	67 25	717 120	1,49 0,06	3 -
9	С12022-2	-Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные шт	1	37400 -	- -	37400 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	2,1	433,19 151,65	102,53 35,67	910 318	215 75	472 120	0,9 0,14	2 -
11	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П м2	2,1	5610 -	- -	11781 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0110-17-1	-Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2 м2	10,0302	1129,45 202,73	62,79 22,52	11329 2033	630 226	2711 120	1,32 0,1	13 1
13	Е0115-207-1	-Остекление деревянных переплетов стеклом оконным установленных в коробках м2	10,0302	682,39 38,25	1,54 0,59	6845 384	15 6	409 105	0,25 -	3 -
14	С12061-132	-Блоки оконные трехстворные со спаренными створками, открывающимися вовнутрь помещения, и шириной коробки 94 мм ПВД 12-30.1; ПВД 12-30.1П для пром. зданий м2	10,0302	3460 -	- -	34704 -	- -	- -	- -	- -
15	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	1	1380 -	- -	1380 -	- -	- -	- -	- -
16	С11011-796	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	4	763 -	- -	3052 -	- -	- -	- -	- -

комплект

РАЗДЕЛ 3. Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
17	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	1,94508	5030,5	2020,02	9785	3929	4858	14,1	27
				2272,5	502,43	4420	977	90	1,79	3
18	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (т)	1,94508	114900	-	223490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	99-1-4	-Доплата на применение стали С255 (т)	0,18516	3385	-	627	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	99-1-5	-Доплата на применение стали С255 (кг)	1,72368	4893	-	8434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м (кг)	2,33448	5030,5	2020,02	11744	4716	5830	14,1	33
				2272,5	502,43	5305	1173	90	1,79	4
22	С12021-120	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей (т)	2,33448	101700	-	237417	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (т)	0,258	11745,86	196,62	3030	51	94	1,79	-
				272,25	74,27	70	19	105	0,36	-
24	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (м3)	0,03	67700	-	2031	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки (т)	0,32	11510,17	66,01	3683	21	74	1,35	-
				195,75	24,93	63	8	105	0,12	-
26	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (м3)	138,14794	21,8	0,05	3011	7	725	0,03	4
				5,81	0,02	803	3	90	-	-
27	Е0113-29-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 (м2)	138,14794	2234,73	99,18	308723	13702	19110	0,59	81
				116,55	37,15	16101	5132	90	0,18	25
28	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (м2)	276,29588	24,84	0,02	6864	6	1034	0,02	6
				4,16	-	1149	-	90	-	-
29	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами (м2)	12	20,14	0,23	242	3	216	0,12	1
				19,91	0,09	239	1	90	-	-
30	С11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные (шт)	0,0372	119700	-	4453	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг / т	0,04312	93997,62	304,24	4053	13	1503	198	9
				33075	114,75	1426	5	105	0,56	-
32	Е0109-42-3	-Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м / 1т	167,9138	226,98	120,75	38113	20276	14553	0,4	67
				66,6	29,7	11183	4987	90	0,11	18
33	99-1-1	-Кровельная сэндвич-панель ПКТМ / м2	167,9138	3259	-	547231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо / м2	24,5	59,54	13,86	1459	340	1483	0,3	7
				45,68	5,2	1119	127	119	0,03	1
35	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 / м2	0,98	2890	-	2832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах / м3	0,47795	49326,74	16388,64	23576	7833	13963	161	77
				28980	3479,8	13851	1663	90	13,02	6
37	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм / т	0,47795	97200	-	46457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля / т	0,0107	147100	-	1574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	Е0158-18-6	-Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали / т	18	34,61	0,84	623	15	433	0,14	3
				22,34	0,14	402	3	107,1	-	-
40	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ / м	0,02261	46400	-	1049	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Вентшахты								
41	Е0110-3-8	-Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку / т	11,4	58,23	1,72	664	20	705	0,33	4
				50,85	0,65	580	7	120	-	-
42	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм / м2	0,0627	97200	-	6094	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Е0126-30-4	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме / т	0,2	9724,65	374,4	1945	75	633	17,5	4
				3026,25	139,5	605	28	100	0,69	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перегородок								
44	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	м3 0,12004	13864,97 9090	4022,39 1071,86	1664 1091	483 129	1098 90	56,5 3,81	7 -
45	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 8.02-04С-	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	т 0,12004	75600 -	- -	9075 -	- -	- -	- -	- -
46	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	т 0,01128	93997,62 33075	304,24 114,75	1060 373	3 1	393 105	198 0,56	2 -
47	С130806-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм	1т 0,95	2840 -	- -	2698 -	- -	- -	- -	- -
48	Е0109-53-3	-Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	м 0,15764	16367,84 14670	681,42 132,75	2580 2313	107 21	2100 90	95 0,65	15 -
49	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т 0,15764	172800 -	- -	27240 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	т 5,68766	28,74 5,81	0,02 -	163 33	- -	30 90	0,03 -	- -
51	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 11,37532	24,84 4,16	0,02 -	283 47	- -	43 90	0,02 -	- -
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка	м2							
		Пол								
52	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	157,4	75,41 10,51	2,62 0,99	11870 1654	412 156	2226 123	0,07 -	11 1
53	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м2 18,888	11542,68 567	- -	218018 10709	- -	13173 123	3,66 -	69 -
54	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м3 157,4	451,65 52,43	14,76 5,54	71089 8252	2323 872	11223 123	0,36 0,03	57 4
55	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для	м2 336	150,62 69,08	0,62 0,23	50608 23211	208 77	27480 118	0,43 -	146 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прочих отделочных работ								
		РАЗДЕЛ 7. Наружная отделка								
56	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20	-Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 390	3142,91	3,99	1225734	1556	191798	2,7	1053
				467,15	1,22	182189	476	105	-	2
57	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	м2 390	112,12	2,32	43727	905	43597	0,69	269
				109,8	0,88	42822	343	101	-	2
58	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м2 3,9	14600	-	56940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	99-1-1	-Изоспан А	м3 410	44	-	18040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2 348	125,15	0,62	43553	216	28367	0,43	151
				68,85	0,23	23960	80	118	-	-
		РАЗДЕЛ 8. Разные работы								
61	Е0122-8-12	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	м2 0,0024	412519,5	181879,25	990	437	806	997	2
				189675	68706	455	165	130	335,56	1
62	Е0122-47-9	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	км 2,4	774,8	1,54	1860	4	635	1,12	3
				202,95	0,59	487	1	130	-	-
63	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	м 3	27501,68	559,8	82505	1679	5187	7,99	24
				1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	-
64	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	футляр 8,64	245,44	3,82	2121	33	395	0,21	2
				37,35	1,44	323	12	118	0,01	-
65	Е0109-53-3	-Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	м2 0,14484	16367,84	681,42	2371	99	1930	95	14
				14670	132,75	2125	19	90	0,65	-
66	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т 0,14484	114900	-	16642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т 0,04226	4646,85	2285,57	196	97	84	9,35	-
				1579,5	617,13	67	26	90	2,34	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т 0,04226	172800 -	- -	7303 -	- -	- -	- -	- -
69	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	т 1,22554	28,73 5,81	0,02 -	35 7	- -	6 90	0,03 -	- -
70	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 2,45108	24,84 4,16	0,02 -	61 10	- -	9 90	0,02 -	- -
71	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	м2 0,02488	13864,97 9090	4022,39 1071,86	345 226	100 27	228 90	56,5 3,81	1 -
72	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т 0,01189	59200 -	- -	704 -	- -	- -	- -	- -
73	С11011-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 8.02-04С-	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т 0,00055	75900 -	- -	42 -	- -	- -	- -	- -
74	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	т 10,8324	11510,17 195,75	66,01 24,93	124683 2120	715 270	2510 105	1,35 0,12	15 1
75	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	м3 8,32	75,41 10,51	2,62 0,99	627 87	22 8	118 123	0,07 -	1 -
76	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м2 1,664	2155,1 531	- -	3586 884	- -	1087 123	3,24 -	5 -
77	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3 0,9984	11542,68 567	- -	11524 566	- -	696 123	3,66 -	4 -
78	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м3 8,32	442,47 52,43	14,76 5,54	3681 436	123 46	593 123	0,36 0,03	3 -
			м2							
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			4114362	72685			2243
			Тенге			376662	20310			83
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1049	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1049	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1112	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3046850	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1480845	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	341094	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			787810	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			420456	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			366089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54913	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			204776	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3617716	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	396007	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1063765	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14138	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	55878	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			958019	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7544	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66843	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1180898	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		331
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63422	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2698	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2698	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2860	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			4802586	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2535
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	459429	-		-

Итого с временными, 4,3 %	5009097
Итого с зимними удорожаниями, 4,4 %	5229497
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,304159828%	5244733
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5264769
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5314862
Итого в текущих ценах, К=2,088	11097430
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	221949
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11319379
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1358326
Итого с НДС	12677704

ЗАКАЗЧИК:
Инспектор ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная» Шамухан А.Б. _____

Технадзор _____ Клименко Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
Прораб ТОО «АиФ» _____ Газдиев Р.Ю.

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 5 мая 2012г. № 170.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
БИН 020440004931 ИИК KZ61070103KSN3917000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»
БИН 971140001857 ИИК KZ26319M010005364617 БИК ABKZKZKX АО «БТА Банк»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство подкачивающей насосной станции на тепломагистрали ТМ-2 по ул.Тарана на пересечении с ул.Касымханова»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2013 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		178	22.05.13				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2013 без НДС	Из гр.1							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	90640725,28	438861							52663	491524
Всего к оплате	90640725,28	438861							52663	491524

ЗАКАЗЧИК И.о. руководителя ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная» **Сандыбаев Р.Ж.** _____ 2013года

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «АиФ» **Воловский А.Д.** _____ 2013года