Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.согласование № 2 от 15.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Ремонт смотровых колодцев (Смета 1-1-3)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
1	Е0123-24-1 К-0,6	-Установка люков (демонтаж) шт	4	168,82	24,44		675	98		799	0,9	4
				144,38	9,32		578	37		130	0,05	-
2	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных (наращивание горловины м3	0,3	14311,1	358,02		4293	107		202	3,24	1
				507,15	135,25		152	41		105	0,66	-
3	Е0123-24-1	-Установка люков шт	4	339,13	40,73		1357	163		1332	1,51	6
				240,64	15,53		963	62		130	0,08	-
4	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	3	13400 -	-		40200 -	-		- -	-	-
				-	-		-	-		-	-	-
5	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060	-		8060	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			54585	368			11
			Тенге			1692	140			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6325	-	-		-
		Материалы -	Тенге			185	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1832	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4080	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	350	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			520	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9178	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2182	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			48260	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48260	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2896	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			51156	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			60334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2182	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Проверил:

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 2 от 15.05.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Дорожная одежда (Смета 2-1-2)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Установка бортовых камней												
1	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.30.18)	276	2219,6	7,63	612609	2105	46620	0,8	222				
		м		124,98	2,02	34495	558	133	0,01	2				
		Проезжая часть												
16	Е0127-4-2	-Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и золошлаковых смесей (нижний слой 12см)	5325,61	17,37	11,06	92497	58914	38041	0,02	125				
		м2		3,73	1,64	19843	8759	133	0,01	30				
17	СЛокальная на приготовление ЩПС	-Щебеночно-песчаная смесь (Состав 3)	888,95	2814	-	2501508	-	-	-	-				
		м3		-	-	-	-	-	-	-				
18	Е0127-52-2	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ (устройство верхнего слоя из ЩПС Н-10см)	4735	17,11	6,77	81018	32044	62790	0,05	246				
		м2		8,07	1,9	38226	8985	133	0,01	34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	СЛокальная на приготовление ЩПС	-Щебеночно-песчаная смесь (Состав 3) м3	658,64	2814 -	- -	1853409 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0127-102-2	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (к/з марки 2) м2	4735	385,73 5,97	9,54 1,21	1826434 28261	45158 5718	45191 133	0,03 -	163 21
21	Е0127-102-4 К-10 к объему	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 (к/з марки 2) м2	47350	44,07 0,02	0,31 0,03	2086615 1089	14816 1274	3143 133	- -	5 9
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			9054091	153037			760
			Тенге			121914	25293			95
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9054091	-	-		-
	Материалы -		Тенге			131452	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	147207	-		-
	Местные материалы -		Тенге			8647688	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			195785	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		98
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	29368	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			554993	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9804869	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		953
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	176575	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			9804869	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		953
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	176575	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил:

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 2 от 15.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Устройство тротуаров (Смета 2-1-3)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Устройство тротуарного покрытия												
22	E0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	197	288,29	14,4	56793	2836	12782	0,28	55				
				43,73	5,05	8616	995	133	0,02	4				
		м2												
23	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	19,7	995,29	78,35	19607	1544	1029	0,17	3				
				24,59	14,68	484	289	133	0,05	1				
		м3												
24	E0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	1500	1378,17	24,45	2067253	36674	348222	1,09	1635				
				179,57	9,17	269359	13748	123	0,04	67				
		м2												
		Устройство технических тротуаров												
		Установка бортовых камней БР100.20.8												
30	E0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.20.8)	136	902,42	7,63	122729	1037	22972	0,8	109				
				124,98	2,02	16998	275	133	0,01	1				
		м												
		Устройство тротуарного покрытия												
33	E0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	404	1378,17	24,45	556780	9877	93788	1,09	440				
				179,57	9,17	72547	3703	123	0,04	18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2823163	51968			2243
			----			---------	---------			---------
			Тенге			368004	19010			91
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2823163	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3800	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	387014	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2399391	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			478792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		239
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	71819	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198117	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3500072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2574
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	458832	-		-

		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3500072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2574
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	458832	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил:

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 2 от 15.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Устройство пересечений и примыканий (Смета 2-1-4)

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. эксплуатация машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	эксплуатация машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ПК1+12,9; ПК1+27,5; ПК1+50,5; ПК3+35,6; ПК4+32; ПК4+50,6; ПК5+48,3; ПК5+90; ПК6+12; ПК7+13,5; ПК7+69,2; ПК7+82; ПК8+68,2; ПК9+19,5; ПК9+64,6 Дорожная одежда														
21	Е0127-52-2	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ (устройство основания ЩПС Н-15см) м2	760	17,11	6,77	13004	5143	10078	0,05	39						
				8,07	1,9	6135	1442	133	0,01	5						
22	СЛокальная на приготовление ЩПС	-Щебеночно-песчаная смесь (Состав 3) м3	158,72	2814	-	446638	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			459642	5143			39						
			Тенге			6135	1442			5						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			459642	-	-		-						
	Материалы -		Тенге			1725	-	-		-						
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7578	-		-						
	Местные материалы -		Тенге			446638	-	-		-						
	Накладные расходы -		Тенге			10078	-	-		-						
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5						
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1512	-		-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28183	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			497903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9089	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			497903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9089	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил:

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 2 от 15.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Устройство стоянок легковых автомобилей (Смета 2-1-6)

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ПК7+20; ПК8+23; ПК8+45,2; ПК11+93,2 Дорожная одежда										
25	Е0127-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (к/з марки 2) м2	675	385,73	9,54	260368	6438	6442	0,03	23		
				5,97	1,21	4029	815	133	-	3		
26	Е0127-102-4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 (к/з марки 2) м2	6750	44,07	0,31	297458	2112	448	-	1		
	К-10 к объему			0,02	0,03	155	182	133	-	1		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			557827	8550			24		
			Тенге			4184	997			4		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			557827	-	-		-		
		Материалы -	Тенге			14513	-	-		-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5181	-		-		
		Местные материалы -	Тенге			530580	-	-		-		
		Накладные расходы -	Тенге			6890	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1034	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33883	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			598600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6214	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			598600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6214	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил: И. Макиенко

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 2 от 15.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Установка дорожных знаков - перильное ограждение (Смета 2-1-8)

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Е0127-59-5	Установка перильного ограждения -Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	50	1719,62	24,87	85981	1243	14618	1,3	65					
		м		213,73	6,09	10686	305	133	0,02	1					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		85981	1243			65					
				Тенге		10686	305			1					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		85981	-	-		-					
		Материалы -		Тенге		63984	-	-		-					
		Всего заработная плата -		Тенге		-	10991	-		-					
		Местные материалы -		Тенге		10067	-	-		-					
		Накладные расходы -		Тенге		14618	-	-		-					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		7					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2193	-		-					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		6036	-	-		-					
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		106635	-	-		-					
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		74					
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	13184	-		-					
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге		106635	-	-		-					
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		74					
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	13184	-		-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13184	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Проверил:

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 2 от 15.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Телефонизация (Смета 5-1-1)

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	144	251,77	-	36255	-	40968	1,77	255				
				251,77	-	36255	-	113	-	-				
			м3											
2	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	10	38,72	36,92	387	369	155	0,01	-				
				1,81	14,17	18	142	97	0,06	1				
			м3											
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	143	154,22	-	22053	-	24920	1,12	160				
				154,22	-	22053	-	113	-	-				
			м3											
4	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (погрузка лишнего грунта)	11	54,54	51,56	600	567	201	0,02	-				
				2,98	15,88	33	175	97	0,06	1				
			м3											
5	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км,	20,57	86,79	-	1785	-	399	0,41	8				
				19,38	-	399	-	100	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2450	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			111925	-	-		-
		Материалы -	Тенге			654	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73771	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34609	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			388	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1785	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			82810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12421	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11684	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			206419	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		559
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86193	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			160370	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			160370	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9622	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			169992	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			385930	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		573
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88643	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил: /Н. Мамченко/

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 2 от 15.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Озеленение (Смета 7-1-1)

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Валка деревьев мягких пород										
1	E0101-191-1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	38	11,3	0,79	430	30	287	0,06	2
				10,51	0,29	399	11	70	-	-
		дерево								
4	E0101-191-4	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 28 см с корня	3	21,56	1,38	65	4	43	0,12	-
				20,18	0,52	61	2	70	-	-
		дерево								
5	E0101-191-5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	3	28,3	1,64	85	5	57	0,15	-
				26,66	0,62	80	2	70	-	-
		дерево								
6	E0101-193-2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	38	25,33	1,53	963	58	649	0,15	6
				23,81	0,58	905	22	70	-	-
		дерево								
5	E0101-193-5	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 28 см, полученной от валки леса	3	74,69	4,57	224	14	151	0,44	1
				70,13	1,71	210	5	70	0,01	-
		дерево								
9	E0101-193-6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см,	3	93,29	5,83	280	17	188	0,56	2
				87,46	2,17	262	7	70	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полученной от валки леса								
		дерево								
11	Е0101-197-1-	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см	44	23,45	23,45	1032	1032	241	-	-
				-	7,81	-	344	70	0,03	1
		пень								
12	Е0101-197-2-	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	6	39,71	39,71	238	238	56	-	-
				-	13,23	-	79	70	0,04	-
		пень								
13	Е0101-200-1-	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см	44	7,29	7,29	321	321	75	-	-
				-	2,43	-	107	70	0,01	-
		пень								
14	Е0101-200-2-	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	6	14,79	14,79	89	89	21	-	-
				-	4,93	-	30	70	0,02	-
		пень								
15	С01031-А37--1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	3,5	122,8	-	430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3,5	86,79	-	304	-	68	0,41	1
				19,38	-	68	-	100	-	-
		т								
17	Е0101-199-1-	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	50	21,5	21,5	1075	1075	261	-	-
				-	7,46	-	373	70	0,02	1
		яма								
18	Е0101-205-2-	Корчевка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,0128	7107,96	7107,96	91	91	21	-	-
				-	2368,29	-	30	70	7,74	-
		га								
19	С01031-А37--1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,35	122,8	-	43	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
20	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	0,35	86,79	-	30	-	7	0,41	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	19,38	-	7	-	100	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	5698	2974					14
			Тенге	1992	1011					3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5698	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	3003	-				-
		Транспортные расходы -	Тенге	334	-	-				-
		Накладные расходы -	чел.-ч	2124	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	-	-	-				-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	319	-				1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	469	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч	8292	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге	-	-	-				-
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	3321	-				18
		ИТОГО ПО АКТУ								-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге	8292	-	-				-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-				-
			Тенге	-	3321	-				18
										-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Проверил:

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»
Подрядчик: ТОО «АБЗ плюс»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах
улицы Герцена – улицы Бородина в городе Костанай»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		Договор № 17 Доп.соглашение №2	от 27.07.2012г от 15.05.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена – улицы Бородина в городе Костанай»	81 163 509	35 782 812	30 302 360	14 962 640					4 293 937	**40 076 749**

Заказчик:
Начальник
ГУ «Управление строительства акимата
Костанайской области» Мурзаканова Г.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 2 от 15.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Устройство тротуаров (Смета 2-1-3)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
24	Е0111-25-1	Устройство тротуарного покрытия	300	1378,17	24,45	413451	7335	69644	1,09	327		
		-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2		179,57	9,17	53872	2750	123	0,04	13		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		413451	7335			327		
				Тенге		53872	2750			13		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		413451	-	-		-		
		Материалы -		Тенге		198	-	-		-		
		Всего заработная плата -		Тенге		-	56621	-		-		
		Местные материалы -		Тенге		352046	-	-		-		
		Накладные расходы -		Тенге		69644	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		35		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	10447	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		28986	-	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		512081	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		375		
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	67068	-		-		
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге		512081	-	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		375
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	67068	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Проверил:

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АВЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 2 от 15.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Дорожная одежда (Смета 2-1-2)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0127-4-2	-Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и золошлаковых смесей (нижний слой 12см) м2	3551	17,37	11,06	61675	39283	25365	0,02	83
				3,73	1,64	13231	5840	133	0,01	20
17	СЛокальная на приготовление ЩПС	-Щебеночно-песчаная смесь (Состав 3) м3	592,73	2814	-	1667950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0127-52-2	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ (устройство верхнего слоя из ЩПС Н-10см) м2	3157	17,11	6,77	54018	21365	41864	0,05	164
				8,07	1,9	25486	5990	133	0,01	22
19	СЛокальная на приготовление ЩПС	-Щебеночно-песчаная смесь (Состав 3) м3	439,14	2814	-	1235736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			3019380	60648			247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			38717	11831			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3019380	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16328	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50548	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2903687	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			67229	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10084	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185197	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3271806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		323
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60633	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3271806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		323
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60633	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Проверил: /Н. Макиенко/

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»
Подрядчик: ТОО «АБЗ плюс»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена – улицы Бородина в городе Костанай»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор № 17 Доп.соглашение №2	от 27.07.2012г от 15.05.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена – улицы Бородина в городе Костанай»	91 298 476	44 831 890	34 086 250	3 783 890					1 085 889	**10 134 967**

Заказчик:
Начальник
ГУ «Управление строительства акимата
Костанайской области» Мурзакапова Г.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 2 от 15.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Установка дорожных знаков (Смета 2-1-8)

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу: рабочих, обслуживающих машины	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих-строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-83-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7	-Установка дорожных знаков на металлических стойках /демонтаж/ шт	11	514,71 349,31	117,68 22,71	5662 3842	1295 250	5443 133	2,21 0,09	24 1
2	Е0127-59-1	-Устройство железобетонных парапетов (прим. демонтаж лежачего полицейского) м	16	422,27 161,46	124,04 32,17	6756 2583	1985 515	4120 133	0,98 0,13	16 2
3	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	60	845,73 582,19	168,12 32,45	50744 34931	10087 1947	49048 133	3,68 0,13	221 8
4	Е0127-84-1	-При установке дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 шт	31	175,52 136,88	- -	5441 4243	- -	5644 133	0,79 -	25 -
5	СПрайс-лист-Знаки предупреждающие 1.2 Лист 1	А-900 шт	9	4595,65 -	- -	41361 -	- -	- -	- -	- -
6	СПрайс-лист-Знаки предупреждающие 1.3.1 Лист 1	700x1100 шт	1	6046,91 -	- -	6047 -	- -	- -	- -	- -
7	СПрайс-лист-Знаки предупреждающие 1.3.2 Лист 1	700x1100 шт	3	9190,92 -	- -	27573 -	- -	- -	- -	- -
8	СПрайс-лист-Знаки предупреждающие 1.31.3 Лист 1	500x2250	1	10521,43	-	10521	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайс-лист-Знаки приоритета 2.1 В-700		3	5079,02	-	15237	-	-	-	-
	Лист 1	шт		-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс-лист-Знаки приоритета 2.4 А-900		22	4595,65	-	101104	-	-	-	-
	Лист 1	шт		-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс-лист-Знаки запрещающие 3.24, 3.31.		6	5260,52	-	31563	-	-	-	-
	Лист 1 D-700	шт		-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс-лист-Знаки		4	6469,9	-	25880	-	-	-	-
	Лист 1 информационно-указательные 5.12 1050х700	шт		-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс-лист-Знаки		26	5079,02	-	132054	-	-	-	-
	Лист 1 информационно-указательные 5.15; 5.16.1; 5.16.2; 5.19.1; 7.13 В-700	шт		-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс-лист-Знаки		3,83	11904,6	-	45535	-	-	-	-
	Лист 1 информационно-указательные 5.21.2	м2		-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс-лист-Знаки дополнительной		14	2902,52	-	40635	-	-	-	-
	Лист 1 информации 7.1.4; 7.6.5 350х700	шт		-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайс-лист-Стойка СКМ 1,30		2	1421,26	-	2843	-	-	-	-
	Лист 2	шт		-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс-лист-Стойка СКМ 1,40		24	1851,95	-	44447	-	-	-	-
	Лист 2	шт		-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс-лист-Стойка СКМ 2,35		6	2110,36	-	12662	-	-	-	-
	Лист 2	шт		-	-	-	-	-	-	-
19	СПрайс-лист-Стойка СКМ 2,40		7	2411,84	-	16883	-	-	-	-
	Лист 2	шт		-	-	-	-	-	-	-
20	СПрайс-лист-Стойка СКМ 2,45		15	2713,32	-	40700	-	-	-	-
	Лист 2	шт		-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайс-лист-Стойка СКМ 3,40		1	3230,15	-	3230	-	-	-	-
	Лист 2	шт		-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс-лист-Стойка СКМ 3,45		4	3617,76	-	14471	-	-	-	-
	Лист 2	шт		-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс-лист-Стойка СКМ 3,50		5	4005,38	-	20027	-	-	-	-
	Лист 2	шт		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0108-3-1 -Устройство песчаного		1,02	1138,74	111,63	1162	114	206	0,9	1
	основания под фундаменты	м3		129,38	41,4	132	42	118	0,21	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	6	8446,79	226,83	50681	1361	1665	0,75	4
				120,58	77,64	723	466	140	0,29	2
		шт								
		Установка перильного ограждения								
26	Е0127-59-5	-Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	955	1719,62	24,87	1642238	23749	279202	1,3	1241
				213,73	6,09	204110	5817	133	0,02	24
		м								
		Земляные работы под фундаменты ограждений								
27	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	37,8	251,77	-	9517	-	10754	1,77	67
				251,77	-	9517	-	113	-	-
		м3								
28	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,6	154,22	-	1943	-	2196	1,12	14
				154,22	-	1943	-	113	-	-
		м3								
29	Е0101-17-13	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	25,2	37,42	35,62	943	898	296	0,01	-
				1,76	10,36	44	261	97	0,04	1
		м3								
30	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	47,12	96,9	96,9	4566	4566	913	-	-
				-	19,38	-	913	100	0,41	19
		т								
		Перевозка знаков из Астаны								
31	Е01031-А12-1	-Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	1,57	269,44	269,44	423	423	296	-	-
				-	188,61	-	296	100	3,96	6
		т								
32	С010332-А20-0-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	1,57	795,93	-	1250	-	279	3,73	6
				177,73	-	279	-	100	-	-
		т								
33	С010332-А20-1-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	1,57	1744,82	-	2739	-	612	8,18	13
				389,62	-	612	-	100	-	-
		т								
34	С01031-А12-1	-Разгрузка изделий	1,57	232,8	-	365	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2417203	44477			1632
			Тенге			262961	10507			62
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2417203	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1231737	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	273467	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			632773	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			241791	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			3989	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			360674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54101	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166673	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2944549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1875
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	327569	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2944549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1875
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	327569	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил:

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 2 от 15.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Устройство автобусных остановок (Смета 2-1-7)

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6			7	8			9	10	11
		ПК2+06; ПК2+60; ПК9+04,6; ПК9+378 Установка бортовых камней БР100.30.18; БР100.20.8												
11	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка траншеи под бортовые камни)	2,3	251,77	-	579	-	654	1,77	4				
				251,77	-	579	-	113	-	-				
		м3												
12	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	2,36	2040,34	285,6	4805	673	399	0,25	1				
				37,01	90,37	87	213	133	0,31	1				
		м3												
13	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.30.18)	51	2219,6	7,63	113200	389	8615	0,8	41				
				124,98	2,02	6374	103	133	0,01	-				
		м												
14	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.20.8)	99	892,9	7,63	88397	755	16722	0,8	79				
				124,98	2,02	12373	200	133	0,01	1				
		м												
		Дорожная одежда на остановочной площадке												
24	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	19,82	30,13	28,77	597	570	175	0,01	-				
				1,32	7,8	26	155	97	0,03	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3 (погрузка)								
		м3	29,6	96,9	96,9	2868	2868	-	-	-
25	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1		-	19,38	-	574	-	0,41	12
		т	105	32,87	20,5	3451	2152	1843	0,05	5
26	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (Н-15см)		7,37	5,83	774	612	133	0,02	2
		м2	2,97	1340	-	3985	-	-	-	-
27	Материал от разборки	-Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки		-	-	-	-	-	-	-
		м3	2,97	-1340	-	-3985	-	-	-	-
28	Материал от разборки	-Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки		-	-	-	-	-	-	-
		м3	105	17,37	11,06	1824	1162	750	0,02	2
29	Е0127-4-2	-Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и золошлаковых смесей (нижний слой 12см)		3,73	1,64	391	173	133	0,01	1
		м2	17,53	2814	-	49320	-	-	-	-
30	СЛокальная на приготовление ЩПС	-Щебеночно-песчаная смесь (Состав 3)		-	-	-	-	-	-	-
		м3	105	17,11	6,77	1797	711	1392	0,05	5
31	Е0127-52-2	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ (устройство верхнего слоя из ЩПС Н-10см)		8,07	1,9	848	199	133	0,01	1
		м2	14,61	2814	-	41100	-	-	-	-
32	СЛокальная на приготовление ЩПС	-Щебеночно-песчаная смесь (Состав 3)		-	-	-	-	-	-	-
		м3	105	385,73	9,54	40502	1001	1002	0,03	4
33	Е0127-102-2	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (к/з марки 2)		5,97	1,21	627	127	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
34	Е0127-102-4	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять	1050	44,07	0,31	46271	329	70	-	-
	К-10 к объему	или исключать к расценке 27-102-2 (к/з марки 2)		0,02	0,03	24	28	133	-	-
		м2								
35	Е0127-81-2	-Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит	555	7	-	3886	-	5161	0,05	26
				6,99	-	3881	-	133	-	-
		м2								
36	СПрайс-лист-Лист 23	-Геосетка марки ССНП 50/50-25	673,77	111,52	-	75137	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0127-102-2	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (м/з Тип Б марки 2)	105	511,14	9,54	53669	1001	1002	0,03	4
				5,97	1,21	627	127	133	-	-
		м2								
38	Е0127-102-4	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять	420	59,99	0,31	25195	131	28	-	-
	К-4 к объему	или исключать к расценке 27-102-2		0,02	0,03	10	11	133	-	-
		м2								
		Устройство посадочной площадки								
39	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	300	37,94	33,42	11383	10026	5180	0,01	3
				1,18	11,8	355	3540	133	0,06	17
		м2								
40	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка)	86	30,13	28,77	2591	2475	761	0,01	1
				1,32	7,8	114	671	97	0,03	2
		м3								
41	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	160,82	96,9	96,9	15583	15583	3117	-	-
				-	19,38	-	3117	100	0,41	65
		т								
42	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	86	3,53	3,06	304	263	127	-	-
		м3		0,45	1,07	39	92	97	-	-
43	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными	23	14,38	14,38	331	331	110	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		-	4,92	-	113	97	0,02	-
		м3								
44	Е0101-130-8	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	115	1,46	1,46	168	168	49	-	-
	К-5 к объему			-	0,44	-	51	97	-	-
		м3								
45	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	11	16,16	13,8	178	152	54	0,01	-
		м3		1,86	3,16	20	35	97	0,01	-
46	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	300	288,29	14,4	86487	4319	19465	0,28	84
				43,73	5,05	13120	1515	133	0,02	6
		м2								
47	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Н-10 см)	30	995,29	78,35	29859	2351	1567	0,17	5
				24,59	14,68	738	440	133	0,05	2
		м3								
48	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	300	1378,17	24,45	413451	7335	69644	1,09	327
				179,57	9,17	53872	2750	123	0,04	13
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1112932	54744		592
	Тенге	94878	14844		126
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1112932	-	-	-
Материалы -	Тенге	8813	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	109723	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	75137	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	879359	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	137888	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	69
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	20683	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	75288	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1326108	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	787
Сметная заработная плата -	Тенге	-	130406	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1326108	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		787
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	130406	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Проверил:

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 2 от 15.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Устройство пересечений и примыканий (Смета 2-1-5)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ПК1+60,5; ПК7+33,2; ПК10+65,3; ПК11+54,6; ПК12+68,1; ПК12+71,7 Дорожная одежда по типу основной дороги												
241	Е0127-4-2	-Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и золошлаковых смесей (нижний слой 12см) м2	455	17,37	11,06	7903	5033	3250	0,02	11				
				3,73	1,64	1695	748	133	0,01	3				
22	СЛокальная на приготовление ЩПС	-Щебеночно-песчаная смесь (Состав 3) м3	75,95	2814	-	213719	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
23	Е0127-52-2	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ (устройство верхнего слоя из ЩПС Н-10см) м2	448	17,11	6,77	7666	3032	5941	0,05	23				
				8,07	1,9	3617	850	133	0,01	3				
24	СЛокальная на приготовле	-Щебеночно-песчаная смесь (Состав 3) м3	62,32	2814	-	175359	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ние ЩПС									
25	Е0127-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (к/з марки 2) м2	448	385,73	9,54	172807	4273	4276	0,03	15
				5,97	1,21	2674	541	133	-	2
26	Е0127-102-4 К-10 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 (к/з марки 2) м2	4480	44,07	0,31	197424	1402	297	-	-
				0,02	0,03	103	121	133	-	1
27	Е0127-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (м/з Тип Б марки 2) м2	448	511,14	9,54	228989	4273	4276	0,03	15
				5,97	1,21	2674	541	133	-	2
28	Е0127-102-4 К-4 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 м2	1792	59,99	0,31	107500	561	119	-	-
				0,02	0,03	41	48	133	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге		1111367	18573			65
				Тенге		10804	2849			11
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1111367	-	-		-
	Материалы -			Тенге		20510	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	13653	-		-
	Местные материалы -			Тенге		1061480	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		18159	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	2724	-		9
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		67772	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1197298	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		-
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	16377	-		85
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге		1197298	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		-
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	16377	-		85

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АВЗ плюс» Омаров М.Е.

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил:

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 2 от 15.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Устройство стоянок легковых автомобилей (Смета 2-1-6)

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч машинистов, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч машинистов, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ПК7+20; ПК8+23; ПК8+45,2; ПК11+93,2 Дорожная одежда														
25	E0127-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (к/з марки 2) м2	670	385,73	9,54	258439	6390	6395	0,03	23						
				5,97	1,21	3999	809	133	-	3						
26	E0127-102-4 К-10 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 (к/з марки 2) м2	6700	44,07	0,31	295255	2096	445	-	1						
				0,02	0,03	154	180	133	-	1						
27	E0127-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (м/з Тип Б марки 2) м2	1345	511,14	9,54	687477	12827	12837	0,03	46						
				5,97	1,21	8028	1624	133	-	6						
28	E0127-102-4 К-4 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	5380	59,99	0,31	322740	1683	357	-	1						
				0,02	0,03	124	145	133	-	1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1563912	22997			71
			----			---	---			---
			Тенге			12304	2758			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1563912	-	-		-
		Материалы -	Тенге			40487	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15063	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1488123	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3005	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95037	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1678982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18068	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1678982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18068	-		-

Сдал: Генеральный директор ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Принял: Технадзор ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил:

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 2 от 15.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Устройство пересечений и примыканий (Смета 2-1-4)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПК1+12,9; ПК1+27,5; ПК1+50,5; ПК3+35,6; ПК4+32; ПК4+50,6; ПК5+48,3; ПК5+90; ПК6+12; ПК7+13,5; ПК7+69,2; ПК7+82; ПК8+68,2; ПК9+19,5; ПК9+64,6 Дорожная одежда								
23	E0127-102-2-	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (м/з Тип Б марки 2) м2	1245	511,14	9,54	636364	11874	11882	0,03	43
				5,97	1,21	7431	1503	133	-	5
24	E0127-102-4-	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 м2	4980	59,99	0,31	298745	1558	331	-	1
	К-4 к объему			0,02	0,03	115	134	133	-	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			935109	13432			43
			Тенге			7545	1637			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			935109	-	-		-
	Материалы -		Тенге			24143	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	9183	-		-
	Местные материалы -		Тенге			889988	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			12213	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1832	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56839	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1004161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11015	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1004161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11015	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил:

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 2 от 15.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Дорожная одежда (Смета 2-1-2)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Проезжая часть												
20	Е0127-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (к/з марки 2) м2	3157	385,73	9,54	1217751	30109	30131	0,03	109				
				5,97	1,21	18843	3812	133	-	14				
21	Е0127-102-4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 (к/з марки 2) м2	31570	44,07	0,31	1391224	9879	2096	-	3				
	К-10 к объему			0,02	0,03	726	850	133	-	6				
22	Е0127-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (м/з Тип Б марки 2) м2	11392	511,14	9,54	5822857	108647	108726	0,03	393				
				5,97	1,21	67993	13756	133	-	50				
23	Е0127-102-4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 м2	45568	59,99	0,31	2733575	14259	3025	-	5				
	К-4 к объему			0,02	0,03	1048	1226	133	-	8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			11165407	162892			510
			Тенге			88610	19644			78
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11165407	-	-		-
		Материалы -	Тенге			288789	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	108254	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10625115	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			143977	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21597	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			678563	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11987947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		660
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129850	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			11987947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		660
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129850	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Проверил:

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 3 от 01.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Устройство автобусных остановок (Смета 2-1-7)

А К Т N 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ПК2+06; ПК2+60; ПК9+04,6; ПК9+378 Установка бортовых камней БР100.30.18; БР100.20.8										
11	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка траншеи под бортовые камни) м3	0,44	-251,77 -251,77	- -	-111 -111	- -	-125 113	-1,77 -	-1 -		
12	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового м3	0,45	-2040,34 -37,01	-285,6 -90,37	-918 -17	-129 -41	-76 133	-0,25 -0,31	- -		
14	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.20.8) м	19	-892,9 -124,98	-7,63 -2,02	-16965 -2375	-145 -38	-3209 133	-0,8 -0,01	-15 -		
		Устройство посадочной площадки										
39	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	12	-37,94 -1,18	-33,42 -11,8	-455 -14	-401 -142	-207 133	-0,01 -0,06	- -1		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка)	3	-30,13	-28,77	-90	-86	-27	-0,01	-
				-1,32	-7,8	-4	-23	97	-0,03	-
		м3								
41	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	5,61	-96,9	-96,9	-544	-544	-109	-	-
				-	-19,38	-	-109	100	-0,41	-2
		т								
42	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	3	-3,53	-3,06	-11	-9	-4	-	-
		м3		-0,45	-1,07	-1	-3	97	-	-
43	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	0,92	-14,38	-14,38	-13	-13	-4	-	-
				-	-4,92	-	-5	97	-0,02	-
		м3								
44	Е0101-130-8 К-5 к объему	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	4,6	-1,46	-1,46	-7	-7	-2	-	-
				-	-0,44	-	-2	97	-	-
		м3								
45	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,44	-16,16	-13,8	-7	-6	-2	-0,01	-
		м3		-1,86	-3,16	-1	-1	97	-0,01	-
46	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	12	-288,29	-14,4	-3459	-173	-779	-0,28	-3
				-43,73	-5,05	-525	-61	133	-0,02	-
		м2								
47	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Н-10 см)	1,2	-995,29	-78,35	-1194	-94	-63	-0,17	-
				-24,59	-14,68	-30	-18	133	-0,05	-
		м3								
48	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	12	-1378,17	-24,45	-16538	-293	-2786	-1,09	-13
				-179,57	-9,17	-2155	-110	123	-0,04	-1
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	-40313	-1900				-33
	Тенге	-5232	-552				-4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-40313	-	-			-
Материалы -	Тенге	-403	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	-5784	-			-
Местные материалы -	Тенге	-32778	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			-7393	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-1109	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2862	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-50568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-6893	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-50568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-6893	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил:

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 3 от 01.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Устройство пересечений и примыканий (Смета 2-1-5)

А К Т N 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ПК1+60,5; ПК7+33,2; ПК10+65,3; ПК11+54,6; ПК12+68,1; ПК12+71,7 Установка бортовых камней												
10	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка траншеи под бортовые камни) м3	0,22	-251,77	-	-55	-	-63	-1,77	-				
				-251,77	-	-55	-	113	-	-				
11	E0101-18-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (погрузка) м3	0,22	-43,18	-40,83	-9	-9	-3	-0,02	-				
				-2,35	-12,58	-1	-3	97	-0,05	-				
12	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	0,4114	-96,9	-96,9	-40	-40	-8	-	-				
				-	-19,38	-	-8	100	-0,41	-				
13	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	0,22	-3,53	-3,06	-1	-1	-	-	-				
				-0,45	-1,07	-	-	-	-	-				
14	E0127-14-4	Устройство подстилающих и	0,22	-2040,34	-285,6	-449	-63	-37	-0,25	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового								
		м3		-37,01	-90,37	-8	-20	133	-0,31	-
15	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.30.18)	12	-2219,6	-7,63	-26635	-92	-2027	-0,8	-10
		м		-124,98	-2,02	-1500	-24	133	-0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			-27190	-204			-10

			Тенге			-1564	-55			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-27190	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-224	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-1619	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-25197	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-2138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-321	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1760	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-31088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-1940	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-31088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-1940	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил:

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс" Форма N 2в
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 3 от 01.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Устройство пересечений и примыканий (Смета 2-1-4)

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПК1+12,9; ПК1+27,5; ПК1+50,5; ПК3+35,6; ПК4+32; ПК4+50,6; ПК5+48,3; ПК5+90; ПК6+12; ПК7+13,5; ПК7+69,2; ПК7+82; ПК8+68,2; ПК9+19,5; ПК9+64,6 Установка бортовых камней								
14	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка траншеи под бортовые камни) м3	0,2	-251,77	-	-50	-	-57	-1,77	-
				-251,77	-	-50	-	113	-	-
15	Е0101-18-1	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3(погрузка) м3	0,2	-43,18	-40,83	-9	-8	-3	-0,02	-
				-2,35	-12,58	-	-3	97	-0,05	-
16	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	0,374	-96,9	-96,9	-36	-36	-7	-	-
				-	-19,38	-	-7	100	-0,41	-
17	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов м3	0,2	-3,53	-3,06	-1	-1	-	-	-
				-0,45	-1,07	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	0,21	-2040,34	-285,6	-428	-60	-36	-0,25	-
		м3		-37,01	-90,37	-8	-19	133	-0,31	-
19	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.30.18)	11	-2219,6	-7,63	-24416	-84	-1858	-0,8	-9
		м		-124,98	-2,02	-1375	-22	133	-0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		-24940	-189			-9
				Тенге		-1433	-51			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		-24940	-	-		-
		Материалы -		Тенге		-206	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	-1485	-		-
		Местные материалы -		Тенге		-23112	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		-1961	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	-294	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		-1614	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		-28515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-11
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-1779	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге		-28515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-11
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-1779	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил:

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик

Договор № 17 от 27.07.2012г

Доп.соглашение № 3 от 01.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Дорожная одежда (Смета 2-1-2)

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-34-2	Установка бортовых камней Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.30.18)	10	-2219,6	-7,63	-22196	-76	-1689	-0,8	-8
		м		-124,98	-2,02	-1250	-20	133	-0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			-22196	-76			-8
			Тенге			-1250	-20			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-22196	-	-		-
	Материалы -		Тенге			-187	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-1270	-		-
	Местные материалы -		Тенге			-20683	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-1689	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-253	-		-1
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-1433	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-25318	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-1523	-		-9
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			-25318	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-1523	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил:

1	2	3	4	5	6	7
	НДЗ-2001					
8.	СН РК8.02-02-2002	-Удорожание электроэнергии 0,8.(12,68:1,12:2,0877-3,84):1000.137,11	0,17	-	-	0,17
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Выслуга лет 1,0 %	-	-	-1,37	-1,37
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Дополнительный отпуск 0,4 %	-	-	-0,55	-0,55
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	-2,84	-	-1,92	-4,76
11.		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9	-139,96	-	-1,92	-141,88
		-В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ:	-0,24	-	-	-0,24
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9 В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 года, МРП=775тенге	-139,96	-	-1,92	-141,88
12.	СН РК 8.02-02-2002 МРП-1731 тенге К-2,2335	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 года	-312,6	-	-4,294	-316,894
13.		-В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	-0,01	-	-	-0,01
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 года	-312,6	-	-4,294	-316,894
14.	УКАЗАНИЯ	-НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2 %	-	-	-6,338	-6,338
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН:	-312,6	-	-10,632	-323,232
15.	РАСЧЕТ	-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12 %	-	-	-38,788	-38,788
16.		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	-312,6	-	-49,42	-362,02
		-В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ:	-0,01	-	-	-0,01

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 3 от 01.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Малые архитектурные формы (Смета 7-1-2)

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	У1-43-18	-Скамья типа III, строительные работы	8	2827,87	93,1	22623	745	3852	2,65	21		
		скамья		432,63	25,94	3461	208	105	0,13	1		
2	У1-49-8	-Урна типа II, строительные работы	8	1371,46	19,08	10972	153	1680	1,15	9		
		урна		193,55	6,49	1548	52	105	0,03	-		
3	У1-49-9	-Урна типа II, монтаж металлоконструкций	8	1525,31	2,88	12202	23	2943	2,42	19		
		урна		408,73	-	3270	-	90	-	-		
		Рекламная тумба 4шт.										
4	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,35	251,77	-	88	-	100	1,77	1		
				251,77	-	88	-	113	-	-		
		м3										
5	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,05	140,51	-	7	-	8	1,02	-		
				140,51	-	7	-	113	-	-		
		м3										
6	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,32	11953,46	113,07	3825	36	283	5,07	2		
				799,54	42,72	256	14	105	0,21	-		
		м3										
7	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки,	0,2871	56132,03	18846,93	16114	5411	9645	185,15	53		
				33327	4001,77	9568	1149	90	14,97	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т								
8	С130806-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 76х3 мм м	10,36	385 -	- -	3989 -	- -	- -	- -	- -
9	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0074	59500 -	- -	438 -	- -	- -	- -	- -
10	С11011-887 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества т	0,2156	59000 -	- -	12720 -	- -	- -	- -	- -
11	С тех. часть книга 2 табл3 п3.2	-Поправка за применение стали С-245 т	0,2871	1860 -	- -	534 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	8,32	22,68 6,68	0,06 0,02	189 56	- -	50 90	0,03 -	- -
13	Е0113-26-6 К-2 к объему за 2раза	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	16,64	25,47 4,78	0,02 -	424 80	- -	72 90	0,02 -	- -
14	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м (рекламной тумбы) т	0,2871	15831,83 10453,5	4625,75 1232,64	4545 3001	1328 354	3019 90	64,98 4,38	19 1
		Установка металлического ограждения								
15	Е0107-24-10	-Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м м	24	3448,63 274,28	272,76 73,84	82767 6583	6546 1772	11697 140	1,55 0,26	37 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	27,4	22,68	0,06	621	2	165	0,03	1
		м2		6,68	0,02	183	1	90	-	-
17	Е0113-26-6 К-2 к объему за 2 раза	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	54,8	25,47	0,02	1396	1	236	0,02	1
		м2		4,78	-	262	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	173454	14245			164

	Тенге	28362	3549			13
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	136070	-	-		-
Материалы -	Тенге	83030	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14570	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13158	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	19875	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	18143	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2721	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9253	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	163465	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		90
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17291	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	33396	-	-		-
Материалы -	Тенге	10262	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	17341	-		-
Накладные расходы -	Тенге	15607	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2341	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2940	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	51943	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		104
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19682	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3989	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3989	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	239	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4228	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	219636	-	-		-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-		194
Сметная заработная плата	Тенге	-	36973	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Проверил:

Принял:

Технадзор

ИП «Нужанов Ж.Х.» Нужанов Ж.Х.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 3 от 01.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Наружные газопроводы (6-1-1доп.)

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дополнительные работы								
		Шкаф для задвижки д-100мм -1шт								
1	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,4	251,77	-	101	-	114	1,77	1
				251,77	-	101	-	113	-	-
		м3								
2	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,13	154,22	-	20	-	23	1,12	-
				154,22	-	20	-	113	-	-
		м3								
3	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,05	1919,97	116,02	96	6	11	0,98	-
				142,31	43,99	7	2	118	0,21	-
		м3								
4	Е0106-3-2 W4	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	0,5	11526,22	264,69	5763	132	316	3,31	2
				507,15	94,66	254	47	105	0,41	-
		м3								
5	Е0109-53-3	-Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,0625	18670,55	783,63	1167	49	958	109,25	7
				16870,5	152,66	1054	10	90	0,75	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,0625	154400 -	- -	9650 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-115(с добавл.алюм.пудры за 2раза) м2	6,6	27,73 4,78	0,02 -	183 32	- -	28 90	0,02 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16980	187			10
			Тенге			1467	59			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6163	-	-		-
		Материалы -	Тенге			623	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	463	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4989	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			492	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	74	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			399	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	536	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10817	-	-		-
		Материалы -	Тенге			64	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1064	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9650	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			958	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	144	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			706	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12481	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1208	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1744	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Геодезические и картографические работы								
8	СЦенновое предл. ТОО"Георесурс"	-Геодезические и картографические работы подземного газопровода (исполнительные схемы) шт	1	8860,28 -	- -	8860 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8860	-			-
			Тенге			-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость прочих работ -	Тенге			8860	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			532	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			9392	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9392	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			25840	187			10
			----			--------	--------			--------
			Тенге			1467	59			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6163	-	-		-
		Материалы -	Тенге			623	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	463	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4989	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			492	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	74	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			399	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	536	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10817	-	-		-
		Материалы -	Тенге			64	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1064	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9650	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			958	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	144	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			706	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12481	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1208	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			8860	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			532	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			9392	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			28927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1744	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил: /Н. Лисенко/

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"

Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 3 от 01.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта Наружные газопроводы (Смета 6-1-1)

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0124-103-5	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 150 мм	1	9726,59	5167,39	9727	5167	5934	10,17	10
		врезка		2613,38	1950,97	2613	1951	130	9,53	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			9727	5167			10

			Тенге			2613	1951			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9727	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1946	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4564	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5934	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	890	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			940	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16600	-	-		23
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5454	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			16600	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5454	-		-

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Проверил:

Принял:

Технадзор
ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 3 от 01.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Наружное электроосвещение (Смета 4-1-2)

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	E0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	43	2007,02	1622,94	86302	69786	29744	2,31	99
		шт		382,95	275,83	16467	11861	105	0,93	40
30	E0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,29	8317,78	4957,4	10730	6395	6097	18,52	24
		1км		3156,75	1344,88	4072	1735	105	5,12	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		97032	76181			123
				Тенге		20539	13595			47
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		97032	-	-		-
		Материалы -		Тенге		311	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	34135	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		35841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5376	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		7972	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		140845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		188
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	39511	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге		140845	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		188
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	39511	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Проверил:

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 3 от 01.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Устройство разметки (Смета 2-1-9)

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	1,3	18090,54	1946,09	23536	2532	2153	3,66	5
		км		517,5	726,88	673	946	133	3,28	4
2	Е0127-65-6	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,318	14126,6	1946,09	4492	619	526	3,66	1
		км		517,5	726,88	165	231	133	3,28	1
3	Е0127-65-5	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,733	6353,89	1946,09	4657	1426	1213	3,66	3
		км		517,5	726,88	379	533	133	3,28	2
4	Е0127-65-5 К-2 к материалам	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 (шириной 0,2м)	0,03	13647,41	1946,09	409	58	50	3,66	-
		км		517,5	726,88	16	22	133	3,28	-
5	Е0115-165-1-0	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен(вертикальные элементы)	33	126,34	1,85	4169	61	2096	0,36	12
		м2		59,78	0,7	1973	23	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			37264	4697			20
			Тенге			3205	1755			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37264	-	-		-
		Материалы -	Тенге			29362	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4960	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6038	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	906	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2598	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45900	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5866	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			45900	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5866	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Проверил:

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 3 от 01.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Устройство стоянок легковых автомобилей (Смета 2-1-6доп.)

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ПК7+20; ПК8+23; ПК8+45,2; ПК11+93,2												
		Земляные работы												
1	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	38	6,91	6,91	262	262	88	-	-				
				-	2,4	-	91	97	0,01	-				
		м3												
2	Е0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	152	5,47	5,47	831	831	280	-	-				
	К-4 к объему			-	1,9	-	288	97	0,01	1				
		м3												
3	Е0101-24-6 Тех.часть п.70	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (окучивание)	38	6,55	6,55	249	249	75	-	-				
				-	2,04	-	77	97	0,01	-				
		м3												
4	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	38	30,13	28,77	1145	1093	336	0,01	-				
				1,32	7,8	50	297	97	0,03	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(погрузка)								
		м3								
5	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	71,06	96,9	96,9	6886	6886	1377	-	-
				-	19,38	-	1377	100	0,41	29
		т								
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	38	3,53	3,06	134	116	56	-	-
		м3		0,45	1,07	17	41	97	-	-
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	24,9	14,38	14,38	358	358	119	-	-
				-	4,92	-	123	97	0,02	-
		м3								
8	Е0101-130-8 К-5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	124,5	1,46	1,46	182	182	53	-	-
				-	0,44	-	55	97	-	-
		м3								
9	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	89	9,83	5,09	875	453	483	0,03	3
				4,74	0,85	422	76	97	-	-
		м2								
		Дорожная одежда								
10	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(погрузка)	16,8	37,06	35,39	623	594	183	0,01	-
				1,63	9,6	27	161	97	0,03	1
		м3								
11	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	25,08	96,9	96,9	2430	2430	-	-	-
				-	19,38	-	486	-	0,41	10
		т								
12	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (Н-15см)	89	32,87	20,5	2925	1824	1562	0,05	4
				7,37	5,83	656	519	133	0,02	2
		м2								
13	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	16,8	1340	-	22516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от	16,8	-1340	-	-22516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		разборки								
		м3								
15	Е0127-4-2	-Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и золошлаковых смесей (нижний слой 12см)	89	17,37	11,06	1546	985	636	0,02	2
				3,73	1,64	332	146	133	0,01	-
		м2								
16	СЛокальная на приготовление ЩПС	-Щебеночно-песчаная смесь (Состав 3)	14,86	2814	-	41804	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0127-52-2	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ (устройство верхнего слоя из ЩПС Н-10см)	1345	17,11	6,77	23014	9102	17836	0,05	70
				8,07	1,9	10858	2552	133	0,01	10
		м2								
18	СЛокальная на приготовление ЩПС	-Щебеночно-песчаная смесь (Состав 3)	12,38	2814	-	34837	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0127-102-2	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (к/з марки 2)	89	385,73	9,54	34330	849	849	0,03	3
				5,97	1,21	531	107	133	-	-
		м2								
20	Е0127-102-4 К-10 к объему	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 (к/з марки 2)	890	44,07	0,31	39220	278	59	-	-
				0,02	0,03	20	24	133	-	-
		м2								
21	Е0127-102-2	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (м/з Тип Б марки 2)	89	511,14	9,54	45491	849	849	0,03	3
				5,97	1,21	531	107	133	-	-
		м2								
22	Е0127-102-4 К-4 к объему	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	356	59,99	0,31	21356	111	24	-	-
				0,02	0,03	8	10	133	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			258499	27454			86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			13453	6537			56
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			258499	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6922	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19991	-		-
		Местные материалы -	Тенге			210669	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3730	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18353	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			301717	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		154
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23721	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			301717	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		154
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23721	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Проверил:

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13453	6537			56
		Материалы -	Тенге			258499	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			6922	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	19991	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			210669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			24866	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	3730	-		12
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			301717	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге							154
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			301717	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
						-	23721	-		154

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Проверил:

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор №17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 3 от 01.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Устройство пересечений и примыканий (Смета 2-1-5доп.)

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПК1+60,5; ПК7+33,2; ПК10+65,3; ПК11+54,6; ПК12+68,1; ПК12+71,7 Земляные работы								
1	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	10	6,91	6,91	69	69	23	-	-
				-	2,4	-	24	97	0,01	-
		м3								
2	Е0101-24-14 К-4 к объему	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	40	5,47	5,47	219	219	74	-	-
				-	1,9	-	76	97	0,01	-
		м3								
3	Е0101-24-6 Тех.часть п.70	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (окучивание)	10	6,55	6,55	65	65	20	-	-
				-	2,04	-	20	97	0,01	-
		м3								
4	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	10	30,13	28,77	301	288	89	0,01	-
				1,32	7,8	13	78	97	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
		м3								
5	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	18,7	96,9	96,9	1812	1812	362	-	-
				-	19,38	-	362	100	0,41	8
		т								
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	10	3,53	3,06	35	31	15	-	-
				0,45	1,07	4	11	97	-	-
		м3								
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	7	14,38	14,38	101	101	33	-	-
				-	4,92	-	34	97	0,02	-
		м3								
8	Е0101-130-8-К-5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	35	1,46	1,46	51	51	15	-	-
				-	0,44	-	15	97	-	-
		м3								
9	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	23	9,83	5,09	226	117	125	0,03	1
				4,74	0,85	109	20	97	-	-
		м2								
		Дорожная одежда по типу основной дороги								
10	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(погрузка)	4,4	37,06	35,39	163	156	48	0,01	-
				1,63	9,6	7	42	97	0,03	-
		м3								
11	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	6,5	24,92	24,92	162	162	-	-	-
				-	4,98	-	32	-	0,1	1
		т								
12	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (Н-15см)	23	32,87	20,5	756	471	404	0,05	1
				7,37	5,83	170	134	133	0,02	-
		м2								
13	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	4,34	1340	-	5819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от	4,34	-1340	-	-5819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		разборки								
		м3								
15	Е0127-4-2	-Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и золошлаковых смесей (нижний слой 12см)	23	17,37	11,06	399	254	164	0,02	1
				3,73	1,64	86	38	133	0,01	-
		м2								
16	СЛокальная на приготовление ЩПС	-Щебеночно-песчаная смесь (Состав 3)	3,84	2814	-	10803	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0127-52-2	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ (устройство верхнего слоя из ЩПС Н-10см)	23	17,11	6,77	394	156	305	0,05	1
				8,07	1,9	186	44	133	0,01	-
		м2								
18	СЛокальная на приготовление ЩПС	-Щебеночно-песчаная смесь (Состав 3)	3,2	2814	-	9003	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0127-102-2	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (к/з марки 2)	23	385,73	9,54	8872	219	220	0,03	1
				5,97	1,21	137	28	133	-	-
		м2								
20	Е0127-102-4 К-10 к объему	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 (к/з марки 2)	230	44,07	0,31	10136	72	15	-	-
				0,02	0,03	5	6	133	-	-
		м2								
21	Е0127-102-2	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (м/з Тип Б марки 2)	23	511,14	9,54	11756	219	220	0,03	1
				5,97	1,21	137	28	133	-	-
		м2								
22	Е0127-102-4 К-4 к объему	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	92	59,99	0,31	5519	29	6	-	-
				0,02	0,03	2	2	133	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			60843	4491			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			857	995			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60843	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1052	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1852	-		-
		Местные материалы -	Тенге			54443	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	321	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4128	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2172	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			67107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2172	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил:

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 3 от 01.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Устройство пересечений и примыканий (Смета 2-1-4 доп.)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: Тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		ПК1+12,9; ПК1+27,5; ПК1+50,5; ПК3+35,6; ПК4+32; ПК4+50,6; ПК5+48,3; ПК5+90; ПК6+12; ПК7+13,5; ПК7+69,2; ПК7+82; ПК8+68,2; ПК9+19,5; ПК9+64,6													
		Земляные работы													
1	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	22	6,91	6,91	152	152	51	-	-					
				-	2,4	-	53	97	0,01	-					
		м3													
2	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	22	30,13	28,77	663	633	195	0,01	-					
				1,32	7,8	29	172	97	0,03	1					
		м3													
3	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	41,14	96,9	96,9	3986	3986	797	-	-					
				-	19,38	-	797	100	0,41	17					
		т													
4	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	22	3,53	3,06	78	67	32	-	-					
		м3													
5	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными	6	0,45 14,38	1,07 14,38	10 86	24 86	97 29	- -	- -					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		-	4,92	-	30	97	0,02	-
		м3								
6	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному	30	1,46	1,46	44	44	13	-	-
	К-5 к объему	следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см		-	0,44	-	13	97	-	-
		м3								
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,7	16,16	13,8	11	10	3	0,01	-
		м3		1,86	3,16	1	2	97	0,01	-
8	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	117	9,83	5,09	1150	595	635	0,03	4
		м2		4,74	0,85	554	100	97	-	-
		Дорожная одежда								
9	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	17,55	995,29	78,35	17467	1375	916	0,17	3
		м3		24,59	14,68	432	258	133	0,05	1
10	Е0127-52-2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ (устройство основания ЩПС Н-15см)	117	17,11	6,77	2002	792	1552	0,05	6
		м2		8,07	1,9	945	222	133	0,01	1
11	СЛокальная на	Щебеночно-песчаная смесь (Состав 3)	24,41	2814	-	68696	-	-	-	-
	приготовление ЩПС	м3		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0127-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (м/э Тип Б марки 2)	117	511,14	9,54	59803	1116	1117	0,03	4
		м2		5,97	1,21	698	141	133	-	1
13	Е0127-102-4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять	468	59,99	0,31	28075	146	31	-	-
	К-4 к объему	или исключать к расценке 27-102-2		0,02	0,03	11	13	133	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			182213	9003			17
			Тенге			2680	1824			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			182213	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2534	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4503	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			167995	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5371	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	806	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11255	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			198838	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5309	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			198838	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5309	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил:

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 3 от 01.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Устройство тротуаров (Смета 2-1-3доп.)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч машинистов: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Устройство технических тротуаров												
1	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	25,4	54,54	51,56	1385	1310	465	0,02	1				
				2,98	15,88	76	403	97	0,06	2				
		м3												
2	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	47,5	96,9	96,9	4603	4603	921	-	-				
				-	19,38	-	921	100	0,41	19				
		т												
3	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	25,4	3,53	3,06	90	78	37	-	-				
				0,45	1,07	11	27	97	-	-				
		м3												
		Установка бортовых камней БР100.20.8												
4	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	0,24	2040,34	285,6	490	69	41	0,25	-				
				37,01	90,37	9	22	133	0,31	-				
		м3												
5	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.20.8)	17	902,42	7,63	15341	130	2872	0,8	14				
				124,98	2,02	2125	34	133	0,01	-				
		м												
		Устройство тротуарного покрытия												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см м2	99,45	288,29 43,73	14,4 5,05	28670 4349	1432 502	6453 133	0,28 0,02	28 2
7	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	9,45	995,29 24,59	78,35 14,68	9405 232	740 139	493 133	0,17 0,05	2 -
8	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2	99,45	1378,17 179,57	24,45 9,17	137059 17858	2431 912	23087 123	1,09 0,04	108 4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		197043	10792			152
				Тенге		24661	2960			28
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		197043	-	-		-
		Материалы -		Тенге		384	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	27620	-		-
		Местные материалы -		Тенге		161207	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		34368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5155	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		13885	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		245296	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		197
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	32776	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге		245296	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		197
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	32776	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил:

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор №17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 3 от 01.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Устройство тротуаров (Смета 2-1-3)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Земляные работы												
6	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	144,72	-37,94	-33,42	-5491	-4836	-2499	-0,01	-2				
				-1,18	-11,8	-171	-1708	133	-0,06	-8				
7	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка) м3	30,58	-30,13	-28,77	-921	-880	-271	-0,01	-				
				-1,32	-7,8	-40	-239	97	-0,03	-1				
8	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	57,18	-96,9	-96,9	-5541	-5541	-1108	-	-				
				-	-19,38	-	-1108	100	-0,41	-23				
9	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов м3	30,58	-3,53	-3,06	-108	-94	-45	-	-				
				-0,45	-1,07	-14	-33	97	-	-				
10	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными	0,7	-14,38	-14,38	-10	-10	-3	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		-	-4,92	-	-3	97	-0,02	-
		м3								
11	Е0101-130-8-К-5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	3,5	-1,46 -	-1,46 -0,44	-5 -	-5 -2	-1 97	- -	- -
		м3								
12	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,32	-16,16 -1,86	-13,8 -3,16	-5 -1	-4 -1	-2 97	-0,01 -0,01	- -
		м3								
		Установка бортовых камней БР100.20.8								
13	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка траншеи под бортовые камни)	0,14	-251,77 -251,77	- -	-35 -35	- -	-40 113	-1,77 -	- -
		м3								
14	Е0101-18-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (погрузка)	0,14	-43,18 -2,35	-40,83 -12,58	-6 -	-6 -2	-2 97	-0,02 -0,05	- -
		м3								
15	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,26	-96,9 -	-96,9 -19,38	-25 -	-25 -5	-5 100	- -0,41	- -
		т								
16	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	0,14	-3,53 -0,45	-3,06 -1,07	-1 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
17	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	0,14	-2040,34 -37,01	-285,6 -90,37	-286 -5	-40 -13	-24 133	-0,25 -0,31	- -
		м3								
18	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.20.8)	10	-905,7 -124,98	-7,63 -2,02	-9057 -1250	-76 -20	-1689 133	-0,8 -0,01	-8 -
		м								
		Устройство тротуарного покрытия								
22	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	144,72	-288,29 -43,73	-14,4 -5,05	-41721 -6329	-2084 -731	-9390 133	-0,28 -0,02	-40 -3
		м2								
23	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	14,72	-995,29 -24,59	-78,35 -14,68	-14651 -362	-1153 -216	-769 133	-0,17 -0,05	-2 -1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м3 252,28	1378,17	24,45	347684	6168	58566	1,09	275
				179,57	9,17	45303	2312	123	0,04	11
33	Е0111-25-1	Устройство технических тротуаров -Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 100	1378,17	24,45	137817	2445	23215	1,09	109
				179,57	9,17	17957	917	123	0,04	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			407638	-6142			331

			Тенге			55052	-851			-21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			407638	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-438	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	54201	-		-
		Местные материалы -	Тенге			359166	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			65933	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9890	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28414	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			501985	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		343
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64091	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			501985	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		343
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64091	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Проверил:

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»
Подрядчик: ТОО «АБЗ плюс»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах
улицы Герцена – улицы Бородина в городе Костанай»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		Договор № 17 Доп.соглашение №3	от 27.07.2012г от 01.07.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена – улицы Бородина в городе Костанай»	149 301 486	3 626 321	55 856 650	1 631360					435 159	**4 061 480**

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Управление строительства акимата
Костанайской области» Мурзаканова Г.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

ГИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА кс-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Заказчик: ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»
Подрядчик: **ТОО «АБЗ плюс»**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена – улицы Бородина в городе Костанай»**

АКТ
Выполненных работ по всему объему
за июль месяц 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		Договор № 17 Доп.соглашение №2	от 27.07.2012г от 15.05.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена – улицы Бородина в городе Костанай»	149 301 486	3 626 321	55 856 650	1 631 360					435 159	**4 061 480**

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Управление строительства акимата
Костанайской области» Мурзаканова Г.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АВЗ плюс"
Субподрядчик
Договор №17 от 27.07.2013г.
Доп.соглашение № 1 от 28.08.2012г.
Доп.соглашение № 2 от 15.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Ливневая канализация (Смета 6-1-3)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6			7	8			9	10	11
		Колодец дождевой канализации д-1,0 м - 1 шт.												
26	Е0123-18-3	-Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в сухих грунтах	1,75	-6708,68	-3434,21	-2716,88	-917,84	-11740	-6010	-4755	-1606	-8269	-17,14	-30
		м3										130	-3,22	-6
27	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	0,18	-9620	-	-	-	-1732	-	-	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	0,91	-10300	-	-	-	-9373	-	-	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	С143018-24 Изм. и	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений	0,28	-28900	-	-	-	-8092	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3		-	-	-	-	-	-	-
30	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,28	143	-	40	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,28	266	-	74	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	1,78	-4570	-	-8135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С143018-36 К-1,25 к цене	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	0,57	-5712,5	-	-3256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,85	-22000	-	-18700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	-13400	-	-13400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С11011-773	-Скобы ходовые шт	6	-221	-	-1326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,	8,76	-251,62	-4,39	-2204	-38	-461	-0,24	-2
				-42,95	-1,66	-376	-15	118	-0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетону стен, фундаментов м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			-77843	-6048			-32
			----			---	---			---
			Тенге			-5131	-1621			-6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-64443	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-1906	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-6752	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1326	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-50032	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-8730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-1310	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4390	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-77564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-8061	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-13400	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-13400	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-804	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-14204	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-91768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-8061	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Принял:

Технадзор

ИП «Нужанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил:

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 1 от 20.08.2012г.
Доп.соглашение № 2 от 15.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Озеленение (Смета 7-1-1)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0147-5-25	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,5х1,5х0,65 м	175	6202,42	151,22	1085424	26464	337826	10,04	1757
		яма		1438,4	58,06	251719	10161	129	0,23	41
22	Е0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	175	905,06	250,98	158386	43921	145648	3,4	595
		шт		584	61,17	102201	10704	129	0,26	45
23	С143012-57	-Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше	1	4860	-	4860	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	С143012-39	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м	174	3760	-	654240	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

Газон

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	189	30,13	28,77	5695	5438	1673	0,01	2
				1,32	7,8	250	1475	97	0,03	5
		м3								
28	С010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	353,43	22,32	-	7889	-	1762	0,1	37
				4,98	-	1762	-	100	-	-
		т								
29	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	100,93	24,78	5,19	2501	524	1917	0,12	13
				19,58	-	1977	-	97	-	-
		м3								
30	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	827	231,52	0,4	191469	327	48302	0,31	255
				45,13	0,15	37319	124	129	-	-
		м2								
31	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	827	20,24	-	16740	-	10072	0,06	50
				9,44	-	7808	-	129	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	2127201	76675		2708
	Тенге	403036	22465		91
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2127201	-	-	-
Материалы -	Тенге	11940	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	425500	-	-
Местные материалы -	Тенге	1629424	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	7889	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	547200	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	274
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	82080	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	160464	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2834866	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3073
Сметная заработная плата -	Тенге	-	507580	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2834866	-	-	-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	3073
Сметная заработная плата	Тенге	-	507580	-	-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Проверил:

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 1 от 20.08.2012г.
Доп.соглашение № 2 от 15.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Наружные сети водопровода (Смета 6-1-2)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Отмостка колодцев										
124	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	12,6	72,79 12,09	3,01 1,14	917 152	38 14	205 123	0,08 0,01	1 -		
125	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	1,51	2242,85 610,65	- -	3391 923	- -	1136 123	3,73 -	6 -		
126	E0111-19-1	-Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм м2	12,6	426,38 46,58	17,35 6,5	5372 587	219 82	823 123	0,28 0,03	4 -		
127	E0111-19-2 К-4 к объему	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий м2	50,4	8,86 5,44	3,42 1,26	446 274	172 64	416 123	0,03 0,01	2 -		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			10127	429				12
				Тенге			1937	160				1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10127	-	-			-
		Материалы -		Тенге			132	-	-			-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	2097	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			7629	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	387	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			762	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2483	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			13468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2483	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Проверил:

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 17 от 27.07.2012г.
Доп.соглашение № 1 от 20.08.2012г.
Доп.соглашение № 2 от 15.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Восстановление асфальтобетонного покрытия -доп.смета

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	90	24,78	5,19	2230	467	1710	0,12	11
		м3		19,58	-	1763	-	97	-	-
2	E0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	737,6	22,31	-	16456	-	15962	0,14	104
		м2		22,31	-	16456	-	97	-	-
3	E0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	737,6	314,71	32	232130	23603	16328	0,04	28
		м2		5,75	10,89	4241	8036	133	0,04	28
4	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	737,7	503,95	17,65	371766	13023	12411	0,04	29
		м2		6,83	5,82	5039	4293	133	0,02	15
5	E0127-54-1 К-2 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять	1475,4	59,67	-	88044	-	23	-	-
				0,01	-	17	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			710625	37094			172
			Тенге			27516	12328			43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			710625	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2398	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39844	-		-
		Местные материалы -	Тенге			643619	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6965	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45424	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			802483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		239
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46809	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			802483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		239
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46809	-		-

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Принял:

Технадзор

ИП «Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х.

Проверил:

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»
Подрядчик: ТОО «АБЗ плюс»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах
улицы Герцена – улицы Бородина в городе Костанай»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		Договор № 17 Доп.соглашение № 1 Доп.соглашение №2	от 27.07.2012г от 20.08.2012г. от 15.05.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена – улицы Бородина в городе Костанай»	158 212 500	7956262	59 414 600	3 557 950					954 752	**8 911 014**

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Управление строительства акимата
Костанайской области» Мурзаканова Г.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА кс-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Заказчик: ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»
Подрядчик: **ТОО «АБЗ плюс»**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена – улицы Бородина в городе Костанай»**

АКТ
Выполненных работ по всему объему
за август месяц 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		Договор № 17 Доп.соглашение № 1 Доп.соглашение №2	от 27.07.2012г от 20.08.2012г. от 15.05.2013г. .				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена – улицы Бородина в городе Костанай»	158 212 500	7 956 262	59 414 600	3557 950					954 752	**8 911 014**

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Управление строительства акимата
Костанайской области» Мурзаканова Г.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

г. Костанай 8 августа 2013 г.

Рабочая комиссия, назначенная ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области», Мурзаканова Галия Базылбековна
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначивших рабочую комиссию)

приказом от «07» августа 2013 года №52 в составе:

председателя-представителя заказчика Ткаченко Наталья Федоровна - заместитель руководителя ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:

представитель заинтересованных органов государственного контроля и надзора Нуржанов Жомарт Хамзиевич – эксперт по техническому надзору ИП Нуржанов Ж.Х.
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика Левенцов Владимир Николаевич - ГИП ТОО ПИ «Костанайдорпроект».
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика Омаров Мендыбай Ергалиевич - генеральный директор ТОО «АБЗ плюс»
(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций:
Шиповских Сергей Иванович - директор ТОО «СВЭМ»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Шиктыбаев Балабий Тлеубаевич - директор ТОО «Теплоэнергострой»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Перекальский Владимир Евгеньевич – руководитель ИП Перекальский В.Е.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Пархоменко Виктор Дмитриевич – исполнительный директор ТОО «Адал-И»
(фамилия, имя, отчество, должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства
Юнусов Абай Магауиевич – руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата г. Костанай»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы
Оспанов Алмас Сункарович - начальник УГПК ДЧС по Костанайской области МЧС РК»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Абдыкалыков Руслан Бекболатович - руководитель ГУ «УГСЭН по г. Костанай Департамента Комитета ГСЭН МЗ РК»
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационных организаций:
Мустафин Сактаган Сагинтаевич – и.о. руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костанай»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Кошеков Нурлан Сагатович – начальник Костанайского газового участка КПФ АО «КазТрансГазАймак»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аманжулов Дидар Нуртасович. – главный инженер КГЭС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Шалабаев Казбек Васильевич – главный инженер ГКП «Костанай-Су»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Дзюб Василий Васильевич – начальник ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

Генеральным подрядчиком **ТОО «АБЗ плюс»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект «Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай».
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим работы по проектно-сметной документации
(виды работ)

и его субподрядными организациями:
ТОО «СВЭМ» - телефонная связь, ТОО «Теплоэнергострой» - наружный газопровод, ТОО «Алал-И» - наружное электроосвещение, ИП Перекальский В.Е. – переукладка кабеля
(именования организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектной организацией ТОО «ПИ «Кустанайдорпроект», государственная лицензия КСЛ №II-1066
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту Рабочий проект, Заказ №3-2012-СП
(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом №43 от 13 июня 2012 года ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2012 года;
(месяц и год)
окончание работ август 2013 года;
(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:
Акты на скрытые работы, акты на испытания оборудования, исполнительные схемы, сертификаты и паспорта на материалы и т. д.
(перечень документов или номер приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект имеет следующие показатели:
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

Общая площадь участка улицы –17 649,13м²;
Площадь покрытия проезжей части – 11 392 м²;
Площадь тротуарного покрытия – 4 727,28 м²;
Площадь технических тротуаров – 702,85 м²;
Съезды – 23 шт.;
- Площадка для стоянки – 4 шт.;
- Автобусная остановка – 4 шт.;
- Установка дорожных знаков – 91 шт.;
- Устройство разметки – 2 381 м;
- Электроснабжение – 147 м;
- Электроосвещение – 1 290 м;
- Телефонизация – 1 373 м;
- Наружный газопровод –262 м;
- Наружный водопровод – 1 502,4 м;
- Ливневая канализация – 451,3 м;
- Озеленение: площадь газонов – 827 м², деревья – 175 шт.;
- Малые архитектурные формы: скамья – 8 шт., урна – 8 шт.

9. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Проезжая часть: общая протяженность 11 392 м². Подстилающий слой состоит из ЩПС с использованием материала от разборки существующей дорожной одежды; слой основания из ЩПС укрепленный цементом: основание Н-24 см, укладывается в 2 слоя - нижний слой Н-11 см, верхний слой Н-13 см. Установка бортового камня, устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси Н-10 см, устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси Н-6 см.
Тротуары: общая площадь тротуарного покрытия из тротуарной плитки Н-8 см 5 430,13 м², из них пешеходных тротуаров – 4 727,28 м² и технических – 702,85 м². Основание под тротуары – однослойное щебеночное Н-12 см, выравнивающий слой из песка Н-10 см. при сопряжении тротуаров с газонами установлен бетонный бортовой камень БР 100.20.8.
Съезды – 23 шт., общая площадь покрытия 1 833 м².
Площадка для стоянки автомобилей – 4 шт., дорожная одежда по типу основной дороги общей площадью 1 345 м².
Автобусная остановка – 4 шт. без автопавильонов, дорожная одежда площадью 105 м², посадочная площадка площадью 300 м².
Установка дорожных знаков – 91 знак, из них: предупреждающие - 14 шт., приоритета - 25 шт., запрещающие – 6 шт., информационно-указательные – 32 шт., дополнительной информации – 14шт.
Устройство разметки – 2 381 м, из них: сплошной линией 0,1м – 1 300 м, прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 – 318 м, прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 – 733 м, прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 (шириной 0,2м) – 30 м.
Электроснабжение – общая протяженность 147 м кабель АВБбШв 3*35+1*16 мм² и кабель ААБл 3*240 мм², установка стойки СВ 105 -1 шт.
Электроосвещение – общая протяженность 1 290 м кабель сеч.4х25 мм² АВБбШв, провод сеч.4х25 СИП-4 и сечением 1,5 мм² ПРГН, установка опор, светильников – 43 штуки.
Телефонизация – общая протяженность 1 373 м, установка колодцев ККТ-2 в количестве 4 шт.
Наружный газопровод – общая протяженность 254,84 м, газопровод д.108х4 мм длиной 34,3 м; д.159х4,5 мм длиной 220,54 м; футляры: д.325х5 мм длиной 15,5 м и д.273х6 мм длиной 13 м.
Наружный водопровод – общая протяженность 1 502,4 м, трубопровод из полиэтилена д.250 мм длиной 206,4 м; трубопровод из полиэтилена д.450 мм длиной 1 024 м; трубопровод из полиэтилена д.630 мм длиной 272 м.

Ливневая канализация – общая протяженность 451,3 м из двухслойных профилированных труб «Корсис» д.500 мм длиной 12,4 м и д.300 мм длиной 438,9 м; колодцы дождевые канализационные д.1000 мм в количестве 12 шт., дождеприемные колодцы д.1000 мм в количестве 17 шт.
Озеленение: площадь газонов – 827 м², деревья – 175 шт.
Малые архитектурные формы: скамья – 8 шт., урна – 8 шт.

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении №2 к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____единиц;
фактически _____единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены в соответствии с проектом и СНиП.
(сведения о выполнении)

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 350 445,5 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 296 548.42 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 6 021,23 тыс.тенге.

Решение рабочей комиссии:

«Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай»
(наименование объекта)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии

_____ Ткаченко Н. Ф.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены рабочей комиссии:

_____ Нуржанов Ж.Х.

_____ Левенцов В.Н.

_____ Маров М.Е.

_____ Шиповских С.И.

_____ Шиктыбаев Б.Т.

_____ Перекальский В.Е.

Пархоменко В.Д.

Юнусов А.М.

М.А. Беспаев

Оспанов А.С.

вх. № 70ЛТ00926/0 об 07.08.13г

Абдыкалыков Р.Б.

Мустафин С.С.

Қостанай газ учаскесі
Қостанай ӨФ
«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ

Костанайский газовый участок
Костанайского ПФ
АО «КазТрансГаз Аймақ»

Копцеков Н.С.

Аманжолов Д.Н.

Шалабаев К. В.

Дзюб В. В.

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

город Костанай

от «21» августа 2013 года

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением от 25 июля 2012 года № 178-р акима Костанайской области в составе:

Председателя комиссии: **Мурзаканова Галия Базылбековна** – руководитель ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»;

заместителя председателя комиссии: **Ен Александр Тимофеевич** – руководитель ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агентства РК по делам строительства и ЖКХ»;

членов комиссии – представителей:

эксплуатационных организации: **Сандыбаев Руслан Жанахметович** – исполняющий обязанности руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костанай»;

Корсуков Андрей Викторович – директор ГКП «Костанай - Су»;

Новиков Александр Николаевич – исполняющий обязанности главного инженера КПФ АО «КазТрансГазАймак»;

генерального подрядчика: **Омаров Мендыбай Ергалиевич** – генеральный директор ТОО «АБЗ плюс»;

генерального проектировщика: **Каленский Василий Николаевич** – директор ТОО «ПИ «Кустанайдорпроект»;

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора: **Абдыкалыков Руслан Бекболатович** – руководитель ГУ «УГСЭН по г. Костанай Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК» (по согласованию);

органов государственного противопожарного надзора: **Танабаев Муса Турманович** – руководитель ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области МЧС РК» (по согласованию);

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области» и ТОО «Костанайстрой» предъявлены к приемке построенный объект **«Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена – улицы Бородина в городе Костанай».**

2. Строительство произведено на основании **Постановления акимата города Костаная №845 от 23 апреля 2012 года** и в соответствии с **разрешением** на производство строительно - монтажных работ ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Костанайской области» от **07 августа 2012 года №416** и **уведомления от 16 мая 2013 года №183.**

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «АБЗ плюс» лицензи КСЛ –II-1386 от 16.08.2001 года),** выполнившим работы по восстановлению и закреплени трассы, ремонт смотровых колодцев связи, подземный газопровод, строительство лин уличного освещения, автобусных остановок, устройство газонов и тротуаров, установ дорожных знаков, дорожную разметку, посадку саженцев.

4. Проектно - сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «ПИ «Кустанайдорпроект», выполнившим рабочий проект в составе: общая пояснительная записка, организация строительства, генплан и организация транспорта, электроосвещение, электроснабжение, связь, наружные сети водоснабжения и канализации, наружные газопроводы, охрана окружающей среды, малые архитектурные формы, сметная документация и т. д.

5. Исходные данные для проектирования выданы:

Задания на проектирование проекта:

- ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области» от 04 апреля 2012 года и дополнение к заданию на проектирование от17 апреля 2012 года.

Технические условия:

- ТОО «ЭПК Форфайт» от 14.03.2011 года №1-430;
- Филиал АО «Казахтелеком» ЦТО МС от 07.02.2012 года №66;
- ГКП «Костанай Су» от 31.01.2011 года №211 (продлены до 31.12.2012г.).
- ГКП «Костанайгаз» от 23.01.2012 г. №196-04.

6. Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту **«Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена – улицы Бородина в городе Костанай»** (Заключение госэкспертизы №13-0093/12 от 06 июня 2012 года).

7. Проектно-сметная документация утверждена приказом от 11 июня 2012 года №43 Управления строительства акимата Костанайской области.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ – июль 2012 года, окончание работ – август 2013 года;

при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства – 9 месяцев;
фактически – 9 месяцев.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Рабочие проекты, исполнительные схемы, журнал производства работ, журнал авторского надзора, журнал технического надзора, протокола испытания оборудования и т. д.

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленные к приемке в эксплуатацию построенные объекты имеют следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерениях соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Наименование	Мощность, производительность, протяженность, и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Улица Дружбы в границах ул. Герцена - ул. Бородина	- протяженность	км.	1,27559	1,27559	1,27559	1,27559
	- категория дороги	катег.	II	II	II	II
	- кол-во полос движения	шт.	2	2	2	2
	- ширина полосы - ширина проезжей части	м м	4,5 9,0	4,5 9,0	4,5 9,0	4,5 9,0
	- тип дорожной одежды	тип	капитальный	капитальный	капитальный	капитальный
	-вид покрытия	вид	усовер-	уовер-	усовер-	усовер-

			шенствен-ный	шенствен-ный	шенствен-ный	шенствен-ный
	-общая площадь участка улицы	м²	17 649,13	17 649,13	17 649,13	17 649,13
	-площадь покрытия проезжей части	м²	11392,0	11392,0	11392,0	11392,0
	-площадь тротуаров	м²	5430,13	5430,13	5430,13	5430,13
Наружные сети газоснаб-жения	- протяженность	пог.м.	254,84	254,84	254,84	254,84
Наружные сети электроос-вещения	- протяженность	пог.м.	1290,0	1290,0	1290,0	1290,0
Наружные сети электроснабж ения	-протяженность	пог.м.	147,0	147,0	147,0	147,0
Связь	протяженность	м	1373,0	1373,0	1373,0	1373,0
Ливневая канализация	Количество	м	451,3	451,3	451,3	451,3
Наружные сети водоснаб-жения	протяженность	м	1502,4	1502,4	1502,4	1502,4
Благо-устройство	- газоны	м²	827	827	827	827
	- деревья	шт.	175	175	175	175
	малые арх. формы					
	- скамья	8	8	8	8	8
	- урны	8	8	8	8	8

11.Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проезжая часть: общая протяженность 11 392 м². Подстилающий слой состоит из ЩПС с использованием материала от разборки существующей дорожной одежды; слой основания из ЩПС укрепленный цементом: основание Н-24 см, укладывается в 2 слоя - нижний слой Н-11 см, верхний слой Н-13 см. Установка бортового камня, устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси Н-10 см, устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси Н-6 см.

Тротуары: общая площадь тротуарного покрытия из тротуарной плитки Н-8 см 5 430,13 м², из них пешеходных тротуаров – 4 727,28 м² и технических – 702,85 м². Основание под тротуары – однослойное щебеночное Н-12 см, выравнивающий слой из песка Н-10 см. при сопряжении тротуаров с газонами установлен бетонный бортовой камень БР 100.20.8.

Съезды – 23 шт., общая площадь покрытия 1 833 м².

Площадка для стоянки автомобилей – 4 шт., дорожная одежда по типу основной дороги общей площадью 1 345 м².

Автобусная остановка – 4 шт. без автопавильонов, дорожная одежда площадью 105 м², посадочная площадка площадью 300 м².

Установка дорожных знаков всего – 91 знак. из них: предупреждающие - 14 шт., приоритета - 25 шт., запрещающие – 6 шт., информационно-указательные – 32 шт., дополнительной информации – 14 шт.
Устройство разметки – 2 381 м.
Электроснабжение – общая протяженность 147 м кабель АВБбШв 3*35+1*16 мм² и кабель ААБл 3*240 мм², установка стойки СВ 105 -1 шт.
Электроосвещение – общая протяженность 1 290 м кабель сеч.4х25 мм² АВБбШв, провод сеч.4х25 СИП-4 и сечением 1,5 мм² ПРГН, установка опор, светильников – 43 штуки.
Телефонизация – общая протяженность 1 373 м, установка колодцев ККТ-2 в количестве 4 шт.
Наружный газопровод – общая протяженность 254,84 м, газопровод д.108х4 мм длиной 34,3 м; д.159х4,5 мм длиной 220,54 м; футляры: д.325х5 мм длиной 15,5 м и д.273х6 мм длиной 13 м.
Наружный водопровод – общая протяженность 1 502,4 м, трубопровод из полиэтилена д.250 мм длиной 206,4 м; трубопровод из полиэтилена д.450 мм длиной 1 024 м; трубопровод из полиэтилена д.630 мм длиной 272 м.
Ливневая канализация – общая протяженность 451,3 м из двухслойных профилированных труб «Корсис» д.500 мм длиной 12,4 м и д.300 мм длиной 438,9 м; колодцы дождевые канализационные д.1000 мм в количестве 12 шт., дождеприемные колодцы д.1000 мм в количестве 17 шт.
Озеленение: площадь газонов – 827 м², деревья – 175 шт.
Малые архитектурные формы: скамья – 8 шт., урна – 8 шт.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту) в количестве:

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, **выполнены на основании раздела в составе рабочего проекта «Охрана окружающей среды», разработанному ТОО «ПИ «Кустанайдорпроект», том 5 (КСЛ №П-1066 от 11.05.2001 г).**

14. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

Работы по восстановлению асфальтобетонных покрытий, устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных площадок и работы по озеленению выполнены.

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации всего: 350 445,5 тыс тенге, в том числе строительно-монтажных работ – 296 548,42 тыс тенге, оборудования, инструмента, инвентаря – 6 021,23 тыс тенге.

17. Общая стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего: 350 445,5 тыс. тенге, в том числе СМР – 296 548,42 тыс.тенге, оборудования, инструмента, инвентаря – 6 021,23 тыс.тенге, прочие затраты – 47 875,85 тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических, архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций): **Построенный объект соответствует технологическим и архитектурно-строительным решениям.**

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке построенный объект: «Реконструкция улицы Дружба в р
ницах улиц Герцена – улицы Бородина в городе Костанай»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель Государственной приемочной комиссии

Г. МУРЗАКАНОВА

Заместитель председателя
Государственной приемочной

Члены Государственной приемочной комиссии:

Р. САНДЫБАЕВ

А. КОРСУКОВ

А. НОВИКОВ

М. ОМАРОВ

В. КАЛЕНСКИЙ

Р. АБДЫКАЛЫКОВ

М. ТАНАБАЕВ