Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі
Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» декабря 2018 г.

Тапсырыс беруші/Заказчик: **ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области», Заместитель руководителя Управления – Есболатов Канат Болатович , Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі/
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

келесі құжаттар негізінде/на основании:

Сәйкестік туралы декларация/Декларации о соответствии: **«27» декабря 2018 года. ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой» Исполнительный директор – Синельников В.А. 050050, г. Алматы, ул. Коммунальная, 12**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды/Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **«27» декабря 2018 года. ТОО «Krav Инжиниринг» Кажиев А. – эксперт по техническому надзору, аттестат эксперта KZ34VJE00021895 от 09.01.2017г., KZ61VJE00021894 от 09.01.2017г., KZ07VJE00021896 от 09.01.2017г**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды/Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **«27» декабря 2018 года ТОО «Гидротехник Жоба», Директор Жакаев К. Е. Главный инженер проекта Берликенов К.М.**

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған/произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт магистральных каналов Николаевский, Жана-Арна, Переброска Илийского района Алматинской области»**

объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)/наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

мекенжайы бойынша/по адресу: **канал Николаевский (п. Жетыген), канал Жана-Арна (п. Али), канал Переброска (п. Ащибулак) Илийский район Алматинская область**

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)/
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды растайды/проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Объектінің құрылысы/Строительство объекта осуществлено на основании:

а) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе/решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «21» октября 2013 г. № 8-1870 и № 8-1869 от «18 апреля» 2014 г. № 4-313 Акимат Илийского района;

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

колданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімі/либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий _____

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны/талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» Талон о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий KZ68REA00053577 от 28 апреля 2017 года, KZ95REA00088205 от 28 марта 2018 года, KZ62REA00106744 от 05 сентября 2018 г.**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні/
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Гидротехник Жоба», Проект 0059-01-РЧ, акт корректировки от 08.08.2017 года**

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекіткен ұйым/утвержденного(й); **ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области» № 72 от 15 сентября 2014 г, ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области» от 08.08.2017 года.**

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ: **28 апреля 2017 года;**

айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ **20 декабря 2018 года;**

айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10 (десять) месяцев**;

нақты, ай/фактически, месяц: **10 (десять) месяцев**;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/Единица измерения	Жоба бойынша/По проекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового

			комплекса или очереди		комплекса или очереди
Магистальный канал «Переброска» из Г-блоков	**м3**	**1053,42**		**1053,42**	
Гидрометрический пост на МК «Переброска»	**шт**	**1**		**1**	
Мехочистка канала «Жана-Арна»	**м3**	**53160**		**53160**	
Магистальный канал «Жана Арна» из Г-блоков	**м3**	**78**		**78**	
Гидрометрические посты на МК «Жана-Арна»	**шт**	**13**		**13**	
Водозаборный узел на МК «Жана Арна»	**м3**	**273,27**		**273,27**	
Водовыпуски на МК «Жана Арна»	**шт**	**11**		**11**	
Мехочистка канала «Николаевский»	**м3**	**34632**		**34632**	
Гидрометрические посты на МК «Николаевский»	**шт**	**5**		**5**	
Водораспределительное сооружение на МК «Николаевский»	**шт**	**4**		**4**	
Магистальный канал «Николаевский» из Г-блоков	**м3**	**1087,6**		**1087,6**	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)/Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/факт начала выпуска продукции с указанием объема

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар/Жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер/Показатели	Өлшем бірлігі/Единица измерения	Жоба бойынша /По проекту	Нақты/Фактически
Жалпы алаңы/Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Қабаттар саны/Число этажей	қабат/этаж		
Құрылыстың жалпы көлемі/Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі /В том числе подземной части	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы/ Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Көрсеткіштер/Показатели	Жоба бойынша/По проекту			Нақты/Фактически		
	пәтер саны/число квартир	Пәтер алаңы, м2/площадь квартир, $м^2$		пәтер саны/число квартир	Пәтер алаңы, м2/площадь квартир, $м^2$	
		жалпы/ общая	тұрғын/ жилая		жалпы/ общая	тұрғын/ жилая
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі, екі бөлмелі, үш бөлмелі,						

төрт бөлмелі және одан көп/ Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более	

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1. Очистка магистрального канала «Переброска» и монтаж бетонных блоков Г-15, Г-20 на гравийно-песчаную подготовку, с установкой арматурных каркасов и бетонированием между Г-блоками, устройство ж/б гидрометрического поста на канале «Переброска» и эксплуатационной дороги из ПГС.

2. Мехочистка магистрального канала «Жана-Арна», устройство спрямления канала, монтаж бетонных блоков Г-20 на гравийно-песчаную подготовку, с установкой арматурных каркасов и бетонированием между Г-блоками, сооружение водобойно-уравнительного колодца, строительство гидрометнических постов и водовыпусков с установкой плоских затворов, устройство водозаборного узла из бетона и укладкой габионов, устройство эксплуатационной дороги из ПГС.

3. Мехочистка магистрального канала «Николаевский», монтаж бетонных блоков Г-15, Г-20 на гравийно-песчаную подготовку, с установкой арматурных каркасов и бетонированием между Г-блоками, строительство гидрометнических постов, устройство переездов через дороги, устройство водораспределительных сооружений с установкой плоских затворов, устройство эксплуатационной дороги из ПГС.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **463 494,92 тысяч тенге**,
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге/в том числе строительно-монтажных работ **396 644, 64** тысяч тенге,
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге/оборудования, инструмента и инвентаря **3 738,822** тысяч тенге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
419 538,885 тысяч тенге, в том числе:
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге/стоимость строительно-монтажных работ **410 804,335** тысяч тенге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге/стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **8 734,550** тысяч тенге,

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды/Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **объект «Капитальный ремонт магистральных каналов Николаевский, Жана-Арна, Переброска Илийского района Алматинской области»** *пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ/принять в эксплуатацию*

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Тапсырыс беруші/Заказчик: **ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области», Заместитель руководителя Управления – Есболатов Канат Болатович**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии)

Тапсырыс беруші/Заказчик: **Есболатов К.Б.**

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

Техникалық қадағалау/Технический надзор: **Кажиев А.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Авторлық қадағалау/Авторский надзор: **Жакаев К. Е.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Мердігер (бас мердігер)/
Подрядчик (генеральный подрядчик): **Синельников В.А.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Заказчик : ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Э60520

Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 55 от 19 апреля 2017 года

Наименование стройки: Капитальный ремонт магистральных каналов Николаевский, Жана-Арна, Переброска Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт магистральных каналов Николаевский, Жана-Арна, Переброска Илийского района Алматинской области

АКТ № 1

Приемки выполненных работ за май 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.МК "Жана-Арна" Мехочистка канала								
1	Е0101-73-12 т.ч. п-1.22, п-3.94, доп. изм. № 1 К=1,28 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка мокрого грунта (мехочистка) экскаваторами с ковшом 0,65 м3 в грунтах 2 группы	26580	69,11	66,34	1836944	1763217	402545	0,02	513
		м3		2,77	12,84	73727	341268	97	0,04	1115
2	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	30600	0,20	0,20	6208	6208	2089	--	--
		м2		--	0,07	--	2154	97	--	7
3	Е0101-92-5	Окончательная планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	2245	8,76	8,43	19667	18926	6303	--	5
		м3		0,33	2,56	741	5757	97	0,01	19
4	Е0101-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	42	54,90	45,11	2306	1895	775	0,07	3
		дерево		9,79	16,59	411	697	70	0,05	2
5	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	42	18,70	18,70	785	785	191	--	--
		яма		--	6,49	--	272	70	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	42	12,86	12,86	540	540	126	--	--
		пень		--	4,28	--	180	70	0,01	1
РАЗДЕЛ 2.Водозаборный узел МК "Жана-Арна"										
7	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1660,5	23,36	22,08	38788	36663	11015	0,01	15
		м3		1,28	5,56	2125	9230	97	0,02	32
8	Е0101-24-6	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	830,5	6,01	6,01	4988	4988	1679	--	--
		м3		--	2,08	--	1731	97	0,01	6
9	Е0101-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	830,5	4,75	4,75	3948	3948	1329	--	--
		м3		--	1,65	--	1370	97	0,01	4
10	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	1312	0,20	0,20	266	266	90	--	--
		м2		--	0,07	--	92	97	--	--
11	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	4,6695	14433,04	6133,63	67395	28641	43301	30,70	143
		т		5580,00	2147,65	26056	10028	120	8,49	40
12	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,9595	50900,00	--	201539	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,71	52400,00	--	37204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0142-4-4	Укладка габионых ящиков	138,75	170,10	45,90	23601	6368	17233	0,79	110
		м3		124,20	15,36	17233	2131	89	0,05	7
15	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	16,1468	14433,04	6133,63	233047	99039	149732	30,70	496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		5580,00	2147,65	90099	34678	120	8,49	137
16	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,6475	58600,00	--	37944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	11,47	53000,00	--	607910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4,0293	51000,00	--	205494	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 3."Эксплуатационная дорога МК "Жана-Арна"										
19	Е0101-24-5	Срезка растительного слоя t=15 Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1589,4375	4,85	4,85	7710	7710	2595	--	--
		м3		--	1,68	--	2675	97	0,01	9
20	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	480	95,13	73,75	45664	35402	21098	0,14	69
		м3		21,38	11,67	10262	5601	133	0,04	20
21	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	480	1400,00	--	672000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 4.Мехочистка канала "Николаевский"										
22	Е0101-73-12 т.ч. п-1.22, п-3.94, доп. изм. № 1 К=1,28 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка мокрого грунта (мехочистка) экскаваторами с ковшом 0,65 м3 в грунтах 2 группы	9449,185	69,11	66,34	653033	626823	143104	0,02	182
		м3		2,77	12,84	26210	121321	97	0,04	396
23	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	3787,5	0,20	0,20	768	768	259	--	--
		м2		--	0,07	--	267	97	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0101-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	80	54,90	45,11	4392	3609	1477	0,07	5
		дерево		9,79	16,59	783	1327	70	0,05	4
25	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	80	18,70	18,70	1496	1496	363	--	--
		яма		--	6,49	--	519	70	0,02	2
26	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	80	12,86	12,86	1029	1029	240	--	--
		пень		--	4,28	--	343	70	0,01	1
РАЗДЕЛ 5. "Николаевский" (Облицовка канала сборным ж/бетоном с ПК94+16 по ПК98+56, L=2221м)										
27	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравино-песчаной подготовки	198	2009,35	308,70	397852	61123	58476	0,91	180
		м3		127,58	118,53	25261	23469	120	0,55	108
28	Е0137-74-1	Монтаж Г-блоков Г-20-2	119,1	1855,83	923,52	221030	109991	132208	3,70	441
		м3		605,25	319,80	72085	38088	120	1,22	146
29	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	543,8	22500,00	--	12235500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	6,369	8049,49	3554,81	51267	22641	28642	14,00	89
		т		2475,00	1272,60	15763	8105	120	5,35	34
31	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	6,369	53000,00	--	337557	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 6."Эксплуатационная дорога в МК "Николаевский"										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0127-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 20 см из песчано-гравийных смесей	2685	24,30	17,55	65244	47120	42073	0,04	118
		м2		6,75	5,03	18124	13510	133	0,02	49
33	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1091,92	1400,00	--	1528688	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			19551803	2889195			2369
			Тенге			378880	624810			2141
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19551803				
	Материалы -		Тенге			89879				
	Всего заработная плата -		Тенге				1003691			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1427647				
	Местные материалы -		Тенге			14766201				
		Накладные расходы -	Тенге			1066942				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							533
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				160041			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1237125				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21855870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5044
		Сметная заработная плата -	Тенге				1163732			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			21855870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5044
		Сметная заработная плата -	Тенге				1163732			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями)	21 855 870
Итого с временными - 4%	22 730 105
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	23 650 674
Итого с затратами на выслугу лет 1%	23 887 181
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	23 982 730
Пересчет в текущие цены 2015г. - 2,557	61 323 839
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%	1 226 477
Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами	62 550 316
Налог на добавленную стоимость - 12%	7 506 038
Итого с НДС	**70 056 354**

ПРИНЯЛ: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

СДАЛ: _____

Заказчик : ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Э60530

Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 55 от 19 апреля 2017 года

Наименование стройки: Капитальный ремонт магистральных каналов Николаевский, Жана-Арна, Переброска Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт магистральных каналов Николаевский, Жана-Арна, Переброска Илийского района Алматинской области

АКТ № 2

Приемки выполненных работ за май 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Эксплуатационная дорога МК "Переброска"								
1	Е0101-24-6	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	1000	6,01	6,01	6006	6006	2021	--	--
		м3		--	2,08	--	2084	97	0,01	7
2	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	5000	0,20	0,20	1014	1014	341	--	--
		м2		--	0,07	--	352	97	--	1
3	Е0101-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу, 25 т	1000	14,01	14,01	14006	14006	4651	--	--
		м3		--	4,80	--	4795	97	0,02	16
4	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см К=5,00	5000	1,39	1,39	6965	6965	2033	--	--
		м3		--	0,42	--	2096	97	--	7
		РАЗДЕЛ 2.МК "Жана-Арна" Мехочистка канала								
5	Е0101-73-12 т.ч. п-1.22, п-3.94, доп. изм. № 1 К=1,28 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка мокрого грунта (мехочистка) экскаваторами с ковшом 0,65 м3 в грунтах 2 группы	26580	69,11	66,34	1836944	1763217	402545	0,02	513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2,77	12,84	73727	341268	97	0,04	1115
6	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	30600	0,20	0,20	6208	6208	2089	--	--
		м2		--	0,07	--	2154	97	--	7
7	Е0101-92-5	Окончательная планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	2245	8,76	8,43	19667	18926	6303	--	5
		м3		0,33	2,56	741	5757	97	0,01	19
8	Е0101-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	42	54,90	45,11	2306	1895	775	0,07	3
		дерево		9,79	16,59	411	697	70	0,05	2
9	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	42	18,70	18,70	785	785	191	--	--
		яма		--	6,49	--	272	70	0,02	1
10	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	42	12,86	12,86	540	540	126	--	--
		пень		--	4,28	--	180	70	0,01	1
		РАЗДЕЛ 3.Водозаборный узел МК "Жана-Арна"								
11	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1660,5	23,36	22,08	38788	36663	11015	0,01	15
		м3		1,28	5,56	2125	9230	97	0,02	32
12	Е0101-24-6	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	830,5	6,01	6,01	4988	4988	1679	--	--
		м3		--	2,08	--	1731	97	0,01	6
13	Е0101-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	830,5	4,75	4,75	3948	3948	1329	--	--
		м3		--	1,65	--	1370	97	0,01	4
14	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	1312	0,20	0,20	266	266	90	--	--
		м2		--	0,07	--	92	97	--	--
15	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	4,6695	14433,04	6133,63	67395	28641	43301	30,70	143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		5580,00	2147,65	26056	10028	120	8,49	40
16	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,9595	50900,00	--	201539	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,71	52400,00	--	37204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0142-4-4	Укладка габионых ящиков	138,75	170,10	45,90	23601	6368	17233	0,79	110
		м3		124,20	15,36	17233	2131	89	0,05	7
19	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	16,1468	14433,04	6133,63	233047	99039	149732	30,70	496
		т		5580,00	2147,65	90099	34678	120	8,49	137
20	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,6475	58600,00	--	37944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	11,47	53000,00	--	607910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4,0293	51000,00	--	205494	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0122-110-1	Монтаж затвора ПС 150х200	1,3	80722,33	47334,58	104939	61535	43831	137,00	178
		т		25875,00	11587,50	33638	15064	90	67,21	87
24	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	3	12453,29	1711,79	37360	5135	28091	54,00	162
		компл		10080,00	324,00	30240	972	90	1,88	6
25	СПрайс-лист	Стоимость затвора ПС150х200 4 ком	3	183164,00	--	549492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4."Эксплуатационная дорога МК "Жана-Арна"								
26	Е0101-24-5	Срезка растительного слоя t=15 Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1589,4375	4,85	4,85	7710	7710	2595	--	--
		м3		--	1,68	--	2675	97	0,01	9
27	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	480	95,13	73,75	45664	35402	21098	0,14	69
		м3		21,38	11,67	10262	5601	133	0,04	20
28	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	480	1400,00	--	672000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Мехочистка канала "Николаевский"								
29	Е0101-73-12 т.ч. п-1.22, п-3.94, доп. изм. № 1 К=1,28 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка мокрого грунта (мехочистка) экскаваторами с ковшом 0,65 м3 в грунтах 2 группы	9449,185	69,11	66,34	653033	626823	143104	0,02	182
		м3		2,77	12,84	26210	121321	97	0,04	396
30	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	3787,5	0,20	0,20	768	768	259	--	--
		м2		--	0,07	--	267	97	--	1
31	Е0101-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	53	54,90	45,11	2910	2391	979	0,07	3
		дерево		9,79	16,59	519	879	70	0,05	3
32	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	53	18,70	18,70	991	991	241	--	--
		яма		--	6,49	--	344	70	0,02	1
33	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	53	12,86	12,86	681	681	159	--	--
		пень		--	4,28	--	227	70	0,01	1
		РАЗДЕЛ 6. "Николаевский" (Облицовка канала сборным ж/бетоном с ПК94+16 по ПК98+56, L=2221м)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравино-песчаной подготовки	198	2009,35	308,70	397852	61123	58476	0,91	180
		м3		127,58	118,53	25261	23469	120	0,55	108
35	Е0137-74-1	Монтаж Г-блоков Г-20-2	119,1	1855,83	923,52	221030	109991	132208	3,70	441
		м3		605,25	319,80	72085	38088	120	1,22	146
36	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	543,8	22500,00	--	12235500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	6,369	8049,49	3554,81	51267	22641	28642	14,00	89
		т		2475,00	1272,60	15763	8105	120	5,35	34
38	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	6,369	53000,00	--	337557	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0101-27-5	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	540	3,35	3,35	1810	1810	609	--	--
		м3		--	1,16	--	628	97	--	2
		РАЗДЕЛ 7."Эксплуатационная дорога в МК "Николаевский"								
40	Е0127-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 20 см из песчано-гравийных смесей	2240	24,30	17,55	54431	39311	35100	0,04	99
		м2		6,75	5,03	15120	11271	133	0,02	41
41	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	646,2	1400,00	--	904680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			19636240	2975787			2688
			Тенге			439490	647823			2256
	Стоимость оборудования -		Тенге			549492				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			549492				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			142299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			11751				
	Всего заработная плата -		Тенге				79913			
		Накладные расходы -	Тенге			71922				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10788			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12853				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			227074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							469
		Сметная заработная плата -	Тенге				90702			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18944449				
	Материалы -		Тенге			89879				
	Всего заработная плата -		Тенге				1007400			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1427647				
	Местные материалы -		Тенге			14142193				
		Накладные расходы -	Тенге			1068923				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							534
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				160338			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1200802				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21214174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5046
		Сметная заработная плата -	Тенге				1167738			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			21990731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5515
		Сметная заработная плата -	Тенге				1258440			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями) без стоимости оборудования	21 441 239
Итого с временными - 4%	22 298 888
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	23 201 993
Итого с затратами на выслугу лет 1%	23 434 013
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	23 527 749
Стоимость оборудования	549 492
Пересчет в текущие цены 2015г. - 2,557	61 565 505
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%	1 231 310
Всего с налогами, сборами, прочими обязательными платежами	62 796 815
Налог на добавленную стоимость - 12%	7 535 618
Итого с НДС	**70 332 433**

ПРИНЯЛ: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

СДАЛ: _____

Заказчик : ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Э60540

Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 55 от 19 апреля 2017 года

Наименование стройки: Капитальный ремонт магистральных каналов Николаевский, Жана-Арна, Переброска Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт магистральных каналов Николаевский, Жана-Арна, Переброска Илийского района Алматинской области

АКТ № 3

Приемки выполненных работ за октябрь 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Канал Жана-Арна с ПК0 по ПК0+50								
1	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство песчанно-гравийной подготовки	50	2009,35	308,70	100468	15435	14767	0,91	46
		м3		127,58	118,53	6379	5927	120	0,55	27
2	Е0137-74-1	Монтаж Г-блоков Г-20-2	78	1855,83	923,52	144755	72035	86585	3,70	289
		м3		605,25	319,80	47210	24944	120	1,22	95
3	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	78	22500,00	--	1755000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0137-73-1	Укладка монолитного бетона В-22,5,м3	29,7	9633,45	133,67	286113	3970	13250	1,93	57
		м3		324,00	47,78	9623	1419	120	0,20	6
5	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	2,38	8049,49	3554,81	19158	8460	10703	14,00	33
		т		2475,00	1272,60	5891	3029	120	5,35	13
6	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,92	47400,00	--	43608	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,46	53000,00	--	77380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях	30,1	182,28	1,54	5487	46	5329	0,95	28
		м		169,65	0,59	5106	18	104	--	--
9	С11011-416	Мастика морозостойкая битумная	35,2	83,00	--	2922	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
10	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,32	4740,00	--	1517	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0139-1-5	Установка бесштрабным способом закладных частей разного назначения массой до 15 т	0,16	44123,39	21570,89	7060	3451	2381	67,24	11
		т		12944,25	3593,61	2071	575	90	13,04	2
12	С12021-41	Сталь полосовая 200х100 мм,	0,16	147100,00	--	23536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях битумной мастикой	390	68,29	7,38	26633	2878	25772	0,41	160
		м2		60,75	2,79	23693	1088	104	0,01	5
14	Е0136-5-4	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 10000 м3	475,2	51,98	39,69	24700	18860	9772	0,09	42
		м3		12,29	8,91	5840	4234	97	0,03	16
РАЗДЕЛ 2.Водозаборный узел на канале Жана-Арна										
15	Е0101-164-3	Ручная доработка грунтах 3 группы	48	389,25	--	18684	--	21113	2,48	119
		м3		389,25	--	18684	--	113	--	--
16	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	189	32,26	30,77	6098	5816	1790	0,01	2
		м3		1,42	8,34	268	1577	97	0,03	5
17	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	321,3	19,70	--	6330	--	1266	0,08	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		3,94	--	1266	--	100	--	--
18	Е0136-1-1 т.ч. п-1.9 и п-3.8 К=1,04 и К=1,06	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т при работе на водохозяйственном строительстве	189	23,83	21,83	4504	4126	1330	0,01	3
		м3		2,00	5,25	378	993	97	0,02	3
19	Е0101-17-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	356	48,60	46,86	17303	16683	5978	0,01	4
		м3		1,63	15,68	580	5583	97	0,06	20
20	С010333-А43-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 43 км, класс груза 1	890	243,10	--	216359	--	43272	1,02	909
		т		48,62	--	43272	--	100	--	--
21	Е0136-4-1 т.ч. п-1.9 и п-3.14 К=1,06 и К=1,12	Возведение плотин, дамб, насыпей, способом отсыпки грунтов в воду, в естественные прудки и водоемы при работе на водохозяйственном строительстве	356	15,87	12,70	5651	4522	2520	0,02	8
		м3		3,17	4,13	1129	1470	97	0,01	5
22	Е0101-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	1562	49,08	47,11	76669	73592	16801	0,01	21
		м3		1,97	9,12	3077	14244	97	0,03	47
23	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	1562	7,61	7,61	11880	11880	3505	--	--
		м3		--	2,31	--	3613	97	0,01	12
24	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	693	32,26	30,77	22359	21324	6564	0,01	7
		м3		1,42	8,34	984	5783	97	0,03	20
25	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1178,1	19,70	--	23209	--	4642	0,08	97
		т		3,94	--	4642	--	100	--	--
26	Е0136-1-1 т.ч. п-1.9 и п-3.8 К=1,04 и К=1,06	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т при работе на водохозяйственном строительстве	693	23,83	21,83	16515	15129	4875	0,01	10
		м3		2,00	5,25	1386	3640	97	0,02	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0137-73-2	Укладка монолитного бетона в водозаборное сооружение	273,27	10584,86	181,91	2892526	49711	240827	4,31	1178
		м3		668,25	66,15	182613	18077	120	0,29	79
28	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	6,198	14433,04	6133,63	89456	38016	57475	30,70	190
		т		5580,00	2147,65	34585	13311	120	8,49	53
29	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,198	50900,00	--	315478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравино-песчаной подготовки под габионы	55,5	2009,35	308,70	111519	17133	16391	0,91	51
		м3		127,58	118,53	7081	6578	120	0,55	30
31	С143008-123	Камень бутовый для заполнения габионов /ГОСТ 2173-87/	277,5	620,00	--	172050	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0122-110-1	Монтаж затвора ПС 150х200	0,4333333	80722,33	47334,58	34980	20512	14610	137,00	59
		т		25875,00	11587,50	11212	5021	90	67,21	29
33	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
34	СПрайс-лист	Стоимость затвора ПС150х200 4 ком	1	183164,00	--	183164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0139-7-5	Металлоконструкции служебного мостика	0,45363	19899,86	7144,61	9027	3241	3922	37,28	17
		т		6945,75	2659,78	3151	1207	90	6,57	3
36	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,45363	151200,00	--	68589	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	14,924427	70,08	0,12	1046	2	38	0,01	--
		м2		2,77	0,05	41	1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0101-17-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	16,2	48,60	46,86	787	759	272	0,01	--
		м3		1,63	15,68	26	254	97	0,06	1
39	С010333-А43-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 43 км, класс груза 1	40,5	243,10	--	9846	--	1969	1,02	41
		т		48,62	--	1969	--	100	--	--
40	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	16,2	170,10	45,90	2756	744	2012	0,79	13
		м3		124,20	15,36	2012	249	89	0,05	1
РАЗДЕЛ 3."Николаевский" (Водораспределительное сооружение на ПК81+49)										
41	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	64,1	23,36	22,08	1497	1415	425	0,01	1
		м3		1,28	5,56	82	356	97	0,02	1
42	Е0137-73-3	Устройство монолитного сооружения	16,5	11794,61	142,69	194611	2354	15355	4,47	74
		м3		724,50	50,98	11954	841	120	0,21	4
43	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	1,2633	14433,04	6133,63	18233	7749	11715	30,70	39
		т		5580,00	2147,65	7049	2713	120	8,49	11
44	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,2633	51000,00	--	64428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0122-110-1	Монтаж затвора ПС 150х100 (1шт)	0,133	80722,33	47334,58	10736	6295	4484	137,00	18
		т		25875,00	11587,50	3441	1541	90	67,21	9
46	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
47	СПрайс лист	Стоимость затвора ПС 150х100	1	89269,00	--	89269	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0122-110-1	Монтаж затвора ПС 100х100 (1шт)	0,133	80722,33	47334,58	10736	6295	4484	137,00	18
		т		25875,00	11587,50	3441	1541	90	67,21	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
50	СПрайс лист	Стоимость затвора ПС 100х100	1	89269,00	--	89269	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	47,75	91,24	7,38	4357	352	4295	0,54	26
		м2		83,70	2,79	3997	133	104	0,01	1
52	Е0137-74-1	Монтаж Г-блоков Г-20, Г-15	6,12	1855,83	923,52	11358	5652	6794	3,70	23
		м3		605,25	319,80	3704	1957	120	1,22	7
53	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	6,12	22500,00	--	137700	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0137-73-1	Укладка монолитного бетона В-22,5	1,59	9633,45	133,67	15317	213	709	1,93	3
		м3		324,00	47,78	515	76	120	0,20	--
55	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,15	8049,49	3554,81	1207	533	675	14,00	2
		т		2475,00	1272,60	371	191	120	5,35	1
56	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06	47400,00	--	2844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,09	53000,00	--	4770	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,04	4740,00	--	190	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0139-1-5	Установка бесштрабным способом закладных частей разного назначения массой до 15 т	0,01	44123,39	21570,89	441	216	149	67,24	1
		т		12944,25	3593,61	129	36	90	13,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С12021-41	Сталь полосовая 200х100 мм,	0,01	147100,00	--	1471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях битумной мастикой	33	68,29	7,38	2254	244	2181	0,41	13
		м2		60,75	2,79	2005	92	104	0,01	--
62	Е0139-1-5	Монтаж металлоконструкций	0,126	44123,39	21570,89	5560	2718	1875	67,24	8
		т		12944,25	3593,61	1631	453	90	13,04	2
63	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,126	147100,00	--	18535	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 4. "Николаевский" (Облицовка канала сборным ж/бетоном с ПК94+16 по ПК98+56, L=2221м)										
64	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравино-песчаной подготовки	1392	2009,35	308,70	2797018	429712	411102	0,91	1267
		м3		127,58	118,53	177591	164994	120	0,55	763
65	Е0137-74-1	Монтаж Г-блоков Г-15-2	849,4	1855,83	923,52	1576344	784440	942885	3,70	3143
		м3		605,25	319,80	514099	271638	120	1,22	1039
66	Е0137-73-1	Устройство монолитного основания	204,17	9633,45	133,67	1966861	27292	91088	1,93	394
		м3		324,00	47,78	66151	9755	120	0,20	41
67	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	15,562	8049,49	3554,81	125266	55320	69984	14,00	218
		т		2475,00	1272,60	38516	19804	120	5,35	83
68	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,862	53000,00	--	257686	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	10,7	47400,00	--	507180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях	435,2	182,28	1,54	79328	670	77052	0,95	412
		м		169,65	0,59	73832	257	104	--	1
71	С11011-416	Мастика морозостойкая битумная	906,4	83,00	--	75231	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
72	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	7,4	4740,00	--	35076	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0139-1-5	Установка бесштрабным способом закладных частей разного назначения массой до 15 т	3,7	44123,39	21570,89	163257	79812	55071	67,24	249
		т		12944,25	3593,61	47894	13296	90	13,04	48
74	С12021-41	Сталь полосовая 200х100 мм,	3,7	147100,00	--	544270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	6955	91,24	7,38	634574	51328	625599	0,54	3728
		м2		83,70	2,79	582134	19404	104	0,01	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			16319353	1876071			13218
			Тенге			1992946	632886			2605
	Стоимость оборудования -		Тенге			361702				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			361702				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			93812				
	Материалы -		Тенге			7238				
	Всего заработная плата -		Тенге				57411			
		Накладные расходы -	Тенге			51670				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7750			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8729				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			154210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				65161			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15022095				
	Материалы -		Тенге			556804				
	Всего заработная плата -		Тенге				2497979			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1351527				
	Местные материалы -		Тенге			9271041				
	Транспортные расходы -		Тенге			255743				
		Накладные расходы -	Тенге			2858677				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1429
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				428802			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1072846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18953619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16601
		Сметная заработная плата -	Тенге				2926780			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			841745				
	Материалы -		Тенге			41030				
	Всего заработная плата -		Тенге				70443			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			656400				
		Накладные расходы -	Тенге			63398				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9510			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54309				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			959452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							372
		Сметная заработная плата -	Тенге				79952			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			20428973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17310
		Сметная заработная плата -	Тенге				3071894			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями) без стоимости оборудования	20 067 271
Итого с временными - 4%	20 869 962
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	21 715 195
Итого с затратами на выслугу лет 1%	21 932 347
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	22 020 076
Стоимость оборудования	361 702
Пересчет в текущие цены 2015г. - 2,557	57 230 207
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%	1 144 604
Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами	58 374 812
Налог на добавленную стоимость - 12%	7 004 977
Итого с НДС	**65 379 789**

ПРИНЯЛ: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

СДАЛ: _____

Заказчик : ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Э60550

Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 55 от 19 апреля 2017 года

Наименование стройки: Капитальный ремонт магистральных каналов Николаевский, Жана-Арна, Переброска Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт магистральных каналов Николаевский, Жана-Арна, Переброска Илийского района Алматинской области

АКТ № 4

Приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. "Переброска" Магистральный канал										
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы для засыпки пазух с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2180	32,26	30,77	70337	67079	20649	0,01	21
		м3		1,42	8,34	3096	18192	97	0,03	62
2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы для засыпки основания канала с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1310	32,26	30,77	42267	40309	12408	0,01	13
		м3		1,42	8,34	1860	10932	97	0,03	37
3	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	5933	19,70	19,70	116880	116880	23376	--	--
		т		--	3,94	--	23376	100	0,08	491
4	Е010333-А34-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 34 км, класс груза 1	2320,5	211,50	211,50	490786	490786	98157	--	--
		т		--	42,30	--	98157	100	0,89	2061
5	Е0101-24-5	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1042	4,85	4,85	5055	5055	1701	--	--
		м3		--	1,68	--	1754	97	0,01	6
6	Е0101-85-5	Перемещение грунта 2 группы в кавальерах /отвалах/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении до 10 м для досыпки канала	2500	7,61	7,61	19013	19013	5610	--	--
		м3		--	2,31	--	5783	97	0,01	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-85-14	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при разравнивании кавальеров /отвалов/	2500	6,31	6,31	15769	15769	4653	--	--
		м3		--	1,92	--	4797	97	0,01	16
8	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравино-песчаной подготовки	555	2009,35	308,70	1115190	171329	163909	0,91	505
		м3		127,58	118,53	70807	65784	120	0,55	304
9	Е0136-5-4	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 10000 м3	2180	51,98	39,69	113314	86522	44830	0,09	191
		м3		12,29	8,91	26792	19424	97	0,03	72
10	Е0137-74-1	Монтаж Г-блоков Г-15-2	237,6	1855,83	923,52	440946	219429	263750	3,70	879
		м3		605,25	319,80	143807	75984	120	1,22	291
11	Е0137-74-1	Монтаж Г-блоков Г-20-2	32,4	1855,83	923,52	60129	29922	35966	3,70	120
		м3		605,25	319,80	19610	10362	120	1,22	40
12	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	270	22500,00	--	6075000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0137-73-1	Укладка монолитного бетона В-22,5,м3	62,33	9633,45	133,67	600453	8332	27808	1,93	120
		м3		324,00	47,78	20195	2978	120	0,20	12
14	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	8,1	8049,49	3554,81	65201	28794	36427	14,00	113
		т		2475,00	1272,60	20048	10308	120	5,35	43
15	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	3,075	47400,00	--	145755	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	5,025	53000,00	--	266325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях	133,45	182,28	1,54	24325	206	23627	0,95	126
		м		169,65	0,59	22640	79	104	--	--
18	С11011-416	Мастика морозостойкая битумная	240	83,00	--	19920	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	1,97	4740,00	--	9338	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0139-1-5	Установка бесштрабным способом закладных частей разного назначения массой до 15 т	0,787	44123,39	21570,89	34725	16976	11714	67,24	53
		т		12944,25	3593,61	10187	2828	90	13,04	10
21	С12021-41	Сталь полосовая 200х100 мм,	0,787	147100,00	--	115768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумной мастикой	1405,32	68,29	7,38	95969	10371	92866	0,41	575
		м2		60,75	2,79	85373	3921	104	0,01	19
РАЗДЕЛ 2. "Переброска" (Гидрометрический пост на ПК 1+00)										
23	Е0137-74-8	Устройство колодцев с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,76	4532,90	1578,98	3445	1200	1711	7,47	6
		м3		1320,75	555,29	1004	422	120	2,22	2
24	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	1,78	3870,00	--	6889	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,28	23700,00	--	6636	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	5,652	91,24	7,38	516	42	508	0,54	3
		м2		83,70	2,79	473	16	104	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	12	438,32	6,63	5260	80	1763	0,70	8
		м		108,68	1,76	1304	21	133	0,01	--
28	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,51	25300,00	--	12903	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0123-1-2	Щебеночная подсыпка (прием)	3,6	2456,20	152,52	8842	549	987	1,02	4
		м3		153,68	57,15	553	206	130	0,28	1
		РАЗДЕЛ 3.Переезд с гидропостом на ПК0+45 ЖАна-Арна								
30	Е0101-164-2	Ручная доработка грунтах 2 группы	4,5	218,93	--	985	--	1113	1,54	7
		м3		218,93	--	985	--	113	--	--
31	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравино-песчаной подготовки	6,3	2009,35	308,70	12659	1945	1861	0,91	6
		м3		127,58	118,53	804	747	120	0,55	3
32	Е0137-73-3	Устройство монолитного ж/б фундаментов моста	2,6	11794,61	142,69	30666	371	2419	4,47	12
		м3		724,50	50,98	1884	133	120	0,21	1
33	Е0137-73-1	Устройство монолитного ж/б основание моста	9,6	9633,45	133,67	92481	1283	4283	1,93	19
		м3		324,00	47,78	3110	459	120	0,20	2
34	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений	1,21684	8049,49	3554,81	9795	4326	5472	14,00	17
		т		2475,00	1272,60	3012	1549	120	5,35	7
35	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,1902	50900,00	--	60581	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02664	50600,00	--	1348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0137-74-8	Устройство колодцев с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,76	4532,90	1578,98	3445	1200	1711	7,47	6
		м3		1320,75	555,29	1004	422	120	2,22	2
38	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	1,78	3870,00	--	6889	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,28	23700,00	--	6636	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,0025	64249,36	8122,48	161	20	159	254,00	1
		км		45900,00	3069,00	115	8	130	14,99	--
41	С130806-475Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2,5	1597,00	--	3993	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0139-7-5	Монтаж металлических перил	0,15	19899,86	7144,61	2985	1072	1297	37,28	6
		т		6945,75	2659,78	1042	399	90	6,57	1
43	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,15	134000,00	--	20100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	4,935	70,08	0,12	346	1	13	0,01	--
		м2		2,77	0,05	14	--	90	--	--
45	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	500	0,20	0,20	101	101	34	--	--
		м2		--	0,07	--	35	97	--	--
46	Е0123-1-2	Щебеночная подсыпкка (прием)	2	2456,20	152,52	4912	305	548	1,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		153,68	57,15	307	114	130	0,28	1
		РАЗДЕЛ 4. "Николаевский" (Трубчатый переход на ПК 60+81/ПК61+16)								
47	Е0101-73-12 т.ч. п-3.46 К=1,1	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1950	53,99	51,83	105285	101059	23072	0,02	29
		м3		2,17	10,03	4226	19560	97	0,03	64
48	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство ПГС подготовки под сооружения	43,2	2009,35	308,70	86804	13336	12758	0,91	39
		м3		127,58	118,53	5511	5121	120	0,55	24
49	Е0137-73-4	Устройство оголовков	24,9	15152,76	203,22	377304	5060	30503	5,96	148
		м3		947,25	73,60	23587	1833	120	0,32	8
50	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,9192	52400,00	--	100566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1184	23,36	22,08	27657	26142	7854	0,01	11
		м3		1,28	5,56	1516	6581	97	0,02	23
52	Е0123-4-5	Демонтаж трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 1000 мм	40	426,50	158,12	17060	6325	17036	1,50	60
		м		268,38	59,22	10735	2369	130	0,29	12
53	Е0122-8-11	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,04	166421,06	69221,06	6657	2769	6787	514,20	21
		км		97200,00	33318,00	3888	1333	130	162,73	7
54	Е0137-7-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство щебеночной подготовки под сооружения /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/	12,8	2234,79	324,14	28605	4149	3871	0,91	12
		м3		127,58	124,46	1633	1593	120	0,58	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	4	9121,83	69,43	36487	278	1849	2,20	9
		м3		357,75	27,44	1431	110	120	0,10	--
56	Е0123-4-7	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 1400 мм	40	1441,68	322,56	57667	12902	33682	2,94	118
		м		526,95	120,78	21078	4831	130	0,59	24
57	С143019-49	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 1400 мм, прочность труб вторая	40	12100,00	--	484000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	175,84	91,24	7,38	16044	1298	15817	0,54	94
		м2		83,70	2,79	14718	491	104	0,01	2
59	Е0101-27-6 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	1000	3,82	3,82	3819	3819	1285	--	--
		м3		--	1,32	--	1325	97	--	4
60	Е0137-74-1	Монтаж Г-блоков Г-20-2	12	1855,83	923,52	22270	11082	13321	3,70	44
		м3		605,25	319,80	7263	3838	120	1,22	15
61	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	12	22500,00	--	270000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0137-73-1	Укладка монолитного бетона В-22,5	12,6	9633,45	133,67	121381	1684	5621	1,93	24
		м3		324,00	47,78	4082	602	120	0,20	3
63	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	1,28	8049,49	3554,81	10303	4550	5756	14,00	18
		т		2475,00	1272,60	3168	1629	120	5,35	7
64	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5	47400,00	--	23700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,78	53000,00	--	41340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,04	4740,00	--	190	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0139-1-5	Установка бесштрабным способом закладных частей разного назначения массой до 15 т	0,02	44123,39	21570,89	882	431	298	67,24	1
		т		12944,25	3593,61	259	72	90	13,04	--
68	С12021-41	Сталь полосовая 200х100 мм,	0,02	147100,00	--	2942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях битумной мастикой	60	68,29	7,38	4097	443	3965	0,41	25
		м2		60,75	2,79	3645	167	104	0,01	1
70	Е0136-5-4	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 10000 м3	72	51,98	39,69	3742	2858	1481	0,09	6
		м3		12,29	8,91	885	642	97	0,03	2
РАЗДЕЛ 5. "Николаевский" (Водораспределительное сооружение на ПК98+50)										
71	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	441	23,36	22,08	10301	9737	2925	0,01	4
		м3		1,28	5,56	564	2451	97	0,02	9
72	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	441	7,61	7,61	3354	3354	990	--	--
		м3		--	2,31	--	1020	97	0,01	3
73	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	1,32	9121,83	69,43	12041	92	610	2,20	3
		м3		357,75	27,44	472	36	120	0,10	--
74	Е0137-73-3	Устройство монолитного сооружения	17,1	11794,61	142,69	201688	2440	15913	4,47	76
		м3		724,50	50,98	12389	872	120	0,21	4
75	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	1,2511	14433,04	6133,63	18057	7674	11602	30,70	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		5580,00	2147,65	6981	2687	120	8,49	11
76	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,2511	51000,00	--	63806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Ц0122-110-1	Монтаж затвора ПС 100х150	0,133	80722,33	47334,58	10736	6295	4484	137,00	18
		т		25875,00	11587,50	3441	1541	90	67,21	9
78	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
79	СПрайс лист	Стоимость затвора ПС 100х150	1	89269,00	--	89269	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0122-110-1	Монтаж затвора ПС 80х150 (1шт)	0,266	80722,33	47334,58	21472	12591	8969	137,00	36
		т		25875,00	11587,50	6883	3082	90	67,21	18
81	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	2	12453,29	1711,79	24907	3424	18727	54,00	108
		компл		10080,00	324,00	20160	648	90	1,88	4
82	СПрайс лист	Стоимость затвора ПС 80х150	2	89269,00	--	178538	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0137-74-1	Монтаж Г-блоков Г-20-2	12	1855,83	923,52	22270	11082	13321	3,70	44
		м3		605,25	319,80	7263	3838	120	1,22	15
84	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	12	22500,00	--	270000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0137-73-1	Укладка монолитного бетона В-22,5	5,4	9633,45	133,67	52021	722	2409	1,93	10
		м3		324,00	47,78	1750	258	120	0,20	1
86	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,17	8049,49	3554,81	1368	604	765	14,00	2
		т		2475,00	1272,60	421	216	120	5,35	1
87	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,08	47400,00	--	3792	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,09	53000,00	--	4770	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,01	4740,00	--	47	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0139-1-5	Установка бесштрабным способом закладных частей разного назначения массой до 15 т	0,015	44123,39	21570,89	662	324	223	67,24	1
		т		12944,25	3593,61	194	54	90	13,04	--
91	С12021-41	Сталь полосовая 200х100 мм,	0,015	147100,00	--	2207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях битумной мастикой	60	68,29	7,38	4097	443	3965	0,41	25
		м2		60,75	2,79	3645	167	104	0,01	1
93	Е0136-5-4	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 10000 м3	72	51,98	39,69	3742	2858	1481	0,09	6
		м3		12,29	8,91	885	642	97	0,03	2
94	Е0101-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы,	872	49,08	47,11	42801	41083	9379	0,01	12
		м3		1,97	9,12	1718	7952	97	0,03	26
95	Е0139-1-5	Монтаж металлоконструкций	0,1286	44123,39	21570,89	5674	2774	1914	67,24	9
		т		12944,25	3593,61	1665	462	90	13,04	2
96	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1286	147100,00	--	18917	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 6. МК "Николаевский" (Водораспределительное ГТС на ПК49+80)										
97	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравино-песчаной подготовки	65,4	2009,35	308,70	131412	20189	19315	0,91	60
		м3		127,58	118,53	8344	7752	120	0,55	36
98	Е0137-73-3	Укладка монолитного бетона В22,5	96,36	11794,61	142,69	1136529	13750	89670	4,47	431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		724,50	50,98	69813	4912	120	0,21	21
99	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	5,18	14433,04	6133,63	74763	31772	48035	30,70	159
		т		5580,00	2147,65	28904	11125	120	8,49	44
100	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	5,18	51000,00	--	264180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Ц0122-110-1	Монтаж затвора ПС 100х150	0,133	80722,33	47334,58	10736	6295	4484	137,00	18
		т		25875,00	11587,50	3441	1541	90	67,21	9
102	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
103	СПрайс лист	Стоимость затвора ПС 100х150	1	89269,00	--	89269	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
104	Ц0122-110-1	Монтаж затвора ПС 80х150 (2шт)	0,266	80722,33	47334,58	21472	12591	8969	137,00	36
		т		25875,00	11587,50	6883	3082	90	67,21	18
105	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	2	12453,29	1711,79	24907	3424	18727	54,00	108
		компл		10080,00	324,00	20160	648	90	1,88	4
106	СПрайс лист	Стоимость затвора ПС 80х150	2	89269,00	--	178538	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
107	Ц0122-110-1	Монтаж затвора ПС 60х150 (1шт)	0,077	80722,33	47334,58	6216	3645	2596	137,00	11
		т		25875,00	11587,50	1992	892	90	67,21	5
108	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
109	СПрайс лист	Стоимость затвора ПС 60х150	1	83233,00	--	83233	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	10,08	91,24	7,38	920	74	907	0,54	5
		м2		83,70	2,79	844	28	104	0,01	--
111	Е0137-74-1	Монтаж Г-блоков Г-20-2	26,4	1855,83	923,52	48994	24381	29306	3,70	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		605,25	319,80	15979	8443	120	1,22	32
112	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	26,4	22500,00	--	594000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0137-73-1	Укладка монолитного бетона В-22,5	22	9633,45	133,67	211936	2941	9815	1,93	42
		м3		324,00	47,78	7128	1051	120	0,20	4
114	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	2,63	8049,49	3554,81	21170	9349	11827	14,00	37
		т		2475,00	1272,60	6509	3347	120	5,35	14
115	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,02	47400,00	--	48348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,61	53000,00	--	85330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,08	4740,00	--	379	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0139-1-5	Установка бесштрабным способом закладных частей разного назначения массой до 15 т	0,04	44123,39	21570,89	1765	863	595	67,24	3
		т		12944,25	3593,61	518	144	90	13,04	1
119	С12021-41	Сталь полосовая 200х100 мм,	0,04	147100,00	--	5884	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях битумной мастикой	132	68,29	7,38	9014	974	8723	0,41	54
		м2		60,75	2,79	8019	368	104	0,01	2
121	Е0136-5-4	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 10000 м3	115,2	51,98	39,69	5988	4572	2369	0,09	10
		м3		12,29	8,91	1416	1026	97	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0101-12-8 т.ч. п-1.6,п-3.22, доп. изм. № 1 К=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве	1495,2	24,68	23,40	36907	34994	10402	0,01	13
		м3		1,28	5,89	1914	8810	97	0,02	31
123	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	1495,2	7,61	7,61	11372	11372	3355	--	--
		м3		--	2,31	--	3459	97	0,01	11
РАЗДЕЛ 7. МК "Николаевский" (Трубный переход ПК95+23)										
124	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	121,2	23,36	22,08	2831	2676	804	0,01	1
		м3		1,28	5,56	155	674	97	0,02	2
125	Е0137-7-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство щебеночной подготовки под сооружения /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/	1,6	2234,79	324,14	3576	519	484	0,91	1
		м3		127,58	124,46	204	199	120	0,58	1
126	Е0122-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием	0,01	794422,06	410808,31	7944	4108	6458	1800,00	18
		км		341550,00	155187,00	3416	1552	130	757,93	8
127	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	64,4	1400,00	--	90160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0101-27-6 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	64,4	3,82	3,82	246	246	83	--	--
		м3		--	1,32	--	85	97	--	--
129	Е0137-73-4	Устройство оголовков	16,17	15152,76	203,22	245020	3286	19809	5,96	96
		м3		947,25	73,60	15317	1190	120	0,32	5
130	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,37864	8049,49	3554,81	3048	1346	1703	14,00	5
		т		2475,00	1272,60	937	482	120	5,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	**С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,37864**	**52400,00**	**--**	**19841**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**16673667**	**1841449**			**5234**
			Тенге			**848213**	**498992**			**4068**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**618847**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**618847**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**157805**				
	Материалы -		Тенге			**11204**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**105608**			
		Накладные расходы -	Тенге			**95047**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**48**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**14257**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15171**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**268023**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**617**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**119865**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15680511**				
	Материалы -		Тенге			**627792**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1223774**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1149602**				
	Местные материалы -		Тенге			**11396361**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1389398**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**695**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**208410**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1024195**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18094104**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9341**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1432184**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**212511**				
	Материалы -		Тенге			**10389**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17823**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**165817**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16041**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2406**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13713**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**242265**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20229**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3993**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3993**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**240**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4232				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			19227471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10053
		Сметная заработная плата -	Тенге				1572278			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями) без стоимости	18 608 624
Итого с временными - 4%	19 352 969
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	20 136 765
Итого с затратами на выслугу лет 1%	20 338 132
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	20 419 485
Стоимость оборудования	618 847
Пересчет в текущие цены 2015г. - 2,557	53 795 014
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%	1 075 900
Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами	54 870 914
Налог на добавленную стоимость - 12%	6 584 510
Итого с НДС	**61 455 424**

ПРИНЯЛ: _____

СДАЛ: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

Заказчик : ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Э60560

Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 55 от 19 апреля 2017 года, доп.соглашение № 23 от 02.03.2018г

Наименование стройки: Капитальный ремонт магистральных каналов Николаевский, Жана-Арна, Переброска Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт магистральных каналов Николаевский, Жана-Арна, Переброска Илийского района Алматинской области

АКТ № 1

Приемки выполненных работ за март 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1."Переброска" Магистральный канал										
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы для засыпки пазух с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4430	32,26	30,77	142932	136312	41961	0,01	44
		м3		1,42	8,34	6291	36968	97	0,03	126
2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы для засыпки основания канала с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2670	32,26	30,77	86147	82157	25290	0,01	26
		м3		1,42	8,34	3791	22281	97	0,03	76
3	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	12070	19,70	19,70	237779	237779	47556	--	--
		т		--	3,94	--	47556	100	0,08	999
4	Е010333-А34-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 34 км, класс груза 1	4710	211,50	211,50	996165	996165	199233	--	--
		т		--	42,30	--	199233	100	0,89	4184
5	Е0101-24-5	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	2120	4,85	4,85	10284	10284	3461	--	--
		м3		--	1,68	--	3568	97	0,01	12
6	Е0101-85-5	Перемещение грунта 2 группы в кавальерах /отвалах/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении до 10 м для досыпки канала	5066	7,61	7,61	38529	38529	11368	--	--
		м3		--	2,31	--	11719	97	0,01	38
7	Е0101-85-14	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при разравнивании кавальеров /отвалов/	5066	6,31	6,31	31954	31954	9428	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	1,92	--	9720	97	0,01	32
8	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравино-песчаной подготовки	1140,29	2009,35	308,70	2291244	352008	336764	0,91	1038
		м3		127,58	118,53	145478	135159	120	0,55	625
9	Е0136-5-4	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 10000 м3	4430	51,98	39,69	230267	175822	91099	0,09	388
		м3		12,29	8,91	54445	39471	97	0,03	146
10	Е0137-74-1	Монтаж Г-блоков Г-15-2	529,98	1855,83	923,52	983554	489448	588310	3,70	1961
		м3		605,25	319,80	320770	169488	120	1,22	648
11	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	529,98	22500,00	--	11924550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0137-73-1	Укладка монолитного бетона В-22,5,м3	125,73	9633,45	133,67	1211214	16807	56093	1,93	243
		м3		324,00	47,78	40737	6007	120	0,20	25
13	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	16,3	8049,49	3554,81	131207	57943	73303	14,00	228
		т		2475,00	1272,60	40343	20743	120	5,35	87
14	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	6,2	47400,00	--	293880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	10,1	53000,00	--	535300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях	269,2	182,28	1,54	49070	415	47662	0,95	255
		м		169,65	0,59	45670	159	104	--	1
17	С11011-416	Мастика морозостойкая битумная	484	83,00	--	40172	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
18	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	3,96	4740,00	--	18770	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0139-1-5	Установка бесштрабным способом закладных частей разного назначения массой до 15 т	1,59	44123,39	21570,89	70156	34298	23666	67,24	107
		т		12944,25	3593,61	20581	5714	90	13,04	21
20	С12021-41	Сталь полосовая 200х100 мм,	1,59	147100,00	--	233889	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумной мастикой	3845	68,29	7,38	262575	28376	254084	0,41	1573
		м2		60,75	2,79	233584	10728	104	0,01	52
РАЗДЕЛ 2.Переезд на ПК4+95. МК "Переброска"										
22	Е0137-74-1	Монтаж ж/б блоков ЗП12-100	18	1855,83	923,52	33405	16623	19981	3,70	67
		м3		605,25	319,80	10895	5756	120	1,22	22
23	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	18	24200,00	--	435600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумной мастикой в два слоя	77,6	68,29	7,38	5299	573	5128	0,41	32
		м2		60,75	2,79	4714	217	104	0,01	1
РАЗДЕЛ 3.Эксплуатационная дорога. МК "Переброска"										
25	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1200	1400,00	--	1680000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0101-24-6	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	200	6,01	6,01	1201	1201	404	--	--
		м3		--	2,08	--	417	97	0,01	1
27	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	1000	0,20	0,20	203	203	68	--	--
		м2		--	0,07	--	70	97	--	--
28	Е0101-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу, 25 т	200	14,01	14,01	2801	2801	930	--	--
		м3		--	4,80	--	959	97	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см К=5,00	1000	1,39	1,39	1393	1393	407	--	--
		м3		--	0,42	--	419	97	--	1
РАЗДЕЛ 4. "Жана-Арна" Устройство спрямления ПК 48+96, ПК50+84										
30	Е0101-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	1301,4	49,08	47,11	63878	61314	13998	0,01	18
		м3		1,97	9,12	2564	11867	97	0,03	39
31	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	1301,4	7,61	7,61	9898	9898	2920	--	--
		м3		--	2,31	--	3011	97	0,01	10
РАЗДЕЛ 5.Строительство гидрометрических постов (7 шт). МК "Жана-Арна"										
32	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	42	32,26	30,77	1355	1292	398	0,01	--
		м3		1,42	8,34	60	350	97	0,03	1
33	Е0107-61-1	Устройство лотков и плит	20,16	1986,57	564,43	40049	11379	21521	3,33	67
		м3		567,00	195,49	11431	3941	140	0,75	15
34	С143018-148 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки прямоугольного сечения Л-4	84	2280,00	--	191520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0137-73-4	Устройство монолитного зуба м3	2,17	15152,76	203,22	32881	441	2658	5,96	13
		м3		947,25	73,60	2056	160	120	0,32	1
36	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,098	53000,00	--	5194	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0137-74-8	Устройство колодцев с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	3,64	4532,90	1578,98	16500	5747	8195	7,47	27
		м3		1320,75	555,29	4808	2021	120	2,22	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	6,23	3870,00	--	24110	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,96	23700,00	--	46452	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных пластин	0,11928	175710,10	1826,10	20959	218	1468	42,70	5
		т		8100,00	690,75	966	82	140	3,37	--
41	С12021-41	Стальные крепежные пластины	0,11928	147100,00	--	17546	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм	0,021	398581,36	8122,48	8370	171	1337	254,00	5
		км		45900,00	3069,00	964	64	130	14,99	--
43	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	182	438,32	6,63	79775	1207	26732	0,70	127
		м		108,68	1,76	19780	320	133	0,01	1
44	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	7,84	25300,00	--	198352	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0123-1-2	Щебеночная подсыпка (прием)	42	2456,20	152,52	103160	6406	11511	1,02	43
		м3		153,68	57,15	6455	2400	130	0,28	12
РАЗДЕЛ 6.Водовыпуск Q=0,1м3/сек. МК "Жана-Арна"										
46	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравино-песчаной подготовки	4,4	2009,35	308,70	8841	1358	1299	0,91	4
		м3		127,58	118,53	561	522	120	0,55	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0137-74-1	Монтаж Г-блоков Г-15	2,64	1855,83	923,52	4899	2438	2931	3,70	10
		м3		605,25	319,80	1598	844	120	1,22	3
48	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	2,64	22500,00	--	59400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0137-73-1	Укладка монолитного бетона В-22,5,м3	1,68	9633,45	133,67	16184	225	750	1,93	3
		м3		324,00	47,78	544	80	120	0,20	--
50	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,16	8049,49	3554,81	1288	569	720	14,00	2
		т		2475,00	1272,60	396	204	120	5,35	1
51	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06	47400,00	--	2844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1	53000,00	--	5300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0107-61-1	Устройство лотков и плит	2,16	1986,57	564,43	4291	1219	2306	3,33	7
		м3		567,00	195,49	1225	422	140	0,75	2
54	С143018-148 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки прямоугольного сечения Л-4	9	2280,00	--	20520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0137-73-3	Устройство монолитных участков стен, зубьев, открылок	2,44	11794,61	142,69	28779	348	2271	4,47	11
		м3		724,50	50,98	1768	124	120	0,21	1
56	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,17	8049,49	3554,81	1368	604	765	14,00	2
		т		2475,00	1272,60	421	216	120	5,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,17	52400,00	--	8908	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0122-110-1	Монтаж затвора ПС 100х110 (1шт)	0,133	80722,33	47334,58	10736	6295	4484	137,00	18
		т		25875,00	11587,50	3441	1541	90	67,21	9
59	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
60	СПрайс лист	Стоимость затвора ПС 100х100	1	89269,00	--	89269	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0122-110-1	Монтаж затвора ПС 50х60 (1шт)	0,0675	80722,33	47334,58	5449	3195	2276	137,00	9
		т		25875,00	11587,50	1747	782	90	67,21	5
62	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
63	СПрайс лист	Стоимость затвора ПС 50х60	1	75925,41	--	75925	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0139-7-5	Монтаж металлических перил	0,139	19899,86	7144,61	2766	993	1202	37,28	5
		т		6945,75	2659,78	965	370	90	6,57	1
65	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,139	134000,00	--	18626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	4,5731	70,08	0,12	320	1	12	0,01	--
		м2		2,77	0,05	13	--	90	--	--
РАЗДЕЛ 7.Водовыпуск Q=0,5м3/сек -7 шт. МК "Жана-Арна"										
67	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравино-песчаной подготовки	30,8	2009,35	308,70	61888	9508	9096	0,91	28
		м3		127,58	118,53	3929	3651	120	0,55	17
68	Е0137-74-1	Монтаж Г-блоков Г-15	18,48	1855,83	923,52	34296	17067	20514	3,70	68
		м3		605,25	319,80	11185	5910	120	1,22	23
69	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	18,48	22500,00	--	415800	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0137-73-1	Укладка монолитного бетона В-22,5,м3	11,76	9633,45	133,67	113289	1572	5247	1,93	23
		м3		324,00	47,78	3810	562	120	0,20	2
71	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	1,12	8049,49	3554,81	9015	3981	5037	14,00	16
		т		2475,00	1272,60	2772	1425	120	5,35	6
72	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,42	47400,00	--	19908	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,7	53000,00	--	37100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0137-73-3	Устройство монолитных участков стен, зубьев, открылок	17,08	11794,61	142,69	201452	2437	15894	4,47	76
		м3		724,50	50,98	12374	871	120	0,21	4
75	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	1,19	8049,49	3554,81	9579	4230	5352	14,00	17
		т		2475,00	1272,60	2945	1514	120	5,35	6
76	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,19	52400,00	--	62356	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0107-61-1	Устройство лотков и плит	15,12	1986,57	564,43	30037	8534	16140	3,33	50
		м3		567,00	195,49	8573	2956	140	0,75	11
78	С143018-148 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки прямоугольного сечения Л-4	63	2280,00	--	143640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0122-110-1	Монтаж затвора ПС 100х110 (1шт)	0,931	80722,33	47334,58	75152	44068	31390	137,00	128
		т		25875,00	11587,50	24090	10788	90	67,21	63
80	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	7	12453,29	1711,79	87173	11983	65545	54,00	378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		10080,00	324,00	70560	2268	90	1,88	13
81	СПрайс лист	Стоимость затвора ПС 100х100	7	89269,00	--	624883	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0122-110-1	Монтаж затвора ПС 50х60 (1шт)	0,4725	80722,33	47334,58	38141	22366	15931	137,00	65
		т		25875,00	11587,50	12226	5475	90	67,21	32
83	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	7	12453,29	1711,79	87173	11983	65545	54,00	378
		компл		10080,00	324,00	70560	2268	90	1,88	13
84	СПрайс лист	Стоимость затвора ПС 50х60	7	75925,41	--	531478	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0139-7-5	Монтаж металлических перил	0,6825	19899,86	7144,61	13582	4876	5900	37,28	25
		т		6945,75	2659,78	4740	1815	90	6,57	4
86	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,6825	134000,00	--	91455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	22,45425	70,08	0,12	1574	3	57	0,01	--
		м2		2,77	0,05	62	1	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			25919133	2972442			7698
			Тенге			1237046	795828			7411
	Стоимость оборудования -		Тенге			1321555				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1321555				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			328731				
	Материалы -		Тенге			22634				
	Всего заработная плата -		Тенге				226554			
		Накладные расходы -	Тенге			203898				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30585			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31958				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			564588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1324
		Сметная заработная плата -	Тенге				257139			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23820826				
	Материалы -		Тенге			330545				
	Всего заработная плата -		Тенге				1772134			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1010962				
	Местные материалы -		Тенге			18642383				
		Накладные расходы -	Тенге			1991655				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							996
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				298748			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1548749				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27361231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2070882			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			448020				
	Материалы -		Тенге			20050				
	Всего заработная плата -		Тенге				34186			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			361516				
		Накладные расходы -	Тенге			30768				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4615			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28727				
	ИТОГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			507515				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата -	Тенге				38801			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			29754877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16223
		Сметная заработная плата -	Тенге				2366822			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями) без стоимости	28 433 322
Итого с временными - 4%	29 570 655
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	30 768 267
Итого с затратами на выслугу лет 1%	31 075 949
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	31 200 253
Стоимость оборудования	1 321 555
Пересчет в текущие цены 2015г. - 2,557	83 158 263
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%	1 663 165
Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами	84 821 428
Налог на добавленную стоимость - 12%	10 178 571
Итого с НДС	**95 000 000**

ПРИНЯЛ: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

СДАЛ: _____

Заказчик : ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Э60580

Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 55 от 19 апреля 2017 года, доп.соглашение № 23 от 02.03.2018г

Наименование стройки: Капитальный ремонт магистральных каналов Николаевский, Жана-Арна. Переброска Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт магистральных каналов Николаевский, Жана-Арна, Переброска Илийского района Алматинской области

АКТ № 2

Приемки выполненных работ за ноябрь 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1."Переброска" Магистральный канал								
1	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы для засыпки пазух с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	936	32,26	30,77	30200	28801	8866	0,01	9
		м3		1,42	8,34	1329	7811	97	0,03	27
2	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы для засыпки основании канала с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	562	32,26	30,77	18133	17293	5323	0,01	6
		м3		1,42	8,34	798	4690	97	0,03	16
3	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2546,6	19,70	19,70	50168	50168	10034	–	–
		т		–	3,94	–	10034	100	0,08	211
4	E010333-A34-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 34 км, класс груза 1	998	211,50	211,50	211077	211077	42215	–	–
		т		–	42,30	–	42215	100	0,89	887
5	E0101-24-5	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	447	4,85	4,85	2168	2168	730	–	–
		м3		–	1,68	–	752	97	0,01	2
6	E0101-85-5	Перемещение грунта 2 группы в кавальерах /отвалах/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении до 10 м для досыпки канала	1073,2	7,61	7,61	8162	8162	2408	–	–
		м3		–	2,31	–	2483	97	0,01	8
7	E0101-85-14	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при разравнивании кавальеров /отвалов/	1073,2	6,31	6,31	6769	6769	1997	–	–
		м3		–	1,92	–	2059	97	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравийно-песчаной подготовки	238	2009,35	308,70	478226	73471	70289	0,91	217
		м3		127,58	118,53	30364	28210	120	0,55	130
9	Е0137-74-1	Монтаж Г-блоков Г-15-2	109,56	1855,83	923,52	203325	101181	121618	3,70	405
		м3		605,25	319,80	66311	35037	120	1,22	134
10	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	109,56	22500,00	–	2465100	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0137-73-1	Укладка монолитного бетона В-22,5,м3	20,9	9633,45	133,67	201339	2794	9324	1,93	40
		м3		324,00	47,78	6772	999	120	0,20	4
12	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	3,4	8049,49	3554,81	27368	12086	15290	14,00	48
		т		2475,00	1272,60	8415	4327	120	5,35	18
13	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,3	47400,00	–	61620	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,1	53000,00	–	111300	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
15	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях	55,5	182,28	1,54	10117	85	9826	0,95	53
		м		169,65	0,59	9416	33	104	–	–
16	С11011-416	Мастика морозостойкая битумная	99,8	83,00	–	8283	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
17	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,82	4740,00	–	3887	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0139-1-5	Установка бесштрабным способом закладных частей разного назначения массой до 15 т	0,327	44123,39	21570,89	14428	7054	4867	67,24	22
		т		12944,25	3593,61	4233	1175	90	13,04	4
19	С12021-41	Сталь полосовая 200х100 мм,	0,327	147100,00	–	48102	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумной мастикой								
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
		м2	740,8	68,29	7,38	50589	5467	48953	0,41	303
				60,75	2,79	45004	2067	104	0,01	10
РАЗДЕЛ 2.Сооружение на канале Жана-Арна (Водобойно-уравнительный колодец на ПК51+18)										
21	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	3,87	32,26	30,77	125	119	37	0,01	–
				1,42	8,34	5	32	97	0,03	–
22	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство песчанно-гравийной подготовки								
		м3	0,85	2009,35	308,70	1708	262	251	0,91	1
				127,58	118,53	108	101	120	0,55	–
23	Е0107-61-2	Устройство ж/б лотков								
		м3	4,43	2005,36	534,92	8884	2370	4011	2,56	11
				461,25	185,47	2043	822	140	0,72	3
24	Е0137-73-1	Укладка монолитного бетона В-22,5								
		м3	0,506	9633,45	133,67	4875	68	226	1,93	1
				324,00	47,78	164	24	120	0,20	–
РАЗДЕЛ 3.Строительство гидрометрических постов (13 шт)										
25	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	69,6	32,26	30,77	2246	2142	659	0,01	1
				1,42	8,34	99	581	97	0,03	2
26	Е0107-61-1	Устройство лотков и плит								
		м3	28,8	1986,57	564,43	57213	16256	30744	3,33	96
				567,00	195,49	16330	5630	140	0,75	22
27	С143018-153 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки прямоугольного сечения Л-12								
		м	36	5260,00	–	189360	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
28	С143018-148 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки прямоугольного сечения Л-4								
		м	24	2280,00	–	54720	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
29	С143017-30	Плиты перекрытий ребристые ПП-3, П6-15								
		м2	2,44	1640,00	–	4002	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0137-73-4	Устройство монолитного зуба м3	4,32	15152,76	203,22	65460	878	5292	5,96	26
		м3		947,25	73,60	4092	318	120	0,32	1
31	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,112	53000,00	--	5936	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,23	52400,00	--	12052	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0137-74-1	Монтаж Г-блоков Г-20-2	9,6	1855,83	923,52	17816	8866	10657	3,70	36
		м3		605,25	319,80	5810	3070	120	1,22	12
34	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	9,6	22500,00	--	216000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0137-73-1	Укладка монолитного бетона В-22,5,м3	7,2	9633,45	133,67	69361	962	3212	1,93	14
		м3		324,00	47,78	2333	344	120	0,20	1
36	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,58	8049,49	3554,81	4669	2062	2608	14,00	8
		т		2475,00	1272,60	1436	738	120	5,35	3
37	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,23	47400,00	--	10902	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,35	53000,00	--	18550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях битумной мастикой	48	68,29	7,38	3278	354	3172	0,41	20
		м2		60,75	2,79	2916	134	104	0,01	1
40	Е0137-74-8	Устройство колодцев с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	3,6	4532,90	1578,98	16318	5684	8104	7,47	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1320,75	555,29	4755	1999	120	2,22	8
41	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	7,12	3870,00	–	27554	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
42	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	2,04	23700,00	–	48348	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
43	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных пластин	0,2378	175710,10	1826,10	41784	434	2927	42,70	10
		т		8100,00	690,75	1926	164	140	3,37	1
44	С12021-41	Стальные крепежные пластины	0,2378	147100,00	–	34980	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
45	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм	0,018	398581,36	8122,48	7174	146	1146	254,00	5
		км		45900,00	3069,00	826	55	130	14,99	--
46	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	156	438,32	6,63	68379	1034	22913	0,70	109
		м		108,68	1,76	16954	274	133	0,01	1
47	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	6,72	25300,00	–	170016	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
48	Е0123-1-2	Щебеночная подсыпка (прием)	36	2456,20	152,52	88423	5491	9867	1,02	37
		м3		153,68	57,15	5532	2057	130	0,28	10
		РАЗДЕЛ 4.Водовыпуск Q=1,0 м3/сек-3 шт								
49	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравийно-песчаной подготовки	20	2009,35	308,70	40187	6174	5907	0,91	18
		м3		127,58	118,53	2552	2371	120	0,55	11
50	Е0137-74-1	Монтаж Г-блоков Г-20, Г15	10,08	1855,83	923,52	18707	9309	11189	3,70	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		605,25	319,80	6101	3224	120	1,22	12
51	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В 20,15	10,08	22500,00	–	226800	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
52	Е0137-73-1	Укладка монолитного бетона В-22,5,м3	7,92	9633,45	133,67	76297	1059	3533	1,93	15
		м3		324,00	47,78	2566	378	120	0,20	2
53	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,69	8049,49	3554,81	5554	2453	3103	14,00	10
		т		2475,00	1272,60	1708	878	120	5,35	4
54	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,26	47400,00	–	12324	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
55	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,43	53000,00	–	22790	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
56	Е0107-61-1	Устройство лотков и плит	17,28	1986,57	564,43	34328	9753	18446	3,33	58
		м3		567,00	195,49	9798	3378	140	0,75	13
57	С143018-153 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки прямоугольного сечения Л-12	27	5260,00	–	142020	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
58	Е0137-73-3	Устройство монолитных участков стен, зубьев, открылок	9,23	11794,61	142,69	108864	1317	8589	4,47	41
		м3		724,50	50,98	6687	471	120	0,21	2
59	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,53	8049,49	3554,81	4266	1884	2383	14,00	7
		т		2475,00	1272,60	1312	674	120	5,35	3
60	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,53	52400,00	–	27772	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
61	Ц0122-110-1	Монтаж затвора ПС 100х110 (1шт)	0,399	80722,33	47334,58	32208	18886	13453	137,00	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		25875,00	11587,50	10324	4623	90	67,21	27
62	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	3	12453,29	1711,79	37360	5135	28091	54,00	162
		компл		10080,00	324,00	30240	972	90	1,88	6
63	СПрайс лист	Стоимость затвора ПС 100х110	3	89269,00	–	267807	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
64	Ц0122-110-1	Монтаж затвора ПС 70х80 (2шт)	0,154	80722,33	47334,58	12431	7290	5192	137,00	21
		т		25875,00	11587,50	3985	1784	90	67,21	10
65	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	2	12453,29	1711,79	24907	3424	18727	54,00	108
		компл		10080,00	324,00	20160	648	90	1,88	4
66	СПрайс лист	Стоимость затвора ПС 70х80	2	83233,00	–	166466	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
67	Е0139-7-5	Монтаж металлических перил	0,194	19899,86	7144,61	3861	1386	1677	37,28	7
		т		6945,75	2659,78	1347	516	90	6,57	1
68	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,194	134000,00	–	25996	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
69	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	6,3826	70,08	0,12	447	1	16	0,01	–
		м2		2,77	0,05	18	–	90	–	–
		РАЗДЕЛ 5. "Николаевский" (Гидрометрический пост на ПК2+57)								
70	Е0137-74-1	Монтаж Г-блоков Г-20-2	9,6	1855,83	923,52	17816	8866	10657	3,70	36
		м3		605,25	319,80	5810	3070	120	1,22	12
71	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	9,6	22500,00	–	216000	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
72	Е0137-73-1	Укладка монолитного бетона В-22,5,м3	7,68	9633,45	133,67	73985	1027	3426	1,93	15
		м3		324,00	47,78	2488	367	120	0,20	2
73	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,77	8049,49	3554,81	6198	2737	3463	14,00	11
		т		2475,00	1272,60	1906	980	120	5,35	4
74	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3	47400,00	–	14220	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,47	53000,00	–	24910	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
76	Е0137-74-8	Устройство колодцев с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,76	4532,90	1578,98	3445	1200	1711	7,47	6
		м3		1320,75	555,29	1004	422	120	2,22	2
77	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	1,78	3870,00	–	6889	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
78	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,28	23700,00	–	6636	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
79	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных пластин	0,01862	175710,10	1826,10	3272	34	229	42,70	1
		т		8100,00	690,75	151	13	140	3,37	–
80	С12021-41	Стальные крепежные пластины	0,01862	147100,00	–	2739	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
81	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм	0,003	398581,36	8122,45	1196	24	191	254,00	1
		км		45900,00	3069,00	138	9	130	14,99	–
РАЗДЕЛ 6. "Николаевский" (Гидропосты участковых распределителей (4шт))										
82	Е0107-61-1	Устройство лотков и плит	15,36	1986,57	564,43	30514	8670	16397	3,33	51
		м3		567,00	195,49	8709	3003	140	0,75	12
83	С143018-153 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки прямоугольного сечения Л-12	24	5260,00	–	126240	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
84	Е0137-74-1	Монтаж Г-блоков Г-20, Г-15	14,88	1855,83	923,52	27615	13742	16518	3,70	55
		м3		605,25	319,80	9006	4759	120	1,22	18
85	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	14,88	22500,00	–	334800	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0137-73-1	Укладка монолитного бетона В-22,5,м3	9,24	9633,45	133,67	89013	1235	4122	1,93	18
		м3		324,00	47,78	2994	441	120	0,20	2
87	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	1,04	8049,49	3554,81	8371	3697	4677	14,00	15
		т		2475,00	1272,60	2574	1324	120	5,35	6
88	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4	47400,00	--	18960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,64	53000,00	--	33920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7."Николаевский" (Переезд на ПК 71+24)								
90	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство ПГС подготовки под сооружения	12,6	2009,35	308,70	25318	3890	3721	0,91	11
		м3		127,58	118,53	1608	1493	120	0,55	7
91	Е0137-73-3	Устройство зуба, открылок м3	1,87	11794,61	142,69	22056	267	1740	4,47	8
		м3		724,50	50,98	1355	95	120	0,21	--
92	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,1	14433,04	6133,63	1443	613	927	30,70	3
		т		5580,00	2147,65	558	215	120	8,49	1
93	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,1	45300,00	--	4530	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0137-74-1	Монтаж Г-блоков Г-20-2	6	1855,83	923,52	11135	5541	6660	3,70	22
		м3		605,25	319,80	3632	1919	120	1,22	7
95	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	6	22500,00	--	135000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0137-73-1	Укладка монолитного бетона В-22,5	3,96	9633,45	133,67	38148	529	1767	1,93	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		324,00	47,78	1283	189	120	0,20	1
97	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,44	8049,49	3554,81	3542	1564	1979	14,00	6
		т		2475,00	1272,60	1089	560	120	5,35	2
98	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,17	47400,00	--	8058	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,27	53000,00	--	14310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,04	4740,00	--	190	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0139-1-5	Установка бесстрабным способом закладных частей разного назначения массой до 15 т	0,02	44123,39	21570,89	882	431	298	67,24	1
		т		12944,25	3593,61	259	72	90	13,04	--
102	С12021-41	Сталь полосовая 200х100 мм,	0,02	147100,00	--	2942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях битумной мастикой	30	68,29	7,38	2049	221	1982	0,41	12
		м2		60,75	2,79	1823	84	104	0,01	--
104	Е0136-5-4	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 10000 м3	28,8	51,98	39,69	1497	1143	592	0,09	3
		м3		12,29	8,91	354	257	97	0,03	1
		РАЗДЕЛ 8."Николаевский" (Переезд на ПК 74+56)								
105	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	10	23,36	22,08	234	221	66	0,01	--
		м3		1,28	5,56	13	56	97	0,02	--
106	Е0137-7-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство песчаной подготовки под сооружения	1,5	2009,35	308,70	3014	463	443	0,91	1
		м3		127,58	118,53	191	178	120	0,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	0,005	307552,18	115368,43	1538	577	1414	857,00	4
		км		162000,00	55530,00	810	278	130	271,21	1
		РАЗДЕЛ 9. "Николаевский" (Водораспределительное сооружение на ПК93+96)								
108	Е0101-73-12 т.ч. п-3,46 К=1,1	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	502	53,99	51,83	27104	26016	5940	0,02	8
		м3		2,17	10,03	1088	5035	97	0,03	16
109	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	9,3	23,36	22,08	217	205	62	0,01	–
		м3		1,28	5,56	12	52	97	0,02	–
110	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,008	203956,79	85907,16	1632	687	1334	504,00	4
		км		95850,00	32451,75	767	260	130	158,50	1
		РАЗДЕЛ 10. "Николаевский" (Облицовка канала сборным ж/бетоном с ПК94+16 по ПК98+56, L=2221м)								
111	Е0137-73-1	Устройство монолитного основания	40,63	9633,45	133,67	391407	5431	18127	1,93	78
		м3		324,00	47,78	13164	1941	120	0,20	8
112	Е0101-27-5	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4624	3,35	3,35	15498	15498	5215	–	--
		м3		--	1,16	--	5377	97	--	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			8310367	746307			2420
			Тенге			397552	210600			1741
	Стоимость оборудования -		Тенге			434273				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			434273				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			106906				
	Материалы -		Тенге			7462				
	Всего заработная плата -		Тенге				72737			
		Накладные расходы -	Тенге			65463				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9819			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10342				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			182711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							425
		Сметная заработная плата -	Тенге				82556			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7635258				
	Материалы -		Тенге			238791				
	Всего заработная плата -		Тенге				527813			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			410437				
	Местные материалы -		Тенге			5956326				
		Накладные расходы -	Тенге			619228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							310
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92884			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			495269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8749755				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4042
		Сметная заработная плата -	Тенге				620697			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			133930				
	Материалы -		Тенге			4461				
	Всего заработная плата -		Тенге				7602			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			114759				
		Накладные расходы -	Тенге			6842				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1026			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8446				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			149219				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				8628			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9515958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4507
		Сметная заработная плата -	Тенге				711882			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями) без стоимости оборудования	9 081 685
Итого с временными - 4%	9 444 952
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	9 827 473
Итого с затратами на выслугу лет 1%	9 925 748
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	9 965 451
Стоимость оборудования	434 273
Пересчет в текущие цены 2015г. - 2,557	26 592 093
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%	531 842
Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами	27 123 935
Налог на добавленную стоимость - 12%	3 254 872
Итого с НДС	**30 378 808**

ПРИНЯЛ: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

СДАЛ: _____

УМР-3 Алматыинжстрой

Заказчик : ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Э60590

Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 55 от 19 апреля 2017 года, доп.соглашение № 23 от 02.03.2018г, доп.соглашение № 101 от 26.06.2018г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт магистральных каналов Николаевский, Жана-Арна, Переброска Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт магистральных каналов Николаевский, Жана-Арна, Переброска Илийского района Алматинской области

АКТ № 3

Приемки выполненных работ за декабрь 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1."Переброска" Магистральный канал								
1	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы для засыпки пазух с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1184	32,26	30,77	38201	36432	11215	0,01	12
		м3		1,42	8,34	1681	9880	97	0,03	34
2	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы для засыпки основания канала с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	694,4	32,26	30,77	22405	21367	6577	0,01	7
		м3		1,42	8,34	986	5795	97	0,03	20
3	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3193,28	19,70	19,70	62908	62908	12582	–	–
		т		–	3,94	–	12582	100	0,08	264
4	E010333-A34-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 34 км, класс груза 1	1268,71	211,50	211,50	268332	268332	53666	–	–
		т		–	42,30	–	53666	100	0,89	1127
5	E0101-24-5	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	559,4	4,85	4,85	2714	2714	913	–	–
		м3		–	1,68	–	941	97	0,01	3
6	E0101-85-5	Перемещение грунта 2 группы в кавальерах /отвалах/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении до 10 м для досыпки канала	1365	7,61	7,61	10381	10381	3063	–	–
		м3		–	2,31	–	3158	97	0,01	10
7	E0101-85-14	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при разравнивании кавальеров /отвалов/	1365	6,31	6,31	8610	8610	2540	–	–
		м3		–	1,92	–	2619	97	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравийно-песчаной подготовки	289,31	2009,35	308,70	581326	89310	85443	0,91	263
		м3		127,58	118,53	36910	34292	120	0,55	158
9	Е0136-5-4	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 10000 м3	2120	51,98	39,69	110196	84141	43596	0,09	186
		м3		12,29	8,91	26055	18889	97	0,03	70
10	Е0137-74-1	Монтаж Г-блоков Г-15-2	143,88	1855,83	923,52	267017	132876	159715	3,70	532
		м3		605,25	319,80	87083	46013	120	1,22	176
11	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	143,88	22500,00	–	3237300	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0137-73-1	Укладка монолитного бетона В-22,5,м3	40,34	9633,45	133,67	388613	5392	17997	1,93	78
		м3		324,00	47,78	13070	1927	120	0,20	8
13	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	4,6	8049,49	3554,81	37028	16352	20687	14,00	64
		т		2475,00	1272,60	11385	5854	120	5,35	25
14	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,725	47400,00	–	81765	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
15	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,875	53000,00	–	152375	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
16	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях	75,65	182,28	1,54	13789	117	13394	0,95	72
		м		169,65	0,59	12834	45	104	–	–
17	С11011-416	Мастика морозостойкая битумная	135,4	83,00	–	11238	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
18	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	1,12	4740,00	–	5309	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0139-1-5	Установка бесштрабным способом закладных частей разного назначения массой до 15 т	0,444	44123,39	21570,89	19591	9577	6609	67,24	30
		т		12944,25	3593,61	5747	1596	90	13,04	6
20	С12021-41	Сталь полосовая 200х100 мм,	0,444	147100,00	–	65312	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
21	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумной мастикой	1131,88	68,29	7,38	77296	8353	74796	0,41	463
		м2		60,75	2,79	68762	3158	104	0,01	15
РАЗДЕЛ 2.Эксплуатационная дорога. Переброска										
22	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1300	1400,00	–	1820000	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
23	Е0101-24-6	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	1300	6,01	6,01	7808	7808	2628	–	–
		м3		–	2,08	–	2709	97	0,01	9
24	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	6500	0,20	0,20	1319	1319	444	–	–
		м2		–	0,07	–	457	97	–	1
25	Е0101-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу, 25 т	1300	14,01	14,01	18207	18207	6047	–	–
		м3		–	4,80	–	6234	97	0,02	20
26	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см К=5,00	6500	1,39	1,39	9055	9055	2643	–	–
		м3		–	0,42	–	2725	97	–	9
РАЗДЕЛ 3. "Жана-Арна" Мех очистка канала от ПК48+96 до БСР										
27	Е0101-73-12 т.ч. п-1.22, п-3.94, доп. изм. № 1 К=1,28 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка мокрого грунта (мехочистка) экскаваторами с ковшом 0,65 м3 в грунтах 2 группы	2022,3	69,11	66,34	139761	134152	30627	0,02	39
		м3		2,77	12,84	5609	25965	97	0,04	85
28	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	2745	0,20	0,20	557	557	187	–	–
		м2		–	0,07	–	193	97	–	1
РАЗДЕЛ 4.Сооружение на канале (Водобойно-уравнительный колодец на ПК51+18) МК Жана-Арна										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	18	170,10	45,90	3062	826	2236	0,79	14
		м3		124,20	15,36	2236	276	89	0,05	1
30	С010333-А43-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 43 км, класс груза 1	45	243,10	–	10940	–	2188	1,02	46
		т		48,62	–	2188	–	100	–	–
		РАЗДЕЛ 5."Эксплуатационная дорога МК "Жана-Арна"								
31	Е0101-24-5	Срезка растительного слоя t=15 Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	2100	4,85	4,85	10187	10187	3428	–	–
		м3		–	1,68	–	3534	97	0,01	12
32	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	536	95,13	73,75	50992	39532	23560	0,14	77
		м3		21,38	11,67	11460	6255	133	0,04	22
33	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	536	1400,00	–	750400	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 6.Мехочистка канала "Николаевский"								
34	Е0101-73-12 т.ч. п-1.22, п-3.94, доп. изм. № 1 К=1,28 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка мокрого грунта (мехочистка) экскаваторами с ковшом 0,65 м3 в грунтах 2 группы	15733,63	69,11	66,34	1087351	1043710	238280	0,02	303
		м3		2,77	12,84	43641	202008	97	0,04	660
35	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	6061	0,20	0,20	1230	1230	414	–	–
		м2		–	0,07	–	427	97	–	1
		РАЗДЕЛ 7. "Николаевский" (Гидрометрический пост на ПК2+57)								
36	Е0137-73-3	Устройство зуба, открылок м3	6,19	11794,61	142,69	73009	883	5760	4,47	28
		м3		724,50	50,98	4485	316	120	0,21	1
37	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,3	8049,49	3554,81	2415	1066	1349	14,00	4
		т		2475,00	1272,60	743	382	120	5,35	2
38	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3	52400,00	–	15720	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях битумной мастикой	48	68,29	7,38	3278	354	3172	0,41	20
		м2		60,75	2,79	2916	134	104	0,01	1
40	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	30	438,32	6,63	13150	199	4406	0,70	21
		м		108,68	1,76	3260	53	133	0,01	–
41	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	1,29	25300,00	–	32637	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
42	Е0123-1-2	Щебеночная подсыпка (прием)	7,2	2456,20	152,52	17685	1098	1973	1,02	7
		м3		153,68	57,15	1106	411	130	0,28	2
		РАЗДЕЛ 8. "Николаевский" (Мост через автодорогу) ПК19+21								
43	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1206	32,26	30,77	38911	37109	11423	0,01	12
		м3		1,42	8,34	1713	10064	97	0,03	34
44	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2170,8	19,70	19,70	42765	42765	8553	–	–
		т		–	3,94	–	8553	100	0,08	180
45	Е0136-5-4	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 10000 м3	1206	51,98	39,69	62687	47865	24800	0,09	106
		м3		12,29	8,91	14822	10745	97	0,03	40
46	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство ПГС подготовки под сооружения	225,6	2009,35	308,70	453310	69643	66627	0,91	205
		м3		127,58	118,53	28782	26740	120	0,55	124
47	Е0137-73-3	Устройство зуба, открылок м3	8	11794,61	142,69	94357	1142	7445	4,47	36
		м3		724,50	50,98	5796	408	120	0,21	2
48	Е0137-73-3	Устройство ж/б монолитного парапета	9	11794,61	142,69	106151	1284	8375	4,47	40
		м3		724,50	50,98	6521	459	120	0,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	1,1793	14433,04	6133,63	17021	7233	10936	30,70	36
		т		5580,00	2147,65	6580	2533	120	8,49	10
50	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,1793	50900,00	–	60026	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
51	Е0137-74-1	Монтаж Г-блоков Г-20-2	45,6	1855,83	923,52	84626	42113	50619	3,70	169
		м3		605,25	319,80	27599	14583	120	1,22	56
52	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	45,6	22500,00	–	1026000	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
53	Е0137-73-1	Укладка монолитного бетона В-22,5	56,28	9633,45	133,67	542170	7523	25109	1,93	109
		м3		324,00	47,78	18235	2689	120	0,20	11
54	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	5,51	8049,49	3554,81	44353	19587	24779	14,00	77
		т		2475,00	1272,60	13637	7012	120	5,35	29
55	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,13	47400,00	–	100962	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
56	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,38	53000,00	–	179140	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
57	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях	12,9	182,28	1,54	2351	20	2284	0,95	12
		м		169,65	0,59	2188	8	104	–	–
58	С11011-416	Мастика морозостойкая битумная	18,48	83,00	–	1534	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
59	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,19	4740,00	–	901	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0139-1-5	Установка бесштрабным способом закладных частей разного назначения массой до 15 т	0,095	44123,39	21570,89	4192	2049	1414	67,24	6
		т		12944,25	3593,61	1230	341	90	13,04	1
61	С12021-41	Сталь полосовая 200х100 мм,	0,095	147100,00	–	13975	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
62	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях битумной мастикой	228	68,29	7,38	15570	1683	15067	0,41	93
		м2		60,75	2,79	13851	636	104	0,01	3
		РАЗДЕЛ 9. "Николаевский" (Гидропосты участковых распределителей (4шт))								
63	Е0137-73-3	Устройство зуба, открылок м3	8,72	11794,61	142,69	102849	1244	8115	4,47	39
		м3		724,50	50,98	6318	445	120	0,21	2
64	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,53	8049,49	3554,81	4266	1884	2383	14,00	7
		т		2475,00	1272,60	1312	674	120	5,35	3
65	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,53	52400,00	–	27772	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
66	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях битумной мастикой	176	68,29	7,38	12019	1299	11630	0,41	72
		м2		60,75	2,79	10692	491	104	0,01	2
67	Е0137-74-8	Устройство колодцев с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	4,32	4532,90	1578,98	19582	6821	9725	7,47	32
		м3		1320,75	555,29	5706	2399	120	2,22	10
68	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	8,3	3870,00	–	32121	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
69	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,12	23700,00	–	26544	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
70	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных пластин	0,09496	175710,10	1826,10	16685	173	1169	42,70	4
		т		8100,00	690,75	769	66	140	3,37	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С12021-41	Стальные крепежные пластины	0,09496	147100,00	–	13969	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
72	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм	0,012	398581,36	8122,48	4783	97	764	254,00	3
		км		45900,00	3069,00	551	37	130	14,99	–
73	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	120	438,32	6,63	52599	796	17626	0,70	84
		м		108,68	1,76	13042	211	133	0,01	1
74	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	5,16	25300,00	–	130548	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
75	Е0123-1-2	Щебеночная подсыпка (прием)	28,8	2456,20	152,52	70739	4393	7893	1,02	29
		м3		153,68	57,15	4426	1646	130	0,28	8
		РАЗДЕЛ 10. "Николаевский" (Трубчатый переход на ПК 60+81/ПК61+16)								
76	Е0137-73-4	Устройство оголовков	10	15152,76	203,22	151528	2032	12250	5,96	60
		м3		947,25	73,60	9473	736	120	0,32	3
		РАЗДЕЛ 11."Николаевский" (Переезд на ПК 74+56)								
77	Е0136-5-4	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 10000 м3	46	51,98	39,69	2391	1826	946	0,09	4
		м3		12,29	8,91	565	410	97	0,03	2
78	Е0137-73-3	Устройство монолитных оголовков	3,08	11794,61	142,69	36327	439	2866	4,47	14
		м3		724,50	50,98	2231	157	120	0,21	1
79	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,1514	14433,04	6133,63	2185	929	1404	30,70	5
		т		5580,00	2147,65	845	325	120	8,49	1
80	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1514	51000,00	–	7721	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 12. "Николаевский" (Водораспределительное сооружение на ПК93+96)								
81	Е0137-73-3	Устройство монолитных оголовков	1,86	11794,61	142,69	21938	265	1731	4,47	8
		м3		724,50	50,98	1348	95	120	0,21	–
82	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,1339	14433,04	6133,63	1933	821	1242	30,70	4
		т		5580,00	2147,65	747	288	120	8,49	1
83	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1339	51000,00	–	6829	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
84	Е0136-5-4	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 10000 м3	34,7	51,98	39,69	1804	1377	714	0,09	3
		м3		12,29	8,91	426	309	97	0,03	1
		РАЗДЕЛ 13. "Николаевский" (Облицовка канала сборным ж/бетоном с ПК94+16 по ПК98+56, L=2221м)								
85	Е0101-27-5	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3500	3,35	3,35	11731	11731	3948	–	–
		м3		–	1,16	–	4070	97	–	13
		РАЗДЕЛ 14."Эксплуатационная дорога в МК "Николаевский"								
86	Е0127-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 20 см из песчано-гравийных смесей	23195	24,30	17,55	563625	407059	363454	0,04	1021
		м2		6,75	5,03	156566	116708	133	0,02	421
87	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	3885,88	1400,00	–	5440232	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 15. МК "Николаевский" (Трубный переход ПК95+23)								
88	Е0137-73-4	Устройство оголовков	5	15152,76	203,22	75764	1016	6125	5,96	30
		м3		947,25	73,60	4736	368	120	0,32	2
89	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,095	8049,49	3554,81	765	338	427	14,00	1
		т		2475,00	1272,60	235	121	120	5,35	1
90	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,095	52400,00	–	4978	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			19265693	2751602			4588
			Тенге			703099	666819			3716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19148655				
	Материалы -		Тенге			292793				
	Всего заработная плата -		Тенге				1361004			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			650061				
	Местные материалы -		Тенге			14760953				
	Транспортные расходы -		Тенге			10940				
		Накладные расходы -	Тенге			1545955				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							773
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				231893			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1241677				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21936287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9033
		Сметная заработная плата -	Тенге				1592897			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			117038				
	Материалы -		Тенге			5179				
	Всего заработная плата -		Тенге				8914			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93256				
		Накладные расходы -	Тенге			8023				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1203			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7504				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			132564				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				10117			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			22068851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9080
		Сметная заработная плата -	Тенге				1603015			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями)	22 068 851
Итого с временными - 4%	22 951 605
Итого с зимним удорожанием - 4.05%	23 881 145
Итого с затратами на выслугу лет 1%	24 119 956
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	24 216 436
Пересчет в текущие цены 2015г. - 2,557	61 921 428
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%	1 238 429
Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами	63 159 856
Налог на добавленную стоимость - 12%	7 579 183
Итого с НДС	**70 739 039**
Итого к оплате с понижающим коэффициентом (конкурсная скидка)	**26 936 077,92**

ПРИНЯЛ: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

СДАЛ: _____