Акт
государственной приемочной комиссии по приемке построенного объекта в эксплуатацию

г. Костанай
«_13_» _декабря_ 2013 год

«Капитальный ремонт ул. Железнодорожная в границах ул. Гоголя – ул. О. Дощанова (водопровод)»

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима города Костаная № 77 р от 15 апреля 2011 года в составе:
председателя – **Полешко Валерия Афанасьевича – Заместителя Акима города Костаная**
заместителя председателя – **Ен Александра Тимофеевича** – руководителя ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
члены комиссии – представителей:
Сандыбаева Руслана Жанахметовича –руководитель ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная»
Корсукова Андрея Викторовича директор Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» акимата г. Костаная государственная учереждения «Отдел жилишно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
Омарова Мендыбая Ергалиевича директор ТОО «АБЗ плюс»
Шелудько Виктора Петровича директора ТОО ПИП «Костанайводпроект»
Абдыкалыкова Руслана Бекбулатовича руководителя ГУ «Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Костанаю ДКГСЭН МЗ РК по Костанайской области»
Танабаева Муса Турмановича – руководителя ГУ «Департамент по ЧС Костанайской области МЧС РК»
Туребекова Азирхана Калихановича – «Технический надзор»

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком) государственным учреждением «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» и ГКП «Костанай-Су» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Капитальный ремонт ул. Железнодорожная в границах ул. Гоголя – ул. О. Дощанова (водопровод)»

1. Строительство осуществлено на основании Постановления акимата «О реконструкции и капитальном ремонте объектов» «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата года Костаная»
от 10 июня 2010 года № 1105
В соответствии с разрешениями на производство строительно-монтажных работ от 7 октября 2013 года № 502 года выданное **ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»**
2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком **ТОО «АБЗ плюс»**
3. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО ПИП «Костанайводпроект»**
4.Реконструкция выполнен в соответствии с ведомостью объемов работ.
5.Проектная (проектно- сметная) документация утверждена приказом начальника ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата года Костаная»
6.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ октябрь 2013 год
Окончание работ декабрь 2013 год
При продолжительности строительства, мес.: 2,5 по норме.
продолжительности строительства фактически 2,5 месецев.

7. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация: акт рабочей комиссии; акты на скрытые работы; паспорта, сертификаты; исполнительные схемы; согласования; журналы производства работ и другая исполнительная документация.

8.Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

ГКП «Костанай-Су»

Основные показатели	Ед. изм.	По проекту	Фактически	Стоимость
Труба ПЭ100SDR11 Д560мм	км	0,974	0,947	86 001 684
Труба стальная Д426мм	км	0,035	0,035	3 178 102
Труба стальная Д530мм	км	0,034	0,034	3 086 719
Камеры	шт.	11	10	12 680 859
Водопроводные колодцы Д 2м	шт.	15	15	7 267356
Водопроводные колодцы Д 1,5м	шт.	19	21	
Водопроводные колодцы Д 1м	шт.	6	6	
Канализационные колодцы Д 1,5м	шт	9	9	2 769 631

ГКП «КТЭК»

Основные показатели	Ед.изм.	По проекту	фактический	Стоимость
Труба стальная Д159мм	км	0,102	0,102	9 270 311
Труба чугунная Д156мм	км	0,016	0,016	2 606 948
Канализационный колодец	шт.	1	1	70 675

Наименование	Стоимость
Водопровод	121 485 031 тенге
Канализация	5 447 254 тенге

9. Сети канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городским эксплуатационной организацией.

10. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: выполнены в соответствии с проектно – сметной документации

11. Общая сметная стоимость: 127 320 189 тенге.

Общая сметная стоимость строительства: 126 932 285 тенге.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект «Капитальный ремонт ул. Железнодорожная в границах ул. Гоголя – ул. О. Дощанова (водопровод)»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель **Полешко Валерий Афанасьевич**

Заместителя председателя **Ен Александр Тимофеевич**

Сандыбаев Руслан Жанахметович

Корсуков Андрей Викторович

Омаров Мендыбай Ергалиевич

Шелудько Виктор Петрович

Абдыкалыков Руслан Бекбулатович

Танабаев Муса Турманович

Туребекова Азирхана Калихановича

К акту государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию объекта «Капитальный ремонт ул. Железнодорожная в границах ул. Гоголя – ул. О. Дощанова (водопровод)»

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы
актісі

Қостанай қ.
2013 жылғы «13» желтоқсан

«Гоголь – О. Досжанов көшелерінің шегіндегі Железнодорожная көшесін күрделі жөндеу (су құбыр)»

Қостанай қаласы әкімінің 2011 жылғы 15 сәуірдегі № 77-ө өкімімен бекітілген мемлекеттік қабылдау комиссиясы құрамында:
төраға – **Валерий Афанасьевич Полешко - Қостанай қаласы әкімінің орынбасары**
төраганың орынбасары – **Александр Тимофеевич Ен** – «Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің Қостанай облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ басшысы
комиссия мүшелері - өкілдері:
Руслан Жанахметович Сандыбаев – «Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ басшысы
Андрей Викторович Корсуков - «Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің «Қостанай-Су» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын директоры
Мендыбай Ергалиевич Омаров - «АБЗ плюс» ЖШС директоры
Виктор Петрович Шелудько – «Костанайводпроект» ПИП ЖШС директоры
Руслан Бекбулатович Абдыкалыков - «Қостанай облысы бойынша ҚР ДСМ ҚМСЭҚ Қостанай қаласы бойынша мемлекеттік санитарлық – эпидемиологиялық қадағалау басқармасы» ММ басшысы
Муса Турманович Танабаев – «ҚР ТЖМ Қостанай облысының ТЖ бойынша департаменті» ММ басшысы
Азирхан Калиханович Туребеков – «Техникалық қадағалау»

АНЫҚТАДЫ:

Тапсырыс берушімен (мердігермен бірлесіп) «Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі және «Қостанай-Су» МКК «Гоголь – О. Досжанов көшелерінің шегіндегі Железнодорожная көшесін күрделі жөндеу (суқұбыр)» объектісін пайдалануға қабылдауды ұсынды.
1. Құрылыс-жөндеулік жұмыстарын жүргізуге **«Қазақстан Республикасының Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің Қостанай облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ-мен** берілген 2013 жылғы 7 қазандағы № 502 рұқсаттарға сәйкес, құрылыс әкімдіктің 2010 жылғы 10 маусымдағы № 1105 «Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» «Объектілерді қайта құру және күрделі жөндеу туралы» қаулысының негізінде жүргізілген.
2. Құрылыс **«АБЗ плюс» ЖШС** бас мердігерімен орындалды.
3. Құрылысқа жобалау-сметалық құжаттаманы бас жобалаушы **«Костанайводпроект» ПИП ЖШС** орындалған.
4. Қайта құру жұмысы көлемінің тізімдемесіне сәйкес орындалды.
5. Жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасы «Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ басшысының бұйрығымен бекітілген
6. Құрылыс-жөндеу жұмыстары келесі мерзімдерде атқарылды:

жұмыстың басталуы <u>қазан 2013 жыл</u>
жұмыстың аяқталуы <u>желтоқсан 2013 жыл</u>
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша: 2,5 ай.
құрлыстың нақты ұзақтығы: 2,5 ай.

7. Мемлекеттік қабылдау комиссиясымен мына құжаттамалар ұсынылды:
жұмыс комиссиясының актісі, жасырын жұмыстардың актісі; паспорттар, сертификаттар; атқару сұлбалары, келісімдер, жұмыс өндіру журналдары және басқа орындаушы құжаттамалар.

8. Пайдалануға қабылдауға ұсынылған объектінің мына көрсеткіштері бар:

<u>«Қостанай-Су» МКК</u>

Негізгі көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты	Құны
ПЭ100SDR11 Д560мм құбыр	шақырым	0,974	0,947	86 001 684
Д426мм болат құбыр	шақырым	0,035	0,035	3 178 102
Д530мм болат құбыр	шақырым	0,034	0,034	3 086 719
Камералар	дана	11	10	12 680 859
Д 2м су құбыр құдықтар	дана	15	15	7 267356
Д 1,5м су құбыр құдықтар	дана	19	21	
Д 1м су құбыр құдықтар	дана	6	6	
Д 1,5м кәріз құдықтар	дана	9	9	2 769 631

<u>«ҚЖЭК» МКК</u>

Негізгі көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты	Құны
Д159мм болат құбыр	шақырым	0,102	0,102	9 270 311
Д156мм шойын құбыр	шақырым	0,016	0,016	2 606 948
Қәріз құдығы	дана	1	1	70 675

Атауы	Құны
Су құбыр	121 485 031 теңге
Кәріз	5 447 254 теңге

9. Кәріз желілері объектінің пайдалануын қамтамассыз етеді және қалалық пайдалану ұйымымен қабылдаған.

10. Объект бойынша технологиялық және сәулеттік-құрылыс шешімдері мына мәліметпен сипатталады: жобалау-сметалық құжаттамасына сәйкес орындалады.

11. Жалпы сметалық құны: 127 320 189 теңге.
Құрылыстың жалпы сметалық құны: 126 932 285 теңге.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯНЫҢ ШЕШІМІ

Қабылдауға ұсынылған «Гоголь – О. Досжанов көшелерінің шегіндегі Железнодорожная көшесін күрделі жөндеу (суқұбыр)» объектісі

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Төраға **Валерий Афанасьевич Полешко**

Төрағаның орынбасары **Александр Тимофеевич Ен**

Руслан Жанахметович Сандыбаев

Андрей Вакторович Корсуков

Мендыбай Ергалиевич Омаров

Виктор Петрович Шелудько

Руслан Бекбулатович Абдыкалыков

Муса Турманович Танабаев

Азирхан Калиханович Туребеков

«Гоголь – О. Досжанов көшелерінің шегіндегі Железнодорожная көшесін күрделі жөндеу (суқұбыр)» объектісін пайдалануға қабылдау бойынша мемлекеттік комиссия актісі

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

г. Костанай 6 декабря 2013 г.

Рабочая комиссия, назначенная приказом ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» №553-п от «3» декабря 2013 года.

В составе:

Председатель комиссии:

Сандыбаев Р.Ж. – руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костанай».

Члены комиссии:

Юнусов А.М. – руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костанай»

Шалабаев К.В. – главный инженер ГКП «Костанай-Су»

Шилко Д.Г. – представитель ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области МЧС РК»

Абдыкалыков Р.Б. - руководитель ГУ «Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Костанай Департамента Комитета ГСЭН МЗ РК по Костанайской области»

Сотникова Т.А. – ГИП проекта ТОО «Костанайводпроект»

Омаров М.Е. – генеральный директор ТОО «АБЗ плюс»

Туребеков А.К. – эксперт технического надзора ИП «Азиятехнадзор»

Есергепов Н.С. – инспектор технического надзора ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г. Костаная»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «АБЗ плюс»** предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект: **«Капитальный ремонт ул. Железнодорожной в границах ул. Гоголя – ул. Дощанова (водопровод)».**

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ТОО «АБЗ плюс», выполнившим строительно-монтажные работы по водопроводу.

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектной организацией ТОО «Костанайводпроект»

4. Строительство осуществлялось по проекту Рабочий проект, Заказ 70.2-5/42

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом №445-п от 01.10. 2013 года ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ октябрь 2013 года
Окончание работ 15 декабря 2013 года

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная и исполнительная.
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект имеет следующие показатели:
Водопровод: протяженность трубопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 диаметром 560х33,2 мм – 947 м. Камер – 10 шт.
Канализация: замена чугунных труб диаметром 150х9,2 мм – 16 м и канализационных колодцев – 9шт.
Согласно исполнительной документации (прилагается).

9. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Трубы, применяемые при строительстве полиэтиленовые, д=560мм, SDR17 толщина 33,2 мм

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями в количестве:
по проекту _____единиц;
фактически _____единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены в соответствии с проектом и СНиП.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации по договору №254 от 27.09.2013г., доп. соглашение №1 от 26.11.2013г. – 126 932,285 тыс.тенге

Решение рабочей комиссии:

Объект: **«Капитальный ремонт ул. Железнодорожной в границах ул. Гоголя – ул. Дощанова (водопровод)»**

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии:

Сандыбаев Р.Ж. _____

Члены рабочей комиссии:

Юнусов А.М. _____

Шалабаев К.В. _____

Шилко Д.Г. _____

Абдыкалыков Р.Б. _____

Сотникова Т.А. _____

Омаров М.Е. _____

Туребеков А.К. _____

Есергепов Н.С. _____

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная»
Подрядчик: ТОО «АБЗ плюс»

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по «Капитальному ремонту ул. Железнодорожной в границах ул. Дощанова (водопровод)»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		Договор № 254 Доп. соглаш.№1	от 27.09.2013г. от 26.11.2013.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по «Капитальному ремонту ул.Железнодорожной в границах ул.Гоголя - ул.Дощанова (водопровод)»	**126 932 285**	8 182 002,69	46 906 812	3 378 833					981840,31	**9 163 843**

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная» Сандыбаев Р.Ж.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 254 от27.09.2013г. Доп.соглашение № 1 от 26.11.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ул.Железнодорожная в границах ул.Дощанова ул.Гоголя(водопровод)

Наименование обьекта: Наружные сети водопровода и канализации (Смета 2-1)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013г.

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: подготовительные работы								
1.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,005	166421,06	69221,06	832	346	514,20	3
Доп.1					97200,00	33318,00	486	167	162,73	1
2.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием	км	0,007	264038,30	128228,30	1848	898	714,00	5
Доп. 3					135810,00	48439,35	951	339	236,58	2
3.	Е0122-6-1	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 400 мм при заделке раструбов асбестоцементом	км	0,0088	159145,59	86515,59	14005	7613	436,20	38
Доп. 0					72630,00	32682,15	6391	2876	159,62	14
4.	С01031-А3	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т	12,314	111,40	--	1372	--	--	--
Доп. 2-1					--	--	--	--	--	--
5.	С01031-А3	Разгрузка труб металлическихдиаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т	12,314	107,10	--	1319	--	--	--
Доп. 2-2					--	--	--	--	--	--
6.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	12,314	119,79	119,79	1475	1475	--	--
Доп.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1			--	23,96	--	295	0,14	2
		Итого по разделу: подготовительные работы								20851
		Раздел: Земляные работы (водопровод)								
8.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	100,00	134,10	--	13410	--	0,97	97
					134,10	--	13410	--	--	--
10.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	800,00	14,12	12,00	11294	9598	0,01	10
					1,62	2,75	1296	2196	0,01	10
11.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	800,00	21,55	4,52	17237	3613	0,11	86
					17,03	--	13624	--	--	--
12.	E0122-38-8	Врезка в существующую сеть, из стальныхтруб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 400 мм	врезка	1,00	5697,98	753,98	5698	754	6,94	7
					1392,75	285,75	1393	286	1,39	1
13.	E0122-38-9	Врезка в существующую сеть, из стальныхтруб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 500 мм	врезка	1,00	8514,96	912,71	8515	913	8,83	9
					1773,00	344,25	1773	344	1,68	2
15. Доп.-1	E0101-164	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,69	167,40	--	785	--	1,18	6
					167,40	--	785	--	--	--
16. Доп. 1	E0111-25-	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	46,90	141,93	17,01	6656	798	0,76	36
					124,92	6,38	5859	299	0,04	2
17. Доп. -1	E0101-166	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,69	122,18	--	573	--	0,89	4
					122,18	--	573	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы (водопровод)								64168
		Раздел: Колодцы								
55.	E0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	м2	25,123	1292,59	29,74	32474	747	0,23	6
					32,85	11,23	825	282	0,05	1
56.	C11031-17 7	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	м3	0,629	2890,00	--	1818	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
69.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,0789	133700,00	--	144249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	8060,00	--	32240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	38,00	13400,00	--	509200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	20,00	13400,00	--	268000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы								987980
		Раздел: Водопроводная камера № 1								
98.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,0244	13711,47	5475,87	335	134	28,90	1
					5040,00	1552,87	123	38	5,46	0
99.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0244	133700,00	--	3262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	м2	1,358	1292,59	29,74	1755	40	0,23	0
					32,85	11,23	45	15	0,05	0
		Итого по разделу: Водопроводная камера № 1								5352
		Раздел: Водопроводная камера № 2								
126.	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	м2	0,6791	1292,59	29,74	878	20	0,23	0
					32,85	11,23	22	8	0,05	0
		Итого по разделу: Водопроводная камера № 2								878
		Раздел: Водопроводная камера № 4								
177.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,0244	13711,47	5475,87	335	134	28,90	1
					5040,00	1552,87	123	38	5,46	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0244	133700,00	--	3262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	м2	1,358	1292,59	29,74	1755	40	0,23	0
					32,85	11,23	45	15	0,05	0
		Итого по разделу: Водопроводная камера № 4								5352
		Раздел: Водопроводная камера № 5								
205.	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	м2	0,679	1292,59	29,74	878	20	0,23	0
		Устройство деревянной крышки			32,85	11,23	22	8	0,05	0
		Итого по разделу: Водопроводная камера № 5								878
		Раздел: Водопроводная камера № 6								
230.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,0244	13711,47	5475,87	335	134	28,90	1
					5040,00	1552,87	123	38	5,46	0
231.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0244	133700,00	--	3262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	м2	1,358	1292,59	29,74	1755	40	0,23	0
					32,85	11,23	45	15	0,05	0
		Итого по разделу: Водопроводная камера № 6								5352
		Раздел: Водопроводная камера № 7								
259.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,0244	13711,47	5475,87	335	134	28,90	1
					5040,00	1552,87	123	38	5,46	0
260.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0244	133700,00	--	3262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	м2	1,358	1292,59	29,74	1755	40	0,23	0
					32,85	11,23	45	15	0,05	0
		Итого по разделу: Водопроводная камера № 7								5352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопроводная камера № 8								
287.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,03248	13711,47	5475,87	445	178	28,90	1
					5040,00	1552,87	164	50	5,46	0
288.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03248	133700,00	--	4343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289.	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	м2	1,358	1292,59	29,74	1755	40	0,23	0
		Устройство деревянной крышки			32,85	11,23	45	15	0,05	0
		Итого по разделу: Водопроводная камера № 8								6543
		Раздел: Водопроводная камера № 9								
315.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,03248	13711,47	5475,87	445	178	28,90	1
					5040,00	1552,87	164	50	5,46	0
316.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03248	133700,00	--	4343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
317.	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	м2	1,358	1292,59	29,74	1755	40	0,23	0
		Устройство деревянной крышки			32,85	11,23	45	15	0,05	0
		Итого по разделу: Водопроводная камера № 9								6543
		Раздел: Водопроводная камера № 10								
346.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,0298	13711,47	5475,87	409	163	28,90	1
					5040,00	1552,87	150	46	5,46	0
347.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0298	133700,00	--	3984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
348.	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	м2	1,358	1292,59	29,74	1755	40	0,23	0
		Устройство деревянной крышки			32,85	11,23	45	15	0,05	0
350.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	16,964714	28,74	0,02	487	--	0,03	1
					5,81	--	99	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
351.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	33,929428	20,36	0,02	691	1	0,02	1
					4,16	--	141	--	--	--
		Итого по разделу: Водопроводная камера № 10								7326
		Раздел: Водопроводная камера № 11								
377.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,0244	13711,47	5475,87	335	134	28,90	1
					5040,00	1552,87	123	38	5,46	0
378.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0244	133700,00	--	3262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
379.	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	м2	1,358	1292,59	29,74	1755	40	0,23	0
		Устройство деревянной крышки			32,85	11,23	45	15	0,05	0
		Итого по разделу: Водопроводная камера № 11								5352
		Раздел: Трубопровод-водопровод								
387.	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	шт	-1,00	2707,16	1459,53	-2707	-1460	5,29	-5
					902,25	551,25	-902	-551	2,69	-3
388.	СПрайс	Задвижка FAF6000 с обрезным клином Ду-250мм,PN 16	шт	-1,00	57316,11	--	-57316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
416.	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	фланец	-2,00	481,59	69,84	-963	-140	1,73	-3
					369,00	2,25	-738	-5	0,01	-0
417.	С130809-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 250 мм	шт	-2,00	1480,00	--	-2960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124. доп	Е0122-8-1 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,015	309142,18	115368,43	4637	1731	857,00	13
					162000,00	55530,00	2430	833	271,21	4
125. Доп.	С130806-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	м	15,00	8496,60	--	127449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126. Доп.	Е0122-31-12	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 500 мм	км	0,015	24067,63	--	361	--	113,30	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					17662,50	--	265	--	--	--
127. Доп.	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,015	1308092,51	181410,91	19621	2721	388,00	6
					66150,00	68530,50	992	1028	334,70	5
128. Доп.	Е0122-17-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 500 мм	км	0,015	142617,99	20295,54	2139	304	142,00	2
					25650,00	7665,75	385	115	37,44	1
460.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	км	-0,021	270167,88	115634,50	-5674	-2428	662,00	-14
					126000,00	43681,50	-2646	-917	213,34	-4
461.	С130806-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	м	-21,00	5324,40	--	-111812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
462.	Е0122-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм	км	-0,021	16951,50	--	-356	--	82,40	-2
					12847,50	--	-270	--	--	--
463.	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	-0,021	1071733,23	154581,10	-22506	-3246	368,00	-8
					63225,00	58394,25	-1328	-1226	285,20	-6
464.	Е0122-17-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 400 мм	км	-0,021	110039,40	13015,60	-2311	-273	106,00	-2
					19125,00	4916,25	-402	-103	24,01	-1
145. Доп.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,031	47611,09	17877,09	1476	554	173,00	5
					29700,00	4698,68	921	146	18,10	1
146. Доп.	С130804-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	46,46	49,00	--	2277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147. Доп.	С130804-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,44	105,00	--	4666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148. Доп.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,059	204666,79	85907,16	12075	5069	504,00	30
					95850,00	32451,75	5655	1915	158,50	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	СС130806-105 Доп.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х5 мм	м	59,00	2417,40	--	142627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0122-14-8 Доп.	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,059	815772,84	104398,81	48131	6160	357,00	21
					62100,00	39438,00	3664	2327	192,61	11
151.	Е0122-17-8 Доп.	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм	км	0,059	69527,89	10815,10	4102	638	89,20	5
					16155,00	4086,00	953	241	19,95	1
152.	Е0122-47-2 Доп.	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	59,00	282,86	0,37	16689	22	0,90	53
					156,38	0,14	9226	8	0,00	0
153.	Е0122-48-1 Доп.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм +д.273	футляр	2,00	1574,97	190,89	3150	382	2,72	5
					450,38	3,17	901	6	0,01	0
154.	Е0122-11-4 Доп.	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,004	70811,26	30144,88	283	121	236,00	1
					40500,00	8009,55	162	32	31,06	0
155.	С130804-9 Доп. 47	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	26,26	615,00	--	16150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	Е0122-8-9 Доп.	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	км	0,022	243707,18	102058,18	5362	2245	615,00	14
					15425,00	38553,75	2539	848	188,29	4
157.	С130806-1 Доп. 12	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	м	22,00	3427,20	--	75398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0122-14-9 Доп.	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,022	947225,77	138575,59	20839	3049	313,00	7
					53775,00	52348,50	1183	1152	255,67	6
159.	Е0122-17-9 Доп.	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 350 мм	км	0,022	81058,67	12782,21	1783	281	106,00	2
					19125,00	4828,50	421	106	23,58	1
160.	Е0122-47-2 Доп.	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	22,00	282,86	0,37	6223	8	0,90	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					156,38	0,14	3440	3	0,00	0
161. Доп.	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм +д.325,6	футляр	1,00	1879,80	227,84	1880	228	3,25	3
					537,55	3,78	538	4	0,01	0
162. Доп.	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,0815	47611,09	17877,09	3880	1457	173,00	14
					29700,00	4698,68	2421	383	18,10	1
163. доп.	C130804-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	62,115	105,00	--	6522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164. Доп.	C130804-1220	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25X2,3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	20,20	47,00	--	949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165. Доп.	E0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	шт	1,00	2707,16	1459,53	2707	1460	5,29	5
					902,25	551,25	902	551	2,69	3
166. Доп.	ССчет	Дисковый затвор 1VR д.300мм	шт	1,00	20985,68	--	20986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167. Доп.	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	74,06	9,93	148	20	0,32	1
					63,00	--	126	--	--	--
168. Доп.	C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	285,00	--	570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169. Доп.	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	300,57	225,64	601	451	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	0,23	0
170. Доп.	СПрайс	Втулка под фланец диам.50мм	шт	2,00	533,18	--	1066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134. Доп.	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	300,57	225,64	601	451	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	0,23	0
135. Доп.	СПрайс	Отвод SDR 11диам.560мм с углом 45град.	шт	2,00	50227,34	--	100455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136. Доп.	C130810-301	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. Dy 150, 159 x 6 мм, /ГОСТ	шт	4,00	1386,89	--	5548	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		17375-2001/			--	--	--	--	--	--
137. Доп.	С130810-3 06	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. Dy 400, 426x10 мм, /ГОСТ 17375-2001/	шт	1,00	19519,38	--	19519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
398.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	4,00	21516,87	36,99	86067	148	1,82	7
					288,00	13,50	1152	54	0,07	0
399.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	2,00	17514,87	36,99	35030	74	1,82	4
					288,00	13,50	576	27	0,07	0
433.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	1,00	13378,84	17,71	13379	18	1,62	2
					272,25	6,75	272	7	0,03	0
434.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	242,08	6,95	242	7	0,88	1
					144,00	2,25	144	2	0,01	0
435.	СПрайс	Задвижка FAF6000 с обрезным клином Ду-50мм,PN 16	шт	1,00	6712,57	--	6713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
436.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	1,00	74,06	9,93	74	10	0,32	0
					63,00	--	63	--	--	--
437.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	285,00	--	285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
438.	СПрайс	Фильтр сетчатый фланцевый FAF2500 Ду-50мм	шт	1,00	5000,37	--	5000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
439.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0079	247994,13	49389,75	1959	390	312,70	2
					62775,00	18657,00	496	147	91,12	1
440.	Е0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	м2	0,23	175,07	0,14	40	--	0,03	0
					6,01	0,05	1	--	0,00	0
441.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,1508	204796,82	39324,82	30883	5930	147,70	22
					30375,00	14854,50	4581	2240	72,55	11
442.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	1,00	231,52	33,52	232	34	0,90	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					180,00	2,25	180	2	0,01	0
443.	С130809-1 4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	1,00	757,00	--	757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
444.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	1,00	585,99	36,99	586	37	1,93	2
					317,25	13,50	317	13	0,07	0
445.	СПрайс	Задвижка FAF6000 с обрезным клином Ду-150мм,PN 16	шт	1,00	22807,69	--	22808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
493.	Е0122-37-4	Установка колонок водоразборных	шт	4,00	10020,81	83,18	40083	333	6,57	26
					1140,75	31,50	4563	126	0,15	1
494.	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	т	0,01016	107786,81	398,18	1095	4	42,10	0
					6750,00	150,75	69	2	0,74	0
495.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,04	11630,15	95,97	465	4	4,90	0
					771,75	36,25	31	1	0,18	0
		Итого по разделу: Трубопровод-водопровод								719964
		Раздел: Земляные работы (канализация)								
500.	С143008-9 2	Песок природный	м3	30,00	811,00	--	24330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
501.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	30,00	14,12	12,00	424	360	0,01	0
					1,62	2,75	49	82	0,01	0
502.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	30,00	21,55	4,52	646	135	0,11	3
					17,03	--	511	--	--	--
503.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	8,50	122,18	--	1039	--	0,89	8
					122,18	--	1039	--	--	--
504.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,005	20732,90	424,40	104	2	59,30	0
					9495,00	159,75	47	1	0,78	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
505.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	18,88	2523,84	1231,08	47650	23243	7,72	146
					1292,76	460,98	24407	8703	2,25	43
506.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	39,648	152,80	152,80	6058	6058	--	--
					--	106,96	--	4241	2,25	89
507.	Е01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	39,648	140,00	140,00	5551	5551	--	--
					--	98,00	--	3886	2,06	82
508.	Е010332-А 1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	39,648	27,06	27,06	1073	1073	--	--
					--	5,41	--	215	0,11	5
509.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,016	32413,49	4873,49	519	78	152,40	2
					27540,00	1841,40	441	29	8,99	0
510.	Е01031-А3 2-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т	0,12	111,40	111,40	13	13	--	--
					--	77,98	--	9	1,64	0
511.	Е01031-А3 2-2	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т	0,12	107,10	107,10	13	13	--	--
					--	74,97	--	9	1,57	0
512.	Е010332-А 15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	0,12	119,79	119,79	14	14	--	--
					--	23,96	--	3	0,50	0
513.	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	отверст	1,00	77,20	0,50	77	--	0,46	0
					76,70	0,09	77	--	0,00	0
514.	Е0169-5-8 к=5	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 40 мм диаметра сверла	отверст	1,00	71,70	0,35	72	--	0,42	0
					71,35	0,10	71	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Земляные работы (канализация)								87582
		Раздел: Трубопровод-канализация								
515.	Е0122-7-4	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км	0,016	1097631,95	1984,82	17562	32	334,00	5
					56475,00	749,25	904	12	3,66	0
516.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00922	247994,13	49389,75	2287	455	312,70	3
					62775,00	18657,00	579	172	91,12	1
517.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм +д=273мм	футляр	2,00	1574,97	190,89	3150	382	2,72	5
					450,38	3,17	901	6	0,01	0
		Итого по разделу: Трубопровод-канализация								22999
		Раздел: Колодцы								
518.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	18,33	9818,05	1538,85	179965	28207	9,66	177
					1615,95	576,23	29620	10562	2,81	52
519.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	18,33	100,00	--	1833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
520.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	145,33	245,44	3,82	35670	555	0,21	31
					37,35	1,44	5428	209	0,01	1
521.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	4,22	75,41	2,62	318	11	0,07	0
					10,51	0,99	44	4	0,00	0
522.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,422	848,22	73,75	358	31	0,14	0
					21,38	11,67	9	5	0,04	0
523.	Е0127-52-2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ	м2	4,22	325,81	5,88	1375	25	0,05	0
					7,02	1,65	30	7	0,01	0
524.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	7,13	28900,00	--	206057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
525.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	6,49	8041,00	--	52186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
526.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	15,13	7310,00	--	110600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
527.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	2,90	5712,50	--	16566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
528.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	0,89	4570,00	--	4067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
529.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,46	20800,00	--	9568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
530.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,191	133700,00	--	25537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
531.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	24,00	221,00	--	5304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
532.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	9,00	13400,00	--	120600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
533.	С131104-14	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	10500,00	--	21000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы								791004

ИТОГО: 2743477 121333 944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							156821	45464		355
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						442815		
		На металломонтажные работы						1286		
		Всего накладных расходов:						444101		
		Итого с накладными						3187578		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						191255		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3378833		
		Итого с временными, 2,4 %						3459925		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,4 %						3542963		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3556803		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3591402		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						8021571,26		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						160431,43		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8182002,69		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						981840,31		
		Итого с НДС						9163843		

Заказчик:

Инспектор

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная»

Есергепов Н.С.

Технадзор:

ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР»

Туребеков А.К.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ ПЛЮС»

Омаров М.Е.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная»
Подрядчик: ТОО «АБЗ плюс»

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по **«Капитальному ремонту ул.Железнодорожной в границах у ул.Дощанова (водопровод)»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		Договор № 254	от 27.09.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по **«Капитальному ремонту ул.Железнодорожной в границах ул.Гоголя - ул.Дощанова (водопровод)»**	**117 768 442**	6 918 760,71	43 527 979	2 857 167					830 251 ,29	**7 749 012**

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная» Сандыбаев Р.Ж.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор №254 от 27.09.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ул.Железнодорожная в границах ул.Дощанова ул.Гоголя(водопровод)

Наименование обьекта: Наружные сети водопровода и канализации.(смета 2-1)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,08	7055,78	4310,78	564	345	16,10	1
					2745,00	1169,46	220	94	4,45	0
16.	С151607-14	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 25 мм2	т	0,02	408000,00	--	9988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151607-14	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 25 мм2	т	-0,02	408000,00	--	-9988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,08	7259,41	4310,78	581	345	16,10	1
					2745,00	1169,46	220	94	4,45	0
19.	Е0134-123-1	Подвеска проводов на крюках диаметром до 3 мм, числом опор на 1 км 12	км	0,10	2101,50	--	210	--	12,20	1
					2101,50	--	210	--	--	--
20.	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	1000м	0,10	3660,00	--	366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с	1000м	-0,10	3660,00	--	-366	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2			--	--	--	--	--	--
22.	Е0134-123-1	Подвеска проводов на крюках диаметром до 3 мм, числом опор на 1 км 12	км	0,10	2440,13	--	244	--	12,20	1
					2101,50	--	210	--	--	--
23.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	2,70	408,11	169,61	1102	458	1,55	4
					238,50	4,07	644	11	0,01	0
24.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	14,47	27,10	--	392	--	0,40	6
					18,97	--	275	--	--	--
25.	С010332-А1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	14,16	27,06	--	383	--	0,11	2
					5,41	--	77	--	--	--
26.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	8,10	66,75	51,25	541	415	0,12	1
					15,50	9,62	126	78	0,04	0
27.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	4,50	7,91	7,91	36	36	--	--
					--	2,57	--	12	0,01	0
		Итого по разделу:								4053
		Раздел: Колодцы								
52.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	5,94	5122,48	1879,87	30428	11166	8,86	53
					1435,50	538,43	8527	3198	2,06	12
53.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,94	100,00	--	594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	57,84	245,44	3,82	14196	221	0,21	12
					37,35	1,44	2160	83	0,01	0
60.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	0,90	28900,00	--	26010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	13,35	4570,00	--	61010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	1,18	5027,00	--	5932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	11,89	5712,50	--	67922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	1,84	20800,00	--	38272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	15,00	221,00	--	3315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Колодцы 247678

Раздел: Трубопровод-водопровод

385.	Е0122-35-10	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	шт	2,00	4159,33	2209,70	8319	4419	8,10	16
					1372,50	834,75	2745	1669	4,08	8
386.	СПрайс	Задвижка FAF6000 с обрезным клином Ду-400мм,PN 16	шт	2,00	279717,91	--	559436	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
387.	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	шт	1,00	2707,16	1459,53	2707	1460	5,29	5
					902,25	551,25	902	551	2,69	3
388.	СПрайс	Задвижка FAF6000 с обрезным клином Ду-250мм,PN 16	шт	1,00	57316,11	--	57316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
389.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	7,00	585,99	36,99	4102	259	1,93	14
					317,25	13,50	2221	94	0,07	0
390.	СПрайс	Задвижка FAF6000 с обрезным клином Ду-150мм,PN 16	шт	7,00	22807,69	--	159654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
391.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	20,00	242,08	6,95	4842	139	0,88	18
					144,00	2,25	2880	45	0,01	0
392.	СПрайс	Задвижка FAF6000 с обрезным клином Ду-50мм,PN 16	шт	20,00	6712,57	--	134251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
393.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	59,00	473,47	39,24	27935	2315	1,47	87
					254,25	15,75	15001	929	0,07	4
394.	СПрайс	Вентиль запорный фланцевый FAF2100 диам.25 мм,PN 16	шт	13,00	3308,50	--	43010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
395.	СПрайс	Вентиль запорный фланцевый FAF2100 диам.32 мм,PN 16	шт	46,00	4605,87	--	211870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
397.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,085185	247994,13	49389,75	21125	4207	312,70	27
					62775,00	18657,00	5347	1589	91,12	8
400.	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	т	0,0021198	49326,74	16388,64	105	35	161,00	0
					28980,00	3479,80	61	7	13,02	0
401.	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,0021198	9739,20	3333,30	21	7	29,80	0
					5917,50	--	13	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
402.	С11011-86 0	Сталь листовая горячекатаная жаростойкая /нержавеющая/ 12х17, толщина 1,5 мм	т	0,0021198	166500,00	--	353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
403.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,18	21,80	0,05	4	--	0,03	0
					5,81	0,02	1	--	0,00	0
404.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,18	20,36	0,02	4	--	0,02	0
					4,16	--	1	--	--	--
405.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,072	20,36	0,02	1	--	0,02	0
					4,16	--	--	--	--	--
406.	Е0122-33-3	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм	т	0,067	18911,77	3066,14	1267	205	31,20	2
					4792,50	1158,75	321	78	5,66	0
407.	СПрайс	Патрубок фланец раструб диам.400мм	шт	1,00	52486,60	--	52487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
414.	Е0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	фланец	5,00	867,45	117,07	4337	585	2,89	14
					616,50	4,50	3082	23	0,03	0
415.	С130809-19	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 400 мм	шт	5,00	2790,00	--	13950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
416.	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	фланец	10,00	481,59	69,84	4816	698	1,73	17
					369,00	2,25	3690	23	0,01	0
417.	С130809-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	шт	10,00	1480,00	--	14800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
418.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	24,00	231,52	33,52	5556	804	0,90	22
					180,00	2,25	4320	54	0,01	0
419.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	24,00	757,00	--	18168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
420.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	193,00	74,06	9,93	14294	1917	0,32	62
					63,00	--	12159	--	--	--
421.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали	шт	76,00	285,00	--	21660	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм			--	--	--	--	--	--
422.	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	104,00	225,00	--	23400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
423.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	13,00	181,00	--	2353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
424.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	31,00	300,57	225,64	9318	6995	0,41	13
					69,53	58,98	2155	1828	0,23	7
428.	СПрайс	Втулка под фланец диам.160мм	шт	1,00	2055,46	--	2055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
429.	СПрайс	Втулка под фланец диам.50мм	шт	6,00	533,18	--	3199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
430.	СПрайс	Втулка под фланец диам.32мм	шт	24,00	533,18	--	12796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
431.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,04462	247994,13	49389,75	11065	2204	312,70	14
					62775,00	18657,00	2801	832	91,12	4
455.	Е0122-8-1 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,019	309142,18	115368,43	5874	2192	857,00	16
					162000,00	55530,00	3078	1055	271,21	5
456.	С130806-1 29	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	м	19,00	8496,60	--	161435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
457.	Е0122-31-12	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 500 мм	км	0,019	24067,63	--	457	--	113,30	2
					17662,50	--	336	--	--	--
458.	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,019	1308092,51	181410,91	24854	3447	388,00	7
					66150,00	68530,50	1257	1302	334,70	6
459.	Е0122-17-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.	км	0,019	142617,99	20295,54	2710	386	142,00	3
					25650,00	7665,75	487	146	37,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		500 мм								
460.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	км	0,035	270167,88	115634,50	9456	4047	662,00	23
					126000,00	43681,50	4410	1529	213,34	7
461.	С130806-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	м	35,00	5324,40	--	186354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
462.	Е0122-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм	км	0,035	16951,50	--	593	--	82,40	3
					12847,50	--	450	--	--	--
463.	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,035	1071733,23	154581,10	37511	5410	368,00	13
					63225,00	58394,25	2213	2044	285,20	10
464.	Е0122-17-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 400 мм	км	0,035	110039,40	13015,60	3851	456	106,00	4
					19125,00	4916,25	669	172	24,01	1
465.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,102	115636,32	31953,19	11795	3259	360,00	37
					66375,00	12071,25	6770	1231	58,95	6
466.	С130806-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	м	119,00	1346,40	--	160222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
467.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,119	10216,13	--	1216	--	61,80	7
					9630,00	--	1146	--	--	--
468.	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,119	430521,51	68116,36	51232	8106	256,00	30
					44550,00	25731,00	5301	3062	125,67	15
469.	Е0122-17-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	км	0,119	43614,26	9129,13	5190	1086	75,10	9
					13635,00	3449,25	1623	410	16,84	2
470.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	км	0,017	268907,88	115634,50	4571	1966	662,00	11
					126000,00	43681,50	2142	743	213,34	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
471.	С130806-1 18	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х5 мм	м	17,00	3345,60	--	56875	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
472.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	0,017	282,86	0,37	5	--	0,90	0
					156,38	0,14	3	--	0,00	0
473.	Е0122-23-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 400 мм	км	0,017	90001,90	13015,60	1530	221	105,60	2
					19147,50	4916,25	326	84	24,01	0
474.	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,017	850692,05	154584,92	14462	2628	367,60	6
					63180,00	58396,50	1074	993	285,20	5
475.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр+ д=377мм	4,00	2175,40	263,67	8702	1055	3,76	15
					622,07	4,38	2488	18	0,01	0
487	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм+д=273мм	футляр	12,00	1574,97	190,89	18900	2291	2,72	33
					450,38	3,17	5405	38	0,01	0
488.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм+ д=159мм	футляр	27,00	919,12	111,40	24816	3008	1,59	43
					262,83	1,85	7096	50	0,00	0
489.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм + д=133мм	футляр	46,00	766,70	92,93	35268	4275	1,33	61
					219,24	1,54	10085	71	0,00	0
492.	Е0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	м2	7,00	175,07	0,14	1226	1	0,03	0
					6,01	0,05	42	--	0,00	0
		Итого по разделу: Трубопровод-водопровод								2279680

ИТОГО:

	2497273	83068	719
	126770	24240	112

Накладные расходы :

На монтажные работы	658
На общестроительные работы	173987
На металломонтажные работы	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На сантехнические работы	20390
Всего накладных расходов:	195108
Итого с накладными	2726521
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	130646
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2857167
Итого с временными, 2,4 %	2925739
Итого с зимними удорожаниями, 2,4 %	2995957
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3007660
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3036916
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	6783098,74
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	135661,97
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6918760,71
Налог на добавленную стоимость, 12 %	830251,29
Итого с НДС	7749012

Заказчик:

Инспектор

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная»

Есергепов Н.С

Технадзор:

ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР» Туребеков А.К.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная»
Подрядчик: ТОО «АБЗ плюс»

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по «Капитальному ремонту ул.Железнодорожной в границах ул.Гоголя - ул.Дощанова (водопровод)»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		Договор № 254	от 27.09.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по «Капитальному ремонту ул.Железнодорожной в границах ул.Гоголя - ул.Дощанова (водопровод)»	**110 019 430**	19 709 408,93	40 670 812	8 139 182					2 365 129,07	**22 074 538**

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная»
Сандыбаев Р.Ж.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «АБЗ плюс»
Омаров М.Е.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор №254 от 27.09.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ул.Железнодорожная в границах ул.Дощанова ул.Гоголя(водопровод)

Наименование обьекта: Наружные сети водопровода и канализации (смета 2-1)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы (водопровод)								
1.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1043,00	26,21	25,02	27335	26097	0,01	8
					1,15	6,79	1199	7078	0,02	24
2.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1752,24	76,60	--	134222	--	0,32	564
					15,32	--	26844	--	--	--
3.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	806,00	38,68	36,92	31174	29761	0,01	10
					1,70	10,01	1373	8071	0,03	28
4.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1410,50	76,60	--	108044	--	0,32	454
					15,32	--	21609	--	--	--
5.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	186,00	23,36	22,08	4345	4107	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,28	5,56	238	1034	0,02	4
6.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	25,00	262,72	--	6568	--	1,85	46
					262,72	--	6568	--	--	--
7.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	29,00	1198,30	152,52	34751	4423	1,02	30
					153,68	57,15	4457	1657	0,28	8
8.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	251,33	134,10	--	33704	--	0,97	244
					134,10	--	33704	--	--	--
9.	С143008-9 2	Песок природный	м3	2146,00	811,00	--	1740406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	8346,00	14,12	12,00	117824	100131	0,01	102
					1,62	2,75	13521	22910	0,01	102
11.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8346,00	21,55	4,52	179823	37691	0,11	901
					17,03	--	142132	--	--	--
14.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,22	20732,90	424,40	4561	93	59,30	13
					9495,00	159,75	2089	35	0,78	0
35.	Е0101-164 -1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,05	167,40	--	678	--	1,18	5
					167,40	--	678	--	--	--
36.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	40,50	141,93	17,01	5748	689	0,76	31
					124,92	6,38	5059	258	0,04	2
37.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,05	122,18	--	495	--	0,89	4
					122,18	--	495	--	--	--
39.	Е0122-8-1 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,095	166421,06	69221,06	15810	6576	514,20	49
					97200,00	33318,00	9234	3165	162,73	15
40.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных	км	0,019	31478,10	4073,10	598	77	151,80	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 50 ммс гидравлическим испытанием			27405,00	1539,00	521	29	7,51	0
41.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400мм с гидравлическим испытанием	км	0,035	144980,70	69380,70	5074	2428	397,20	14
					75600,00	26208,90	2646	917	128,00	4
42.	С01031-А3 2-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т	4,237	111,40	--	472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С01031-А3 2-2	Разгрузка труб металлическихдиаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т	4,237	107,10	--	454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С01031-А3 3-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	т	7,37	260,00	--	1916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С01031-А3 3-2	Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральныхтрубопроводов/ при автомобильных перевозках	т	7,37	312,80	--	2305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	11,607	119,79	119,79	1390	1390	--	--
					--	23,96	--	278	0,14	2
47.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенкамииз бетонныхблоков	м3	20,84	1753,33	631,93	36539	13169	6,62	138
					1121,40	218,20	23370	4547	0,83	17
48.	Е0122-41-1	Устройство круглыхколодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	70,13	2652,30	1503,90	186006	105468	7,09	497
					1148,40	430,74	80537	30208	1,65	116
49.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	200,134	152,80	--	30580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е010332-А 15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	200,134	119,79	119,79	23974	23974	--	--
					--	23,96	--	4795	0,50	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	200,134	140,00	--	28019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы (водопровод)								2762816
		Раздел: Колодцы								
52.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	34,25	5122,48	1879,87	175445	64386	8,86	303
					1435,50	538,43	49166	18441	2,06	71
53.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	34,25	100,00	--	3425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	266,09	245,44	3,82	65309	1016	0,21	56
					37,35	1,44	9938	383	0,01	2
60.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	14,49	28900,00	--	418761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	34,71	7310,00	--	253730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	8,85	8041,00	--	71163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С143018-3 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	-1,78	9160,00	--	-16305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С143018-3 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	-1,77	10076,00	--	-17835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	1,78	4570,00 --	-- --	8135 --	-- --	-- --	-- --
66.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	0,59	5027,00 --	-- --	2966 --	-- --	-- --	-- --
67.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	2,32	5712,50 --	-- --	13253 --	-- --	-- --	-- --
68.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,12	20800,00 --	-- --	2496 --	-- --	-- --	-- --
70.	С11011-77 3	Скобы ходовые	шт	113,00	221,00 --	-- --	24973 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Колодцы 1005516

Раздел: Водопроводная камера № 1

74.	Е0101-12- 8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	36,00	28,03 1,54	26,50 6,67	1009 55	954 240	0,01 0,02	0 1
75.	Е0101-17- 8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	42,00	38,68 1,70	36,92 10,01	1624 72	1551 421	0,01 0,03	0 1
76.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	73,50	32,30 6,46	-- --	2374 475	-- --	0,14 --	10 --
77.	Е0101-164	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	7,00	262,72	--	1839	--	1,85	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/			262,72	--	1839	--	--	--
78.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,00	134,10	--	536	--	0,97	4
					134,10	--	536	--	--	--
79.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	39,00	6,48	6,48	253	253	--	--
					--	2,10	--	82	0,01	0
80.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	13,65	75,41	2,62	1029	36	0,07	1
					10,51	0,99	143	14	0,00	0
81.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,72	11136,86	196,62	19155	338	1,79	3
					272,25	74,27	468	128	0,36	1
82.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0654	65000,00	--	4251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	5,67	387,42	14,76	2197	84	0,36	2
					52,43	5,54	297	31	0,03	0
84.	Е0111-15-2к=54	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	5,67	2763,02	36,18	15666	205	0,56	3
					91,26	13,50	517	77	0,06	0
86.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,67	235,18	9,95	1333	56	0,36	2
					52,20	3,74	296	21	0,02	0
87.	Е0111-11-2к=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	5,67	114,37	2,01	648	11	0,01	0
					1,89	0,75	11	4	0,00	0
22. доп.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	5,00	9113,25	296,60	45566	1483	5,95	30
					915,75	110,25	4579	551	0,54	3
23. Доп.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	16,66	134,45	3,39	2240	56	0,65	11
					117,00	0,72	1949	12	0,05	1
24. Доп.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки	м2	8,33	245,44	3,82	2045	32	0,21	2
					37,35	1,44	311	12	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичу, бетону стен, фундаментов								
88.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенкамииз бетонных блоков	м3	15,67	5933,45	789,92	92977	12378	8,27	130
					1401,75	272,75	21965	4274	1,04	16
89.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	1,42	22000,00	--	31240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	0,58	5712,50	--	3313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,34	26900,00	--	9146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	5,705	9970,00	--	56879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	5,617	10800,00	--	60664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	2,388	10475,00	--	25014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,04	20800,00	--	832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00408	50600,00	--	206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	5,00	221,00	--	1105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С11011-900	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	т	0,0092	62200,00	--	572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Водопроводная камера № 1								383716
		Раздел: Водопроводная камера № 2								
102.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	32,00	28,03	26,50	897	848	0,01	0
					1,54	6,67	49	213	0,02	1
103.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	33,50	38,68	36,92	1296	1237	0,01	0
					1,70	10,01	57	335	0,03	1
104.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	58,625	32,30	--	1894	--	0,14	8
					6,46	--	379	--	--	--
105.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,00	262,72	--	1839	--	1,85	13
					262,72	--	1839	--	--	--
106.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,00	134,10	--	805	--	0,97	6
					134,10	--	805	--	--	--
107.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	33,00	6,48	6,48	214	214	--	--
					--	2,10	--	69	0,01	0
108.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	11,52	75,41	2,62	869	30	0,07	1
					10,51	0,99	121	11	0,00	0
109.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,47	11136,86	196,62	16371	289	1,79	3
					272,25	74,27	400	109	0,36	1
110.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0559	65000,00	--	3634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	4,40	387,42	14,76	1705	65	0,36	2
					52,43	5,54	231	24	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112.	Е0111-15-2к=54	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	4,40	2763,02	36,18	12157	159	0,56	2
					91,26	13,50	402	59	0,06	0
26. Доп.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	4,30	9113,25	296,60	39187	1275	5,95	26
					915,75	110,25	3938	474	0,54	2
27. Доп.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	14,33	134,45	3,39	1927	49	0,65	9
					117,00	0,72	1677	10	0,05	1
28. Доп.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,17	245,44	3,82	1760	27	0,21	2
					37,35	1,44	268	10	0,01	0
114.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,40	235,18	9,95	1035	44	0,36	2
					52,20	3,74	230	16	0,02	0
115.	Е0111-11-2к=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	4,40	114,37	2,01	503	9	0,01	0
					1,89	0,75	8	3	0,00	0
116.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенкамиз бетонных блоков	м3	13,344	5933,45	789,92	79176	10541	8,27	110
					1401,75	272,75	18705	3640	1,04	14
117.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	м3	0,24	21800,00	--	5232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	0,71	22000,00	--	15620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	0,58	5712,50	--	3313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,34	26900,00	--	9146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С143003-2	Блоки бетонные стен подвала	м3	4,075	9970,00	--	40628	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	/ГОСТ13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/			--	--	--	--	--	--
122.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	3,401	10800,00 --	-- --	36731 --	-- --	-- --	-- --
123.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	4,378	10475,00 --	-- --	45860 --	-- --	-- --	-- --
124.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,04	20800,00 --	-- --	832 --	-- --	-- --	-- --
125.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	т	0,00408	50600,00 --	-- --	206 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водопроводная камера № 2								322834
		Раздел: Колодец д.1,5м (доп. смета)								
56.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,615	5122,48 1435,50	1879,87 538,43	8273 2318	3036 870	8,86 2,06	14 3
57.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,615	100,00 --	-- --	162 --	-- --	-- --	-- --
58.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	16,23	245,44 37,35	3,82 1,44	3983 606	62 23	0,21 0,01	3 0
64.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	0,75	28900,00 --	-- --	21675 --	-- --	-- --	-- --
65.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	0,89	7310,00 --	-- --	6506 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	1,18	8041,00	--	9488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,04	20800,00	--	832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	1,28	9113,25	296,60	11665	380	5,95	8
					915,75	110,25	1172	141	0,54	1
69.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	10,24	134,45	3,39	1377	35	0,65	7
					117,00	0,72	1198	7	0,05	1
71.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	3,00	221,00	--	663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Колодец д.1,5м 64624

Раздел: Водопроводная камера № 4

158.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,00	134,10	--	805	--	0,97	6
					134,10	--	805	--	--	--
159.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	28,44	6,48	6,48	184	184	--	--
					--	2,10	--	60	0,01	0
74. Доп.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	4,30	9113,25	296,60	39187	1275	5,95	26
					915,75	110,25	3938	474	0,54	2
75. Доп.1	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	14,33	134,45	3,39	1927	49	0,65	9
					117,00	0,72	1677	10	0,05	1
76. Доп.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,17	245,44	3,82	1760	27	0,21	2
					37,35	1,44	268	10	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенкамииз бетонных блоков	м3	1,78	5933,45	789,92	10562	1406	8,27	15
					1401,75	272,75	2495	485	1,04	2
169.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	0,96	22000,00	--	21120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	м3	0,24	21800,00	--	5232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	0,58	5712,50	--	3313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Водопроводная камкра № 4 84089

Раздел: Водопроводная камера № 5

185.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,00	134,10	--	805	--	0,97	6
					134,10	--	805	--	--	--
186.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	29,24	6,48	6,48	189	189	--	--
					--	2,10	--	62	0,01	0
78. Доп.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	4,30	9113,25	296,60	39187	1275	5,95	26
					915,75	110,25	3938	474	0,54	2
79. Доп.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	14,33	134,45	3,39	1927	49	0,65	9
					117,00	0,72	1677	10	0,05	1
80. Доп.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,17	245,44	3,82	1760	27	0,21	2
					37,35	1,44	268	10	0,01	0
195.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенкамииз бетонных блоков	м3	1,44	5933,45	789,92	8544	1137	8,27	12
					1401,75	272,75	2019	393	1,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	0,91	22000,00 ---	-- ---	20020 ---	-- ---	-- ---	-- ---
197.	С143015-3 2	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	м3	0,24	21800,00 ---	-- ---	5232 ---	-- ---	-- ---	-- ---
198.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	0,29	5712,50 ---	-- ---	1657 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Водопроводная камера № 5								79320
		Раздел: Водопроводная камера № 6								
210.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,00	134,10 ---	-- ---	805 ---	-- ---	0,97 ---	6 ---
211.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	34,67	6,48 ---	6,48 ---	225 ---	225 ---	-- ---	-- ---
82.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	4,90	9113,25 ---	296,60 ---	44655 ---	1453 ---	5,95 ---	29 ---
83.	Е0115-61- Доп.1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	16,33	134,45 ---	3,39 ---	2196 ---	55 ---	0,65 ---	11 ---
84.	Е0108-4-7 Доп.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,17	245,44 ---	3,82 ---	2005 ---	31 ---	0,21 ---	2 ---
220.	Е0107-62- 1	Устройство камер со стенкамииз бетонных блоков	м3	1,64	5933,45 ---	789,92 ---	9731 ---	1295 ---	8,27 ---	14 ---
221.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	0,82	22000,00 ---	-- ---	18040 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222.	С143015-3 2	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	м3	0,24	21800,00 ---	-- --	5232 ---	-- --	-- --	-- --
223.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	0,58	5712,50 ---	-- --	3313 ---	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Водопроводная камкра № 6 86201

Раздел: Водопроводная камкра № 7

239.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,00	134,10 ---	-- --	805 ---	-- --	0,97 ---	6 ---
240.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	46,00	6,48 ---	6,48 ---	298 ---	298 ---	-- ---	-- ---
86. Доп.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	4,30	9113,25 ---	296,60 ---	39187 ---	1275 ---	5,95 ---	26 ---
87. Доп.	Е0115-61- 1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	14,33	134,45 ---	3,39 ---	1927 ---	49 ---	0,65 ---	9 ---
88. Доп.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,17	245,44 ---	3,82 ---	1760 ---	27 ---	0,21 ---	2 ---
249.	Е0107-62- 1	Устройство камер со стенкамииз бетонных блоков	м3	2,22	5933,45 ---	789,92 ---	13172 ---	1754 ---	8,27 ---	18 ---
250.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	1,40	22000,00 ---	-- --	30800 ---	-- --	-- --	-- --
251.	С143015-3 2	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	м3	0,24	21800,00 ---	-- --	5232 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	0,58	5712,50	--	3313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопроводная камкра № 7								96494
		Раздел: Водопроводная камкра № 8								
267.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,00	134,10	--	805	--	0,97	6
					134,10	--	805	--	--	--
268.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	44,50	6,48	6,48	288	288	--	--
					--	2,10	--	94	0,01	0
90. Доп.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	4,15	9113,25	296,60	37820	1231	5,95	25
					915,75	110,25	3800	458	0,54	2
91. Доп.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	13,83	134,45	3,39	1859	47	0,65	9
					117,00	0,72	1618	10	0,05	1
92. Доп.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,92	245,44	3,82	1698	26	0,21	1
					37,35	1,44	258	10	0,01	0
277.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенкамиз бетонных блоков	м3	2,00	5933,45	789,92	11867	1580	8,27	17
					1401,75	272,75	2804	546	1,04	2
278.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	1,42	22000,00	--	31240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
279.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	0,58	5712,50	--	3313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопроводная камкра № 8								88891
		Раздел: Водопроводная камкра № 9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,00	134,10	--	805	--	0,97	6
					134,10	--	805	--	--	--
296.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	44,93	6,48	6,48	291	291	--	--
					--	2,10	--	95	0,01	0
94. Доп.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	4,10	9113,25	296,60	37364	1216	5,95	24
					915,75	110,25	3755	452	0,54	2
95. Доп.1	Е0115-61-	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	13,66	134,45	3,39	1837	46	0,65	9
					117,00	0,72	1598	10	0,05	1
96. Доп.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,83	245,44	3,82	1676	26	0,21	1
					37,35	1,44	255	10	0,01	0
305.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенкамииз бетонных блоков	м3	2,00	5933,45	789,92	11867	1580	8,27	17
					1401,75	272,75	2804	546	1,04	2
306.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	1,42	22000,00	--	31240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
307.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	0,58	5712,50	--	3313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Водопроводная камкра № 9 88393

Раздел: Водопроводная камкра № 10

323.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,00	134,10	--	805	--	0,97	6
					134,10	--	805	--	--	--
324.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	61,10	6,48	6,48	396	396	--	--
					--	2,10	--	129	0,01	0
98. Доп.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	4,70	9113,25	296,60	42832	1394	5,95	28

1380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					915,75	110,25	4304	518	0,54	3
99. Доп.	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	15,66	134,45	3,39	2105	53	0,65	10
					117,00	0,72	1832	11	0,05	1
100. Доп.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,83	245,44	3,82	1922	30	0,21	2
					37,35	1,44	292	11	0,01	0
333.	E0107-62-1	Устройство камер со стенкамииз бетонных блоков	м3	2,76	5933,45	789,92	16376	2180	8,27	23
					1401,75	272,75	3869	753	1,04	3
338.	C143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	2,18	22000,00	--	47960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
339.	C143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	0,58	5712,50	--	3313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Водопроводная камкра № 10

115710

Раздел: Водопроводная камкра № 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	43,47	28,03	26,50	1219	1152	0,01	0
					1,54	6,67	67	290	0,02	1
353.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	55,20	38,68	36,92	2135	2038	0,01	1
					1,70	10,01	94	553	0,03	2
354.	C010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	96,60	32,30	--	3120	--	0,14	13
					6,46	--	624	--	--	--
355.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка	м3	7,00	262,72	--	1839	--	1,85	13
					262,72	--	1839	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
356.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,00	134,10	--	805	--	0,97	6
					134,10	--	805	--	--	--
357.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	44,47	6,48	6,48	288	288	--	--
					--	2,10	--	94	0,01	0
358.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	17,0775	75,41	2,62	1288	45	0,07	1
					10,51	0,99	179	17	0,00	0
359.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	2,20	11136,86	196,62	24501	433	1,79	4
					272,25	74,27	599	163	0,36	1
360.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0829	65000,00	--	5388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
361.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	7,9875	387,42	14,76	3095	118	0,36	3
					52,43	5,54	419	44	0,03	0
362.	Е0111-15-2к=54	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	7,9875	2763,02	36,18	22070	289	0,56	4
					91,26	13,50	729	108	0,06	1
102. Доп.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	4,70	9113,25	296,60	42832	1394	5,95	28
					915,75	110,25	4304	518	0,54	3
103. Доп.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	15,66	134,45	3,39	2105	53	0,65	10
					117,00	0,72	1832	11	0,05	1
104. Доп.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,83	245,44	3,82	1922	30	0,21	2
					37,35	1,44	292	11	0,01	0
364.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,9875	235,18	9,95	1879	79	0,36	3
					52,20	3,74	417	30	0,02	0
365.	Е0111-11-2к=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	7,9875	114,37	2,01	913	16	0,01	0
					1,89	0,75	15	6	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
366.	Е0107-62-1	Устройство камер состенками из бетонных блоков	м3	20,35	5933,45	789,92	120746	16075	8,27	168
					1401,75	272,75	28526	5550	1,04	21
367.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	1,68	22000,00	--	36960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
368.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	м3	0,24	21800,00	--	5232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
369.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	0,58	5712,50	--	3313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
370.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,68	26900,00	--	18292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
371.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	8,15	9970,00	--	81256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
372.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	6,216	10800,00	--	67133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
373.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	3,184	10475,00	--	33352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
374.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,04	20800,00	--	832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
375.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0041	50600,00	--	207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
376.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	5,00	221,00	--	1105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
380.	С11011-90 0	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	т	0,01	62200,00 ---	-- ---	572 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Водопроводная камкра № 11								484399
		Раздел: Трубопровод-водопровод								
381.	Е0122-35- 12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм	шт	1,00	8146,92 2610,00	4120,54 1557,00	8147 2610	4121 1557	14,90 7,60	15 8
382.	СПрайс	Задвижка FAF6000 с обрезным клином Ду-600мм,PN 16	шт	1,00	717405,21 ---	-- ---	717405 ---	-- ---	-- ---	-- ---
383.	Е0122-35- 11	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм	шт	1,00	5254,33 1957,50	2482,33 938,25	5254 1958	2482 938	11,10 4,58	11 5
384.	СПрайс	Задвижка FAF6000 с обрезным клином Ду-500мм,PN 16	шт	1,00	519413,80 ---	-- ---	519414 ---	-- ---	-- ---	-- ---
408.	Е0122-40- 13	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 700 мм	фланец	2,00	1273,88 868,50	173,63 18,00	2548 1737	347 36	4,30 0,07	9 0
409.	С130809-2 3	Фланцы стальные плоские приварные длятрубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 700 мм	шт	2,00	7090,00 ---	-- ---	14180 ---	-- ---	-- ---	-- ---
412.	Е0122-40- 11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	фланец	6,00	986,32 695,25	133,57 6,75	5918 4172	801 41	3,30 0,03	20 0
413.	С130809-2 1	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 500 мм	шт	6,00	3120,00 ---	-- ---	18720 ---	-- ---	-- ---	-- ---
432.	Е0122-33- 6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,2333	204796,82 30375,00	39324,82 14854,50	47779 7086	9174 3466	147,70 72,55	34 17
446.	Е0122-11- 12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	км	0,18409	333752,64 114064,50	216275,60 50605,44	61441 20998	39814 9316	669,00 210,26	123 39
447.	С130804-1	Труба полиэтиленовая для	м	-770,54	16975,00	--	-13079950	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	019	водоснабжения PE 100 SDR 11 - 560X50,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004			--	--	--	--	--	--
106. Доп.	С130804-9 60	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 560x33,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	983,74	11545,00 --	-- --	11357278 --	-- --	-- --	-- --
448.	Е0122-31-13	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 600 мм	км	0,97	26892,63 17662,50	-- --	26193 17203	-- --	113,30 --	110 --
449.	Е0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием	км	0,027	537621,84 261000,00	240633,09 90900,00	14516 7047	6497 2454	1369,00 443,96	37 12
450.	С130806-146	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 820x9 мм	м	27,00	17034,00 --	-- --	459918 --	-- --	-- --	-- --
451.	Е0122-47-10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 600 мм	м	27,00	846,89 203,18	1,72 0,65	22866 5486	46 18	1,12 0,00	30 0
452.	Е0122-48-2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 900 мм+ д=820мм	футляр	6,00	4762,11 1383,58	562,60 9,64	28573 8301	3376 58	8,32 0,02	50 0
453.	Е0122-20-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм	км	0,027	1581375,65 106357,50	271531,87 102573,00	42697 2872	7331 2769	625,20 500,97	17 14
454.	Е0122-23-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки ифасонные части стальных трубопроводов диам. 800 мм	км	0,027	181461,69 40275,00	31953,19 12071,25	4899 1087	863 326	222,00 58,95	6 2
482.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,30328	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	75212 19038	14979 5658	312,70 91,12	95 28
483.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	1,33787	204796,82 30375,00	39324,82 14854,50	273992 40638	52611 19873	147,70 72,55	198 97
484.	Е0122-48-2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 900 мм +820мм	футляр	1,00	4762,11 1383,58	562,60 9,64	4762 1384	563 10	8,32 0,02	8 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
485.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 800 мм +720мм	футляр	51,00	4156,81	503,82	211997	25695	7,19	367
					1188,68	8,36	60622	426	0,02	1
486.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм+530мм	футляр	3,00	3057,57	370,59	9173	1112	5,29	16
					874,34	6,15	2623	18	0,01	0
490.	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	м3	1,21	11630,15	95,97	14072	116	4,90	6
					771,75	36,25	934	44	0,18	0
491.	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	62,976	166,00	--	10454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопровод-водопровод								877458
		Раздел: Земляные работы (канализация)								
496.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на сооружении магистральных трубопроводов	м3	30,00	27,71	26,52	831	796	0,01	0
					1,15	7,19	34	216	0,02	1
497.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	50,40	76,60	76,60	3861	3861	--	--
					--	15,32	--	772	0,32	16
498.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	7,00	19,56	18,55	137	130	0,01	0
					1,01	4,67	7	33	0,02	0
499.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,50	262,72	--	394	--	1,85	3
					262,72	--	394	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы (канализация)								5223
		ИТОГО:					6545684	676398		5726
							817367	179033		850
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	1202798
Всего накладных расходов:	1202798
Итого с накладными	7748482
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	390700
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8139182
Итого с временными, 2,4 %	8334522
Итого с зимними удорожаниями, 2,4 %	8534551
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8567889
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8651234
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	19322949,93
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	386459
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19709408,93
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2365129,07
Итого с НДС	22074538

Заказчик:

Инспектор

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная» Есергенов Н.С.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Юмаров М.Е.

Технадзор:

ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР» Туребеков А.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная»
Подрядчик: ТОО «АБЗ плюс»

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по «Капитальному ремонту ул.Железнодорожной в границах ул.Гоголя - ул.Дощанова (водопровод)»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		Договор № 254	от 27.09.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по «Капитальному ремонту ул.Железнодорожной в границах ул.Гоголя - ул.Дощанова (водопровод)»	**87 944 892**	20 147 110,71	32 531 630	8 319 936					2 417 653,29	**22 564 764**

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная» Сапыбаев Р.Ж.
Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 254 от 27.09.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ул.Железнодорожная в границах ул.Дощанова ул.Гоголя(водопровод)

Наименование обьекта: Наружные сети водопровода и канализации (' Смета 2-1)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Земляные работы (водопровод)												
1.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1044,00	26,21	25,02	27361	26122	0,01	8				
					1,15	6,79	1201	7085	0,02	24				
2.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1753,92	76,60	--	134350	--	0,32	564				
					15,32	--	26870	--	--	--				
3.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	805,00	38,68	36,92	31135	29724	0,01	10				
					1,70	10,01	1372	8061	0,03	28				
4.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1408,75	76,60	--	107910	--	0,32	453				
					15,32	--	21582	--	--	--				
5.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	186,00	23,36	22,08	4345	4107	0,01	2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,28	5,56	238	1034	0,02	4
6.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработкиих механизированным способом/	м3	24,00	262,72	--	6305	--	1,85	44
					262,72	--	6305	--	--	--
7.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	20,00	1198,30	152,52	23966	3050	1,02	20
					153,68	57,15	3074	1143	0,28	6
8.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	350,00	134,10	--	46935	--	0,97	340
					134,10	--	46935	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы (водопровод)								382308
		Раздел: Водопроводная камера № 4								
166.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,76	235,18	9,95	1119	47	0,36	2
					52,20	3,74	248	18	0,02	0
167.	Е0111-11-2к=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	4,76	114,37	2,01	544	10	0,01	0
					1,89	0,75	9	4	0,00	0
		Итого по разделу: Водопроводная камера № 4								1664
		Раздел: Водопроводная камера № 5								
193.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,20	235,18	9,95	988	42	0,36	1
					52,20	3,74	219	16	0,02	0
194.	Е0111-11-2к=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	4,20	114,37	2,01	480	8	0,01	0
					1,89	0,75	8	3	0,00	0
		Итого по разделу: Водопроводная камера № 5								1468
		Раздел: Водопроводная камера № 6								
218.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,83	235,18	9,95	1136	48	0,36	2
					52,20	3,74	252	18	0,02	0
219.	Е0111-11-	добавлять на каждые 5 мм изменения	м2	4,83	114,37	2,01	552	10	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2к=3	толщины цементной стяжки			1,89	0,75	9	4	0,00	0
		Итого по разделу: Водопроводная камера № 6								1688
		Раздел: Водопроводная камера № 7								
247.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,72	235,18	9,95	1580	67	0,36	2
					52,20	3,74	351	25	0,02	0
248.	Е0111-11-2к=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	6,72	114,37	2,01	769	14	0,01	0
					1,89	0,75	13	5	0,00	0
		Итого по разделу: Водопроводная камера № 7								2349
		Раздел: Водопроводная камера № 8								
275.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,90	235,18	9,95	1152	49	0,36	2
					52,20	3,74	256	18	0,02	0
276.	Е0111-11-2к=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	4,90	114,37	2,01	560	10	0,01	0
					1,89	0,75	9	4	0,00	0
		Итого по разделу: Водопроводная камера № 8								1713
		Раздел: Водопроводная камера № 9								
303.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,00	235,18	9,95	1176	50	0,36	2
					52,20	3,74	261	19	0,02	0
304.	Е0111-11-2к=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	5,00	114,37	2,01	572	10	0,01	0
					1,89	0,75	9	4	0,00	0
		Итого по разделу: Водопроводная камера № 9								1748
		Раздел: Водопроводная камера № 10								
331.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,41	235,18	9,95	2684	114	0,36	4
					52,20	3,74	596	43	0,02	0
332.	Е0111-11-2к=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	11,41	114,37	2,01	1305	23	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1,89	0,75	22	9	0,00	0
		Итого по разделу: Водопроводная камера № 10								3989
		Раздел: Трубопровод-водопровод								
396.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	1,10768	204796,82	39324,82	226849	43559	147,70	164
					30375,00	14854,50	33646	16454	72,55	80
410.	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	фланец	39,00	1062,55	140,05	41439	5462	3,44	134
					722,25	9,00	28168	351	0,04	2
411.	С130809-22	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1МПа /10 кгс/см2/, Dy 600 мм	шт	69,00	4570,00	--	315330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
424.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	31,00	300,57	225,64	9318	6995	0,41	13
					69,53	58,98	2155	1828	0,23	7
426.	СПрайс	Отвод SDR 11диам.560мм с углом 45град.	шт	1,00	50227,34	--	50227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
427.	СПрайс	Втулка под фланец диам.560мм	шт	30,00	41940,85	--	1258225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
446.	Е0122-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	км	0,30	333752,64	216275,60	100126	64883	669,00	201
					114064,50	50605,44	34219	15182	210,26	63
447.	С130804-1019	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 560Х50,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	303,00	16975,00	--	5143425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопровод-водопровод								7144940

ИТОГО:

	7541863	184403	1969
	208027	51328	214

Накладные расходы :

На общестроительные работы	307133
Всего накладных расходов:	307133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	7848996
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	470940
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8319936
Итого с временными, 2,4 %	8519614
Итого с зимними удорожаниями, 2,4 %	8724085
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8758163
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8843359
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	19752070
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	395041
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20147110,71
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2417653,29
Итого с НДС	22564764

Заказчик:

Инспектор

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная» Есергепов Н.С.

Технадзор:

ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР» Туребеков А.К.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная»
Подрядчик: ТОО «АБЗ плюс»

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по «Капитальному ремонту ул.Железнодорожной в границах ул.Гоголя - ул.Дощанова (водопровод)»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		Договор № 254	от 27.09.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по «Капитальному ремонту ул.Железнодорожной в границах ул.Гоголя - ул.Дощанова (водопровод)»	**65 380 128**	2857175,89	24 211 694	1 179 897					342 861,11	**3 200 037**

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная»
Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «АБЗ плюс»

Сандыбаев Р.Ж.

Омаров М.Е.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 254 от 27.09.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ул.Железнодорожная в границах ул.Дощанова ул.Гоголя(корректировка)

Наименование обьекта: Наружные сети водопровода и канализации (Смета 2-1)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
446.	E0122-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	км	0,063	333752,64	216275,60	20997	13606	669,00	42		
					114064,50	50605,44	7176	3184	210,26	13		
447.	C130804-1019	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 560X50,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	63,54	16975,00	--	1078645	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
	ИТОГО:						1099642	13607		42		
							7176	3184		13		

Накладные расходы :

На общестроительные работы	13468
Всего накладных расходов:	13468
Итого с накладными	1113110

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	66787
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1179897
Итого с временными, 2,4 %	1208215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 2,4 %						1237212		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1242045		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1254127		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						2801152,83		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						56023,06		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2857175,89		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						342861,11		
		Итого с НДС						3200037		

Заказчик:

Инспектор

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная»

Есергепов Н.С.

Технадзор:

ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР»

Туребеков А.К.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс»

Омаров М.Е.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 179

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная»
Подрядчик: ТОО «АБЗ плюс»

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по «Капитальному ремонту ул.Железнодорожной в границах ул.Гоголя - ул.Дощанова (водопровод)»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		Договор № 254	от 27.09.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по «Капитальному ремонту ул.Железнодорожной в границах ул.Гоголя - ул.Дощанова (водопровод)»	**62 180 091**	55 517 938,39	23 031 797	23 031 797					6 662 152,61	**62 180 091**

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная» Сандыбаев Р.Ж.
Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 254 от 27.09.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ул.Железнодорожная в границах ул.Дощанова ул.Гоголя(корректировка)

Наименование обьекта: Вынос проекта в натуру (Смета 1-1)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ТЕРДС	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНЫЪХ ТРУБОПРОВОДОВ	км	0,97	5493,14	--	5350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	ТЕРДС	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАСС МАГИСТРАЛЬНЫЪХ ТРУБОПРОВОДОВ	км	0,97	5981,37	--	5826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							11176	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 0
Итого с накладными 11176

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 0

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 11176

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355 24961,48
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 499,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						25460,71		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3055,29		
		Итого с НДС						28516		

Заказчик:

Инспектор

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная» Есергепов Н.С.

Технадзор:

ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР» Туребеков А.К.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"

Субподрядчик

Договор № 254 от 27,09.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ул.Железнодорожная в границах ул.Дощанова ул.Гоголя(корректировка)

Наименование обьекта: Наружные сети водопровода (Смета 2-1)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Раздел: Земляные работы (водопровод)														
1.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3130,00	26,21	25,02	82030	78316	0,01	25						
					1,15	6,79	3599	21240	0,02	73						
2.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	5258,40	76,60	--	402793	--	0,32	1692						
					15,32	--	80559	--	--	--						
3.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	2415,00	38,68	36,92	93405	89172	0,01	29						
					1,70	10,01	4115	24184	0,03	83						
4.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	4226,25	76,60	--	323731	--	0,32	1360						
					15,32	--	64746	--	--	--						
5.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	558,00	23,36	22,08	13034	12320	0,01	5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,28	5,56	714	3102	0,02	11
6.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	73,00	262,72	--	19178	--	1,85	135
					262,72	--	19178	--	--	--
7.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	48,00	1198,30	152,52	57518	7321	1,02	49
					153,68	57,15	7377	2743	0,28	13
9.	С143008-9 2	Песок природный	м3	7000,00	811,00	--	5677000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы (водопровод)								6668691
		Раздел: Колодцы								
52.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	43,64	5122,48	1879,87	223545	82038	8,86	387
					1435,50	538,43	62645	23497	2,06	90
53.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	43,64	100,00	--	4364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	360,00	245,44	3,82	88358	1375	0,21	76
					37,35	1,44	13446	518	0,01	3
60.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	16,57	28900,00	--	478873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С143018-3 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	18,69	9160,00	--	171200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С143018-3 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	24,19	10076,00	--	243738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы								1210079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопроводная камкра № 4								
154.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	27,44	28,03	26,50	769	727	0,01	0
					1,54	6,67	42	183	0,02	1
155.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	42,00	38,68	36,92	1624	1551	0,01	0
					1,70	10,01	72	421	0,03	1
156.	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	73,50	32,30	--	2374	--	0,14	10
					6,46	--	475	--	--	--
157.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,00	262,72	--	1839	--	1,85	13
					262,72	--	1839	--	--	--
160.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,18	75,41	2,62	918	32	0,07	1
					10,51	0,99	128	12	0,00	0
161.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,56	11136,86	196,62	17374	307	1,79	3
					272,25	74,27	425	116	0,36	1
162.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	3862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	4,76	387,42	14,76	1844	70	0,36	2
					52,43	5,54	250	26	0,03	0
164.	Е0111-15-2к=54	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	4,76	2763,02	36,18	13152	172	0,56	3
					91,26	13,50	434	64	0,06	0
168.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенкамииз бетонных блоков	м3	15,27	5933,45	789,92	90622	12064	8,27	126
					1401,75	272,75	21409	4166	1,04	16
172.	С143015-6	Перемычки из тяжелого бетона	м3	0,34	26900,00	--	9146	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	класса В15 /ГОСТ 948-84/			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
173.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	5,363	10800,00	--	57920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	9,95	10475,00	--	104226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,04	20800,00	--	832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00384	50600,00	--	194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	С11011-900	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	т	0,0092	62200,00	--	572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопроводная камкра № 4								307269
		Раздел: Водопроводная камера № 5								
181.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	28,24	28,03	26,50	792	748	0,01	0
					1,54	6,67	43	188	0,02	1
182.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	36,28	38,68	36,92	1403	1340	0,01	0
					1,70	10,01	62	363	0,03	1
183.	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	63,49	32,30	--	2051	--	0,14	9
					6,46	--	410	--	--	--
184.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	7,00	262,72	--	1839	--	1,85	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/			262,72	--	1839	--	--	--
187.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	11,22	75,41	2,62	846	29	0,07	1
					10,51	0,99	118	11	0,00	0
188.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,43	11136,86	196,62	15926	281	1,79	3
					272,25	74,27	389	106	0,36	1
189.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05437	65000,00	--	3534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	4,20	387,42	14,76	1627	62	0,36	2
					52,43	5,54	220	23	0,03	0
191.	Е0111-15-2к=54	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	4,20	2763,02	36,18	11605	152	0,56	2
					91,26	13,50	383	57	0,06	0
195.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенкамииз бетонных блоков	м3	13,08	5933,45	789,92	77592	10330	8,27	108
					1401,75	272,75	18331	3567	1,04	14
199.	С143015-6 4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,34	26900,00	--	9146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	С143003-2 1	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	4,075	9970,00	--	40628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	С143003-1 3	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	4,075	10800,00	--	44021	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С143003-1 7	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	4,776	10475,00	--	50029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,02	20800,00	--	416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00408	50600,00	--	206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопроводная камера № 5								261660
		Раздел: Водопроводная камера № 6								
206.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	33,67	28,03	26,50	944	892	0,01	0
					1,54	6,67	52	225	0,02	1
207.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	38,86	38,68	36,92	1503	1435	0,01	0
					1,70	10,01	66	389	0,03	1
208.	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	68,01	32,30	--	2197	--	0,14	9
					6,46	--	439	--	--	--
209.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,00	262,72	--	1839	--	1,85	13
					262,72	--	1839	--	--	--
212.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,21	75,41	2,62	921	32	0,07	1
					10,51	0,99	128	12	0,00	0
213.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,60	11136,86	196,62	17819	315	1,79	3
					272,25	74,27	436	119	0,36	1
214.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05911	65000,00	--	3842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	4,83	387,42	14,76	1871	71	0,36	2
					52,43	5,54	253	27	0,03	0
216.	Е0111-15-2к=54	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	4,83	2763,02	36,18	13345	175	0,56	3
					91,26	13,50	441	65	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенкамииз бетонных блоков	м3	12,846	5933,45	789,92	76221	10147	8,27	106
					1401,75	272,75	18007	3504	1,04	13
224.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,34	26900,00	--	9146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	3,26	9970,00	--	32502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	5,248	10800,00	--	56678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	4,378	10475,00	--	45860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,04	20800,00	--	832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0048	50600,00	--	206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	5,00	221,00	--	1105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	С11011-900	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	т	0,0092	62200,00	--	572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Водопроводная камкра № 6 267404

Раздел: Водопроводная камера № 7

235.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	45,00	28,03	26,50	1261	1192	0,01	0
					1,54	6,67	69	300	0,02	1
236.	Е0101-17-	Разработка грунта 2 группы с	м3	59,20	38,68	36,92	2290	2186	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами			1,70	10,01	101	593	0,03	2
237.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	103,60	32,30	--	3346	--	0,14	14
					6,46	--	669	--	--	--
238.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,00	262,72	--	1839	--	1,85	13
					262,72	--	1839	--	--	--
241.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	14,96	75,41	2,62	1128	39	0,07	1
					10,51	0,99	157	15	0,00	0
242.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,93	11136,86	196,62	21494	379	1,79	3
					272,25	74,27	525	143	0,36	1
243.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07328	65000,00	--	4763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	Е0111-15- 1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	6,72	387,42	14,76	2603	99	0,36	2
					52,43	5,54	352	37	0,03	0
245.	Е0111-15- 2к=54	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	6,72	2763,02	36,18	18567	243	0,56	4
					91,26	13,50	613	91	0,06	0
249.	Е0107-62- 1	Устройство камер со стенкамииз бетонных блоков	м3	21,476	5933,45	789,92	127427	16964	8,27	178
					1401,75	272,75	30104	5858	1,04	22
253.	С143015-6 4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,34	26900,00	--	9146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	С143003-2 1	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	5,705	9970,00	--	56879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	С143003-1 3	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	10,637	10800,00	--	114880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
256.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	5,174	10475,00	--	54198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,04	20800,00	--	832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0036	50600,00	--	182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	С11011-900	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	т	0,01104	62200,00	--	687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Водопроводная камкра № 7 421522

Раздел: Водопроводная камкра № 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	43,50	28,03	26,50	1219	1153	0,01	0
					1,54	6,67	67	290	0,02	1
264.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	46,30	38,68	36,92	1791	1710	0,01	1
					1,70	10,01	79	464	0,03	2
265.	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	81,025	32,30	--	2617	--	0,14	11
					6,46	--	523	--	--	--
266.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,00	262,72	--	1839	--	1,85	13
					262,72	--	1839	--	--	--
269.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,32	75,41	2,62	929	32	0,07	1
					10,51	0,99	129	12	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,57	11136,86	196,62	17485	309	1,79	3
					272,25	74,27	427	117	0,36	1
271.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0593	65000,00	--	3854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
272.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	4,90	387,42	14,76	1898	72	0,36	2
					52,43	5,54	257	27	0,03	0
273.	Е0111-15-2к=54	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	4,90	2763,02	36,18	13539	177	0,56	3
					91,26	13,50	447	66	0,06	0
277.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенкамииз бетонных блоков	м3	18,054	5933,45	789,92	107122	14261	8,27	149
					1401,75	272,75	25307	4924	1,04	19
280.	С143015-6 4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,51	26900,00	--	13719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
281.	С143003-2 1	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	3,26	9970,00	--	32502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
282.	С143003-1 3	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	7,898	10800,00	--	85298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	С143003-1 7	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	6,766	10475,00	--	70874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,04	20800,00	--	832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00384	50600,00	--	194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	С11011-77 3	Скобы ходовые	шт	6,00	221,00	--	1326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
290.	С11011-90 0	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	т	0,01104	62200,00	--	687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопроводная камкра № 8								357727
		Раздел: Водопроводная камкра № 9								
291.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	43,93	28,03	26,50	1231	1164	0,01	0
					1,54	6,67	67	293	0,02	1
292.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	47,52	38,68	36,92	1838	1755	0,01	1
					1,70	10,01	81	476	0,03	2
293.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	83,16	32,30	--	2686	--	0,14	11
					6,46	--	537	--	--	--
294.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,00	262,72	--	1839	--	1,85	13
					262,72	--	1839	--	--	--
297.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,58	75,41	2,62	949	33	0,07	1
					10,51	0,99	132	12	0,00	0
298.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,60	11136,86	196,62	17819	315	1,79	3
					272,25	74,27	436	119	0,36	1
299.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0605	65000,00	--	3932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	5,00	387,42	14,76	1937	74	0,36	2
					52,43	5,54	262	28	0,03	0
301.	Е0111-15-2к=54	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	5,00	2763,02	36,18	13815	181	0,56	3
					91,26	13,50	456	67	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
305.	Е0107-62-1	**Устройство камер со стенкамииз бетонных блоков**	м3	17,218	5933,45	789,92	102162	13601	8,27	142
					1401,75	272,75	24135	4696	1,04	18
308.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,34	26900,00	--	9146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
309.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	3,26	9970,00	--	32502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
310.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	6,038	10800,00	--	65210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
311.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	7,96	10475,00	--	83381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
312.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,04	20800,00	--	832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
313.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00408	50600,00	--	206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
314.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	5,00	221,00	--	1105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
318.	С11011-900	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	т	0,01104	62200,00	--	687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Водопроводная камкра № 9 341279

Раздел: Водопроводная камера № 10

319.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	60,10	28,03	26,50	1685	1592	0,01	1
					1,54	6,67	92	401	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
320.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	79,77	38,68	36,92	3085	2945	0,01	1
					1,70	10,01	136	799	0,03	3
321.	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	139,60	32,30	--'	4509	--	0,14	19
					6,46	--	902	--	--	--
322.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способо	м3	7,00	262,72	--	1839	--	1,85	13
					262,72	--	1839	--	--	--
325.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	21,92	75,41	2,62	1653	57	0,07	1
					10,51	0,99	230	22	0,00	0
326.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	2,76	11136,86	196,62	30738	543	1,79	5
					272,25	74,27	751	205	0,36	1
327.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10329	65000,00	--	6714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
329.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	11,4125	387,42	14,76	4421	168	0,36	4
					52,43	5,54	598	63	0,03	0
330.	Е0111-15-2к=54	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	11,4125	2763,02	36,18	31533	413	0,56	6
					91,26	13,50	1042	154	0,06	1
333.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенкамииз бетонных блоков	м3	25,408	5933,45	789,92	150757	20070	8,27	210
					1401,75	272,75	35616	6930	1,04	26
334.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,50921	18837,97	11119,34	9592	5662	42,50	22
					7560,00	4200,75	3850	2139	20,52	10
335.	Е0109-62-2	Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,50921	8077,36	2622,65	4113	1335	23,30	12
					4194,00	468,05	2136	238	1,77	1
336.	С11011-900	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	т	0,06032	62200,00	--	3752	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
337.	С11011-84 2	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,44889	64100,00	--	28774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
340.	С143015-6 4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,34	26900,00	--	9146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
341.	С143003-2 1	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	8,15	9970,00	--	81256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
342.	С143003-1 3	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	10,93	10800,00	--	118044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
343.	С143003-1 7	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	6,368	10475,00	--	66705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
344.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,04	20800,00	--	832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
345.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0041	50600,00	--	207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
349.	С11011-90 0	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	т	0,0184	62200,00	--	1144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Водопроводная камкра № 10 560500

Раздел: Трубопровод-водопровод

381.	Е0122-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм	шт	2,00	8146,92	4120,54	16294	8241	14,90	30
					2610,00	1557,00	5220	3114	7,60	15
382.	СПрайс	Задвижка FAF6000 с обрезным клином Ду-600мм,PN 16	шт	2,00	717405,21	--	1434810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
383.	Е0122-35-11	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм	шт	1,00	5254,33	2482,33	5254	2482	11,10	11
					1957,50	938,25	1958	938	4,58	5
384.	СПрайс	Задвижка FAF6000 с обрезным клином Ду-500мм,PN 16	шт	1,00	519413,80	--	519414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
396.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	2,00	204796,82	39324,82	409594	78650	147,70	295
					30375,00	14854,50	60750	29709	72,55	145
410.	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	фланец	20,00	1062,55	140,05	21251	2801	3,44	69
					722,25	9,00	14445	180	0,04	1
411.	С130809-22	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1МПа /10 кгс/см2/, Ду 600 мм	шт	40,00	4570,00	--	182800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
424.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	21,00	300,57	225,64	6312	4738	0,41	9
					69,53	58,98	1460	1239	0,23	5
425.	СПрайс	Отвод SDR 11диам.560мм с углом 90град.	шт	1,00	75869,73	--	75870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
427.	СПрайс	Втулка под фланец диам.560мм	шт	20,00	41940,85	--	838817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
446.	Е0122-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	км	0,40	333752,64	216275,60	133501	86510	669,00	268
					114064,50	50605,44	45626	20242	210,26	84
447.	С130804-1019	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 560X50,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	404,00	16975,00	--	6857900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопровод-водопровод								10501817

ИТОГО:

	20897939	583625	5740
	593009	173929	693

Накладные расходы :

На общестроительные работы 938650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На металломонтажные работы	2137
Всего накладных расходов:	940787
Итого с накладными	21838726
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1193071
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	23031797
Итого с временными, 2,4 %	23537659
Итого с зимними удорожаниями, 2,4 %	24055661
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	24141995
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	24357829
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	54404389,88
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1088087,80
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	55492477,68
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6659097,32
Итого с НДС	62151575

Заказчик:

Инспектор

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная» Есергепов Н.С.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО «АБЗ плюс» Омаров М.Е.

Технадзор:

ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР» Туребеков А.К.