ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»

Доп. согл. №4 от 24.02.2014г. к договору № 19 от 13.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водоснабжения сел Аятское и Зааятское Денисовского района Костанайской области.Корректировка.

Наименование объекта: - с.Зааятское. Насосная станция 2-го подъема.

Смета 2-7-4 изм. Электроосвещение и силовое оборудование. Автоматизация водоснабжения.

А К Т № 15

приемки выполненных работ за сентябрь 2014г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение насосной станции.Корректировка											
1	Ц0108-572-8	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2			
		шт		261	13,5	261	14	95	0,08	-			
2	Спрайс лист ТОО"Дин	-Корпус КРН-6	1	1153,55	-	1154	-	-	-	-			
		шт		-	-	-	-	-	-	-			
3	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2			
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	-			
4	СПрайс лист ТОО"Костанайская	-Выключатель модульного типа Iн.р.16А,220В 1-но полюсный ВА47-29-1	2	92,43	-	185	-	-	-	-			
		шт		-	-	-	-	-	-	-			
5	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1			
		шт		205	2,3	205	2	95	0,01	-			
6	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-			
		шт		-	-	-	-	-	-	-			
7	Ц0108-593-1	-Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	2	216,3	120	433	240	189	0,41	1			
		шт		65	34,4	130	69	95	0,2	-			
8	С151701-85	-Светильники тип НСП02-100-01-У2	1	240	-	240	-	-	-	-			
		шт		-	-	-	-	-	-	-			
9	СПрайс лист ТОО"Электр	-Светильник НСП 02-200-001	1	414,83	-	415	-	-	-	-			
		шт		-	-	-	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц0108-594-2	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	10	342,8	134	3428	1340	1860	0,99	10
				158	37,8	1580	378	95	0,22	2
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	С151702-15	-Светильники тип ЛСП22-2Х65-001-УХЛ4	10	2940	-	29400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс лист ООО "ЭЛЕКТРОКО	-Фонарь аккумуляторный ФОС3-5/6	1	4880,39	-	4880	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	С151706-57	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	2	19	-	38	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	С151701-90	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561	-	561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	Ц0108-594-1	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	20	269,9	98	5398	1960	2869	0,76	15
				122	29	2440	580	95	0,17	3
		шт								
16	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/,' тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	20	99	-	1980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	20	14	-	280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	Ц0108-591-1	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	5	55	0,9	275	5	237	0,33	2
				49,7	0,2	249	1	95	-	-
		шт								
19	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	5	215	-	1075	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Ц0108-591-8	-Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2	64	1	128	2	112	0,36	1
				58,5	0,2	117	-	95	-	-
		шт								
21	С151801-140	-Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42	2	38	-	76	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409	12	509	-	6108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Ц0108-401-1	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками	88	175,2	75,7	15418	6662	7800	0,44	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м		72,7	20,6	6398	1813	95	0,12	11
24	С151601-117	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2 1000м	0,0459	26000	-	1193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С151601-133	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0,0153	33800	-	517	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С151601-109	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	0,0122	16900	-	207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С151601-110	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2 1000м	0,0163	23700	-	387	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т т	0,006	162700	-	976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 2. Силовое электрооборудование.Корректировка(взамен раздела спецификации 70.2-8/14(5960/08)-1-3.3-ЭМ.С"Силовое оборудование" и 70.2-8/14(5960/08)-2-3.3А.СО)								
29	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования шкаф	2	3089	497	6178	994	4528	13	26
				2273	110	4546	220	95	0,64	1
30	СПрайс лист ТОО"НЭСО" г.Костанай от	-Стоимость щитового оборудования ЩУНС-2.5-5.30 для комплекса водопроводных сооружений шт	1	500566,8	-	500567	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс лист ТОО"ДиН	-АВР-ШУ8253-52 шт	1	90479,5	-	90479	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Ц0108-524-1	-Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А шт	6	1514,6	39,6	9088	238	2347	2	12
				405	6,8	2430	41	95	0,04	-
33	СПрайс лист ОАО"Кентау	-Ящик с переключателем РУСМ8105-40АОА шт	2	23441,58	-	46883	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс лист ООО"Прогре	-Ящик управления Я5430-2674 шт	3	9313,82	-	27941	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	СПрайс лист ООО"Прогре	-Ящик управления Я5130-3074 шт	1	7631,35	-	7631	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Ц0108-530-1	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,9	17,9	893	18	376	2	2
				394	2,3	394	2	95	0,01	-
		шт								
37	СПрайс лист ООО"Ирбис-	-Пускатель нажимной ПНВС-10	1	219,62	-	220	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	Ц0108-532-4	-Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	4	467,4	9,4	1870	38	999	2	8
				263	-	1052	-	95	-	-
		шт								
39	СПрайс лист ООО"Ирбис-	-Пост кнопочный ПКУ15-21.121-54	4	1663,77	-	6655	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	Ц0108-572-8	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
				261	13,5	261	14	95	0,08	-
		шт								
41	Спрайс лист ТОО"Дин	-Корпус КРН-24	1	1597,22	-	1597	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
				227	2,3	454	5	95	0,01	-
		шт								
43	СПрайс лист ТОО"Костан айская	-Выключатель модульного типа Iн.р.16А,220В 1-но полюсный ВА47-29-1	1	92,43	-	92	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	СПрайс лист ТОО"Костан айская	-Выключатель модульного типа Iн.р.4А,220В 1-но полюсный ВА47-29-1	1	92,43	-	92	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862	28	2586	84	982	2	6
				340	4,5	1020	13	95	0,03	-
		шт								
46	СПрайс лист ТОО"Костан айская	-Выключатель модульного типа IIIн.р.16А,220В 1-но полюсный ВА47-29-3	2	221,84	-	444	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	СПрайс лист ТОО"Костан айская	-Выключатель модульного типа IIIн.р.40А,220В 1-но полюсный ВА47-100-3	2	1079,6	-	2159	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	Ц0108-572-8	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
				261	13,5	261	14	95	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт	1	1597,22	-	1597	-	-	-	-
49	Спрайс лист ТОО"Дин	-Корпус КРН-24		-	-	-	-	-	-	-
		шт	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
50	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		227	2,3	454	5	95	0,01	-
		шт	1	92,43	-	92	-	-	-	-
51	СПрайс лист ТОО"Костан айская	-Выключатель модульного типа Iн.р.10А,220В 1-но полюсный ВА47-29-1		-	-	-	-	-	-	-
		шт	1	92,43	-	92	-	-	-	-
52	СПрайс лист ТОО"Костан айская	-Выключатель модульного типа Iн.р.4А,220В 1-но полюсный ВА47-29-1		-	-	-	-	-	-	-
		шт	4	862	28	3448	112	1309	2	8
53	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		340	4,5	1360	18	95	0,03	-
		шт	3	221,84	-	666	-	-	-	-
54	СПрайс лист ТОО"Костан айская	-Выключатель модульного типа IIIн.р.16А,220В 1-но полюсный ВА47-29-3		-	-	-	-	-	-	-
		шт	1	277,29	-	277	-	-	-	-
55	СПрайс лист ТОО"Костан айская	-Выключатель модульного типа IIIн.р.40А,220В 1-но полюсный ВА47-29-3		-	-	-	-	-	-	-
		шт	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
56	Ц0108-572-8	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм		261	13,5	261	14	95	0,08	-
		шт	1	1153,55	-	1154	-	-	-	-
57	Спрайс лист ТОО"Дин	-Корпус КРН-12		-	-	-	-	-	-	-
		шт	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
58	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		227	2,3	227	2	95	0,01	-
		шт	1	92,43	-	92	-	-	-	-
59	СПрайс лист ТОО"Костан айская	-Выключатель модульного типа Iн.р.10А,220В 1-но полюсный ВА47-29-1		-	-	-	-	-	-	-
		шт	4	862	28	3448	112	1309	2	8
60	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		340	4,5	1360	18	95	0,03	-
		шт	1	221,84	-	222	-	-	-	-
61	СПрайс лист ТОО"Костан айская	-Выключатель модульного типа IIIн.р.32А,220В 1-но полюсный ВА47-29-3		-	-	-	-	-	-	-
		шт	3	221,84	-	666	-	-	-	-
62	СПрайс лист ТОО"Костан	-Выключатель модульного типа IIIн.р.4А,220В 1-но полюсный ВА47-29-3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		айская кабельная компания" на 2011г	шт							
63	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	42	27,7	2,1	1163	88	806	0,1	4
				19,7	0,5	827	21	95	-	-
64	Ц0108-401-1-	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м 232	175,2	75,7	40646	17562	20563	0,44	102
				72,7	20,6	16866	4779	95	0,12	28
65	С151601-117-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	1000м 0,0612	26000	-	1591	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	С151601-133-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м 0,0388	33800	-	1310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С151601-134-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1000м 0,0265	47500	-	1260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С151601-135-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	1000м 0,0286	60200	-	1719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С151601-136-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	1000м 0,0031	84200	-	258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	С151601-137-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	1000м 0,0061	122300	-	748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С151601-138-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	1000м 0,0061	179800	-	1100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	СПрайс лист ОАО"Казэнергокабель" июль 2011г	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка АВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	1000м 48,96	63,58	-	3113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	СПрайс лист ОАО"Казэнергокабель" июль	Кабели контрольный на напряжение 660 В , марка АКВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	м 30,6	29,51	-	903	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	СПрайс лист ОАО"Казэнергокабель" июль	Кабели контрольный на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка АКВВГ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	м 29,58	44,85	-	1327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	Ц0108-407-1-	Трубы стальные по установленным конструкциям,	42	125,6	64,1	5275	2692	2282	0,26	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	41,4	15,8	1739	664	95	0,09	4
76	Ц0108-407-2-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	12 159,9	81,1	1919	973	853	0,35	4
				54,5	20,3	654	244	95	0,12	1
77	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	13 104	-	1352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	17 148	-	2516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	м	12 191	-	2292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	Ц0108-591-8-	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	2 64	1	128	2	112	0,36	1
				58,5	0,2	117	-	95	-	-
81	С151801-146-	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	2 195	-	390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	С151801-131-	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	2 509	-	1018	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				Заземление						
83	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3 330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
				116	2,5	348	7	95	0,01	-
84	Ц0108-472-6-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	42 88,9	3,1	3734	130	1125	0,16	7
				27,9	0,3	1172	13	95	-	-
85	Ц0108-472-7-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10 107,3	3,5	1073	35	312	0,18	2
				32,4	0,4	324	4	95	-	-
86	Ц0108-489-5-	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегат двухмашинный, масса до 2 т	шт	1 8150	2425	8150	2425	4551	22	22
				4118	673,01	4118	673	95	3,9	4
87	Ц0108-481-2-5	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока		1 1086,8	51,8	1087	52	615	3	3
				632	15,8	632	16	95	0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с короткозамкнутым ротором, масса до 3 т								
		шт								
88	СПрайс лист ТОО"Агний"	-Дизельная электростанция GEKO 30000 TL-S/DEDA с блоком автоматического запуска	1	1049996,12	-	1049996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
89	СПрайс лист ТОО"Агний"	-Комплект адаптерных частей GE 804-0162 заказ 901068	1	38211,99	-	38212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
90	СПрайс лист ТОО"Агний"	-Мини контейнер утепленный "Север"	1	853765,32	-	853765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		РАЗДЕЛ 3. Автоматизация насосной станции.								
91	Ц0111-30-1	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	4	64,86	-	259	-	178	0,29	1
				49,5	-	198	-	90	-	-
		шт								
92	СПрайс лист ООО"Ирбис-	-Датчик ДТКБ-57	1	1087	-	1087	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
93	СПрайс лист ООО"Ирбис-	-Датчик- реле уровня РОС-101	1	3993,05	-	3993	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
94	СПрайс лист ООО"ОВЕН"	-Сигнализатор уровня САУ-М7Е	2	4142,2	-	8284	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
95	Ц0108-401-1	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	44	175,2	75,7	7709	3331	3900	0,44	19
				72,7	20,6	3199	906	95	0,12	5
		м								
96	С151601-109	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0153	16900	-	259	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
97	С151601-117	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,0153	26000	-	398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
98	СПрайс лист ОАО"Казэне	-Кабель контрольный АКВВГ сечением 4х2,5мм2	0,0082	78905,25	-	644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
99	СПрайс лист ОАО"Казэне	-Кабель контрольный АКВВГ сечением 7х2,5мм2	0,0061	115982,46	-	710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
100	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические	0,0028	102170	1870	286	5	23	52	-
		т		8280	270,01	23	1	95	1,57	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		2855987	39544			331
				Тенге		56130	10554			61
		Стоимость оборудования -		Тенге		2623760	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспортные расходы -	Тенге			146552	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2770313	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			225090	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38055	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66684	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			91361	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			63340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9501	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17306	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			305736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		424
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	76185	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			976	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			976	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1035	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6160	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6160	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			370	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6530	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			3083613	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		424
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	76185	-		-

Итого с временными, 2,72 %	3092135
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	3102755
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,098051003%	3103071
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3104358
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3107576
Итого в текущих ценах, К=2,23355	6940921
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	138818
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7079739
Налог на добавленную стоимость, 12 %	849569
Итого с НДС	7929308

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»

_____ Артемчук Е.Н.

Технадзор _____ Ревенко В.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «АиФ»_____ Воловский А.Д

Прораб ТОО «АиФ»_____ Щепотьев В.Г.