Салынған объектіні пайдалануға қабылдау бойынша мемлекеттік қабылдау комиссияның актісі

Қостанай қ. *О.Досжанов к.-Гоголь к. шекарасындағы*
2014 ж. «14» қазан *Железнодорожная көшесін күрделі жөндеу*

Қостанай қаласы әкімінің 2014 жылғы 11 маусымдағы № 37р өкімімен бекітілген мемлекеттік қабылдау комиссиясы құрамында:

төрағасы – **Фрунзик Хачикович Аракелян** – Қостанай қаласы әкімінің орынбасары;

төрағасының орынбасары – **Қайырбек Бермұхамбетович Ерденов** – «Қазақстан Республикасы өңірлік даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің Қостанай облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ басшысы;

комиссия мүшелері - өкілдері:

Жеңіс Елексізұлы Шинкин – «Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ басшысы;

Руслан Бекболатұлы Абдықалықов – «Тұтынушылар құқықтарын қорғау бойынша Қазақстан Республикасы агенттігі Қостанай облысы тұтынушылар құқықтарын қорғау бойынша департаменті Қостанай қ. тұтынушылар құқықтарын қорғау бойынша басқармасы» ММ басшысы;

Абай Мағауяұлы Жүнісов – «Қостанай қаласы әкімдігінің сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ басшысы;

Андрей Викторович Корсуков – «Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ «Қостанай-Су» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын директоры;

Жомарт Қазтайұлы Исмағұлов – Қостанай қаласы ІІБ ӘПБ Жол-техникалық инспекция бөлімінің аға мемавтоинспекторы, полиция капитаны;

Мұса Тұрманович Танабаев – «ҚР ТЖМ Қостанай облысының ТЖ бойынша департаменті» ММ басшысы;

Нұрлыбек Қалиұлы Баекеев – «Нуржас» ЖШС директоры;

Азирхан Қалиханұлы Төребеков – «АЗИЯТЕХНАДЗОР» ЖК директоры;

Николай Александрович Лобанов – «АБЗ плюс» ЖШС бас директоры.

БЕКІТТІ:

1. Тапсырыс берушімен (мердігер тапсырыс берушімен бірге) «Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі «О.Досжанов к.-Гоголь к. шекарасындағы Железнодорожна көшесін күрделі жөндеу» объектісін пайдалануға қабылдауы ұсынылды.

2. Құрылыс Қостанай облысы Қостанай қаласы әкімдігінің 2010 жылғы 10 шілдедегі № 1105 «Объектілерді қайта құру және күрделі жөндеу» қаулысына негізделе жүргізілді.

«Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің Қостанай облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ берген 2013 ж. «07» қазандағы № 502 құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуге рұқсатына сәйкес орындалды.

3. Құрылысты «АБЗ плюс» ЖШС бас мердігері орындады.

4. Құрылыстың жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасы бас жобалаушысы «Нуржас» ЖШС, мемлекеттік лицензия 2009 жылғы 22 сәуірдегі КСЛ № ІІ-1703 орындалған.

5. Күрделі жөндеу жұмыстар көлемінің тізбегіне сәйкес орындалды.

6. Жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасы «Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ бастығының бұйрығымен бекітілген

7. Құрылыс-жөндеу жұмыстары мерзімінде атқарылды:

жұмыстың басталуы: **2014 жылдың сәуірі**

жұмыстың аяқталуы: **2014 жылдың қыркүйегі**

құрылыстың ұзақтығы: норма бойынша 7 ай;

іс жүзіндегі ұзақтығы:7 ай.

8. Мемлекеттік қабылдау комиссиясымен мына құжаттамалар ұсынылды: жұмыс өндіру журналы, атқару сұлбалары, жабық жұмыстарының актісі; кірісті бақылау журналы, сәйкестік сертификаттары және т.б.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Основные показатели	Ед. изм.	По факту	По проекту
Трасса	м	991	990,7
Қарау құдықтар	шт.	62	62
Жиектас БР 100.30.18	ұ.б.м.	2 096,3	2 127,18
Негізгі жол типті асфальтобетоны	$м^2$	11 967	12 661
Жиектас БР 100.20.8	ұ.б.м.	3 163,8	3 437,2
Кеспе тас (тротуары)	ұ.б.м.	4 865,24	5 283
Кіріс	$м^2$	1 256,18	1 276
Аялдама асфальтобетоны	$м^2$	727,1	727,1
Жол таңбалары	шт.	81	81
ағаш (рябина)	шт.	117	117
Көгалдар	$м^2$	1 561	1 910
Жол белгілері	км	2,88	2,88
Жол таңбалары	$м^2$	13,19	13,19
Перилді қоршауды орнату	м	384,98	390

Көшелерді жарықтандыру, құны 10 854 162 теңге, темірбетонные тіректері ВЛ 0,38; 6 – 10 кВ (травес) – 55 дана, сым СИП 2 – 1,72425 шырақдандары светодиод СДС – «ММЗ» - 130 – 55 дана шырақдандары.

Телефондаудың сыртқы торлары – құны 8 561 883 теңге, ККС-2 құдықтары – 18 дана, п/э т құбырлары 1,872 км, п/э құбырлары d=100 мм – 0,99 км.

Суқұбырларының сыртқы торлары: құны – 8 514 042 теңге; құдық d=1,0 м - 9 дана, құдық d=0,7 м – 6 дана, құбырлары Корсис d=315 мм – 404 м, құбырлары Корсис d=110 мм – 24,24 м.

10. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері келесі деректермен сипатталады: (орналасуы бойынша қысқа техникалық сипаттамасы мен ерекшеліктері).

11. Жеке сынақтау мен кешенді байқаудан кейінгі қабылдау туралы актісіндегі санына сәйкес жобада қарастырылған құрал-жабдықтар объектіде орнатылған (аталған актілер тізбегі осы актіге ___қосымшада көрсетілген).

12. Жобада қарастырылған еңбек қорғау, жарылыс қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі, қоршаған табиғи ортаны қорғау, және антисейсмикалық шаралар орындалған.

13. Суық және ыстық сумен қамтамасыз етудің ішкі және сыртқы, канализация, жылу, газ, энергия және байланы коммуникациялары объектінің қалыпты жұмыс жасауын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдарымен қабылданған.

14. Жалпы бекітілген жобалау-сметалық құжаттамадағы сметалық құны: **217 458 220** теңге. Құрылыстың іс жүзіндегі құны: **214 729 277,73** теңге. Құрылыс-монтаждау жұмыстары – **208 248 000** теңге.

15. Пайдалануға қабылданатын негізгі құралдардың сметалық құны _____ мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны - _____ мың теңге; жабдықтар, құрал-сайман мен керек-жарақтар құны - _____ мың теңге.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯНЫҢ ШЕШІМІ:

Қабылдауға ұсынылған «**О.Досжанов к.-Гоголь к. шекарасындағы Железнодорожная көшесін күрделі жөндеу**» **ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.**

Төраға _____ **Ф.Х. Аракелян**

Төрағаның орынбасары _____ **Қ.Б. Ерденов**

комиссия мүшелері - өкілдері.

_____ **Ж.Е. Шинкин**

_____ **Р.Б. Абдыкалыков.**

в гос. колл. не предусмотрен _____ **А.М. Жүнісов**

_____ **А.В. Корсуков**

_____ **М.Т.Танабаев**

_____ **Ж.Қ. Исмағұлов**

_____ **Н. Қ. Баекеев**

_____ **А. Қ. Төребеков**

_____ **Н. А. Лобанов**

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

город Костанай *Капитальный ремонт улицы Железнодорожной*
« 14 » октября 2014 года *в границах ул. О.Дощанова – ул. Гоголя*

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима города Костаная № 37 р от «11» июня 2014 года в составе:

председателя – **Аракелян Фрунзик Хачикович** – заместитель акима города Костаная;

заместителя председателя – **Ерденов Каирбек Бермухамбетович** – руководитель ГУ «Департамент государственного архитектурно – строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Комитет по делам строительства и жилищно – коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан»;

членов комиссии - представителей:

Шинкин Женис Елеусизович – руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»;
Абдыкалыков Руслан Бекбулатович – руководитель РГУ «Управление по защите прав потребителей города Костанай Департамента по защите прав потребителей Костанайской области Агентства»;
Юнусов Абай Магауиевич – руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная»;
Корсуков Андрей Викторович – директор государственного коммунального предприятия «Костанай – Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»;
Танабаев Мусса Турманович – руководитель ГУ «Департамент по ЧС Костанайской области МЧС РК»;
Исмагулов Жомарт Казтаевич – старший госавтоинспектор дорожной полиции ОДТИ УВД города Костаная, капитан полиции;
Баекеев Нурлыбек Калиевич – директор ТОО «Нуржас»;
Туребеков Азирхан Калиханович – директор ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР»;
Лобанов Николай Александрович – генеральный директор ТОО «АБЗ плюс».

УСТАНОВИЛА:

1. ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» (совместно с подрядчиком) предъявлен к приемке в эксплуатацию объекта «Капитальный ремонт улицы Железнодорожной в границах ул. О. Дощанова – ул. Гоголя» ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная».

2. Строительство осуществлено на основании решения Постановления акимата города Костаная Костанайской области «О реконструкции и капитальном ремонте объектов» от « 10 » июня 2010 года № 1105.

В соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от 7 октября 2013 года № 502 выданное ГУ «Департамент государственного архитектурно – строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «АБЗ плюс».

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Нуржас».

5. Капитальный ремонт выполнен в соответствии с ведомостью объемов работ.

6. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная».

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: апрель 2014 года

окончание работ: сентябрь 2014 года

при продолжительности строительства, мес.: 7 по норме

при продолжительности строительства, мес.: 7 фактически.

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: акт рабочей комиссии, акты на скрытые работы, паспорта, сертификаты, исполнительные схемы, согласования, журналы производства работ и другая исполнительная документация.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Основные показатели	Ед. изм.	По факту	По проекту
Трасса	м	991	990,7
Смотровые колодцы	шт.	62	62
Бордюр БР 100.30.18	п.м.	2 096,3	2 127,18
Проезжая часть	$м^2$	11 967	12 661
Бордюр БР 100.20.8	п.м.	3 163,8	3 437,2
Покрытие из брусчатки	п.м.	4 865,24	5 283
Съезды	$м^2$	1 256,18	1 276
Автомобильные стоянки	$м^2$	727,1	727,1
Дорожные знаки	шт.	81	81
Озеленение (рябина)	шт.	117	117
Газоны	$м^2$	1 561	1 910
Дорожная разметка	км	2,88	2,88
Знаки информационно-указательные	$м^2$	13,19	13,19
Установка перильного ограждения	м	384,98	390

Уличное освещение, стоимость 10 854 162, железобетонные опоры для ВЛ 0,38; 6 – 10 кВ (с травесами) – 55 шт., провод СИП 2 – 1,72425 км, светильники светодиодные СДС «ММЗ»-130 – 55 шт.

Наружные сети телефонизации – стоимость 8 561 883 тенге, колодцы ККС-2 – 18 шт., п/э трубопровод 1,872 км, п/э трубопровод d=100 мм - 0,99 км.

Наружные сети дождевой канализации: стоимость 8 514 042 тенге; колодцы d=1,0 м - 9 шт., колодцы d = 0,7 м – 6 шт., трубопровод Корсис d=315 мм – 404 м, трубопровод Корсис d=110 мм – 24,24 м.

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию).

11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

14. Общая сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: **217 458 220** тенге. Фактическая стоимость строительства **214 729 277,73**, в том числе стоимость строительно-монтажных работ **208 248 000**.

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 201336817 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 201336817 тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объекта «**Капитальный ремонт улиц Железнодорожной в границах ул. О.Дощанова – ул. Гоголя**» **ПРИНЯТЬ ЭКСПЛУАТАЦИЮ**.

председатель _____ **Аракелян Ф.Х.**

заместитель председателя _____ **Ерденов К. Б.**

члены комиссии - представители:

_____ **Шинкин Ж. Е.**

_____ **Абдыкалыков Р. Б.**

подпись в гос. ком. не предусмотрен _____ **Юнусов А. М.**

_____ **Корсуков А. В.**

Кашилов Т.Б. _____ ~~**Тапабаев М. Т.**~~

_____ **Исмагулов Ж. К.**

_____ **Баекеев Н. К.**

_____ **Туребеков А. К.**

_____ **Лобанов Н. А.**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

г. Костанай «26» сентября 2014 г.

Рабочая комиссия, назначенная ГУ «Отдел желищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» Шинкиным Ж.Е.
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначивших рабочую комиссию)
приказом от «25» сентября 2014 года № 369 в составе:

Председатель комиссии:
Шинкин Ж.Е. - Руководитель ГУ «Отдел желищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»

Члены комиссии:
Шмыглов В.В. - директор ГКП « КТЭК»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Корсуков А.В. – директор ГКП « Костанай –Су»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Неверов А.В. –и.о. главного специалиста Костанайского газового хозяйства КГУ КПФ АО « КазТрансГазАймак»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Исмагулов Ж.К. – старший госавтоинспектор дорожной полиции ГУ « ОДТИ ОАП УВД горда Костанай», капитан полиции.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Шилко Д.Г. – начальник отдела противопожарного нормирования Управления государственного пожарного контроля ГУ « Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области МЧС РК»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Туребеков А.Б. - Представитель заказчика ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР» (ответственное лицо – технический надзор)
(фамилия, имя, отчество, должность)
Лобанов Н.А. – генеральный директор ТОО « АБЗ плюс» (генеральный подрядчик – ответственный за исполнение договора);
(фамилия, имя, отчество, должность)
Пархоменко В.Д. – исполнительный директор ТОО « Адал - И»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Шиповских С.И. – директор ТОО « СВЭМ»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Баекеев Н.К. – директор ТОО « НУРЖАС»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

Генеральным подрядчиком ТОО «АБЗ плюс»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект « **Капитальный ремонт ул.Железнодорожная в границах улиц Гоголя – Дощанова»**
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим общестроительные работы согласно проектной документации.
(виды работ)

и его субподрядными организациями
ТОО « Адал -И» - устройство электроосвещения, ТОО « СВЭМ» - устройство телефонной связи.
(именования организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектной организацией ТОО «НУРЖАС», государственная лицензия КСЛ № II - 1703 от 22.04.2009 года.
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту разработанному проектной организацией ТОО «НУРЖАС», государственная лицензия КСЛ № II -1703 от 22.04.2009 года.
(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Отдел желищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная».
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2014 года;
(месяц и год)
окончание работ сентябрь 2014 года;
(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:
Акты на скрытые работы, журнал производства работ, журнал поступления материала на объект, исполнительные схемы, сертификаты и паспорта на материалы и т. д.
(перечень документов или номер приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект имеет следующие показатели:
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)
- Капитальный ремонт дорожного полотна;- уличное освещение;- съезды;
- сети водопровода и канализации;- сети связи; - стоянки;- тепловые сети;
- озеленение;- Протяженность- 0,991 км;- Ширина проезжей части-11; 14 м.

9. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями
по проекту _____единиц;
фактически _____единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены в соответствии с проектом и СНиП.
(сведения о выполнении)

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 217 458,22 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ

201 336,817 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря -- тыс. тенге.

Решение рабочей комиссии:

« Капитальный ремонт ул.Железнодорожная в границах улиц Гоголя – Дощанова»
(наименование)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии

Шинкин Ж.Е.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены рабочей комиссии:

Шмыглов В.В.

Корсуков А.В.

Неверов А.В.

Исмагулов Ж.К.

Шилко Д.Г.

Туребеков А.Б.

Лобанов Н.А.

Пархоменко В.Д.

Шиповских С.И.

Баекеев Н.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная»
Подрядчик: ТОО «АБЗ плюс»

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по **«Капитальному ремонту ул. Железнодорожной в границах ул.Гоголя - ул. Дощанова »**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		Договор № 88	от 18.03.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по «Капитальному ремонту ул.Железнодорожной в границах ул.Гоголя - ул.Дощанова	**201 336 817**	33 126 122,32	70 288 675	12 950 997					3 975134,68	**37 101 257**

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная»

Шинкин Ж.Е

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «АБЗ плюс»

Лобанов Н.А.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 88 от 18.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы Железодорожная в границах ул.Гоголя - ул.Дощанова

Наименование обьекта: Ремонт смотровых колодцев (Смета 1-1-2)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	62,00	285,60	35,42	17707	2196	1,31	81
					209,25	13,50	12974	837	0,07	4
ИТОГО:							17707	2196		81
							12974	837		4

Накладные расходы :

На общестроительные работы	17954
Всего накладных расходов:	17954
Итого с накладными	35661

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2140
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	37801
Итого с временными, 1,2 %	38255
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	39097
Итого с разницей в стоимости электроэнергии,	39140
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	39293
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	39676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						94813		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1896		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						96708,93		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						11605,07		
		Итого с НДС						108314		

Заказчик:

Главный специалист
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная» Сабиев Б.Н.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «АБЗ плюс» Лобанов Н.А.

Технадзор:

ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР» Туребеков А.К.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"

Субподрядчик

Договор № 88 от 18.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы Железодорожная в границах ул.Гоголя - ул.Дощанова

Наименование обьекта: Земляные работы (Смета 2-1-1доп.)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г,

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	8,20	4,85 / --	4,85 / 1,68	40 / --	40 / 14	-- / 0,01	-- / 0
2.	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	32,80	4,20 / --	4,20 / 1,46	138 / --	138 / 48	-- / 0,00	-- / 0
3.	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	8,20	4,60 / --	4,60 / 1,43	38 / --	38 / 12	-- / 0,00	-- / 0
4.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8,20	26,21 / 1,15	25,02 / 6,79	215 / 9	205 / 56	0,01 / 0,02	0 / 0
5.	E010333-A 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	13,94	84,26 / --	84,26 / 16,85	1175 / --	1175 / 235	-- / 0,35	-- / 5
6.	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	8,20	3,08 / 0,39	2,66 / 0,93	25 / 3	22 / 8	0,00 / 0,00	0 / 0
7.	E0101-130	Уплотнение грунта прицепными	м3	5,20	12,51	12,51	65	65	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см			-- --------	4,28 --------	-- --------	22 --------	0,01 --------	0 --------
8.	E0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	26,00	1,27 --------	1,27 --------	33 --------	33 --------	-- --------	-- --------
					-- --------	0,38 --------	-- --------	10 --------	0,00 --------	0 --------
9.	E0101-145 -8	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	24,00	11,54 --------	3,53 --------	277 --------	85 --------	0,06 --------	1 --------
					8,01	0,72	192	17	0,00	0
	ИТОГО:						2006 --------	1802 --------		1 --------
							204	422		6

Накладные расходы :

На общестроительные работы	614
Всего накладных расходов:	614
Итого с накладными	2620

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	157
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2777
Итого с временными, 1,2 %	2810
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	2872
Итого с разницей в стоимости электроэнергии,	2875
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2886
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2919
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6963
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	139
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7102,68
Налог на добавленную стоимость, 12 %	852,32
Итого с НДС	7955

Заказчик:

Главный специалист
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная» Сабиев Б.Н.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «АБЗ плюс» Лобанов Н.А.

Технадзор:

ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР» Туребеков А.К.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 88 от 18.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы Железодорожная в границахул.Гоголя - ул.Дощанова

Наименование обьекта: Дорожная одежда (Смета 2-1-2)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проезжая часть								
11.	E0127-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см	м2	11967,00	513,66	8,29	6146983	99244	0,03	359
					5,19	1,05	62109	12565	0,00	46
12.	E0127-102-4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2	м2	23934,00	59,95	0,27	1434726	6512	0,00	2
					0,02	0,02	479	560	0,00	4
		Итого по разделу: Проезжая часть								7581709
	ИТОГО:						7581709	105756		361
							62588	13125		50

Накладные расходы :

На общестроительные работы 100698

Всего накладных расходов: 100698
Итого с накладными 7682407

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	460944
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8143351
Итого с временными, 1,2 %	8241071
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	8422375
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	8431842
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8464806
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8547217
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	20425091
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	408502
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20833592,86
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2500031,14
Итого с НДС	23333624

Заказчик:

Главный специалист
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная» Сабиев Б.Н.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «АБЗ плюс» Лобанов Н.А.

Технадзор:

ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР» Туребеков А.К.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 88 от 18.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы Железодорожная в границахул.Гоголя - ул.Дощанова

Наименование обьекта: Дорожная одежда (Смета 2-1-2измен.)

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Установка бортовых камней										
1.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (БР100.30.18)	м	-30,88	2100,20	6,63	-64854	-205	0,70	-22		
					108,68	1,76	-3356	-54	0,01	-0		
		Итого по разделу: Установка бортовых камней								-64854		
		Раздел: Проезжая часть										
2.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	3,60	981,86	68,13	3535	245	0,14	1		
					21,38	12,76	77	46	0,04	0		
3.	Е0127-50-11	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей с использованием материалов существующей дорожной одежды до 75 %, обрабатываемых битумной эмульсией смешением на месте автогрейдерами	м2	24,00	31,65	25,64	760	615	0,02	0		
					2,99	4,64	72	111	0,02	0		
4.	Е0127-51-8	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50 /11,14/	м2	24,00	0,93	0,93	22	22	--	--		
					--	0,13	--	3	0,00	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	СЛокальная	Щебеночно-песчаная смесь	м3	3,04	2275,00	--	6914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0127-52-2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ	м2	22,73	15,17	5,88	345	134	0,05	1
					7,02	1,65	160	38	0,01	0
7.	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	м2	454,60	0,29	0,02	132	9	0,00	1
					0,19	0,01	86	5	0,00	0
8.	СЛокальная	Щебеночно-песчаная смесь	м3	4,16	2275,00	--	9458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0127-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см	м2	22,73	402,89	8,29	9158	189	0,03	1
					5,19	1,05	118	24	0,00	0
10.	Е0127-102-4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2	м2	136,38	45,65	0,27	6225	37	0,00	0
					0,02	0,02	3	3	0,00	0
11.	Е0127-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см	м2	23,00	513,66	8,29	11814	191	0,03	1
					5,19	1,05	119	24	0,00	0
12.	Е0127-102-4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2	м2	46,00	59,95	0,27	2757	13	0,00	0
					0,02	0,02	1	1	0,00	0
		Итого по разделу: Проезжая часть								51121

ИТОГО: -13734 1250 -18

-2720 201 1

Накладные расходы :

На общестроительные работы -3350

Всего накладных расходов: -3350

Итого с накладными -17083

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						-1024		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						-18107		
		Итого с временными, 1,2 %						-18323		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %						-18725		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии						18747		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						-18819		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						-19001		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						-45405		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						-907		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						-46310,71		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						-5557,29		
		Итого с НДС						-51868		

Заказчик:

Главный специалист
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная» Сабиев Б.Н.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «АБЗ плюс» Лобанов Н.А.

Технадзор:

ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР» Туребеков А.К.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 88 от 18.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы Железодорожная в границахул.Гоголя - ул.Дощанова

Наименование обьекта: Устройство тротуаров (Смета 2-1-3 измен.)

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Установка бортовых камней								
1.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (БР100.20.8)	м	-273,40	707,22	6,63	-193354	-1813	0,70	-191
					108,68	1,76	-29713	-480	0,01	-2
		Итого по разделу: Установка бортовых камней								-193354
		Раздел: Дорожная одежда тип								
2.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	-417,76	298,31	12,52	-124623	-5230	0,24	-102
					38,03	4,39	-15887	-1835	0,02	-7
3.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	-41,78	981,86	68,13	-41018	-2846	0,14	-6
					21,38	12,76	-893	-533	0,04	-2
4.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	-417,76	1348,48	21,26	-563339	-8882	0,95	-396
					156,15	7,97	-65233	-3330	0,04	-16
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип								-728981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							-922334	-18771		-694
							-111726	-6178		-27

Накладные расходы :

На общестроительные работы	-149956
Всего накладных расходов:	-149956
Итого с накладными	-1072289

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	-64337
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	-1136626
Итого с временными, 1,2 %	-1150265
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	-1175570
Итого с разницей в стоимости электроэнергии,	-1176887
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	-1181487
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	-1192989
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	-2850851
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	-57017
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	-2907867,86
Налог на добавленную стоимость, 12 %	-348944,14
Итого с НДС	-3256812

Заказчик:

Главный специалист
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная» Сабиев Б.Н.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «АБЗ плюс» Лобанов Н.А.

Технадзор:

ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР» Туребеков А.К.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 88 от 18.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы Железодорожная в границахул.Гоголя - ул.Дощанова

Наименование обьекта: Устройство съездов (Смета 2-1-4) .

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
11.	Е0127-102 -2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см	м2	1256,18	513,66	8,29	645251	10418	0,03	38		
					5,19	1,05	6520	1319	0,00	5		
12.	Е0127-102 -4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2	м2	2512,36	59,95	0,27	150604	684	0,00	0		
					0,02	0,02	50	59	0,00	0		
13.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	253,00	420,19	20,37	106309	5154	0,03	8		
					4,79	5,40	1212	1365	0,02	5		
ИТОГО:							902164	16255		46		
							7782	2743		10		

Накладные расходы :

На общестроительные работы 13998

Всего накладных расходов: 13998
Итого с накладными 916162

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	54970
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	971132
Итого с временными, 1,2 %	982786
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	1004407
Итого с разницей в стоимости электроэнергии,	1005524
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1009455
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1019283
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2435758
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	48715
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2484473,21
Налог на добавленную стоимость, 12 %	298136,79
Итого с НДС	2782610

Заказчик:

Главный специалист
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная» Сабиев Б.Н.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «АБЗ плюс» Лобанов Н.А.

Технадзор:

ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР» Туребеков А.К.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 88 от 18.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы Железодорожная в границахул.Гоголя - ул.Дощанова

Наименование обьекта: Устройство съездов (Смета 2-1-4)

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проезжая часть								
1.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (п.2)	м3	-3,54	981,86	68,13	-3476	-241	0,14	-1
					21,38	12,76	-76	-45	0,04	-0
2.	Е0127-50-11	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей с использованием материалов существующей дорожной одежды до 75 %, обрабатываемых битумной эмульсией смешением на месте автогрейдерами (п.3)	м2	-21,98	31,65	25,64	-696	-564	0,02	-0
					2,99	4,64	-66	-102	0,02	-0
3.	Е0127-51-8	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50 /11,14/ (п.4)	м2	-21,98	0,93	0,93	-21	-21	--	--
					--	0,13	--	-3	0,00	-0
4.	СЛокальная	Щебеночно-песчаная смесь(Состав 1) (п.5)	м3	-2,7833274	2275,00	--	-6332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0127-52-2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ (п.6)	м2	-18,96	15,17	5,88	-288	-112	0,05	-1
					7,02	1,65	-133	-31	0,01	-0
6.	Е0127-52-	Устройство покрытий из холодных	м2	-379,20	0,29	0,02	-110	-8	0,00	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать (п.7)			0,19	0,01	-72	-4	0,00	-0
7.	СЛокальная	Щебеночно-песчаная смесь (Состав 1) (п.8)	м3	-3,4679736	2275,00	--	-7890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0127-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (п.9)	м2	-18,96	402,89	8,29	-7639	-157	0,03	-1
					5,19	1,05	-98	-20	0,00	-0
9.	Е0127-102-4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (п.10)	м2	-113,76	45,65	0,27	-5193	-31	0,00	-0
					0,02	0,02	-2	-3	0,00	-0
		Итого по разделу: Проезжая часть								-31643
	ИТОГО:						-31645	-1133		-3
							-447	-208		-1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	-870
Всего накладных расходов:	-870
Итого с накладными	-32514

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	-1950
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	-34464
Итого с временными, 1,2 %	-34877
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	-35643
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	-35682
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	-35821
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	-36169
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	-86431
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	-1728
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	-88158,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						-10578,96		
		Итого с НДС						-98737		

Заказчик:

Главный специалист
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная» **Сабиев Б.Н.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «АБЗ плюс» Лобанов Н.А.

Технадзор:

ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР» Туребеков А.К.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 88 от 18.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы Железодорожная в границахул.Гоголя - ул.Дощанова

Наименование обьекта: Устройство автомобильных стоянок (Смета,2-1-5)

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проезжая часть								
11.	Е0127-102 -2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесейасфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см	м2	727,10	513,66	8,29	373483	6030	0,03	22
					5,19	1,05	3774	763	0,00	3
12.	Е0127-102 -4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2	м2	1454,20	59,95	0,27	87172	396	0,00	0
					0,02	0,02	29	34	0,00	0
		Итого по разделу: Проезжая часть								460655
		ИТОГО:					460655	6425		22
							3803	797		3

Накладные расходы :

На общестроительные работы 6118

Всего накладных расходов: 6118
Итого с накладными 466773

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	28006
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	494779
Итого с временными, 1,2 %	500716
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	511732
Итого с разницей в стоимости электроэнергии,	512301
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	514304
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	519311
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1240986
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	24820
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1265806,25
Налог на добавленную стоимость, 12 %	151896,75
Итого с НДС	1417703

Заказчик:

Главный специалист
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная» Сабиев Б.Н.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «АБЗ плюс» Лобанов Н.А.

Технадзор:

ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР» Туребеков А.К.

4130

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"

Субподрядчик

Договор № 88 от 18.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы Железодорожная в границахул.Гоголя - ул.Дощанова

Наименование обьекта: Устройство автомобильных стоянок (Смета 2-1-5 доп..)

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проезжая часть								
1.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	35,34	981,86 / 21,38	68,13 / 12,76	34699 / 756	2408 / 451	0,14 / 0,04	5 / 2
2.	Е0127-50-11	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей с использованием материалов существующей дорожной одежды до 75 %, обрабатываемых битумной эмульсией смешением на месте автогрейдерами	м2	222,80	31,65 / 2,99	25,64 / 4,64	7052 / 666	5713 / 1034	0,02 / 0,02	4 / 4
3.	Е0127-51-8	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50 /11,14/	м2	222,80	0,93 / --	0,93 / 0,13	208 / --	208 / 29	-- / 0,00	-- / 0
4.	СЛокальная	Щебеночно-песчаная смесь(Состав 1)	м3	28,21	2275,00 / --	-- / --	64185 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Е0127-52-2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ	м2	192,00	15,17 / 7,02	5,88 / 1,65	2914 / 1348	1130 / 317	0,05 / 0,01	9 / 1
6.	Е0127-52-	Устройство покрытий из холодных	м2	3840,00	0,29	0,02	1114	77	0,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать			0,19	0,01	730	38	0,00	0
7.	СЛокальная	Щебеночно-песчаная смесь (Состав 1)	м3	35,12	2275,00	--	79895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0127-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см	м2	192,00	402,89	8,29	77355	1592	0,03	6
					5,19	1,05	996	202	0,00	1
9.	Е0127-102-4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2	м2	1152,00	45,65	0,27	52587	313	0,00	0
					0,02	0,02	23	27	0,00	0
10.	Е0127-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см	м2	198,04	513,66	8,29	101725	1642	0,03	6
					5,19	1,05	1028	208	0,00	1
11.	Е0127-102-4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2	м2	396,08	59,95	0,27	23743	108	0,00	0
					0,02	0,02	8	9	0,00	0
		Итого по разделу: Проезжая часть								445475

ИТОГО:

	445477	13191	35
	5555	2315	9

Накладные расходы :

На общестроительные работы	10466
Всего накладных расходов:	10466
Итого с накладными	455943

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	27356
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	483299
Итого с временными, 1,2 %	489099
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	499859
Итого с разницей в стоимости электроэнергии,	500417
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	502373
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	507264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1212197
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	24244
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1236441,07
Налог на добавленную стоимость, 12 %	148372,93
Итого с НДС	1384814

Заказчик:

Главный специалист
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная» Сабиев Б.Н.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «АБЗ плюс» Лобанов Н.А.

Технадзор:

ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР» Туребеков А.К.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 88 от 18.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы Железодорожная в границах ул.Гоголя - ул.Дощанова

Наименование обьекта: Установка дорожных знаков (Смета 2-1-6)

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	63,00	747,86	146,19	47115	9210	3,20	202
					506,25	28,22	31894	1778	0,11	7
2.	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт	30,00	157,67	--	4730	--	0,69	21
					119,03	--	3571	--	--	--
3.	СПрайс-лист	Знаки предупреждающие 1.31.3,500x2250	шт	2,00	9455,07	--	18910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс-лист	Знаки приоритета 1.18.1, А-900	шт	1,00	4129,87	--	4130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс-лист	Знаки приоритета 2.1 2.2 В-600	шт	3,00	4184,13	--	12552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс-лист	Знаки приоритета 2.1 2.2 В-700	шт	9,00	4564,25	--	41078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс-лист	Знаки приоритета 2.4 А-700	шт	17,00	4129,87	--	70208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	СПрайс-лист	Знаки запрещающие 3.24, 3.1, 2.4 D-600	шт	3,00	4727,36	--	14182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс-лист	Знаки запрещающие 3.24, 3.4, 3.1 D-700	шт	5,00	4727,36	--	23637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс-лист	Знаки информационно-указательные 5.15;5.16.1;5.16.2,В-600	шт	13,00	4184,13	--	54394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс-лист	Знаки дополнительной информации 7.13, 5.16.1,5.16.2 В-700	шт	22,00	4564,25	--	100414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс-лист	Знаки дополнительной информации 5.7.1, 5.7.2 350x1050	шт	4,00	3532,04	--	14128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс-лист	Знаки информационно-указательные 5.21.2	м2	13,19	10650,73	--	140535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс-лист	Знаки дополнительной информации 7.13, В-600	шт	1,00	4184,13	--	4184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс-лист	Знаки дополнительной информации 7.13, В-700	шт	1,00	4564,25	--	4564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс-лист-Лист	Стойка СКМ 1,25	шт	4,00	1083,70	--	4335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс-лист-Лист	Стойка СКМ 1,40	шт	25,00	1664,25	--	41606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс-лист-Лист	Стойка СКМ 2,40	шт	20,00	2167,40	--	43348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс-лист-Лист	Стойка СКМ 2,50	шт	2,00	2670,54	--	5341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс-лист-Лист	Стойка СКМ 3,40	шт	2,00	2902,76	--	5806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс-лист	Стойка СКМ 3,50	шт	23,00	3599,43	--	82787	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст-Лист									
22.	Е01031-А1 2-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	1,97	234,30	234,30	462	462	--	--
					--	164,01	--	323	3,44	7
23.	Е010332-А 200-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	т	1,97	772,75	772,75	1522	1522	--	--
					--	154,55	--	304	3,25	6
24.	Е010332-А 201-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	1,97	1694,00	1694,00	3337	3337	--	--
					--	338,80	--	667	7,11	14
25.	С01031-А1 2-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	1,97	232,80	--	459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	4,08	1107,30	97,07	4518	396	0,78	3
					112,50	36,00	459	147	0,18	1
27.	Е0107-1-5	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	24,00	8394,88	397,26	201477	9534	1,21	29
					198,45	136,87	4763	3285	0,52	12
		Итого по разделу:								949758
		Раздел: Установка перильного ограждения								
28.	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	м	384,98	1851,33	21,62	712726	8325	1,13	435
					185,85	5,30	71549	2039	0,02	8
29.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	191,70	118,30	1,61	22678	309	0,31	59
					51,98	0,61	9965	117	0,00	1
30.	Е0101-164 -1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	18,12	167,40	--	3033	--	1,18	21
					167,40	--	3033	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2,00	122,18	--	244	--	0,89	2
					122,18	--	244	--	--	--
32.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8,90	26,21	25,02	233	223	0,01	0
					1,15	6,79	10	60	0,02	0
33.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	15,18	84,26	84,26	1279	1279	--	--
					--	16,85	--	256	0,35	5
		Итого по разделу: Установка перильного ограждения								740194

ИТОГО:

	1689952	34595	772
Накладные расходы :	125488	8976	62
На общестроительные работы			
Всего накладных расходов:		175294	
Итого с накладными		175294	
		1865246	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		111915	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		1977161	
Итого с временными, 1,2 %		2000887	
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %		2044907	
Итого с разницей в стоимости электроэнергии,		2047181	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		2055185	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		2075194	
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968		4959044	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		99181	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		5058225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						606987		
		Итого с НДС						5665212		

Заказчик:

Главный специалист
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная»

Сабиев Б.Н.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «АБЗ плюс»

Лобанов Н.А.

Технадзор:

ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР»

Туребеков А.К.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 88 от 18.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы Железодорожная в границах ул.Гоголя - ул.Дощанова

Наименование обьекта: Устройство дорожной разметки (Смета 2-1-7)

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	2,88	17769,20	1692,25	51175	4874	3,18	9
					450,00	632,07	1296	1820	2,85	8
2.	Е0127-65-3	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м	км	0,01	44254,40	1692,25	310	12	3,18	0
					450,00	632,07	3	4	2,85	0
3.	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	км	0,45	13805,26	1692,25	6212	762	3,18	1
					450,00	632,07	202	284	2,85	1
4.	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	0,68	6032,55	1692,25	4090	1147	3,18	2
					450,00	632,07	305	429	2,85	2
	ИТОГО:						61787	6793		13
							1806	2537		11

Накладные расходы :

На общестроительные работы 5778

Всего накладных расходов: 5778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						67565		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						4054		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						71619		
		Итого с временными, 1,2 %						72478		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %						74073		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии,						74155		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						74445		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						75170		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						179632		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						3593		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						183225		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						21987		
		Итого с НДС						205212		

Заказчик:

Главный специалист
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная» Сабиев Б.Н.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «АБЗ плюс» Глобанов Н.А.

Технадзор:

ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР» Туребеков А.К.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБЗ плюс"
Субподрядчик
Договор № 88 от 18.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы Железодорожная в границахул.Гоголя - ул.Дощанова

Наименование обьекта: Наружные сети дождевой канализации (Смета 6-1-2измен.)

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,07	155788,86	103471,23	10282	6829	306,00	20
					51300,00	23175,85	3386	1530	98,72	7
2.	СПрайс-лист	Трубы Корсис Dн 315мм	м	66,66	1738,85	--	115912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,0015	58881,69	25695,31	88	39	194,00	0
					33075,00	6813,45	50	10	26,38	0
4.	СПрайс-лист	Трубы Корсис Dн 110мм	м	1,52	300,30	--	455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						126737	6867		20
							3436	1540		7

Накладные расходы :

На общестроительные работы	6468
Всего накладных расходов:	6468
Итого с накладными	133205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	7992
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	141197
Итого с временными, 1,2 %	142891
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	146035
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	146198
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	146770
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	148199
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	354148,21
Налог на добавленную стоимость, 12 %	42497,79
Итого с НДС	396646

Заказчик:

Главный специалист
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная» Сабиев Б.Н.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «АБЗ плюс» Лобанов Н.А.

Технадзор:

ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР» Туребеков А.К.