Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года N 1328

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "28" ноября 2014г. с. Денисовка Денисовского р-на
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
распоряжением акима Денисовского района № 240-р от 17 ноября 2014 года
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается председатель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Рамазанов Т.Б. — заместитель акима Денисовского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем назначается представитель генеральной проектной организации)

Ерденов К.Б. — исполняющий обязанности руководителя государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии-представителей:
заказчика

Артемчук Е.Н. — руководитель государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации

Каримбаев А.Н. — исполняющий обязанности директора государственного коммунального предприятия «Дидар»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика

Воловский А.Д. — директор товарищества с ограниченной ответственностью «АиФ»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генеральный проектировщик (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

Шелудько В.П. — директор товарищества с ограниченной ответственностью проектно-изыскательского предприятия «Костанайводпроект»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Бакиев С.В. (фамилия, имя, отчество) — исполняющий обязанности руководителя Республиканского государственного учреждения «Денисовское районное управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Костанайской области Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей» (должность)

органов государственной противопожарной службы

Кузембаев С.К. (фамилия, имя, отчество) — начальник государственного учреждения «Отдел по чрезвычайным ситуациям Денисовского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» (должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию реконструируемый объект **«Реконструкция водоснабжения сел Аятское и Зааятское Денисовского района Костанайской области. Корректировка»**
{наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)}
по адресу: Костанайская область, Денисовский район, с.Аятское, с.Зааятское
[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю
от « 28 » июля 2009 г. № 13 распоряжение акима Аятского сельского округа;

от « 1 » марта 2013 г. № 5-р распоряжение акима Аятского сельского округа;
от « 28 » июля 2009 г. № 15 распоряжение акима Заятского сельского округа;
от «1» марта 2013 г. № 7 распоряжение акима Зааятского сельского округа
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

от « 20 » мая 2013г. № 197, от « 21 » мая 2014г. № 199
ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральными подрядчиками
ТОО «АиФ»
(наименование организации)
Выполнившими
строительно-монтажные работы
(виды работ)
и субподрядными организациями ТОО «Джетыгаринская горнорудная компания», ТОО «Ставролит»
[наименования организаций, виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО ПИП «Костанайводпроект» ГСЛ №000848 от 03.04.1998 г.
(наименование организации)
выполнившим генеральный план, технологические решения, архитектурно-строительные решения,инженерные коммуникации ,инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС , охрана окружающей среды.
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями
[наименования организаций, выполненные части и разделы документации
(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту).

5. Исходные данные для проектирования выданы: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»
(наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных
(при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении ____к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту
(типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальному рабочему проекту ТОО ПИП «Костанайводпроект»
(номер проекта, номер серии)
7. Проектно-сметная документация утверждена: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
от « 2 » декабря 2011г. № 49-П

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2013 г.;
(месяц и год)
окончание работ октябрь 2014 г.
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС 12 ; фактически 12

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: рабочий проект, разрешение на строительство, технический паспорт
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и т.д.	измерения	Общая с (учётом ранее принятых	в том числе пускового	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
производительность водозабора	тыс.м^3/год	161,7	161,7	161,7	161,7

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м^2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещени	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир						
В том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

с. Аятское

насосная станция 1-го подъема: 2 скважины (одна резервная) глубиной 45м, с установкой погружных насосов типа ЭЦВ 6-16-50 - 2шт, насосная станция подземного типа из 2-х подземных камер с приборами автоматики и контрольно-измерительной аппаратурой, ограждение из колючей проволоки. Водовод - протяженностью 1,151 км, из полиэтиленовых труб диаметром 110,с дюкерным переходом через реку. Линии управления и сигнализации - 1,150км, станция управления СУЗ-10 - 1шт; линии электроснабжения ВЛ-0,4кВт - 0,27км.

Комплекс водопроводных сооружений 2-го подъема: два резервуара чистой воды емкостью 250 м^3 каждый, два фильтра-поглотителя к ним, насосная станция 2-го подъема общей площадью 124,9 м^2 с установкой насосов типа К 80-65-160а - 2шт (одна резервная), К 100-80-160в -2 шт (один резервный), установка бактерицидных установок УУФОВ-30 - 4 шт (один резервный), таль ручная передвижная червячная грузоподъемностью 1,0 т; дизельная электростанция мощностью 32 кВА, установка КТП-63кВа -1шт, контрольно-пропускной пункт общей площадью 16,6м, водонапорная башня емкостью 25 м^3; внутриплощадочные сети (подающие, отводящие, переливные, спускные), наружный водопровод - 0,327км, наружная канализация - 0,0154км, гидрант-1шт, колодцы ж/б - 9 шт; линии электропередач 0,38кВт - 1,059км, металлическое ограждение - 0,329 км ;

разводящие сети -12,669км из полиэтиленовых труб, колодцы ж/б - 278 шт, гидранты-43 шт.

с.Зааятское

Насосная станция 1-го подъема: 2 скважины (одна резервная) глубиной 45м и 40м, с установкой погружных насосов типа ЭЦВ 6-16-50 -1 шт, ЭЦВ 6-6,5-60 -1шт; установка КТП-25кВа -1шт, насосная станция подземного типа из 2-х подземных камер с приборами автоматики и контрольно-измерительной аппаратурой, ограждение из колючей проволоки. Водовод - протяженностью 2,343 км, линии управления и сигнализации - 2,394км, станция управления СУЗ-10 - 1шт; сети электроснабжения ВЛ-10кВт -1,57км.

Комплекс водопроводных сооружений 2-го подъема: два резервуара чистой воды емкостью 250 м^3 каждый, два фильтра-поглотителя к ним, насосная станция 2-го подъема общей площадью 63,8 м^2 с установкой насосов типа К 65-50-160в - 2шт (один резервный), К 20-65-160 -2 шт. (один резервный), установка бактерицидных установок УУФОВ-15 - 4 шт. (одна резервная), таль ручная передвижная червячная грузоподъемностью 1,0 т; дизельная электростанция мощностью 24 кВа, контрольно-пропускной пункт общей площадью 17,3 м, водонапорная башня емкостью 25 м^3; внутриплощадочные сети (подающие, отводящие, переливные, спускные), наружный водопровод 0,332км, гидрант-1шт, колодцы ж/б - 9 шт; линии электропередач 0,38кВт -0,261км, линии электроснабжения ВЛ-0,38кВт - 0,525км, металлическое ограждение - 0,318 м;

разводящие сети -15,426 км из полиэтиленовых труб, колодцы ж/б - 341 шт, гидранты-77 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

соблюдены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 713 816,8 тыс.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 562 654,4 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 31 515,6 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 714231,91 тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 683680,71 тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 14732,49 тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических соответствует СНиП

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) соответствует СНиП

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке построенный объект «Реконструкция водоснабжения Аятское и Зааятское Денисовского района Костанайской области. Корректировка»

(наименование)

Принять в эксплуатацию

Председатель государственной приемочной комиссии _____ Т. Рамазанов
(подпись)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии _____ А. Ерденов
(подпись)

Члены государственной приемочной комиссии: _____ Е. Артемчук
(подпись)

_____ А. Воловский
(подпись)

_____ В. Шелудько
(подпись)

_____ Кузембаев
(подпись)

_____ Тимбаев
(подпись)

_____ Б. Бакиев
(подпись)