ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»
Договор № 19 от 13.05.2013г.
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водоснабжения сел Аятское и Зааятское Денисовского района Костанайской области.Корректировка.
Наименование объекта: с. Аятское. Водопроводные сети и сооружения.

ФОРМА 2В

Смета Разводящие сети водопровода 2-11-1изм.

А К Т № 8
приемки выполненных работ
за август 2013г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
		Разводящие сети с. Аятское.Корректировка												
1	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	11863,74	29,64	28,03	351618	332517	99727	0,01	133				
				1,61	7,06	19101	83711	97	0,02	291				
3	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	153,25	262,72	-	40263	-	45497	1,85	283				
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	40263	-	113	-	-				
5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	468,78	134,1	-	62863	-	71036	0,97	456				
				134,1	-	62863	-	113	-	-				
6	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	373,22	122,18	-	45600	-	51528	0,89	330				
				122,18	-	45600	-	113	-	-				
7	C143008-92	Песок природный м3	376,95	1330	-	501346	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	11174,99	6,48	6,48	72408	72408	22803	-	-				
				-	2,1	-	23508	97	0,01	90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.								
83	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	153,25	306,2	152,52	46927	23374	42004	1,02	156
				153,68	57,15	23552	8759	130	0,28	43
84	С143008-92	-Песок природный м3	168,43	1330	-	224017	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0,323	78245	36133,62	25273	11671	21609	247	80
				41850	9612,9	13518	3105	130	37,3	12
86	С130804-286 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 146,9 мм м	326,23	797	-	260005	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,7975	58881,69	25695,31	46958	20492	41354	194	155
				33075	6813,45	26377	5434	130	26,38	21
89	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	0,4825	47611,09	17877,09	22972	8626	21577	173	83
				29700	4698,68	14330	2267	130	18,1	9
90	С130804-279 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 45 мм м	300,98	93	-	27991	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм м	186,34	57	-	10622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 9. КОЛОДЦЫ								
32	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	95,54	4611,21	1879,87	440566	179607	245172	8,86	847
				1435,5	538,43	137151	51443	130	2,06	197
33	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	825	245,44	3,82	202488	3152	37762	0,21	175
				37,35	1,44	30814	1188	118	0,01	6
178	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	42,5	28900	-	1228250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004	м3								
182	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/+ высото 0,29м	5,51	5712,5	-	31476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
185	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ + 0,59 м	29,5	8041	-	237210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
186	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ + 0,59м	14,75	5027	-	74148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
187	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые плита опорная КО6 м3	3	22800	-	68400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	4021400	651846			2698
	Тенге	413569	179414			668
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4021400	-	-		-
Материалы -	Тенге	250096	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	592983	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	298618	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	2407271	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	700069	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		350
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	105010	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	283288	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5004757	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3716
Сметная заработная плата -	Тенге	-	697993	-		-
ИТОГО	Тенге	5004757	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3716
Сметная заработная плата -	Тенге	-	697993	-		-

Итого с временными, 2,72 % 5140886

Итого с зимними удорожаниями, 3,3 % 5310535

Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,097171952% 5315531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5336095		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5387504		
		Итого в текущих ценах, К=2,23355						12033250		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						240665		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						12273915		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1472870		
		Итого с НДС						13746785		

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»
_____ Артемчук Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АиФ» _____ Воловский А.Д.

Технадзор _____ Ревенко В.И.

Прораб ТОО «АиФ» _____ Бурцев В.М.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»
БИН 060140003741 ИИК KZ71070103KSN3911000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»
ИИН 971140001857 ИИК KZ33470172203A165502
АО ForteBank БИК FOBAKZKA
ОБЪЕКТ: "Реконструкция водоснабжения сел Аятское и Зааятское Денисовского района Костанайской области. Корректировка"

АКТ № 11
выполненных работ по всему объему
за октябрь 2014 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп. согл. № 4 к дог. № 19	13.05.13 24.02.14				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									К оплате за месяц
	С начала года	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них в отчетном месяце	оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (2001г)	доп. затраты		
								на приобретение материалов	другие доп. расходы	
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
466058011431	353318000	276524621	76793379							76793379
466058015431	32402389	31952389	450000							450000
Всего	385 720 389	308477010	77243379							77243379
В т. ч. аванс10%										7724338
Итого к оплате в т.ч. НДС										69519041

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района» _____ **Артемчук Е.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АиФ» _____ **Воловский А.Д**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»
БИН 060140003741 ИИК KZ710[illegible]03KSN3911000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»
БИН 971140001857 ИИК KZ26319M010005364617 БИК ABKZKZKX АО «БТА Банк»
ОБЪЕКТ: "Реконструкция водоснабжения сел Аятское и Зааятское Денисовского района Костанайской области. Корректировка"

АКТ № 9
выполненных работ по всему объему
за ноябрь 2013 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	13.05.13				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									К оплате за месяц
	С начала года	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них в отчетном месяце	оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (2001г)	доп. затраты		
								на приобретение материалов	другие доп. расходы	
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
466058011431	241071100.00	227658071,00	13413029,00							13413029,00
466058011168	28928532,00	27318969,00	1609563,00							1609563,00
Всего	269999632,00	254977040,00	15022592,00							15022592,00
466058015431	24964900,00	5662457,50	19302442,50							19302442,50
466058015168	2995788,00	679494,50	2316293,50							2316293,50
Всего	27960688,00	6341952,00	21618736,00							21618736,00
Итого 431	266036000,00	233320528,50	32715471,50							32715471,50
Итого 168	31924320,00	27998463,50	3925856,50							3925856,50
Итого к оплате	297960320,00	261318992,00	36641328,00							36641328,00

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района» _____ **Артемчук Е.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АиФ» _____ **Воловский А.Д**