ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства
и строительства акимата Денисовского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ» ФОРМА 2В
Договор № 19 от 13.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водоснабжения сел Аятское и Заяатское
Денисовского района Костанайской области. Корректировка.
Наименование объекта: с. Аятское. Водопроводные сети и сооружения.

Смета 2-2-1 Резервуары для воды емк. 250м3(2шт).Общестроительные работы.

А К Т № 6
приемки выполненных работ
за октябрь 2013г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
7	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	110	3,35	3,35	369	369	124	-	-	
				-	1,16	-	128	97	-	-	
		м3									
9	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	38	134,1	-	5096	-	5758	0,97	37	
				134,1	-	5096	-	113	-	-	
		м3									
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО									
45	Е0106-35-4	-Устройство угловых участков стен в емкостных сооружениях	16,8	19709,69	1197,54	331123	20119	45156	12,75	214	
		м3		2155,5	404,39	36212	6794	105	1,58	27	
46	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	17,05	284	-	4843	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м3									
47	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	17,05	331	-	5644	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м3									
55	Е0106-1-1	-Заделка зазора между стеновой панелью и фундаментным пазом, бетоном кл. В25	6	12326,17	66,01	73957	396	1390	1,35	8	
				195,75	24,93	1175	150	105	0,12	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
56	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,12	142	-	869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
57	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,12	331	-	2026	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
58	Е0107-32-8	-Установка конструкций секционных вентиляторных градирен, укладка плит покрытия	16	1888,38	274,67	30214	4395	8947	1,84	29
				317,25	82,17	5076	1315	140	0,33	5
		шт								
60	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (дополнительные закладные элементы)	0,0019	175710,1	1826,1	337	4	24	42,7	-
				8100	690,75	16	1	140	3,37	-
		т								
61	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1651	40200	-	6638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
62	Е0106-22-8	-Устройство (перекрытий по стальным балкам) (монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	1,5	15589,81	327,7	23385	492	3158	11,6	17
				1881	123,8	2822	186	105	0,6	1
		м3								
82	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,189	13711,47	5475,87	2592	1035	1122	28,9	5
				5040	1552,87	953	294	90	5,46	1
		т								
84	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	124	21,8	0,05	2703	6	651	0,03	4
				5,81	0,02	720	2	90	-	-
		м2								
85	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 4 раза	496	100,11	0,12	49653	60	1259	0,01	7
				2,77	0,05	1374	25	90	-	-
		м2								
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				539447	26874			322
			Тенге							
			----							35
			Тенге			53443	8894			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			536855	-	-		-
		Материалы -	Тенге			162517	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	61090	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6638	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			289372	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			66467	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9970	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36199	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			639521	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		384
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71060	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2592	-	-		-
		Материалы -	Тенге			604	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1246	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	168	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3937	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1415	-		-
		ИТОГО	Тенге			643458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		391
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72475	-		-

Итого с временными, 2,72 %	660960
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	682772
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,097171952%	683414
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	686058
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	692667
Итого в текущих ценах, К=2,23355	1547106
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	30942
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1578048
Налог на добавленную стоимость, 12 %	189366
Итого с НДС	1767414

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района» _____ Артемчук Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «АиФ» _____ Воловский А.Д.

Технадзор _____ Ревенко В.И.

Прораб ТОО «АиФ» _____ Газдиев Р.Ю.