2221830

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»
Договор № 19 от 13.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водоснабжения сел Аятское и Заяатское Денисовского района Костанайской области. Корректировка.

Наименование объекта: с. Аятское. Водозабор с насосной станцией 1-го подъема.

Смета 2-6-3 технологическое оборудование

А К Т № 8
приемки выполненных работ
за октябрь 2013г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
1	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием км	0,006	62566,88 45675		6788,5 2565		375 274		41 15		376 130	253 12,52	2 -
2	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм м	6,02	321 -		- -		1934 -		- -		- -	- -	- -
3	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,007	58881,69 33075		25695,31 6813,45		412 232		180 48		363 130	194 26,38	1 -
4	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм м	7,07	567 -		- -		4009 -		- -		- -	- -	- -
5	Е0122-13-1	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,006	147905,62 27900		23407,87 8842,5		887 167		140 53		287 130	159 43,19	1 -
8	Ц0107-247-8	-Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 3 ЭЦВ 6-16-75 шт	2	26016 9045		12010 2655,05		52032 18090		24020 5310		21060 90	51 15,4	102 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3	56213,22	-	168640	-	-	-	-
9	СПрайс "Келет" г.Алматы от 04.04.2011 8г.	-Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-16-50, подача 16 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 4,5 кВт, 3000 об/мин		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	Ц112-3-9	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,0973	22035	1585	2144	154	1953	114	11
				19800	270	1927	26	100	1,57	-
		т								
13	С130801-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х6,0 мм	0,0973	106600	-	10372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	Е0122-13-3	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,007	232335,64	23876,89	1626	167	336	161	1
				27900	9020,25	195	63	130	44,05	-
		км								
18	Ц0112-96-1	-Трубопроводы из чугунных фланцевых труб, диаметр условного прохода 65-125 мм	3,2	701,9	36,5	2246	117	1892	4	13
				650	6,8	2080	22	90	0,04	-
		м								
19	С130808-3	-Трубы чугунные напорные раструбные класса А, /ГОСТ 5525-79/, 100х8,3 мм	3,2	618	-	1978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
21	Е0113-16-10	-Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	6	22,91	0,02	137	-	24	0,02	-
				4,39	-	26	-	90	-	-
		м2								
22	Ц112-802-2	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	501,7	24	1003	48	960	3	6
				473	6,8	946	14	100	0,04	-
		шт								
23	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	2	3500	-	7000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	Ц112-802-3	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	6	688,9	55,8	4133	335	3837	4	24
				626	13,5	3756	81	100	0,08	-
		шт								
25	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,	6	6480	-	38880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dy 100 мм								
		шт								
26	Ц112-803-3	-Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	645,8	58,9	1292	118	1189	4	8
				581	13,5	1162	27	100	0,08	-
		шт								
27	СПрайс ТОО"Промресурс-KZ"г.	-Клапан обратный 19ч21бр диам 100мм	2	3993,05	-	7986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	Е122-37-1	-Установка вантузов одинарных	2	13378,84	17,71	26758	35	725	1,62	3
				272,25	6,75	545	14	130	0,03	-
		шт								
29	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	2	47,7	1,57	95	3	104	0,22	-
				40,5	-	81	-	128	-	-
		комплект								
30	СПрайс ТОО"Электротехника"г	-Манометр МП-100	2	1109,18	-	2218	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328	-	656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	Ц0111-350-4	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	2	845,67	1,58	1691	3	1166	4	8
				648	-	1296	-	90	-	-
		шт								
33	С131102-17	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40ч	2	14400	-	28800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	10	74,06	9,93	741	99	819	0,32	3
		фланец		63	-	630	-	130	-	-
35	Е0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	16	118,85	16,47	1902	263	2012	0,46	7
		фланец		96,75	-	1548	-	130	-	-
36	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	18	156,43	21,43	2816	386	2948	0,6	11
		фланец		126	-	2268	-	130	-	-
37	С130809-7	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	225	-	900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
38	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285	-	1710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	С130809-10	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	16	342	-	5472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	18	492	-	8856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0666	247994,13	49389,75	16516	3289	7050	312,7	21
				62775	18657	4181	1243	130	91,12	6
		т								
42	СПрайс лист ТОО"Пластс	-Стоимость отвода диам 100х100мм	3	1722,18	-	5167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	СПрайс лист ТОО"Пластс	-Стоимость тройника диам.110мм	1	1747,7	-	1748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	Ц112-12-10	-Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Сварные соединения, диаметр наружный и условный 273х150-299х200 мм Установка герметизированного оголовока	1	7511	3205	7511	3205	3745	21	21
				2723	1022,01	2723	1022	100	5,93	6
		соедин								
49	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0332	172800	-	5737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	Е0122-1-3	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 200 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,008	700813,02	23806,04	5607	190	618	297	2
				50400	8993,25	403	72	130	43,92	-
		км								
	ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			431987	32795			246
			Тенге			42530	8009			45
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			249825	-	-		-
	Материалы -		Тенге			12074	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	38481	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			177772	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			35801	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5370	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			17138	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			302764	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		249
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	43852	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61786	-	-		-
		Материалы -	Тенге			42443	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11976	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4009	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			73	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15559	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2334	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4641	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81985	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14310	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5737	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5737	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			344	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6081	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			114639	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			114544	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			104	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6885	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			121627	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97	-		-
		ИТОГО	Тенге			512458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		317
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58258	-		-

Итого с временными, 2,72 %	526397
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	543768
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,097171952%	544280
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	546386
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	551649
Итого в текущих ценах, К=2,23355	1232135
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	24643
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1256778
Налог на добавленную стоимость, 12 %	150813
Итого с НДС	1407591

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района» _____ Артемчук Е.Н.

Технадзор _____ Ревенко В.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «АиФ» _____ Воловский А.Д.

Прораб ТОО «АиФ» _____ Газдиев Р.Ю.