ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»

ФОРМА 2В

Доп. согл. №4 от 24.02.2014г. к договору № 19 от 13.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водоснабжения сел Аятское и Заяатское Денисовского района Костанайской области.Корректировка.

Наименование объекта: Водозабор с НС 1-го подъема с.Аятское

Смета 2-6-5д Электрооборудование и автоматика

А К Т № 10
приемки выполненных работ за май 2014г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц108-571-3	-Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубиной до 800 мм	2	1556	364	3112	728	2026	6	12
				983	83,3	1966	167	95	0,48	1
6	СПрайс "Келет" от 04.04.2011	м -Станция управления СУЗ-10 3-10 А 4,5 квт с датчиком сухого хода	2	21053,72	-	42107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0108-412-10	шт -Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 для ВПВ	26	10,6	0,4	276	10	190	0,05	1
				7,6	0,1	198	3	95	-	-
8	СПрайс лист ОАО"Казэне	м -Провод силовой марки ВПВ сечением 1х2,5мм2	0,26	39016,05	-	10144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0108-146-1	1000м.п. -Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	3	66,8	18,1	200	54	69	0,12	-
				20,3	3,8	61	11	95	0,02	-
10	С151601-117	м -Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,0031	26000	-	80	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц0108-404-1-	Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 2х6 мм2	172	30,2	7,3	5194	1256	3448	0,12	21
				19	2,1	3268	361	95	0,01	2
		м								
12	Ц0108-412-9-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 для ПВ3	26	5,4	0,1	140	3	91	0,02	1
				3,7	-	96	-	95	-	-
		м								
13	С151607-99	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,1734	4150	-	720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
14	СПрайс лист ОАО"Казэне	-Провод медный марки ПВ3 сечением 1х0,75мм2	0,002	9042,47	-	18	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м.п.								
19	Ц0108-411-1-	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	8	114,4	7,8	915	62	375	0,29	2
				48,8	0,5	390	4	95	-	-
		м								
20	СПрайс лист ТОО"Электр	-Металлорука диам.20мм	8	54,57	-	437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м.п								
21	Ц0108-472-6-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	88,9	3,1	1778	62	536	0,16	3
				27,9	0,3	558	6	95	-	-
		м								
22	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0252	46400	-	1169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	Ц0108-572-8-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
				261	13,5	261	14	95	0,08	-
		шт								
24	СПрайс лист ТОО"ДиН	-Шкаф КМ-6	1	7941,73	-	7942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	СПрайс лист г.Москва	-Обогреватель для шкафа мощностью ZPAS HGO-060 Вт	4	9801,74	-	39207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	Ц0111-30-1	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	-	65	-	45	0,29	-
				49,5	-	50	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
32	СПрайс лист ООО"Ирбис-	-Датчик ДККБ-57,75 шт	1	1087	-	1087	-	-	-	-
33	Ц0111-250-1-	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	1	210,04	-	210	-	174	1	1
				193,5	-	194	-	90	-	-
		компл								
34	СПрайс лист ООО"Реле	- реле промежуточное ПЭ-37 шт	1	859,79	-	860	-	-	-	-
35	СПрайс ООО"Компания СЭМ"	-Фонарь аккумуляторный переносной ФОС 3-5/6 шт	1	5892,14	-	5892	-	-	-	-
36	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				227	2,3	227	2	95	0,01	-
37	СПрайс лист ООО"Ирбис-	-Выключатель ВА51-25 шт	1	776,43	-	776	-	-	-	-
38	Ц0108-591-1-	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт	1	55	0,9	55	1	47	0,33	-
				49,7	0,2	50	-	95	-	-
39	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	1	156	-	156	-	-	-	-
40	Ц0108-538-4-	Выключатель путевой или конечный контактный малогабаритный, одно-, двухкнопочный или микропереключатель, устанавливаемый на металлическом основании шт	2	229,4	9,4	459	19	219	1	2
				115	-	230	-	95	-	-
41	СПрайс лчит ООО"Ирбис-	-Выключатель конечный ВПК20-10 шт	1	266,2	-	266	-	-	-	-
42	С151801-20	-Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-16 М3 шт	1	245	-	245	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	125258	2275			47
	Тенге	7548	568			3
Стоимость оборудования -	Тенге	81314	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	81314	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	43944	-	-		-
Материалы -	Тенге	4329	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8116	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	29792	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	7698	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1155	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3098	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			54740	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9270	-		-
		ИТОГО	Тенге			136054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9270	-		-

Итого с временными, 2,72 %	137543
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	139399
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,097171952%	139454
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	139679
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	140240
Итого в текущих ценах, К=2,23355	313233
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6265
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	319498
Налог на добавленную стоимость, 12 %	38340
Итого с НДС	357838

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»
_____ Артемчук Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АиФ»_____ Воловский А.Д.

Технадзор_____ Ревенко В.И.

Прораб ТОО «АиФ»_____ Щепотьев В.Г.