ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства
и строительства акимата Денисовского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ» ФОРМА 2В
Договор № 19 от 13.05.2013г.
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водоснабжения сел Аятское и Заяатское
Денисовского района Костанайской области. Корректировка.
Наименование объекта: с.Аятское. Водопроводные сети и сооружения

Смета 4-1изм. с. Аятское. Внутриплощадочные сети электроснабжения и КЛ-0,4кв на УВС.

А К Т № 19
приемки выполненных работ
за октябрь 2013г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-машинистов	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Том 8.лист ЭС.С1.1-2.										
1	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ	5	1534,11	878,23	7671	4391	3952	3,06	15		
		опора		506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5		
2	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24		
		опора		985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9		
3	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	4836,53	3187,28	19346	12749	9888	9	36		
		опора		1476	878,4	5904	3514	105	3,63	15		
4	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	25	13600	-	340000	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
		Промежуточная опора П1										
5	СПрайс ООО"Прогрессивные	-Зажим SL37	5	331,87	-	1659	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
6	СПрайс ООО"СП Вектор"г.Е	-Зажим SLIP 22.12	5	409,69	-	2048	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СПрайс ООО"Энерготехснаб"г.	-Крюк SOT 21	шт	5	465,86	-	2329	-	-	-	-
8	СПрайс ООО"Альфа-Энергия"г	-Зажим SO130	шт	5	1234,52	-	6173	-	-	-	-
9	СПрайс ООО"СеверСити"г.Санк	-Заземляющий проводник ЗП	шт	5	22,18	-	111	-	-	-	-
							Концевая опора К1				
10	СПрайс ООО"Энерготехснаб"г.	-Крюк SOT 21	шт	4	465,86	-	1863	-	-	-	-
11	СПрайс ООО"Прогрессивные	-Зажим SL37	шт	4	331,87	-	1327	-	-	-	-
12	СПрайс ООО"СеверСити"г.Санк	-Заземляющий проводник ЗП	шт	4	22,18	-	89	-	-	-	-
13	СПрайс ООО"СП Вектор"г.Е	-Зажим SLIP 22.12	шт	4	409,69	-	1639	-	-	-	-
14	СПрайс ООО"Оптовые базы	-Зажим SLIP 22.1	шт	12	462,44	-	5549	-	-	-	-
15	СПрайс ООО"Энерготехснаб"г.	-Зажим SO 234	шт	8	1708,14	-	13665	-	-	-	-
16	СПрайс ООО"Прогрессивные	-Кожух защитный SP15	шт	4	99,83	-	399	-	-	-	-
17	СПрайс ООО"Электра"г.Екатер	-Кронштейн У4	шт	4	690,8	-	2763	-	-	-	-
							Угловая опора УА1				
18	СПрайс ООО"Энерготехснаб"г.	-Крюк SOT 21	шт	8	465,86	-	3727	-	-	-	-
19	СПрайс ООО"Энерготехснаб"г.	-Зажим SO 234	шт	8	1708,14	-	13665	-	-	-	-
20	СПрайс ООО"Оптовые базы	-Зажим SLIP 22.1	шт	16	462,44	-	7399	-	-	-	-
21	СПрайс ООО"СП Вектор"г.Е	-Зажим SLIP 22.12	шт	4	409,69	-	1639	-	-	-	-
22	СПрайс ООО"Прогрессивные	-Зажим SL37	шт	8	331,87	-	2655	-	-	-	-
23	СПрайс ООО"Прогрессивные	-Кожух защитный SP15	шт	4	99,83	-	399	-	-	-	-
24	СПрайс ООО"СеверСити"г.Санк	-Заземляющий проводник ЗП	шт	8	22,18	-	177	-	-	-	-
25	СПрайс ООО"Электр	-Кронштейн У4	шт	8	690,8	-	5526	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	СПрайс ООО"ВЭЛСнаб"г.Москва	-Скрепа СОТ36 шт	8	0,8 -	- -	6 -	- -	- -	- -	- -
27	СПрайс ООО"Альфа -Энергия"г	-Бандажная лента СОТ37 м.п.	10,4	161,1 -	- -	1675 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,33	7259,41 2745	4310,78 1169,46	2396 906	1423 386	1356 105	16,1 4,45	5 1
29	СПрайс лист ОАО"Казэне	-Провод самонесущий СИП-4 сеч. 2х25мм2 1000 м.п	0,3366	77973,1 -	- -	26246 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0133-115-1	-Установка светильников с лампами накаливания шт	13	269,19 229,5	38,56 13,5	3499 2984	501 176	3317 105	1,29 0,07	17 1
31	С151703-5	-Светильники тип РКУ03-250-001-У1 шт	13	6550 -	- -	85150 -	- -	- -	- -	- -
32	С151706-94	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1 шт	13	971 -	- -	12623 -	- -	- -	- -	- -
33	Е0133-26-2	-Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м шт	6	373,37 105,75	41,12 9	2240 635	247 54	723 105	0,67 0,04	4 -
34	Ц0108-147-1-0	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг для провода СИП прокладываемый по металлич. конструкция к светильнику м	98	34,1 25	2,7 0,4	3342 2450	265 39	2365 95	0,15 -	15 -
35	С151607-136	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2 1000м	0,1	9960 -	- -	996 -	- -	- -	- -	- -
		РАЗДЕЛ 2. КЛ-0,4кв								
36	Е101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	38,52	218,93 218,93	- -	8433 8433	- -	9529 113	1,54 -	59 -
37	Е101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	38,52	122,18 122,18	- -	4706 4706	- -	5318 113	0,89 -	34 -
38	Ц108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее м	164	36,7 8,8	27,8 6,9	6019 1443	4559 1132	2446 95	0,06 0,04	10 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Ц108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	164	11,2	7,9	1837	1296	826	0,02	3
		м		3,3	2	541	328	95	0,01	2
40	С143008-92	-Песок природный	3,28	1330	-	4362	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,12	47586,09	17877,09	5710	2145	5366	173	21
				29700	4698,68	3564	564	130	18,1	2
		км								
42	С130804-279 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 45 мм	120	93	-	11160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
43	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,037	58791,69	25695,31	2175	951	1919	194	7
				33075	6813,45	1224	252	130	26,38	1
		км								
44	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	37	371	-	13727	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
45	Ц0108-412-5	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	62	27	0,8	1674	50	1243	0,13	8
				20,9	0,2	1296	12	95	-	-
		м								
46	Ц0108-412-1 0	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	435	10,6	0,4	4611	174	3182	0,05	22
				7,6	0,1	3306	43	95	-	-
		м								
47	Ц0108-412-1 1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	35	18,5	0,8	648	28	422	0,08	3
				12,5	0,2	438	7	95	-	-
		м								
48	С151601-118	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2	0,0357	36200	-	1292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
49	СПрайс	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х4мм2	114,24	46,59	-	5322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
50	СПрайс	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил	63,24	59,9	-	3788	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и сечение 5х6 мм2		-	-	-	-	-	-	-
51	СПрайс	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2 м	35,7	102,49	-	3659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	СПрайс	-Кабель контрльный АКВВГ сеч.5х2,5 м	97,92	24,4	-	2389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	СПрайс	-Кабель контрльный АКВВГ сеч.14х2,5 м.п.	132,6	51,02	-	6766	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	СПрайс	-Кабель контрльный АКВВГ сеч.27х2,5 м.п.	63,24	115,35	-	7295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			688190	36739			283
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			44302	9938			44
		Материалы -	Тенге			256036	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			2367	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	15486	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			232011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			15157	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		8
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	2274	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			16272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			287464	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		102
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	17760	-		-
		Материалы -	Тенге			432155	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			2163	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	38754	-		-
		Местные материалы -	Тенге			24887	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			345721	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			43144	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		22
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	6472	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			503817	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		254
		ИТОГО ПО	Тенге			-	45226	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			791281	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		356
							62986	-		-

Итого с временными, 2,72 %	812804
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	839627
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,097171952%	840417
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	843668
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	851795
Итого в текущих ценах, К=2,23355	1902526
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	38051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 1940577
Налог на добавленную стоимость, 12 % 232869
Итого с НДС 2173446

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района» _____ Артемчук Е.Н.

Технадзор _____ Ведренко В.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «АиФ» _____ Воловский А.Д.

Прораб ТОО «АиФ» _____ Щепотьев В.Г.