ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»

ФОРМА 2В

Доп. согл. №4 от 24.02.2014г. к договору № 19 от 13.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водоснабжения сел Аятское и Заяатское Денисовского района Костанайской области. Корректировка.

Наименование объекта: с.Заяатское Водопроводные сети и сооружения.

Смета 2-8-2 Водонапорная стальная башня емк. 25м3,высотой15м.
Внутриплощадочные сети В1.

А К Т № 23
приемки выполненных работ
за август 2014г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего	машинисты на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
5	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	21,5	3,79	3,24	82	70	33	-	-				
		м3		0,48	1,12	10	24	97	-	-				
6	Е0101-17-13	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (из временного отвала для обратной засыпки)	12	32,56	30,98	391	372	123	0,01	-				
		м3		1,53	9,01	18	108	97	0,03	-				
7	Е010333-А6--1т.ч.разделз К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	21	56,43	56,43	1185	1185	237	-	-				
		т		-	11,29	-	237	100	0,24	5				
8	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3	134,1	-	402	-	455	0,97	3				
		м3		134,1	-	402	-	113	-	-				
9	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	9	6,83	6,83	61	61	16	-	-				
		м3		-	1,87	-	17	97	0,01	-				
10	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9	21,55	4,52	194	41	149	0,11	1				
		м3		17,03	-	153	-	97	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ВОДОПРОВОДА В1								
14	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0294	121294,13	49389,75	3566	1452	3112	312,7	9
				62775	18657	1846	549	130	91,12	3
		т								
15	C130810-80	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	11	482	-	5302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	C130810-110	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	E0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
				231,75	6,75	927	27	130	0,03	-
		шт								
18	C130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480	-	12960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	C130904-36	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	4180	-	8360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	E0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	6	156,43	21,43	939	129	983	0,6	4
				126	-	756	-	130	-	-
		фланец								
21	C130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	492	-	2952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	E0122-19-3	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0525	195105,64	23876,89	10243	1254	2520	161	8
				27900	9020,25	1465	474	130	44,05	2
		км								
23	E0122-22-3	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,001	25885,2	6484,27	26	6	16	54,1	-
				9810	2450,25	10	2	130	11,96	-
		км								
24	E0126-1-16	-Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	4	285,15	5,47	1141	22	799	1,08	4
				197,78	2,03	791	8	100	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 80 мм								
		м								
25	С11031-243 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 133 мм	4	859	-	3436	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			53206	4662			35
			Тенге			6379	1446			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23311	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8832	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7824	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3436	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9683	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1452	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1980	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34974	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		51
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9277	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29895	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29895	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1794	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31689	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			66662	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		51
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9277	-		-

Итого с временными, 2,72 %	68475
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	70735
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,098051003%	70802
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	71076
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	71761
Итого в текущих ценах, К=2,23355	160281
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3206
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	163487
Налог на добавленную стоимость, 12 %	19618
Итого с НДС	183105

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района» Артемьев Е.Г.

Технадзор _____ Ревенко В.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «АиФ» _____ Волдвский А.Д.

Прораб ТОО «АиФ» _____ Газдиев Р.Ю.