ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»

Договор № 19 от 13.05.2013г.

ФОРМА 2В

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водоснабжения сел Аятское и Заяятское Денисовского района Костанайской области. Корректировка.

Наименование объекта: с. Аятское.

Смета 2-1 Водовод В1.

А К Т № 4

приемки выполненных работ
за октябрь 2013г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (сухого лишнего грунта) м3	532,54	39,76	37,82	21172	20139	6647	0,01	7
				1,87	11	996	5857	97	0,04	20
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	3,91	262,72	-	1027	-	1161	1,85	7
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	1027	-	113	-	-
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	113	302,12	-	34140	-	38578	2,13	240
	т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			302,12	-	34140	-	113	-	-
9	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	12	791,1	-	9493	-	10727	4,27	51
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			791,1	-	9493	-	113	-	-
10	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	12	50,86	48,38	610	581	192	0,02	-
				2,39	14,07	29	169	97	0,05	1

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ранее разработанный вручную)(лишний грунт)								
		м3								
11	Е010333-А5 1т.ч.разде л3 К=1,1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (лишнего грунта)	1049,82	49,5 - -	49,5 9,9 -	51966 - 10393	51966 10393 100	10393 - 0,21	- - 218	- - -
		т								
12	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1408	3,79 -	3,24 -	5343 -	4568 -	2185 -	- -	5 -
		м3								
14	Е0101-28-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м (песком толщ. 20см над трубопроводом Д110 и Д32, засыпка толщ. 10см песка учтена в расценке 22-11-3)	103,51	0,48 6,01 -	1,12 6,01 1,64	676 622 -	1577 622 170	97 165 97	- - 0,01	5 - 1
		м3								
15	С143008-92	-Песок природный (30см песка над трубопроводом)	138,46	1330 -	- -	184152 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
16	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	153,4	134,1 134,1	- -	20571 20571	- -	23245 113	0,97 -	149 -
		м3								
17	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	424,04	6,83 -	6,83 1,87	2894 -	2894 792	768 97	- 0,01	- 3
		м3								
18	Е0101-25-2 т.ч. п-3.72 к=1,4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м с подъемом по пути свыше 20% (Обваловка вокруг колодца)	44	15,67 -	15,67 4,28	689 -	689 188	183 97	- 0,01	- 1
		м3								
		РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ВОДОПРОВОДА В1								
21	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	24,11	1769,2	152,52	42655	3677	6608	1,02	25
		м3								
24	С130806-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	31,63	153,68 931 -	57,15 - -	3705 29444 -	1378 - -	130 - -	0,28 - -	7 - -
		м								
27	Е0122-19-3	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0315	195105,64 27900	23876,89 9020,25	6146 879	752 284	1512 130	161 44,05	5 1
		км								
30	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		или клапанов обратных диам. 100 мм		231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
		шт								
31	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480	-	6480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
						КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ-Д1500ММ-4шт				
53	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д1500мм	0,2	17534,65	2104,76	3507	421	776	13,9	3
				2362,5	623,48	473	125	130	2,48	-
		м3								
56	С143018-33к-нига 4,разд.10 К=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм(КЦО-1 и КЦ7-3)	1,16	4137,5	-	4800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ КАМЫШЛЫАТ								
66	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	411,46	17,71	2469	106	1860	1,4	8
				231,75	6,75	1391	41	130	0,03	-
		шт								
67	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	6480	-	38880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
68	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
		фланец		126	-	252	-	130	-	-
69	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492	-	984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
70	СПрайс лист ТОО"Пластс	-Втулка под фланец Д110мм	2	1021,55	-	2043	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
71	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
				69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
		шт								
72	СПрайс лист ТОО"Пластс	-Отвод 90град.сварной односекционный Д110 мм	7	1722,18	-	12055	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
73	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1
		шт		102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
74	СПрайс лист ТОО"Пластс	-Тройник сварной равнопроходный Д110мм	2	1747,7	-	3495	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
75	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,3152	49326,74	16388,64	15550	5166	9209	161	51
				28980	3479,8	9136	1097	90	13,02	4

1	2		4	5			8	9	10	11
		(фасонные части) т								
76	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм м	10,24	168	-	1720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	С130806-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм м	6,02	931	-	5608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,1041	121294,13	49389,75	12627	5141	11020	312,7	33
				62775	18657	6535	1942	130	91,12	9
79	Е0122-35-1п-рим.	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
				144	2,25	288	5	130	0,01	-
80	С130901-71	-Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	668	-	1336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	С130809-6	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм (клапан-захлопка) шт	2	181	-	362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	Е0122-40-1п-рим.	-Приварка фланцев к трубопроводам диам. 25 мм фланец	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
				63	-	252	-	130	-	-
83	С130809-6	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	4	181	-	724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ-Д2000ММ-2шт								
85	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д2000мм м3	8,03	17534,65	2104,76	140803	16901	31171	13,9	112
				2362,5	623,48	18971	5007	130	2,48	20
86	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	8,19	284	-	2326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	С143018-24 Изм. и доп.вып.6	-Плиты днище, круглые КЦД-20 м3	1,18	28900	-	34102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (КЦ20-9) м	4,13	9160	-	37831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000	1,02	9160	-	9343	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23993	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54976	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			971249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1064
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	160640	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15550	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1248	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10233	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1381	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1486	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11614	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			135372	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			135372	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8122	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			143495	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			1140989	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	172254	-		-

Итого с временными, 2,72 %	1172024
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	1210701
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,097171952%	1211840
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1216528
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1228248
Итого в текущих ценах, К=2,23355	2743351
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	54867
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2798218
Налог на добавленную стоимость, 12 %	335786
Итого с НДС	3134004

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района» _____ Артемчук Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «АиФ» _____ Воловский А.Д.

Технадзор _____ Ревенко В.И.

Прораб ТОО «АиФ» _____ Газдиев Р.Ю.