ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»

ФОРМА 2В

Договор № 19 от 13.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водоснабжения сел Аятское и Заяатское Денисовского района Костанайской области. Корректировка.

Наименование объекта: с.Аятское.Водопроводные сети и сооружения.

Метод горизонтального направленного бурения

А К Т № 16
приемки выполненных работ
за октябрь 2013г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	8	849,44	360,98	6795	2888	5217	2,7	22				
				488,46	138,6	3908	1109	104	0,56	4				
2	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м	340	831,44	781,34	282688	265654	40044	0,28	95				
				49,84	63,41	16946	21558	104	0,3	102				
3	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с	340	1089,57	1024,24	370455	348243	53077	0,36	122				
				64,08	86,02	21787	29248	104	0,41	139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/								
		м								
4	Е0104-69-6	- Протаскивание трубопровода Д110мм	317	5063,58	4756,84	1605154	1507918	229202	1,68	533
	Изм. и доп.вып.8			299,04	396,18	94796	125591	104	1,87	593
		м								
5	Е0104-69-6	- Протаскивание трубопровода Д50мм	23	5063,58	4756,84	116462	109407	16630	1,68	39
	Изм. и доп.вып.8			299,04	396,18	6878	9112	104	1,87	43
		м								
6	С11061-3	-Глина бентонитовая марки ПБМГ	18,56	6450	-	119721	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс	-Биополимер SCXGVM	65,7	943,91	-	62015	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
8	С143101-000-1	-Вода	621,99	5	-	3110	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0104-68-1	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	8	676,53	251,39	5412	2011	4340	2,35	19
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.			425,14	96,53	3401	772	104	0,39	3
		установ.								
10	С130804-233	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	284,4	567	-	161257	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	С130804-279	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 45 мм	23,57	93	-	2192	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м								

ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	2735262	2236120			829
	Тенге	147715	187390			885
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2735262	-	-		-
Материалы -	Тенге	3131	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	335105	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	345185	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	3110	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	348509	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		174
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	52276	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	185026	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3268798	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1888
Сметная заработная плата -	Тенге	-	387382	-		-
ИТОГО	Тенге	3268798	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1888
Сметная заработная плата -	Тенге	-	387382	-		-

Итого с временными, 2,72 % 3357709
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 % 3468513
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,097171952% 3471776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3485207		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3518784		
		Итого в текущих ценах, К=2,23355						7859375		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						157188		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8016563		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						961988		
		Итого с НДС						8978551		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»

_____ Артемчук Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «АиФ» «А И Ф» Воловский А.Д.

Технадзор _____ Ревенко В.И.

Прораб ТОО «АиФ» _____ Газдиев Р.Ю.