ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства
и строительства акимата Денисовского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ» ФОРМА 2В
Доп. согл. №4 от 24.02.2014г. к договору № 19 от 13.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водоснабжения сел Аятское и Заяатское
Денисовского района Костанайской области. Корректировка.
Наименование объекта: с. Заятское. Разводящие сети водопровода.

Смета 2-11-1изм. Разводящие сети водопровода

А К Т № 56
приемки выполненных работ
за октябрь 2014г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Разводящие сети водопровода с. Заяатское.Корректировка.								
1	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	32471,59	29,64	28,03	962393	910114	272957	0,01	364
				1,61	7,06	52279	229120	97	0,02	796
		м3								
2	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5661	42,21	40,26	238948	227918	70172	0,01	73
				1,86	10,92	10529	61812	97	0,04	211
		м3								
3	Е010333-А3--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	9906,75	32,3	32,3	319988	319988	63998	-	-
				-	6,46	-	63998	100	0,14	1344
		т								
5	Е0101-164-3- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1113,21	467,1	-	519980	-	587578	2,98	3313
				467,1	-	519980	-	113	-	-
		м3								
6	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	182,59	134,1	-	24485	-	27668	0,97	177
				134,1	-	24485	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	25860,64	6,48	6,48	167562	167562	52770	-	-
				-	2,1	-	54402	97	0,01	208
		м3	1911,09	122,18	-	233497	-	263852	0,89	1691
8	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		122,18	-	233497	-	113	-	-
		м3	4180	0,28	0,28	1176	1176	370	-	-
10	Е0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)		-	0,09	-	382	97	-	1
		м2								
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы								
			11	585,99	36,99	6446	407	4730	1,93	21
14	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм		317,25	13,5	3490	148	130	0,07	1
		шт	11	11500	-	126500	-	-	-	-
15	С130902-55	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	6	411,46	17,71	2469	106	1860	1,4	8
16	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм		231,75	6,75	1391	41	130	0,03	-
		шт	6	6480	-	38880	-	-	-	-
17	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	38	242,08	6,95	9199	264	7225	0,88	33
18	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм		144	2,25	5472	86	130	0,01	-
		шт	38	3500	-	133000	-	-	-	-
19	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	28	242,08	6,95	6778	195	5324	0,88	25
20	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм (вентили)		144	2,25	4032	63	130	0,01	-
		шт	28	847	-	23716	-	-	-	-
21	С130901-72	-Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	245	300,57	225,64	73639	55281	40930	0,41	101
24	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		69,53	58,98	17035	14450	130	0,23	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
29	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	38	757	-	28766	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	121	492	-	59532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	14	18075,87	36,99	253062	518	5487	1,82	25
		шт		288	13,5	4032	189	130	0,07	1
34	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах(Изготовление буквенного указателя)(поясн.записка)	0,0261	49326,74	16388,64	1289	428	763	161	4
				28980	3479,8	757	91	90	13,02	-
		т								
35	Е0109-48-3	-Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий(Установка буквенного указателя)	0,0261	9739,2	3333,3	254	87	139	29,8	1
				5917,5	-	155	-	90	-	-
		т								
36	С11011-860	-Сталь листовая горячекатаная жаростойкая /нержавеющая/ 12х17, толщиной 1,5 мм(табличка)	0,0261	166500	-	4349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,22	21,8	0,05	48	-	12	0,03	-
				5,81	0,02	13	-	90	-	-
		м2								
38	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 цвет белый(фон)	2,22	35,73	0,02	79	-	8	0,02	-
				4,16	-	9	-	90	-	-
		м2								
39	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 цвет синий(пояснения)	0,888	35,73	0,02	32	-	3	0,02	-
				4,16	-	4	-	90	-	-
		м2								
40	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	69,3	306,2	152,52	21220	10570	18994	1,02	71
		м3		153,68	57,15	10650	3960	130	0,28	19
41	С143008-92	-Песок природный	1179,87	1330	-	1569227	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
42	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,8877	78245	36133,62	69458	32076	59389	247	219
				41850	9612,9	37150	8533	130	37,3	33
		км								
43	С130804-286	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ	896,57	797	-	714569	-	-	-	-

Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 146,9 мм м	0,2975	47611,09	17877,09	14164	5318	13304	173	51
46	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	136,85	29700 93	4698,68 -	8836 12727	1398 -	130 -	18,1 -	5 -
47	С130804-279	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ		-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 45 мм м	166,65	57 -	- -	9499 -	- -	- -	- -	- -
48	С130804-227	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ								
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм м	1,37	8097,13	-	11069	-	14275	51,5	70
49	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	10,09	8032,5 8287,75	- -	10980 83621	- -	130 105359	- 51,5	- 520
50	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	2,7	8032,5 10216,13	- -	81046 27577	- -	130 33794	- 61,8	- 167
51	Е0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм км	9	9630 300,57	- 225,64	25995 2705	- 2031	130 1504	- 0,41	- 4
52	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
53	СПрайс лист ТОО"Пласст	-Отвод диам. 110мм шт	9	1722,18 -	- -	15500 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм (вентили) шт	35	242,08 144	6,95 2,25	8473 5040	243 79	6654 130	0,88 0,01	31 -
56	С130901-26	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	35	471 -	- -	16485 -	- -	- -	- -	- -
58	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных шт	7	13378,84	17,71	93652	124	2539	1,62	11
59	Е122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	7	272,25 242,08 144	6,75 6,95 2,25	1906 1695 1008	47 49 16	130 1331 130	0,03 0,88 0,01	- 6 -
60	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	7	3500 -	- -	24500 -	- -	- -	- -	- -
61	Е122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	14	74,06 63	9,93 -	1037 882	139 -	1147 130	0,32 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	14	285	-	3990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1533	247994,13	49389,75	38018	7571	16229	312,7	48
				62775	18657	9623	2860	130	91,12	14
		т								
64	С130810-15	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х5,0 мм	7	190	-	1330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
70	С11011-699	-Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	14,83	166	-	2462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		РАЗДЕЛ 4. Установка счетчика								
75	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	214	473,47	39,24	101323	8397	73958	1,47	315
				254,25	15,75	54410	3370	128	0,07	15
		1шт								
76	С Прайс ИП"Кукушкина	-Кран шаровый Valtec 217(резьба 1)	214	610,05	-	130550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
80	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт								
81	С Прайс ИП"Кукушкина	-Кран шаровый Valtec 214(резьба 2)	1	2218,36	-	2218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
92	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
93	СПрайс лист ТОО"Пласст	-Отвод 90град. диам. 160мм	2	3341,59	-	6683	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
94	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
		шт								
95	СПрайс лист ТОО"Пласст	-Отвод 30 град. диам. 160мм	4	2338,89	-	9356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Спускник Д20					
99	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
				144	2,25	144	2	130	0,01	-
		шт								
100	С130901-70	-Вентили проходные фланцевые	1	1600	-	1600	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм								
			шт	3,4	1292,59	29,74	4388	101	180	0,23	1
101	Е110-55-1	-Укладка щитов над подпольными каналами Устройство деревянной крышки			32,85	11,23	112	38	120	0,05	-
			м2	0,085	2890	-	246	-	-	-	-
102	С11031-177	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11			-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4		м3	2	242,08	Спускник Д25 6,95	484	14	380	0,88	2
106	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм			144	2,25	288	5	130	0,01	-
			шт	2	668	-	1336	-	-	-	-
107	С130901-71	-Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм			-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 6. колодцы	шт								
157	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые		10,66	28900	-	308074	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		м3	1,18	10076	-	11890	-	-	-	-
158	С143018-38	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/			-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		м	0,89	9160	-	8152	-	-	-	-
159	С143018-38	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/			-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		м	3,5	9160	-	32060	-	-	-	-
160	С143018-38	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/			-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		м	1,17	8041	-	9408	-	-	-	-
161	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500			-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-	мм /ГОСТ 8020-90/								
		+ 0,59 м								
162	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	10,68	7310	-	78071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
163	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	72,09	4570	-	329451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
164	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	45,43	5027	-	228377	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		+ 0,59м								
165	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	9,28	5712,5	-	53012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		+ 0,29м								
166	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые плита опорная КО6	1,74	22800	-	39672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
167	СПрайс лист ТОО"Эльбрус	-Стоимость люк тип"Л" в комплекте с и установка запирающего устройства	120	4636,37	-	556364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
168	Е110-55-1	-Укладка щитов над подпольными каналами Устройство деревянной крышки	198,95	1292,59	29,74	257157	5917	10524	0,23	46
				32,85	11,23	6535	2234	120	0,05	11
		м2								
169	С11031-177 Изм. и доп.вып.4	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	4,98	2890	-	14395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
170	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	6,86	133700	-	917433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
171	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	602,88	103,46	2,62	62374	1580	8528	0,07	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		10,51	0,99	6336	597	123	-	3
			589,82	2311,01	26,34	1363081	15536	42055	0,3	178
172	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации		47,03	6,58	27739	3881	133	0,03	18
		м2		-108,25	-0,03	-398484	-110	-4798	-0,01	-20
173	Е0127-39-18	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	3681,25	-0,97	-0,01	-3571	-37	133	-	-
		м2								7609
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			10110237	1774999			
			----							2741
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1163567	452666			-
		Материалы -	Тенге			7909158	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			657667	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	1557180	-		-
		Местные материалы -	Тенге			758247	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3619205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1737520	-	-		869
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	чел.-ч			-	260628	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			578801	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			10225479	-	-		10883
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
			чел.-ч			-	1817808	-		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			918976	-	-		-
		Материалы -	Тенге			116	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1002	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			917433	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			902	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	135	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55193	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			975071	-	-		6
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	1138	-		
			Тенге			1282103	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			38696	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-	58050	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			1180307	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74304	-	-		37
		Накладные расходы -	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	11146	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			81384	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1437791	-	-		368
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	69196	-		
		Сметная заработная плата -	Тенге							-
		ИТОГО	Тенге			12638342	-	-		11257
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1888141	-		
		Итого с временными, 2,72 %					12982105			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	13410514
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,098051003%	13423243
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13475171
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13604993
Итого в текущих ценах, К=2,23355	30387410
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	607748
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30995158
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3719419
Итого с НДС	34714577

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района» _____ Артемчук Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «АиФ» _____ Воловский А.Д.

Технадзор _____ Ревенко В.И.

Прораб ТОО «АиФ» _____ Газдиев Р.Ю.