ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»
Доп. согл. №4 от 24.02.2014г. к договору № 19 от 13.05.2013г.
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водоснабжения сел Аятское и Зааятское Денисовского района Костанайской области.Корректировка.
Наименование объекта: Водозабор с НС 1-го подъема с.Зааятское
Смета Водозаборные скважины (2 шт) 2-6-4

ФОРМА 2В

# А К Т № 1
## приемки выполненных работ за апрель 2014г

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 1 | Е101-164-2 | -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 6 | 218,93 | - | 1314 | - | 1484 | 1,54 | 9 | | | | |
| | | | | 218,93 | - | 1314 | - | 113 | - | - | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Е0104-13-3 | -Роторное бурение скважин с обратной промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем и применением центробежного и вакуумного насосов | 12 | 1997,79 | 1616,11 | 23974 | 19393 | 6757 | 2,05 | 25 | | | | |
| | | | | 357,75 | 183,66 | 4293 | 2204 | 104 | 0,62 | 7 | | | | |
| | | м | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Е0104-13-5 | -Роторное бурение скважин с обратной промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем и применением центробежного и вакуумного насосов | 4 | 3751,68 | 3071,6 | 15007 | 12286 | 4139 | 3,66 | 15 | | | | |
| | | | | 645,75 | 349,23 | 2583 | 1397 | 104 | 1,19 | 5 | | | | |
| | | м | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Е0104-13-6 тех.ч.таб. 3п.3.6. к=1,4 | -Роторное бурение скважин с обратной промывкой в грунтах 6 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем и применением центробежного и вакуумного насосов | 69 | 9927,2 | 8197,42 | 684977 | 565622 | 187775 | 9,45 | 652 | | | | |
| | | | | 1685,25 | 931,46 | 116282 | 64271 | 104 | 3,16 | 218 | | | | |
| | | м | | | | | | | | | | | | |
| 5 | С11061-46 | -Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ Ш450 | 3,3 | 118350 | - | 390460 | - | - | - | - | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | шт | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 2. | | | | | | | | |
| 6 | Е0104-46-1 | -Крепление скважин глубиной до | 16 | 365,34 | 257,34 | 5845 | 4117 | 2385 | 0,62 | 10 |
| | т.ч. | 50 м в грунтах 1 группы по | | | | | | | | |
| | п-1.16 | устойчивости трубами с | | 108 | 35,31 | 1728 | 565 | 104 | 0,13 | 2 |
| | п-3.53 | муфтовым соединением при | | | | | | | | |
| | к=1,5 | роторном бурении / трубы | | | | | | | | |
| | | наружным диам. от 401 до 500 | | | | | | | | |
| | | мм/ | | | | | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 7 | С130806-312 | -Трубы обсадные из стали | 16 | 7430 | - | 118880 | - | - | - | - |
| | Изм. и | группы Д /Б/ с короткой | | | | | | | | |
| | доп.вып.9 | треугольной резьбой /ГОСТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | СН РК 8. | 632-80/ 377х11 мм | | | | | | | | |
| | 02-04-2002 | м | | | | | | | | |
| 8 | Е0104-57-1 | -Установка фильтров на колонне | 85 | 338,24 | 279,92 | 28751 | 23794 | 9053 | 0,35 | 30 |
| | т.ч. | водоподъемных труб глубиной | | | | | | | | |
| | п-1.16 | до 500 м буровыми установками | | 58,32 | 44,09 | 4957 | 3747 | 104 | 0,18 | 15 |
| | п-3.93 | и агрегатами роторного | | | | | | | | |
| | к=1,2 | бурения / труб диам. от 251 | | | | | | | | |
| | | до 300 мм | | | | | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 9 | С130806-312 | -Трубы обсадные из стали | 85 | 7430 | - | 631550 | - | - | - | - |
| | Изм. и | группы Д /Б/ с короткой | | | | | | | | |
| | доп.вып.9 | треугольной резьбой /ГОСТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | СН РК 8. | 632-80/ 377х11 мм 273х8,5 | | | | | | | | |
| | 02-04-2002 | м | | | | | | | | |
| 10 | С2022-32 | -Пила дисковая | 32 | 7 | 7 | 224 | 224 | - | - | - |
| | | электрическая(перфорирование | | | | | | | | |
| | | трубы) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | маш-ч | | | | | | | | |
| 11 | Е0104-56-4 | -Подбашмачный тампонаж | 4 | 1154,36 | 612,11 | 4617 | 2448 | 3213 | 3,11 | 12 |
| | | цементом скважин буровыми | | | | | | | | |
| | | станками вращательного | | 542,25 | 230,13 | 2169 | 921 | 104 | 1,07 | 4 |
| | | бурения | | | | | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 12 | С11011-1014 | -Портландцемент тампонажный | 4 | 12300 | - | 49200 | - | - | - | - |
| | Изм. и | бездобавочный | | | | | | | | |
| | доп.вып.6 | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | С11011-753 | -Сетка крученая с | 66,6 | 23 | - | 1532 | - | - | - | - |
| | | шестиугольными ячейками N50 | | | | | | | | |
| | | оцинкованная из проволоки | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | диаметром 0,5 мм | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 14 | С11011-669 | -Проволока из | 244,2 | 39 | - | 9524 | - | - | - | - |
| | | низкоуглеродистой | | | | | | | | |
| | | оцинкованной стали /1Ц/, | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | термически обработанной, | | | | | | | | |
| | | общего назначения, высшей | | | | | | | | |
| | | категории качества, d-3,0 мм | | | | | | | | |
| | | кг | | | | | | | | |
| 15 | Е104-60-1 | -Откачка воды из скважины | 6 | 90284,54 | 79012,04 | 541707 | 474072 | 155104 | 57,3 | 344 |
| | | глубиной до 300 м эрлифтом с | | | | | | | | |
| | | оборудованием роторного | | 11272,5 | 13583,94 | 67635 | 81504 | 104 | 48,14 | 289 |
| | | бурения и компрессором, | | | | | | | | |
| | | работающим от двигателя | | | | | | | | |
| | | внутреннего сгорания | | | | | | | | |
| | | сутки | | | | | | | | |
| 16 | С130806-8 | -Трубы стальные сварные | 50 | 148 | - | 7400 | - | - | - | - |
| | Изм. и | водогазопроводные с резьбой | | | | | | | | |
| | доп.вып.9 | /ГОСТ 3262-75/, черные легкие | | - | - | - | - | - | - | - |
| | СН РК 8. | 25х2,8 мм для пьезометра | | | | | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04-2002 | м | | | | | | | | |
| 17 Е0104-61-1 | -Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения | 2 | 44725,96 | 36580,96 | 89452 | 73162 | 32430 | 42 | 84 |
| | | | 8145 | 7446,53 | 16290 | 14893 | 104 | 33,11 | 66 |
| | сутки | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | 2604413 | 1175119 | | 1180 |
| | Тенге | 217251 | 169501 | | 607 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1846583 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 2753 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 386752 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 450716 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 744 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 402341 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 201 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 60351 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 134935 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 2383859 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1988 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 447104 | - | - |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 757830 | - | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 757830 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 45470 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 803300 | - | - | - |
| ИТОГО | Тенге | 3187159 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1988 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 447104 | - | - |

| | |
|---|---|
| Итого с временными, 2,72 % | 3273850 |
| Итого с зимними удорожаниями, 3,3 % | 3381887 |
| Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,098051003% | 3385097 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 3398192 |
| Геофизические работы | 218888 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 3649819 |
| Итого в текущих ценах, К=2,23355 | 8152047 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 163041 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 8315088 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 997810 |
| Итого с НДС | 9312898 |

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»
Артемчук Е.Н.

Технадзор Ревенко В.И.

Подрядчик:
Директор ТОО «АиФ» Воловский А.Д

Прораб ТОО «АиФ» Газдиев Р.Ю.