Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»
БИН 060140003741 ИИК KZ71070103KSN3911000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»
БИН 971140001857 ИИК KZ26319M010005364617 БИК ABKZKZKX АО «БТА Банк»
ОБЪЕКТ: "Реконструкция водоснабжения сел Аятское и Зааятское Денисовского района Костанайской области. Корректировка"

АКТ № 8
выполненных работ по всему объему
за август 2014 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп. согл. № 4 к дог. № 19	13.05.13 24.02.14				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									К оплате за месяц
	С начала года	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них в отчетном месяце	оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (2001г)	доп. затраты		
								на приобретение материалов	другие доп. расходы	
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
466058011431	155457995	120660042	34797953							34797953
466058015431	31196701	31196701								
Всего	186654696	151856743	34797953							34797953
В т. ч. аванс10%										3479795
В т. ч 5%										1739898
Итого к оплате в т.ч. НДС										29578260

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры. градостроительства и строительства акимата Денисовского района» _____ **Артемчук Е.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АиФ» _____ **Воловский А.Д**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»
Доп. согл. №4 от 24.02.2014г. к договору № 19 от 13.05.2013г.

ФОРМА 2В

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водоснабжения сел Аятское и Зааятское Денисовского района Костанайской области. Корректировка.

Наименование объекта: с.Зааятское Насосная станция 2-го подъема

Смета 2-7-1 Общестроительные работы

А К Т № 19
приемки выполненных работ
за август 2014г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	256	3,79	0,48	3,24	1,12	971	123	830	287	397	-	1
2	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (из временного отвала для обратной засыпки) м3	102	32,56	1,53	30,98	9,01	3321	156	3160	919	1043	0,01	1
3	Е010333-А5--1т.ч.разделз К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (из временного отвала) т	178,5	49,5	-	49,5	9,9	8836	-	8836	1767	1767	-	-
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	26	134,1	134,1	-	-	3487	3487	-	-	3940	0,97	25
5	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	76	6,83	-	6,83	1,87	519	-	519	142	138	0,01	-
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	76	21,55	17,03	4,52	-	1637	1294	343	-	1255	0,11	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
7	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	17,33	11501,84	335,84	199327	5820	16886	4,54	79
		м3		699,75	126	12127	2184	118	0,61	11
8	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная	18,5	300,94	4,19	5567	78	1302	0,38	7
		м2		58,05	1,58	1074	29	118	0,01	-
9	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм в стене	0,0003	62546,88	6788,5	19	2	19	253	-
		км		45675	2565	14	1	130	12,52	-
10	С130806-35 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм	0,3112	354	-	110	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (опорных подушек)	2	480,18	24,15	960	48	506	1,03	2
		шт		171,9	8,83	344	18	140	0,04	-
12	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, ОП5,4-т	0,06	22800	-	1368	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ								
13	Е0107-3-6	-Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	3623,51	414,99	14494	1660	2623	2,01	8
		шт		339,75	128,68	1359	515	140	0,54	2
14	С143017-8 Изм. и доп.вып.8	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	28,46	2950	-	83957	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
15	С143017-8-А-	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	28,46	45	-	1281	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
16	С143017-70-- 9	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	28,46	306	-	8709	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ								
17	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	11,5	1389,11	34,37	15975	395	2739	1,21	14
		м2		189	12,87	2174	148	118	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
18	Е0109-21-1	-Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам	7,5	740,05	525,74	5550	3943	2524	1,05	8
				175,5	198,42	1316	1488	90	0,78	6
		м								
19	С12021-154	-Монорельсы цельнометаллические прямоугольного сечения габаритные	0,2873	129900	-	37314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
20	Е0109-30-1	-Монтаж соединение балки перекрытия с монорельсом	0,0704	14359,66	5522,03	1010	389	468	35,9	3
				6075	1322,37	427	93	90	4,73	-
		т								
21	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0055	59200	-	327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0648	63600	-	4124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	Е0109-29-1	-Монтаж ограждении Мо1	0,13	13711,47	5475,87	1782	712	771	28,9	4
		т								
				5040	1552,87	655	202	90	5,46	1
24	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,13	134000	-	17420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,239	14359,66	5522,03	3432	1320	1591	35,9	9
				6075	1322,37	1452	316	90	4,73	1
		т								
26	С12021-267	-Ограждение Ол1 и лестница металлическая Л1	0,239	133700	-	31954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	52	21,8	0,05	1133	3	273	0,03	2
				5,81	0,02	302	1	90	-	-
		м2								
28	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	104	35,73	0,02	3716	2	389	0,02	2
				4,16	-	433	-	90	-	-
		м2								
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА								
29	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	4,76	498,09	19,17	2371	91	1355	1,38	7
				230,97	6,18	1099	29	120	0,03	-
		м2								
30	С12061-181 Изм. и	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	1,1	5240	-	5764	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие		-	-	-	-	-	-	-
31	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка м2	3,66	8050 -	- -	29463 -	- -	- -	- -	- -
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ								
32	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	3,93	348,9 138,83	83,13 29,17	1371 546	327 115	792 120	0,8 0,12	3 -
33	С12063-7	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19ПЩ; ДН 24-19ПЩ м2	3,93	6010 -	- -	23619 -	- -	- -	- -	- -
34	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	1	2980 -	- -	2980 -	- -	- -	- -	- -
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ								
35	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	42	270,44 27	1,19 0,45	11358 1134	50 19	1372 119	0,16 -	7 -
36	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	42	189,45 70,88	4,72 1,78	7957 2977	198 75	3632 119	0,4 0,01	17 -
37	С11031-103	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200 м2	12,98	10700 -	- -	138865 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м3	42	220,11 34,65	15,94 5,96	9244 1455	669 250	2030 119	0,24 0,03	10 1
39	Е0112-17-2 К=30	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (от 20 до 80мм) м2	1260	8,64 0,11	0,14 0,05	10892 139	176 63	240 119	- -	1 -
40	Е0112-2-1	-Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным м2	57	1274,01 45,45	9,15 3,42	72619 2591	522 195	3315 119	0,26 0,02	15 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоем из гравия на битумной антисептированной мастике м2								
41	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	16	715,87	1,24	11454	20	2926	0,97	16
				153,23	0,47	2452	8	119	-	-
42	Е0107-14-11	-Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м шт	2	674,98	198,98	1350	398	1041	1,8	4
				315	56,75	630	113	140	0,22	-
43	С143017-2	-Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3 м3	0,128	22400	-	2867	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
					ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ					
44	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование Ф-1, Ф-2 из бетона кл. В15 м3	1,2	12822,31	260,48	15387	313	887	3,94	5
				614,25	89,46	737	107	105	0,35	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	805864	30823			255
	---- Тенге	40496	9083			68
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	707290	-	-		-
Материалы -	Тенге	103971	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	43629	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	205142	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	337073	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	50867	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7630	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	45489	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	803647	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		318
Сметная заработная плата -	Тенге	-	51259	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	98463	-	-		-
Материалы -	Тенге	1561	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5950	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	86688	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5355	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	803	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6229	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	110047	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		33
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6753	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	110	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	110	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	117	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО	Тенге			913811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		351
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58012	-		-

Итого с временными, 2,72 %	938667
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	969643
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,098051003%	970563
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	974318
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	983704
Итого в текущих ценах, К=2,23355	2197151
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	43943
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2241094
Налог на добавленную стоимость, 12 %	268931
Итого с НДС	2510025

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»
_____ Артемчик В.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АиФ» _____ Воловский А.Д.

Технадзор _____ Ревенко В.И.

Прораб ТОО «АиФ» _____ Газдиев Р.Ю.