ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»

Доп. согл. №4 от 24.02.2014г. к договору № 19 от 13.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водоснабжения сел Аятское и Зааятское Денисовского района Костанайской области.Корректировка.

Наименование объекта: - Водозабор с НС 1-го подъема с.Зааятское

Смета 2-6-5 электрооборудование и автоматика

# А К Т № 11
приемки выполненных работ
за сентябрь 2014г

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 3 | Ц108-571-3 | -Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубиной до 800 мм (установка СУЗ-10) | 2 | 1556 | 364 | 3112 | 728 | 2026 | 6 | 12 | | |
| | | | | 983 | 83,3 | 1966 | 167 | 95 | 0,48 | 1 | | |
| 4 | СПрайс "Келет" от 04.04.2011 | -Станция управления СУЗ-10 3-10 А 4,5 квт с датчиком сухого хода (м) | 2 | 21053,72 | - | 42107 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 7 | Ц0108-412-1-0 | -Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 для ВПВ (шт) | 26 | 10,6 | 0,4 | 276 | 10 | 190 | 0,05 | 1 | | |
| | | | | 7,6 | 0,1 | 198 | 3 | 95 | - | - | | |
| 8 | СПрайс лист ОАО"Казэне | -Провод силовой марки ВПВ сечением 1х2,5мм2 (м) | 0,26 | 39016,05 | - | 10144 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 11 | Ц0108-404-1 | -Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 2х6 мм2 (1000м.п.) | 172 | 30,2 | 7,3 | 5194 | 1256 | 3448 | 0,12 | 21 | | |
| | | | | 19 | 2,1 | 3268 | 361 | 95 | 0,01 | 2 | | |
| 12 | Ц0108-412-9 | -Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное (м) | 26 | 5,4 | 0,1 | 140 | 3 | 91 | 0,02 | 1 | | |
| | | | | 3,7 | - | 96 | - | 95 | - | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сечение до 6 мм2 для АПВ | | | | | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 13 | С151607-99 | -Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2 | 0,1734 | 4150 | - | 720 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 14 | СПрайс лист ОАО"Казэне | -Провод медный марки ПВЗ сечением 1х0,75мм2 | 0,002 | 9042,47 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м.п. | | | | | | | | |
| 19 | Ц0108-411-1 | -Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм | 8 | 114,4 | 7,8 | 915 | 62 | 375 | 0,29 | 2 |
| | | | | 48,8 | 0,5 | 390 | 4 | 95 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 20 | СПрайс лист ТОО"Электр | -Металлорука диам.20мм | 8 | 54,57 | - | 437 | - | - | - | - |
| | | м.п | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ц0108-472-6 | -Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 | 20 | 88,9 | 3,1 | 1778 | 62 | 536 | 0,16 | 3 |
| | | | | 27,9 | 0,3 | 558 | 6 | 95 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 22 | С11041-83 | -Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ | 0,0252 | 46400 | - | 1169 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ц0108-572-8 | -Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм | 1 | 1245,7 | 66,7 | 1246 | 67 | 261 | 2 | 2 |
| | | | | 261 | 13,5 | 261 | 14 | 95 | 0,08 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 24 | СПрайс лист ТОО"ДиН | -Шкаф КМ-6 | 1 | 7941,73 | - | 7942 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | СПрайс лист г.Москва | -Обогреватель для шкафа мощностью ZPAS HGO-060 Вт | 4 | 9801,74 | - | 39207 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | СПрайс лист ОАО"Казэне | -Провод медный марки ПВЗ сечением 1х0,75мм2 | 0,002 | 9042,47 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | 1000м.п. | | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Ц0111-30-1 | -Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях | 1 | 64,86 | - | 65 | - | 45 | 0,29 | - |
| | | | | 49,5 | - | 50 | - | 90 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 32 | СПрайс лист ООО"Ирбис- | -Датчик ДТКБ-57,75 | 1 | 1087 | - | 1087 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Ц0111-250-1 | -Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня | 1 | 210,04 | - | 210 | - | 174 | 1 | 1 |
| | | | | 193,5 | - | 194 | - | 90 | - | - |
| | | компл | | | | | | | | |
| 34 | СПрайс | - реле промежуточное ПЭ-37 | 1 | 859,79 | - | 860 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | лист | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ООО"Реле | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | СПрайс | -Фонарь аккумуляторный | 1 | 5892,14 | - | 5892 | - | - | - | - |
| | ООО"Компан | переносной ФОС 3-5/6 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ия СЭМ" | шт | 1 | 501,2 | 13,2 | 501 | 13 | 218 | 1 | 1 |
| 36 | Ц0108-526-1 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | | 227 | 2,3 | 227 | 2 | 95 | 0,01 | - |
| | | шт | 1 | 776,43 | - | 776 | - | - | - | - |
| 37 | СПрайс | -Выключатель ВА51-25 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | лист | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ООО"Ирбис- | | 1 | 55 | 0,9 | 55 | 1 | 47 | 0,33 | - |
| 38 | Ц0108-591-1 | -Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | | 49,7 | 0,2 | 50 | - | 95 | - | - |
| | | шт | 1 | 156 | - | 156 | - | - | - | - |
| 39 | С151801-12 | -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | 2 | 229,4 | 9,4 | 459 | 19 | 219 | 1 | 2 |
| 40 | Ц0108-538-4 | -Выключатель путевой или конечный контактный малогабаритный, одно-, двухкнопочный или микропереключатель, устанавливаемый на металлическом основании | | 115 | - | 230 | - | 95 | - | - |
| | | шт | 1 | 266,2 | - | 266 | - | - | - | - |
| 41 | СПрайс | -Выключатель конечный ВПК20-10 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | лчит | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ООО"Ирбис- | | 1 | 245 | - | 245 | - | - | - | - |
| 42 | С151801-20 | -Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-16 М3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | 1 | 9018,3 | 16,3 | 9018 | 16 | 4256 | 26 | 26 |
| 43 | Ц0108-641-3 | -Коробка клеммная, до 48 х 48 зажимов | | 4478 | 2,3 | 4478 | 2 | 95 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | Тенге | | | 134014 | 2237 | | | 73 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 11965 | 559 | | | 3 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 81314 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 81314 | - | - | | - |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 52700 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 8768 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 12524 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 29730 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 11885 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 6 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 1783 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 3875 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 68460 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 82 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 14306 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО | Тенге | | | 149775 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 82 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 14306 | - | | - |

| | |
|---|---|
| Итого с временными, 2,72 % | 151637 |
| Итого с зимними удорожаниями, 3,3 % | 153958 |
| Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,098051003% | 154027 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 154308 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 155011 |
| Итого в текущих ценах, К=2,23355 | 346225 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 6925 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 353150 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 42378 |
| Итого с НДС | 395528 |

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района» _____ Артемчук Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «АиФ» _____ Воловский А.Д

Технадзор _____ Ревенко В.И.

Прораб ТОО «АиФ» _____ Щепотьев В.Г.