ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»

ФОРМА 2В

Доп. согл. №4 от 24.02.2014г. к договору № 19 от 13.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водоснабжения сел Аятское и Зааятское Денисовского района Костанайской области.Корректировка.

Наименование объекта: с. Зааятское Водопроводные сети и сооружения

Смета 5-1 доп. Линия управления и сигнализации первым подъемом (с.Зааятское)

А К Т № 2

приемки выполненных работ за июнь 2014г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	455,4	218,93	-	99701	-	112662	1,54	701		
				218,93	-	99701	-	113	-	-		
2	Е101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	455,4	122,18	-	55641	-	62874	0,89	403		
				122,18	-	55641	-	113	-	-		
3	С143008-92	-Песок природный м3	101,08	1330	-	134436	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
5	Ц108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 м	57	8,5	0,1	485	6	395	0,05	3		
				7,3	-	416	-	95	-	-		
8	Ц0108-167-1	-Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 шт	2	1547,6	1,6	3095	3	1987	6	12		
				1046	-	2092	-	95	-	-		
9	С151610-45 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х16-25 комплект	2	7680	-	15360	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
				488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
11	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м	57	831,44	781,34	47392	44536	6713	0,28	16
				49,84	63,41	2841	3614	104	0,3	17
12	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8	- Протаскивание трубопровода Д110мм м	57	5063,58	4756,84	288624	271140	41213	1,68	96
				299,04	396,18	17045	22583	104	1,87	107
13	С11061-3	-Глина бентонитовая марки ПБМГ т	3,22	6450	-	20780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс	-Биополимер SCXGVM кг	11,23	943,91	-	10599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С143101-000-1	-Вода м3	429,55	5	-	2148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов установ.	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
				425,14	96,53	425	97	104	0,39	-
17	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм м	58,42	567	-	33127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			712913	316297			1236
			Тенге			178649	26432			125
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			18940	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1063	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2508	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15360	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2383	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	357	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1279	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			22602	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2866	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			693973	-	-		-
		Материалы -	Тенге			454	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	202573	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64506	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			136584	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			224657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33698	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55118	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			973748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1458
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	236272	-		-
		ИТОГО	Тенге			996349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1474
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	239137	-		-

Итого с временными, 2,72 %	1023450
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	1057224
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,098051003%	1058228
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1062322
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1072555
Итого в текущих ценах, К=2,23355	2395604
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	47912
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2443516
Налог на добавленную стоимость, 12 %	293222
Итого с НДС	2736738

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»

_____ Артемчук Е.Н.

Технадзор _____ Ревенко В.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «АиФ» _____ Волфовский А.Д

Прораб ТОО «АиФ» _____ Щепотьев В.Г.