ный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»

Доп. согл. №4 от 24.02.2014г. к договору № 19 от 13.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водоснабжения сел Аятское и Заяатское Денисовского района Костанайской области.Корректировка.

Наименование объекта: с.Заятское. Фильтры-поглотители для резервуаров емк. 250м3(2шт)

Смета 2-3-3 Отопление и вентиляция

А К Т № 33

приемки выполненных работ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	С130810-46	-Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм марки КРД-1	0,16	9630	-	1541	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
2	С прайс лист АО "Келет"г.Алматы от 15.04.2011 г	-Электроконвектор настенный ЭВНБ-1,0, N 1,0кВт, в комплекте с регулятором мощности, напр. 220В габаритные размеры 775х405х80	2	3851,07	-	7702	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	С прайс лист АО "Келет"г.Алматы от 15.04.2011 г	-Электроконвектор настенный ЭВНБ-1,5, N 1,5кВт, в комплекте с регулятором мощности, напр. 220В габаритные размеры 995х405х80	2	4132,8	-	8266	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
4	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	2	1204,74	36,99	2409	74	2667	6	12
		шт		1028,25	13,5	2057	27	128	0,07	-
5	С прайс лист ТОО "КЕЛЕТ" г.Алматы	-Агрегат вентиляторный ВР80-75-2.5	2	40711,62	-	81423	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	С131206-13	-Вставки виброизолирующие на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, d-125 мм (Виброизолятор ДО38)	8	5400	-	43200	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
7	С131206-14	-Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам	2	7040	-	14080	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0108-481-2-0	-Подготовка машин электрических со щитовыми	2	456,2	24,2	912	48	458	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	239	2,3	478	5	95	0,01	-
9	Е0120-3-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	1 1657,88 247,5	13,16 4,93	1658 248	13 5	323 128	1,54 0,02	2 -
10	С131303-25	-Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм (переход с 210х210 на Д250)	м2	1 1570 -	- -	1570 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,26 1797,88 247,5	13,16 4,93	2265 312	17 6	407 128	1,54 0,02	2 -
12	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8 200 -	- -	1600 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0116-10-8	-Прокладка вентиляционных труб из стальных электросварных труб диам. 200 мм	м	4,2 2717,22 290,25	45,33 16,97	11412 1219	190 71	1652 128	1,66 0,08	7 -
14	С130806-101	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	4,22 2250 -	- -	9488 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0120-20-2	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	м	4 960,88 60,75	5,38 2,25	3844 243	22 9	323 128	0,36 0,01	1 -
16	Е0120-11-3	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,5 м2 (сетка)	шт	4 447,17 274,5	35,42 13,5	1789 1098	142 54	1475 128	1,66 0,07	7 -
17	С131312-76	-Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,5 м2	м2	2 894 -	- -	1788 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4 21,8 5,81	0,05 0,02	87 23	- -	21 90	0,03 -	- -
19	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	4 27,71 3,13	0,02 -	111 13	- -	11 90	0,02 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			195145	506			33

Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тенге			5690	177			1
Стоимость оборудования -		Тенге			81423	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			81423	-	-		-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			16880	-	-		-
Материалы -		Тенге			386	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	483	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15968	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			458	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	69	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1040	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			18379	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата -		Тенге			-	551	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			198	-	-		-
Материалы -		Тенге			162	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	36	-		-
Накладные расходы -		Тенге			32	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			244	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	41	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			96644	-	-		-
Материалы -		Тенге			17744	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	5348	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73267	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			6846	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1027	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6209	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			109699	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		35
Сметная заработная плата -		Тенге			-	6375	-		-
ИТОГО		Тенге			209745	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		37
Сметная заработная плата -		Тенге			-	6967	-		-

Итого с временными, 2,72 %	213235
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	217585
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,098051003%	217714
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	218241
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	219560
Итого в текущих ценах, К=2,23355	490397
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9808
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	500205
Налог на добавленную стоимость, 12 %	60025
Итого с НДС	560230

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района» _____ Артемчук Е.Н.

Технадзор _____ Ревенко В.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «АиФ» _____ Воловский А.Д

Прораб ТОО «АиФ» _____ Раздиев Р.Ю.