ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства
и строительства акимата Денисовского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»
Доп. согл. №4 от 24.02.2014г. к договору № 19 от 13.05.2013г.
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водоснабжения сел Аятское и Зааятское
Денисовского района Костанайской области.Корректировка.
Наименование объекта: с. Зааятское . Разводящие сети водопровода.
Смета 2-11-1изм. Разводящие сети водопровода

ФОРМА 2В

А К Т № 27
приемки выполненных работ
за сентябрь 2014г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Разводящие сети водопровода с. Зааятское.Корректировка.								
1	E0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	11267,69	29,64	28,03	333952	315811	94716	0,01	126
				1,61	7,06	18141	79505	97	0,02	276
		м3								
5	E0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	165,06	467,1	-	77101	-	87124	2,98	491
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			467,1	-	77101	-	113	-	-
		м3								
6	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	602,13	134,1	-	80746	-	91243	0,97	585
				134,1	-	80746	-	113	-	-
		м3								
7	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10830,62	6,48	6,48	70176	70176	22100	-	-
				-	2,1	-	22784	97	0,01	87
		м3								
		РАЗДЕЛ 2.								
14	E0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
				317,25	13,5	317	14	130	0,07	-
		шт								
15	C130902-55	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и	1	11500	-	11500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм								
		шт								
16	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	43	411,46	17,71	17693	762	13332	1,4	60
				231,75	6,75	9965	290	130	0,03	1
		шт								
17	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	43	6480	-	278640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	757	-	1514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	86	492	-	42312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	14	18075,87	36,99	253062	518	5487	1,82	25
		шт		288	13,5	4032	189	130	0,07	1
			165,06	306,2	152,52	50542	25175	45240	1,02	168
				153,68	57,15	25367	9433	130	0,28	46
40	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	181,57	1330	-	241486	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
41	С143008-92	-Песок природный	0,5465	78245	36133,62	42761	19747	36562	247	135
		м3		41850	9612,9	22871	5253	130	37,3	20
42	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	551,97	797	-	439916	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
43	С130804-286	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 146,9 мм Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	0,872	58881,69	25695,31	51345	22406	45218	194	169
		м		33075	6813,45	28841	5941	130	26,38	23
44	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	880,72	371	-	326747	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
45	С130804-283	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	0,319	47611,09	17877,09	15188	5703	14265	173	55
		м		29700	4698,68	9474	1499	130	18,1	6
46	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	66,66	93	-	6199	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
47	С130804-279	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 45 мм Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	255,53	57	-	14565	-	-	-	-
		м								
48	С130804-227	-Трубы водопроводные из								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм м		-	-	-	-	-	-	-
66	E0113-44-7	-Очистка щетками м2	18,8	60,75 60,75	- -	1142 1142	- -	1028 90	0,34 -	6 -
67	E0113-44-9	-Обеспыливание м2	18,8	59 11,25	47,75 18	1109 212	898 338	495 90	0,07 0,09	1 2
68	E0113-30-3	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 м2	18,8	4,31 4,14	0,05 0,02	81 78	1 -	70 90	0,02 -	- -
69	C11011-403	-Мастика битумно-полимерная кг	10,16	36 -	- -	366 -	- -	- -	- -	- -
70	C11011-699	-Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/ кг	90	166 -	- -	14940 -	- -	- -	- -	- -
		РАЗДЕЛ 5.								
116	E0106-1-13	-Устройство бетонных столбиков м3	0,1	12935,75 771,75	95,97 36,25	1294 77	10 4	85 105	4,9 0,18	- -
117	E0106-1-1	-Устройство бетонного упора м3	0,1	11510,17 195,75	66,01 24,93	1151 20	7 2	23 105	1,35 0,12	- -
118	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,203	284 -	- -	58 -	- -	- -	- -	- -
		Горловина камеры из сборного ж/б №39								
123	E0107-31-1	-Установка горловин из плит и колец диаметром до 1000 мм м3	0,26	2874,92 812,93	1856,11 597,97	747 211	483 155	514 140	4,93 2,37	1 1
124	C143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ + высото	0,89	4570 -	- -	4067 -	- -	- -	- -	- -
125	C143018-33к нига 4,разд.10 К=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО-6) м	0,07	4137,5 -	- -	290 -	- -	- -	- -	- -
126	E0123-24-1	-Установка люков шт	1	313,55 209,25	35,42 13,5	314 209	35 14	290 130	1,31 0,07	1 -
127	C131104-8 Изм. и доп.вып.7	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов м2	22,6	711,48 81,68	8,23 3,08	16079 1846	186 70	2260 118	0,47 0,02	11 -
139	Е0106-1-13	-Устройство бетонных столбиков м3	0,1	12935,75 771,75	95,97 36,25	1294 77	10 4	85 105	4,9 0,18	- -
140	Е0106-1-1	-Устройство бетонного упора м3	0,1	11510,17 195,75	66,01 24,93	1151 20	7 2	23 105	1,35 0,12	- -
141	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,203	100 -	- -	20 -	- -	- -	- -	- -
142	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,203	284 -	- -	58 -	- -	- -	- -	- -
		Горловина камеры из сборного ж/б №5								
147	Е0107-31-1	-Установка горловин из плит и колец диаметром до 1000 мм м3	1,99	2874,92 812,93	1856,11 597,97	5721 1618	3694 1190	3931 140	4,93 2,37	10 5
148	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,99	100 -	- -	199 -	- -	- -	- -	- -
149	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС10-9) м	0,89	4570 -	- -	4067 -	- -	- -	- -	- -
150	С143018-23 Изм. и доп.вып.6	-Плиты опорные ПД-10 м3	1,7	22000 -	- -	37400 -	- -	- -	- -	- -
151	Е0123-24-1	-Установка люков шт	1	313,55 209,25	35,42 13,5	314 209	35 14	290 130	1,31 0,07	1 -
152	С131104-14 Изм. и доп.вып.7	-Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	10500 -	- -	10500 -	- -	- -	- -	- -
153	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов м2	22,6	711,48 81,68	8,23 3,08	16079 1846	186 70	2260 118	0,47 0,02	11 -
		РАЗДЕЛ 6. колодцы								
157	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из	31,4	28900 -	- -	907460 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004	тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3								
158	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	2,36	10076 -	- -	23779 -	- -	- -	- -	- -
159	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	2,67	9160 -	- -	24457 -	- -	- -	- -	- -
160	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	2,38	9160 -	- -	21801 -	- -	- -	- -	- -
161	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ + 0,59 м	23,01	8041 -	- -	185023 -	- -	- -	- -	- -
162	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	64,08	7310 -	- -	468425 -	- -	- -	- -	- -
164	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ + 0,59м	23,6	5027 -	- -	118637 -	- -	- -	- -	- -
166	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	2,4	22800 -	- -	54720 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плита опорная КО6 м3								
167	СПрайс лист ТОО"Эльбру	-Стоимость люк тип"Л" шт	200	4636,37	-	927274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
174	Е0146-33-3	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках заделка стыков "Пенекрит" м3	0,112	19067,26	355,81	2136	40	1281	75,58	8
				11301,75	135	1266	15	100	0,66	-
175	СПрайс-лист ТОО"Пенетр	-Стоимость материала "Пенекрит" за кг	280	530,56	-	148556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
176	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 Окраска "Пенетроном" м2	327,7	8,65	0,12	2835	39	2398	0,04	14
				8,08	0,05	2648	16	90	-	-
177	СПрайс-лист ТОО"Пенетр	-Стоимость материала "Пенетрон" за кг	426	542,39	-	231057	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-,
3	Е0122-41-1	Смета 2-11-1 доп.2 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	83,56	4504,76	1879,87	376395	157073	214411	8,86	740
				1435,5	538,43	119943	44989	130	2,06	172
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			5975087	623037			2625

			Тенге			408277	171791			641
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4695287	-	-		-
		Материалы -	Тенге			350626	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	580068	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1182347	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2131001	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			685161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		343
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	102774	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			322827	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5703275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3608
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	682842	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1279800	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1279800	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76788	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1356588	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			7059863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3608
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	682842	-		-
		Итого с временными, 2,72 %					7251891			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	7491203
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,098051003%	7498314
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7527322
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7599841
Итого в текущих ценах, К=2,23355	16974612
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	339492
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17314104
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2077693
Итого с НДС	19391797

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»
_____ Артемчук Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «АиФ» _____ Боловский А.Д

Технадзор _____ Ревенко В.И.

Прораб ТОО «АиФ» _____ Газдиев Р.Ю.