26010420

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.5)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»

Доп. согл. №4 от 24.02.2014г. к договору № 19 от 13.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водоснабжения сел Аятское и Зааятское Денисовского района Костанайской области.Корректировка.

Наименование объекта: - с.Зааятское. Уборная на одно очко.

Смета 7-8 общестроительные работы

А К Т № 26

приемки выполненных работ

за сентябрь 2014г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	11	39,76	1,87	37,82 11	437 21		416 121	137 97	0,01 0,04	- -
2	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	1	218,93	218,93	- -	219 219		- -	247 113	1,54 -	2 -
3	Е010333-А5--1т.ч.разделз К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	22,44	45	-	45 9	1010 -		1010 202	202 100	- 0,19	- 4
4	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	12	3,79	0,48	3,24 1,12	46 6		39 13	19 97	- -	- -
		РАЗДЕЛ 2. ВЫГРЕБ										
5	Е0101-17-13-	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ранее разработанный грунт вручную) м3	1	32,56	1,53	30,98 9,01	33 2		31 9	10 97	0,01 0,03	- -
6	Е0111-2-5	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок м3	10	2686,96	1053	- -	26870 10530		- -	12952 123	6,8 -	68 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,05	11542,68	-	12120	-	732	3,66	4
		м3		567	-	595	-	123	-	-
8	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	10,5	369,5	18,42	3880	193	1199	0,42	4
		м2		85,95	6,91	902	73	123	0,03	-
9	Е0106-24-2	-Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 500 мм	13,2	12406,72	415,1	163769	5479	9402	3,36	44
		м3		535,5	142,86	7069	1886	105	0,56	7
10	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,46	100	-	1346	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
11	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,46	284	-	3824	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
12	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0612	47400	-	2901	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	61	245,44	3,82	14972	233	2792	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2278	88	118	0,01	-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
14	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,8	10339,84	335,84	18612	605	1754	4,54	8
		м3		699,75	126	1260	227	118	0,61	1
15	Е0108-11-2	-Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней	12	24,98	-	300	-	354	0,14	2
		м2		24,98	-	300	-	118	-	-
16	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	4,2	860,92	11,21	3616	47	177	0,2	1
		м2		31,5	4,21	132	18	118	0,02	-
17	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	111,81	66,43	224	133	134	0,15	-
		шт		23,85	23,85	48	48	140	0,11	-
18	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,02	28100	-	562	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
19	Е0110-14-1	-Установка стропил	0,2014	21435,43	334,28	4317	67	852	22,1	4
		м3		3397,5	126	684	25	120	0,62	-
20	Е0110-50-5	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм	0,0939	529,44	13	50	1	6	0,29	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сплошного		46,13	4,91	4	-	120	0,02	-
		м2								
21	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	4	171,98	0,99	688	4	57	0,07	-
		м2		11,59	0,38	46	2	119	-	-
22	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	4	20,48	0,91	82	4	24	0,03	-
		м2		4,68	0,34	19	1	120	-	-
23	Е0110-55-1	-Укладка щитов над подпольными каналами	4	1292,59	29,74	5170	119	212	0,23	1
		м2		32,85	11,23	131	45	120	0,05	-
24	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	8	131,98	0,55	1056	4	64	0,04	-
		м2		6,48	0,2	52	2	120	-	-
25	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,2014	573,75	28,11	116	6	32	0,78	-
		м3		123,75	10,58	25	2	120	0,05	-
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ								
26	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	432,87	102,53	727	172	378	0,9	2
		м2		151,65	35,67	255	60	120	0,14	-
27	Е0110-16-1	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	0,24	874,22	71,29	210	17	86	1,64	-
		м2		272,25	25,25	65	6	120	0,1	-
28	С12065-86	-Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, пл. 0,4 до 0,6 м2	0,24	4090	-	982	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
29	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,68	5610	-	9425	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 6. ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ								
30	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки	3,45	653,43	4,64	2254	16	248	0,36	1
		м2		58,05	1,76	200	6	120	0,01	-
31	Е0115-165-2	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	10	218,72	2,7	2187	27	1156	0,65	7
		м2		109,13	1,01	1091	10	105	0,01	-
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
32	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	12	260,22	2	3123	24	1183	0,57	7
		м2		93,6	0,27	1123	3	105	0,04	1
33	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	12	17,55	0,12	211	1	174	0,09	1
				13,73	0,05	165	1	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0115-165-6-	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных блоков дверных, подготовленных под вторую окраску	м2 4,03	68,16	0,05	275	-	174	0,23	1
				41,18	0,02	166	-	105	-	-
35	Е0115-165-7-	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных блоков оконных, подготовленных под вторую окраску	м2 0,48	91,63	0,05	44	-	33	0,36	-
				65,03	0,02	31	-	105	-	-
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
36	Е0106-13-1	-Устройство бетонных ступени	м2 0,8	12416,47	СТУПЕНИ 86,6	9933	69	440	3,06	2
			м3	490,5	32,72	392	26	105	0,16	-
37	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,4	2931	ОТМОСТКИ -	4103	-	914	3,24	5
				531	-	743	-	123	-	-
38	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м3 14	370,98	25,04	5194	351	545	0,14	2
				22,25	9,38	312	131	123	0,05	1
39	Е0111-19-4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2 14	68,84	3,11	964	44	71	0,02	-
				2,97	1,17	42	16	123	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	305847	9113		180
	Тенге	28908	3021		16
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	305847	-	-	-
Материалы -	Тенге	37723	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	31929	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13307	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	216796	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	36759	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5514	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20556	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	363162	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	215
Сметная заработная плата -	Тенге	-	37443	-	-
ИТОГО	Тенге	363162	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	215
Сметная заработная плата -	Тенге	-	37443	-	-

Итого с временными, 2,72 %	373040
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	385350
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,098051003%	385716
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	387208
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	390939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в текущих ценах, К=2,23355	873180
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	17464
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	890644
Налог на добавленную стоимость, 12 %	106877
Итого с НДС	997521

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»
_____ Артемчук Е.Н.

Технадзор _____ Ревенко В.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «АиФ»_____ Воловский А.Д

Прораб ТОО «АиФ»_____ Газдиев Р.Ю.