ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»

ФОРМА 2В

Договор № 19 от 13.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водоснабжения сел Аятское и Зааятское Денисовского района Костанайской области. Корректировка.
Наименование объекта: с. Аятское. Водопроводные сети и сооружения.

Смета 2-3-1 с. Аятское. Фильтры поглотители для РЧВ емк.250м3-2шт. Общестроительные работы

А К Т № 5
приемки выполненных работ
за август 2013г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
5	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (из временного отвала для обратной засыпки) м3	166	11,19	11,19	1858	1858	493	-	-		
				-	3,06	-	508	97	0,01	2		
6	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных (из временного отвала) м3	166	7,99	7,99	1326	1326	352	-	-		
				-	2,18	-	363	97	0,01	1		
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	40	134,1	-	5364	-	6061	0,97	39		
				134,1	-	5364	-	113	-	-		
8	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	126	6,83	6,83	860	860	228	-	-		
				-	1,87	-	235	97	0,01	1		
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	126	21,55	4,52	2715	569	2081	0,11	14		
				17,03	-	2146	-	97	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	88	3,35	3,35	295	295	99	-	-
		м3		-	1,16	-	102	97	-	-
		РАЗДЕЛ 2. КАМЕРЫ								
11	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	3,72	1678,2	97,07	6243	361	652	0,78	3
		м3		112,5	36	419	134	118	0,18	1
12	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	14	568,29	243,37	7956	3407	3762	0,67	9
		шт		106,88	85,08	1496	1191	140	0,34	5
14	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	84	1228,94	598,4	103231	50266	48180	1,18	99
		шт		195,53	214,16	16425	17989	140	0,91	77
16	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,5862	76379,65	422,15	44777	247	5821	56,4	33
		т		8257,5	157,5	4841	92	118	0,77	-
17	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен из бетона кл. В15	4	12416,47	86,6	49666	346	2198	3,06	12
		м3		490,5	32,72	1962	131	105	0,16	1
18	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,08	284	-	1159	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	1,5	2874,92	1856,11	4312	2784	2963	4,93	7
		м3		812,93	597,97	1219	897	140	2,37	4
20	С143018-33к нига 4,разд.10 К=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм(КЦО-1 и КЦ7-3)	2,02	4137,5	-	8358	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
21	С143018-36к нига 4,разд.10 К=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КЦО-2 и КЦ10-3)	1,12	5712,5	-	6398	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	8	1009,69	200,77	8078	1606	4148	1,74	14
		шт		299,25	71,15	2394	569	140	0,31	2
23	С143017-11	-Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	54,83	1730	-	94856	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка швов панелей перекрытий раствором	36,64	56,88	0,07	2084	3	2725	0,3	11
		м		53,1	0,02	1946	1	140	-	-
25	Е0106-1-1	-Заделка по периметру соединений стен и перекрытий бетоном кл. В15	2,8	11510,17	66,01	32228	185	649	1,35	4
		м3		195,75	24,93	548	70	105	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,86	284	-	811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м3	152	245,44	3,82	37307	581	6957	0,21	32
				37,35	1,44	5677	219	118	0,01	1
28	Е0108-4-5	-Гидроизоляция оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону м2	76	754,35	8,23	57331	625	7601	0,47	36
				81,68	3,08	6208	234	118	0,02	1
29	Е0108-4-5	-Гидроизоляция оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов м2	76	711,48	8,23	54072	625	7601	0,47	36
				81,68	3,08	6208	234	118	0,02	1
30	Е0108-4-6	-Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов м2	76	362,88	4,19	27579	318	3673	0,23	17
				39,38	1,58	2993	120	118	0,01	1
31	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	76	220,11	15,94	16728	1211	3673	0,24	18
				34,65	5,96	2633	453	119	0,03	2
32	Е0112-17-2 К=5	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (до толщ. 20мм) м2	380	8,64	0,14	3285	53	72	-	-
				0,11	0,05	42	19	119	-	-
33	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	76	256,36	1,19	19483	90	2483	0,16	12
				27	0,45	2052	34	119	-	-
34	Е0112-15-2 К=3	-Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции (до 4 слоев) м2	228	229,48	1,15	52321	262	4971	0,1	23
				17,89	0,43	4079	98	119	-	-
35	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	76	220,11	15,94	16728	1211	3673	0,24	18
				34,65	5,96	2633	453	119	0,03	2
36	Е0112-17-2 К=5	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (до толщ. 20мм) м2	380	8,64	0,14	3285	53	72	-	-
				0,11	0,05	42	19	119	-	-
37	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг (дополнительных) 1т	0,0966	70437,87	304,24	6804	29	993	58	6
				9675	114,75	935	11	105	0,56	-
38	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	0,0966	40200	-	3883	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматуры		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0123-24-1	-Установка люков	т 4	8373,55	35,42	33494	142	1158	1,31	5
			шт	209,25	13,5	837	54	130	0,07	-
40	С12021-226	-Закладные детали	0,316	220500	-	69678	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С131104-8 Изм. и доп.вып.7	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	т 2	8060	-	16120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0110-55-1	-Укладка щитов над подпольными каналами -2шт	комплект 2,1	1292,59	29,74	2714	62	111	0,23	-
			м2	32,85	11,23	69	24	120	0,05	-
43	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворамидеревянных крышек	2,1	131,98	0,55	277	1	17	0,04	-
			м2	6,48	0,2	14	-	120	-	-
44	С12065-66	-Полотна люков и лазов, высота 877 мм, ПЛ 9-4А	2,1	8010	-	16821	-	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
45	С11011-821	-Ручка-скоба	4	308	-	1232	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
46	Е0107-20-1	-Установка ходовых скоб	0,008	89308,57	2434,57	714	19	368	170	1
			т	31950	920,25	256	7	140	4,49	-
47	С11011-773	-Скобы ходовые	10	221	-	2210	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
48	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1823	13711,47	5475,87	2500	998	1082	28,9	5
				5040	1552,87	919	283	90	5,46	1
49	С12021-222	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т 0,1823	151200	-	27567	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т 124	21,8	0,05	2703	6	651	0,03	4
				5,81	0,02	720	2	90	-	-
51	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2 496	100,11	0,12	49653	60	1259	0,01	7
				2,77	0,05	1374	25	90	-	-
52	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	м2 0,0115	62546,88	6788,5	719	78	721	253	3
				45675	2565	525	29	130	12,52	-
53	С130806-35 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм	км 11,55	354	-	4087	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг (сальник Д100)	м 0,08	70437,87	304,24	5635	24	822	58	5
				9675	114,75	774	9	105	0,56	-
55	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1т 0,08	40200	-	3216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
56	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	50,4	103,46	2,62	5214	132	713	0,07	3
		м2		10,51	0,99	530	50	123	-	-
57	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных кл. В15	10,08	12154,68	-	122519	-	7030	3,66	37
				567	-	5715	-	123	-	-
		м3								
58	Е0111-15-3	-Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	50,4	295,29	9,95	14883	501	2687	0,27	14
		м2		39,6	3,74	1996	188	123	0,02	1
59	Е0111-15-4 К=4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий(до толщ. 30-50мм по уклону)	201,6	53,2	0,67	10725	135	441	0,01	2
				1,53	0,25	308	50	123	-	-
		м2								
		РАЗДЕЛ 3. ПРИЯМОК ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА								
60	Е0106-24-7	-Устройство приямка для сбора конденсата из бетона	0,4	12362,13	503,19	4945	201	334	3,86	2
		м3		623,25	172,45	249	69	105	0,68	-
61	Е0107-20-4	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,056	172169,94	1216,94	9642	68	502	31,4	2
				5940	459	333	26	140	2,25	-
		т								
62	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,056	40200	-	2251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
63	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций Р-1	0,0537	27935,09	9375,11	1500	503	893	91	5
		т		16380	2107,33	879	113	90	7,36	-
64	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0353	59200	-	2089	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0184	59000	-	1086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
66	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	0,0537	10614,6	1941,97	570	104	488	42,3	2
		т		6975	726,75	374	39	118	3,55	-
67	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1	21,8	0,05	22	-	5	0,03	-
				5,81	0,02	6	-	90	-	-
		м2								
68	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	2	35,73	0,02	71	-	7	0,02	-
				4,16	-	8	-	90	-	-
		м2								
		РАЗДЕЛ 4. ФИЛЬТРЫ ПОГЛОТИТЕЛИ ФП 2К								
63	Е107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	1,6	2808,23	1856,11	4493	2970	2032	4,93	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,59 м	2,36	812,93 5712,5 -	597,97 - -	1301 13482 -	957 - -	90 - -	2,37 - -	4 - -
65	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	3,56	4570 -	- -	16269 -	- -	- -	- -	- -
66	Е107-20-3	м -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1852	122002,72 8100	1826,1 690,75	22595 1500	338 128	1465 90	42,7 3,37	8 1
67	Е108-12-3	т -Установка металлических решеток приямков	0,1376	123085 6975	1941,97 726,75	16936 960	267 100	954 90	42,3 3,55	6 -
68	Е115-172-4	т -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,83	147,81 108	0,07 0,02	419 306	- -	275 90	0,65 -	2 -
69	Е111-15-3	м2 -Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	1,57	215,68 39,6	9,95 3,74	339 62	16 6	61 90	0,27 0,02	- -
70	Е111-15-4	м2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	1,57	36,68 1,53	0,67 0,25	58 2	1 -	3 90	0,01 -	- -
71	Е0113-26-10 к=7 к объему	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100 7 слоев	26,38	50,66 2,75	0,09 0,05	1336 73	2 1	66 90	0,01 -	- -
72	Е110-55-1	м2 -Укладка щитов над подпольными каналами Установка деревянной крышки	4,15	894,12 32,85	29,74 11,23	3712 136	123 47	165 90	0,23 0,05	1 -
		м2								

ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	1167996	74825		610
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	99576	25879		112
Материалы -	Тенге	1041617	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	382333	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	119876	-	-
Местные материалы -	Тенге	39103	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	453550	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	149352	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	75
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	22403	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	71458	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1262427	-	-	-
		-	-	-	766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	142278	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			106171	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1157	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5579	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			97245	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	753	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6672	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			117864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6332	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20207	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20207	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1212	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21420	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			1401711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		799
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148610	-		-

Итого с временными, 2,72 %	1439838
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	1487353
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,097171952%	1488752
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1494511
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1508909
Итого в текущих ценах, К=2,23355	3370221
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	67405
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3437626
Налог на добавленную стоимость, 12 %	412515
Итого с НДС	3850141

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»

_____ Артемчук Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «АиФ» _____ Воловский А.Д.

Технадзор _____ Ревенко В.И.

Прораб ТОО «АиФ» _____ Бурцев В.М.