Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Инвестор: **АО "Байтерек Девелопмент"**
Застройщик: **ТОО "Абу-Сер"**
Наименование строительство и его адрес: **Строительство 50-ти квартирных жилых домов №8,9 в микрорайоне Арай-3, в г.Кызылорда.**

Справка
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2016г. (за период с 30.06.2016г. по 20.08.2016г)

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		05-2-1/07-179	05.08.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 50-ти квартирных жилых домов №8,9 в микрорайоне Арай-3, в г.Кызылорда.	238 936 428	213 336 096	-	-	-	-	-	25 600 332	238 936 428
За отчетный период:	**238 936 428**	**213 336 096**	-	-	-	-	-	**25 600 332**	**238 936 428**

Инвестор:
Заместитель председателя Правления
АО "Байтерек Девелопмент"
_____ **Джакупов А.К.**
м.п. подпись

Представитель АО "Байтерек Девелопмент"
_____ **Мирзабаев А.**
подпись

Представитель АО "Байтерек Девелопмент"
_____ **Алматов Р.**
подпись

Застройщик:
Директор
ТОО "Абу-Сер"
_____ **Абубакиров И.С.**
м.п. подпись

Авторский надзор ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____ **Калыркулов К.**
м.п. подпись

Технический надзор ТОО "Достар Строй Групп"
_____ **Утемисов Б.У.**
м.п. подпись

Форма 2

Инвестор: **ТОО "Байтерек Девелопмент"**

Застройщик: **ТОО "Абу-Сер"**

Стройка: **Строительство 50-ти квартирных жилых домов №8,9 в микрорайоне Арай-3, в г.Кызылорда.**

Основание: **Договор №05-2-1/07-179 от "05" августа 2016 года**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2016 года

Составлен(а) в текущих ценах 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. №8 жилой дом. Ниже 0,000								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1835	97,55	91,87	178995	168589	44170	0,01	18
		м3 грунта		5,58	26,78	10239	49140	59,1	0,03	52
		Накладные расходы -		*24,07*		*44170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*19,12*				*35093*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,95*				*9077*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,73*		*17853*				
		Сметная стоимость				*241019*				
2	41-020202-1110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	3027,75	189,54	--	573880	--	24333	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,04*		*24333*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,04*				*24333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,81*		*47857*				
		Сметная стоимость				*646069*				
3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	1835	24,81	24,81	45517	45517	12407	--	--
		м3		--	9,27	--	17007	59,1	0,01	21
		Накладные расходы -		*6,76*		*12407*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,48*				*10051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,28*				*2356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,53*		*4634*				
		Сметная стоимость				*62558*				
4	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**								
		м3 грунта	1835	11,70	9,72	21464	17843	6932	--	6
		Накладные расходы -		1,88	3,44	3455	6321	59,1	--	7
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,78*		*6932*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,15*				*5777*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,63*				*1155*		
		Сметная стоимость		*1,24*		*2272*				
5	11-010105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**				*30668*				
		м3 грунта	1835	95,21	93,04	174719	170734	42015	--	7
		Накладные расходы -		2,17	28,44	3985	52189	59,1	0,03	56
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*22,90*		*42015*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,09*				*33199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,80*				*8816*		
		Сметная стоимость		*9,45*		*17339*				
6	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**				*234072*				
		м2	1214	0,75	0,75	916	916	250	--	--
		Накладные расходы -		--	0,28	--	342	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,21*		*250*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,17*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,04*				*47*		
		Сметная стоимость		*0,08*		*93*				
7	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**				*1259*				
		м3	1835	44,59	35,95	81831	65971	20329	0,01	22
		Накладные расходы -		6,38	8,54	11700	15666	59,1	0,01	22
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*11,08*		*20329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,81*				*16174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,26*				*4155*		
		Сметная стоимость		*4,45*		*8173*				
8	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**				*110333*				
		м3	1835	37,55	37,55	68902	68902	17579	--	--
		Накладные расходы -		--	12,97	--	23792	59,1	0,01	26
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9,58*		*17579*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,66*				*14061*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,92*				*3518*		
		Сметная стоимость		*3,77*		*6918*				
						93399				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
		м3 уплотненного грунта	1835	18,53	18,53	34005	34005	7136	--	--
		Накладные расходы -		--	5,04	--	9243	59,1	--	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,89*		*7136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,98*				*5462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,91*				*1673*		
		Сметная стоимость		*1,79*		*3291*				
10	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив				*44432*				
		м3 мокрого грунта	1980	963,15	963,15	1907041	1907041	786398	--	--
		Накладные расходы -		--	578,41	--	1145248	59,1	1,02	2020
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*397,17*		*786398*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*341,84*				*676841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,33*				*109557*		
		Сметная стоимость		*108,83*		*215475*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				*2908914*				
			Тенге			3087270	2479518			54
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29379	1318947			2106
		Накладные расходы -	Тенге			3087270				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			961548				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					796861		
		Сметная прибыль -	Тенге					164687		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			323905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4372724				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2260
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1348326			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4372724				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2260
							1348326			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
11	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки из песка. Устройство методом послойной укатки								
		м3 грунтовой подушки	2539,89	255,18	254,12	648134	645433	142353	--	5
		Накладные расходы -		0,97	72,44	2471	183993	59,1	0,08	215
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*56,05*		*142353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,39*				*110200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,66*				*32153*		
		Сметная стоимость		*24,90*		*63239*				
12	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014				*853726*				
		м3	2539,89	1742,56	--	4425911	--	187659	--	-
				--	--	--	--	--	--	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*73,88*		*187659*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,88*				*187659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,32*		*369086*				
		Сметная стоимость				*4982655*				
13	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки из ГПС. Устройство методом послойной укатки								
		м3 грунтовой подушки	1411	255,18	254,12	360062	358561	79082	--	3
		Накладные расходы -		0,97	72,44	1373	102214	59,1	0,08	120
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*56,05*		*79082*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,39*				*61220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,66*				*17862*		
		Сметная стоимость		*24,90*		*35132*				
14	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные				*474276*				
		м3	1411	1057,30	--	1491850	--	63254	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,83*		*63254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,83*				*63254*		
		Сметная стоимость		*88,17*		*124408*				
15	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм				*1679513*				
		м2	1371	210,02	1,73	287933	2372	152420	0,24	333
		Накладные расходы -		160,40	0,70	219908	959	60,9	--	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*111,17*		*152420*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,11*				*134508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,06*				*17912*		
		Сметная стоимость		*25,70*		*35228*				
16	11-110101-1902 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий				*475581*				
		м2	1371	98,35	--	134840	--	91317	0,15	204
		Накладные расходы -		98,35	--	134840	--	60,9	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*66,61*		*91317*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,90*				*82118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,71*				*9199*		
		Сметная стоимость		*13,20*		*18093*				
17	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I				*244249*				
		т	164,52	14389,36	--	2367338	--	100375	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*610,11*		*100375*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*610,11*				*100375*		
				1199,96		*197417*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2665130*				
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ								
18	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	380,66	23885,57	1083,81	9092280	412562	873440	3,60	1370
		м3		2317,97	217,40	882358	82757	48,5	0,31	117
		Накладные расходы -		*2294,54*		*873440*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*468081*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1064,89*				*405359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2094,41*		*797258*				
		Сметная стоимость				*10762978*				
19	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	386,3699	705,84	--	272715	--	11563	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*11563*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*11563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*22742*				
		Сметная стоимость				*307020*				
20	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	386,3699	242,76	--	93795	--	3977	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*3977*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*3977*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*7822*				
		Сметная стоимость				*105594*				
21	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)	6,95411	96169,95	--	668776	--	28356	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4077,61*		*28356*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4077,61*				*28356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8019,80*		*55771*				
		Сметная стоимость				*752903*				
22	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)	6,95411	96169,95	--	668776	--	28356	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4077,61*		*28356*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4077,61*				*28356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8019,80*		*55771*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*752903*				
23	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (ХОМУТ)	0,43077	114384,23	--	49273	--	2089	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4849,89*		*2089*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4849,89*				*2089*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9558,73*		*4109*				
		Сметная стоимость				*55471*				
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС								
24	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов по палубке	44,04	28504,03	2504,72	1255318	110308	184249	8,25	363
		м3		5376,69	508,03	236789	22374	48,5	0,72	32
		Накладные расходы -		*4183,67*		*184249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2854,09*				*125694*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1329,58*				*58555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2615,02*		*115165*				
		Сметная стоимость				*1554732*				
25	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка ксметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	44,7006	705,84	--	31551	--	1338	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*1338*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*1338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*2631*				
		Сметная стоимость				*35520*				
26	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка ксметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см3	44,7006	242,76	--	10852	--	460	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*905*				
		Сметная стоимость				*12217*				
27	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,11182	99812,80	--	210787	--	8937	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*8937*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*8937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*17578*				
		Сметная стоимость				*237302*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,59298	94348,23	–	55947	–	2372	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4000,36*		*2372*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*2372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*4665*				
		Сметная стоимость				*62985*				
29	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций (над дверными проемами)	0,08118	37500,82	1185,99	3044	96	1706	56,40	5
		т		36314,83	377,89	2948	31	50,8	0,54	–
		Накладные расходы -		*21020,27*		*1706*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*1513*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,69*		*389*				
		Сметная стоимость				*5130*				
30	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,08118	99812,80	–	8103	–	344	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4232,06*		*344*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*676*				
		Сметная стоимость				*9122*				
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
31	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточныхфундаментов при ширине поверху до 1000 мм	2,91	23885,57	1083,81	69507	3154	6677	3,60	10
		м3		2317,97	217,40	6745	633	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*2294,54*		*6677*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*3578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1064,89*				*3099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2094,41*		*6095*				
		Сметная стоимость				*82279*				
32	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,95365	705,84	–	2085	–	88	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*29,93*		*88*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*174*				
		Сметная стоимость				*2347*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3 м3	2,95365	242,76	–	717	–	30	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*		*30*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,24*		*60*		*30*		
		Сметная стоимость				*807*				
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС								
34	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	60	1003,64	441,94	60219	26516	20508	0,48	29
		Накладные расходы -		302,76	159,51	18165	9571	62,1	0,20	12
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*341,79*		*20508*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*287,07*				*17224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,73*				*3284*		
		Сметная стоимость		*107,64*		*6458*				
35	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	368	1427,57	620,62	525345	228387	177012	0,67	246
		Накладные расходы -		424,87	224,69	156354	82685	62,1	0,28	103
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*481,01*		*177012*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*403,38*				*148443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,63*				*28569*		
		Сметная стоимость		*152,69*		*56189*				
36	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	137	2135,55	984,00	758545				
		Накладные расходы -		610,66	359,29	292570	134808	98425	0,94	128
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*718,43*		83661	49223	62,1	0,45	61
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*602,34*		*98425*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,09*				*82521*		
		Сметная стоимость		*228,32*		*31280*		*15904*		
37	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	144	3022,16	1480,44	*422274*				
		Накладные расходы -		769,03	552,90	435192	213184	141677	1,18	170
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*983,87*		110740	79618	62,1	0,69	100
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*820,92*		*141677*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,95*				*118213*		
		Сметная стоимость		*320,48*		*23464*				
38	21-041201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	133	14665,06	–	*46149*				
		Накладные расходы -		–	–	*623019*	–	82699	–	–
				621,80		*82699*	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*621,80*				*82699*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1222,95*		*162652*				
		Сметная стоимость				*2195804*				
39	21-041201-0328 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	121	7357,15	–	890215	–	37745	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*311,94*		*37745*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*311,94*				*37745*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*613,53*		*74237*				
		Сметная стоимость				*1002197*				
40	21-041201-0318 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	125	5384,02	–	673003	–	28535	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*228,28*		*28535*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*228,28*				*28535*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*448,98*		*56123*				
		Сметная стоимость				*757661*				
41	21-041201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	137	9806,47	–	1343486	–	56964	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*415,79*		*56964*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*415,79*				*56964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*817,78*		*112036*				
		Сметная стоимость				*1512486*				
42	21-041201-0324 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	88	5087,21	–	447674	–	18981	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*215,70*		*18981*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,70*				*18981*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*424,23*		*37332*				
		Сметная стоимость				*503988*				
43	21-041201-0314 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	46	3695,89	–	170011	–	7208	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*156,71*		*7208*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,71*				*7208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,21*		*14178*				
		Сметная стоимость				*191397*				
44	21-041201-0327 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.3-Т ГОСТ 13579-78	3	3813,60	--	11441	--	485	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*161,70*		*485*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,70*				*485*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,02*		*954*				
		Сметная стоимость				*12880*				
45	21-041201-0323 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	8	2825,18	--	22601	--	958	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*119,79*		*958*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,79*				*958*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,60*		*1885*				
		Сметная стоимость				*25444*				
46	21-041201-0336 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	11	11731,83	--	129050	--	5472	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*497,43*		*5472*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*497,43*				*5472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*978,34*		*10762*				
		Сметная стоимость				*145283*				
47	21-041201-0326 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	13	6183,49	--	80385	--	3408	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*262,18*		*3408*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,18*				*3408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*515,65*		*6703*				
		Сметная стоимость				*90497*				
48	21-041201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	21	4450,70	--	93465	--	3963	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*188,71*		*3963*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*188,71*				*3963*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*371,15*		*7794*				
		Сметная стоимость				*105222*				
49	21-041201-0325 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78	3	3485,65	--	10457	--	443	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*147,79*		*443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,79*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*290,68*		*872*				
		Сметная стоимость				*11772*				
50	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных заделок (В7,5)	43,23	20594,49	670,43	890300	28983	83863	3,06	132
		м3		1946,28	163,70	84138	7077	48,5	0,23	10
		Накладные расходы -		*1939,94*		*83863*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1023,34*				*44239*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*916,60*				*39624*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1802,75*		*77933*				
		Сметная стоимость				*1052097*				
51	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	366,77025	705,84	--	258881	--	10977	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*10977*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*10977*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*21589*				
		Сметная стоимость				*291446*				
52	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	366,77025	242,76	--	89037	--	3775	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*3775*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*3775*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*7425*				
		Сметная стоимость				*100237*				
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ								
53	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,14661	37500,82	1185,99	5498	174	3082	56,40	8
		т		36314,83	377,89	5324	55	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*21026,27*		*3082*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*2733*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,69*		*686*				
		Сметная стоимость				*9266*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,14661	123896,61	–	18164	–	770	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5253,22*		*770*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5253,22*				*770*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10331,99*		*1515*				
		Сметная стоимость				*20449*				
		СЕТКИ								
55	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	1,586	37500,82	1185,99	59476	1881	33338	56,40	89
		т		36314,83	377,89	57595	599	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		*21020,27*		*33338*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*29563*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*3775*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,69*		*7425*				
		Сметная стоимость				*100239*				
56	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,586	123896,61	–	196500	–	8332	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5253,22*		*8332*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5253,22*				*8332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10331,99*		*16387*				
		Сметная стоимость				*221218*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
57	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1782	696,66	10,92	1241455	19460	192386	0,21	378
		м2		146,70	1,40	261411	2494	50,8	–	4
		Накладные расходы -		*107,96*		*192386*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*				*134064*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,73*				*58322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,37*		*114707*				
		Сметная стоимость				*1548548*				
58	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	271	1858,30	24,46	503600	6629	39935	0,20	54
		м2		124,59	4,90	33763	1328	50,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*147,36*		*39935*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*65,78*				*17826*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,58*				*22108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,45*		*43483*				
		Сметная стоимость				*587017*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			32608074	2192507			3528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			2298584	625611			778
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32608074				
		Накладные расходы -	Тенге			3031385				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1581737		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1449648		
		Сметная прибыль -	Тенге			2851157				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38490616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4306
		Сметная заработная плата -	Тенге				2924194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			38490616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4306
		Сметная заработная плата -	Тенге				2924194			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
59	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	28	263,03	130,14	7365	3644	2564	0,15	4
		шт		94,13	30,09	2636	843	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*91,57*		*2564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*2160*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*404*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,37*		*794*				
		Сметная стоимость				*10723*				
60	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	0,523	42481,95	--	22218	--	942	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*942*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*1853*				
		Сметная стоимость				*25013*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			29583	3644			4
			Тенге			2636	843			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29583				
		Накладные расходы -	Тенге			3506				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2160		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1346		
		Сметная прибыль -	Тенге			2647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3478			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			35736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3478			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350								
61	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
		шт	10	2426,31	508,57	24263	5086	9374	1,74	17
		Накладные расходы -		1175,82	113,37	11758	1134	62,1	0,16	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*937,41*		*9374*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*860,59*				*8606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,82*				*1368*		
		Сметная стоимость		*269,10*		*2691*				
						36328				
62	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
		шт	68	3656,73	683,58	248658	46484	98347	2,66	181
		Накладные расходы -		1840,61	154,10	125162	10479	62,1	0,22	15
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1446,28*		*98347*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1238,71*				*84233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,57*				*14115*		
		Сметная стоимость		*408,24*		*27760*				
						374766				
63	21-040108-0863 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.15-8т СТ РК 949-92								
		шт.	16	55217,16	–	883475	–	37459	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2341,21*		*37459*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2341,21*				*37459*		
		Сметная стоимость		*4604,67*		*73675*				
						994609				
64	21-040108-0851 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92								
		шт.	10	42976,19	–	429762	–	18222	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1822,19*		*18222*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1822,19*				*18222*		
		Сметная стоимость		*3583,87*		*35839*				
						483823				
65	21-040108-0451 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92								
		шт.	30	34284,46	–	1028534	–	43610	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1453,66*		*43610*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1453,66*				*43610*		
		Сметная стоимость		*2859,05*		*85771*				
						1157915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	21-040108-0463 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.12-8т СТ РК 949-92	12	51936,19	--	623234	--	26425	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2202,09*		*26425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2202,09*				*26425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4331,06*		*51973*				
		Сметная стоимость				*701632*				
67	21-040108-0824 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 33.15-8т СТ РК 949-92	10	26448,65	--	264487	--	11214	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1121,42*		*11214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1121,42*				*11214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2205,61*		*22056*				
		Сметная стоимость				*297757*				
68	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0322	43979,81	4403,85	1416	142	736	42,70	1
		т стальныхэлементов		31688,95	720,79	1020	23	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*22844,56*		*736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20126,45*				*648*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2718,11*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5345,95*		*172*				
		Сметная стоимость				*2324*				
69	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 ммГОСТ 5781-82	0,0322	94348,23	--	3038	--	129	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*253*				
		Сметная стоимость				*3420*				
70	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	Установка плит парапета массой до 0,5 т	3	913,21	454,98	2740	1365	918	0,39	1
		шт		259,82	152,98	779	459	62,1	0,22	1
		Накладные расходы -		*305,94*		*918*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*256,35*				*769*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,59*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,53*		*293*				
		Сметная стоимость				*3950*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	21-049999-0809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стоимость плит ПТ12.5-8.6	2,97	4593,51	–	13643	–	578	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*194,76*		*578*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,76*				*578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,06*		*1138*				
		Сметная стоимость				*15359*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-5ШТ								
72	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площадкдо 6 м	1,75	30239,96	944,13	52920	1652	6915	8,06	14
		м3		5059,10	220,37	8853	386	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*3951,29*		*6915*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2560,54*				*4481*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1390,74*				*2434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2735,30*		*4787*				
		Сметная стоимость				*64622*				
73	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметромот 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,4663	99812,80	–	46543	–	1973	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4232,06*		*1973*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*1973*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8321,59*		*3881*				
		Сметная стоимость				*52398*				
74	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,007	94348,52	–	660	–	28	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4000,38*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*55*				
		Сметная стоимость				*743*				
		ГИЛЬЗЫ								
75	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладныхдеталей весом до 4 кг	0,03615	131411,59	715,75	4751	26	2595	198,00	7
		1т		130695,84	287,75	4725	10	48,5	0,36	–
		Накладные расходы -		*71792,44*		*2595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*2297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8265,40*				*299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16256,32*		*588*				
		Сметная стоимость				*7934*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Деталя закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,03615	129916,38	--	4696	--	199	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*199*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*392*				
		Сметная стоимость				*5287*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3632818	54754			222
			Тенге			152298	12490			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3632818				
		Накладные расходы -	Тенге			258723				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					100433		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					158290		
		Сметная прибыль -	Тенге			311323				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4202865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				164788			240
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4202865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				164788			240
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
77	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Установка металлических дверных блоков	7,2	1255,37	72,58	9039	523	5338	1,49	11
		м2		1074,63	29,29	7737	211	59,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*741,36*		*5338*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*660,14*				*4753*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,22*				*585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,74*		*1150*				
		Сметная стоимость				*15527*				
78	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки дверные стальные утепленные, одностольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	7,2	23746,95	--	170978	--	7249	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1006,87*		*7249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1006,87*				*7249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1980,31*		*14258*				
		Сметная стоимость				*192486*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			180017	523			11
			Тенге			7737	211			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9039				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			5338				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4753		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					585		
		Сметная прибыль -	Тенге			1150				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				7948			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			170978				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			170978				
		Накладные расходы -	Тенге			7249				
		Сметная прибыль -	Тенге			14258				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			192486				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			208012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				7948			
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
79	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**								
		м3	35,5	4743,36	987,51	168389	35057	57291	3,10	110
		Накладные расходы -		1840,50	384,89	65338	13664	60,9	0,55	20
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1613,84*		*57291*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1355,26*				*48112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258,58*				*9180*		
		Сметная стоимость		*508,58*		*18054*				
80	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	**Устройство фундаментных плит бетонных плоских (В7,5)**				*243735*				
		м3	8,9	18726,71	611,28	166668	5440	10412	0,97	9
		Накладные расходы -		601,24	142,18	5351	1265	48,5	0,20	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1169,86*		*10412*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*360,56*				*3209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*809,30*				*7203*		
		Сметная стоимость		*1591,73*		*14166*				
81	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**				*191246*				
		м3	9,0335	705,84	–	6376	–	270	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*		*270*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,93*				*270*		
		Сметная стоимость		*58,86*		*532*				
						7178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	9,0335	242,76	--	2193	--	93	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*93*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*183*				
		Сметная стоимость				*2469*				
83	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	449,83	950,21	46,99	427433	21139	117280	0,42	187
		м2		340,69	6,55	153251	2945	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		*260,72*		*117280*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*211,47*				*95123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,26*				*22156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,87*		*43577*				
		Сметная стоимость				*588290*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			771059	61636			306
			Тенге			223940	17874			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			771059				
		Накладные расходы -	Тенге			185346				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					146444		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					38902		
		Сметная прибыль -	Тенге			76512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1032918				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							332
		Сметная заработная плата -	Тенге				241814			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1032918				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							332
		Сметная заработная плата -	Тенге				241814			
		РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
84	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство ГПС под фундаменты	0,75	2666,91	942,96	2000	707	439	0,85	1
		м3		504,65	386,38	378	290	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*584,91*		*439*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,27*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,15*		*195*				
		Сметная стоимость				*2634*				
85	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,63	23885,57	1083,81	15048	683	1446	3,60	2
		м3		2317,97	217,40	1460	137	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*2294,54*		*1446*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*775*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1064,89*				*671*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2094,41*		*1319*				
		Сметная стоимость				*17813*				
86	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	0,63945	705,84	--	451	--	19	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*		*19*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,93*				*19*		
		Сметная стоимость		*58,86*		*38*				
87	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3				*508*				
		м3	0,63945	242,76	--	155	--	7	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,29*				*7*		
		Сметная стоимость		*20,24*		*13*				
88	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм				*175*				
		т	0,421	101938,05	--	42916	--	1820	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*		*1820*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4322,17*				*1820*		
		Сметная стоимость		*8500,82*		*3579*				
		ПРИЯМОК (500х500х500)-2ШТ				*48314*				
89	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты								
		м3	0,2	3168,78	942,96	634	189	121	0,85	--
		Накладные расходы -		504,65	386,38	101	77	50,8	0,54	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*606,19*		*121*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*452,65*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,55*				*31*		
		Сметная стоимость		*302,00*		*60*				
90	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм				*816*				
		м2	2,5	210,02	1,73	525	4	278	0,24	1
		Накладные расходы -		160,40	0,70	401	2	60,9	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*111,17*		*278*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,11*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,06*				*33*		
				25,70		*64*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*867*				
91	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,15	14389,36	--	2158	--	92	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*610,11*		*92*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*610,11*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1199,96*		*180*				
		Сметная стоимость				*2430*				
92	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и диниц при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)	0,48	21156,38	1063,73	10155	511	1094	3,86	2
		м3		2392,58	343,17	1148	165	48,5	0,43	--
		Накладные расходы -		*2280,13*		*1094*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1326,84*				*637*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*953,29*				*458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1874,92*		*900*				
		Сметная стоимость				*12149*				
93	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и диниц при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	0,96	22034,54	1063,73	21153	1021	2225	3,86	4
		м3		2392,58	343,17	2297	329	48,5	0,43	--
		Накладные расходы -		*2317,36*		*2225*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1326,84*				*1274*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*990,52*				*951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1948,15*		*1870*				
		Сметная стоимость				*25248*				
94	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента -	1,4616	705,84	--	1032	--	44	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*86*				
		Сметная стоимость				*1162*				
95	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	1,4616	242,76	--	355	--	15	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*30*				
		Сметная стоимость				*400*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,02122	101938,05	–	2163	–	92	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4322,17*		*92*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*180*				
		Сметная стоимость				*2435*				
97	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	9,6	696,66	10,92	6688	105	1036	0,21	2
		м2 поверхности		146,70	1,40	1408	13	50,8	–	–
		Накладные расходы -		*107,96*		*1036*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*				*722*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,73*				*314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,37*		*618*				
		Сметная стоимость				*8342*				
98	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков	0,0254	407371,37	4890,70	10347	124	828	42,30	1
		т		27236,12	1742,50	692	44	50,8	2,49	–
		Накладные расходы -		*52617,86*		*828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*14721,14*				*374*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17896,72*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35199,14*		*894*				
		Сметная стоимость				*12070*				
		ПРИЯМОК (500x500x250)-3ШТ								
99	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,3	3168,78	942,96	951	283	182	0,85	–
		м3		504,65	386,38	151	116	50,8	0,54	–
		Накладные расходы -		*606,19*		*182*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153,55*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,00*		*91*				
		Сметная стоимость				*1221*				
100	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	3,75	210,02	1,73	788	6	417	0,24	1
		м2		160,40	0,70	601	3	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*111,17*		*417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*98,11*				*368*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,06*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,70*		*96*				
		Сметная стоимость				*1301*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I								
		т	0,225	14389,36	--	3238	--	137	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*610,11*		*137*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*610,11*				*137*		
		Сметная стоимость		*1199,96*		*270*				
102	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и диниц при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)								
		м3	0,6	21156,38	1063,73	12694	638	1368	3,86	2
		Накладные расходы -		2392,58	343,17	1436	206	48,5	0,43	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2280,13*		*1368*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1326,84*				*796*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*953,29*				*572*		
		Сметная стоимость		*1874,92*		*1125*				
103	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и диниц при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)								
		м3	1,2	22034,54	1063,73	26441	1276	2781	3,86	5
		Накладные расходы -		2392,58	343,17	2871	412	48,5	0,43	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2317,36*		*2781*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1326,84*				*1592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*990,52*				*1189*		
		Сметная стоимость		*1948,15*		*2338*				
104	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	1,827	705,84	--	1290	--	55	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*		*55*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,93*				*55*		
		Сметная стоимость		*58,86*		*108*				
105	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см3								
		м3	1,827	242,76	--	444	--	19	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*		*19*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,29*				*19*		
		Сметная стоимость		*20,24*		*37*				
						500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,008268	101938,05	--	843	--	36	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*70*				
		Сметная стоимость				*949*				
107	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	7,2	696,66	10,92	5016	79	777	0,21	2
		м2 поверхности		146,70	1,40	1056	10	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*107,96*		*777*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*				*542*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,73*				*236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,37*		*463*				
		Сметная стоимость				*6257*				
108	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	0,03813	407371,37	4890,70	15533	186	1244	42,30	2
		т металлических изделий		27236,12	1742,50	1039	66	50,8	2,49	--
		Накладные расходы -		*32617,86*		*1244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*14721,14*				*561*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17896,72*				*682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35199,14*		*1342*				
		Сметная стоимость				*18119*				
		ПРИЯМОК (900x800x400)-1ШТ								
109	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,121	4198,68	942,96	508	114	79	0,85	--
		м3		504,65	386,38	61	47	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*649,86*		*79*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*197,22*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,88*		*47*				
		Сметная стоимость				*634*				
110	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	1,21	210,02	1,73	254	2	135	0,24	--
		м2		160,40	0,70	194	1	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*111,17*		*135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*98,11*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,06*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,70*		*31*				
		Сметная стоимость				*420*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,0726	14389,36	--	1045	--	44	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*610,11*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*610,11*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1199,96*		*87*				
		Сметная стоимость				*1176*				
112	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен диниц при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	2,3	22034,54	1063,73	50679	2447	5330	3,86	9
		м3		2392,58	343,17	5503	789	48,5	6,43	1
		Накладные расходы -		*2317,36*		*5330*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1326,84*				*3052*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*990,52*				*2278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1948,15*		*4481*				
		Сметная стоимость				*60490*				
113	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,3345	705,84	--	1648	--	70	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*70*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*137*				
		Сметная стоимость				*1855*				
114	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см3	2,3345	242,76	--	567	--	24	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*47*				
		Сметная стоимость				*638*				
115	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,00832	101938,05	--	848	--	36	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8560,82*		*71*				
		Сметная стоимость				*955*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса AI, d 8 мм	0,001185	94348,52	–	112	–	5	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4000,38*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*9*				
		Сметная стоимость				*126*				
117	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2,4	696,66	10,92	1672	26	259	0,21	1
		м2 поверхности		146,70	1,40	352	3	50,8	–	–
		Накладные расходы -		*107,96*		*259*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*				*181*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,73*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,37*		*154*				
		Сметная стоимость				*2086*				
118	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	0,103425	407371,37	4890,70	42132	506	3374	42,30	4
		т металлических изделий		27236,12	1742,50	2817	180	50,8	2,49	–
		Накладные расходы -		*32617,86*		*3374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*14721,14*				*1523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17896,72*				*1851*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35199,14*		*3640*				
		Сметная стоимость				*49146*				
		ПРИЯМОК 900X800X750-1ШТ								
119	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,11	4198,68	942,96	462	104	71	0,85	–
		м3		504,65	386,38	56	43	50,8	0,54	–
		Накладные расходы -		*649,86*		*71*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*50*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*197,22*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,88*		*43*				
		Сметная стоимость				*576*				
120	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	1,1	945,75	40,19	1040	44	115	0,14	–
		м2		87,89	14,14	97	16	60,9	0,02	–
		Накладные расходы -		*104,87*		*115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*62,13*				*68*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,73*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,05*		*92*				
		Сметная стоимость				*1248*				
121	11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	1,1	843,01	10,13	927	11	86	0,10	–
		м2		61,77	4,55	68	5	60,9	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*77,84*		*86*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40,39*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,46*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,67*		*81*				
		Сметная стоимость				*1094*				
122	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная асфальтовая в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,38	187,48	10,92	446	26	206	0,21	1
		м2		146,70	1,40	349	3	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*86,37*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,14*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,91*		*52*				
		Сметная стоимость				*704*				
123	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,5712	14389,36	--	8219	--	348	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*610,11*		*348*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*610,11*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1199,96*		*685*				
		Сметная стоимость				*9253*				
124	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и диаф при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (ВТ2,5)	0,8	22034,54	1063,73	17628	851	1854	3,86	3
		м3		2392,58	343,17	1914	275	48,5	0,43	--
		Накладные расходы -		*2317,36*		*1854*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1326,84*				*1061*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*990,52*				*792*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1948,15*		*1559*				
		Сметная стоимость				*21040*				
125	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,812	705,84	--	573	--	24	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*48*				
		Сметная стоимость				*645*				
126	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	0,812	242,76	--	197	--	8	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*10,29*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*20,24*		*16*				
		Сметная стоимость				*222*				
127	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,002664	101938,05	--	272	--	12	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8500,82*		*23*				
		Сметная стоимость				*306*				
128	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,007	94348,52	--	660	--	28	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7867,91*		*55*				
		Сметная стоимость				*743*				
129	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Рифленная сталь, МН 4-46	0,06213	329904,12	--	20497	--	869	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13987,93*		*869*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13987,93*				*869*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*27511,36*		*1709*				
		Сметная стоимость				*23075*				
		КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА-2 ШТ								
130	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	0,09084	42,66	2,02	4	--	2	0,05	--
		кг изделия		35,21	0,29	3	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*24,16*		*2*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*21,44*				*2*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,72*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5,35*		*0*				
		Сметная стоимость				*7*				
131	21-050201-0128 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0084	125312,37	--	1053	--	45	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*5313,24*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5313,24*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*10450,05*		*88*				
		Сметная стоимость				*1185*				
132	21-050204-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,08244	128955,66	--	10631	--	451	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5467,72*		*451*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5467,72*				*451*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*10753,87*		*887*				
		Сметная стоимость				*11968*				
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2 ШТ								
133	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство ГВС под фундаменты	3,636	2666,91	942,96	9697	3429	2127	0,85	3
		м3		504,65	386,38	1835	1405	50,8	0,54	2
		Накладные расходы -		*584,91*		*2127*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*1646*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,27*				*481*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*260,15*		*946*				
		Сметная стоимость				*12770*				
134	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,3232	4743,36	987,51	1533	319	522	3,10	1
		м3		1840,50	384,89	595	124	60,9	0,55	--
		Накладные расходы -		*1613,84*		*522*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1355,26*				*438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*258,58*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*508,58*		*164*				
		Сметная стоимость				*2219*				
135	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,3232	4313,48	583,21	1394	188	466	2,99	1
		м3		1775,19	209,94	574	68	60,9	0,30	--
		Накладные расходы -		*1443,10*		*466*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1208,95*				*391*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*234,15*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*460,53*		*149*				
		Сметная стоимость				*2009*				
136	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)	0,608	20305,22	871,23	12346	530	927	1,79	1
		м3		1109,51	203,74	675	124	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*1524,88*		*927*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*636,95*				*387*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*887,95*				*540*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1746,41*		*1062*				
		Сметная стоимость				*14335*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,00624	101938,05	--	636	--	27	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*53*				
		Сметная стоимость				*716*				
138	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	6,08	219,68	0,46	1336	3	679	0,29	2
		м2		202,24	0,21	1230	1	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*111,67*		*679*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*98,19*				*597*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,48*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,51*		*161*				
		Сметная стоимость				*2176*				
139	11-060601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)	5,04	43976,95	4319,59	221644	21771	51542	24,80	125
		м3		15566,46	973,23	78455	4905	48,5	1,39	7
		Накладные расходы -		*10226,50*		*51542*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8021,75*				*40430*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2204,74*				*11112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4336,28*		*21855*				
		Сметная стоимость				*295040*				
140	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/б етонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)	0,62	22730,10	1083,81	14093	672	1392	3,60	2
		м3		2317,97	217,40	1437	135	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*2245,55*		*1392*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1015,89*				*630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1998,05*		*1239*				
		Сметная стоимость				*16724*				
141	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0042	101938,05	--	428	--	18	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*36*				
		Сметная стоимость				*482*				
142	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,36202	705,84	--	4491	--	190	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*374*				
		Сметная стоимость				*5056*				
143	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	6,36202	242,76	--	1544	--	65	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*129*				
		Сметная стоимость				*1758*				
144	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных трубдиам.50 мм (ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА)	0,0699	231538,94	33545,19	16185	2345	9888	253,00	18
		км		190536,83	12828,67	13319	897	62,1	16,57	1
		Накладные расходы -		*141461,92*		*9888*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*126289,98*				*8828*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15171,95*				*1061*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29840,07*		*2086*				
		Сметная стоимость				*28159*				
145	23-010201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 42х3 мм	69,9	469,99	--	32852	--	1393	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,93*		*1393*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,93*				*1393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,19*		*2740*				
		Сметная стоимость				*36985*				
146	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений без поручни	10	8709,30	46,15	87093	461	5645	0,42	4
		м		283,69	17,82	2837	178	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*564,45*		*5645*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*187,24*				*1872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*377,21*				*3772*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*741,90*		*7419*				
		Сметная стоимость				*100157*				
147	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,029472	285622,33	715,75	8418	21	2309	198,00	6
		1т		130695,84	287,75	3852	8	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*78330,98*		*2309*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*1872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14803,93*				*436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29116,26*		*858*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска лестницы. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	5,2	504,89	0,58	2625	3	1348	0,65	3
		Накладные расходы -		415,95	0,27	2163	1	54,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		259,17		1348				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		228,09				1186		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,08				162		
		Сметная стоимость		61,12		318				
		ЛОТОК				4291				
149	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство м3 основания	8,2	2666,91	942,96	21869	7732	4796	0,85	7
		Накладные расходы -		504,65	386,38	4138	3168	50,8	0,54	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		584,91		4796				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		452,65				3712		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		132,27				1085		
		Сметная стоимость		260,15		2133				
150	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и диш (В7,5) м3	2,05	21078,26	1063,73	43210	2181	4667	3,86	8
		Накладные расходы -		2392,58	343,17	4905	703	48,5	0,43	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		2276,81		4667				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1326,84				2729		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		949,98				1947		
		Сметная стоимость		1868,41		3830				
151	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление металлических решеток т	1,14962	96350,90	27955,53	110767	32138	55966	91,00	105
		Накладные расходы -		63681,80	6569,57	73210	7553	60,9	7,34	8
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		48682,37		55966				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		42783,09				49184		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5899,28				6782		
		Сметная стоимость		11602,66		13339				
152	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток т	1,14962	61121,57	4890,70	70267	5622	20621	42,30	49
		Накладные расходы -		27236,12	1742,50	31311	2003	50,8	2,49	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		17936,87		20621				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		14721,14				16924		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3215,73				3697		
		Сметная стоимость		6324,68		7271				
153	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,65708	94348,23	--	61994	--	2629	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				4000,36		2629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*2629*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*5170*				
		Сметная стоимость				*69792*				
154	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,49254	128955,66	--	63516	--	2693	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5467,72*		*2693*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5467,72*				*2693*		
		Сметная стоимость		*10753,87*		*5297*				
		ГИЛЬЗЫ				*71506*				
155	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка ГИЛЬЗЫ из стальных труб диам. 50 мм км	0,0024	231538,94	33545,19	556	81	340	253,00	1
		Накладные расходы -		190536,83	12828,67	457	31	62,1	16,57	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*141461,92*		*340*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126289,97*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15171,95*				*36*		
		Сметная стоимость		*29840,07*		*72*				
156	23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм м	2,4	846,39	--	2031	--	86	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,89*		*86*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,89*				*86*		
		Сметная стоимость		*70,58*		*169*				
		ФУНТАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ				*2287*				
157	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,816	4198,68	942,96	3426	769	530	0,85	1
		Накладные расходы -		504,65	386,38	412	315	50,8	0,54	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*649,86*		*530*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*452,65*				*369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,22*				*161*		
		Сметная стоимость		*387,88*		*317*				
158	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	2,16	21854,92	535,92	47207	1158	4846	3,94	9
		Накладные расходы -		2421,56	183,63	5231	397	48,5	0,23	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2243,74*		*4846*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1263,52*				*2729*		
				980,22				*2117*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%								
		Сметная стоимость		*1927,89*		*4164*				
159	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**				*56218*				
		м3	2,1924	705,84	--	1547	--	66	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*		*66*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,93*						
		Сметная стоимость		*58,86*		*129*		66		
160	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**				*1742*				
		м3	2,1924	242,76	--	532	--	23	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*		*23*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,29*						
		Сметная стоимость		*20,24*		*44*		*23*		
161	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**				*599*				
		т	0,00384	368056,53	1223,55	1413	5	422	289,00	1
		Накладные расходы -		186081,32	493,59	715	2	48,5	0,62	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*109931,15*		*422*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90488,83*				*347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19442,32*				*75*		
		Сметная стоимость		*38239,01*		*147*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			*1982*				
			Тенге			1189741	89372			387
	Стоимость общестроительных работ -					253802	25251			33
		Накладные расходы -	Тенге							
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1023590				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			147950				
		Сметная прибыль -	Тенге					100297		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					47653		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			93723				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			1265263				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге				198288			307
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			131264				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			56835				
		Сметная прибыль -	Тенге					49184		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге					7651		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			15048				
			чел.-ч			203147				113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				80762			
	Всего заработная плата -		Тенге			34888				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3			
		Накладные расходы -	Тенге			34884				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1481				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге					2		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге					1479		
		Сметная заработная плата -	Тенге			2910				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			39278				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				3			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			1507688				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге							
			Тенге				279053			420
			Тенге			41498562	4881953			
	Стоимость общестроительных работ -					2968376	2001227			4511
		Накладные расходы -	Тенге							3062
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			41161432				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			4593796				
		Сметная прибыль -	Тенге					2732685		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					1861111		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3660418				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			49415647				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге				4888837			7461
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			302242				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			64085				
		Сметная прибыль -	Тенге					49184		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге					14931		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			29306				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			395633				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге				80762			113
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34888				
		Накладные расходы -	Тенге				3			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			34884				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			1481				
		Сметная прибыль -	Тенге					2		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге					1479		
		Сметная заработная плата -	Тенге			2910				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			39278				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				3			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			49850558				
			Тенге							
							4969603			7574

ОТДЕЛ 2. №8 жилой дом. Выше 0,000

РАЗДЕЛ 8. СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ								10
162	11-080201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
		м3 кладки	488,4	4551,86	1020,30	2223127	498313	1063655	5,53	2701
		Накладные расходы -		3517,30	230,93	1717850	112788	50,8	0,33	161
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2177,84*		*1063655*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1904,10*				*929964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,73*				*133691*		
		Сметная стоимость		*538,38*		*262943*				
						3549725				
163	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем								
		м3 изоляции	142,49088	12683,40	782,86	1807269	111550	927430	14,80	2109
		Накладные расходы -		10001,25	356,90	1425087	50855	55,3	0,51	73
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6508,70*		*927430*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5728,05*				*816196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*780,65*				*111235*		
		Сметная стоимость		*1535,37*		*218776*				
						2953475				
164	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014								
		м3	142,49088	19805,04	--	2822038	--	119654	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,73*		*119654*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*839,73*				*119654*		
		Сметная стоимость		*1651,58*		*235335*				
						3177028				
165	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012								
		1000 шт.	94,017	27952,25	--	2627987	--	111427	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1185,18*		*111427*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1185,18*				*111427*		
		Сметная стоимость		*2330,99*		*219153*				
						2958567				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	21-030101-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012								
		1000 шт.	56,4102	70188,15	--	3959328	--	167875	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2975,98*		*167875*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2975,98*				*167875*		
		Сметная стоимость		*5853,13*		*330176*				
167	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98				*4457389*				
		м3	101,0988	12039,42	--	1217171	--	51608	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*		*51608*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*510,47*				*51608*		
		Сметная стоимость		*1003,99*		*101502*				
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ				*1370281*				
168	11-080201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
		м3 кладки	321	4551,86	1020,30	1461146	327515	699085	5,53	1775
		Накладные расходы -		3517,30	230,93	1129054	74130	50,8	0,33	106
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2177,84*		*699085*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1904,10*				*611217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,73*				*87868*		
		Сметная стоимость		*538,38*		*172819*				
169	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-12 5, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем				*2533050*				
		м3 изоляции	93,65472	12683,40	782,86	1187860	73318	609571	14,80	1386
		Накладные расходы -		10001,25	356,90	936664	33425	55,3	0,51	48
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6508,70*		*609571*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5728,05*				*536459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*780,65*				*73111*		
		Сметная стоимость		*1535,37*		*143794*				
						1941225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014								
		м3	93,65472	19805,04	--	1854835	--	78645	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,73*		*78645*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*839,73*				*78645*		
		Сметная стоимость		*1651,58*		*154678*				
171	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012								
		1000 шт.	98,868	27952,25	--	2763583	--	117176	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1185,18*		*117176*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1185,18*				*117176*		
		Сметная стоимость		*2330,99*		*230461*				
172	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98								
		м3	66,447	12039,42	--	799983	--	33919	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*		*33919*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*510,47*				*33919*		
		Сметная стоимость		*1063,99*		*66712*				
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				*900615*				
173	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка.Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
		м3 кладки	408	3899,24	1236,72	1590892	504583	699652	4,38	1787
		Накладные расходы -		2646,22	279,92	1079658	114207	50,8	0,40	163
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1714,83*		*699652*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1486,48*				*606484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,35*				*93169*		
		Сметная стоимость		*449,13*		*183244*				
174	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125								
		1000шт	120,6744	42867,01	--	5172951	--	219333	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1817,56*		*219333*				
				1817,56				*219333*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3574,77*		*431383*				
		Сметная стоимость				*5823667*				
175	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 м3	88,128	12039,42	--	1061010	--	44987	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*		*44987*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*510,47*				*44987*		
		Сметная стоимость		*1003,99*		*88480*				
176	11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича -0,77, раствора - 0,9 м2 перегородок (за вычетом проемов)	979,2	883,91	127,07	865522	124430	440509	1,21	1185
		Накладные расходы -		750,01	28,76	734406	28164	50,8	0,04	40
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*449,87*		*440509*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*395,61*				*387385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,25*				*53123*		
		Сметная стоимость		*106,70*		*104482*				
177	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125 1000шт	38,000794	42867,01	--	1628980	--	69069	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1817,56*		*69069*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1817,56*				*69069*		
		Сметная стоимость		*3574,77*		*135844*				
178	21-020401-2808 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 м3	20,26944	11493,72	--	232971	--	9878	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*487,33*		*9878*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*487,33*				*9878*		
		Сметная стоимость		*958,48*		*19428*				
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН				*262277*				
179	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,3207	37500,82	1185,99	12027	380	6741	56,40	18
		Накладные расходы -		36314,83	377,89	11646	121	50,8	0,54	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*21020,27*		*6741*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18639,90*				*5978*		
				2386,37				*763*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,69*		*1501*				
		Сметная стоимость				*20270*				
180	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,3207	126629,19	--	40610	--	1722	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5369,08*		*1722*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5369,08*				*1722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10559,86*		*3387*				
		Сметная стоимость				*45718*				
		ГИЛЬЗЫ								
181	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,498984	131411,59	715,75	65572	357	35823	198,00	99
		1т		130695,84	287,75	65215	144	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*71792,44*		*35823*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*31699*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8265,40*				*4124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16256,32*		*8112*				
		Сметная стоимость				*109507*				
182	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,498984	129916,38	--	64826	--	2749	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*2749*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5508,45*				*2749*		
		Сметная стоимость		*10833,99*		*5406*				
183	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	0,196	51582,35	576,33	10110	113	2135	22,50	4
		м3		13711,28	251,93	2687	49	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*10891,13*		*2135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*8350,60*				*1637*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2541,43*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4997,88*		*980*				
		Сметная стоимость				*13224*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			33469798	1640561			11064
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7102267	413883			591
		Накладные расходы -	Тенге			33469798				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			5512644				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3927019		
		Сметная прибыль -	Тенге					1585625		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3118595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			42101038				11656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				7516150			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			42101038				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				7516150			11656
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
184	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка								
		шт. сборных конструкций	648	263,03	130,14	170440	84331	59335	0,15	96
		Накладные расходы -		94,13	30,09	60999	19499	62,1	0,04	28
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*91,57*		*59335*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,14*				*49989*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*				*9346*		
		Сметная стоимость		*28,57*		*18382*				
						248158				
185	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т								
		шт. сборных конструкций	30	1217,44	667,83	36523	20035	14526	0,81	24
		Накладные расходы -		517,10	151,16	15513	4535	62,1	0,22	6
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*484,20*		*14526*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*414,99*				*12450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,21*				*2076*		
		Сметная стоимость		*136,13*		*4084*				
						55133				
186	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15								
		м3	22,506	42481,95	--	956099	--	40539	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*		*40539*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1801,23*				*40539*		
		Сметная стоимость		*3542,65*		*79731*				
						1076369				
187	11-070102-0101 РСНБ РК 2015	Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т								
		шт. сборных конструкций	90	5693,19	2656,20	512388	239058	204411	3,64	328
		Накладные расходы -		2488,30	647,41	223947	58267	62,1	0,80	72
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2271,23*		*204411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1947,28*				*175255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,96*				*29156*		
		Сметная стоимость		*637,15*		*57344*				
						774143				
188	21-040106-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Прогоны железобетонные марки ПРГ 28.1.3-4т ГОСТ 13015-2012								
		шт.	90	6966,59	--	626993	--	26585	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*295,38*		*26585*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,38*				*26585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*580,96*		*52286*				
		Сметная стоимость				*705864*				
189	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**								
		шт. сборных конструкций	60	1221,08	29,68	73265	1781	29774	1,03	62
		Накладные расходы -		*679,88*	6,72	40793	403	62,1	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*496,23*		*29774*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*426,38*				*25583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,85*				*4191*		
		Сметная стоимость		*137,39*		*8243*				
190	21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**				*111282*				
		шт.	60	1302,25	--	78135	--	3313	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,22*		*3313*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,22*				*3313*		
		Сметная стоимость		*108,60*		*6516*				
191	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**				*87964*				
		т стальных элементов	1,39524	43979,81	4403,85	61362	6144	31874	42,70	60
		Накладные расходы -		31688,95	720,79	44214	1006	62,1	1,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*22844,56*		*31874*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20126,45*				*28081*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2718,11*				*3792*		
		Сметная стоимость		*5345,95*		*7459*				
192	21-050201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**				*100695*				
		т	1,39524	125312,80	--	174841	--	7413	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5313,26*		*7413*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5313,26*				*7413*		
		Сметная стоимость		*10450,09*		*14580*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			*196835*				
			Тенге			2690047	351349			569
Стоимость общестроительных работ -						385466	83710			109
		Накладные расходы -	Тенге							
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2690047				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			417769				
		Сметная прибыль -	Тенге					291358		
			Тенге			248625		126411		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										43
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3356441				10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				469175			678
		Сметная заработная плата -	Тенге			3356441				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				469175			678
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760								
193	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	30 шт	2426,31	508,57	72789	15257	28122	1,74	52
		Накладные расходы -		1175,82	113,37	35275	3401	62,1	0,16	5
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		937,41		28122				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		800,59				24018		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		136,82				4105		
		Сметная стоимость		269,10		8073				
						108984				
194	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	276 шт	3656,73	683,58	1009258	188669	399174	2,66	734
		Накладные расходы -		1840,61	154,10	508009	42530	62,1	0,22	61
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		1446,28		399174				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1238,71				341885		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		207,57				57288		
		Сметная стоимость		408,24		112674				
						1521106				
195	11-070505-0101 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	12 шт	5988,98	822,25	71868	9867	24080	3,69	44
		Накладные расходы -		2522,48	185,10	30270	2221	62,1	0,26	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		2006,63		24080				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1681,41				20177		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		325,22				3903		
		Сметная стоимость		639,65		7676				
						103623				
196	21-040108-0863 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.15-8т СТ РК 949-92	12 шт.	55217,16	--	662606	--	28094	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2341,21		28094				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2341,21				28094		
		Сметная стоимость		4604,67		55256				
						745957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	21-040108-0851 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	30	42976,19	--	1289286	--	54666	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1822,19*		*54666*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1822,19*				*54666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3583,87*		*107516*				
		Сметная стоимость				*1451468*				
198	21-040108-0451 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	90	34284,46	--	3085601	--	130829	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1453,66*		*130829*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1453,66*				*130829*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2859,05*		*257314*				
		Сметная стоимость				*3473745*				
199	21-040108-0463 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.12-8т СТ РК 949-92	36	51936,19	--	1869703	--	79275	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2202,09*		*79275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2202,09*				*79275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4331,06*		*155918*				
		Сметная стоимость				*2104897*				
200	21-040108-0824 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 33.15-8т СТ РК 949-92	30	26448,65	--	793460	--	33643	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1121,42*		*33643*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1121,42*				*33643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2205,61*		*66168*				
		Сметная стоимость				*893271*				
201	21-040108-0842 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 51.15-8т СТ РК 949-92	72	37681,95	--	2713100	--	115035	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1597,71*		*115035*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1597,71*				*115035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3142,37*		*226251*				
		Сметная стоимость				*3054386*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	21-040108-0833 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 42.15-8т СТ РК 949-92	12	32165,77	--	385989	--	16366	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1363,83*		*16366*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1363,83*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2682,37*		*32188*		*16366*		
		Сметная стоимость				*434543*				
203	21-040108-0433 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 42.12-8т СТ РК 949-92	36	25521,51	--	918774	--	38956	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1082,11*		*38956*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1082,11*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2128,29*		*76618*		*38956*		
		Сметная стоимость				*1034348*				
204	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,10848	43979,81	4403,85	4771	478	2478	42,70	5
		т стальных элементов		31688,95	720,79	3438	78	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*22844,56*		*2478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20126,45*				*2183*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2718,11*				*295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5345,95*		*580*				
		Сметная стоимость				*7829*				
205	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ5781-82	0,10848	94348,23	--	10235	--	434	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4060,36*		*434*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*854*		*434*		
		Сметная стоимость				*11522*				
206	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	15	263,63	130,14	3945	1952	1374	0,15	2
		шт		94,13	30,09	1412	451	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*91,57*		*1374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*1157*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,37*		*426*				
		Сметная стоимость				*5744*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетонаклассa В15 /ГОСТ 948-84/	2,8014	42481,95	--	119009	--	5046	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*5046*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*5046*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*9924*				
		Сметная стоимость				*133979*				
208	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	60	1221,08	29,68	73265	1781	25774	1,03	62
		шт		679,88	6,72	40793	403	62,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*496,23*		*29774*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*426,38*				*25523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,85*				*4191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,39*		*8243*				
		Сметная стоимость				*111282*				
209	21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	60	1449,76	--	86986	--	3688	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,47*		*3688*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,47*				*3688*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,90*		*7254*				
		Сметная стоимость				*97928*				
210	11-070512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	18	4108,16	1717,70	73947	30919	29073	2,63	47
		шт		1840,47	385,52	33129	6939	62,1	0,55	10
		Накладные расходы -		*1615,14*		*29073*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1382,34*				*24882*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*232,80*				*4190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*457,86*		*8242*				
		Сметная стоимость				*111261*				
211	21-040108-1943 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Балконные плиты СТ РК 949-92 (ПБК)	18	22387,79	--	402980	--	17086	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*949,24*		*17086*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*949,24*				*17086*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1866,96*		*33605*				
		Сметная стоимость				*453672*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ (10шт за 2 этажа)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площадкидо 6 м	5,25	30239,96	944,13	158760	4957	20744	8,06	42
		м3		5059,10	220,37	26560	1157	48,5	0,31	2
		Накладные расходы -		*3951,29*		*20744*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2560,54*				*13443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1390,74*				*7301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2715,30*		*14360*				
		Сметная стоимость				*193865*				
213	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметромот 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	1,3989	99812,80	--	139628	--	5920	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*5920*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*5920*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*11644*				
		Сметная стоимость				*157192*				
214	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (ШЕТЛЯ)	0,021	94348,52	--	1981	--	84	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*165*				
		Сметная стоимость				*2230*				
		ГИЛЬЗЫ								
215	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,488025	131411,59	715,75	64132	349	35037	198,00	97
		1т		130695,84	287,75	63783	140	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*71792,44*		*35037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*31003*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8265,40*				*4034*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16256,32*		*7933*				
		Сметная стоимость				*197102*				
216	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Детали закладные и накладные без применения сварки дельно	0,488025	129916,38	--	63402	--	2688	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*2688*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*2688*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*5287*				
		Сметная стоимость				*71378*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			14075476	254228			1086
			Тенге			742668	57322			82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14075476				
		Накладные расходы -	Тенге			1101667				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					484331		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					617336		
		Сметная прибыль -	Тенге			1214171				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16391314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				799990			1167
		Сметная заработная плата -	Тенге			16391314				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10					799990			1167
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 11. ОКНА

217	11-100501-0107 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	101	2288,18	99,26	231106	10025	71229	1,46	148
		м2		930,84	44,88	94015	4533	59,8	0,07	7
		Накладные расходы -		*705,24*		*71229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*583,48*				*52932*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121,76*				*12298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,47*		*24187*				
		Сметная стоимость				*326522*				
218	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	16,2	2355,70	98,09	38162	1589	10429	1,30	21
		м2		828,76	43,70	13426	708	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*643,74*		*10429*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*521,73*				*8452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,00*				*1976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,95*		*3887*				
		Сметная стоимость				*52478*				
219	21-090201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	101	13673,91	--	1381065	--	58557	--	--
		м2		--	--	--	--	-	--	--
		Накладные расходы -		*579,77*		*58557*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*579,77*				*58557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1140,29*		*115170*				
		Сметная стоимость				*1554792*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	21-090201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	16,2	15234,51	--	246799	--	10464	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*645,94*		*10464*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*645,94*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1270,44*		*20581*		*10464*		
		Сметная стоимость				*277844*				
221	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	Установка пластиковых плинтусных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	101	706,50	14,35	71357	1449	26390	0,59	59
		м2		367,82	3,29	37150	332	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*261,29*		*26390*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*221,92*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,37*				*22414*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*77,42*		*7820*		*3976*		
		Сметная стоимость				*105567*				
222	21-090205-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Доски плинтусные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	88	1001,56	--	88137	--	3737	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,47*		*3737*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,47*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*83,52*		*7350*		*3737*		
		Сметная стоимость				*99224*				
223	21-090205-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Доски плинтусные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	1,8125	667,67	--	1210	--	51	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,31*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,31*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*55,68*		*101*		*51*		
		Сметная стоимость				*1362*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2057837	13063			228
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			144591	5573			8
		Накладные расходы -	Тенге			2057837				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			180858				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					89798		
		Сметная прибыль -	Тенге			179096		91060		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2417791				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				150164			236
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2417791				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							150164			236
		РАЗДЕЛ 12. ЛЕСТНИЦЫ								
224	11-070506-0102 РСНБ РК 2015	Установка лестничных площадок массой более 1 т	20 шт	3183,51	1453,74	63670	29075	27676	2,37	47
		Накладные расходы -		1601,55	327,65	32031	6553	62,1	0,47	9
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1383,81*		*27676*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1198,03*				*23961*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,78*				*3716*		
		Сметная стоимость		*365,39*		*7308*				
						98654				
225	21-040303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лестничные площадки ЛПФ 28.13-5ш	20 шт	39171,72	--	783434	--	33218	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1660,88*		*33218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1660,88*				*33218*		
		Сметная стоимость		*3266,61*		*65332*				
						881984				
226	11-070506-0104 РСНБ РК 2015	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	20 шт	2983,57	1436,84	59671	28737	25566	2,20	4
		Накладные расходы -		1452,18	327,16	29044	6543	62,1	0,47	9
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1278,32*		*25566*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1104,97*				*22099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,35*				*3467*		
		Сметная стоимость		*340,95*		*6819*				
						92056				
227	21-040303-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лестничный марш ЛМ30-12	20 шт	34249,20	--	684984	--	29043	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1452,17*		*29043*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1452,17*				*29043*		
		Сметная стоимость		*2856,11*		*57122*				
						771150				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1591760	57812			91
			Тенге			61075	13096			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1591760				
		Накладные расходы -	Тенге			115504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					46060		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					59444		
		Сметная прибыль -	Тенге			136581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1843845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				74171			110
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1843845				
		Сметная заработная плата -	Тенге				74171			110
		РАЗДЕЛ 13. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 ЭТАЖ								
228	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	3080,62	971,32	53,01	2992257	163289	1085680	0,74	2280
		Накладные расходы -		505,86	38,99	1558375	120107	54,8	0,06	194
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*352,42*		*1085680*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*298,58*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,84*				*919108*		
		Сметная стоимость		*105,90*		*326235*		*165272*		
229	11-150205-0102 РСНБ РК 2015	**Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**				*4404171*				
		м2	627,6	1885,23	27,58	1183173	17307	344078	1,17	734
		Накладные расходы -		809,59	10,23	508101	6419	54,8	0,02	10
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*548,24*		*344078*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*449,26*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,98*				*281957*		
		Сметная стоимость		*194,68*		*122180*		*62122*		
		2-5 ЭТАЖ				*1649431*				
230	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	2348,96	971,32	53,01	2281584	124507	827826	0,74	1738
		Накладные расходы -		505,86	38,99	1188254	91581	54,3	0,06	148
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*352,42*		*827826*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*298,58*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,84*				*701350*		
		Сметная стоимость		*105,90*		*248753*		*126476*		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			*3358163*				
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			6457014	305102			4752
		Накладные расходы -	Тенге			3254730	218107			352
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			6457014				
			Тенге			2257584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					254470		
		Сметная прибыль -	Тенге			697168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9411766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3472837			5104
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			9411766				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**3472837**			**5104**
			Тенге			**60341932**	**2622115**			
	Стоимость общестроительных работ -					**11690797**	**791690**			**17791**
		Накладные расходы -	Тенге							**1161**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**60341932**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**9586025**				
		Сметная прибыль -	Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					**674680**		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**5594237**		**284345**		
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**75522194**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**12482487**			**18952**
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**75522194**				
			Тенге							
							12482487			**18952**
		ОТДЕЛ 3. №8 жилой дом. Электроосвещение и электрооборудование								
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
231	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**1840**	**51,53**	**0,47**	**94813**	**865**	**3223**	**0,05**	**92**
		м		**34,18**	**0,16**	**62891**	**301**	**428**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*17,51*		*32213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*14,70*				*2704*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,81*				*516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,52*		*10162*				
		Сметная стоимость				*137188*				
232	**23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2**	**0,8**	**135217,45**	**–**	**108174**	**–**	**4587**	**–**	**–**
		1000м		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*5733,22*		*4587*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5733,22*				*4587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11276,05*		*9021*				
		Сметная стоимость				*121781*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ПШВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2								
		1000м	1,04	80719,74	--	83949	--	3559	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3422,52*		*3559*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3422,52*				*3559*		
		Сметная стоимость		*6731,38*		*7001*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**			*94509*				
	Стоимость монтажных работ -		**Тенге**			**286935**	**865**			**92**
		Накладные расходы -	Тенге			**62891**	**301**			--
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**286935**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**40359**				
		Сметная прибыль -	Тенге					**27046**		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге					**13313**		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**26184**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**353478**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**63193**			**92**
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**353478**				
			Тенге				**63193**			**92**
		ОТДЕЛ 4. №9 жилой дом. Ниже 0,000								
		РАЗДЕЛ 14. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
234	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	1835	97,55	91,87	178995	168589	44170	0,01	18
		Накладные расходы -		5,58	26,78	10239	49140	59,1	0,03	52
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,07*		*44170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,12*				*35093*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*				*9077*		
		Сметная стоимость		*9,73*		*17853*				
235	41-020202-1110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 10 км				*241019*				
		тенге за 1 тонну	3027,75	189,54	--	573880	--	24333	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,04*		*24333*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,04*				*24333*		
		Сметная стоимость		*15,81*		*47857*				
						646069				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь м3	1835	24,81	24,81	45517	45517	12407	–	–
		Накладные расходы -		–	9,27	–	17007	59,1	0,01	21
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,76*		*12407*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,48*				*10051*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,28*				*2356*		
		Сметная стоимость		*2,53*		*4634*				
237	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта	1835	11,70	9,72	21464	17843	6932	–	6
		Накладные расходы -		1,88	3,44	3455	6321	59,1	–	7
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,78*		*6932*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,15*				*5777*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,63*				*1155*		
		Сметная стоимость		*1,24*		*2272*				
238	11-010105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 м3 грунта	1835	95,21	93,04	174719	170734	42015	–	7
		Накладные расходы -		2,17	28,44	3985	52189	59,1	0,03	56
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*22,90*		*42015*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,09*				*33199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,80*				*8816*		
		Сметная стоимость		*9,45*		*17339*				
239	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м2	1214	0,75	0,75	916	916	250	–	–
		Накладные расходы -		–	0,28	–	342	59,1	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,21*		*250*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,17*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,04*				*47*		
		Сметная стоимость		*0,08*		*93*				
240	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	1835	44,59	35,95	81831	65971	20329	0,01	22
		Накладные расходы -		6,38	8,54	11700	15666	59,1	0,01	22
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*11,08*		*20329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,81*				*16174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,26*				*4155*		
		Сметная стоимость		*4,45*		*8173*				
241	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	1835	37,55	37,55	68902	68902	17579	–	–
		Накладные расходы -		–	12,97	–	23792	59,1	0,01	26
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*11,08*		*110333*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*9,58*		*17579*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,66*				*14061*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,92*				*3518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,77*		*6918*				
		Сметная стоимость				*93399*				
242	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**								
		м3 уплотненного грунта	**1835**	**18,53**	**18,53**	**34005**	**34005**	**7136**	--	--
		Накладные расходы -		--	**5,04**	--	**9243**	**59,1**	--	**2**
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,89*		*7136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,98*				*5462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,91*				*1673*		
		Сметная стоимость		*1,79*		*3291*				
243	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив**				*44432*				
		м3 мокрого грунта	**1980**	**963,15**	**963,15**	**1907041**	**1907041**	**786398**	--	--
		Накладные расходы -		--	**578,41**	--	**1145248**	**59,1**	**1,02**	**2020**
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*397,17*		*786398*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*341,84*				*676841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,33*				*109557*		
		Сметная стоимость		*108,83*		*215475*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			*2908914*				
			Тенге			**3087270**	**2479518**			**54**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**29379**	**1318947**			**2206**
		Накладные расходы -	Тенге			**3087270**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**961548**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**796861**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**164687**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**323905**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**4372724**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**1348326**			**2260**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**4372724**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1348326**			**2260**
		РАЗДЕЛ 15. ФУНДАМЕНТЫ								
244	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки из песка. Устройство методом послойной укатки**								
		м3 грунтовой подушки	**2539,89**	**255,18**	**254,12**	**648134**	**645433**	**142353**	--	**5**
		Накладные расходы -		**0,97**	**72,44**	**2471**	**183993**	**59,1**	**0,08**	**215**
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*56,05*		*142353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,39*				*110200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,66*				*32153*		
		Сметная стоимость		*24,90*		*63239*				
						853726				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014								
		м3	2539,89	1742,56	--	4425911	--	187659	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,88*		*187659*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,88*				*187659*		
		Сметная стоимость		*145,32*		*369086*				
246	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки из ГПС. Устройство методом поклойной укатки				*4982655*				
		м3 грунтовой подушки	1411	255,18	254,12	360062	358561	79082	--	3
		Накладные расходы -		0,97	72,44	1373	102214	59,1	0,08	120
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*56,05*		*79082*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,39*				*61220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,66*				*17862*		
		Сметная стоимость		*24,90*		*35132*				
247	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные				*474276*				
		м3	1411	1057,30	--	1491850	--	63254	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,83*		*63254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,83*				*63254*		
		Сметная стоимость		*88,17*		*124408*				
248	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм				*1679513*				
		м2	1371	210,02	1,73	287933	2372	152420	0,24	333
		Накладные расходы -		160,40	0,70	219908	959	60,9	--	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*111,17*		*152420*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,11*				*134508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,06*				*17912*		
		Сметная стоимость		*25,70*		*35228*				
249	11-110101-1902 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий				*475581*				
		м2	1371	98,35	--	134840	--	91317	0,15	204
		Накладные расходы -		98,35	--	134840	--	60,9	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*66,61*		*91317*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,90*				*82118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,71*				*9199*		
		Сметная стоимость		*13,20*		*18093*				
						244249				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие в теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I								
		т	164,52	14389,36	--	2367338	--	100375	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*610,11*		*100375*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*610,11*				*100375*		
		Сметная стоимость		*1199,96*		*197417*				
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ				*2665130*				
251	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм								
		м3	380,66	23885,57	1083,81	9092280	412562	873440	3,60	1370
		Накладные расходы -		2317,97	217,40	882358	82757	48,5	0,31	117
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2294,54*		*873440*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1229,66*				*468081*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1064,89*				*405359*		
		Сметная стоимость		*2094,41*		*797258*				
						10762978				
252	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	386,3699	705,84	--	272715	--	11563	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*		*11563*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,93*				*11563*		
		Сметная стоимость		*58,86*		*22742*				
						307020				
253	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см3								
		м3	386,3699	242,76	--	93795	--	3977	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*		*3977*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,29*				*3977*		
		Сметная стоимость		*20,24*		*7822*				
						105594				
254	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)								
		т	6,95411	96169,95	--	668776	--	28356	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4077,61*		*28356*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4077,61*				*28356*		
		Сметная стоимость		*8019,80*		*55771*				
						752903				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)	6,95411	96169,95	–	668776	–	28356	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4077,61*		*28356*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4077,61*				*28356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8019,80*		*55771*				
		Сметная стоимость				*752903*				
256	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (ХОМУТ)	0,43077	114384,23	–	49273	–	2089	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4849,89*		*2089*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4849,89*				*2089*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9538,73*		*4109*				
		Сметная стоимость				*55471*				
257	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС Устройство поясов вопалубке	44,04	28504,03	2504,72	1255318	110308	184249	8,25	363
		м3		5376,69	508,03	236789	22374	48,5	0,72	32
		Накладные расходы -		*4183,67*		*184249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2854,09*				*125694*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1329,58*				*58555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2615,02*		*115165*				
		Сметная стоимость				*1554732*				
258	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	44,7006	705,84	–	31551	–	1338	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*29,93*		*1338*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*1338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*2631*				
		Сметная стоимость				*35520*				
259	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	44,7006	242,76	–	10852	–	460	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10,29*		*460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*905*				
		Сметная стоимость				*12217*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,11182	99812,80	--	210787	--	8937	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	-
		Накладные расходы -		*4232,06*		*8937*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*8937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*17578*				
		Сметная стоимость				*237302*				
261	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,59298	94348,23	--	55947	--	2372	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*2372*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*2372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*4665*				
		Сметная стоимость				*62985*				
262	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладкистен и других конструкций (над дверными проемами)	0,08118	37500,82	1185,99	3044	96	1706	56,40	5
		т		36314,83	377,89	2948	31	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*21020,27*		*1706*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*1513*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,69*		*380*				
		Сметная стоимость				*5130*				
263	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,08118	99812,80	--	8103	--	344	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*344*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,39*		*676*				
		Сметная стоимость				*9122*				
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
264	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточныхфундаментов при ширине поверху до 1000 мм	2,91	23885,57	1083,81	69507	3154	6677	3,60	10
		м3		2317,97	217,40	6745	633	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*2294,54*		*6677*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*3578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1064,89*				*3099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2094,41*		*6095*				
		Сметная стоимость				*82279*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	2,95365	705,84	--	2085	--	88	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*		*88*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,93*				*88*		
		Сметная стоимость		*58,86*		*174*				
266	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3				*2347*				
		м3	2,95365	242,76	--	717	--	30	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*		*30*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,29*				*30*		
		Сметная стоимость		*20,24*		*60*				
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС				*807*				
267	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т								
		шт	60	1003,64	441,94	60219	26516	20508	0,48	29
		Накладные расходы -		302,76	159,51	18165	9571	62,1	0,20	12
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*341,79*		*20508*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*287,07*				*17224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,73*				*3284*		
		Сметная стоимость		*107,64*		*6458*				
268	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т				*87185*				
		шт	368	1427,57	620,62	525345	228387	177012	0,67	246
		Накладные расходы -		424,87	224,69	156354	82685	62,1	0,28	103
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*481,01*		*177012*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*403,38*				*148443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,63*				*28569*		
		Сметная стоимость		*152,69*		*56189*				
269	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т				*758545*				
		шт	137	2135,55	984,00	292570	134808	98425	0,94	128
		Накладные расходы -		610,66	359,29	83661	49223	62,1	0,45	61
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*718,43*		*98425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*602,34*				*82521*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,09*				*15904*		
		Сметная стоимость		*228,32*		*31280*				
270	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т				*422274*				
		шт	144	3022,16	1480,44	435192	213184	141677	1,18	170
		Накладные расходы -		769,03	552,90	110740	79618	62,1	0,69	100
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*983,87*		*141677*				
				820,92				*118213*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162,95*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,48*		*46149*		*23464*		
		Сметная стоимость				*623019*				
271	21-041201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	133	14665,06	--	1950453	--	82699	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*621,80*		*82699*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*621,80*						
		Сметная стоимость		*1222,95*		*162652*		*82699*		
272	21-041201-0328 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78				*2195804*				
		шт.	121	7357,15	--	890215	--	37745	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*311,94*		*37745*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,94*						
		Сметная стоимость		*613,53*		*74237*		*37745*		
273	21-041201-0318 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78				*1002197*				
		шт.	125	5384,02	--	673003	--	28535	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*228,28*		*28535*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,28*						
		Сметная стоимость		*448,98*		*56123*		*28535*		
274	21-041201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78				*757661*				
		шт.	137	9806,47	--	1343486	--	56964	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*415,79*		*56964*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*415,79*						
		Сметная стоимость		*817,78*		*112036*		*56964*		
275	21-041201-0324 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78				*1512486*				
		шт.	88	5087,21	--	447674	--	18981	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,70*		*18981*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,70*		*37332*		*18981*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*424,23*		*503988*				
		Сметная стоимость								
276	21-041201-0314 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	46	3695,89	--	170011	--	7208	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,71*		*7208*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,71*		*14178*		*7208*		
		Сметная стоимость		*308,21*		*191397*				
277	21-041201-0327 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.3-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	3	3813,60	--	11441	--	485	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,70*		*485*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,70*		*954*		*485*		
		Сметная стоимость		*318,02*		*12880*				
278	21-041201-0323 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	8	2825,18	--	22601	--	958	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,79*		*958*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,79*		*1885*		*958*		
		Сметная стоимость		*235,60*		*25444*				
279	21-041201-0336 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	11	11731,83	--	129050	--	5472	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*497,43*		*5472*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*497,43*		*10762*		*5472*		
		Сметная стоимость		*978,34*		*145283*				
280	21-041201-0326 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	13	6183,49	--	80385	--	3408	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,18*		*3408*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,18*				*3408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*515,65*		*6703*				
		Сметная стоимость				*90497*				
281	21-041201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	21	4450,70	--	93465	--	3963	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*188,71*		*3963*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,71*				*3963*		
		Сметная стоимость		*371,15*		*7794*				
282	21-041201-0325 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78				*105222*				
		шт.	3	3485,65	--	10457	--	443	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,79*		*443*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,79*				*443*		
		Сметная стоимость		*290,68*		*872*				
283	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных заделок (В7,5)				*11772*				
		м3	43,23	20594,49	670,43	890300	28983	83863	3,06	132
		Накладные расходы -		1946,28	163,70	84138	7077	48,5	0,23	10
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1939,94*		*83863*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1023,34*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*916,60*				*44239*		
		Сметная стоимость		*1802,75*		*77933*		*39624*		
284	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента				*1052097*				
		м3	366,77025	705,84	--	258881	--	10977	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*		*10977*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,93*				*10977*		
		Сметная стоимость		*58,86*		*21589*				
285	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3				*291446*				
		м3	366,77025	242,76	--	89037	--	3775	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*		*3775*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,29*				*3775*		
		Сметная стоимость		*20,24*		*7425*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*100237*				
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ								
286	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций								
		т	0,14661	37500,82	1185,99	5498	174	3082	56,40	8
		Накладные расходы -		36314,83	377,89	5324	55	50,8	0,54	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*21020,27*		*3082*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18639,90*				*2733*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2380,37*				*349*		
		Сметная стоимость		*4681,69*		*686*				
287	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм				*9266*				
		т	0,14661	123896,61	--	18164	--	770	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5253,22*		*770*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5253,22*				*770*		
		Сметная стоимость		*10331,99*		*1515*				
		СЕТКИ				*20449*				
288	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций								
		т	1,586	37500,82	1185,99	59476	1881	33338	56,40	89
		Накладные расходы -		36314,83	377,89	57595	599	50,8	0,54	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*21020,27*		*33338*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18639,90*				*29563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2380,37*				*3775*		
		Сметная стоимость		*4681,69*		*7425*				
289	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм				*100239*				
		т	1,586	123896,61	--	196500	--	8332	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5253,22*		*8332*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5253,22*				*8332*		
		Сметная стоимость		*10331,99*		*16387*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				*221218*				
290	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	1782	696,66	10,92	1241455	19460	192386	0,21	378
		Накладные расходы -		146,70	1,40	261411	2494	50,8	--	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*107,96*		*192386*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,23*				*134064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,73*				*58322*		
		Сметная стоимость		*64,37*		*114707*				
						1548548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	271	1858,30	24,46	503600	6629	39935	0,20	54
		м2		124,59	4,90	33763	1328	50,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*147,36*		*39935*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*65,78*				*17826*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,58*				*22108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,45*		*43483*				
		Сметная стоимость				*587017*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			32608074	2192507			3528
			Тенге			2298584	625611			778
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			32608074				
		Накладные расходы -	Тенге			3031385				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1581737		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1449648		
		Сметная прибыль -	Тенге			2851157				
ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -			Тенге			38490616				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2924194			4306
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			38490616				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2924194			4306

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ

292	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	28	263,03	130,14	7365	3644	2564	0,15	4
		шт		94,13	30,09	2636	843	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*91,57*		*2564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*2160*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*404*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,37*		*794*				
		Сметная стоимость				*10723*				
293	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,523	42481,95	--	22218	--	942	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*942*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*1853*				
		Сметная стоимость				*25013*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			29583	3644			4
			Тенге			2636	843			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			29583				
		Накладные расходы -	Тенге			3506				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2160		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1346		
		Сметная прибыль -	Тенге			2647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3478			5
		Сметная заработная плата -	Тенге			35736				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				3478			5
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ПОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350

294	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	10	2426,31	508,57	24263	5086	9374	1,74	17
		шт		1175,82	113,37	11758	1134	62,1	0,16	2
		Накладные расходы -		*937,41*		*9374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*800,59*				*8006*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,82*				*1368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,10*		*2691*				
		Сметная стоимость				*36328*				
295	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	68	3656,73	683,58	248658	46484	98347	2,66	181
		шт		1840,61	154,10	125162	10479	62,1	0,22	15
		Накладные расходы -		*1446,28*		*98347*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1238,71*				*84233*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*207,57*				*14115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*408,24*		*27760*				
		Сметная стоимость				*374766*				
296	21-040108-0863 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.15-8т СТ РК 949-92	16	55217,16	--	883475	--	37459	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2341,21*		*37459*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2341,21*				*37459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4604,67*		*73675*				
		Сметная стоимость				*994609*				
297	21-040108-0851 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	10	42976,19	--	429762	--	18222	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1822,19*		*18222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1822,19*				*18222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3583,87*		*35839*				
		Сметная стоимость				*483823*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298	21-040108-0451 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92								
		шт.	30	34284,46	–	1028534	–	43610	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1453,66*		*43610*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1453,66*						
		Сметная стоимость		*2859,05*		*85771*		*43610*		
299	21-040108-0463 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.12-8т СТ РК 949-92				*1157915*				
		шт.	12	51936,19	–	623234	–	26425	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2202,09*		*26425*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2202,09*						
		Сметная стоимость		*4331,06*		*51973*		*26425*		
300	21-040108-0824 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 33.15-8т СТ РК 949-92				*701632*				
		шт.	10	26448,65	–	264487	–	11214	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1121,42*		*11214*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1121,42*						
		Сметная стоимость		*2205,61*		*22056*		*11214*		
301	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальныхэлементов				*297757*				
		т	0,0322	43979,81	4403,85	1416	142	736	42,70	1
		Накладные расходы -		31688,95	720,79	1020	23	62,1	1,03	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*22844,56*		*736*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20126,45*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2718,11*				*648*		
		Сметная стоимость		*5345,95*		*172*		*88*		
302	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 ммГОСТ 5781-82				*2324*				
		т	0,0322	94348,23	–	3038	–	129	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*		*129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4000,36*						
		Сметная стоимость		*7867,89*		*253*		*129*		
303	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	Установка плит парапета массой до 0,5 т				*3420*				
			3	913,21	454,98	2740	1365	918	0,39	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	шт		259,82	152,98	779	459	62,1	0,22	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%			*505,94*		*918*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*256,35*				*769*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%			*49,59*				*169*		
		Сметная стоимость			*97,53*		*293*				
304	21-049999-0809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Стоимость плит ПТ12.5-8.6**	м2	2,97	4593,51	--	13643	--	578	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*194,76*		*578*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%			*194,76*				*578*		
		Сметная стоимость			*383,06*		*1138*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-5ШТ					*15359*				
305	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	1,75	30239,96	944,13	52920	1652	6915	8,06	14
		Накладные расходы -			5059,10	220,37	8853	386	48,5	0,31	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*3951,29*		*6915*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*2560,54*				*4481*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%			*1390,74*				*2434*		
		Сметная стоимость			*2735,30*		*4787*				
306	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметромот 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,4663	99812,80	--	46543	--	1973	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4232,06*		*1973*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%			*4232,06*				*1973*		
		Сметная стоимость			*8323,59*		*3881*				
307	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	0,007	94348,52	--	660	--	28	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4000,38*		*28*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%			*4000,38*				*28*		
		Сметная стоимость			*7867,91*		*55*				
		ГИЛЬЗЫ					*743*				
308	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладныхдеталей весом до 4 кг**	1т	0,03615	131411,59	715,75	4751	26	2595	198,00	7
					130695,84	287,75	4725	10	48,5	0,36	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*71792,44*		*2595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*2297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8265,40*				*299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16256,32*		*588*				
		Сметная стоимость				*7934*				
309	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно т	0,03615	129916,38	--	4696	--	199	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*		*199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5508,45*				*199*		
		Сметная стоимость		*10833,99*		*392*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			*5287*				
			Тенге			3632818	54754			222
		Стоимость общестроительных работ -				152298	12490			18
		Накладные расходы -	Тенге			3632818				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			258723				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					100433		
		Сметная прибыль -	Тенге					158290		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			311323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4202865				
		Сметная заработная плата -	Тенге				164788			240
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			4202865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				164788			240
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 18. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
310	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Установка металлических дверных блоков м2	7,2	1255,37	72,58	9039	523	5338	1,49	11
		Накладные расходы -		1074,63	29,29	7737	211	59,8	0,04	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*741,36*		*5338*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660,14*				*4753*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,22*				*585*		
		Сметная стоимость		*159,74*		*1150*				
311	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки дверные стальные утепленные, одностворчатые, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 м2	7,2	23746,95	--	170978	--	7249	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1006,87*		*7249*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1006,87*				*7249*		
		Сметная стоимость		*1980,31*		*14258*				
						192486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			**180017**	**523**			**11**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**7737**	**211**			--
		Накладные расходы -	Тенге							
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**9039**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**5338**				
		Сметная прибыль -	Тенге					**4753**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**585**		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**1150**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**15527**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**7948**			**11**
		Накладные расходы -	Тенге			**170978**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**170978**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**7249**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			**14258**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**192486**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**208012**				
			Тенге				**7948**			**11**
		РАЗДЕЛ 19. ПОЛЫ								
312	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**								
			35,5	**4743,36**	**987,51**	**168389**	**35057**	**57231**	**3,10**	**110**
			м3	**1840,50**	**384,89**	**65338**	**13664**	**60,9**	**0,55**	**20**
		Накладные расходы -		*1613,84*		*57291*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1355,26*				*48112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*258,58*				*9180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*508,58*		*18054*				
		Сметная стоимость				*243735*				
313	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит бетонных плоских (В7,5)**								
			8,9	**18726,71**	**611,28**	**166668**	**5440**	**10412**	**0,97**	**9**
			м3	**601,24**	**142,18**	**5351**	**1265**	**48,5**	**0,20**	**2**
		Накладные расходы -		*1169,86*		*10412*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*360,56*				*3209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*809,30*				*7203*		
		Сметная стоимость		*1591,73*		*14166*				
314	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**				*191246*				
			9,0335	**705,84**	**--**	**6376**	**--**	**270**	**--**	**--**
			м3	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*29,93*		*270*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*532*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*7178*				
315	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	9,0335	242,76	--	2193	--	93	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*93*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*						
		Сметная стоимость				*183*				
316	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляция оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	449,83	950,21	46,99	427433	21139	117280	0,42	187
		м2		340,69	6,55	153251	2945	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		*260,72*		*117280*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*211,47*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,26*				*95123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,87*				*22156*		
		Сметная стоимость				*43577*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			*588290*				
			Тенге			771059	61636			306
	Стоимость общестроительных работ -					223940	17874			26
		Накладные расходы -	Тенге							
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			771059				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			185346				
		Сметная прибыль -	Тенге					146444		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					38902		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			76512				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			1032918				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				241814			332
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			1032918				
			Тенге							
							241814			332

РАЗДЕЛ 20. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

317	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство ГПС под фундаменты	0,75	2666,91	942,96	2000	707	439	0,85	1
		м3		504,65	386,38	378	290	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*584,91*		*439*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,27*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,15*		*195*				
		Сметная стоимость				*2634*				
318	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,63	23885,57	1083,81	15048	683	1446	3,60	2
		м3		2317,97	217,40	1460	137	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*2294,54*		*1446*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*775*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1064,89*				*671*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2094,41*		*1319*				
		Сметная стоимость				*17813*				
319	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,63945	705,84	--	451	--	19	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*		*19*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*29,93*				*19*		
		Сметная стоимость		*58,86*		*38*				
320	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3 м3	0,63945	242,76	--	155	--	7	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*10,29*				*7*		
		Сметная стоимость		*20,24*		*13*				
321	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,421	101938,05	--	42916	--	1820	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*		*1820*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4322,17*				*1820*		
		Сметная стоимость		*8500,82*		*3579*				
322	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	ПРИЯМОК (500х500х500)-2ШТ Устройство гравийного основания под фундаменты м3	0,2	3168,78	942,96	634	189	121	0,85	--
		Накладные расходы -		504,65	386,38	101	77	50,8	0,54	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*606,19*		*121*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*452,65*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*153,55*				*31*		
		Сметная стоимость		*302,00*		*60*				
323	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм м2	2,5	210,02	1,73	525	4	278	0,24	1
		Накладные расходы -		160,40	0,70	401	2	60,9	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*111,17*		*278*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,11*				*245*		
				13,06				*33*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,70*		*64*				
		Сметная стоимость				*867*				
324	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I								
		т	0,15	14389,36	--	2158	--	92	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*610,11*		*92*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*610,11*						
		Сметная стоимость		*1199,96*		*180*		*92*		
325	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)				*2430*				
		м3	0,48	21156,38	1063,73	10155	511	1094	3,86	2
		Накладные расходы -		2392,58	343,17	1148	165	48,5	0,43	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2280,13*		*1094*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1326,84*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*953,29*				*637*		
		Сметная стоимость		*1874,92*		*900*		*458*		
326	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)				*12149*				
		м3	0,96	22034,54	1063,73	21153	1021	2225	3,86	4
		Накладные расходы -		2392,58	343,17	2297	329	48,5	0,43	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2317,36*		*2225*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1326,84*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*990,52*				*1274*		
		Сметная стоимость		*1948,15*		*1870*		*951*		
327	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента -				*25248*				
		м3	1,4616	705,84	--	1032	--	44	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,93*						
		Сметная стоимость		*58,86*		*86*		*44*		
328	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3				*1162*				
		м3	1,4616	242,76	--	355	--	15	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,29*				*15*		
		Сметная стоимость		*20,24*		*30*				
						400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм								
		т	0,02122	101938,05	--	2163	--	92	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*		*92*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4322,17*				*92*		
		Сметная стоимость		*8500,82*		*180*				
330	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	9,6	696,66	10,92	6688	105	1036	0,21	2
		Накладные расходы -		146,70	1,40	1408	13	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*107,96*		*1056*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,23*				*722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,73*				*314*		
		Сметная стоимость		*64,37*		*618*				
331	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков								
		т	0,0254	407371,37	4890,70	10347	124	828	42,30	1
		Накладные расходы -		27236,12	1742,50	692	44	50,8	2,49	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*32617,86*		*828*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14721,14*				*374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17896,72*				*455*		
		Сметная стоимость		*35199,14*		*894*				
		ПРИЯМОК (500х500х250)-3ШТ				*12070*				
332	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты								
		м3	0,3	3168,78	942,96	951	283	182	0,85	--
		Накладные расходы -		504,65	386,38	151	116	50,8	0,54	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*606,19*		*182*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*452,65*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,55*				*46*		
		Сметная стоимость		*302,00*		*91*				
333	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм								
		м2	3,75	210,02	1,73	788	6	417	0,24	1
		Накладные расходы -		160,40	0,70	601	3	60,9	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*111,17*		*417*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,11*				*368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,06*				*49*		
		Сметная стоимость		*25,70*		*96*				
						1301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
334	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,225	14389,36	--	3238	--	137	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*610,11*		*137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*610,11*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1199,96*		*270*				
		Сметная стоимость				*3645*				
335	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и диниц при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)	0,6	21156,38	1063,73	12694	638	1368	3,86	2
		м3		2392,58	343,17	1436	206	48,5	0,43	--
		Накладные расходы -		*2280,13*		*1368*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1326,84*				*796*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*953,29*				*572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1874,92*		*1125*				
		Сметная стоимость				*15187*				
336	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и диниц при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	1,2	22034,54	1063,73	26441	1276	2781	3,86	5
		м3		2392,58	343,17	2871	412	48,5	0,43	1
		Накладные расходы -		*2317,36*		*2781*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1326,84*				*1592*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*990,52*				*1129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1948,15*		*2338*				
		Сметная стоимость				*31560*				
337	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,827	705,84	--	1290	--	55	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*108*				
		Сметная стоимость				*1452*				
338	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см3	1,827	242,76	--	444	--	19	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*37*				
		Сметная стоимость				*500*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,008268	101938,05	--	843	--	36	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*70*				
		Сметная стоимость				*949*				
340	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	7,2	696,66	10,92	5016	79	777	0,21	2
		м2 поверхности		146,70	1,40	1056	10	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*107,96*		*777*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*				*542*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,73*				*236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,37*		*463*				
		Сметная стоимость				*6257*				
341	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	0,03813	407371,37	4890,70	15533	186	1244	42,30	2
		т металлических изделий		27236,12	1742,50	1039	66	50,8	2,49	--
		Накладные расходы -		*32617,86*		*1244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*14721,14*				*561*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17896,72*				*682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35199,14*		*1342*				
		Сметная стоимость				*18119*				
		ПРИЯМОК (900x800x400)-1ШТ								
342	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,121	4198,68	942,96	508	114	79	0,85	--
		м3		504,65	386,38	61	47	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*649,86*		*79*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*53*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*197,22*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,88*		*47*				
		Сметная стоимость				*634*				
343	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	1,21	210,02	1,73	254	2	135	0,24	--
		м2		160,40	0,70	194	1	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*111,17*		*135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*98,11*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,06*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,70*		*31*				
		Сметная стоимость				*420*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
344	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,0726	14389,36	--	1045	--	44	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*610,11*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*610,11*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1199,96*		*87*				
		Сметная стоимость				*1176*				
345	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	2,3	22034,54	1063,73	50679	2447	5330	3,86	9
		м3		2392,58	343,17	5503	789	48,5	0,43	1
		Накладные расходы -		*2317,36*		*5330*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1326,84*				*3052*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*990,52*				*2278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1948,15*		*4481*				
		Сметная стоимость				*60490*				
346	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,3345	705,84	--	1648	--	70	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*70*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*137*				
		Сметная стоимость				*1855*				
347	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	2,3345	242,76	--	567	--	24	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*47*				
		Сметная стоимость				*638*				
348	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,00832	101938,05	--	848	--	36	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*71*				
		Сметная стоимость				*955*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
349	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса AI, d 8 мм	0,001185	94348,52	–	112	–	5	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4000,38*		*5*		*5*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*9*				
		Сметная стоимость				*126*				
350	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	2,4	696,66	10,92	1672	26	259	0,21	1
		м2 поверхности		146,70	1,40	352	3	50,8	–	–
		Накладные расходы -		*107,96*		*259*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*				*181*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,73*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,37*		*154*				
		Сметная стоимость				*2086*				
351	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	0,103425	407371,37	4890,70	42132	506	3374	42,30	4
		т металлических изделий		27236,12	1742,50	2817	180	50,8	2,49	–
		Накладные расходы -		*32617,86*		*3374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*14721,14*				*1523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17896,72*				*1851*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35199,14*		*3640*				
		Сметная стоимость				*49146*				
		ПРИЯМОК 900Х800Х750-1ШТ								
352	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,11	4198,68	942,96	462	104	71	0,85	–
		м3		504,65	386,38	56	43	50,8	0,54	–
		Накладные расходы -		*649,86*		*71*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*50*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*197,22*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,88*		*43*				
		Сметная стоимость				*576*				
353	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	1,1	945,75	40,19	1040	44	115	0,14	–
		м2		87,89	14,14	97	16	60,9	0,02	–
		Накладные расходы -		*104,87*		*115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*62,13*				*68*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,73*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,05*		*92*				
		Сметная стоимость				*1248*				
354	11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	1,1	843,01	10,13	927	11	86	0,10	–
		м2		61,77	4,55	68	5	60,9	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*77,84*		*86*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40,39*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,46*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,67*		*81*				
		Сметная стоимость				*1094*				
355	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная асфальтовая в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	2,38	187,48	10,92	446	26	206	0,21	1
		Накладные расходы -		146,70	1,40	349	3	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*86,37*		*206*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,23*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,14*				*27*		
		Сметная стоимость		*21,91*		*52*				
356	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I				*704*				
		т	0,5712	14389,36	--	8219	--	348	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*610,11*		*348*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*610,11*				*348*		
		Сметная стоимость		*1199,96*		*685*				
357	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)				*9253*				
		м3	0,8	22034,54	1063,73	17628	851	1854	3,86	3
		Накладные расходы -		2392,58	343,17	1914	275	48,5	0,43	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2317,36*		*1854*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1326,84*				*1061*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*990,52*				*792*		
		Сметная стоимость		*1948,15*		*1559*				
358	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента				*21040*				
		м3	0,812	705,84	--	573	--	24	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,93*				*24*		
		Сметная стоимость		*58,86*		*48*				
359	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3				*645*				
		м3	0,812	242,76	--	197	--	8	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*10,29*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*16*				
		Сметная стоимость				*222*				
360	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм								
		т	0,002664	101938,05	–	272	–	12	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4322,17*				*12*		
		Сметная стоимость		*8500,82*		*23*				
361	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82				*306*				
		т	0,007	94348,52	–	660	–	28	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*		*28*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4000,38*				*28*		
		Сметная стоимость		*7867,91*		*55*				
362	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Рифленная сталь, МН 4-46				*743*				
		т	0,06213	329904,12	–	20497	–	869	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13987,93*		*869*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13987,93*				*869*		
		Сметная стоимость		*27511,36*		*1709*				
		КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА-2 ШТ				*23075*				
363	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка								
		кг изделия	0,09084	42,66	2,02	4	–	2	0,05	–
		Накладные расходы -		35,21	0,29	3	–	60,4	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*24,16*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,44*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*				*0*		
		Сметная стоимость		*5,35*		*0*				
364	21-050201-0128 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)				*7*				
		т	0,0084	125312,37	–	1053	–	45	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*5313,24*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5313,24*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10450,05*		*88*				
		Сметная стоимость				*1185*				
365	21-050204-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Швеллер горячекатаный свнутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)								
		т	0,08244	128955,66	--	10631	--	451	--	--
		Накладные расходы -		*5467,72*		*451*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5467,72*				*451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10753,87*		*887*				
		Сметная стоимость				*11968*				
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2 ШТ								
366	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство ГПС под фундаменты								
		м3	3,636	2666,91	942,96	9697	3429	2127	0,85	3
		Накладные расходы -		*504,65*	*386,38*	*1835*	*1405*	*50,8*	*0,54*	*2*
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*584,91*		*2127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*452,65*				*1646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,27*				*481*		
		Сметная стоимость		*260,15*		*946*				
						12770				
367	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных								
		м3	0,3232	4743,36	987,51	1533	319	522	3,10	1
		Накладные расходы -		*1840,50*	*384,89*	*595*	*124*	*60,9*	*0,55*	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 66,9%		*1613,84*		*522*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1355,26*				*438*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258,58*				*84*		
		Сметная стоимость		*508,58*		*164*				
						2219				
368	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных								
		м3	0,3232	4313,48	583,21	1394	188	466	2,99	1
		Накладные расходы -		*1775,19*	*209,94*	*574*	*68*	*60,9*	*0,30*	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1443,10*		*466*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1208,95*				*391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,15*				*76*		
		Сметная стоимость		*460,53*		*149*				
						2009				
369	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)								
		м3	0,608	20305,22	871,23	12346	530	927	1,79	1
		Накладные расходы -		*1109,51*	*203,74*	*675*	*124*	*48,5*	*0,29*	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1524,88*		*927*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*636,93*				*387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*887,95*				*540*		
		Сметная стоимость		*1746,41*		*1062*				
						14335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
370	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,00624	101938,05	--	636	--	27	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*53*				
		Сметная стоимость				*716*				
371	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	6,08	219,68	0,46	1336	3	679	0,29	2
		м2		202,24	0,21	1230	1	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*111,67*		*679*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*98,19*				*597*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,48*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,51*		*161*				
		Сметная стоимость				*2176*				
372	11-060601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)	5,04	43976,95	4319,59	221644	21771	51542	24,80	125
		м3		15566,46	973,23	78455	4905	48,5	1,39	7
		Накладные расходы -		*10226,50*		*51542*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8021,75*				*40430*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2204,74*				*11112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4336,28*		*21855*				
		Сметная стоимость				*295040*				
373	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/б етонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)	0,62	22730,10	1083,81	14093	672	1392	3,60	2
		м3		2317,97	217,40	1437	135	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*2245,55*		*1392*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1015,89*				*630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1998,05*		*1239*				
		Сметная стоимость				*16724*				
374	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0042	101938,05	--	428	--	18	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*36*				
		Сметная стоимость				*482*				
375	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,36202	705,84	--	4491	--	190	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*58,86*		*374*				
		Сметная стоимость				*5056*				
376	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	6,36202	242,76	--	1544	--	65	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*20,24*		*129*				
		Сметная стоимость				*1738*				
377	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 1	Укладка стальных трубкам.50 мм (ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА)	0,0699	231538,94	33545,19	16185	2345	9888	253,00	18
		км		190536,83	12828,67	13319	897	62,1	16,57	1
		Накладные расходы -		*141461,92*		*9888*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*126289,98*				*8828*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15171,95*				*1061*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*29840,07*		*2086*				
		Сметная стоимость				*28159*				
378	23-010201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 42х3 мм	69,9	469,99	--	32852	--	1393	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,93*		*1393*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,93*				*1393*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*39,19*		*2740*				
		Сметная стоимость				*36985*				
379	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений без поручня	10	8709,30	46,15	87093	461	5645	0,42	4
		м		283,69	17,82	2837	178	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*564,45*		*5645*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*187,24*				*1872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*377,21*				*3772*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*741,90*		*7419*				
		Сметная стоимость				*100157*				
380	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,029472	285622,33	715,75	8418	21	2309	198,00	6
		1т		130695,84	287,75	3852	8	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*78330,98*		*2309*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*1872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14803,93*				*436*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*29116,26*		*858*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*11585*				
381	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска лестницы белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,2	504,89	0,58	2625	3	1348	0,65	3
		м2		415,95	0,27	2163	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*259,17*		*1348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*228,09*				*1186*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,08*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,12*		*318*				
		Сметная стоимость				*4291*				
		ЛОТОК								
382	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	8,2	2666,91	942,96	21869	7732	4796	0,85	7
		м3 основания		504,65	386,38	4138	3168	50,8	0,54	4
		Накладные расходы -		*584,91*		*4796*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*3712*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,27*				*1085*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,15*		*2133*				
		Сметная стоимость				*28798*				
383	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен в дниц (В7,5)	2,05	21078,26	1063,73	43210	2181	4667	3,86	8
		м3		2392,58	343,17	4905	703	48,5	0,43	1
		Накладные расходы -		*2276,81*		*4667*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1326,84*				*2720*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*949,98*				*1947*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1868,41*		*3830*				
		Сметная стоимость				*51708*				
384	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление металлических решеток	1,14962	96350,90	27955,53	110767	32138	55966	91,00	105
		т		63681,80	6569,57	73210	7553	60,9	7,34	8
		Накладные расходы -		*48682,37*		*55966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*42783,09*				*49184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5899,28*				*6782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11602,66*		*13339*				
		Сметная стоимость				*180072*				
385	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток	1,14962	61121,57	4890,70	70267	5622	20621	42,30	49
		т		27236,12	1742,50	31311	2003	50,8	2,49	3
		Накладные расходы -		*17936,87*		*20621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*14721,14*				*16924*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3215,73*				*3697*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6324,68*		*7271*				
		Сметная стоимость				*98159*				
386	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,65708	94348,23	--	61994	--	2629	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*2629*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*2629*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*5170*				
		Сметная стоимость				*69792*				
387	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,49254	128955,66	--	63516	--	2693	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5467,72*		*2693*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5467,72*				*2693*		
		Сметная стоимость		*10753,87*		*5297*				
		ГИЛЬЗЫ				*71506*				
388	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка ГИЛЬЗЫ из стальных труб диам. 50 мм км	0,0024	231538,94	33545,19	556	81	340	253,00	1
		Накладные расходы -		190536,83	12828,67	457	31	62,1	16,57	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*141461,92*		*340*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126289,97*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15171,95*				*36*		
		Сметная стоимость		*29840,07*		*72*				
389	23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм м	2,4	846,39	--	2031	--	86	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,89*		*86*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,89*				*86*		
		Сметная стоимость		*70,58*		*169*				
		ФУНТАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ				*2287*				
390	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,816	4198,68	942,96	3426	769	530	0,85	1
		Накладные расходы -		504,65	386,38	412	315	50,8	0,54	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*649,86*		*530*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*452,65*				*369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,22*				*161*		
		Сметная стоимость		*387,88*		*317*				
391	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	2,16	21854,92	535,92	47207	1158	4846	3,94	9
		Накладные расходы -		2421,56	183,63	5231	397	48,5	0,23	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2243,74*		*4846*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1263,52*				*2729*		
				980,22				*2117*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,89*		*4164*				
		Сметная стоимость				*56218*				
392	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	2,1924	705,84	--	1547	--	66	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*		*66*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,93*				*66*		
		Сметная стоимость		*58,86*		*129*				
393	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3				*1742*				
		м3	2,1924	242,76	--	532	--	23	-	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	-	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*		*23*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,29*				*23*		
		Сметная стоимость		*20,24*		*44*				
394	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м				*599*				
		т	0,00384	368056,53	1223,55	1413	5	422	289,00	1
		Накладные расходы -		186081,32	493,59	715	2	48,5	0,62	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*109931,15*		*422*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90488,83*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19442,32*				*347*		
		Сметная стоимость		*38239,01*		*147*		*75*		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**			*1982*				
			Тенге			**1189741**	**89372**			**387**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**253802**	**25251**			**33**
		Накладные расходы -	Тенге			**1023590**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**147950**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**100297**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**47653**		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**93723**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1265263**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**198288**			**207**
		Накладные расходы -	Тенге			**131264**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**56835**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**49184**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**7651**		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**15048**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**203147**				
										113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				80762			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34888				
		Всего заработная плата -	Тенге				3			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34884				
		Накладные расходы -	Тенге			1481				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1479		
		Сметная прибыль -	Тенге			2910				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39278				
		Сметная заработная плата -	Тенге				3			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			1507688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							420
		Сметная заработная плата -	Тенге				279053			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**			41498562	4881953			4511
			Тенге			2968376	2001227			3062
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41161432				
		Накладные расходы -	Тенге			4593796				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2732685		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1861111		
		Сметная прибыль -	Тенге			3660418				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49415647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7461
		Сметная заработная плата -	Тенге				4888837			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			302242				
		Материалы -	Тенге			5419				
		Всего заработная плата -	Тенге				80762			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			191475				
		Накладные расходы -	Тенге			64085				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					49184		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14901		
		Сметная прибыль -	Тенге			29306				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			395633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				80762			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34888				
		Всего заработная плата -	Тенге				3			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34884				
		Накладные расходы -	Тенге			1481				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1479		
		Сметная прибыль -	Тенге			2910				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39278				
		Сметная заработная плата -	Тенге				3			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			49850558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7574
		Сметная заработная плата -	Тенге				4969683			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 5. №9 жилой дом. Выше 0,000								
		РАЗДЕЛ 21. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ								
395	11-080201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
		м3 кладки	162,8	4551,86	1020,30	741042	166104	354552	5,53	900
		Накладные расходы -		3517,30	230,93	572617	37596	50,8	0,33	54
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2177,84*		*354552*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1904,10*				*309988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,73*				*44564*		
		Сметная стоимость		*538,38*		*87648*				
396	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем								
		м3 изоляции	47,49696	12683,40	782,86	602423	37183	309143	14,80	703
		Накладные расходы -		10001,25	356,90	475029	16952	55,3	0,51	24
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6508,70*		*309143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5728,05*				*272065*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*780,65*				*37078*		
		Сметная стоимость		*1535,37*		*72925*				
397	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014								
		м3	47,49696	19805,04	--	940679	--	39885	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,75*		*39885*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*839,75*				*39885*		
		Сметная стоимость		*1651,58*		*78445*				
398	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012								
		1000 шт.	31,339	27952,25	--	875996	--	37142	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1185,18*		*37142*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1185,18*				*37142*		
				2330,99		*73051*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*986189*				
399	21-030101-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012								
		1000 шт.	18,8034	70188,15	--	1319776	--	55958	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2975,98*		*55958*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2975,98*				*55958*		
		Сметная стоимость		*5853,13*		*110059*				
400	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98								
		м3	33,6996	12039,42	--	405724	--	17203	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*		*17203*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*510,47*				*17203*		
		Сметная стоимость		*1003,99*		*33834*				
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ				*456761*				
401	11-080201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
		м3 кладки	107	4551,86	1020,30	487049	109172	233028	5,53	592
		Накладные расходы -		3517,30	230,93	376351	24710	50,8	0,33	35
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2177,84*		*233028*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1904,10*				*203739*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,73*				*29289*		
		Сметная стоимость		*538,38*		*57606*				
402	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-12 5, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем				*777684*				
		м3 изоляции	31,21824	12683,40	782,86	395953	24439	203190	14,80	462
		Накладные расходы -		10001,25	356,90	312221	11142	55,3	0,51	16
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6508,70*		*203190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5728,05*				*178820*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*780,65*				*24370*		
		Сметная стоимость		*1535,37*		*47931*				
						647075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
403	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014								
		м3	31,21824	19805,04	--	618278	--	26215	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,73*		*26215*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*839,73*				*26215*		
		Сметная стоимость		*1651,58*		*51559*				
404	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012								
		1000 шт.	32,956	27952,25	--	921194	--	39059	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1185,18*		*39059*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1185,18*				*39059*		
		Сметная стоимость		*2330,99*		*76820*				
405	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98								
		м3	22,149	12039,42	--	266661	--	11306	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*		*11306*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*510,47*				*11306*		
		Сметная стоимость		*1003,99*		*22237*				
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				*300205*				
406	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка.Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
		м3 кладки	204	3899,24	1236,72	795446	252292	349826	4,38	894
		Накладные расходы -		2646,22	279,92	539829	57104	50,8	0,40	82
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1714,83*		*349826*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1486,48*				*303242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,35*				*46584*		
		Сметная стоимость		*449,13*		*91622*				
407	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125				*1236894*				
		1000шт	60,3372	42867,01	--	2586475	--	109667	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1817,56*		*109667*				
				1817,56				*109667*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5574,77*		*215691*				
		Сметная стоимость				*2911833*				
408	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 м3	44,064	12039,42	--	530505	--	22493	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*		*22493*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*510,47*				*22493*		
		Сметная стоимость		*1003,99*		*44240*				
409	11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высотеэтажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича -0,77, раствора - 0,9 м2 перегородок (за вычетом проемов)	489,6	883,91	127,07	432761	62215	220254	1,21	592
		Накладные расходы -		750,01	28,76	367203	14082	50,8	0,04	20
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*449,87*		*220254*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*395,61*				*193693*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,25*				*26562*		
		Сметная стоимость		*106,70*		*52241*				
410	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125 1000шт	19,800397	42867,01	--	814490	--	34534	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1817,56*		*34534*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1817,56*				*34534*		
		Сметная стоимость		*3574,77*		*67922*				
411	21-020401-2808 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 м3	10,13472	11493,72	--	116486	--	4939	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*487,33*		*4939*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*487,33*				*4939*		
		Сметная стоимость		*958,48*		*9714*				
412	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	АРМИРОВАНИЕ СТЕН				*131139*				
		Армирование кладкистен и других конструкций т	0,16035	37500,82	1185,99	6013	190	3371	56,40	9
		Накладные расходы -		36314,83	377,89	5823	61	50,8	0,54	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*21020,27*		*3371*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18639,90*				*2989*		
				2380,37				*382*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,69*		*751*				
		Сметная стоимость				*10134*				
413	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
		т	0,16035	126629,19	--	20305	--	861	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5369,08*		*861*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5369,08*				*861*		
		Сметная стоимость		*10559,86*		*1693*				
		ГИЛЬЗЫ				*22859*				
414	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,249492	131411,59	715,75	32786	179	17912	198,00	49
		Накладные расходы -		130695,84	287,75	32608	72	48,5	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*71792,44*		*17912*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63527,04*				*15849*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8265,40*				*2062*		
		Сметная стоимость		*16256,32*		*4056*				
415	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно				*54753*				
		т	0,249492	129916,38	--	32413	--	1374	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*		*1374*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5508,45*				*1374*		
		Сметная стоимость		*10833,99*		*2703*				
416	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев				*36490*				
		м3	0,098	51582,35	576,33	5055	56	1067	22,50	2
		Накладные расходы -		13711,28	251,93	1344	25	59,8	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10891,13*		*1067*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8350,00*				*818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2541,13*				*249*		
		Сметная стоимость		*4997,88*		*490*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			*6612*				
			Тенге			12947511	651831			4204
		Стоимость общестроительных работ -				2683025	161742			231
		Материалы -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге			12947511				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			163673				
		Местные материалы -	Тенге				2844766			
		Накладные расходы -	Тенге			1611676				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			7837307				
			Тенге			2092981				
								1481203		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					611778		
		Сметная прибыль -	Тенге			1203239				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16243732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2844766			4435
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			16243732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2844766			4435
		РАЗДЕЛ 22. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
417	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	142	263,03	130,14	37350	18480	13003	0,15	21
		шт. сборных конструкций		94,13	30,09	13367	4273	62,1	0,04	6
		Накладные расходы -		*91,57*		*13003*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*10954*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*2048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,37*		*4028*				
		Сметная стоимость				*54381*				
418	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	10	1217,44	667,83	12174	6678	4842	0,81	8
		шт. сборных конструкций		517,10	151,16	5171	1512	62,1	0,22	2
		Накладные расходы -		*484,20*		*4842*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*414,99*				*4150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,13*		*1361*				
		Сметная стоимость				*18377*				
419	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	7,085	42481,95	--	300985	--	12762	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*12762*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*12762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*25100*				
		Сметная стоимость				*338846*				
420	11-070102-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	30	5693,19	2656,20	170796	79686	68137	3,64	109
		шт. сборных конструкций		2488,30	647,41	74649	19422	62,1	0,80	24
		Накладные расходы -		*2271,23*		*68137*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1947,28*				*58418*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*323,96*				*9719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*637,15*		*19115*				
		Сметная стоимость				*258048*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
421	21-040106-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Прогоны железобетонные марки ПРГ 28.1.3-4т ГОСТ 13015-2012								
		шт.	30	6966,59	--	208998	--	8862	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,38*		*8862*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*295,38*				*8862*		
		Сметная стоимость		*580,96*		*17429*				
422	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка				*235288*				
		шт. сборных конструкций	20	1221,08	29,68	24422	594	9925	1,03	21
		Накладные расходы -		679,88	6,72	13598	134	62,1	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*496,23*		*9925*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*426,38*				*8528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,85*				*1397*		
		Сметная стоимость		*137,39*		*2748*				
423	21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012				*37094*				
		шт.	20	1302,25	--	26045	--	1104	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,22*		*1104*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,22*				*1104*		
		Сметная стоимость		*108,60*		*2172*				
424	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка				*29321*				
		т стальных элементов	0,46508	43979,81	4403,85	20454	2048	10625	42,70	20
		Накладные расходы -		31688,95	720,79	14738	335	62,1	1,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*22844,56*		*10625*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20126,45*				*9360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2718,11*				*1264*		
		Сметная стоимость		*5345,95*		*2486*				
425	21-050201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)				*33565*				
		т	0,46508	125312,80	--	58280	--	2471	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5313,26*		*2471*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5313,26*				*2471*		
		Сметная стоимость		*10450,09*		*4860*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			*65611*				
			Тенге			859503	107486			179
						121523	25676			33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			859503				
		Материалы -	Тенге			36187				
		Всего заработная плата -	Тенге				147199			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58280				
		Местные материалы -	Тенге			536027				
		Накладные расходы -	Тенге			131729				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					91411		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					40318		
		Сметная прибыль -	Тенге			79299				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1070531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							212
		Сметная заработная плата -	Тенге				147199			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			1070531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							212
		Сметная заработная плата -	Тенге				147199			
		РАЗДЕЛ 23. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700								
426	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	10	2426,31	508,57	24263	5086	9374	1,74	17
		шт		1175,82	113,37	11758	1134	62,1	0,16	2
		Накладные расходы -		*937,41*		*9374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*800,59*				*8006*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,82*				*1368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,10*		*2691*				
		Сметная стоимость				*36328*				
427	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	92	3656,73	683,58	336419	62890	133058	2,66	245
		шт		1840,61	154,10	169336	14177	62,1	0,22	20
		Накладные расходы -		*1446,28*		*133058*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1238,71*				*113962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*207,57*				*19096*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*408,24*		*37558*				
		Сметная стоимость				*507035*				
428	11-070505-0101 РСНБ РК 2015	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	4	5988,98	822,25	23956	3289	8027	3,69	15
		шт		2522,48	185,10	10090	740	62,1	0,26	1
		Накладные расходы -		*2006,63*		*8027*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1681,41*				*6726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*325,22*				*1301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*639,65*		*2559*				
		Сметная стоимость				*34541*				
429	21-040108-0863 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.15-8т СТ РК 949-92**	4	55217,16	–	220869	–	9365	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2341,21*		*9365*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2341,21*				*9365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4604,67*		*18419*				
		Сметная стоимость				*248653*				
430	21-040108-0851 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	10	42976,19	–	429762	–	18222	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1822,19*		*18222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1822,19*				*18222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3583,87*		*35839*				
		Сметная стоимость				*483823*				
431	21-040108-0451 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	30	34284,46	–	1028534	–	43610	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1453,66*		*43610*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1453,66*				*43610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2859,05*		*85771*				
		Сметная стоимость				*1157915*				
432	21-040108-0463 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.12-8т СТ РК 949-92	12	51936,19	–	623234	–	26425	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2202,09*		*26425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2202,09*				*26425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4331,06*		*51973*				
		Сметная стоимость				*701632*				
433	21-040108-0824 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 33.15-8т СТ РК 949-92	10	26448,65	–	264487	–	11214	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1121,42*		*11214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1121,42*				*11214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2205,61*		*22056*				
		Сметная стоимость				*297757*				
434	21-040108-0842 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 51.15-8т СТ РК 949-92	24	37681,95	–	904367	–	38345	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы - шт.		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1597,71*		*38345*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,71*				*38345*		
		Сметная стоимость		*3142,37*		*75417*				
435	21-040108-0833 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 42.15-8т СТ РК 949-92				*1018129*				
		шт.	4	32165,77	–	128663	–	5455	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1363,83*		*5455*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1363,83*				*5455*		
		Сметная стоимость		*2682,37*		*10729*				
436	21-040108-0433 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 42.12-8т СТ РК 949-92				*144848*				
		шт.	12	25521,51	–	306258	–	12985	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1082,11*		*12985*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1082,11*				*12985*		
		Сметная стоимость		*2128,29*		*25539*				
437	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка				*344783*				
		т стальных элементов	0,03672	43979,81	4403,85	1615	162	839	42,70	2
		Накладные расходы -		31688,95	720,79	1164	26	62,1	1,03	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*22844,56*		*839*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20126,45*				*739*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2718,11*				*100*		
		Сметная стоимость		*5345,95*		*196*				
438	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ5781-82				*2650*				
		т	0,03672	94348,23	–	3464	–	147	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*		*147*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4000,36*				*147*		
		Сметная стоимость		*7867,89*		*289*				
439	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т				*3900*				
		шт	5	263,03	130,14	1315	651	458	0,15	1
		Накладные расходы -		94,13	30,09	471	150	62,1	0,04	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*91,57*		*458*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,14*				*386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*				*72*		
				28,37		*142*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1915*				
440	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетонакласса В15 /ГОСТ 948-84/								
		м3	0,9338	42481,95	--	39670	--	1682	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*		*1682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1801,23*				*1682*		
		Сметная стоимость		*3542,65*		*3308*				
441	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т				*44660*				
		шт	20	1221,08	29,68	24422	594	9925	1,03	21
		Накладные расходы -		679,88	6,72	13598	134	62,1	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*496,23*		*9925*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*426,38*				*8528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,85*				*1397*		
		Сметная стоимость		*137,39*		*2748*				
442	21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012				*37094*				
		шт.	20	1449,76	--	28995	--	1229	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,47*		*1229*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,47*				*1229*		
		Сметная стоимость		*120,90*		*2418*				
443	11-070512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)				*32642*				
		шт	6	4108,16	1717,70	24649	10306	9691	2,63	16
		Накладные расходы -		1840,47	385,52	11043	2313	62,1	0,55	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1615,14*		*9691*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1382,34*				*8294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,80*				*1397*		
		Сметная стоимость		*457,86*		*2747*				
444	21-040108-1943 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Балконные плиты СТ РК 949-92 (ПБК)				*37087*				
		шт	6	22387,79	--	134327	--	5695	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*949,24*		*5695*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*949,24*				*5695*		
		Сметная стоимость		*1866,96*		*11202*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ (5шт за 1 этажа)				*151224*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
445	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м	1,75	30239,96	944,13	52920	1652	6915	8,06	14
		м3		5059,10	220,37	8853	386	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*3951,29*		*6915*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2560,54*				*4481*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1390,74*				*2434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2735,30*		*4787*				
		Сметная стоимость				*64622*				
446	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметромот 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,4663	99812,80	--	46543	--	1973	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*1973*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*1973*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*3881*				
		Сметная стоимость				*52398*				
447	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (ПЕТЛЯ)	0,007	94348,52	--	660	--	28	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*55*				
		Сметная стоимость				*743*				
		ГИЛЬЗЫ								
448	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,054225	131411,59	715,75	7126	39	3893	198,00	11
		1т		130695,84	287,75	7087	16	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*71792,44*		*3893*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*3445*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8265,40*				*448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16256,32*		*881*				
		Сметная стоимость				*11900*				
449	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Детали закладные и накладные без применения сварки дельно	0,054225	129916,38	--	7045	--	299	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*299*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*587*				
		Сметная стоимость				*7931*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			4663562	84668			340
			Тенге			233400	19077			27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			463562				
		Накладные расходы -	Тенге			358854				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					154565		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					204289		
		Сметная прибыль -	Тенге			401793				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			524209				368
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				252476			
		Сметная заработная плата -	Тенге			524209				368
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				252476			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1470576	843984			4723
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			303947	206495			291
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			1470576				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2583564				
		Накладные расходы -	Тенге					1727179		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					856385		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			1644331				
		Сметная прибыль -	чел.-ч			2278472				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3244442			5014
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2278472				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							5014
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				3244442			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			16209567	13230870			31628
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			2072387	5000940			7577
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			286935				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			49359				
		Накладные расходы -	Тенге					27046		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13313		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			26184				
		Сметная прибыль -	чел.-ч			353478				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге							92
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				63193			
		Сметная заработная плата -	Тенге			16113873				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2135781				
		Накладные расходы -	Тенге					13934230		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7422951		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			14599104				
		Сметная прибыль -	чел.-ч			197091359				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							38887
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				25504603			
		Сметная заработная плата -	Тенге			604484				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			128170				
		Накладные расходы -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					98369		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					29801		
		Сметная прибыль -	Тенге			58612				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			791266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				161525			226
		Накладные расходы -	Тенге			69775				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2963				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4		
		Сметная прибыль -	Тенге					2959		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5819				
		Сметная заработная плата -	Тенге			78557				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			198315259				
		Сметная заработная плата -	Тенге				25729327			39205

Итого с коэффициентами временные здания 0,9%	**200 100 096**
Коэффициенты зимнее удорожание, 1,08 %	**2 161 081**
Дополнительные затраты на оплату труда в зоне экологического кризиса	**11 074 919**
Итого по сметному расчету в текущих ценах II квартал 2016 года	**213 336 097**
Налог на добавленную стоимость 12%	**25 600 332**
Всего стоимость в текущих ценах без НДС	**238 936 428**

Инвестор:

Заместитель председателя Правления
АО "Байтерек Девелопмент"
_____ **Ажакупов А.К.**
подпись
м.п.

Представитель АО "Байтерек Девелопмент"
_____ **Мирзабаев А.**
подпись
м.п.

Представитель АО "Байтерек Девелопмент"
_____ **Алматов Р.**
подпись
м.п.

Застройщик:

Директор
ТОО "Абу-Сер"
_____ **Абубакиров И.С.**
подпись
м.п.

Авторский надзор ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____ **Калыркулов К.**
подпись
м.п.

Технический надзор ТОО "Достар Строй Групп"
_____ **Утемисов Б.У.**
подпись
м.п.