Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Инвестор: **АО "Байтерек Девелопмент"**
Застройщик: **ТОО "Абу-Сер"**
Наименование строительство и его адрес: **Строительство 50-ти квартирных жилых домов №8,9 в микрорайоне Арай-3, в г.Кызылорда.**

Справка
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2016г. (за период с 03.10.2016г. по 25.10.2016г)

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		05-2-1/07-179	05.08.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	718 891 977,11	154 069 713,76	-	-	-	-	-	18 488 365,65	172 558 079,41
За отчетный период:	**718 891 977,11**	**154 069 713,76**	-	-	-	-	-	**18 488 365,65**	**172 558 079,41**

Инвестор:
Заместитель председателя Правления
АО "Байтерек Девелопмент"
_____ **Джакупов А.К.**
М.П. подпись

Застройщик:
Директор
ТОО "Абу-Сер"
_____ **Абубакиров И.С.**
М.П. подпись

Представитель АО "Байтерек Девелопмент"
_____ **Мирзабаев А.**
подпись

Авторский надзор ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____ **Кадыркулов К.**
М.П. подпись

Представитель АО "Байтерек Девелопмент"
_____ **Алматов Р.**
подпись

Технический надзор ТОО "Достар Строй Групп"
_____ **Утемисов Б.У.**
М.П. подпись

Форма 2

Инвестор: **АО "Байтерек Девелопмент"**

Застройщик: **ТОО "Абу-Сер"**

Стройка **Строительство 50-ти квартирных жилых домов №8,9 в микрорайоне Арай-3, в г.Кызылорда.**

Основание: **Договор №05-2-1/07-179 от "05" августа 2016 года**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в текущих ценах 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы ниже 0,000. Жилой дом №8								
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА								
84	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**								
			449,83	212,64	1,33	95652	596	54776	0,30	134
		м2 отделываемой поверхности		196,70	0,68	88483	307	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,77*		*54776*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*108,17*				*48657*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,60*				*6119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,75*		*12034*				
		Сметная стоимость				*162462*				
85	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**								
			4,04	2022,57	24,82	8171	100	3167	1,79	7
		м2		1209,61	12,77	4887	52	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*784,02*		*3167*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*669,86*				*2706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,16*				*461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,53*		*907*				
		Сметная стоимость				*12246*				
86	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**								
			325	216,27	1,53	70289	498	47001	0,30	97
		м		208,54	0,70	67776	227	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*144,62*		*47001*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*129,94*				*42230*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,68*				*4771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,87*		*9383*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*126673*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**174112**	**1194**			**238**
			Тенге			**161146**	**586**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**174112**				
	Материалы -		Тенге			**11772**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**161731**			
		Накладные расходы -	Тенге			**104944**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					93593		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11351		
		Сметная прибыль -	Тенге			**22324**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**301380**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**239**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**161731**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**301380**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**239**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**161731**			
		РАЗДЕЛ 8. Разные работы								
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ								
152	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**								
			0,172	**96350,90**	**27955,53**	**16572**	**4808**	**8373**	**91,00**	**16**
		т конструкций		**63681,80**	**6569,57**	**10953**	**1130**	**60,9**	**7,34**	**1**
		Накладные расходы -		***48682,37***		***8373***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*42783,09*				*7359*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5899,28*				*1015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11602,66***		***1996***				
		Сметная стоимость				***26941***				
153	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**								
			0,16432	**16018,77**	**7789,65**	**2632**	**1280**	**697**	**5,88**	**1**
		т конструкций		**3832,11**	**1776,55**	**630**	**292**	**60,9**	**2,21**	**--**
		Накладные расходы -		***4239,69***		***697***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3415,67*				*561*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,02*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1620,68***		***266***				
		Сметная стоимость				***3595***				
154	**11-090302-0101 РСНБ РК 2015**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**								
			0,00768	**31921,91**	**14113,67**	**245**	**108**	**101**	**23,00**	**--**
		т конструкций		**14989,56**	**3629,72**	**115**	**28**	**60,9**	**4,52**	**--**
		Накладные расходы -		***13173,41***		***101***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11339,14*				*87*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,27*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3607,63***		***28***				
		Сметная стоимость				***374***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,00768	128955,66	--	990	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5467,72*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5467,72*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10753,87*		*83*				
		Сметная стоимость				*1115*				
156	23-010201-0223 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварныеепрямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ10705-80	5,4	3528,40	--	19053	--	808	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*149,60*		*808*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149,60*				*808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,24*		*1589*				
		Сметная стоимость				*21450*				
157	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012	0,0226	329904,12	--	7456	--	316	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13987,93*		*316*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13987,93*				*316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27511,36*		*622*				
		Сметная стоимость				*8394*				
158	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	0,148	55679,08	761,64	8241	113	1608	22,10	3
		м3 древесины в конструкции		13351,94	294,75	1976	44	59,8	0,37	--
		Накладные расходы -		*10867,53*		*1608*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*8160,72*				*1208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2706,81*				*401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5323,73*		*788*				
		Сметная стоимость				*10637*				
159	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,148	5597,22	31,52	828	5	81	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		489,59	13,09	72	2	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*550,67*		*81*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*300,60*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*250,07*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*491,83*		*73*				
		Сметная стоимость				*982*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Устройство кровельногопокрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**								
			11,48	1616,51	51,92	18558	596	8128	1,71	20
		м2		1073,33	14,34	12322	165	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*708,00*		*8128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*613,45*				*7042*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,55*				*1085*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,96*		*2135*				
		Сметная стоимость				*28821*				
161	21-100101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Металлочерепица, толщинаоцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**								
			12,69688	2777,94	--	35271	--	1495	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117,78*		*1495*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,78*				*1495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,66*		*2941*				
		Сметная стоимость				*39708*				
162	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия инастилы по фермам. Огнезащита**								
			11,48	194,66	1,46	2235	17	231	0,03	--
		м2 обработанной поверхности		18,45	0,61	212	7	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*20,13*		*231*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*11,39*				*131*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,74*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,18*		*197*				
		Сметная стоимость				*2663*				
163	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	**Окраска конструкций навеса масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**								
			6,4	504,89	0,58	3231	4	1659	0,65	4
		м2 окрашиваемой поверхности		415,95	0,27	2662	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*259,17*		*1659*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*228,09*				*1460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,08*				*199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,12*		*391*				
		Сметная стоимость				*5281*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**115313**	**6931**			**44**
			Тенге			**28942**	**1669**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**69354**				
	Материалы -		Тенге			**15114**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17463**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**36262**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13245**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9885		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3360		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6608**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89207				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				17463			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26906				
	Материалы -		Тенге			1555				
	Всего заработная плата -		Тенге				13148			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7456				
		Накладные расходы -	Тенге			9487				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8007		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1480		
		Сметная прибыль -	Тенге			2911				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				13148			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19053				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19053				
		Накладные расходы -	Тенге			808				
		Сметная прибыль -	Тенге			1589				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21450				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			149961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				30611			
		РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО-5 ШТ								
178	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	6,85	20305,22	871,23	139091	5968	10445	1,79	12
		м3		1109,51	203,74	7600	1396	48,5	0,29	2
		Накладные расходы -		*1524,88*		*10445*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*636,93*				*4363*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*887,95*				*6082*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1746,41*		*11963*				
		Сметная стоимость				*161499*				
179	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	6,95275	705,84	--	4908	--	208	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*409*				
		Сметная стоимость				*5525*				
180	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**	1,39055	242,76	--	338	--	14	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*28*				
		Сметная стоимость				*380*				
181	21-050301-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм**	0,0847	123267,00	--	10441	--	443	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5226,52*		*443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5226,52*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10279,48*		*871*				
		Сметная стоимость				*11754*				
182	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности**	36,5	219,68	0,46	8018	17	4076	0,29	11
		м2		202,24	0,21	7382	8	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*111,67*		*4076*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*98,19*				*3584*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,48*				*492*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,51*		*968*				
		Сметная стоимость				*13061*				
183	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	**ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	5,375	492,29	9,94	2646	53	828	0,30	2
		м		207,84	3,67	1117	20	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*154,04*		*828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*127,75*				*687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,29*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,71*		*278*				
		Сметная стоимость				*3752*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**165441**	**6038**			**24**
			Тенге			**16099**	**1423**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**162795**				
	Материалы -		Тенге			**126142**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16385**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10441**				
	Местные материалы -		Тенге			**5245**				
		Накладные расходы -	Тенге			**15186**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7947		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7239		
		Сметная прибыль -	Тенге			**14238**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**192220**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16385**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2646**				
	Материалы -		Тенге			**1475**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1137			
		Накладные расходы -	Тенге			828				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					687		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					141		
		Сметная прибыль -	Тенге			278				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1137			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			195972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				17522			
		РАЗДЕЛ 10. ОТМОСТКА								
184	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	27	2666,91	942,96	72007	25460	15793	0,85	23
		м3 основания		504,65	386,38	13626	10432	50,8	0,54	15
		Накладные расходы -		*584,91*		*15793*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*12221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,27*				*3571*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,15*		*7024*				
		Сметная стоимость				*94824*				
185	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские В7,5. Устройство**	126	18726,71	611,28	2359565	77022	147403	0,97	122
		м3		601,24	142,18	75757	17915	48,5	0,20	25
		Накладные расходы -		*1169,86*		*147403*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*360,56*				*45431*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*809,30*				*101972*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1591,73*		*200557*				
		Сметная стоимость				*2707525*				
186	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкогоцемента**	127,89	705,84	--	90270	--	3827	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*3827*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*3827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*7528*				
		Сметная стоимость				*101625*				
187	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**	127,89	242,76	--	31047	--	1316	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*1316*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*1316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*2589*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*34952*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**2552888**	**102482**			**145**
			Тенге			**89382**	**28347**			**40**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2552888**				
	Материалы -		Тенге			**2239707**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**117729**			
	Местные материалы -		Тенге			**121316**				
		Накладные расходы -	Тенге			**168339**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					57652		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					110687		
		Сметная прибыль -	Тенге			**217698**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2938926**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**185**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**117729**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**2938926**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**185**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**117729**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			**3007754**	**116645**			**452**
			Тенге			**295570**	**32024**			**45**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2959149**				
	Материалы -		Тенге			**2392736**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**313309**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**46702**				
	Местные материалы -		Тенге			**126562**				
		Накладные расходы -	Тенге			**301714**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					169077		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					132637		
		Сметная прибыль -	Тенге			**260869**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3521732**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**477**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**313309**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**26906**				
	Материалы -		Тенге			**1555**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13148**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7456**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9487**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8007		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1480		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2911**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**39304**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13148**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**21699**				
	Материалы -		Тенге			**1475**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1137**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19053				
		Накладные расходы -	Тенге			1636				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					687		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					949		
		Сметная прибыль -	Тенге			1867				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1137			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			3586239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							497
		Сметная заработная плата -	Тенге				327594			
		ОТДЕЛ 2. Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы выше 0,000 по ж/д №8								
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
77	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**								
			1217,28	1616,51	51,92	1967745	63204	861830	1,71	2082
		м2		1073,33	14,34	1306547	17454	56,4	0,02	24
		Накладные расходы -		*708,00*		*861830*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*613,45*				*746736*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,55*				*115094*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,96*		*226366*				
		Сметная стоимость				*3055941*				
78	21-100101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**								
			1346,3117	1214,46	--	1635042	--	69326	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,49*		*69326*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,49*				*69326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,28*		*136349*				
		Сметная стоимость				*1840717*				
79	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**								
			1217,28	194,66	1,46	236952	1780	24504	0,03	35
		м2		18,45	0,61	22453	740	59,8	--	1
		Накладные расходы -		*20,13*		*24504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*11,39*				*13869*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,74*				*10635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,18*		*20916*				
		Сметная стоимость				*282373*				
80	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**								
			72,5	2098,93	13,98	152173	1014	46795	1,43	104
		м2		886,37	6,30	64262	457	59,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*645,44*		*46795*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*533,82*				*38702*		