Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Инвестор: **АО "Байтерек Девелопмент"**
Застройщик: **ТОО "Абу-Сер"**
Наименование строительство и его адрес: **Строительство 50-ти квартирных жилых домов №8,9 в микрорайоне Арай-3, в г.Кызылорда.**

Справка
о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2016г. (за период с 25.10.2016г. по 28.11.2016г)

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		05-2-1/07-179	05.08.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	867 593 011,36	132 768 780,58	-	-	-	-	-	15 932 253,67	148 701 034,25
За отчетный период:	**867 593 011,36**	**132 768 780,58**	-	-	-	-	-	**15 932 253,67**	**148 701 034,25**

Инвестор:
Заместитель председателя Правления
АО "Байтерек Девелопмент"
_____ **Ильясов Т.А.**
подпись
м.п.

Представитель АО "Байтерек Девелопмент"
_____ **Мирзабаев А.**
подпись

Представитель АО "Байтерек Девелопмент"
_____ **Алматов Р.**
подпись

Застройщик:
Директор
ТОО "Абу-Сер"
_____ **Абубакиров И.С.**
подпись
м.п.

Авторский надзор ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____ **Кадыркулов К.**
подпись

Технический надзор ТОО "Достар Строй Групп"
м.п. _____ **Утемисов Б.У.**
подпись

Дополнительная группа технического надзора ТОО "ДостарСтройГрупп"
_____ **Ержанов Е.Е.**
подпись
_____ **Балжанов Д.Е.**
подпись
_____ **Турганбаев А.Т.**
подпись
_____ **Искаков Н.К.**
подпись

Форма 2

Инвестор: **АО "Байтерек Девелопмент"**

Застройщик: **ТОО "Абу-Сер"**

Стройка **Строительство 50-ти квартирных жилых домов №8,9 в микрорайоне Арай-3, в г.Кызылорда.**

Основание: **Договор №05-2-1/07-179 от "05" августа 2016 года**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в текущих ценах 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы ниже 0,000. Жилой дом №8								
		РАЗДЕЛ 1. Разные работы								
		ОГМ-1-10ШТ								
177	11-200301-0103 РСНБ РК 2015	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2**	10	2966,40	80,12	29664	801	8564	1,74	17
		шт		1135,95	24,55	11359	246	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*856,44*		*8564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*700,94*				*7009*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,50*				*1555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,83*		*3058*				
		Сметная стоимость				*41287*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**29664**	**801**			**17**
			Тенге			**11359**	**246**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29664				
	Материалы -		Тенге			17503				
	Всего заработная плата -		Тенге				11605			
	Сдача и испытание -		Тенге			579				
		Накладные расходы -	Тенге			8564				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7009		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1555		
		Сметная прибыль -	Тенге			3058				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			41287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				11605			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			41287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				11605			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			**29664**	**801**			**17**
			Тенге			**11359**	**246**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29664				
	Материалы -		Тенге			17503				
	Всего заработная плата -		Тенге				11605			
	Сдача и испытание -		Тенге			579				
		Накладные расходы -	Тенге			8564				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7009		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1555		
		Сметная прибыль -	Тенге			3058				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			41287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				11605			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			41287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				11605			
		ОТДЕЛ 2. Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы выше 0,000 по ж/д №8								
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
75	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Установка стропил**	19,905	55679,08	761,64	1108292	15160	216318	22,10	440
		м3		13351,94	294,75	265770	5867	59,8	0,37	7
		Накладные расходы -		*10867,53*		*216318*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*8160,72*				*162439*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2706,81*				*53879*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*5323,73*		*105969*				
		Сметная стоимость				*1430579*				
76	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	24,475	5597,22	31,52	136992	771	13478	0,78	19
		м3		489,59	13,09	11983	320	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*550,67*		*13478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*300,60*				*7357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*250,07*				*6120*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*491,83*		*12038*				
		Сметная стоимость				*162507*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1245284**	**15932**			**459**
			Тенге			**277753**	**6187**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1245284				
	Материалы -		Тенге			951599				
	Всего заработная плата -		Тенге				283940			
		Накладные расходы -	Тенге			229796				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					169796		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					60000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			118006				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1593086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							467
		Сметная заработная плата -	Тенге				283940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1593086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				283940			467
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88								
		1 ЭТАЖ.								
		ТИП 132-44,72 М2								
181	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	44,72	2159,64	11,88	96579	531	10808	0,38	17
		м2 покрытия		230,79	5,67	10321	253	60,9	0,01	–
		Накладные расходы -		*241,68*		*10808*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*6440*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,67*				*4368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,11*		*8591*				
		Сметная стоимость				*115978*				
		УЗЕЛ Л1-287,82 М2								
186	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	287,82	1989,55	11,88	572631	3418	67484	0,38	110
		м2 покрытия		230,79	5,67	66426	1631	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*234,47*		*67484*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*41447*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,46*				*26037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,92*		*51209*				
		Сметная стоимость				*691324*				
		ТИП 62 - 141,95 М2								
194	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия изплиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.**	141,95	3092,25	42,82	438944	6078	81054	1,06	150
		м2		674,20	18,74	95703	2659	60,9	0,03	4
		Накладные расходы -		*571,00*		*81054*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*422,00*				*59903*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149,00*				*21151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,06*		*41600*				
		Сметная стоимость				*561598*				
		ТИП 3-270,52 М2								
206	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	270,52	2159,64	11,88	584227	3213	65379	0,38	103
		м2 покрытия		230,79	5,67	62433	1533	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*241,68*		*65379*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*38956*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,67*				*26423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,11*		*51968*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*701574*				
		2,3,4,5 ЭТАЖ.								
		УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2								
213	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	2412,24	1989,55	11,88	4799262	28650	565586	0,38	921
		м2 покрытия		230,79	5,67	556719	13674	60,9	0,01	21
		Накладные расходы -		*234,47*		*565586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*347369*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,46*				*218217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,92*		*429188*				
		Сметная стоимость				*5794036*				
		УЗЕЛ К1 - 350 М2								
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
221	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	118	1805,06	22,85	212997	2696	29507	0,47	55
		м2		323,84	3,85	38213	454	50,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*250,06*		*29507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*166,46*				*19643*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,59*				*9864*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,41*		*19400*				
		Сметная стоимость				*261904*				
222	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	118	971,32	53,01	114615	6255	41586	0,74	87
		м2		505,86	38,99	59692	4601	54,8	0,06	7
		Накладные расходы -		*352,42*		*41586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*298,58*				*35232*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,84*				*6354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,90*		*12496*				
		Сметная стоимость				*168697*				
		ПЛИНТУСЫ - 3622 М (НА ВЕСЬ ДОМ)								
223	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	3622	219,56	0,46	795237	1665	181016	0,09	326
		м		63,85	0,21	231270	760	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*49,98*		*181016*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*39,01*				*141307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,96*				*39709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,56*		*78100*				
		Сметная стоимость				*1054353*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**7614494**	**52505**			**1770**
			Тенге			**1120776**	**25567**			**39**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7614494				
		Материалы -	Тенге			6441212				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -			Тенге				1146343			
		Накладные расходы -	Тенге			1042419				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					690296		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					352123		
		Сметная прибыль -	Тенге			692553				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9349466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1809
		Сметная заработная плата -	Тенге				1146343			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			9349466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1809
		Сметная заработная плата -	Тенге				1146343			
РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
ГАЛТЕЛИ										
245	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	**Установка галтелей**	3622	92,52	0,46	335106	1665	161506	0,09	326
		м		63,85	0,21	231270	760	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*44,59*		*161506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*39,01*				*141307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,58*				*20200*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*10,97*		*39729*				
		Сметная стоимость				*536341*				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			**Тенге**			335106	1665			326
			Тенге			231270	760			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			335106				
Материалы -			Тенге			102172				
Всего заработная плата -			Тенге				232030			
		Накладные расходы -	Тенге			161506				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					141307		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20199		
		Сметная прибыль -	Тенге			39729				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			536342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата -	Тенге				232030			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге			536342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата -	Тенге				232030			
РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ										
266	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	0,1195	33405,65	1936,65	3992	231	2379	46,60	6
		т		28884,54	245,60	3452	29	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*19908,84*		*2379*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17740,26*				*2120*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2168,59*				*259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4265,16*		*510*				
		Сметная стоимость				*6881*				
267	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сварная решетка ограждения** т	0,1195	304399,92	--	36376	--	1542	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12906,56*		*1542*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12906,56*				*1542*		
		Сметная стоимость		*25384,52*		*3033*				
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-50 ШТ				*40952*				
268	23-070201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Ящик абонентский** шт.	50	2277,21	--	113861	--	4828	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,55*		*4828*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,55*				*4828*		
		Сметная стоимость		*189,90*		*9495*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			*128184*				
			Тенге			154228	231			6
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3452	29			--
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			113861				
		Накладные расходы -	Тенге			113861				
		Сметная прибыль -	Тенге			4828				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			9495				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			128183				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36376				
		Накладные расходы -	Тенге			36376				
		Сметная прибыль -	Тенге			1542				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3033				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			40952				
		Материалы -	Тенге			3992				
		Всего заработная плата -	Тенге			309				
		Накладные расходы -	Тенге				3481			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2379				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2120		
		Сметная прибыль -	Тенге					259		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6881				
		Сметная заработная плата -	Тенге							6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3481			
						176016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				3481			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			**9349112**	**70333**			**2561**
			Тенге			**1633251**	**32544**			**48**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			113861				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			113861				
		Накладные расходы -	Тенге			4828				
		Сметная прибыль -	Тенге			9495				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			128183				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9231260				
		Материалы -	Тенге			7494983				
		Всего заработная плата -	Тенге				1662314			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36376				
		Накладные расходы -	Тенге			1435263				
		В Т.Ч. накладные первого уровня -	Тенге					1001399		
		В Т.Ч. накладные второго уровня -	Тенге					433864		
		Сметная прибыль -	Тенге			853322				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11519845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2603
		Сметная заработная плата -	Тенге				1662314			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3992				
		Материалы -	Тенге			309				
		Всего заработная плата -	Тенге				3481			
		Накладные расходы -	Тенге			2379				
		В Т.Ч. накладные первого уровня -	Тенге					2120		
		В Т.Ч. накладные второго уровня -	Тенге					259		
		Сметная прибыль -	Тенге			510				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				3481			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			11654909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2609
		Сметная заработная плата -	Тенге				1665795			
		ОТДЕЛ 3. Локальная смета 2-1-4. Водопровод и канализация. Жилой дом №8								
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)								
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)								
36	**13-080301-0120 РСНБ РК 2015**	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	**1**	**2530,40**	**14,26**	**2530**	**14**	**429**	**1,00**	**1**
		шт.		**721,23**	**--**	**721**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***429,06***		***429***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*308,69*				*309*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120,38*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236,76*		*237*				
		Сметная стоимость				*3196*				
37	23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	2	1069,58	--	2139	--	91	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45,35*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,35*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,19*		*178*				
		Сметная стоимость				*2408*				
38	23-010103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	2	816,05	--	1632	--	69	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,60*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,60*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,05*		*136*				
		Сметная стоимость				*1837*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6302**	**14**			**1**
		Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			**721**	**--**			**--**
		Материалы -	Тенге			**2530**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**1795**				
		Накладные расходы -	Тенге				**721**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**429**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**309**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**120**		
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**237**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**3196**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**1**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**721**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3771**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3771**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**160**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**314**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**4246**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**7442**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**1**
							721			

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)

ФИТИНГИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	50	306,03	15,32	15302	766	9692	0,41	21
		1счетчик		280,28	7,00	14014	350	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*193,85*		*9692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*173,51*				*8676*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,33*				*1017*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,99*		*2000*				
		Сметная стоимость				*26994*				
70	Т ПРАЙС ЛИСТ	Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом	50	4035,71	--	201786	--	8556	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*171,11*		*8556*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*171,11*				*8556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*336,55*		*16827*				
		Сметная стоимость				*227169*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			217087	766			21
			Тенге			14014	350			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			217087				
	Материалы -		Тенге			522				
	Всего заработная плата -		Тенге				14364			
		Накладные расходы -	Тенге			18248				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8676		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9572		
		Сметная прибыль -	Тенге			18827				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			254162				21
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14364			
		Сметная заработная плата -	Тенге			254162				21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14364			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)

ФИТИНГИ

113	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	50	306,03	15,32	15302	766	9692	0,41	21
		1счетчик		280,28	7,00	14014	350	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*193,85*		*9692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*173,51*				*8676*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,33*				*1017*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,99*		*2000*				
		Сметная стоимость				*26994*				
114	23-030301-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Счетчики (водомеры) горячей воды	50	15600,62	--	780031	--	33073	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*661,47*		*33073*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*661,47*				*33073*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1300,97*		*65048*				
		Сметная стоимость				*878153*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**795333**	**766**			**21**
			Тенге			**14014**	**350**			**1**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			795333				
		Материалы -	Тенге			522				
		Всего заработная плата -	Тенге				14364			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			780031				
		Накладные расходы -	Тенге			42766				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8676		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					34090		
		Сметная прибыль -	Тенге			67048				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			905146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				14364			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			905146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				14364			
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ									
123	**11-160501-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**157,5**	**1145,03**	**114,80**	**180343**	**18081**	**111591**	**1,40**	**221**
		м трубопровода		**1009,72**	**38,50**	**159031**	**6063**	**60,4**	**0,06**	**10**
		Накладные расходы -		*708,52*		*111591*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*633,12*				*99717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,39*				*11875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,28*		*23355*				
		Сметная стоимость				*315289*				
124	**23-010602-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**147,5775**	**598,12**	**--**	**88269**	**--**	**3743**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,36*		*3743*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,36*				*3743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,88*		*7361*				
		Сметная стоимость				*99373*				
125	**11-170201-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка полотенцесушителей**	**50**	**1819,58**	**15,65**	**90979**	**783**	**58712**	**2,48**	**124**
		шт		**1735,50**	**7,00**	**86775**	**350**	**60,4**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*1174,25*		*58712*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1052,47*				*52624*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121,77*				*6089*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,51*		*11975*				
		Сметная стоимость				*161667*				
126	23-030102-1602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d 32 мм								
		шт.	50	17440,98	--	872049	--	36975	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*739,50*		*36975*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*739,50*				*36975*		
		Сметная стоимость		*1454,44*		*72722*				
127	23-020502-1802 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Угольник-пресс типа Herz, 90°, T 120°C, PN 10, DN 20x2 СТ РК 1893-2009				*981746*				
		шт.	200	957,90	--	191580	--	8123	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,61*		*8123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,61*				*8123*		
		Сметная стоимость		*79,88*		*15976*				
128	23-020301-0309 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*215679*				
		шт.	100	282,42	--	28242	--	1197	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,97*		*1197*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,97*				*1197*		
		Сметная стоимость		*23,55*		*2355*				
129	23-020401-4101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*31795*				
		шт	100	602,98	--	60298	--	2557	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,57*		*2557*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,57*				*2557*		
		Сметная стоимость		*50,28*		*5028*				
130	23-020301-0605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 25x1/2x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*67883*				
		шт.	100	235,09	--	23509	--	997	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*9,97*		*997*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,97*				*997*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*1960*				
		Сметная стоимость				*26466*				
131	23-040902-1616 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст 20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**								
		шт.	**100**	**9123,18**	**--**	**912318**	**--**	**38682**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*386,82*		*38682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*386,82*				*38682*		
		Сметная стоимость		*760,80*		*76080*				
132	23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Клинса DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**				*1027080*				
		шт.	**200**	**15,49**	**--**	**3098**	**--**	**131**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,66*		*131*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,66*				*131*		
		Сметная стоимость		*1,29*		*258*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			*3488*				
			Тенге			**2450685**	**18864**			**345**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**245806**	**6413**			**10**
		Материалы -	Тенге			**2450685**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**6651**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**252219**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2179363**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**262709**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**152340**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**110369**		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**217071**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2930465**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**355**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**252219**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2930465**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**355**
							252219			
		РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"								
142	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Установка одиночных умывальников сподводкой холодной и горячей воды**								
		комплект	**50**	**1607,20**	**49,53**	**80360**	**2477**	**47104**	**1,95**	**98**
		Накладные расходы -		**1364,61**	**23,45**	**68231**	**1173**	**60,4**	**0,04**	**2**
				942,08		*47104*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*838,39*				*41920*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,69*				*5185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,94*		*10197*				
		Сметная стоимость				*137661*				
143	23-030102-0936 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 ммдо 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	50	7080,09	--	354005	--	15010	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*300,20*		*15010*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*300,20*				*15010*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*590,42*		*29521*				
		Сметная стоимость				*398536*				
144	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	50	2368,71	--	118436	--	5022	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*100,43*		*5022*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,43*				*5022*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,53*		*9877*				
		Сметная стоимость				*133334*				
145	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка моек на одно отделение**	50	1405,96	37,28	70298	1864	37910	1,56	78
		комплект		1091,69	17,86	54584	893	60,4	0,03	1
		Накладные расходы -		*758,19*		*37910*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*670,16*				*33508*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,03*				*4401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,13*		*8657*				
		Сметная стоимость				*116864*				
146	23-030102-1106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	50	3074,32	--	153716	--	6518	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*130,35*		*6518*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,35*				*6518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,37*		*12819*				
		Сметная стоимость				*173052*				
147	23-030102-1233 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэраторомГОСТ 25809-96**	50	3279,48	--	163974	--	6952	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*139,05*		*6952*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*139,05*				*6952*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,48*		*13674*				
		Сметная стоимость				*184601*				
148	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	50	2108,44	98,47	105422	4924	54312	2,22	111
		комплект		1536,15	47,13	76808	2356	60,4	0,07	4
		Накладные расходы -		*1086,24*		*54312*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*956,30*				*47815*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,94*				*6497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,57*		*12779*				
		Сметная стоимость				*172513*				
149	23-030102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	50	9615,83	--	480792	--	20386	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*407,71*		*20386*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*407,71*				*20386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*801,88*		*40094*				
		Сметная стоимость				*541272*				
150	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	50	1688,41	193,52	84420	9676	49318	1,95	98
		комплект		1364,61	88,30	68231	4415	60,4	0,13	6
		Накладные расходы -		*986,36*		*49318*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*877,56*				*43878*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,80*				*5440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,98*		*10699*				
		Сметная стоимость				*144437*				
151	23-030102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	50	18233,57	--	911679	--	38655	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*773,10*		*38655*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*773,10*				*38655*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1520,53*		*76027*				
		Сметная стоимость				*1026361*				
152	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Установка смесителей**	50	517,65	0,08	25883	4	16518	0,70	35
		шт		489,86	--	24493	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*330,37*		*16518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*295,88*				*14794*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,49*				*1725*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,84*		*3392*				
		Сметная стоимость				*45794*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	23-030102-1226 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Смеситель общий для душа и ванныдвухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96**	50	3819,37	--	190969	--	8097	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*161,94*		*8097*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,94*				*8097*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,50*		*15925*				
		Сметная стоимость				*214991*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**2739951**	**18944**			**419**
			Тенге			**292346**	**8837**			**13**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2739951				
		Материалы -	Тенге			55092				
		Всего заработная плата -	Тенге				301183			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2373569				
		Накладные расходы -	Тенге			305802				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					181914		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					123888		
		Сметная прибыль -	Тенге			243660				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3289413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				301183			**432**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3289413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				301183			**432**
		РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная								
154	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм**	34,8	707,63	18,35	24625	638	6905	0,37	13
		м		260,33	7,17	9059	249	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*198,42*		*6905*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*161,56*				*5622*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,85*				*1283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,48*		*2522*				
		Сметная стоимость				*34052*				
157	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	5	2530,40	14,26	12652	71	2145	1,00	5
		шт		721,23	--	3606	--	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*429,06*		*2145*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*308,69*				*1543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120,38*				*602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236,76*		*1184*				
		Сметная стоимость				*15981*				
158	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	5,46	50,19	1,02	274	6	82	0,03	--
		м2		22,83	0,14	125	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*15,11*		*82*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,45*				*68*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,66*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,22*		*29*				
		Сметная стоимость				*385*				
159	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской Б Т-177 серебристой**	5,46	103,95	2,63	568	14	91	0,03	--
		м2		21,12	0,42	115	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,58*		*91*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,68*				*64*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,90*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,64*		*53*				
		Сметная стоимость				*711*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**38119**	**730**			**18**
			Тенге			**12905**	**252**			--
Стоимость монтажных работ -			Тенге							
Материалы -			Тенге			**12652**				
Всего заработная плата -			Тенге			**8975**				
		Накладные расходы -	Тенге				**3606**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**2145**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1543**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**602**		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**1184**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**15981**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**5**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3606**			
Материалы -			Тенге			**842**				
Всего заработная плата -			Тенге			**582**				
		Накладные расходы -	Тенге				**243**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**173**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**132**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**41**		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**81**				
		Сметная заработная плата -	Тенге			**1096**				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**243**			
Материалы -			Тенге			**24625**				
Всего заработная плата -			Тенге			**14928**				
							9309			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			6905				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5622		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1283		
		Сметная прибыль -	Тенге			2522				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			34053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9309			13
		Сметная заработная плата -	Тенге			51130				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				13158			19
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 11. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (НИЖЕ 0,000)

170	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	1	2530,40	14,26	2530	14	429	1,00	1
		шт		721,23	--	721	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*429,06*		*429*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*308,69*				*309*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120,38*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236,76*		*237*				
		Сметная стоимость				*3196*				
171	23-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	8	236,81	--	1894	--	80	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,04*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,04*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,75*		*158*				
		Сметная стоимость				*2132*				
172	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	12	1330,23	77,18	15963	926	8114	1,47	18
		1шт		970,32	14,00	11644	168	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*676,14*		*8114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*594,53*				*7134*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,61*				*979*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,51*		*1926*				
		Сметная стоимость				*26003*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	23-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм**	8	10292,13	--	82337	--	3491	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*436,39*		*3491*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*436,39*				*3491*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*858,28*		*6866*				
		Сметная стоимость				*92694*				
174	23-041001-0802 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ11823-91**	4	2719,17	--	10877	--	461	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*115,29*		*461*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115,29*				*461*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*226,76*		*907*				
		Сметная стоимость				*12245*				
175	23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy32 мм**	24	532,32	--	12776	--	542	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,57*		*542*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,57*				*542*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*44,39*		*1065*				
		Сметная стоимость				*14383*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**126377**	**940**			**19**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**12365**	**168**			--
		Материалы -	Тенге			**2530**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**1795**				
		Накладные расходы -	Тенге				**721**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**429**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**309**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**120**		
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**237**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**3196**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**1**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**721**			
		Материалы -	Тенге			**123847**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**3393**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**11812**			
		Накладные расходы -	Тенге			**107884**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**12688**				
								7134		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5554		
		Сметная прибыль -	Тенге			10923				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			147457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				11812			18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			150654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				12533			19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**			6373854	41025			842
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			592172	16370			25
	Материалы -		Тенге			17713				
	Всего заработная плата -		Тенге			12564				
		Накладные расходы -	Тенге				5049			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			3003				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2161		
		Сметная прибыль -	Тенге					842		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			22374				
		Сметная заработная плата -	Тенге							7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5049			
	Материалы -		Тенге			842				
	Всего заработная плата -		Тенге			582				
		Накладные расходы -	Тенге				243			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			173				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					132		
		Сметная прибыль -	Тенге					41		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81				
		Сметная заработная плата -	Тенге			1096				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				243			
	Материалы -		Тенге			6355299				
	Всего заработная плата -		Тенге			81108				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				603250			
		Накладные расходы -	Тенге			5444618				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			649277				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					364363		
		Сметная прибыль -	Тенге					284914		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			560366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7564942				
		Сметная заработная плата -	Тенге							860
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				603250			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7588411				
		Сметная заработная плата -	Тенге							867
							608542			

ОТДЕЛ 4. Локальная смета 2-1-6. Электроосвещение и электрооборудование. Жилой дом №8.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	5	-3598,28	-33,58	-17991	-168	-5338	-3,00	-15
		шт		-2050,80	--	-10254	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1067,53*		*5338*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*877,74*				*4389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,78*				*949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*373,26*		*1866*				
		Сметная стоимость				*-10787*				
12	23-070202-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм	5	-3569,06	--	-17845	--	-757	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*151,33*		*757*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,33*				*757*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,63*		*1488*				
		Сметная стоимость				*-15600*				
13	13-080205-0901 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	5	2494,96	1094,43	12475	5472	3154	1,15	6
		шт.		878,09	298,72	4390	1494	42,8	0,37	2
		Накладные расходы -		*630,82*		*3154*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*503,67*				*2518*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*127,14*				*636*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,06*		*1250*				
		Сметная стоимость				*16879*				
14	23-070103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	5	5711,42	--	28557	--	1211	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*242,16*		*1211*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*242,16*				*1211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*476,29*		*2381*				
		Сметная стоимость				*32149*				
15	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	25	1403,39	495,93	35085	12398	12873	0,99	25
		шт.		714,02	306,72	17850	7668	42,8	0,48	12
		Накладные расходы -		*514,90*		*12873*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*436,88*				*10922*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,03*				*1951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,46*		*3837*				
		Сметная стоимость				*51794*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	23-070102-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Светильники СА-7008**	25	2970,33	--	74258	--	3149	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*125,94*		*3149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,94*				*3149*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*247,70*		*6193*				
		Сметная стоимость				*83599*				
17	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	77	1552,31	373,74	119528	28778	24300	0,41	32
		шт.		295,70	264,12	22769	20337	42,8	0,43	33
		Накладные расходы -		*315,58*		*24300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*239,61*				*18450*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,98*				*5850*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*149,43*		*11506*				
		Сметная стоимость				*155334*				
18	23-070101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-001-МУЗ**	5	1078,44	--	5392	--	229	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45,73*		*229*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,73*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*89,93*		*450*				
		Сметная стоимость				*6070*				
19	23-070101-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Светильники подвесные, тип НБО 05-100**	50	3385,69	--	169285	--	7178	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*143,55*		*7178*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*143,55*				*7178*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*282,34*		*14117*				
		Сметная стоимость				*190580*				
20	23-070101-0261 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82**	20	659,22	--	13184	--	559	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,95*		*559*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,95*				*559*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*54,97*		*1099*				
		Сметная стоимость				*14842*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	23-070102-1207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Светильники ПСХ 60-002**	2	436,71	--	873	--	37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,52*		*37*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,52*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,42*		*73*				
		Сметная стоимость				*983*				
22	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	2	1552,31	373,74	3105	747	631	0,41	1
		шт.		295,70	264,12	591	528	42,8	0,43	1
		Накладные расходы -		*315,58*		*631*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*239,61*				*479*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,98*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,43*		*299*				
		Сметная стоимость				*4035*				
23	23-070101-0261 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Светильники подвесные, тип РВО-42У2 ГОСТ 17677-82**	2	659,22	--	1318	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,95*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,95*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,97*		*110*				
		Сметная стоимость				*1484*				
24	23-070104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Лампы ртутные низкого давления, тип ДРЛ125/10/**	5	645,70	--	3229	--	137	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,38*		*137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,38*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,85*		*269*				
		Сметная стоимость				*3635*				
25	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Лампы энергосберегающие мощностью260 Вт, Spiral 26w E27**	5	549,78	--	2749	--	117	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,31*		*117*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,31*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,85*		*229*				
		Сметная стоимость				*3095*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лампы энергосберегающие мощностью260 Вт, Spiral 18w E27	2,5	549,78	--	1374	--	58	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,31*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,31*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,85*		*115*				
		Сметная стоимость				*1547*				
27	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лампы накаливания Бк215-225-25	0,2	549,78	--	110	--	5	--	--
		10шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,31*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,31*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,85*		*9*				
		Сметная стоимость				*124*				
28	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	50	493,50	6,31	24675	316	11380	0,64	32
		комплект		461,59	1,64	23079	82	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*227,59*		*11380*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*198,26*				*9913*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,33*				*1467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,69*		*2884*				
		Сметная стоимость				*38939*				
29	23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	50	704,95	--	35248	--	1494	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,89*		*1494*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,89*				*1494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,79*		*2939*				
		Сметная стоимость				*39682*				
30	13-080206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	0,003045	49755,36	9073,62	152	28	63	57,00	--
		т		38965,20	2555,97	119	8	42,8	3,12	--
		Накладные расходы -		*20634,18*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17771,06*				*54*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2863,12*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5631,16*		*17*				
		Сметная стоимость				*232*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	23-061710-0706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Лотки окрашенные прямые НЛ 5-П 1,87 У3**								
		шт.	25	1380,16	--	34504	--	1463	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,52*		*1463*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,52*				*1463*		
		Сметная стоимость		*115,09*		*2877*				
32	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования**				*38844*				
		шкаф	2	14516,93	3759,72	29034	7519	10518	13,00	26
		Накладные расходы -		9097,40	1310,75	18195	2622	42,8	1,60	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*5259,09*		*10518*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4454,69*				*8909*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*804,40*				*1609*		
		Сметная стоимость		*1582,08*		*3164*				
33	51-080401-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Шкаф управления, модель QSDK 20/0.75, на 2 насоса, N 4 кВт, номинальный ток 10 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010**				*42716*				
		шт.	2	156054,00	--	312108	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6616,69*		*13233*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6616,69*				*13233*		
		Сметная стоимость		*13013,66*		*26027*				
34	13-080201-0704 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**				*351369*				
		м кабеля	120	699,90	381,87	83988	45825	16969	0,20	24
		Накладные расходы -		139,96	110,49	16795	13258	42,8	0,15	18
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*141,41*		*16969*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107,19*				*12863*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,22*				*4106*		
		Сметная стоимость		*67,30*		*8077*				
35	23-060128-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**				*109034*				
		км	0,12	397168,60	--	47660	--	2021	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16839,95*		*2021*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16839,95*				*2021*		
		Сметная стоимость		*33120,68*		*3974*				
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ				*53655*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	13-080201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	355	699,90	381,87	248464	135566	50201	0,20	71
		м кабеля		139,96	110,49	49686	39222	42,8	0,15	53
		Накладные расходы -		*141,41*		*50201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*107,19*				*38053*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,22*				*12148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,30*		*23893*				
		Сметная стоимость				*322558*				
43	23-060128-0502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	255011,61	--	25501	--	1081	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10812,49*		*1081*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10812,49*				*1081*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21265,93*		*2127*				
		Сметная стоимость				*28709*				
44	23-060128-0411 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 4х4+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	390565,32	--	39057	--	1656	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16559,97*		*1656*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16559,97*				*1656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32570,02*		*3257*				
		Сметная стоимость				*43970*				
45	23-060128-0502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	255011,61	--	5100	--	216	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10812,49*		*216*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10812,49*				*216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21265,93*		*425*				
		Сметная стоимость				*5742*				
46	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,135	95393,28	--	12878	--	546	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4044,68*		*546*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4044,68*				*546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7955,04*		*1074*				
		Сметная стоимость				*14498*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	389	188,00	6,73	73132	2618	22481	0,16	62
		м		109,38	2,29	42547	892	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*57,79*		*22481*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*47,79*				*18592*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,00*				*3889*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,66*		*7649*				
		Сметная стоимость				*103262*				
51	23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	171	1301,43	--	222545	--	9436	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,18*		*9436*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,18*				*9436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,53*		*18558*				
		Сметная стоимость				*250539*				
52	23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	719,15	--	35958	--	1525	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,49*		*1525*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,49*				*1525*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,97*		*2999*				
		Сметная стоимость				*40481*				
53	23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	168	326,42	--	54839	--	2325	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,84*		*2325*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,84*				*2325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,22*		*4573*				
		Сметная стоимость				*61737*				
54	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	18	172,44	5,29	3104	95	915	0,14	3
		м		95,70	1,80	1723	32	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*50,81*		*915*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*41,73*				*751*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,08*				*163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,86*		*321*				
		Сметная стоимость				*4340*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	186,02	--	3348	--	142	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,89*		*142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,89*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,51*		*279*				
		Сметная стоимость				*3769*				
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
56	13-080103-0301 РСНБ РК 2015	Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования	50	1107,34	281,98	55367	14099	20151	1,00	50
		шт.		699,80	98,31	34990	4915	42,8	0,12	6
		Накладные расходы -		*403,02*		*20151*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*341,59*				*17079*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,43*				*3072*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,83*		*6041*				
		Сметная стоимость				*81560*				
57	51-080101-2501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трансформатор разделяющий модели ОР СЗ-400, мощность 1,8А, класс напряжения от 220 В до 660 В, типа Alageum Electric ГОСТ 19294-84	50	36674,00	--	1833700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1554,98*		*77749*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1554,98*				*77749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3058,32*		*152916*				
		Сметная стоимость				*2064365*				
58	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	573	267,27	1,88	153146	1077	69349	0,34	195
		шт.		245,22	0,66	140510	376	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,03*		*69349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*105,23*				*60299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,79*				*9050*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,06*		*17800*				
		Сметная стоимость				*240295*				
59	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	573	281,57	--	161340	--	6841	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,94*		*6841*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,94*				*6841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,48*		*13454*				
		Сметная стоимость				*181635*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленноготипа. Монтаж при открытой проводке**	50	300,20	2,42	15010	121	6443	0,36	18
		шт.		259,64	0,66	12982	33	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*128,86*		*6443*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*111,41*				*5570*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,45*				*873*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,33*		*1716*				
		Сметная стоимость				*23169*				
61	23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	50	214,25	--	10713	--	454	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,08*		*454*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,08*				*454*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,87*		*893*				
		Сметная стоимость				*12061*				
62	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	260	222,88	1,88	57948	489	26795	0,29	75
		шт.		209,16	0,66	54381	170	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*103,06*		*26795*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*89,80*				*23348*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,26*				*3447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,07*		*6779*				
		Сметная стоимость				*91522*				
63	23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжениедо 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степеньзащиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	260	204,12	--	53071	--	2250	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,65*		*2250*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,65*				*2250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,02*		*4426*				
		Сметная стоимость				*59747*				
64	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	50	222,88	1,88	11144	94	5153	0,29	15
		шт.		209,16	0,66	10458	33	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*103,06*		*5153*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*89,80*				*4490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,26*				*663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,07*		*1304*				
		Сметная стоимость				*17601*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	50	214,32	--	10716	--	454	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,09*		*454*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,09*				*454*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,87*		*894*				
		Сметная стоимость				*12064*				
66	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	65	278,10	1,95	18076	127	7683	0,33	21
		шт.		238,01	0,49	15470	32	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*118,20*		*7683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*102,08*				*6635*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,12*				*1048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,70*		*2061*				
		Сметная стоимость				*27819*				
67	23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжениедо 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	65	423,36	--	27518	--	1167	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,95*		*1167*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,95*				*1167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,30*		*2295*				
		Сметная стоимость				*30980*				
68	23-070202-0607 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1080	197,95	--	213786	--	9065	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,39*		*9065*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,39*				*9065*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,51*		*17828*				
		Сметная стоимость				*240679*				
69	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Коробки ответвительные стальныес полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, типУ191 УХЛ3	850	36,98	--	31433	--	1333	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,57*		*1333*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,57*				*1333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,08*		*2621*				
		Сметная стоимость				*35387*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	23-080306-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КОР-74, степень защиты IP44	15	92,95	--	1394	--	59	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,94*		*59*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,94*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,75*		*116*				
		Сметная стоимость				*1569*				
71	13-100405-0104 РСНБ РК 2015	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	300	593,71	--	178113	--	82932	1,00	300
		шт		593,71	--	178113	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*276,44*		*82932*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*241,05*				*72314*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,39*				*10618*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,61*		*20884*				
		Сметная стоимость				*281929*				
72	23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Колодка клеммная соединительная1р, 11х5,3 мм2	300	929,23	--	278769	--	11820	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,40*		*11820*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,40*				*11820*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,49*		*23247*				
		Сметная стоимость				*313836*				
73	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	100	1274,10	6,69	127410	669	21264	0,49	49
		шт.		353,40	2,13	35340	213	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*212,64*		*21264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*152,17*				*15217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,47*				*6047*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,94*		*11894*				
		Сметная стоимость				*160568*				
74	23-070219-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	100	137,72	--	13772	--	584	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,84*		*584*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,84*				*584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,48*		*1148*				
		Сметная стоимость				*15504*				
75	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	175	367,37	6,44	64290	1127	30472	0,49	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		353,40	1,97	61845	344	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*174,12*		*30472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*152,10*				*26617*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,03*				*3854*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,32*		*7581*				
		Сметная стоимость				*102343*				
76	23-070219-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальныйток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	175	177,50	--	31063	--	1317	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,53*		*1317*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,53*				*1317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,80*		*2590*				
		Сметная стоимость				*34970*				
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
77	13-100104-0107 РСНБ РК 2015	**УСТАНОВКА кронштейнов**	5	61,98	--	310	--	144	0,10	1
		кронш т		61,98	--	310	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*28,86*		*144*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*25,17*				*126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,70*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,27*		*36*				
		Сметная стоимость				*491*				
78	23-021104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кронштейны настенный, У2191 У3**	5	524,28	--	2621	--	111	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,23*		*111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,23*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,72*		*219*				
		Сметная стоимость				*2951*				
79	13-080206-1703 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	8,5	418,21	51,30	3555	436	1244	0,40	3
		м		273,44	14,91	2324	127	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*146,38*		*1244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*123,41*				*1049*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,96*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,17*		*384*				
		Сметная стоимость				*5183*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	23-010103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогаз опроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	8,5	890,72	--	7571	--	321	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,77*		*321*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,77*				*321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,28*		*631*				
		Сметная стоимость				*8523*				
81	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Планки**	5	511,02	--	2555	--	108	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*213*				
		Сметная стоимость				*2876*				
82	21-130207-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90**	0,8	933,30	--	747	--	32	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,57*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,57*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,83*		*62*				
		Сметная стоимость				*841*				
83	21-060902-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Профиль монтажный перфорированный**	5	495,72	--	2479	--	105	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,02*		*105*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,02*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,34*		*207*				
		Сметная стоимость				*2791*				
84	13-080206-1702 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	170	336,26	47,35	57165	8050	21565	0,35	60
		м		239,26	13,11	40674	2228	42,8	0,02	3
		Накладные расходы -		*126,85*		*21565*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108,01*				*18362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,84*				*3202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,05*		*6298*				
		Сметная стоимость				*85028*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	23-010102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазоп роводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40 мм	170	757,14	--	128714	--	5457	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,10*		*5457*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,10*				*5457*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*63,14*		*10734*				
		Сметная стоимость				*144905*				
86	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	100	258,84	31,51	25884	3151	9371	0,26	26
		м		177,74	7,70	17774	770	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*93,71*		*9371*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,37*				*7937*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,34*				*1434*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*28,20*		*2820*				
		Сметная стоимость				*38075*				
87	23-010102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазоп роводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	100	159,33	--	15933	--	676	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,76*		*676*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,76*				*676*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13,29*		*1329*				
		Сметная стоимость				*17937*				
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ								
88	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	300	70,14	1,88	21042	564	7385	0,07	21
		м		47,85	0,66	14356	197	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*24,62*		*7385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*20,76*				*6228*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,85*				*1156*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7,58*		*2274*				
		Сметная стоимость				*30701*				
89	23-060902-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	0,3	321967,82	--	96590	--	4095	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13651,44*		*4095*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13651,44*				*4095*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26849,54*		*8055*				
		Сметная стоимость				*108740*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**			**5438925**	**269198**			**1185**
			Тенге			**807019**	**95581**			**134**
		Стоимость оборудования -	Тенге			2145808				
		Накладные расходы -	Тенге			90982				
		Сметная прибыль -	Тенге			178943				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2415733				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2815808				
		Материалы -	Тенге			326994				
		Всего заработная плата -	Тенге				902600			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1412597				
		Накладные расходы -	Тенге			517991				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					382388		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					135603		
		Сметная прибыль -	Тенге			266704				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3600503				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1319**
		Сметная заработная плата -	Тенге				902600			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			747				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			747				
		Накладные расходы -	Тенге			32				
		Сметная прибыль -	Тенге			62				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			841				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2479				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2479				
		Накладные расходы -	Тенге			105				
		Сметная прибыль -	Тенге			207				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2790				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			474083				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			474083				
		Накладные расходы -	Тенге			20101				
		Сметная прибыль -	Тенге			39535				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			533719				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			6553587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1319**
		Сметная заработная плата -	Тенге				902600			
		ОТДЕЛ 5. Локальная смета 2-1-5. Газоснабжение. Жилой дом №8.								
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ								
1	11-190101-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	50	3181,26	134,60	159063	6730	32598	1,15	58
		прибор		759,09	62,18	37955	3109	60,4	0,09	5
		Накладные расходы -		*651,97*		*32598*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*496,05*				*24802*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,92*				*7796*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,66*		*15333*				
		Сметная стоимость				*206994*				
2	23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	50	37574,56	--	1878728	--	79658	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1593,16*		*79658*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1593,16*				*79658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3133,42*		*156671*				
		Сметная стоимость				*2115057*				
		ОКРАСКА ТРУБ								
3	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	28,18	100,37	2,04	2829	57	851	0,03	1
		м2		45,67	0,28	1287	8	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*30,22*		*851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,90*				*702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,31*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,45*		*294*				
		Сметная стоимость				*3975*				
4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	28,18	76,18	1,57	2147	44	543	0,02	1
		м2		28,12	0,28	792	8	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*19,28*		*543*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,39*				*434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,88*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,64*		*215*				
		Сметная стоимость				*2905*				
		ВРЕЗКА								
27	11-221101-0103 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующиесети из стальных труб**	5	55904,98	1923,50	279525	9618	19104	2,01	10
		врезка		1555,78	684,79	7779	3424	62,1	0,88	4
		Накладные расходы -		*3820,76*		*19104*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1391,39*				*6957*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2429,37*				*12147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4778,06*		*23890*				
		Сметная стоимость				*322519*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**			2322291	16449			69
			Тенге			47813	6549			9
	Стоимость монтажных работ -		Тенге							
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1878728				
		Накладные расходы -	Тенге			1878728				
		Сметная прибыль -	Тенге			79658				
						156671				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2115057				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			284500				
		Материалы -	Тенге			264923				
		Всего заработная плата -	Тенге				13298			
		Накладные расходы -	Тенге			20498				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8093		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12405		
		Сметная прибыль -	Тенге			24400				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			329399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				13298			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			159063				
		Материалы -	Тенге			114379				
		Всего заработная плата -	Тенге				41064			
		Накладные расходы -	Тенге			32598				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24802		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7796		
		Сметная прибыль -	Тенге			15333				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			206994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				41064			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			2651450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				54362			
		ОТДЕЛ 6. Локальная смета 2-1-7. Слабые токи. Жилой дом №8.								
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
1	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	150	172,02	79,16	25803	11874	7449	0,10	15
		м		69,98	24,99	10497	3748	42,8	0,04	5
		Накладные расходы -		*49,66*		*7449*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*40,65*				*6097*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,02*				*1353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,73*		*2660*				
		Сметная стоимость				*35913*				
2	23-060701-0128 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кабель связи оптический телефонные ОК-8-G.652.D-CF-7,0-3006**	0,15	249317,00	--	37398	--	1586	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10571,04*		*1586*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10571,04*				*1586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20791,04*		*3119*				
		Сметная стоимость				*42102*				
3	13-080201-2703 РСНБ РК 2015	**Муфта ОПТИЧЕСКАЯ**	1	6282,48	47,00	6282	47	2771	8,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		5598,40	16,38	5598	16	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*2771,40*		*2771*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2403,13*				*2403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*368,27*				*368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*724,31*		*724*				
		Сметная стоимость				*9778*				
4	23-061703-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Муфта оптическая на 96 волокон МТОК 96-01-IV	1	33373,38	--	33373	--	1415	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1415,03*		*1415*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1415,03*				*1415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2783,07*		*2783*				
		Сметная стоимость				*37571*				
5	13-100901-1115 РСНБ РК 2015	Оптический разъем	5	2244,03	632,23	11220	3161	4477	2,00	10
		шт		1611,80	181,95	8059	910	42,8	0,26	1
		Накладные расходы -		*895,42*		*4477*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*767,72*				*3839*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*127,70*				*638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,16*		*1256*				
		Сметная стоимость				*16953*				
6	23-061703-0120 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Оптический разъем FC M8x0,75	5	3630,18	--	18151	--	770	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*153,92*		*770*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153,92*				*770*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,73*		*1514*				
		Сметная стоимость				*20434*				
7	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	30	358,06	--	10742	--	4964	0,50	15
		шт		355,13	--	10654	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*165,48*		*4964*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*144,18*				*4325*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,29*				*639*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,88*		*1256*				
		Сметная стоимость				*16963*				
8	23-061707-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Оптическая распределительная коробка со сплиттером ОРК-16С	5	12750,61	--	63753	--	2703	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*540,63*		*2703*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*540,63*				*2703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1063,30*		*5316*				
		Сметная стоимость				*71773*				
9	23-070202-1107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Оптическая коробка КРМ**	25	**8890,42**	--	**222261**	--	**9424**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*376,95*		*9424*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*376,95*				*9424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*741,39*		*18535*				
		Сметная стоимость				*250220*				
10	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	150	**188,00**	**6,73**	**28200**	**1009**	**8669**	**0,16**	**24**
		м		**109,38**	**2,29**	**16406**	**344**	**42,8**	--	--
		Накладные расходы -		*57,79*		*8669*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*47,79*				*7169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,00*				*1500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,66*		*2950*				
		Сметная стоимость				*39818*				
11	23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	150	**326,42**	--	**48963**	--	**2076**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,84*		*2076*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,84*				*2076*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,22*		*4083*				
		Сметная стоимость				*55122*				
12	21-130814-2201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Скобы**	0,006	**514293,18**	--	**3086**	--	**131**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21806,03*		*131*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21806,03*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42887,94*		*257*				
		Сметная стоимость				*3474*				
13	21-130207-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Дюбели**	1,2	**941,46**	--	**1130**	--	**48**	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,92*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,92*				*48*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,51*		*94*				
		Сметная стоимость				*1272*				
		МОЛНИЕЗАЩИТА								
14	13-080208-0204 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	120	186,43	31,65	22371	3798	6851	0,5	18
		м		102,54	7,70	12305	924	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*57,09*		*6851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*47,18*				*5662*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,90*				*1189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,48*		*2338*				
		Сметная стоимость				*31559*				
15	13-080208-0205 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола**	25	243,80	35,41	6095	885	1503	0,15	4
		м		102,54	9,01	2564	225	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*60,11*		*1503*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*47,74*				*1194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,36*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,31*		*608*				
		Сметная стоимость				*8205*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			538828	20774			94
			Тенге			66083	6167			9
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			485649				
		Материалы -	Тенге			23856				
		Всего заработная плата -	Тенге				72250			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			374935				
		Накладные расходы -	Тенге			52581				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30689		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21892		
		Сметная прибыль -	Тенге			43058				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			581289				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				72250			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4216				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4216				
		Накладные расходы -	Тенге			179				
		Сметная прибыль -	Тенге			352				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4746				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			48963				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48963				
		Накладные расходы -	Тенге			2076				
		Сметная прибыль -	Тенге			4083				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			55122				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			641157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				72250			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ								
16	13-100202-0302 РСНБ РК 2015	**Комплект монтажный, для блоков вызова. Монтаж оборудования**	5	19795,29	--	98976	--	45660	28,00	140
		комплект		19594,40	--	97972	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*9131,95*		*45660*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*7955,33*				*39777*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1176,63*				*5883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2314,18*		*11571*				
		Сметная стоимость				*156207*				
17	23-080504-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х**	5	3670,03	--	18350	--	778	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*155,61*		*778*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,61*				*778*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,05*		*1530*				
		Сметная стоимость				*20658*				
18	13-100202-0201 РСНБ РК 2015	**Монтаж абонентского устройства(аудиотрубки)**	50	2675,11	270,28	133756	13514	41111	2,00	100
		шт		1611,80	62,98	80590	3149	40,6	0,09	5
		Накладные расходы -		*822,22*		*41111*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*679,96*				*33998*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,26*				*7113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,79*		*13989*				
		Сметная стоимость				*188856*				
19	23-080504-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова. АУДИОТРУБКИ УКП-9М**	50	1092,49	--	54625	--	2316	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,32*		*2316*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,32*				*2316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,10*		*4555*				
		Сметная стоимость				*61496*				
20	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	**Монтаж коробки ответвительной**	50	358,06	--	17903	--	8274	0,50	25
		шт		355,13	--	17756	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*165,48*		*8274*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*144,18*				*7209*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,29*				*1065*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,88*		*2094*				
		Сметная стоимость				*28271*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	23-080306-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Разветвительная коробка БК-4	50	100,09	--	5005	--	212	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,24*		*212*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,24*				*212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,35*		*417*				
		Сметная стоимость				*5635*				
22	23-080504-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	100	118,32	--	11832	--	502	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,02*		*502*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,02*				*502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,87*		*987*				
		Сметная стоимость				*13320*				
23	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Устройство блок управления	5	9527,04	1321,39	47635	6607	18019	9,00	45
		шт		7253,10	307,91	36266	1540	40,6	0,44	2
		Накладные расходы -		*3603,88*		*18019*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*3069,77*				*15349*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*534,10*				*2671*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1050,47*		*5252*				
		Сметная стоимость				*70907*				
24	23-080504-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	5	8689,08	--	43445	--	1842	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*368,42*		*1842*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*368,42*				*1842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*724,60*		*3623*				
		Сметная стоимость				*48910*				
25	13-080103-3002 РСНБ РК 2015	Монтаж электромагнитного замка	5	938,54	187,99	4693	940	1906	1,00	5
		шт		699,80	65,54	3499	328	42,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*381,25*		*1906*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*327,56*				*1638*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,68*				*268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,58*		*528*				
		Сметная стоимость				*7127*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	23-080504-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40**	5	6711,67	--	33558	--	1423	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*284,57*		*1423*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*284,57*				*1423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,70*		*2798*				
		Сметная стоимость				*37779*				
27	13-100405-0103 РСНБ РК 2015	**Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях**	5	593,71	--	2969	--	1382	1,00	5
		шт.		593,71	--	2969	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*276,44*		*1382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*241,05*				*1205*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,39*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,61*		*348*				
		Сметная стоимость				*4699*				
28	23-080504-0808 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"**	5	2313,43	--	11567	--	490	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98,09*		*490*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,09*				*490*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,92*		*965*				
		Сметная стоимость				*13022*				
29	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**	110	51,53	0,47	5668	52	1926	0,05	6
		м		34,18	0,16	3760	18	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*17,51*		*1926*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*14,70*				*1617*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,81*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,52*		*608*				
		Сметная стоимость				*8201*				
30	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг**	390	369,01	46,30	143916	18059	43822	0,33	129
		м		217,83	10,71	84952	4176	40,6	0,02	6
		Накладные расходы -		*112,36*		*43822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*92,78*				*36186*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,58*				*7636*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,51*		*15019*				
		Сметная стоимость				*202757*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	23-060408-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Провод для телефонной связи ТРП 1х2х0,5**	0,5	14480,26	--	7240	--	307	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*613,96*		*307*		*307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*613,96*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1207,54*		*604*				
		Сметная стоимость				*8151*				
32	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	110	330,64	20,10	36370	2211	11536	0,29	32
		м		198,24	5,41	21807	595	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*104,88*		*11536*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*87,16*				*9588*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,71*				*1949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,84*		*3833*				
		Сметная стоимость				*51739*				
33	23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	110	326,42	--	35906	--	1522	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,84*		*1522*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,84*				*1522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,22*		*2994*				
		Сметная стоимость				*40423*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			713413	41383			485
			Тенге			349570	9805			14
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			677507				
		Материалы -	Тенге			100932				
		Всего заработная плата -	Тенге				359375			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			185622				
		Накладные расходы -	Тенге			181507				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					146566		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					34941		
		Сметная прибыль -	Тенге			68721				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			927736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							500
		Сметная заработная плата -	Тенге				359375			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35906				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35906				
		Накладные расходы -	Тенге			1522				
		Сметная прибыль -	Тенге			2994				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40423				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			968158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							500
		Сметная заработная плата -	Тенге				359375			
		РАЗДЕЛ 3. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОТАУ ТВ								
34	13-100408-0602 РСНБ РК 2015	Антенна спутниковое телевидение. Монтаж оборудования	1	73020,64	150,16	73021	150	32920	91,00	91
		комплект.		70435,82	34,99	70436	35	40,6	0,05	--
		Накладные расходы -		*32920,34*		*32920*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*28611,15*				*28611*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4309,19*				*4309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8475,28*		*8475*				
		Сметная стоимость				*114417*				
35	ТПРАЙС_ЛИСТ "Саткрафт"	Антенна офсетная 1,2 м	1	169731,00	--	169731	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7196,59*		*7197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7196,59*				*7197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14154,21*		*14154*				
		Сметная стоимость				*191082*				
36	ТПРАЙС_ЛИСТ "Саткрафт"	Конвертер KU-banduniversal.1выход	1	12505,00	--	12505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*530,21*		*530*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*530,21*				*530*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1042,82*		*1043*				
		Сметная стоимость				*14078*				
37	ТПРАЙС_ЛИСТ "Саткрафт"	Устройство ввода питания FB7	1	3689,00	--	3689	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*156,41*		*156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,41*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307,63*		*308*				
		Сметная стоимость				*4153*				
38	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	1	9527,04	1321,39	9527	1321	3604	9,00	9
		шт.		7253,10	307,91	7253	308	40,6	0,44	--
		Накладные расходы -		*3603,88*		*3604*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*3069,77*				*3070*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*534,10*				*534*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1050,47*		*1050*				
		Сметная стоимость				*14181*				
39	ТПРАЙС_ЛИСТ "Саткрафт"	Блок питания DY55	1	41296,00	--	41296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1750,95*		*1751*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1750,95*				*1751*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3443,76*		*3444*				
		Сметная стоимость				*46491*				
40	13-100202-0207 РСНБ РК 2015	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	6	11462,69	1651,73	68776	9910	28450	12,00	72
		шт.		9670,80	384,89	58025	2309	40,6	0,55	3
		Накладные расходы -		*4741,73*		*28450*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*4082,61*				*24496*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*659,12*				*3955*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1296,35*		*7778*				
		Сметная стоимость				*105005*				
41	ТПРАЙС_ЛИСТ "Саткрафт"	**Усилители VS93 SAT**	6	65229,00	--	391374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2765,71*		*16594*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2765,71*				*16594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5439,58*		*32637*				
		Сметная стоимость				*440606*				
42	ТПРАЙС_ЛИСТ "Саткрафт"	**Ответвитель на 4 отвода SAT**	25	3874,00	--	96850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*164,26*		*4106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,26*				*4106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,06*		*8077*				
		Сметная стоимость				*109033*				
43	13-080201-0704 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	516	699,90	381,87	361148	197047	72968	0,20	103
		м кабеля		139,96	110,49	72219	57010	42,8	0,15	77
		Накладные расходы -		*141,41*		*72968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*107,19*				*55310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,22*				*17658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,30*		*34729*				
		Сметная стоимость				*468845*				
44	ТПРАЙС_ЛИСТ "Саткрафт"	**Кабель коаксальный F1190 BEM**	516	181,00	--	93396	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,67*		*3960*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,67*				*3960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,09*		*7788*				
		Сметная стоимость				*105144*				
45	ТПРАЙС_ЛИСТ "Саткрафт"	**Разъем обжимный для кабеля RG 11**	166	162,00	--	26892	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,87*		*1140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,87*				*1140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,51*		*2243*				
		Сметная стоимость				*30275*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	25	60,16	0,94	1504	23	525	0,06	2
		м		41,02	0,33	1025	8	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*21,00*		*525*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17,70*				*442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,30*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6,49*		*162*				
		Сметная стоимость				*2191*				
47	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80	0,025	95393,28	--	2385	--	101	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4044,68*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4044,68*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7955,04*		*199*				
		Сметная стоимость				*2685*				
48	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	25	330,64	20,10	8266	503	2622	0,29	7
		м		198,24	5,41	4956	135	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*104,88*		*2622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*87,16*				*2179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,71*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*34,84*		*871*				
		Сметная стоимость				*11759*				
49	23-010504-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	25	98,09	--	2452	--	104	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,16*		*104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,16*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8,18*		*204*				
		Сметная стоимость				*2760*				
50	11-070107-0102 РСНБ РК 2015	Бандаж для крепления	0,0352	225147,65	2861,76	7925	101	676	22,10	1
		т стальных элементов		14229,75	699,80	501	25	62,1	1,00	--
		Накладные расходы -		*19210,61*		*676*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*9271,25*				*326*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9939,36*				*350*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*19548,66*		*688*				
		Сметная стоимость				*9289*				