«Утверждаю»
Директор Кызылординского областного
филиала АО «Казпочта»
А.Абдимомынов.
« 8 » августа 2014 г.

А К Т приемки
в эксплуатацию выполненных работ по капитальному ремонту и реконструкций помещений ГОПС № 8 в г.Кызылорда.
(акт окончательной приемки)

Рабочая приемочная комиссия, назначенная приказом директора областного филиала АО «Казпочта» № 124-НЖ от 14.04.2014 г., в составе :
председателя : Ерсеитова П.– заместителя директора областного филиала,
заместителя председателя комиссии: Кенжебаева Г – начальника административного управления-административно-хозяйственного отдела;
членов комиссии : от Заказчика
Байсопакова П – главный бухгалтер;
Нуржанова С – начальник финансово-экономического отдела;
Куттыбаева Б – начальник отдела почтовых технологий;
Байменова Ж – начальник сектора правового обеспечения и закупок;
Байтокаев С – главный специалист АХО;
Мархабаева П – начальник ГОПС № 8 г.Кызылорда;
от подрядчика : Альжанов Б – директор ТОО «СК Максат LTD»

УСТАНОВИЛА :

1.Подрядчиком ТОО «СК Максат LTD» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту и реконструкций помещений № 8 в г.Кызылорда.

2.Работы произведены на основании договора № 05-02-14-582 от 27.06.2014 года.

3.Сметная стоимость по утвержденной сметной документации в текущих ценах 2014 года составила 9 494 139,20 (девять миллионов четыресто девяносто четыре тысячи сто тридцать девять) тенге 20 тиын.

Претензий по качеству выполненных работ не имеется.

Приемочная рабочая комиссия решила :

Предъявленный к приемке объект по капитальному ремонту и реконструкций помещений ГОПС № 8 в г.Кызылорда.

Принять в эксплуатацию с оценкой : удовлетворительно

Настоящий Акт составлен для окончательного расчета по факту выполненных работ.

Председатель приемочной комиссии: **П.Ерсейтов.**
Зам.председателя рабочей комиссии : **Г.Кенжебаев**
Члены рабочей комиссии: **П.Байсопакова**
С.Нуржанова
Б.Куттыбаева
Ж.Байменова
С.Байтокаев.
П.Мархабаева

От подрядчика : **Б.Альжанов.**

Форма КС-3

Заказчик: Кызылординский ОФ АО "Казпочта"
Подрядчик: ТОО "СК Максат LTD"
Объект: Капитальный ремонт и реконструкция помещений ГОПС № 8 в г.Кызылорда
Договор № 05-02-14-582 от 27.06.2014 г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2014 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт и реконструкция помещений ГОПС № 8 в г.Кызылорда	8476910,20	8310696,40		166213,80	1017229,00	9494139,20
2	Выполнено в текущем месяце	4298375,20	4214093,40		84281,80	515805,00	4814180,20
3	**Всего по объекту с начала строительства**	8476910,20	8310696,40		166213,80	1017229,00	9494139,20
4	Итого к оплате (в тенге)						4814180,20

Итого к оплате : четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч сто восемьдесят тенге 20 тиын.

Заказчик:
Директор КОФ АО "Казпочта"
_____А.Абдимомынов

Подрядчик :
Директор ТОО "СК Максат LTD"
_____Б.Альжанов

Наименование объекта: ГОПС № 8 в г.Кызылорда

Акт
приемки выполненных работ
Капитальный ремонт ГОПС № 8 в г.Кызылорда

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Стены и перегородки										
1	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений *м2*	467,9	41,28 38,48	0,66 0,11	19315 18005	309 51	9028 50	0,242 0,0007	113 –
2	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	388;7	305,38 156,03	5,08 1,21	118701 60649	1975 470	30560 50	0,851 0,06463	331 25
3	Е15-61-4	Улучшенная штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	79,2	312,44 160,17	5,08 1,21	24745 12685	402 96	6391 50	0,8625 0,06463	68 5

4	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм (финишная) *м2 оштукатуриваемой поверхности*	388,7	145,46	4,29	56540	1668	16798	0,52348	203
				84,79	1,64	32958	637	50	0,00788	3
5	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм (финишная) *м2 оштукатуриваемой поверхности*	79,3	188,11	4,93	14917	391	4730	0,63653	50
				117,43	1,86	9312	147	50	0,00911	1
6	E15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит *м2*	100,3	463,35	2,76	46474	277	18479	2,024	203
				367,43	1,04	36853	104	50	0,00513	1
7	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими *м2*	100,3	1070		107321				
8	E15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	388,7	200,98	1,49	78121	579	5088	0,1587	62
				25,62	0,56	9958	218	50	0,00275	1
9	E15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	79,3	204,45	2,06	16213	163	1150	0,1771	14
				28,21	0,79	2237	63	50	0,00375	–
	Раздел 3 Фасады зданий									
10	E6-1-20	Устройство бетонных площадок крыльца *м3*	3,68	9723,98	389,15	35784	1432	1204	3,243	12
				507,15	147,01	1866	541	50	0,718	3
11	E6-1-16	Устройство плит железобетонных плоских (пандус)	1,2	9196,86	245,78	11036	295	244	2,0585	2

		м3							
				313,09	92,84	376	111	50	0,4535	1
12	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,035	45800		1603				
		т								
13	Е7-60-4	Установка металлических ограждений пандуса	6	3810,86	7,36	22865	44	343	0,47725	3
		м ограждений								
				82,55	2,79	495	17	67	0,01363	–
14	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе	16,2	2426,03	3,2	39302	52	3930	2,9325	48
		м2 поверхности облицовки								
				483,86	1,21	7839	20	50	0,00588	–
15	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,8	213,4	12,44	811	47	145	0,4094	2
		м2 стяжки								
				60,03	4,68	228	18	59	0,02275	–
16	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	3,8	1446,21	14,65	5496	56	455	1,219	5
		м2 покрытия								
				197,43	5,49	750	21	59	0,02675	–
17	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	136,4	459,29	15,7	62647	2141	20803	1,74	237
		м2								
				302,6	2,43	41275	331	50	0,0132	2
18	Е62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	136,4	38,95	2,52	5313	344	457	0,039	5
		м2								
				6,23	0,46	850	63	50	0,0026	–
19	Е62-25-7	Шпаклевка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	136,4	148,13	0,1	20205	14	2225	0,207	28
		м2								
				32,6	0,02	4447	3	50	0,0002	–

20	E62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов *м2*	136,4	81,52	9,02	11119	1230	1657	0,128	17
				22,59	1,66	3081	226	50	0,0091	1
21	E61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором *м2*	11,1	886,37	31,4	9839	349	3207	3,234	36
				572,99	4,86	6360	54	50	0,0264	–
22	E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм (финишная) *м2 оштукатуриваемой поверхности*	11,1	319,93	7,65	3551	85	919	0,92644	10
				162,6	2,9	1805	32	50	0,01415	–
23	E62-26-4	Окраска откосов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов *м2*	11,1	81,52	9,02	905	100	135	0,128	1
				22,59	1,66	251	18	50	0,0091	–
		Раздел 6 Водопровод и канализация								
24	E65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком *комплект*	1	244,84	6,45	245	6	146	1,43	1
				238,39	1,04	238	1	61	0,0088	–
25	E65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника) *комплект*	1	101,59	3,33	102	3	60	0,608	1
				98,26	0,54	98	1	61	0,0045	–
26	E65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм *м*	12	51,07	0,69	613	8	370	0,332	4
				50,38	0,11	605	1	61	0,001	–
27	E16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	12	556,94	15,69	6683	188	2580	1,94258	23

		м трубопровода							
				346,47	5,88	4158	71	61	0,02871	–
28	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диаметром до 25 мм	4	531,66	50,52	2127	202	784	1,74122	7
		шт								
				301,16	20,28	1205	81	61	0,09013	–
29	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	350		1400				
		шт								
30	E16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	88,72	2,02	89	2	49	0,48565	–
		счетчик (водомер)								
				79,95	–	80	–	61	–	–
31	11-2-15	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320		8320				
		шт								
32	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9194,48	49,05	9194	49	284	2,553	3
		комплект								
				445,05	19,69	445	20	61	0,0875	–
33	E17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5876,22	22,14	5876	22	191	1,7135	2
		комплект								
				305,33	8,44	305	8	61	0,0375	–
34	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1	659		659				
		комплект								
35	E17-2-3	Установка смесителей	1	162,61	1,96	163	2	88	0,805	1
		шт								
				144,9	–	145	–	61	–	–
36	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	1	1750		1750				
		комплект								

Раздел 8 Техническое укрепление. Пожарно-охранная сигнализация

8.1 Пожарно-охранная

37	Ц10-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	16	326,4	0,2	5222	3	2140	1,7	27
		луч		311	–	4976	–	43	–	–
38	80-1-1(пл)	Гранит 16. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 16 ШС	1	9336		9336				
		шт								
39	Ц10-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	22	259,1	–	5700	–	2261	1	22
		шт		239	–	5258	–	43	–	–
40	80-1-2(пл)	Датчик разбития стекла PATROL 501	12	1275		15300				
		шт								
41	80-1-3(пл)	Датчик движения PRO 465	10	1135		11350				
		шт								
42	Ц8-121-2	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2	8	380,3	–	3042	–	1225	2	16
		шт		333	–	2664	–	46	–	–
43	80-1-4(пл)	Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 7А/ч 12 V	8	952		7616				
		шт								
44	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	12	369,9	1,6	4439	19	1791	2	24
		шт		347	–	4164	–	43	–	–
45	80-1-5(пл)	ИП дымовой 212-45	12	582		6984				
		шт								
46	Ц10-309-3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: кнопка	6	150,2	–	901	–	429	1	6
		шт		149	–	894	–	48	–	–
47	80-1-6(пл)	ИПР ручной 513-3	6	1051		6306				
		шт								

48 Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	12	153,5	–	1842	–	743	1	12
49 80-1-7(пл)	ИП тепловой 103-5/4-А3	шт	12	144 174	–	1728 2088	–	43	–	–
50 Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	2	332,4	–	665	–	304	2	4
51 80-1-8(пл)	Оповещатель пожарно-охранный свето-звуковой ОПОП 124-7 (бело-красный)	шт	2	317 385	–	634 770	–	48	–	–
52 Ц10-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	м кабеля	158	92,6	–	14631	–	4708	0,43	68
53 16-1-1	Кабель ШВВП 2х0,75Л=1,030К=1,030;	м	162,74	69,3 280	–	10949 45567	–	43	–	–
54 Ц10-309-3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: кнопка	шт	5	150,2	–	751	–	358	1	5
55 80-1-9(пл)	Кнопка для тревожной сигнализации, размыкание ШС	шт	5	149 114	–	745 570	–	48	–	–
Раздел 9 Техническое укрепление. Видеонаблюдение										
56 Ц10-350-22	Аппаратура цветного телевидения: камера телевизионная передающая	шт	8	4209,8	27,8	33678	222	14895	19	152
57 80-2-1(пл)	Видеокамера всепогодная IP66 650твл, 8-20мм, 0,001 lux 1/3 ИК 80м PIMA	шт	8	3870 5494	9	30960 43952	72	48	0,053	–

58 Ц10-350-21	Аппаратура цветного телевидения: видеомагнитофон	шт	1	814 / 594	30 / 11,3	814 / 594	30 / 11	290 / 48	4 / 0,066	4 / –
59 80-2-12(пл)	Видеорегистратор AE-8800-8: 8 каналов видео, 1 канал аудио, Full D1 (704*576)-200 к/с (PAL)	шт	1	8280		8280				
60 Ц10-347-2	Аппаратура настольного типа: модулятор осциллографический или магнитофон переносного типа	шт	1	334,5 / 331	– / –	335 / 331	– / –	159 / 48	2 / –	2 / –
61 80-2-2(пл)	LCD Монитор SyncMaster 943 SN максимальное разрешение 1368x768	шт	1	15910		15910				
62 Ц11-96-1	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 0,005 т	шт	1	219,96 / 213,75	3,85 / 2,25	220 / 214	4 / 2	93 / 43	1 / 0,01314	1 / –
63 80-2-3(пл)	Жесткий диск 2TB 6GB|s 7200PrM 64MB	шт	1	9083		9083				
64 Ц10-99-6	Устройства переговорные: преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	2	1526,2 / 1440	– / –	3052 / 2880	– / –	1238 / 43	9 / –	18 / –
65 80-2-4(пл)	Источник питания 12В, 5А, импульсный. Выходное напряжение 190-265В. 9 выходов для подключения видеокамер. SIWD1205-09C	шт	1	4322		4322				
66 80-2-5(пл)	SIHD 1210-02BD. Источник питания резервируемый 12В, 10А, импульсный, выходное напряжение 190-265В	шт	1	8863		8863				
67 Ц8-121-2	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2	шт	1	380,3 / 333	– / –	380 / 333	– / –	153 / 46	2 / –	2 / –
68 80-2-6(пл)	Аккумуляторная батарея 7a/h TP 12070		1	952		952				

		шт							
69 Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	8	92,4	–	739	–	310	0,5	4
		шт							
70 18-2-21	Коробка универсальная УК-П	8	90 59	–	720 472	–	43	–	–
		шт							
71 Ц11-107-1	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14	24	33,75	–	810	–	348	0,21	5
		шт							
72 99-2-7	Разъем BNC под пайку APCB13-RJ	18	33,75 55,45	–	810 998	–	43	–	–
		шт							
73 99-2-8	Разъем питания 12 v	6	19,59		118				
		шт							
74 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	97	38,1	3,2	3696	310	1317	0,15	15
		м кабеля							
75 99-2-9	Кабель КВК-8-2 2х0,75	63	28,8 51,75	0,7	2794 3260	68	46	0,004	–
		м							
76 99-2-10	Кабель TTR 3х1,5	34	55,08		1873				
		м							
77 Ц8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 50 мм	97	91,9	38,3	8914	3715	2102	0,23	22
		м							
78 99-2-11	Кабельный канал 60х40	97	37,8 94,2	9,3	3667 9137	902	46	0,054	5
		м							
79 Ц10-520-3	Проверка монтажа системы перед настройкой	1	11480,6	–	11481	–	5511	62,8	63
		система							
80 Н2-1-1	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности, количество каналов 2 (пусконаладочные работы: на 8 видеокамер - 8 каналов)	1	11480,6 3724,24	–	11481 3724	–	48 1341	– 13,4	– 13

		система								
81 Н2-1-2	Добавлять за каждый канал свыше 2 до 9		6	3724,24 1792,64	–	3724 10756	–	36 3872	6,45	39
		канал		1792,64	–	10756	–	36	–	–
	Раздел 10 Техническое укрепление. Кассовые кабины									
	10.1 Полы									
82 Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	*м2 пола*	10,4	274,47 59,26	3,23 1,21	2854 616	34 13	371 59	0,3703 0,00588	4 –
83 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	*м2 покрытия*	10,4	1551,87 99,62	10,68 4	16139 1036	111 42	636 59	0,62905 0,0195	7 –
84 Е11-35-3	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит	*м2 покрытия*	10,4	491,91 90,83	6,08 2,28	5116 945	63 24	572 59	0,57155 0,01113	6 –
85 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	*м2 покрытия*	10,4	935,07 67,28	6,13 2,31	9725 700	64 24	427 59	0,4393 0,01125	5 –
86 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	*м плинтусов*	16,4	125,78 18,61	0,2 0,09	2063 305	3 1	181 59	0,10339 0,00038	2 –
	10.2 Перегородки									
87 Е10-87-1	Устройство однорядных перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон ЛДСП, без изоляции (в т.ч. между кассирами)	*м2 перегородок (за вычетом проемов)*	34,78	829,86 406,24	14,26 5,4	28863 14129	496 188	8304 58	2,4265 0,02638	84 1
88 6-8-36	Щиты перегородок ЛДСПК=2,100;	*м2*	73,038	1910		139503				
89 Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	*т конструкций*	0,37	19798,93	359,62	7326	133	2618	99,475	37

90 1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества		16327,13	126,56	6041	47	43	0,6125	–
	т	0,37	59000		21830				
91 Е10-35-1	Установка столешницы для кассиров и клиентов	2	353,32	29,84	707	60	147	0,77855	2
	изделие		115,4	11,28	231	23	58	0,055	–
92 63-4-27(об)	Столешница приставная	2	4730		9460				
	шт								
93 Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,03	11244,84	1453,68	337	44	111	53,59	2
	т конструкций		8461,13	135	254	4	43	0,6625	–
94 99-15-1(пл)	Лоток кассира из нержавеющей стали (500*300*175 мм)	2	9467		18934				
	шт								
95 Ц10-99-1	Устройства переговорные: коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость до 5 номеров	2	381,8	–	764	–	285	2	4
	номер		331	–	662	–	43	–	–
96 99-1-13(пл)	Стоимость переговорного устройства типа "клиент-кассир"	2	9502		19004				
	шт								
10.3 Окна, двери									
97 Е9-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами (в т.ч. между кассирами)	2,54	905,48	8,05	2300	20	964	4,3815	11
	м2		879,75	3,04	2235	8	43	0,21613	1
98 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 06-09Н из алюминиевых сплавов (между кассирами)	1	8120		8120				
	шт								

99 3-1-45	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 10-10Н из алюминиевых сплавов	2	10600		21200				
	шт								
100 1-1-1345	Стекло безопасное закаленное прозрачное (ГОСТ 30698-2000), 4 мм (двойное)К=-1,880;	-3,76	1090		-4098				
	м2								
101 1-1-1358	Стекло безопасное многослойное пулестойкое прозрачное (ГОСТ 30826-2001), класс защиты П2К=0,940;	1,88	13500		25380				
	м2								
102 Е10-89-3	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках общественных зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	3	533,33	0,78	1600	2	263	0,86595	3
	проем		150,59	0,31	452	1	58	0,0015	–
103 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	3,78	671,57	39,81	2539	150	514	1,3225	5
	м2 проемов		219,42	15,05	829	57	58	0,07338	–
104 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,78	4010		15158				
	м2								
105 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				
	комплект								
106 1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	2	688		1376				
	шт								
107 1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2	583		1166				
	шт								
108 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	2,1	379,71	40,1	797	84	400	1,7135	4
	м2 проемов		313,09	15,16	657	32	58	0,074	–

109 2-2-1	Двери стальные 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные *шт*	1	25100		25100			
110 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	1	844		844			
111 1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава *шт*	1	688		688			
112 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1380		1380			
	10.4 Электромонтажные							
113 Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке *шт*	2	33,18 31,05	– –	66 62	– –	32 52	0,19665 –	– –
114 18-1-153	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для открытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-0 *шт*	2	127		254			
115 Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке *шт*	3	40,31 31,05	– –	121 93	– –	48 52	0,19665 –	1 –
116 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 *шт*	3	134		402				
117 Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп *шт*	3	283,46 174,4	81,7 43,07	850 523	245 129	339 52	1,0879 0,19525	3 1
118 17-2-44	Светильники, тип ЛС002-2х40-01-УХЛ4 *шт*	3	1850		5550				
119 17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 *шт*	12	99		1188				

120 Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	10	48,7	2,6	487	26	133	0,17	2
	м								
121 99-1-7(пл)	Кабельный канал 40*25	10	28,8 48	0,2	288 480	2	46	0,001	–
	м								
122 Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	10	23,2	2,1	232	21	77	0,1	1
	м кабеля								
123 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	16,5 52100	0,3	165 521	3	46	0,002	–
	1000м								

Всего прямые затраты	**1478029**	**18294**
		2199
В том числе стоимость: материалов, тенге	**391058**	**5077**
оборудования, тенге	907534	**51**
	161142	
Накладные расходы, тенге	194507	
- заработная плата, тенге	29177	
- трудоемкость, чел-ч	97	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	90683	
Всего	**1763219**	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1763219**	
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**4214093,40**	
- материалы, тенге	2169006	
- оборудование, тенге	385129	
- сметная заработная плата, тенге	1020451	
Налог (2 %)	84281,80	

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4298375,20**
НДС (12 %)	515805
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4814180,20**

Заказчик:

Директор КОФ АО "Казпочта"

_____А.Абдимомынов

Подрядчик

Директор ТОО "СК Максат LTD"

_____Б. Альжанов

Форма КС-3

Заказчик: Кызылординский ОФ АО "Казпочта"
Подрядчик: ТОО "СК Максат LTD"
Объект: Капитальный ремонт и реконструкция помещений ГОПС № 8 в г.Кызылорда
Договор № 05-02-14-582 от 27.06.2014 г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт и реконструкция помещений ГОПС № 8 в г.Кызылорда	8476910,00	8310696,00		166214,00	1017229,20	9494139,20
2	Выполнено в текущем месяце	4178535,00	4096603,00		81932,00	501424,00	4679959,00
3	**Всего по объекту с начала строительства**	4178535,00	4096603,00		81932,00	501424,00	4679959,00
4	Итого к оплате (в тенге)						4679959,00

Итого к оплате : четыре миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят девять тенге 00 тиын.

Заказчик:
Директор КОФ АО "Казпочта"
А.Абдимомынов

Подрядчик :
Директор ТОО "СК Максат LTD"
Б.Альжанов

Цены региона Кызылординская обл.

Форма 2В

Заказчик : Кызылординский областной филиал АО "Казпочта"
Подрядчик : ТОО "СК Максат LTD"
Наименование объекта: ГОПС № 8 в г.Кызылорда
Договор № 05-02-14-582 от 27.06.2014 г

Акт
приемки выполненных работ за июль 2014 г
Капитальный ремонт ГОПС № 8 в г.Кызылорда

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Окна, двери и прорези										
1	Е56-11-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных каркасных стенах и в перегородках	14	119,71	8,29	1676	116	907	0,7638	11
		шт		111,42	0,18	1560	3	58	0,101	1
2	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	18,84	59,88	6,55	1128	123	595	0,3628	7
		м2		53,33	1,04	1005	20	58	0,0089	–
3	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	40,95	270,9	23,78	11093	974	5034	1,6539	68
		м2		247,12	8,98	10120	368	48	0,0439	2
4	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	12,12	357,91	39,21	4338	475	1331	1,03385	13
		м2 проемов								

			174,4	14,83	2114	180	58	0,17413	2
5	E10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	6,72	300,37	38,9	2018	261	680	0,92115	6
		м2 проемов								
				159,65	14,71	1073	99	58	0,14613	1
6	E10-36-1	Установка и крепление наличников	40	97,17	0,4	3887	16	318	0,08993	4
		м коробок								
				13,56	0,14	542	6	58	0,00075	–
7	6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние	9,45	4880		46116				
		м2								
8	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,67	4250		11348				
		м2								
9	6-2-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	6,72	3500		23520				
		м2								
10	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380		9660				
		комплект								
11	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		3000				
		комплект								
12	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	9	688		6192				
		шт								
13	E10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	40,95	415,37	23,44	17009	960	4342	1,04788	43
		м2 проемов								
				175,1	7,73	7170	317	58	0,03775	2
14	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	40,95	9940		407043				

		м2							
15	Е10-22-3	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	40,95	167,68	4,8	6866	197	1807	0,4623	19
		м2 проемов		74,27	1,8	3041	74	58	0,00888	–
16	6-9-29	Доски подоконные клееные, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой, марка ПД-1, ПД-3, толщина 42 мм, ширина 350 мм	18,2	1420		25844				
		м								
17	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	18,2	253,64	0,56	4616	10	425	0,2612	5
		м		40,86	0,09	744	2	57	0,0009	–
18	Е9-53-2	Монтаж решеток на окна	1,166	11244,84	1453,68	13111	1695	4310	53,59	62
		т конструкций		8461,13	135	9866	157	43	0,6625	1
19	2-1-268	Сварная решетка ограждения	1,166	134000		156244				
		т								
20	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	40,95	164,61	0,09	6741	4	2544	0,7429	30
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	5086	1	50	0,00013	–
21	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	10,68	379,71	40,1	4055	428	2033	1,7135	18
		м2 проемов		313,09	15,16	3344	162	58	0,074	1
22	2-2-1	Двери стальные утепленные однопольные огрунтованные и окрашенные	2	25100		50200				
		шт								
23	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные	2	37400		74800				
		шт								
24	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				

		комплект							
25	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980		5960			
		комплект							
26	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844		3376			
		шт							
27	E9-53-2	Монтаж решетчатых дверей	0,103	11244,84	1453,68	1158	150	381	53,59	6
		т конструкций							
				8461,13	135	871	14	43	0,6625	–
28	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,103	134000		13802			
		т							
29	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,1	164,61	0,09	346	–	131	0,7429	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				124,2	0,03	261	–	50	0,00013	–

Раздел 4 Перекрытия и полы

30	E57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	60,3	51,33	4,89	3095	295	1682	0,336	20
		м2							
				46,44	0,83	2800	50	59	0,0086	1
31	E57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	60,3	11,07	0,04	668	2	393	0,0767	5
		м2								
				11,03	0,02	665	1	59	0,0001	–
32	E57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	102,5	116,63	10,56	11955	1082	6515	0,6987	72
		м2								
				106,07	1,67	10872	171	59	0,0144	1
33	E11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	11,4	1329,2	–	15153	–	3689	3,4385	39
		м3 подстилающего слоя								
				548,55	–	6253	–	59	–	–
34	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	162,8	213,4	12,44	34742	2025	6216	0,4094	67
		м2 стяжки								
				60,03	4,68	9773	762	59	0,02275	4

35 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	135,25	438,21 199,3	19 9,21	59268 26955	2570 1246	16639 59	1,2305 0,04625	166 6
36 1-1-2455	Керамогранит матовый напольный размер 600х600х10 мм СТ РК 1954-2010К=1,020; *м2*	137,955	905		124849				
37 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	56,8	261,84 47,87	0,4 0,14	14873 2719	23 8	1609 59	0,2714 0,00075	15 –
38 Е13-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее *м2*	17,15	518,5 310,5	1,59 0,59	8892 5325	27 10	2294 43	1,633 0,00288	28 –
39 Е11-9-2	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из древесноволокнистых плит *м2 изолируемой поверхности*	17,15	186,7 12,11	5,46 2,05	3202 208	94 35	143 59	0,0843 0,01	1 –
40 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	17,15	935,07 67,28	6,13 2,31	16036 1154	105 40	704 59	0,4393 0,01125	8 –
Раздел 5 Отопительные системы									
41 Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм на сварке *м*	74	109,47 108,47	1 0,16	8101 8027	74 12	4904 61	0,4934 0,0014	37 –
42 Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг *шт*	18	197,2 181,24	15,96 2,52	3550 3262	287 45	2017 61	1,2059 0,0217	22 –

43	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм (с гидравлическим испытанием)	74	646,1	12,4	47811	918	11747	1,44509	107
		м трубопровода		255,59	4,64	18914	343	61	0,02266	2
44	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (с гидравлическим испытанием)	43	454,16	10,17	19529	437	7300	1,52801	66
		м трубопровода		274,51	3,8	11804	163	61	0,01854	1
45	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диаметром до 50 мм	8	531,66	50,52	4253	404	1568	1,74122	14
		шт		301,16	20,28	2409	162	61	0,09013	1
46	9-1-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	8	1130		9040				
		шт								
47	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диаметром до 25 мм	8	531,66	50,52	4253	404	1568	1,74122	14
		шт		301,16	20,28	2409	162	61	0,09013	1
48	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	8	500		4000				
		шт								
49	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов (105 секций)	14,7	4357,13	44,71	64050	657	1302	0,80783	12
		кВт		128,46	16,75	1888	246	61	0,08176	1
50	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	8	66,28	–	530	–	130	0,14214	1
		комплект		26,65	–	213	–	61	–	–
51	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	14,2	164,61	0,09	2337	1	882	0,7429	11

	м2 окрашиваемой поверхности								
			124,2	0,03	1764	–	50	0,00013	–
	Раздел 7 Электроснабжение								
52	Е67-4-1 Демонтаж скрытой электропроводки	96	3,69	–	354	–	184	0,0254	2
	м		3,69	–	354	–	52	–	–
53	Е67-7-1 Демонтаж выключателей, розеток	16	8,42	–	135	–	70	0,0584	1
	шт		8,42	–	135	–	52	–	–
54	Е67-7-3 Демонтаж светильников с лампами накаливания	12	9,09	–	109	–	57	0,0632	1
	шт		9,09	–	109	–	52	0,0003	–
55	Е69-4-2 Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	96	113,54	73,85	10900	7090	3124	0,2624	25
	м борозды		39,69	28,1	3810	2698	48	0,154	15
56	Е21-9-1 Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	96	30,63	–	2940	–	1421	0,1748	17
	м провода		28,46	–	2732	–	52	–	–
57	16-7-154 Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х4 мм2К=1,030;	0,09888	13300		1315				
	1000м								
58	Е69-9-4 Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	96	54,52	0,77	5234	74	2156	0,238	23
	м борозды		46,67	0,11	4480	11	48	0,0007	–
59	Е21-18-2 Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	18	438,2	111,22	7888	2002	3372	1,8515	33
	шт		297,56	62,71	5356	1129	52	0,28	5
60	17-2-28 Светильники, тип ЛП002-4х40/П-01-УХЛ4	18	4590		82620				
	шт								

61 17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	*шт*	72	17		1224				
62 17-6-82	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ80, ЛД80, ЛДЦ80, ЛТБ80, ЛХБ80	*шт*	72	136		9792				
63 Е21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "вход", "выход", "въезд", "подъезд" и т.д.	*шт*	2	154,18	–	308	–	149	0,8947	2
				142,83	–	286	–	52	–	–
64 17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	*шт*	1	457		457				
65 17-4-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	*шт*	1	441		441				
66 Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	*шт*	8	50,4	–	403	–	149	0,2277	2
				35,71	–	286	–	52	–	–
67 18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	*шт*	8	182		1456				
68 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	*шт*	8	39,12	–	313	–	141	0,2162	2
				33,9	–	271	–	52	–	–
69 18-1-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	*шт*	8	116		928				
70 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	*1000шт*	0,016	16300		261				
71 Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	*шт*	1	62,9	5,4	63	5	26	–	–

72	99-1-1 пл	Счетчик электрический однофазный СО-Э711-5-604. 3-тарифный	1 шт	54 3654	2,3	54 3654	2	46	0,013	–
		Всего прямые затраты				**1510049**	**23985**			**1107**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**182084** 1303981	**8699**			**48**
		Накладные расходы, тенге				106989				
		- заработная плата, тенге				16048				
		- трудоемкость, чел-ч				53				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				97022				
		Всего				**1714060**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1714060**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**4096603**				
		- материалы, тенге				3116515				
		- сметная заработная плата, тенге				494326				
		Налог (2 %)				81932				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4178535**				
		НДС (12 %)				501424				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4679959**				

Заказчик :
Директор КОФ АО "Казпочта"
А.Абдимомынов

Подрядчик :
Директор ТОО "СК Максат LTD"
Б.Альжанов