Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «27» ноябрь 2015г г. Костанай

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима города Костаная № 77 р от 15 апреля 2011 года в составе:
председатель – **Теменов Ерлан Олжабаевич** – заместитель Акима города Костаная
заместитель председателя – **Жумагазин Мухтар Жумагазиевич**– главный специалист отдела ГАСИ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»
члены комиссии – представителей:
Заказчик **Тобылбаев Дуйсен Жаканович** –руководитель ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная»
Эксплуатационная организация **Шалабаев Казбек Васильевич** - директор Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» акимата г. Костаная государственная учереждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
Генеральный подрядчик **Новиков Федор Виктрович** директор ТОО «АиФ»
Проектировщик **Шелудько Виктор Петрович** - директор ТОО «ПИП«Костанайводпроект»
Органы санитарно эпидемиологического надзора **Абдыкалыков Руслан Бекбулатович** руководитель РГУ «Управление по защите прав потребителей по городу Костанаю Департамента по защите прав потребителей Костанайской области Агенства РК по защите прав потребителей»
Органы государственной противопожарной службы **Какимов Талгат Базарбаевич** – руководитель ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области КЧС МВД РК»
Технический надзор **Туребеков Азирхан Калиханович** ИП «Азиятехнадзор»

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (совместно с подрядчиком) государственным учреждением «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений г.Костанай»
по адресу г. Костанай от насосной станции первого подъема до водоочистных

сооружений г.Костанай.

2. Строительство осуществлено на основании Постановления акимата «О реконструкции и капитальном ремонте объектов» «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата года Костаная» от 26 января 2012 года № 164

В соответствии с разрешениями на производство строительно-монтажных работ от 16 мая 2014 года № 187 года выданное ГУ «Департамент госсударственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ТОО «АиФ» выполнившим СМР

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

ТОО «Костанайводпроект»

5.Исходные данные для проектирования выданы ГУ» Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата г.Костаная»

6.Строительство осуществлялось по рабочему проекту ТОО«Костанайводпроект».

7.Проектная (проектно- сметная) документация утверждена приказом 518/4-п от 04 декабря 2012 года начальником ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата года Костаная»

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ июнь 2014 год

Окончание работ июль 2015 год

При продолжительности строительства, мес.: 7 по норме.

продолжительности строительства фактически 7 месецев.

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация: акт рабочей комиссии; акты на скрытые работы; паспорта, сертификаты; исполнительные схемы; согласования; журналы производства работ, техпаспорт и другая исполнительная документация.

10.Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Основные показатели	**Ед. изм**	**По проекту**	**Фактически**
Протяженность водовода	км	14,756	14,1353

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

оказатели	По проекту		Фактически	
	Число	Площадь	Число	Площадь квартир, $м^2$

	квартир	квартир, м^2		квартир		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Магистральный водовод из труб ПЭ100 ф560мм -12317,6м, ф400мм -114,8м, ф160мм-118м, ф110мм-532м, стальная труба ф530мм -48,6м, камер из сборного ж/б-8шт колодцы ф2.0- 12шт; колодцы ф1.5- 2шт; колодцы ф1.0- 2шт.

Внутриплощадочная сеть

Водопровод выполнен из труб ПЭ100 ф560мм -901м; камера водомерного узла из сборного ж/б- 1шт; колодцы ф2.0 - 5шт; колодцы ф1.5- 2шт

Канализационная сеть К-1 из труб «Корсис» ф200мм-124,65м стальная ф108мм-12,5м, колодцы смотровые «Корсис» ф1.0- 3шт, водонепроницаемый выгреб из труб «Корсис» ф2.0- 1шт.

Канализационная сеть К-3 из труб «Корсис» ф250мм-589,2м, стальная ф219мм-17,6м, колодцы ф1.5- 13шт

Маслоуловитель из труб а/ц ф211мм- 184,4м, колодцы ф1.0- 5шт, колодцы ф2.0- 1шт

Насосная станция- существующая

выполнялись ремонтно-строительные работы и отделочные работы помещений, замена технологической части обвязки насосов, замена запорной арматуры, установка 4-х насосов Grundfos NB (2рабочих+2резервных), также в насосной заменена обвязка 2-х насосов работающих на резиденцию, выполнена система управления насосами в ручном и автоматическом режиме.

Силовое электрооборудование

силовая сеть и сеть управления выполнена кабелями марки АВВГ и АКВВГ, заменена сеть электроосвещения, заземления, установлена пожарная сигнализация.

Электроснабжение запитано двумя вводами, для распределения электроэнергии на напряжение 10кВ в здании насосной станции установлено РУ-10кВ из камер КСО-292. Для питания электроприемников установлено два силовых трансформатора ТМ-400/10,10/0,4 кВ

Выполнено благоустройство и озеленение прилегающих территорий.

Выполнено ограждение из стального профилированного листа прикрепленного к металлическим столбам самонарезными винтами -1859,6м

Строительство сварочного цеха - здание прямоугольного типа размером 5,5*6,7м наружные стены выполнены из кирпича, перекрытие-ж/б из многопустотных плит, кровля скатная, рулонная, силовое оборудование, электроосвещение,

электроотопление.

Резервуар емкостью 50м3 - существующий выполнены ремонтные работы стен и пола с последующей гидроизоляцией, заменено перекрытие, выполнена технологическая обвязка, заменены переливной трубопровод Д325мм,отводящий трубопровод Д630мм, спускной трубопровод Д159мм

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования(перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту). СМР выполнены в соответствии с проектно – сметной документации.

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

соблюдены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении __к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 964 926 000 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 674 070 000 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 953 584 628,01 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 939 888 365 тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 155 894 334 тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

соответствует СНиП

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)____соответствует СНиП

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект «Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений г.Костанай»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель _____ **Теменов Е.О.**
(подпись)

Заместителя председателя _____ **Ульянов Л.К.**
(подпись)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ **Кобылбаев Д.Ж.**
(подпись)

_____ **Новиков Ф.В.**
(подпись)

_____ **Шелудько В.П.**
(подпись)

_____ **Шалабаев К.В.**
(подпись)

_____ **Абдыкалыков Р.Б.**
(подпись)

_____ **Какимов Т.Б.**
(подпись)

_____ **Туребеков А.К.**
(подпись)

К акту государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию объекта «Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений г.Костанай»

Исправленному на Шумагарка М.Н. верить

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 5 мая 2012г. № 170.

ЗАКАЗЧИК: : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
БИН 020440004931 ИИК KZ61070103KSN3917000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»

ИИН 971140001857 ИИК KZ33470172203A165502
АО ForteBank БИК FOBAKZKA
ОБЪЕКТ: «Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений города Костаная»

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат
октябрь 2014 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		112	21.04.2014				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								НДС	К оплате за месяц
	С начала года	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по объекту	394216838	65640669	55911630			2696110			7032929	65640669
Итого к оплате	394216838	65640669	55911630			2696110			7032929	65640669

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная» _____ Шинкин Ж.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АиФ» _____ **Воловский А.Д.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»
Договор № 112 от 21.04.2014г.

ФОРМА 2В

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений города Костаная"
Наименование объекта: Магистральный водовод. Внутриплощадочная сеть ВОС г.Костаная

Смета 2-2-1

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за сентябрь 2014г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	8470	23,48		22,26		198842		188577		56007	0,01	71
	т.ч. п-3.37 к=1,2			1,21		5,6		10266		47474		97	0,02	165
	т.ч. п-3.10													
12	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	177	467,1		-		82677		-		93425	2,98	527
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			467,1		-		82677		-		113	-	-
13	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	33	220,97		-		7292		-		8240	1,56	51
	т.ч. п-3.176 к=1,1 т.ч. п-1.55 п-3.180			220,97		-		7292		-		113	-	-
15	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	1078	122,18		-		131710		-		148832	0,89	954
				122,18		-		131710		-		113	-	-
20	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	7602	5,55		5,55		42229		42229		13299	-	-
				-		1,8		-		13710		97	0,01	53
		РАЗДЕЛ 10. Колодцы												
126	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев	11,84	13983,19		2104,76		165561		24920		45960	13,9	165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из сборного железобетона в мокрых грунтах		2362,5	623,48	27972	7382	130	2,48	29
		м3								
128	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	88	245,44	3,82	21599	336	4028	0,21	19
				37,35	1,44	3287	127	118	0,01	1
		м2								
129	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	24,87	472,28	8,23	11745	205	2487	0,47	12
				81,68	3,08	2031	77	118	0,02	-
		м2								
130	Е0108-4-6	-Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	24,87	-243,28	-4,19	-6050	-104	-1202	-0,23	-6
				-39,38	-1,58	-979	-39	118	-0,01	-
		м2								
131	СПрайс лист ОО"Уралекс	-Стоимость "Бикроста СПП"	152,75	115,03	-	17572	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
145	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,96	28900	-	143344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
148	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	3,56	9160	-	32610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
149	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- Техн.ч.кн.	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,59м	7,08	10076	-	71338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
151	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- Техн.ч.кн.	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,29м	2,32	5712,5	-	13253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
152	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные	0,08	20800	-	1664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004	трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ плита опорная КО 6								
		м3								
157	Е0107-57-7	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	75,36	92,69	63,44	6985	4781	5614	0,18	13
				29,25	23,96	2204	1806	140	0,12	9
		м								
158	СПрайс лист ТОО"Пенетрон-Костана	-Стоимость материала "Пенекрит"	72,35	511,26	-	36990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
159	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 Окраска внутренней части колодцев "Пенетроном"(1 кг на 1 м2)	45,22	14,01	0,12	633	5	331	0,04	2
				8,08	0,05	365	2	90	-	-
		м2								
160	СПрайс лист ТОО"Пенетрон-Костана	-Стоимость материала "Пенетрон"	45,22	522,67	-	23635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		РАЗДЕЛ 11. Трубопроводы (лист НВ 1-3,36)								
161	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	420	1198,3	152,52	503286	64058	115113	1,02	428
				153,68	57,15	64546	24003	130	0,28	117
		м3								
175	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,1733	204796,82	39324,82	35491	6815	10190	147,7	26
				30375	14854,5	5264	2574	130	72,55	13
		т								
176	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,03931	247994,13	49389,75	9749	1942	4161	312,7	12
				62775	18657	2468	733	130	91,12	4
		т								
177	Е0122-40-12	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	14	1062,55	140,05	14876	1961	13309	3,44	48
				722,25	9	10112	126	130	0,04	1
		фланец								
178	С130809-22	-Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 600 мм	28	4570	-	127960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
187	СПрайс лист ООО"СтройТ	-Втулка под фланец диам.560 мм	14	24126,22	-	337767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
194	Е0122-11-12	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	1,4	333752,64	216275,6	467254	302786	299699	669	937
				114064,5	50605,44	159690	70848	130	210,26	294
		км								
195	С130804-297 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. СН РК	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 514,6 мм	1414	9630	-	13616820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
206	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,	32	300,57	225,64	9618	7220	5346	0,41	13

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		переходов			69,53	58,98	2225	1887	130	0,23	7
209	СПрайс лист ТОО"Пласт андарт"	-Отвод сварной 82 град.диам.560 мм	шт	1	19567,71	-	19568	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
210	СПрайс лист ТОО"Пласт андарт"	-Отвод сварной 84 град.диам.560 мм	шт	2	19567,71	-	39135	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
211	СПрайс лист ТОО"Пласт андарт"	-Отвод сварной 59 град.диам.560 мм	шт	2	16843,23	-	33686	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
212	СПрайс лист ТОО"Пласт андарт"	-Отвод сварной 65 град.диам.560 мм	шт	1	16843,23	-	16843	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
214	СПрайс лист ТОО"Пласт андарт"	-Отвод сварной 48 град.диам.560 мм	шт	2	16843,23	-	33686	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
216	СПрайс лист ТОО"Пласт андарт"	-Отвод сварной 36 град.диам.560 мм	шт	2	16843,23	-	33686	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
222	СПрайс лист ТОО"Пласт андарт"	-Отвод сварной 19 град.диам.560 мм	шт	2	16843,23	-	33686	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
224	СПрайс лист ТОО"Пласт андарт"	-Отвод сварной 16 град.диам.560 мм	шт	2	16843,23	-	33686	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
225	СПрайс лист ТОО"Пласт андарт"	-Отвод сварной 15 град.диам.560 мм	шт	4	16843,23	-	67373	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
243	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм(гильзы)	шт	1,72326	204796,82	39324,82	352918	67767	101325	147,7	255
					30375	14854,5	52344	25598	130	72,55	125

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		16790718	713497		3527
	Тенге		563473	196308		817
Стоимость монтажных работ -	Тенге		649119	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		649119	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		38947	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		688066	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		16013639	-	-	-
Материалы -	Тенге		352292	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	759781	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		13695016	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		689361	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		926165	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	463
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	138925	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1016388	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		17956192	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4807
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	898705	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			127960	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			127960	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7678	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			135638	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			18779896	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4807
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	898705	-		-

Итого с временными, 1,92 %	19140470
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	19772106
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1221697149466%	19795490
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19872052
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20063456
Итого в текущих ценах, К=2,23355	44812700
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	896254
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	45708954
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5485074
Итого с НДС	51194028

ЗАКАЗЧИК:

Инспектор «Отдела ЖКХ, ПТ и ДД акимата г. Костаная» _____ Есергепов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:

Прораб ТОО «АиФ» _____ Игуменшев В.А.

Тех.надзор: ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР» _____ Туребеков А.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 5 мая 2012г. № 170.

ЗАКАЗЧИК: : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
БИН 020440004931 ИИК KZ61070103KSN3917000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»

ИИН 971140001857 ИИК KZ33470172203A165502
АО ForteBank БИК IRTYKZKA
ОБЪЕКТ: «Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений города Костаная»

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат
ноябрь 2015 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		112	21.04.2014				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								НДС	К оплате за месяц
	С начала года	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по объекту	544301283	26574972	20748332		1813599	1165723			2847318	26574972
Итого к оплате	544301283	26574972	20748332		1813599	1165723			2847318	26574972

ЗАКАЗЧИК:
И.о.руководителя ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная» _____ Бенюх Н.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АиФ» _____ **Новиков Ф.В.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ» ФОРМА 2В
Договор № 112 от 21.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений города Костаная"
Наименование объекта: Магистральный водовод. Внутриплощадочная сеть ВОС г.Костаная

Смета 2-2-1 Магистральный водовод. Внутриплощадочная сеть ВОС г.Костаная

А К Т № 8
приемки выполненных работ
за май 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
30	Е0122-38-9	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 500 мм /дюкер/	4	8514,96	912,71	34060	3651	11010	8,83	35
				1773	344,25	7092	1377	130	1,68	7
		РАЗДЕЛ 2. Пересечения	врезка							
32	Е0133-109-1	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 Демонтаж	0,55	22573,9	Провод ВЛ-10 кВт 15193,9	12416	8357	6454	42,3	23
				7380	3795,17	4059	2087	105	14,12	8
33	С151607-26 СН РК 8.02-05-20 02 пункт 2.8	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2(Непредвиденные и ненормированные затраты на демонтированный провод)	1км 0,1657	19716	-	3266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0133-109-1	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на	т 0,55	23548,15	15193,9	12951	8357	6454	42,3	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2		7380	3795,17	4059	2087	105	14,12	8
		1км Провод ВЛ-0,4 квт								
35	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	2,2	7055,78	4310,78	15523	9484	9042	16,1	35
				2745	1169,46	6039	2573	105	4,45	10
		Демонтаж								
36	С151607-14 СН РК 8.02-05-20 02 пункт 2.8	1км -Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 25 мм2(Непредвиденные и ненормированные затраты на демонтированный провод)	0,1496	24480	-	3662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0133-108-1	т -Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	2,2	7259,41	4310,78	15971	9484	9042	16,1	35
				2745	1169,46	6039	2573	105	4,45	10
		1км Провод ВЛ-35 квт								
38	Е0133-16-1	-Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	0,756	35619,25	21196,75	26928	16025	15491	82,6	62
				14422,5	5092,83	10903	3850	105	20,58	16
		Демонтаж								
39	С151607-16 СН РК 8.02-05-20 02 пункт 2.8	1км -Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 40 мм2(Непредвиденные и ненормированные затраты на демонтированный провод)	0,0711	24222	-	1721	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	Е0133-16-1	т -Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	0,756	37032,25	21196,75	27996	16025	15491	82,6	62
				14422,5	5092,83	10903	3850	105	20,58	16
41	Е0122-49-1	1км -Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,395	20732,9	424,4	8189	168	4958	59,3	23
				9495	159,75	3751	63	130	0,78	-
		км РАЗДЕЛ 4. Выходной котлован (5,7х4,0х20,0м)-7 шт.								
85	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	2279	23,48	22,26	53502	50740	15070	0,01	19
				1.21	5,6	2762	12774	97	0,02	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.6 п-3.10 к=1,06	0,65 м3 м3								
86	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6 п-3.10 к=1,06	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	2121,5	29,62 1,54	28,08 7,07	62840 3259	59582 15000	17710 97	0,01 0,02	23 52
87	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6 п-3.10 к=1,06	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами на сооружении магистральных трубопроводов м3	441	37,58 1,93	35,65 8,98	16574 852	15722 3958	4666 97	0,01 0,03	6 14
88	Е0101-27-1 т.ч. п-1.6 п-3.17 к=1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м на сооружении магистральных трубопроводов м3	4841	5,55 -	5,55 1,8	26892 -	26892 8731	8469 97	- 0,01	- 33
		РАЗДЕЛ 4. Пересечение с асфальтированной дорогой (закрытый способ)								
95	С11061-3	-Глина бентонитовая марки ПБМГ т	26,64375	6450 -	- -	171852 -	- -	- -	- -	- -
107	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 8.02-03-	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	2	849,44 488,46	360,98 138,6	1699 977	722 277	1304 104	2,7 0,56	5 1
108	С11061-3	-Глина бентонитовая марки ПБМГ т	1,868998	6450 -	- -	12055 -	- -	- -	- -	- -
109	СЦен.предл. стр.23 ТОО	-Полимер "Изимад" л	252,359684	845,12 -	- -	213274 -	- -	- -	- -	- -
110	СЦен.предл. стр.23 ТОО	-Полимер "Пенетрол" л	153,971053	482,75 -	- -	74330 -	- -	- -	- -	- -
111	СЦен.предл. стр.23 ТОО	-Полимер "Баразан Д" кг	106,781053	1658,52 -	- -	177098 -	- -	- -	- -	- -
112	С11011-833	-Сода кальцинированная /натрий углекислый/ техническая т	0,074719	20200 -	- -	1509 -	- -	- -	- -	- -
114	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом	66	831,43 49,84	781,34 63,92	54875 3289	51568 4219	7809 104	0,28 0,3	18 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/							
115	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	м -Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	66	1089,57	1024,24	71912	67600	10348	0,36	24
				64,08	86,68	4229	5721	104	0,41	27
116	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	м -Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	66	1823,56	1713,61	120355	113098	17350	0,6	40
				106,8	145,97	7049	9634	104	0,68	45
117	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	м -Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	66	3251,24	3053,05	214582	201501	30736	1,08	71
				192,24	255,54	12688	16866	104	1,2	79
118	Е0104-69-5	м -Бестраншейная прокладка	66	6381,44	5994,48	421175	395635	60356	2,12	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/		377,36	501,96	24906	33129	104	2,35	155
119	Е0104-69-6	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м 66	5063,58	4756,84	334196	313951	47931	1,68	111
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006			299,04	399,26	19737	26351	104	1,87	123
120	Е0122-47-9	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	м 66	774,8	1,54	51137	102	17464	1,12	74
				202,95	0,59	13395	39	130	-	-
121	Е0104-68-1	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	м 2	676,53	251,39	1353	503	1085	2,35	5
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002			425,14	96,53	850	193	104	0,39	1
		РАЗДЕЛ 11. Трубопроводы (лист НВ 1-3,36)	установ.							
195	С130804-297	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 514,6 мм	м 67,65	9630	-	651470	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 12. Водовыпуск д.50 мм (1 шт.)								
245	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км 0,0045	62566,88	6788,5	278	30	279	253	1
				45675	2565	203	11	130	12,52	-
246	С130806-65	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м 4,47	279	-	1247	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
247	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 мм		144	2,25	144	2	130	0,01	-
		шт								
248	СПрайс лист г.Алматы "SIGMETEX" от 2012г стр.14	-Задвижка SM-KZ с обрезиненным клином Ду-50 мм, PN 10/16	1	8211,63	-	8212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
249	E0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	3	74,06	9,93	222	30	246	0,32	1
				63	-	189	-	130	-	-
		фланец								
250	C130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	285	-	855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
251	E0122-40-1	-Заглушка стальная диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
				63	-	126	-	130	-	-
		фланец								
252	C130810-15	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х5,0 мм	2	190	-	380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
253	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /отводы/	0,0016	247994,13	49389,75	397	79	169	312,7	1
				62775	18657	100	30	130	91,12	-
		т								
254	E0113-30-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя прим./мастика "Изобитеп-30"/	0,8	175,07	0,14	140	-	4	0,03	-
				6,01	0,05	5	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	2907485	1369331		841
	Тенге	147605	155396		669
Стоимость монтажных работ -	Тенге	128647	-	-	-
Материалы -	Тенге	2052	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	59023	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16862	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	61975	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	31
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9296	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10918	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	201540	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	339
Сметная заработная плата -	Тенге	-	68320	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2776357	-	-	-
Материалы -	Тенге	67565	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	243978	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1301589	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	257319	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	129
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	38598	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182021	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3215696	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1330
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	282576	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2482	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2482	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2630	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			3419866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1669
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	350895	-		-

Итого с временными, 1,92 %	3485527
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	3600549
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1221697149466%	3604807
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3618749
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3653605
Итого в текущих ценах, К=2,23355	8160505
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	163210
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8323715
Налоги на добавленную стоимость, 12 %	998846
Итого с НДС	9322561

ЗАКАЗЧИК:

Инспектор «Отдела ЖКХ,ПТ и ЖД акимата г. Костаная»
_____ Утенов А.К.

ПОДРЯДЧИК:

Прораб ТОО «АиФ»_____ Бродельщиков М.В.

Тех.надзор: ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР»
_____ Туребеков А.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»
Договор № 112 от 21.04.2014г.

ФОРМА 2В

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений города Костаная"
Наименование объекта: Водопроводные камеры прямоугольные в плане

Смета 2-7

А К Т № 3
приемки выполненных работ
за сентябрь 2014г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 2. Камера 3,43х2,5(1шт) №6												
30	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	54	28,03	26,5	1514	1431	430	0,01	1				
	т.ч. п-3.37 к=1,2			1,54	6,67	83	360	97	0,02	1				
		м3												
31	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	22	262,72	-	5780	-	6531	1,85	41				
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	5780	-	113	-	-				
		м3												
32	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10	134,1	-	1341	-	1515	0,97	10				
				134,1	-	1341	-	113	-	-				
		м3												
33	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	24	6,48	6,48	156	156	49	-	-				
				-	2,1	-	50	97	0,01	-				
		м3												
34	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	42	9,24	9,24	388	388	122	-	-				
				-	3	-	126	97	0,01	-				
		м3												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0101-24-10-К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	42	23,73	23,73	997	997	314	-	-
				-	7,7	-	324	97	0,03	1
		м3								
36	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	9,86	75,41	2,62	744	26	139	0,07	1
				10,51	0,99	104	10	123	-	-
		м2								
37	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,986	10204,57	66,01	10062	65	228	1,35	1
				195,75	24,93	193	25	105	0,12	-
		м3								
38	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,86	216,62	9,95	2136	98	678	0,36	4
				52,2	3,74	515	37	123	0,02	-
		м2								
39	Е0111-4-3	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой Бикрост	9,86	223,03	3,1	2199	31	680	0,3	3
				54,9	1,17	541	12	123	0,01	-
		м2								
40	СТОО "NTC HEw TrAding	-Бикрост ТПП	11,0432	128,5	-	1419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
41	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,86	216,62	9,95	2136	98	678	0,36	4
				52,2	3,74	515	37	123	0,02	-
		м2								
42	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	9,86	66,96	1,34	660	13	21	0,01	-
				1,26	0,5	12	5	123	-	-
		м2								
43	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,952	10846,22	100,65	10326	96	184	0,97	1
				146,25	38,03	139	36	105	0,19	-
		м3								
44	Е0107-62-1	-Устройство камер со стенками из бетонных блоков	14,075	5933,45	789,92	83513	11118	32996	8,27	116
				1401,75	272,75	19730	3839	140	1,04	15
		м3								
45	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	5,63	10800	-	60804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
46	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. СН РК	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	5,973	9970	-	59551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
47	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	14,075	100	-	1408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	12	108,33	66,43	1300	797	801	0,15	2
				23,85	23,85	286	286	140	0,11	1
		шт								
49	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,492	26900	-	13235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
50	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	3,54	10340,24	335,84	36604	1189	3449	4,54	16
				699,75	126	2477	446	118	0,61	2
		м3								
51	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	1,98	22000	-	43560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
52	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	13,959	785,41	11,21	10964	156	588	0,2	3
				31,5	4,21	440	59	118	0,02	-
		м2								
53	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	50,1498	711,48	8,23	35681	413	5016	0,47	23
				81,68	3,08	4096	154	118	0,02	1
		м2								
56	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,179452	204796,82	39324,82	36751	7057	10551	147,7	27
				30375	14854,5	5451	2666	130	72,55	13
		люк металлический (ЛМ)								
		т								

РАЗДЕЛ 3. Камера 4,62х2(1шт) №7

59	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	62,2	28,03	26,5	1744	1648	495	0,01	1
				1,54	6,67	96	415	97	0,02	1
		м3								
60	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	26	262,72	-	6831	-	7719	1,85	48
				262,72	-	6831	-	113	-	-
		м3								
61	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9	134,1	-	1207	-	1364	0,97	9
				134,1	-	1207	-	113	-	-
		м3								
62	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	21,5	6,48	6,48	139	139	44	-	-
				-	2,1	-	45	97	0,01	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	57,7	9,24	9,24	533	533	168	-	-
				-	3	-	173	97	0,01	1
		м3								
64	Е0101-24-10 К=3	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	57,7	23,73	23,73	1369	1369	431	-	-
				-	7,7	-	445	97	0,03	2
		м3								
65	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	13,659	75,41	2,62	1030	36	193	0,07	1
				10,51	0,99	144	14	123	-	-
		м2								
66	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,3688	10204,57	66,01	13968	90	317	1,35	2
				195,75	24,93	268	34	105	0,12	-
		м3								
67	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,688	216,62	9,95	2965	136	942	0,36	5
				52,2	3,74	715	51	123	0,02	-
		м2								
68	Е0111-4-3	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой Бикрост	13,688	223,03	3,1	3053	42	944	0,3	4
				54,9	1,17	751	16	123	0,01	-
		м2								
69	СТОО "NTC HEw TrAding	-Бикрост ТПП	15,33056	128,5	-	1970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
70	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,688	216,62	9,95	2965	136	942	0,36	5
				52,2	3,74	715	51	123	0,02	-
		м2								
71	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	13,688	66,96	1,34	917	18	30	0,01	-
				1,26	0,5	17	7	123	-	-
		м2								
72	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,3688	10846,22	100,65	14846	138	265	0,97	1
				146,25	38,03	200	52	105	0,19	-
		м3								
73	Е0107-62-1	-Устройство камер со стенками из бетонных блоков	17,279	5933,45	789,92	102524	13649	40507	8,27	143
				1401,75	272,75	24221	4713	140	1,04	18
		м3								
74	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	11,925	10800	-	128790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
75	С143003-21 Изм. и доп.вып.8	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого	2,172	9970	-	21655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. СН РК	бетона: В7,5 /М-100/								
76	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3 17,279	100	-	1728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	м3 12	108,33	66,43	1300	797	801	0,15	2
				23,85	23,85	286	286	140	0,11	1
78	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	шт 0,492	26900	-	13235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 5,25	10340,24	335,84	54286	1763	5116	4,54	24
				699,75	126	3674	662	118	0,61	3
80	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. СН РК	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3 2,69	22000	-	59180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м3 19,6012	785,41	11,21	15395	220	826	0,2	4
				31,5	4,21	617	83	118	0,02	-
82	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2 54,7452	711,48	8,23	38950	451	5475	0,47	26
				81,68	3,08	4472	169	118	0,02	1
85	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	м2 0,179452	204796,82	39324,82	36751	7057	10551	147,7	27
				30375	14854,5	5451	2666	130	72,55	13
		люк металлический (ЛМ)	т							
		РАЗДЕЛ 4. Камера 4,86х2(1шт) №8								
88	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3 63,5	28,03	26,5	1780	1682	505	0,01	1
				1,54	6,67	98	424	97	0,02	1
89	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3 27	262,72	-	7093	-	8015	1,85	50
				262,72	-	7093	-	113	-	-
90	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 17	134,1	-	2280	-	2576	0,97	17
				134,1	-	2280	-	113	-	-
91	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	м3 41,5	6,48	6,48	269	269	85	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	87	97	0,01	-
92	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	32 м3	9,24	9,24	296	296	93	-	-
				-	3	-	96	97	0,01	-
93	Е0101-24-10 К=3	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	32 м3	23,73	23,73	759	759	239	-	-
				-	7,7	-	247	97	0,03	1
94	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	13,688 м3	75,41	2,62	1032	36	194	0,07	1
				10,51	0,99	144	14	123	-	-
95	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,3688 м2	10204,57	66,01	13968	90	317	1,35	2
				195,75	24,93	268	34	105	0,12	-
96	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,688 м3	216,62	9,95	2965	136	942	0,36	5
				52,2	3,74	715	51	123	0,02	-
97	Е0111-4-3	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой Бикрост	13,688 м2	223,03	3,1	3053	42	944	0,3	4
				54,9	1,17	751	16	123	0,01	-
98	СТОО "NTC HEw TrAding	-Бикрост ТПП	15,33056 м2	128,5	-	1970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,688 м2	216,62	9,95	2965	136	942	0,36	5
				52,2	3,74	715	51	123	0,02	-
100	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	13,688 м2	66,96	1,34	917	18	30	0,01	-
				1,26	0,5	17	7	123	-	-
101	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,3688 м2	10846,22	100,65	14846	138	265	0,97	1
				146,25	38,03	200	52	105	0,19	-
102	Е0107-62-1	-Устройство камер со стенками из бетонных блоков	17,445 м3	5933,45	789,92	103509	13780	40896	8,27	144
				1401,75	272,75	24454	4758	140	1,04	18
103	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	11,005 м3	10800	-	118854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК	м3								
104	С143003-21	-Блоки бетонные стен подвала	3,258	9970	-	32482	-	-	-	-
	Изм. и	/ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.8	м3 и более из тяжелого		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	бетона: В7,5 /М-100/								
	02-04-2002									
	СН РК	м3								
105	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	17,445	100	-	1745	-	-	-	-
		бетона за применение		---	---	---	---	---	---	---
		сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
106	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до	12	108,33	66,43	1300	797	801	0,15	2
		0,3 т		---	---	---	---	---	---	---
				23,85	23,85	286	286	140	0,11	1
		шт								
107	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона	0,492	26900	-	13235	-	-	-	-
		класса В15 /ГОСТ 948-84/		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
108	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых	5,6	10340,24	335,84	57905	1881	5457	4,54	25
		при высоте этажа до 4 м		---	---	---	---	---	---	---
				699,75	126	3919	706	118	0,61	3
		м3								
109	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и	2,69	22000	-	59180	-	-	-	-
	Изм. и	днищ из тяжелого бетона		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.6	класса В22,5: плоские		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	прямоугольные								
	02-04-2002									
	СН РК	м3								
110	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная	20,2732	785,41	11,21	15923	227	854	0,2	4
		оклеечная в 2 слоя стен,		---	---	---	---	---	---	---
		фундаментов гидроизолом		31,5	4,21	639	85	118	0,02	-
		м2								
111	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая	55,836	711,48	8,23	39726	460	5585	0,47	26
		оклеечная по выравненной		---	---	---	---	---	---	---
		поверхности бутовой кладки,		81,68	3,08	4561	172	118	0,02	1
		кирпичу и бетону в 2 слоя								
		стен, фундаментов гидроизолом								
		м2								
114	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных	0,179452	204796,82	39324,82	36751	7057	10551	147,7	27
		фасонных частей диам. 300-800		---	---	---	---	---	---	---
		мм		30375	14854,5	5451	2666	130	72,55	13
		люк металлический (ЛМ)								
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			1485360	80157			864
			---			---	---			---
			Тенге			142954	28103			119
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1485360	-	-		-
	Материалы -		Тенге			394775	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	171057	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5359	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			862115	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			221395	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		111
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	33209	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			102405	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1809161	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1094
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	204266	-		-
		ИТОГО	Тенге			1809161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1094
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	204266	-		-

Итого с временными, 1,92 %	1843897
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	1904746
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1221697149466%	1906999
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1914375
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1932813
Итого в текущих ценах, К=2,23355	4317031
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	86340
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4403371
Налог на добавленную стоимость, 12 %	528405
Всего с НДС	4931776

Заказчик:

ЖКХ,ПТ и АД акимата г. Костаная»

Есергепов Н.С.

Подрядчик:

Прораб ТОО «АиФ» Игуменшев В.А.

ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР»

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ» ФОРМА 2В
Договор № 112 от 21.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений города Костаная"
Наименование объекта: Благоустройство

Смета 7-1 Благоустройство

А К Т № 14
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Проезд								
1	Е0127-31-1	-Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) м2	2500	260,11	26,23	650277	65577	54064	0,05	124
				7,58	8,68	18950	21700	133	0,03	77
		РАЗДЕЛ 2. Площадка								
2	Е127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	240	981,86	68,13	235647	16352	10898	0,14	35
				21,38	12,76	5131	3063	133	0,04	11
3	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	1600	270,1	27,83	432153	44521	30799	0,03	53
				5	9,47	8000	15157	133	0,03	53
4	С0127-23-1 т.ч. п1.37 к=2 коэф. к объему	-Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	3200	14,24	-	45562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	1600	500,76	15,35	801215	24562	23408	0,03	54
				5,94	5,06	9504	8096	133	0,02	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2								
6	Е0127-54-1 к=4 коэф. к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 6 см м2	6400	59,67 0,01	- -	381907 64	- -	85 133	- -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				Тенге 2546761 Тенге 41649	151012 48016			265 169
		Стоимость общестроительных работ -				Тенге 2546761	-	-		-
		Материалы -				Тенге 5232	-	-		-
		Всего заработная плата -				Тенге -	89665	-		-
		Местные материалы -				Тенге 2303306	-	-		-
		Накладные расходы -				Тенге 119254	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				чел.-ч -	-	-		60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге -	17888	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге 159961	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -				Тенге 2825976	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -				чел.-ч -	-	-		494
		Сметная заработная плата -				Тенге -	107553	-		-
		ИТОГО				Тенге 2825976	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -				чел.-ч -	-	-		494
		Сметная заработная плата -				Тенге -	107553	-		-

Итого с временными, 1,92 %	2880235
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	2975283
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1221697149466%	2978802
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2990323
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3019125
Итого в текущих ценах, К=2,23355	6743361
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	134867
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6878228
Налог на добавленную стоимость, 12 %	825387
Итого с НДС	7703615

ЗАКАЗЧИК:

Инструктор «Отдела ЖКХ,ПТ и ЖД акимата г. Костаная»
_____ Утенов А.К.

Тех.надзор: ИП «АЗИЯ-НАДЗОР»
_____ Туребеков А.К.

ПОДРЯДЧИК:

Прораб ТОО «АиФ» _____ Бродельщиков М.В.

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 5 мая 2012г. № 170.

ЗАКАЗЧИК: : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
БИН 020440004931 ИИК KZ61070103KSN3917000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»

ИИН 971140001857 ИИК KZ33470172203A165502
АО ForteBank БИК IRTYKZKA
ОБЪЕКТ: «Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений города Костаная»

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат
ноябрь 2015 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		112	21.04.2014				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								НДС	К оплате за месяц
	С начала года	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по объекту	544301283	26574972	20748332		1813599	1165723			2847318	26574972
Итого к оплате	544301283	26574972	20748332		1813599	1165723			2847318	26574972

ЗАКАЗЧИК:
И.о.руководителя ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная» _____ Бенюх Н.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АиФ» _____ **Новиков Ф.В.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ» ФОРМА 2В
Договор № 112 от 21.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений города Костаная"
Наименование объекта: Магистральный водовод. Внутриплощадочная сеть ВОС г.Костаная

Смета 2-2-1 Магистральный водовод. Внутриплощадочная сеть ВОС г.Костаная

А К Т № 8
приемки выполненных работ
за май 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
30	E0122-38-9	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 500 мм /дюкер/	4	8514,96	912,71	34060	3651	11010	8,83	35
				1773	344,25	7092	1377	130	1,68	7
		врезка								
		РАЗДЕЛ 2. Пересечения								
					Провод ВЛ-10 кВт					
32	E0133-109-1	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 Демонтаж	0,55	22573,9	15193,9	12416	8357	6454	42,3	23
				7380	3795,17	4059	2087	105	14,12	8
		1км								
33	С151607-26 СН РК 8.02-05-20 02 пункт 2.8	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2(Непредвиденные и ненормированные затраты на демонтированный провод)	0,1657	19716	-	3266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	E0133-109-1	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на	0,55	23548,15	15193,9	12951	8357	6454	42,3	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2		7380	3795,17	4059	2087	105	14,12	8
		1км Провод ВЛ-0,4 квт								
35	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	2,2	7055,78	4310,78	15523	9484	9042	16,1	35
				2745	1169,46	6039	2573	105	4,45	10
		Демонтаж								
36	С151607-14 СН РК 8.02-05-20 02 пункт 2.8	1км -Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 25 мм2(Непредвиденные и ненормированные затраты на демонтированный провод)	0,1496	24480	-	3662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0133-108-1	т -Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	2,2	7259,41	4310,78	15971	9484	9042	16,1	35
				2745	1169,46	6039	2573	105	4,45	10
		1км Провод ВЛ-35 квт								
38	Е0133-16-1	-Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	0,756	35619,25	21196,75	26928	16025	15491	82,6	62
				14422,5	5092,83	10903	3850	105	20,58	16
		Демонтаж								
39	С151607-16 СН РК 8.02-05-20 02 пункт 2.8	1км -Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 40 мм2(Непредвиденные и ненормированные затраты на демонтированный провод)	0,0711	24222	-	1721	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	Е0133-16-1	т -Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	0,756	37032,25	21196,75	27996	16025	15491	82,6	62
				14422,5	5092,83	10903	3850	105	20,58	16
41	Е0122-49-1	1км -Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,395	20732,9	424,4	8189	168	4958	59,3	23
				9495	159,75	3751	63	130	0,78	-
		км РАЗДЕЛ 4. Выходной котлован (5,7х4,0х20,0м)-7 шт.								
85	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	2279	23,48	22,26	53502	50740	15070	0,01	19
				1.21	5,6	2762	12774	97	0,02	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.6 п-3.10 к=1,06	0,65 м3 м3								
86	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6 п-3.10 к=1,06	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	2121,5	29,62 1,54	28,08 7,07	62840 3259	59582 15000	17710 97	0,01 0,02	23 52
87	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6 п-3.10 к=1,06	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами на сооружении магистральных трубопроводов м3	441	37,58 1,93	35,65 8,98	16574 852	15722 3958	4666 97	0,01 0,03	6 14
88	Е0101-27-1 т.ч. п-1.6 п-3.17 к=1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м на сооружении магистральных трубопроводов м3	4841	5,55 -	5,55 1,8	26892 -	26892 8731	8469 97	- 0,01	- 33
		РАЗДЕЛ 4. Пересечение с асфальтированной дорогой (закрытый способ)								
95	С11061-3	-Глина бентонитовая марки ПБМГ т	26,64375	6450 -	- -	171852 -	- -	- -	- -	- -
107	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 8.02-03-	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	2	849,44 488,46	360,98 138,6	1699 977	722 277	1304 104	2,7 0,56	5 1
108	С11061-3	-Глина бентонитовая марки ПБМГ т	1,868998	6450 -	- -	12055 -	- -	- -	- -	- -
109	СЦен.предл. стр.23 ТОО	-Полимер "Изимад" л	252,359684	845,12 -	- -	213274 -	- -	- -	- -	- -
110	СЦен.предл. стр.23 ТОО	-Полимер "Пенетрол" л	153,971053	482,75 -	- -	74330 -	- -	- -	- -	- -
111	СЦен.предл. стр.23 ТОО	-Полимер "Баразан Д" кг	106,781053	1658,52 -	- -	177098 -	- -	- -	- -	- -
112	С11011-833	-Сода кальцинированная /натрий углекислый/ техническая т	0,074719	20200 -	- -	1509 -	- -	- -	- -	- -
114	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом	66	831,43 49,84	781,34 63,92	54875 3289	51568 4219	7809 104	0,28 0,3	18 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/							
115	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	м -Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	66	1089,57	1024,24	71912	67600	10348	0,36	24
				64,08	86,68	4229	5721	104	0,41	27
116	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	м -Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	66	1823,56	1713,61	120355	113098	17350	0,6	40
				106,8	145,97	7049	9634	104	0,68	45
117	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	м -Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	66	3251,24	3053,05	214582	201501	30736	1,08	71
				192,24	255,54	12688	16866	104	1,2	79
118	Е0104-69-5	м -Бестраншейная прокладка	66	6381,44	5994,48	421175	395635	60356	2,12	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/		377,36	501,96	24906	33129	104	2,35	155
119	Е0104-69-6	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м 66	5063,58	4756,84	334196	313951	47931	1,68	111
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006			299,04	399,26	19737	26351	104	1,87	123
120	Е0122-47-9	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	м 66	774,8	1,54	51137	102	17464	1,12	74
				202,95	0,59	13395	39	130	-	-
121	Е0104-68-1	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	м 2	676,53	251,39	1353	503	1085	2,35	5
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002			425,14	96,53	850	193	104	0,39	1
		РАЗДЕЛ 11. Трубопроводы (лист НВ 1-3,36)	установ.							
195	С130804-297	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 514,6 мм	м 67,65	9630	-	651470	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 12. Водовыпуск д.50 мм (1 шт.)								
245	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км 0,0045	62566,88	6788,5	278	30	279	253	1
				45675	2565	203	11	130	12,52	-
246	С130806-65	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м 4,47	279	-	1247	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
247	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 мм		144	2,25	144	2	130	0,01	-
		шт								
248	СПрайс лист г.Алматы "SIGMETEX" от 2012г стр.14	-Задвижка SM-KZ с обрезиненным клином Ду-50 мм, PN 10/16	1	8211,63	-	8212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
249	E0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	3	74,06	9,93	222	30	246	0,32	1
				63	-	189	-	130	-	-
		фланец								
250	C130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	285	-	855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
251	E0122-40-1	-Заглушка стальная диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
				63	-	126	-	130	-	-
		фланец								
252	C130810-15	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х5,0 мм	2	190	-	380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
253	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /отводы/	0,0016	247994,13	49389,75	397	79	169	312,7	1
				62775	18657	100	30	130	91,12	-
		т								
254	E0113-30-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя прим./мастика "Изобитеп-30"/	0,8	175,07	0,14	140	-	4	0,03	-
				6,01	0,05	5	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	2907485	1369331		841
	Тенге	147605	155396		669
Стоимость монтажных работ -	Тенге	128647	-	-	-
Материалы -	Тенге	2052	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	59023	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16862	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	61975	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	31
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9296	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10918	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	201540	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	339
Сметная заработная плата -	Тенге	-	68320	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2776357	-	-	-
Материалы -	Тенге	67565	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	243978	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1301589	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	257319	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	129
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	38598	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182021	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3215696	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1330
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	282576	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2482	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2482	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2630	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			3419866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1669
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	350895	-		-

Итого с временными, 1,92 %	3485527
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	3600549
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1221697149466%	3604807
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3618749
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3653605
Итого в текущих ценах, К=2,23355	8160505
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	163210
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8323715
Налоги на добавленную стоимость, 12 %	998846
Итого с НДС	9322561

ЗАКАЗЧИК:

Инспектор «Отдела ЖКХ,ПТ и ЖД акимата г. Костаная» _____ Утенов А.К.

ПОДРЯДЧИК:

Прораб ТОО «АиФ» _____ Бродельщиков М.В.

Тех.надзор: ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР» _____ Туребеков А.К.

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 5 мая 2012г. № 170.

ЗАКАЗЧИК: : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
БИН 020440004931 ИИК KZ61070103KSN3917000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»

ИИН 971140001857 ИИК KZ33470172203A165502
АО ForteBank БИК FOBAKZKA
ОБЪЕКТ: «Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений города Костаная»

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат
октябрь 2014 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		112	21.04.2014				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								НДС	К оплате за месяц
	С начала года	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по объекту	394216838	65640669	55911630			2696110			7032929	65640669
Итого к оплате	394216838	65640669	55911630			2696110			7032929	65640669

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная» _____ Шинкин Ж.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АиФ» _____ **Воловский А.Д.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»
Договор № 112 от 21.04.2014г.

ФОРМА 2В

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений города Костаная"
Наименование объекта: Магистральный водовод. Внутриплощадочная сеть ВОС г.Костаная

Смета 2-2-1

А К Т № 1
приемки выполненных работ за сентябрь 2014г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	8470	23,48	22,26	198842	188577	56007	0,01	71
	т.ч. п-3.37 к=1,2			1,21	5,6	10266	47474	97	0,02	165
	т.ч. п-3.10									
12	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	177	467,1	-	82677	-	93425	2,98	527
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			467,1	-	82677	-	113	-	-
13	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	33	220,97	-	7292	-	8240	1,56	51
	т.ч. п-3.176 к=1,1 т.ч. п-1.55 п-3.180			220,97	-	7292	-	113	-	-
15	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	1078	122,18	-	131710	-	148832	0,89	954
				122,18	-	131710	-	113	-	-
20	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	7602	5,55	5,55	42229	42229	13299	-	-
				-	1,8	-	13710	97	0,01	53
		РАЗДЕЛ 10. Колодцы								
126	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев	11,84	13983,19	2104,76	165561	24920	45960	13,9	165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из сборного железобетона в мокрых грунтах		2362,5	623,48	27972	7382	130	2,48	29
		м3								
128	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	88	245,44	3,82	21599	336	4028	0,21	19
				37,35	1,44	3287	127	118	0,01	1
		м2								
129	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	24,87	472,28	8,23	11745	205	2487	0,47	12
				81,68	3,08	2031	77	118	0,02	-
		м2								
130	Е0108-4-6	-Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	24,87	-243,28	-4,19	-6050	-104	-1202	-0,23	-6
				-39,38	-1,58	-979	-39	118	-0,01	-
		м2								
131	СПрайс лист ОО"Уралекс	-Стоимость "Бикроста СПП"	152,75	115,03	-	17572	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
145	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,96	28900	-	143344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
148	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	3,56	9160	-	32610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
149	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- Техн.ч.кн.	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,59м	7,08	10076	-	71338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
151	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- Техн.ч.кн.	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,29м	2,32	5712,5	-	13253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
152	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные	0,08	20800	-	1664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004	трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ плита опорная КО 6								
		м3								
157	Е0107-57-7	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	75,36	92,69	63,44	6985	4781	5614	0,18	13
				29,25	23,96	2204	1806	140	0,12	9
		м								
158	СПрайс лист ТОО"Пенетрон-Костана	-Стоимость материала "Пенекрит"	72,35	511,26	-	36990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
159	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 Окраска внутренней части колодцев "Пенетроном"(1 кг на 1 м2)	45,22	14,01	0,12	633	5	331	0,04	2
				8,08	0,05	365	2	90	-	-
		м2								
160	СПрайс лист ТОО"Пенетрон-Костана	-Стоимость материала "Пенетрон"	45,22	522,67	-	23635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		РАЗДЕЛ 11. Трубопроводы (лист НВ 1-3,36)								
161	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	420	1198,3	152,52	503286	64058	115113	1,02	428
				153,68	57,15	64546	24003	130	0,28	117
		м3								
175	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,1733	204796,82	39324,82	35491	6815	10190	147,7	26
				30375	14854,5	5264	2574	130	72,55	13
		т								
176	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,03931	247994,13	49389,75	9749	1942	4161	312,7	12
				62775	18657	2468	733	130	91,12	4
		т								
177	Е0122-40-12	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	14	1062,55	140,05	14876	1961	13309	3,44	48
				722,25	9	10112	126	130	0,04	1
		фланец								
178	С130809-22	-Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 600 мм	28	4570	-	127960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
187	СПрайс лист ООО"СтройТ	-Втулка под фланец диам.560 мм	14	24126,22	-	337767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
194	Е0122-11-12	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	1,4	333752,64	216275,6	467254	302786	299699	669	937
				114064,5	50605,44	159690	70848	130	210,26	294
		км								
195	С130804-297 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. СН РК	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 514,6 мм	1414	9630	-	13616820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
206	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,	32	300,57	225,64	9618	7220	5346	0,41	13

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		переходов			69,53	58,98	2225	1887	130	0,23	7
209	СПрайс лист ТОО"Пласт андарт"	-Отвод сварной 82 град.диам.560 мм	шт	1	19567,71	-	19568	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
210	СПрайс лист ТОО"Пласт андарт"	-Отвод сварной 84 град.диам.560 мм	шт	2	19567,71	-	39135	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
211	СПрайс лист ТОО"Пласт андарт"	-Отвод сварной 59 град.диам.560 мм	шт	2	16843,23	-	33686	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
212	СПрайс лист ТОО"Пласт андарт"	-Отвод сварной 65 град.диам.560 мм	шт	1	16843,23	-	16843	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
214	СПрайс лист ТОО"Пласт андарт"	-Отвод сварной 48 град.диам.560 мм	шт	2	16843,23	-	33686	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
216	СПрайс лист ТОО"Пласт андарт"	-Отвод сварной 36 град.диам.560 мм	шт	2	16843,23	-	33686	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
222	СПрайс лист ТОО"Пласт андарт"	-Отвод сварной 19 град.диам.560 мм	шт	2	16843,23	-	33686	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
224	СПрайс лист ТОО"Пласт андарт"	-Отвод сварной 16 град.диам.560 мм	шт	2	16843,23	-	33686	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
225	СПрайс лист ТОО"Пласт андарт"	-Отвод сварной 15 град.диам.560 мм	шт	4	16843,23	-	67373	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
243	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм(гильзы)	шт	1,72326	204796,82	39324,82	352918	67767	101325	147,7	255
					30375	14854,5	52344	25598	130	72,55	125

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	16790718	713497		3527
	Тенге	563473	196308		817
Стоимость монтажных работ -	Тенге	649119	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	649119	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	38947	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	688066	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16013639	-	-	-
Материалы -	Тенге	352292	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	759781	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13695016	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	689361	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	926165	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	463
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	138925	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1016388	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	17956192	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4807
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	898705	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			127960	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			127960	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7678	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			135638	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			18779896	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4807
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	898705	-		-

Итого с временными, 1,92 %	19140470
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	19772106
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1221697149466%	19795490
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19872052
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20063456
Итого в текущих ценах, К=2,23355	44812700
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	896254
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	45708954
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5485074
Итого с НДС	51194028

ЗАКАЗЧИК:

Инспектор «Отдела ЖКХ, ПТ и ДД акимата г. Костаная» _____ Есергепов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:

Прораб ТОО «АиФ» _____ Игуменшев В.А.

Тех.надзор: ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР» _____ Туребеков А.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ» ФОРМА 2В
Договор № 112 от 21.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений города Костаная"
Наименование объекта: Насосная станция производительностью 1458 м3/ч
Смета 2-1-3доп.2 Электроосвещение и силовое оборудование

А К Т № 18
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0111-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	1	-210,04	-	-210	-	-174	-1	-1
				-193,5	-	-194	-	90	-	-
		компл								
2	СПрайс лист ТОО"Грундф	Реле давления FF4-4	1	-4515,65	-	-4516	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0111-31-1п рим.	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	2	-68,91	-	-138	-	-113	-0,5	-1
				-63	-	-126	-	90	-	-
		шт								
4	СПрайс лист ТОО"Грундф ос	Устройство защиты от скачков напряжения	1	-49576,61	-	-49577	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	СПрайс лист ТОО"Грундф ос	Устройство защиты от попадания фаз	1	-26196,25	-	-26196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	Ц0111-31-1п рим.	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	1	68,91	-	69	-	57	0,5	1
				63	-	63	-	90	-	-
		шт								
7	СПрайс	Многофункциональное реле контроля фаз - код 134224, EMR5-AW500-1-D	1	67654,26	-	67654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	1	655,5	60,5	656	61	456	3	3
				466	13,5	466	13	95	0,08	-
		компл								
9	СПрайс	Стоимость разрядника - код	1	35489,65	-	35490	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист	158330, SPBT12-280/3								
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Ц0111-350-1-	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	2	193,78	-	388	-	296	1	2
				164,25	-	329	-	90	-	-
		шт								
11	СПрайс лист	-Датчик Danfoss MBS1700 10bar	2	9074,29	-	18149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Ц0108-395-1-	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,17238	18664	7302	3217	1259	1895	57	10
				9720	1850,03	1676	319	95	10,73	2
		т								
13	СПрайс лист	-Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В:габаритные размеры 2000x200x70 мм	26	719,55	-	18708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	Ц0108-410-1-	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм + гофротруба	160	34,2	1,2	5472	192	3557	0,14	22
				23,2	0,2	3712	32	95	-	-
		м								
15	Ц0108-410-2-	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм + гофротруба	20	39	1,5	780	30	496	0,16	3
				25,9	0,2	518	4	95	-	-
		м								
16	СПрайс лист	-Гофротруба Д 20мм	140	23,98	-	3358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
17	СПрайс лист	-Гофротруба Д 25мм	20	21,99	-	440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
18	СПрайс лист	-Гофротруба Д 40мм	20	39,97	-	799	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	Ц0108-401-1-	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	430	175,2	75,7	75336	32551	38113	0,44	189
				72,7	20,6	31261	8858	95	0,12	51
		м								
20	СПрайс лист	-Кабели контрольный на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка АКВВГ, число	265,2	119,92	-	31804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жил и сечение 14х2,5 мм2								
21	СПрайс лист	-Провод МКЭШ , число жил и сечение 3х0,75 мм2 м	46,92	87,94	-	4126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс лист	-Провод МКЭШ , число жил и сечение 2х0,75 мм2 м	91,8	35,98	-	3303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс лист	-Провод ПВС , число жил и сечение 4х1,5 мм2 м	8,16	139,91	-	1142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайс лист	-Провод ПВС , число жил и сечение 3х0,75 мм2 м	26,52	79,95	-	2120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Ц0111-250-1	-Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня м	19	210,04	-	3991	-	3309	1	19
				193,5	-	3677	-	90	-	-
26	СПрайс	-Реле тепловое РТИ(РТЭ)3,6А компл	4	679,57	-	2718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс	-Реле тепловое РТИ(РТЭ)5,9А шт	15	679,57	-	10194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	209276	34092			247
	Тенге	41381	9227			54
Стоимость оборудования -	Тенге	22855	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	-379	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	22476	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	186421	-	-		-
Материалы -	Тенге	14087	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	50608	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	96861	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	47890	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		24
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7183	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14059	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	248369	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		325
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57791	-		-
ИТОГО	Тенге	270846	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		325
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57791	-		-

Итого с временными, 1,92 % 275615
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 % 283969
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1221697149466% 284278
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 285291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	287821
Итого в текущих ценах, К=2,23355	642863
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	12857
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	655720
Налог на добавленную стоимость, 12 %	78687
Итого с НДС	734407

ЗАКАЗЧИК:

Инструктор «Отдела ЖКХ,ПТ и ЖД акимата г. Костаная»
_____ Утенов А.К.

Тех.надзор: ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР»
_____ Туребеков А.К.

ПОДРЯДЧИК:

Прораб ТОО «АиФ» _____ Бродельщиков М.В.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ» ФОРМА 2В
Договор № 112 от 21.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений города Костаная"
Наименование объекта: Электроснабжение 10кВ

Смета 4-4 Электроснабжение 10кВ

А К Т № 12
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Переключение от ВЛ-10кВ "Каражары-Водозабор" на ВЛ-10кВ "Мичурина-Гостиница"										
		Установка разъединителя КР-1										
1	Е0133-116-3	-Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7		
				1386	236,48	1386	236	105	1,03	1		
		шт										
2	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0498	154400	-	7689	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
3	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость изолятора ШФ-20	4	702,48	-	2810	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
4	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость копачека К-6	4	12,94	-	52	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
5	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость зажим ПА-1	3	47,32	-	142	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
6	СПрайс лист ТОО"Инвестор	-Стоимость зажим аппаратный А2А	6	323,51	-	1941	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
7	СПрайс лист	-Разъединитель РЛНД 1-10/200 с приводом ПРНЗ-10	1	10727,97	-	10728	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ООО"Электр а"г.Екатер			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	С11041-14	-Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм	0,0000008	313700	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	С11011-670	-Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/	0,51324	36	-	18	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
					Устройство ответвления УОК на концевой опоре					
10	Е0133-114-1	-Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/+ (УОК)	1	392,74	154,24	393	154	258	1,27	1
				213,75	32,13	214	32	105	0,13	-
		шт								
11	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0132	154400	-	2038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	СПрайс лист	-Стоимость изолятора ШФ-20	2	702,48	-	1405	-	-	-	-
	ТОО"Инвест			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	СПрайс лист	-Стоимость копачека К-6	2	12,94	-	26	-	-	-	-
	ТОО"Инвест			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	СПрайс лист	-Стоимость зажим ПА-1	6	47,32	-	284	-	-	-	-
	ТОО"Инвест			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	СПрайс лист	-Стоимость зажим ПС-2	1	151,59	-	152	-	-	-	-
	ТОО"Инвест			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Е0133-109-2	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,0766667	25922,88	17030,88	1987	1306	946	43,7	3
				7650	4099,68	587	314	105	15,13	1
		1км								
17	С151607-28	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,04485	315700	-	14159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Опора концевая А-10					
18	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
		опора								
19	С143019-91	-Стойки вибрированные для опор	2	19800	-	39600	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,05	154400	-	7720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	Е0133-107-2	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3	2	550,52	359,27	1101	719	607	1,09	2
				191,25	97,65	383	195	105	0,36	1
		шт								
22	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+плита П-3н	0,1	20800	-	2080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость изолятора ШФ-20	1	702,48	-	702	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость копачека К-9	1	12,94	-	13	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость зажим ПС-2	2	151,59	-	303	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость зажим ПА	3	47,32	-	142	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Подвеска натяжная изолирующая(3.407.1-143.1.30)					
27	Прайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость изолятора ПС70	12	850,37	-	10204	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость ушко У1-7-16	6	258,81	-	1553	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость зажим НКК-1	6	412,25	-	2473	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс лист ТОО"Инвестор	-Стоимость звено промежуточное ПРТ-7	6	199,65	-	1198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость скоба СК-7	6	149,74	-	898	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Опора угловая анкерная УА10-1					
32	Е0133-103-3	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
				1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
33	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. СН РК	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	3	19800	-	59400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0133-107-2	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3 шт	3	550,52	359,27	1652	1078	910	1,09	3
				191,25	97,65	574	293	105	0,36	1
35	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+плита П-3н м3	0,15	20800	-	3120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,05	154400	-	7720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость изолятора ШФ-20 шт	2	702,48	-	1405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость копачека К-9 шт	2	12,94	-	26	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость зажим ПС-2 шт	3	151,59	-	455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость зажим ПА шт	3	47,32	-	142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Подвеска натяжная изолирующая(3.407.1-143.1.30)					
41	Прайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость изолятора ПС70 шт	48	850,37	-	40818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость ушко У1-7-16 шт	24	258,81	-	6211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость зажим НКК-1 шт	24	412,25	-	9894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	СПрайс лист	-Стоимость звено промежуточное ПРТ-7	24	199,65	-	4792	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО"Инвест			-	-	-	-	-	-	-
	ор	шт								
45	СПрайс	-Стоимость серьга СК-7	24	149,74	-	3594	-	-	-	-
	лист			---	---	---	---	---	---	---
	ТОО"Инвест	шт		-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс	-Стоимость звено промежуточное	2	199,65	-	399	-	-	-	-
	лист	ПРТ-7		---	---	---	---	---	---	---
	ТОО"Инвест			-	-	-	-	-	-	-
	ор	шт								
47	СПрайс	-Стоимость серьга СРС-7-17	1	138,65	-	139	-	-	-	-
	лист			---	---	---	---	---	---	---
	ТОО"Инвест	шт		-	-	-	-	-	-	-
48	СПрайс	-Стоимость скоба СК-7	1	149,74	-	150	-	-	-	-
	лист			---	---	---	---	---	---	---
	ТОО"Инвест	шт		-	-	-	-	-	-	-
					Опора переходная угловая анкерная ПУА10-1					
49	Е0133-103-3	-Установка одностоечных	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
		железобетонных опор с двумя		---	---	---	---	---	---	---
		подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с		1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
		траверсами/								
		опора								
51	Е0133-107-2	-Установка для опор ВЛ 35 кВ	3	550,52	359,27	1652	1078	910	1,09	3
		анкерных плит объемом до 0,3		---	---	---	---	---	---	---
		м3		191,25	97,65	574	293	105	0,36	1
		шт								
52	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные,	0,15	20800	-	3120	-	-	-	-
	Изм. и	подкладные, опорные,		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.6	анкерные; башмаки и		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	подпятники, балластные грузы,								
	02-04-2002	якоря из тяжелого бетона								
	СН РК	класса В15, прямоугольные								
	8.02-04С-	плоские, прямоугольные								
	2004	трапецеидальные, с овальной								
		плоскостью и круглые плоские,								
		ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ								
		РК 956-93, ГОСТ								
		24476-80/+плита П-3н								
		м3								
53	С12021-237	-Отдельные конструктивные	0,0989	154400	-	15270	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений		---	---	---	---	---	---	---
		с преобладанием		-	-	-	-	-	-	-
		горячекатанных профилей								
		массой до 0,1 т								
		т								
54	СПрайс	-Стоимость изолятора ШФ-20	3	702,48	-	2107	-	-	-	-
	лист			---	---	---	---	---	---	---
	ТОО"Инвест	шт		-	-	-	-	-	-	-
55	СПрайс	-Стоимость копачека К-9	3	12,94	-	39	-	-	-	-
	лист			---	---	---	---	---	---	---
	ТОО"Инвест	шт		-	-	-	-	-	-	-
56	СПрайс	-Стоимость зажим ПС-2	3	151,59	-	455	-	-	-	-
	лист			---	---	---	---	---	---	---
	ТОО"Инвест	шт		-	-	-	-	-	-	-
57	СПрайс	-Стоимость зажим ПА	3	47,32	-	142	-	-	-	-
	лист			---	---	---	---	---	---	---
	ТОО"Инвест	шт		-	-	-	-	-	-	-
					Подвеска натяжная изолирующая(3.407.1-143.1.30)					
58	Прайс	-Стоимость изолятора ПС70	72	850,37	-	61227	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист ТОО"Инвест	шт		-	-	-	-	-	-	-
58	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость ушко У1-7-16 шт	36	258,81	-	9317	-	-	-	-
60	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость зажим НКК-1 шт	36	412,25	-	14841	-	-	-	-
61	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость звено промежуточное ПРТ-7 шт	36	199,65	-	7187	-	-	-	-
62	СПрайс лист ТОО"Инвестор	-Стоимость серьга СК-7 шт	36	149,74	-	5391	-	-	-	-
63	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость звено промежуточное ПРТ-7 шт	2	199,65	-	399	-	-	-	-
64	СПрайс лист ТОО"Инвестор	-Стоимость серьга СРС-7-17 шт	1	138,65	-	139	-	-	-	-
65	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость скоба СК-7 шт	1	149,74	-	150	-	-	-	-
66	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
				116	2,5	348	7	95	0,01	-
67	Ц0108-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм диам.10мм шт	1	247,7	20,7	248	21	107	0,7	1
				111	1,6	111	2	95	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	389495	13562		48
	Тенге	8113	3680		15
Стоимость оборудования -	Тенге	10728	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	10728	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	213365	-	-	-
Материалы -	Тенге	889	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2991	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	207875	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3094	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	464	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12988	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	229447	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	17
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3456	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	124964	-	-	-
Материалы -	Тенге	551	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8801	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	18	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	107320	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			9241	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1386	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8052	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			142258	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10187	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			40437	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40437	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2426	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42864	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			425297	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13643	-		-

Итого с временными, 1,92 %	433257
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	447200
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1221697149466%	447716
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	449406
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	453632
Итого в текущих ценах, К=2,23355	1013209
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	20264
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1033473
Налог на добавленную стоимость, 12 %	124016
Итого с НДС	1157489

ЗАКАЗЧИК:
Инструктор «Отдела ЖКХ,ПТ и АД акимата г. Костаная»
_____ Утенов А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Прораб ТОО «АиФ» _____ Бродельщиков М.В.

Тех.надзор: ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР»
_____ Туребеков А.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»
Договор № 112 от 21.04.2014г.

ФОРМА 2В

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений города Костаная"
Наименование объекта: Насосная станция производительностью 1458 м3/час
Смета 2-1-2 общестроительные работы

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за апрель 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж согласно дефектной ведомости								
1	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах / шт	3	320,85 / 290,7	30,15 / 2,9	963 / 872	90 / 9	951 / 108	1,96 / 0,19	6 / 1
2	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен / м2	6,31	59,88 / 53,33	6,55 / 1,04	378 / 337	41 / 7	371 / 108	0,36 / 0,01	2 / -
3	Е0156-13-1	-Снятие наличников / м	31,82	6,47 / 6,17	0,3 / 0,05	206 / 196	10 / 2	214 / 108	0,04 / -	1 / -
6	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов/старая побелка/ / м2	220,48	25,7 / 25,7	- / -	5666 / 5666	- / -	5355 / 94,5	0,18 / -	39 / -
10	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов / 1м2	23,53	358,97 / 166,91	192,06 / 72,15	8447 / 3927	4519 / 1698	6227 / 110,7	1,11 / 0,4	26 / 9
		РАЗДЕЛ 2. Проемы/АС-9/								
14	Е110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 / м2	3,6	634,99 / 190,8	31,85 / 12,04	2288 / 688	115 / 43	877 / 120	1,15 / 0,06	4 / -
17	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П;	3,6	4010	-	14450	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДГ 21-10П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
20	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380	-	2760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		РАЗДЕЛ 3. Полы/АС-13/								
30	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	23,53	419,78	18,45	9877	434	1945	0,42	10
т.ч.				60,29	6,93	1419	163	123	0,03	1
п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м2								
37	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,53	257,95	12,44	6069	293	1873	0,41	10
т.ч.				60,03	4,67	1413	110	123	0,02	1
п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м2								
		РАЗДЕЛ 4. Перегородки								
71	Е0155-9-6	-Устройство кирпичных перегородок армированных толщиной 0,5 кирпича в помещениях площадью до 5 м2 с проемами	3,94	1634,77	53,03	6441	209	1692	2,7	11
				395,44	8,98	1558	35	106,2	0,05	-
		м2								
72	С12041-39	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0142	42800	-	609	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002				-	-	-	-	-	-	-
		т								
73	С12021-254	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/ЗД-1/	0,0356	122100	-	4352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
80	Е107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	1	108,33	66,43	108	66	67	0,15	-
				23,85	23,85	24	24	140	0,11	-
		шт								
81	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,022	26900	-	592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы/АС-14/								
87	Е115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	7,46	771,09	6,33	5749	47	2467	1,79	13
				312,75	2,39	2332	18	105	0,01	-
		м2								
88	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	18,66	64,31	0,09	1200	2	1596	0,34	6
т.ч.				61,07	0,02	1139	-	140	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и	м								
91	Е0162-1-1	-Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	82,72	25,15	0,05	2081	4	1725	0,14	12
				22,05	0,02	1824	2	94,5	-	-
		м2								
94	Е0161-2-3	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм/электромастерская/	39,42	547,63	33,79	21588	1332	11086	1,74	69
				291,98	5,62	11510	222	94,5	0,03	1
		м2								
96	Е0161-2-3	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	116,4	547,63	33,79	63744	3933	32735	1,74	203
				291,98	5,62	33986	654	94,5	0,03	4
		м2								
98	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	23,7	297,59	1,96	7053	46	2721	0,61	14
				108,9	0,45	2581	11	105	0,03	1
		м2								
100	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	14,4	297,59	1,96	4285	28	1653	0,61	9
				108,9	0,45	1568	6	105	0,03	-
		м2								
103	Е0162-7-6	-Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	39,68	167,93	0,17	6663	7	3960	0,66	26
				105,53	0,07	4187	3	94,5	-	-
		м2								
104	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	14,4	297,59	1,96	4285	28	1653	0,61	9
				108,9	0,45	1568	6	105	0,03	-
		м2								
106	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	19,4	297,59	1,96	5773	38	2227	0,61	12
				108,9	0,45	2113	9	105	0,03	1
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	185628	11243			482
	Тенге	78908	3021			19
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	181276	-	-		-
Материалы -	Тенге	5081	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	81929	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17819	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	68224	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	81397	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		41
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12209	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15760	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	278433	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		542
Сметная заработная плата -	Тенге	-	94139	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4352	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4352	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4613	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			283046	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		542
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94139	-		-

Итого с временными, 1,92 %	288480
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	298000
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1221697149466%	298352
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	299506
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	302392
Итого в текущих ценах, К=2,23355	675406
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	13508
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	688914
Налог на добавленную стоимость, 12 %	82670
Итого с НДС	771584

ЗАКАЗЧИК:

Инспектор «Отдела ЖКХ,ПТ и Автодорог г. Костаная» Дюсенов А.Х.

Тех.надзор: ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР» Турбеков А.К.

ПОДРЯДЧИК:

Прораб ТОО «АИФ» Игуменшев В.А.

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 5 мая 2012г. № 170.

ЗАКАЗЧИК: : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
БИН 020440004931 ИИК KZ61070103KSN3917000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»

ИИН 971140001857 ИИК KZ33470172203A165502
АО ForteBank БИК FOBAKZKA
ОБЪЕКТ: «Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений города Костаная»

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат
апрель 2015 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		112	21.04.2014				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								НДС	К оплате за месяц
	С начала года	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по объекту	94294173	94294173	80328424			3862802			10102947	94294173
Итого к оплате	94294173	94294173	80328424			3862802			10102947	94294173

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная» _____ Шишкин Ж.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АиФ» _____ **Новиков Ф.В.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ» ФОРМА 2В
Договор № 112 от 21.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений города Костаная"
Наименование объекта: Сварочный цех

Смета 2-4-1 общестроительные работы

А К Т № 3
приемки выполненных работ
за апрель 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 5. Кровля										
31	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	31,43	141,96	1,19	4461	37	1027	0,16	5		
				27	0,45	848	14	119	-	-		
		м2										
32	С11011-508	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,0057	184000	-	1041	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
33	Е112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	3,14	4222,92	245,72	13273	772	1776	2,71	9		
				382,5	92,25	1202	290	119	0,45	1		
		м3										
34	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	31,43	189,45	4,72	5954	148	2718	0,4	13		
				70,88	1,78	2228	56	119	0,01	-		
		м2										
35	СПрайс ТОО "Костанай-Изовер" от	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-P-90	32,37	1260,77	-	40815	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м2										
36	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	31,43	182,96	15,94	5750	501	1519	0,24	8		
				34,65	5,96	1089	187	119	0,03	1		
		м2										
37	Е0112-17-2 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины	31,43	72,27	1,4	2271	44	60	0,01	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементно-песчанных стяжек		1,1	0,5	35	16	119	-	-
38	E0106-11-10	м2 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0566	5239,08	327,33	296	19	120	11,6	1
				1890	123,75	107	7	105	0,6	-
39	C12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0566	64100	-	3626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	E0112-16-1	т -Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	31,4252	24,75	0,22	778	7	273	0,04	1
				7,2	0,09	226	3	119	-	-
41	E0112-1-5	м2 -Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	31,43	42,86	18,33	1347	576	1174	0,14	4
				24,53	6,86	771	216	119	0,03	1
42	СПрайс ТОО"TERMOR ОСК"г.Алма	м2 -Стоимость бикроста СКП	35,52	221,65	-	7872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс ТОО"TERMOR ОСК"г.Алма	м2 -Стоимость бикроста СПП	36,14	203,35	-	7350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	E0112-4-2	м2 -Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	18,04	866,21	4,29	15626	77	1537	0,42	8
				69,98	1,6	1262	29	119	0,01	-
45	E0112-10-1	м -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,91	715,87	1,24	2084	4	533	0,97	3
				153,23	0,47	446	1	119	-	-
		м2 РАЗДЕЛ 6. Проемы								
46	E110-17-1	-Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	3,46	1075,24	62,79	3718	217	935	1,32	5
				202,73	22,52	701	78	120	0,1	-
47	C12061-76	м2 -Блоки оконные ПВХ для общественных зданий	3,46	5550	-	19192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	E0115-207-1 т.ч. п-3.25 к=2	м2 -Остекление переплетов стеклом оконным установленных в коробках с двойными переплетами	3,46	1993,52	3,08	6894	11	282	0,5	2
				76,5	1,18	265	4	105	0,01	-
		м2 РАЗДЕЛ 7. Полы								
49	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий	25,83	387,42	Тип 12.1 14,76	10007	381	1842	0,36	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 30 мм		52,43	5,54	1354	143	123	0,03	1
		м2								
50	Е0111-15-2 К=10	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	25,83	514,22	6,7	13282	173	616	0,1	3
				16,9	2,5	437	65	123	0,01	-
		м2								
51	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	25,83	408,23	14,76	10544	381	1842	0,36	9
				52,43	5,54	1354	143	123	0,03	1
		м2								
52	Е0111-15-2 К=2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	25,83	-109,78	-1,34	-2836	-35	-123	-0,02	-1
				-3,38	-0,5	-87	-13	123	-	-
		м2								
53	Е0111-15-7	-Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	25,83	127,03	9,83	3281	254	3777	0,69	18
				115,2	3,69	2976	95	123	0,02	-
		м2								
		РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка								
54	Е115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	9,96	771,09	6,33	7676	63	3294	1,79	18
				312,75	2,39	3113	24	105	0,01	-
		м2								
55	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	65,54	289,98	3,39	19004	222	8101	0,65	43
				117	0,72	7668	47	105	0,05	3
		м2								
56	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	12	56,33	0,07	676	1	892	0,3	4
				53,1	0,02	637	-	140	-	-
		м								
57	Е115-151-1	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая/стены/	65,54	14,44	0,18	946	12	640	0,06	4
				9,23	0,07	605	5	105	-	-
		м2								
58	Е0115-151-1	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая /потолок/	25,83	14,44	0,18	373	5	252	0,06	1
				9,23	0,07	238	2	105	-	-
		м2								
		РАЗДЕЛ 9.								
					Пути тали(лист АС.14,16)					
59	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	3	434,31	24,15	1303	72	759	1,03	3
				171,9	8,83	516	26	140	0,04	-
		шт								
60	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Блоки опорные, из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские	0,054	20800	-	1123	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
61	С11021-19	-Брусья необрезные из хвойных	0,01	7050	-	71	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
62	С143002-7	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	0,0468	7220	-	338	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
63	Е109-21-4	-Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по железобетонным опорам/+ МР-1/	0,4738	1032,89	724,23	489	343	218	1,47	1
				240,75	270,7	114	128	90	1,08	1
		м								
64	С12021-129	-Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров	0,4584	84200	-	38599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	С11011-899	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0078	59200	-	462	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
66	С11011-878	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0066	60200	-	397	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-			-	-	-	-	-	-	-
		т								
67	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	16,65	28,74	0,02	478	-	87	0,03	-
				5,81	-	97	-	90	-	-
		м2								
68	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за2 раза/	33,3	24,84	0,02	827	1	125	0,02	1
				4,16	-	139	-	90	-	-
		м2			Стойка					
69	Е0101-165-7	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	1	389,25	-	389	-	440	2,48	2
				389,25	-	389	-	113	-	-
		м3								
70	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,7	134,1	-	94	-	106	0,97	1
				134,1	-	94	-	113	-	-
		м3								
71	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,31	12119,75	95,97	3757	30	263	4,9	2
				771,75	36,25	239	11	105	0,18	-
		м3								
72	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	2,48	245,44	3,82	609	9	114	0,21	1
				37,35	1,44	93	4	118	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2								
73	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,1963	18837,97	11119,34	3698	2183	2424	42,5	8
				7560	4200,75	1484	825	105	20,52	4
		1т								
74	Е0109-62-6	-Изготовление эстакады под трубопроводы, галереи в построечных условиях и на производственных базах/стойка С-1/	0,1963	15520,74	4123,67	3047	809	2021	54,9	11
				9882	1557	1940	306	90	7,62	1
		т								
75	С130806-103 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х8 мм	3,21	2980	-	9566	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
76	С11011-882 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп, толщина 13-20 мм,	0,0502	68600	-	3446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
77	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	0,011	62200	-	684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
78	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0014	51000	-	73	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т	2,06	28,74	0,02	59	-	11	0,03	-
		поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз		5,81	-	12	-	90	-	-
		м2								
80	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/	4,12	24,84	0,02	102	-	15	0,02	-
				4,16	-	17	-	90	-	-
		м2								
					Узел прохода (АС.12)					
81	Е0146-27-2	-Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,0435	9649,24	5565,49	420	242	269	23,8	1
				4083,75	2101,5	178	92	100	10,27	-
		м3								
82	Е0146-1-5	-Усиление перекрытий сверху железобетоном	0,1678	17052,46	2620,21	2862	440	783	20,91	4
				3676,5	990	617	166	100	4,83	1
		м3								
83	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0079	29400	-	233	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002	т								
84	Е0120-6-6	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 450 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,6 мм	1,72	261,48	9,15	451	16	491	1,36	2
				218,93	3,42	378	6	128	0,02	-
		м2								
85	С130806-124 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	1,33	5220	-	6943	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
86	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп	0,0529	63800	-	3373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
87	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	3,48	28,74	0,02	100	-	18	0,03	-
				5,81	-	20	-	90	-	-
		м2								
88	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/	6,95	24,84	0,02	173	-	26	0,02	-
				4,16	-	29	-	90	-	-
		м2								
89	Е0126-11-23	-Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 100 мм	0,87	418,95	120,33	364	105	239	1,27	1
				229,5	45	200	39	100	0,22	-
		м								
90	СПрайс лист ТОО"Костанай	-Утеплитель марки"ISOVER ОЛ-Е-100"	0,1164	11352,45	-	1321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
91	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0007	136500	-	93	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
92	Е0126-17-19	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм	0,87	596,54	48,99	519	43	370	2,27	2
				407,25	18,45	354	16	100	0,09	-
		м								
					Отмостка					
93	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	13,33	75,41	2,62	1005	35	189	0,07	1
				10,51	0,99	140	13	123	-	-
		м2								
94	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	13,33	387,42	14,76	5164	197	950	0,36	5
				52,43	5,54	699	74	123	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
95	Е0111-15-2К=24	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	13,33	1234,13	16,08	16448	214	763	0,25	3
				40,56	6	541	80	123	0,03	-
		м2								
96	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2	284	-	568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					Пандус(7,5х5,8)					
97	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	43,5	75,41	2,62	3280	114	615	0,07	3
				10,51	0,99	457	43	123	-	-
		м2								
98	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	43,5	408,23	14,76	17758	642	3102	0,36	16
				52,43	5,54	2281	241	123	0,03	1
		м2								
99	Е0111-15-2 К=24	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	43,5	1317,36	16,08	57305	699	2491	0,25	11
				40,56	6	1764	261	123	0,03	1
		м2								
100	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,53	284	-	1853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					Ворота(АС-18)					
108	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах/обрамление+каркас ворот/	0,74444	49326,74	16388,64	36721	12200	21748	161	120
				28980	3479,8	21574	2591	90	13,02	10
		т								
109	С11011-889 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0126	65100	-	821	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
110	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	6,07	59200	-	359195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
111	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности	0,0245	58700	-	1437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
112	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	т -Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	0,0625	62200 -	- -	3888 -	- -	- -	- -	- -
113	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	т -Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0308	87100 -	- -	2681 -	- -	- -	- -	- -
114	Е0109-46-1	т -Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,74444	31476,57 7650	17434,99 2428,67	23432 5695	12979 1808	6753 90	41,4 8,15	31 6
115	Е0109-47-1	т -Облицовка ворот стальным профилированным листом	18	55,95 48,83	2,99 1,16	1007 879	54 21	810 90	0,3 -	5 -
116	С11011-435	м2 -Настил профилированный оцинкованный 0,7,	18	896 -	- -	16128 -	- -	- -	- -	- -
117	Е0126-33-5п рим.	м2 -Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо/утепление ворот/	0,6	1811,99 1642,5	169,49 63	1087 986	102 38	1023 100	9,47 0,31	6 -
118	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	м3 -Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	0,6	14600 -	- -	8760 -	- -	- -	- -	- -
119	Е0113-17-2	м3 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	28,64	28,74 5,81	0,02 -	823 166	1 -	150 90	0,03 -	1 -
120	Е0113-26-6	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	28,64	24,84 4,16	0,02 -	712 119	1 -	107 90	0,02 -	1 -
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		851839	35402		406
	Тенге		69684	8199		37
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		731584	-	-	-
Материалы -	Тенге		37916	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	42445	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		482958	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		162605	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		48524	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7279	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46806	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			826914	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		280
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49724	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			103295	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8109	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35055	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38599	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4732	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8091	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			142935	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		201
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39787	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16959	-	-		-
		Материалы -	Тенге			58	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	384	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16508	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			491	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	74	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1047	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18497	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	457	-		-
		ИТОГО	Тенге			988347	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		484
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89968	-		-

Итого с временными, 1,92 %	1007323
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	1040565
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1221697149466%	1041796
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1045825
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1055898
Итого в текущих ценах [illegible] 23355	2358400
Налоги, сборы [illegible]язательные платежи, 2 %	47168
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2405568
Налог на добавленную стоимость, 12 %	288668
Итого с НДС	2694236

ЗАКАЗЧИК:

Инспектор Отдела ЖКХ, ПС и ЖИ Акимата г. Костаная»

_____ [illegible]енов А.К.

Тех.надзор: ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР»

_____ Туребеков А.К.

ПОДРЯДЧИК:

Прораб ТОО «АиФ» _____ Игуменшев В.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ» ФОРМА 2В
Договор № 112 от 21.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений города Костаная"
Наименование объекта: Ограждение.

Смета 7-3доп.1 Ограждение.

А К Т № 5
приемки выполненных работ
за апрель 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
2	E0107-24-12	Установка оград металлических высотой до 2,2 м	1859,6	517,64	243,27	962601	452383	852705	1,49	2771						
				261	66,53	485356	123719	140	0,24	448						
		м														
4	C12021-117	-Стойки фахверка	12,51016	113100	-	1414899	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		т														
6	C12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	2,853287	114900	-	327843	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		т														
8	СПрайс ТОО "Торговый дом стройматериалов"	-Настил профилированный оцинкованный 0,55 мм толщина	1351,5	436,63	-	590105	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		м2														
10	C11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,220559	59500	-	13123	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		т														
12	C11011-669	-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-3,0 мм	57,219273	39	-	2232	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		кг														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С11011-683	-Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	238,3	36	-	8579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			3319381	452383			2771
			Тенге			485356	123719			448
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1576640	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24863	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	609075	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			614038	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			852705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		426
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	127906	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145761	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2575105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3645
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	736981	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1742742	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1742742	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104565	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1847306	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			4422411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3645
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	736981	-		-

Итого с временными, 1,92 %	4507321
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	4656063
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1221697149466%	4661570
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4679599
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4724672
Итого в текущих ценах по К-2,4,7,8,55	10552783
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	211056
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10763839
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1291661
Итого с НДС	12055500

ЗАКАЗЧИК:

Инспектор «Отдела ЖКХ,ПТ и АД акимата г. Костаная» _____ Ахмеров А.К.

Тех.надзор: ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР» _____ Туребеков А.К.

ПОДРЯДЧИК:

Прораб ТОО «АиФ» _____ Игумекшев В.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ» ФОРМА 2В
Договор № 112 от 21.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений города Костаная"
Наименование объекта: Озеленение

Смета 7-2 Озеленение

А К Т № 15
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		Магистральный водовод. нутриплощадочная сеть. ВОС г.Костаная.(лист НВ 32)														
1	Е0101-191-2	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 20 см с корня	117	12,22	11,39	0,83	0,32	1430	1333	97	37	959	0,07	70	8	-
		дерево														
2	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	234	56,94	44,55	12,39	4,7	13323	10425	2898	1099	14866	0,32	129	76	0,02
		яма														
3	Е0147-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	234	190,24	188,33	-	-	44516	44069	-	-	56849	1,04	129	243	-
		шт														
4	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	234	2030	-	-	-	475020	-	-	-	-	-	-	-	-
		шт														
		Внутриплощадочная сеть. Водозабор.(лист НК 5)														
5	Е0101-191-2	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 20 см с корня	3	12,22	11,39	0,83	0,32	37	34	2	1	25	0,07	70	-	-
		дерево														
6	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	9	56,94	44,55	12,39	4,7	512	401	111	42	572	0,32	129	3	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		яма								
7	Е0147-13-2	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	9	190,24	-	1712	-	2187	1,04	9
				188,33	-	1695	-	129	-	-
		шт								
8	С143012-38	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	4	2030	-	8120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	С143012-56	-Сосна обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	5	3240	-	16200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	560870	3109			338
	Тенге	57957	1180			5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	560870	-	-		-
Материалы -	Тенге	343	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	59137	-		-
Местные материалы -	Тенге	499461	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	75457	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		38
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11319	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	38180	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	674507	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		381
Сметная заработная плата -	Тенге	-	70455	-		-
ИТОГО	Тенге	674507	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		381
Сметная заработная плата -	Тенге	-	70455	-		-

Итого с временными, 1,92 %	687458
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	710144
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1221697149466%	710984
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	713734
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	720608
Итого в текущих ценах, К=2,23355	1609513
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	32190
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1641703
Налог на добавленную стоимость, 12 %	197004
Итого с НДС	1838707

ЗАКАЗЧИК:

Инструктор «Отдела ЖКХ,ПТ и АД акимата г. Костаная» _____ Утенов А.К.

Тех.надзор: ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР» _____ Туребеков А.К.

ПОДРЯДЧИК:

Прораб ТОО «АиФ» _____ Бродельщиков М.В.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»
Договор № 112 от 21.04.2014г.

ФОРМА 2В

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений города Костаная"
Наименование объекта: "Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений города Костаная"

Смета 4-3 Пожарная сигнализация.

А К Т № 27
приемки выполненных работ
за июль 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Ц0110-667-4	Прибор ПС на 4 луча	1	2218,6	1,6	2219	2	1897	11	11				
		шт		2108	-	2108	-	90	-	-				
2	СПрайс лист ТОО"ВеНиАН"	Прибор пожарной сигнализации ВЕКТОР-04	1	4026,32	-	4026	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
3	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	24	195,7	-	4697	-	3845	1	24				
		шт		178	-	4272	-	90	-	-				
4	СПрайс лист ИП"Утепов"	Извещатель пожарный ручной ИПР-3С	4	406,7	-	1627	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
5	СПрайс лист ИП"Утепов"	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-46	20	647,02	-	12940	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
6	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	7	3220	-	22540	-	12474	25	175				
		шт		1980	-	13860	-	90	-	-				
7	СПрайс лист ИП"Утепов"	Устройство светозвуковое "Маяк-12К"	1	610,05	-	610	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
8	СПрайс лист ИП"Утепов"	-Устройство светозвуковое "Маяк-12-3"	6	462,16	-	2773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	СПрайс лист ИП"Утепов"	-Батарея аккумуляторная АКБ-12/2,3	1	665,51	-	666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Ц0110-671-2	-Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	95	61,1	0,8	5805	76	4181	0,28	27
				48,8	0,1	4636	10	90	-	-
		м								
11	С151601-332	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,0969	28900	-	2800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
12	Ц0108-401-1	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	180	175,2	75,7	31536	13626	15954	0,44	79
				72,7	20,6	13086	3708	95	0,12	22
		м								
13	СПрайс лист ООО"Ампер-	-Кабель КСПВ 1х2х0,5	183,6	5,4	-	992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м.п								
14	СПрайс лист ТОО"Электр	-Кабель канал ПВХ 15х10мм	60	12,2	-	732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м.п								
15	СПрайс лист ТОО"Электр	-Кабель канал ПВХ 25х16мм	6	24,81	-	149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м.п								
16	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,026	22300	-	580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
17	СПрайс лист магазин"Му	-Резистор МЛТ-0,5	3	55,46	-	166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	Ц0108-605-1	-Вентилятор потолочный применительно	2	253,9	38,8	508	78	363	1	2
				182	9	364	18	95	0,05	-
		шт								
19	СПрайс лист ТОО"AsiA TEHnO COMPlEKT"	-Модуль порошкового пожаротушения автономный МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2	2	8622,02	-	17244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	СПрайс лист ТОО"AsiA TEHnO COMPlEKT" г.Алматы	-Устройство сигнально-пусковое автономное автоматическое УСПАА-1/для модуля порошкового пожаротушения/	2	2155,51	-	4311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			116921	13781			318
			Тенге			38326	3736			22
		Стоимость оборудования -	Тенге			21555	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			21555	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			95365	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15197	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42062	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28062	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5807	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8045	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			142124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		359
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47869	-		-
		ИТОГО	Тенге			163679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		359
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47869	-		-

Итого с временными, 1,92 %	166408
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	171188
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1221697149466%	171365
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	171944
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	173393
Итого в текущих ценах, К=2,23355	387281
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7746
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	395027
Налог на добавленную стоимость, 12 %	47403
Итого Всего	442430

ЗАКАЗЧИК:

Инструктор «Отдела ЖКХ ОПС АД акимата г. Костаная»
_____ Утенов А.К.

ПОДРЯДЧИК:

Прораб ТОО «Аиф» _____ Бродельщиков М.В.

Тех.надзор: ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР»
_____ Туребеков А.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ» ФОРМА 2В
Договор № 112 от 21.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений города Костаная"
Наименование объекта: Насосная станция производительностью 1458 м3/час.

Смета 4-7 Радиосвязь

А К Т № 21
приемки выполненных работ
за июль 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дополнительное оборудование для радиосвязи/на склад/								
1	СПрайс-лист-Системный блок		1	22146,62	-	22147	-	-	-	-
	Компания"L	шт		-	-	-	-	-	-	-
2	СПрайс лист ТОО"АиФ"от	-Частотный преобразователь Danfoss FC 051P22K	4	143831	-	575324	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	СПрайс лист ТОО"Казпро	-Радомодем Невод 5	5	36212,49	-	181062	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс лист ТОО"Казпро	-Модуль грозозащиты Невод 3	5	10863,75	-	54319	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	СПрайс лист ООО"Овен" г.Москва	-Модуль дискретного ввода вывода МК110-224.8Д4Р.	4	5877,4	-	23510	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс лист ООО"Овен" г.Москва	-Модуль дискретного вывода МУ110-224.16Р.	1	9833,34	-	9833	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс лист ООО"Овен" г.Москва	-Модуль аналогового ввода МВ110-224.2А	4	8929,12	-	35716	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс лист	-Повторитель сигналов АС5	1	670,56	-	671	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ООО"Овен"	шт		-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайс лист	-Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-В/З	9	6264,7	-	56382	-	-	-	-
	ТОО"Электр одиполь"от	шт		-	-	-	-	-	-	-
10	С Прайс лист	-Реле контроля фаз РКФ-11	4	1540,43	-	6162	-	-	-	-
	ТОО"ЭНЕРГО ТЕХСНАБ"	шт		-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс лист	-Реле времени H3DK-M2 FC/DC24-240	1	5066,51	-	5067	-	-	-	-
	ООО"КОМПЭЛ -АВТОМАТИК г.Москва	шт		-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс лист	-Блок источника резервного питания БИРП-24/2,5В	4	6813,24	-	27253	-	-	-	-
	ООО"К-Инже неринг"	шт		-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс лист	-Блок источника резервного питания БИРП-24/4В	1	8067,81	-	8068	-	-	-	-
	ООО"К-Инже неринг"	шт		-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс -лист	-Батарея аккумуляторная АКБ-12/12	8	1930,1	-	15441	-	-	-	-
	"Алгоритм СБ"	шт		-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс лист	-Расходомер ПРЭМ 80-LO-E-F1	1	49380,67	-	49381	-	-	-	-
	ТОО"АиФ"от	шт		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 2. Молниезащита								
18	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	68	63	-	4284	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
19	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0604	45300	-	2735	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
20	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0074	45800	-	339	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
21	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,1008	46400	-	4677	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			1082370	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			1008345	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1008345	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			66667	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			66667	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			70667	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3074	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3074	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			184	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3259	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4284	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4284	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			257	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4541	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			1086812	-	-		-

Итого с временными, 1,92 %	1088319
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	1090958
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1221697149466%	1091056
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1091376
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1092175
Итого в текущих ценах, К=2,23355	2439426
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	48788
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2488214
Налог на добавленную стоимость, 12 %	298586
Итого с НДС	2786800

ЗАКАЗЧИК:

Инструктор «Отдела ЖКХ, ПТ и ЖД акимата г. Костаная»
_____ Утенов А.К.

ПОДРЯДЧИК:

Прораб ТОО «Аиф» _____ Бродельщиков М.В.

Тех.надзор: ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР»
_____ Туребеков А.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ» ФОРМА 2В
Договор № 112 от 21.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений города Костаная"
Наименование объекта: Насосная станция производительностью 1458 м3/ч
Смета 2-1-1 технологическое оборудование

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водопроводный раздел								
1	Ц0107-218-6	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 1.1 т	3,6	10889	1497	39200	5389	27382	42	151
				7313	292,99	26327	1055	100	1,7	6
		шт								
2	Ц0108-481-7	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 1.2 т	4	5565	1450	22260	5800	12065	15	60
				2768	407	11072	1628	95	2,36	9
		шт								
6	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	10	858,7	1,57	8587	16	518	0,22	2
				40,5	-	405	-	128	-	-
		комплект								
7	СПрайс ООО "Дельта Инжиниринг г.Челябинс	Мановакуумметр показывающий МВП4-СМ-Т от 0,1 до 0,5 МПа класс точности 1,5	4	8813,98	-	35256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
8	СПрайс ООО "Дельта Инжинирнг" г.Челябинс	Манометр показывающий МП4-У пределы измерений 0-4 кгс/м2 класс точности 1,5	6	785,74	-	4714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0112-801-1	-Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на условное давление 0,6-1 МПа, диаметр условного прохода 25 мм /д.15мм,32мм/	6	395,9	5,4	2375	32	2336	3	18
				387	2,3	2322	14	100	0,01	-
		шт								
10	С130901-6	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	266	-	798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	С130901-9	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	499	-	1497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Ц0112-801-2	-Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на условное давление 0,6-1 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	1	433,9	13,2	434	13	418	3	3
				416	2,3	416	2	100	0,01	-
		шт								
13	С130901-11	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	945	-	945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Ц0112-801-3	-Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на условное давление 0,6-1 МПа, диаметр условного прохода 65-80 мм	6	595	51,1	3570	307	3309	3	18
				538	13,5	3228	81	100	0,08	-
		шт								
15	СПрайс ТОО "Промресурс-KZ" г.Павлодар	-Вентиль запорный проходной муфтовый 15ч18п Ду.65 мм	6	1785	-	10710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
33	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	285	-	2280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	СПрайс ООО "МЕРАТЭК" г.Самара от	-Устройство отборное для установки манометра 20-МП	10	1524,78	-	15248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
43	Е0122-31-12	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 500 мм	0,008	24067,63	-	193	-	184	113,3	1
				17662,5	-	141	-	130	-	-
		км								
44	Ц0112-3-4	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр	0,041	81623	2386	3342	98	3194	440	18
				77630	360	3179	15	100	2,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наружный 32-38 мм								
		т								
45	С130806-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32х2,8 мм	15,06	230	-	3464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
46	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,015	8097,13	-	121	-	157	51,5	1
				8032,5	-	120	-	130	-	-
		км								
47	Ц0112-3-5	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм	0,0127	55748	2089	706	26	668	302	4
				52430	315	664	4	100	1,83	-
		т								
48	С130806-35 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм	3,01	354	-	1066	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
49	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,003	8097,13	-	24	-	31	51,5	-
				8032,5	-	24	-	130	-	-
		км								
50	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	129	36,09	0,09	4655	12	515	0,02	3
				4,39	0,05	566	6	90	-	-
		м2								
51	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710/за 2 раза/	258	70,08	0,12	18081	31	655	0,01	4
				2,77	0,05	715	13	90	-	-
		м2								
53	Ц0112-3-6	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,1294	37979	1822	4913	236	4605	200	26
				35330	270	4570	35	100	1,57	-
		т								
54	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	28	327,42	-	9168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
55	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,028	8097,13	-	227	-	292	51,5	1
				8032,5	-	225	-	130	-	-
		км								
58	Е0122-31-9	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 350 мм	0,012	16008,38	-	192	-	200	82,4	1
				12847,5	-	154	-	130	-	-
		км								
61	Е0122-31-10	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм	0,038	16951,5	-	644	-	635	82,4	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12847,5	-	488	-	130	-	-
		км								
64	E0122-31-13	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 600 мм	0,024	26892,63	-	645	-	424	113,3	3
				17662,5	-	424	-	100	-	-
		км								
65	C131103-7	-Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	1	523	-	523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		РАЗДЕЛ 2. Технологический раздел								
69	СПрайс ООО "Торговый дом Челябински	-Верстак складной 1000x686x845(h)	1	16880,04	-	16880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
70	СПрайс ООО "НикМебель "	-Компьютерный стол	1	7532,64	-	7533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
71	СПрайс ТОО "Sulpak" г.Костанай	-Кондционер "CAMERON"	1	74210,5	-	74210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
72	СПрайс ООО "Феррум" г.Екатерин	-Кресло руководителя	1	5579,74	-	5580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
73	СПрайс ООО "Феррум" г.Екатерин	-Стул офисный	6	1329,84	-	7979	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
74	СПрайс "Техника для склада" г.Челябинс	-Тележка ручная, гидравлическая LM 10 XP Lema(Польша)г/п 1 т	1	38630,38	-	38630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
75	СПрайс ООО "Шатура" г.Москва	-Шкаф для одежды 435x836x2175 2-х дверный	1	14153,93	-	14154	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	от	шт.								
76	СПрайс ООО "Шатура" г.Москва	-Шкаф для одежды с полкой 2-х дверный	1	6649,19	-	6649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	от	шт.								
77	СПрайс ООО "Шатура" г.Москва	-Шкаф книжный 435x836x2175	1	17036,8	-	17037	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
78	СПрайс Торговый Дом "ЧЗПО"	-Шкаф (сейф) металлический для документов 930x850x500 мм	1	7692,6	-	7693	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.ПОпор								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	392185	11960		317
	Тенге	55041	2853		17
Стоимость оборудования -	Тенге	196345	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	9817	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	206162	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	76801	-	-	-
Материалы -	Тенге	13122	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	54611	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			53976	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8096	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7847	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			138624	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		341
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62708	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24783	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21450	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2877	-		-
		Местные материалы -	Тенге			432	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	464	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1673	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3341	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			94256	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8166	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	405	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			85669	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			518	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	78	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5686	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			100461	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	483	-		-
		ИТОГО	Тенге			474796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		362
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66532	-		-

Итого с временными, 1,92 %	479954
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	488989
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1221697149466%	489323
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	490418
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	493156
Итого в текущих ценах, К=2,23355	1101489
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	22030
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1123519
Налог на добавленную стоимость, 12 %	134822
Итого с НДС	1258341

ЗАКАЗЧИК:

Инструктор «Отдела ЖКХ ПТ и АД акимата г. Костаная» _____ Утенов А.К.

Тех.надзор: ИП «АЗИЯТ НАДЗОР» _____ Турсбеков А.К.

ПОДРЯДЧИК:

Прораб ТОО «АиФ» _____ Бродельщиков М.В.