ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ» ФОРМА 2В
Договор № 112 от 21.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений города Костаная"
Наименование объекта: Электроснабжение 10кВ

Смета 4-4 Электроснабжение 10кВ

А К Т № 12
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего: в т.ч. ЗП машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Переключение от ВЛ-10кВ "Каражары-Водозабор" на ВЛ-10кВ "Мичурина-Гостиница"										
		Установка разъединителя КР-1										
1	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42		7	
				1386	236,48	1386	236	105	1,03		1	
		шт										
2	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0498	154400	-	7689	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	
		т										
3	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость изолятора ШФ-20	4	702,48	-	2810	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	
		шт										
4	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость копачека К-6	4	12,94	-	52	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	
		шт										
5	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость зажим ПА-1	3	47,32	-	142	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	
		шт										
6	СПрайс лист ТОО"Инвестор	-Стоимость зажим аппаратный А2А	6	323,51	-	1941	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	
		шт										
7	СПрайс лист	-Разъединитель РЛНД 1-10/200 с приводом ПРНЗ-10	1	10727,97	-	10728	-	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ООО"Электр а"г.Екатер			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	С11041-14	-Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм	0,0000008	313700	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	С11011-670	-Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/	0,51324	36	-	18	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
					Устройство ответвления УОК на концевой опоре					
10	Е0133-114-1	-Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/+ (УОК)	1	392,74	154,24	393	154	258	1,27	1
				213,75	32,13	214	32	105	0,13	-
		шт								
11	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0132	154400	-	2038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	СПрайс лист	-Стоимость изолятора ШФ-20	2	702,48	-	1405	-	-	-	-
	ТОО"Инвест			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	СПрайс лист	-Стоимость копачека К-6	2	12,94	-	26	-	-	-	-
	ТОО"Инвест			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	СПрайс лист	-Стоимость зажим ПА-1	6	47,32	-	284	-	-	-	-
	ТОО"Инвест			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	СПрайс лист	-Стоимость зажим ПС-2	1	151,59	-	152	-	-	-	-
	ТОО"Инвест			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Е0133-109-2	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,0766667	25922,88	17030,88	1987	1306	946	43,7	3
				7650	4099,68	587	314	105	15,13	1
		1км								
17	С151607-28	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,04485	315700	-	14159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Опора концевая А-10					
18	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
		опора								
19	С143019-91	-Стойки вибрированные для опор	2	19800	-	39600	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,05	154400	-	7720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	Е0133-107-2	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3	2	550,52	359,27	1101	719	607	1,09	2
				191,25	97,65	383	195	105	0,36	1
		шт								
22	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+плита П-3н	0,1	20800	-	2080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость изолятора ШФ-20	1	702,48	-	702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость копачека К-9	1	12,94	-	13	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость зажим ПС-2	2	151,59	-	303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость зажим ПА	3	47,32	-	142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт			Подвеска натяжная изолирующая(3.407.1-143.1.30)					
27	Прайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость изолятора ПС70	12	850,37	-	10204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость ушко У1-7-16	6	258,81	-	1553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость зажим НКК-1	6	412,25	-	2473	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	СПрайс лист ТОО"Инвестор	-Стоимость звено промежуточное ПРТ-7	6	199,65	-	1198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость скоба СК-7	6	149,74	-	898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Опора угловая анкерная УА10-1					
32	Е0133-103-3	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
				1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
		опора								
33	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. СН РК	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	3	19800	-	59400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	Е0133-107-2	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3	3	550,52	359,27	1652	1078	910	1,09	3
				191,25	97,65	574	293	105	0,36	1
		шт								
35	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+плита П-3н	0,15	20800	-	3120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,05	154400	-	7720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость изолятора ШФ-20	2	702,48	-	1405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость копачека К-9	2	12,94	-	26	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость зажим ПС-2	3	151,59	-	455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость зажим ПА	3	47,32	-	142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Подвеска натяжная изолирующая(3.407.1-143.1.30)					
41	Прайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость изолятора ПС70	48	850,37	-	40818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость ушко У1-7-16	24	258,81	-	6211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость зажим НКК-1	24	412,25	-	9894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	СПрайс лист	-Стоимость звено промежуточное ПРТ-7	24	199,65	-	4792	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО"Инвестор			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	СПрайс лист	-Стоимость серьга СК-7	24	149,74	-	3594	-	-	-	-
	ТОО"Инвестор			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	СПрайс лист	-Стоимость звено промежуточное ПРТ-7	2	199,65	-	399	-	-	-	-
	ТОО"Инвестор			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	СПрайс лист	-Стоимость серьга СРС-7-17	1	138,65	-	139	-	-	-	-
	ТОО"Инвестор			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	СПрайс лист	-Стоимость скоба СК-7	1	149,74	-	150	-	-	-	-
	ТОО"Инвестор			-	-	-	-	-	-	-
		шт			Опора переходная угловая анкерная ПУА10-1					
49	Е0133-103-3	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
				1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
		опора								
51	Е0133-107-2	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3	3	550,52	359,27	1652	1078	910	1,09	3
				191,25	97,65	574	293	105	0,36	1
		шт								
52	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+плита П-3н	0,15	20800	-	3120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
53	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0989	154400	-	15270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
54	СПрайс лист	-Стоимость изолятора ШФ-20	3	702,48	-	2107	-	-	-	-
	ТОО"Инвестор			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	СПрайс лист	-Стоимость копачека К-9	3	12,94	-	39	-	-	-	-
	ТОО"Инвестор			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	СПрайс лист	-Стоимость зажим ПС-2	3	151,59	-	455	-	-	-	-
	ТОО"Инвестор			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	СПрайс лист	-Стоимость зажим ПА	3	47,32	-	142	-	-	-	-
	ТОО"Инвестор			-	-	-	-	-	-	-
		шт			Подвеска натяжная изолирующая(3.407.1-143.1.30)					
58	Прайс	-Стоимость изолятора ПС70	72	850,37	-	61227	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист ТОО"Инвест	шт		-	-	-	-	-	-	-
58	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость ушко У1-7-16 шт	36	258,81	-	9317	-	-	-	-
60	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость зажим НКК-1 шт	36	412,25	-	14841	-	-	-	-
61	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость звено промежуточное ПРТ-7 шт	36	199,65	-	7187	-	-	-	-
62	СПрайс лист ТОО"Инвестор	-Стоимость серьга СК-7 шт	36	149,74	-	5391	-	-	-	-
63	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость звено промежуточное ПРТ-7 шт	2	199,65	-	399	-	-	-	-
64	СПрайс лист ТОО"Инвестор	-Стоимость серьга СРС-7-17 шт	1	138,65	-	139	-	-	-	-
65	СПрайс лист ТОО"Инвест	-Стоимость скоба СК-7 шт	1	149,74	-	150	-	-	-	-
66	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
				116	2,5	348	7	95	0,01	-
67	Ц0108-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм диам.10мм шт	1	247,7	20,7	248	21	107	0,7	1
				111	1,6	111	2	95	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	389495	13562		48
	Тенге	8113	3680		15
Стоимость оборудования -	Тенге	10728	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	10728	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	213365	-	-	-
Материалы -	Тенге	889	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2991	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	207875	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3094	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	464	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12988	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	229447	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	17
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3456	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	124964	-	-	-
Материалы -	Тенге	551	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8801	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	18	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	107320	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			9241	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1386	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8052	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			142258	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10187	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			40437	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40437	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2426	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42864	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			425297	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13643	-		-

Итого с временными, 1,92 %	433257
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	447200
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1221697149466%	447716
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	449406
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	453632
Итого в текущих ценах, К=2,23355	1013209
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	20264
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1033473
Налог на добавленную стоимость, 12 %	124016
Итого с НДС	1157489

ЗАКАЗЧИК:
Инструктор «Отдела ЖКХ,ПТ и АД акимата г. Костаная»
_____ Утенов А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Прораб ТОО «Лиф» _____ Бродельщиков М.В.

Тех.надзор: ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР»
_____ Туребеков А.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ» ФОРМА 2В
Договор № 112 от 21.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений города Костаная"
Наименование объекта: Насосная станция производительностью 1458 м3/ч
Смета 2-1-3доп.2 Электроосвещение и силовое оборудование

А К Т № 18
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0111-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	1	-210,04	-	-210	-	-174	-1	-1
				-193,5	-	-194	-	90	-	-
		компл								
2	СПрайс лист ТОО"Грундф	Реле давления FF4-4	1	-4515,65	-	-4516	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0111-31-1прим.	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	2	-68,91	-	-138	-	-113	-0,5	-1
				-63	-	-126	-	90	-	-
		шт								
4	СПрайс лист ТОО"Грундфос	Устройство защиты от скачков напряжения	1	-49576,61	-	-49577	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	СПрайс лист ТОО"Грундфос	Устройство защиты от попадания фаз	1	-26196,25	-	-26196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	Ц0111-31-1прим.	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	1	68,91	-	69	-	57	0,5	1
				63	-	63	-	90	-	-
		шт								
7	СПрайс	Многофункциональное реле контроля фаз - код 134224, EMR5-AW500-1-D	1	67654,26	-	67654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	1	655,5	60,5	656	61	456	3	3
				466	13,5	466	13	95	0,08	-
		компл								
9	СПрайс	Стоимость разрядника - код	1	35489,65	-	35490	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист	158330, SPBT12-280/3								
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Ц0111-350-1-	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	2	193,78	-	388	-	296	1	2
				164,25	-	329	-	90	-	-
		шт								
11	СПрайс лист	-Датчик Danfoss MBS1700 10bar	2	9074,29	-	18149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Ц0108-395-1-	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,17238	18664	7302	3217	1259	1895	57	10
				9720	1850,03	1676	319	95	10,73	2
		т								
13	СПрайс лист	-Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В:габаритные размеры 2000x200x70 мм	26	719,55	-	18708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	Ц0108-410-1-	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм + гофротруба	160	34,2	1,2	5472	192	3557	0,14	22
				23,2	0,2	3712	32	95	-	-
		м								
15	Ц0108-410-2-	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм + гофротруба	20	39	1,5	780	30	496	0,16	3
				25,9	0,2	518	4	95	-	-
		м								
16	СПрайс лист	-Гофротруба Д 20мм	140	23,98	-	3358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
17	СПрайс лист	-Гофротруба Д 25мм	20	21,99	-	440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
18	СПрайс лист	-Гофротруба Д 40мм	20	39,97	-	799	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	Ц0108-401-1-	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	430	175,2	75,7	75336	32551	38113	0,44	189
				72,7	20,6	31261	8858	95	0,12	51
		м								
20	СПрайс лист	-Кабели контрольный на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка АКВВГ, число	265,2	119,92	-	31804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жил и сечение 14х2,5 мм2								
21	СПрайс лист	-Провод МКЭШ , число жил и сечение 3х0,75 мм2 м	46,92	87,94	-	4126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс лист	-Провод МКЭШ , число жил и сечение 2х0,75 мм2 м	91,8	35,98	-	3303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс лист	-Провод ПВС , число жил и сечение 4х1,5 мм2 м	8,16	139,91	-	1142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайс лист	-Провод ПВС , число жил и сечение 3х0,75 мм2 м	26,52	79,95	-	2120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Ц0111-250-1	-Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня м	19	210,04	-	3991	-	3309	1	19
				193,5	-	3677	-	90	-	-
26	СПрайс	-Реле тепловое РТИ(РТЭ)3,6А компл	4	679,57	-	2718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс	-Реле тепловое РТИ(РТЭ)5,9А шт	15	679,57	-	10194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	209276	34092			247
	Тенге	41381	9227			54
Стоимость оборудования -	Тенге	22855	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	-379	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	22476	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	186421	-	-		-
Материалы -	Тенге	14087	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	50608	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	96861	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	47890	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		24
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7183	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14059	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	248369	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		325
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57791	-		-
ИТОГО	Тенге	270846	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		325
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57791	-		-

Итого с временными, 1,92 % 275615
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 % 283969
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1221697149466% 284278
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 285291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	287821
Итого в текущих ценах, К=2,23355	642863
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	12857
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	655720
Налог на добавленную стоимость, 12 %	78687
Итого с НДС	734407

ЗАКАЗЧИК:

Инструктор «Отдела ЖКХ,ПТ и ЖД акимата г. Костаная»
_____ Утенов А.К.

Тех.надзор: ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР»
_____ Туребеков А.К.

ПОДРЯДЧИК:

Прораб ТОО «АиФ» _____ Бродельщиков М.В.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ» ФОРМА 2В
Договор № 112 от 21.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений города Костаная"
Наименование объекта: Насосная станция производительностью 1458 м3/час.

Смета 4-1 Электроснабжение.

А К Т № 9
приемки выполненных работ
за апрель 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Трансформаторная подстанция												
1	Ц0108-84-4	-Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	20	4266	242	85320	4840	74685	21	420				
				3870	60,8	77400	1216	95	0,35	7				
		шт												
2	СЦеновое предложение/согласно	-РУ-10кВ	14930052,2 / 1	-	14930052	-	-	-	-					
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
5	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2				
				158	2,3	316	5	95	0,01	-				
		шт												
6	СПрайс лист ООО"ЭЛПРО"	-Счетсик ПСЧ-4тм0514	2	24291,2	-	48582	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			15064288	4851			422				
			Тенге			77716	1221			7				
	Стоимость оборудования -		Тенге			14978635	-	-		-				
	Транспортные расходы -		Тенге			447902	-	-		-				
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			15426536	-	-		-				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			85654	-	-		-				
	Материалы -		Тенге			3087	-	-		-				
	Всего заработная плата -		Тенге			-	78937	-		-				
	Накладные расходы -		Тенге			74990	-	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11248	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9639	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			170282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		467
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90185	-		-
		ИТОГО	Тенге			15596818	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		467
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90185	-		-

Итого с временными, 1,92 %	15600087
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	15605814
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1221697149466%	15606026
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15606720
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15608456
Итого в текущих ценах, К=2,23355	34862243
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	697245
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	35559488
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4267138
Итого с НДС	39826626

Заказчик:

Инспектор «Отдела ЖКХ ПТ и АД акимата г. Костаная» _____ Утенов А.К.

Подрядчик:

Прораб ТОО «АиФ» _____ Щепотьев В.Г.

Тех.надзор: ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР» _____ Туребеков А.К.