Акт приемки объекта в эксплуатацию

"26" сентября 2018 г.

Заказчик ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» ул.Абая 19, 110000, тел.22-14-59

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от ТОО «АиФ» директор Новиков Ф.В., ул.Уральская, 12, г.Костанай

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,

Декларация о соответствии от «7» сентября 2018 г. ТОО «АиФ» ул.Уральская, 12, г.Костанай

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «8» сентября 2018 г. ТОО «Исследовательский центр по безопасности охраны труда и промышленной безопасности» эксперта Атшабаров Елемесович аттестат №KZ09VJE00031075 от 04.10.2017г., КДСКЖХ № 06759 от 04.03.14 г., аттестат №KZ52VJE00031077 от 04.10.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: «Реконструкция водопровода Д-500 мм по ул.Карбышева в границах улиц В.Интернационалистов-Гвардейская г.Костанай»

От «8» сентября 2018 года ТОО «VIC Engineering» лицензия ГСЛ №13005513 от 05.04.2013 Каращашев Кайсар Ержуманович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция водопровода

Д-500 мм по ул.Карбышева в границах улиц В.Интернационалистов-Гвардейская г.Костанай»

реконструкция

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,

техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу г.Костанай Костанайской области (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении

Установить публичный сервитут права на землю согласно постановления акимата г.Костаная Костанайской области от "13" мая 2016 г. № 1062;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

"19" января 2018 года корректированная инвестиционная программа на регулируемые услуги ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» на 2017-2021 годы, провести реконструкцию водопровода Д-500 мм по ул.Карбышева в границах улиц В.Интернационалистов-Гвардейская г.Костанай

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий талон уведомление о начале работ № 273 ГУ Управление государственно-архитектурного контроля акимата Костанайской области от 8 июня 2018г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «VIC Engineering» лицензия ГСЛ №13005513 от 05.04.2013

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом № 28 от 23.01.2018 г. ГКП «Костанай-Су» г.Костанай;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2018г. ;

месяц, год окончание работ сентябрь 2018г. ;
при продолжительности строительства 3 (три) месяца:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 (три)
фактически, месяц: 3 (три)

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	$М^3$/сут				
	$М^3$/год				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	$м^2$		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объект характеризуются следующими данными: реконструируемый водопровод в г.Костанае:

Водопровод:

-водопровод из труб ПЭ 100 SDR17 Ø450*26,7 - 0,945 км;

-водопроводные колодцы из сборного ж/б Ø2000 мм – 17 шт.;

-водопроводная камера 4,7*3,7 м – 1шт.;

-пожарные гидранты-7шт.

Сметная стоимость строительства - 74 267, 84 тысяч тенге

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 98 407,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 87 863,39 тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 77 068, 580 тысяч тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ 66 310,572 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:объект: «Реконструкция водопровода Д-500 мм по ул.Карбышева в границах улиц В.Интернационалистов-Гвардейская г.Костанай» наименование объекта (комплекса) - принять в эксплуатацию.

Заказчик: Главный инженер ГКП «Костанай-Су» Гостистов Виталий Александрович _____

м.п.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись представителя

Технический надзор ТОО «Исследовательский центр по охране труда и промышленной безопасности» _____

м.п.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор ТОО «VIC-Engineering» Карапашев К.Т. _____

м.п.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АиФ» Новиков Ф.В. _____

м.п.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись подрядчика

Приложение 13

к акту приемки объекта в эксплуатацию

Форма

Технические характеристики объекта

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Приме-чание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Распределительная сеть (общая протяженность)	км	0,945	
	водопровод из труб ПЭ 100 SDR17 Ø450*26,7	км	0,945	
2	Колодцы из сборного ж/б Ø2000	шт.	17	
3	Водопроводная камера 4,7*3,7 м	шт.	1	
4	Пожарный гидрант	шт.	7	

Заказчик _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Авторский надзор _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: *ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Реконструкция водопровода Д-500мм по ул.Карбышева в границах ул.В.Интернационалистов-Гвардейская г.Костанай г. Костанай*

Справка
о стоимости выполненных работ
за июль 2018г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код		договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				515	31.05.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети водопровода	**14 068 103**	**12 560 806**							**1 507 297**	**14 068 103**

Заказчик: *Директор*
ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
Сабзулаев Е.Р.

Подрядчик: *Директор*
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»
Новиков Ф.В.

Заказчик:ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
Подрядчик:ТОО "АиФ"
Договор №515 от 2018-05-31
Наименование строительства: Реконструкция водопровода Д-500мм по ул.Карбышева в границах ул.В.Интернационалистов-Гвардейская г.Костанай
Смета 2-1 на Наружные сети водопровода

Акт №1
приемки выполненных объемов работ за июль месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3грунта**	**363,9000**		**101,62**	**36981**
		Итого оплата труда:				**40,13**	**14602**
		Итого эксплуатация машин:				**92,90**	**33805**
		Накладные расходы	%	--		28,73	10454
		Сметная прибыль	%	8		10,43	3795
		Сметная стоимость:				**140,78**	**51229**
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда- 1,2**	**м3 грунта**	**11,4000**		**1575,39**	**17959**
		Итого оплата труда:				**1575,39**	**17959**
		Накладные расходы	%	--		1031,31	11757
		Сметная прибыль	%	8		208,54	2377
		Сметная стоимость:				**2815,24**	**32094**
3	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /Уширения на колодцы/**	**м3 грунта**	**3,7300**		**1575,39**	**5876**
		Итого оплата труда:				**1575,39**	**5876**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1031,31	3847
		Сметная прибыль	%	8		208,54	778
		Сметная стоимость:				**2815,24**	**10501**
4	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3**	**м3**	**727,5000**		**92,38**	**67210**
		Итого оплата труда:				**36,48**	**26538**
		Итого эксплуатация машин:				**84,45**	**61439**
		Накладные расходы	%	--		26,12	19000
		Сметная прибыль	%	8		9,48	6897
		Сметная стоимость:				**127,98**	**93106**
5	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	**м3 грунта**	**22,5000**		**1369,90**	**30823**
		Итого оплата труда:				**1369,90**	**30823**
		Накладные расходы	%	--		896,79	20178
		Сметная прибыль	%	8		181,34	4080
		Сметная стоимость:				**2448,03**	**55081**
6	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/**	**м3 грунта**	**7,4580**		**92,38**	**689**
		Итого оплата труда:				**36,48**	**272**
		Итого эксплуатация машин:				**84,45**	**630**
		Накладные расходы	%	--		26,12	195
		Сметная прибыль	%	8		9,48	71
		Сметная стоимость:				**127,98**	**954**
10	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ8736-2014**	**м3**	**112,5000**		**1714,26**	**192854**
		Накладные расходы	%	--		68,57	7714
		Сметная прибыль	%	8		142,63	16045
		Сметная стоимость:				**1925,46**	**216614**
11	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/**	**м3 грунта**	**116,9400**		**112,33**	**13136**
		Итого оплата труда:				**41,91**	**4901**
		Итого эксплуатация машин:				**105,59**	**12348**
		Накладные расходы	%	--		30,25	3538
		Сметная прибыль	%	8		11,41	1334
		Сметная стоимость:				**153,99**	**18007**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км /Лишний грунт до 15км/**	**т**	**204,6500**		**559,99**	**114602**
		Накладные расходы	%	--		22,40	4584
		Сметная прибыль	%	8		46,59	9535
		Сметная стоимость:				**628,98**	**128721**
		РАЗДЕЛ 2.Укладка трубопровода и фасонных частей					
13	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/**	**м3 основания**	**37,5000**		**2741,25**	**102797**
		Итого оплата труда:				**766,46**	**28742**
		Итого эксплуатация машин:				**118,90**	**4459**
		Итого материалов:				**1885,69**	**70713**
		Накладные расходы	%	--		604,66	22675
		Сметная прибыль	%	8		267,67	10038
		Сметная стоимость:				**3613,59**	**135509**
14	**11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,3000**		**608841,20**	**182652**
		Итого оплата труда:				**431784,02**	**129535**
		Итого эксплуатация машин:				**210277,49**	**63083**
		Итого материалов:				**37818,15**	**11345**
		Накладные расходы	%	--		303217,04	90965
		Сметная прибыль	%	8		72964,66	21889
		Сметная стоимость:				**985022,90**	**295507**
15	**23-010501-1325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**303,0000**		**27141,68**	**8223929**
		Накладные расходы	%	--		1085,67	328957
		Сметная прибыль	%	8		2258,19	684231
		Сметная стоимость:				**30485,53**	**9237117**
18	**23-010501-1328 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630x37,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**10,0000**		**53235,71**	**532357**
		Накладные расходы	%	--		2129,43	21294
		Сметная прибыль	%	8		4429,21	44292
		Сметная стоимость:				**59794,35**	**597943**
19	**11-221401-0308 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 450 мм.Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**10,0000**		**1616,53**	**16165**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**956,84**	**9568**
		Итого эксплуатация машин:				**19,63**	**196**
		Итого материалов:				**643,47**	**6435**
		Накладные расходы	%	--		682,63	6826
		Сметная прибыль	%	8		183,93	1839
		Сметная стоимость:				**2483,08**	**24831**
20	**11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Уопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка /ФУТЛЯР из ПЭ труб через стенки колодцев/**	**км трубопровода**	**0,0030**		**718855,00**	**2157**
		Итого оплата труда:				**551244,25**	**1654**
		Итого эксплуатация машин:				**251673,25**	**755**
		Накладные расходы	%	--		384769,79	1154
		Сметная прибыль	%	8		88289,98	265
		Сметная стоимость:				**1191914,77**	**3576**
21	**23-010501-1326 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,0000**		**33496,63**	**100490**
		Накладные расходы	%	--		1339,87	4020
		Сметная прибыль	%	8		2786,92	8361
		Сметная стоимость:				**37623,41**	**112870**
22	**11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ФУТЛЯР из ПЭ труб через стенки колодцев/**	**км трубопровода**	**0,0005**		**370513,41**	**185**
		Итого оплата труда:				**283849,80**	**142**
		Итого эксплуатация машин:				**129278,17**	**65**
		Итого материалов:				**738,20**	**--**
		Накладные расходы	%	--		198142,09	99
		Сметная прибыль	%	8		45492,44	23
		Сметная стоимость:				**614147,95**	**307**
23	**23-010501-1320 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,5000**		**8372,34**	**4186**
		Накладные расходы	%	--		334,89	167
		Сметная прибыль	%	8		696,58	348
		Сметная стоимость:				**9403,81**	**4702**
61	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм /фасонные части в колодцах/. Установка**	**т фасонных частей**	**0,5063**		**740793,63**	**375064**
		Итого оплата труда:				**219943,12**	**111357**
		Итого эксплуатация машин:				**260146,00**	**131712**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**335852,89**	**170042**
		Накладные расходы	%	--		171679,81	86921
		Сметная прибыль	%	8		72997,87	36959
		Сметная стоимость:				**985471,31**	**498944**
79	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**853,47**	**2560**
		Итого оплата труда:				**503,16**	**1509**
		Итого эксплуатация машин:				**521,05**	**1563**
		Накладные расходы	%	--		359,10	1077
		Сметная прибыль	%	8		97,01	291
		Сметная стоимость:				**1309,58**	**3929**
80	**23-020302-2422 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90°ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**52849,87**	**158550**
		Накладные расходы	%	--		2113,99	6342
		Сметная прибыль	%	8		4397,11	13191
		Сметная стоимость:				**59360,97**	**178083**
		РАЗДЕЛ 3. Водопроводные колодцы					
		Водопроводные колодцы D=2000мм /17 шт/					
110	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**9,1000**		**29336,41**	**266961**
		Итого оплата труда:				**9149,97**	**83265**
		Итого эксплуатация машин:				**5912,80**	**53806**
		Итого материалов:				**16568,54**	**150774**
		Накладные расходы	%	--		7082,87	64454
		Сметная прибыль	%	8		2913,54	26513
		Сметная стоимость:				**39332,82**	**357929**
111	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ7473-2010**	**м3**	**0,5200**		**16701,53**	**8685**
		Накладные расходы	%	--		668,06	347
		Сметная прибыль	%	8		1389,57	723
		Сметная стоимость:				**18759,16**	**9755**
112	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20**	**шт.**	**3,0000**		**24814,75**	**74444**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		992,59	2978
		Сметная прибыль	%	8		2064,59	6194
		Сметная стоимость:				**27871,93**	**83616**
113	**21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1, 2ПП20-1**	**шт.**	**3,0000**		**25219,28**	**75658**
		Накладные расходы	%	--		1008,77	3026
		Сметная прибыль	%	8		2098,24	6295
		Сметная стоимость:				**28326,30**	**84979**
114	**21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**6,0000**		**16236,20**	**97417**
		Накладные расходы	%	--		649,45	3897
		Сметная прибыль	%	8		1350,85	8105
		Сметная стоимость:				**18236,50**	**109419**
115	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9**	**шт.**	**6,0000**		**24285,81**	**145715**
		Накладные расходы	%	--		971,43	5829
		Сметная прибыль	%	8		2020,58	12123
		Сметная стоимость:				**27277,82**	**163667**
116	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**5,0000**		**1710,76**	**8554**
		Накладные расходы	%	--		68,43	342
		Сметная прибыль	%	8		142,34	712
		Сметная стоимость:				**1921,53**	**9608**
120	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**61,2300**		**732,41**	**44845**
		Итого оплата труда:				**180,15**	**11031**
		Итого эксплуатация машин:				**13,75**	**842**
		Итого материалов:				**540,21**	**33077**
		Накладные расходы	%	--		124,47	7622
		Сметная прибыль	%	8		68,55	4197
		Сметная стоимость:				**925,43**	**56664**

РАЗДЕЛ 6. Ж/б камера №15

1	2	3	4	5	6	7	8
186	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**309,8609**		**87,49**	**27111**
		Итого оплата труда:				**28,16**	**8726**
		Итого эксплуатация машин:				**81,37**	**25213**
		Накладные расходы	%	--		20,81	6448
		Сметная прибыль	%	8		8,66	2685
		Сметная стоимость:				**116,97**	**36244**
187	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**5,5192**		**1369,90**	**7561**
		Итого оплата труда:				**1369,90**	**7561**
		Накладные расходы	%	--		896,79	4950
		Сметная прибыль	%	8		181,34	1001
		Сметная стоимость:				**2448,03**	**13511**
188	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно котлована толщ.300мм/**	**м3 уплотненного грунта**	**11,4570**		**119,68**	**1371**
		Итого оплата труда:				**91,01**	**1043**
		Итого эксплуатация машин:				**51,02**	**585**
		Накладные расходы	%	--		60,72	696
		Сметная прибыль	%	8		14,43	165
		Сметная стоимость:				**194,84**	**2232**
193	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**49,3040**		**655,03**	**32296**
		Итого оплата труда:				**655,03**	**32296**
		Накладные расходы	%	--		428,81	21142
		Сметная прибыль	%	8		86,71	4275
		Сметная стоимость:				**1170,55**	**57713**
194	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/**	**м3 грунта**	**68,8600**		**137,17**	**9445**
		Итого оплата труда:				**51,20**	**3525**
		Итого эксплуатация машин:				**128,90**	**8876**
		Накладные расходы	%	--		36,95	2545
		Сметная прибыль	%	8		13,93	959
		Сметная стоимость:				**188,05**	**12949**
195	**41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**120,5050**		**337,48**	**40668**
		Накладные расходы	%	--		13,50	1627

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		28,08	3384
		Сметная стоимость:				**379,06**	**45678**
196	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**19,1100**		**2735,87**	**52282**
		Итого оплата труда:				**446,51**	**8533**
		Итого эксплуатация машин:				**213,31**	**4076**
		Итого материалов:				**2139,32**	**40882**
		Накладные расходы	%	--		392,23	7496
		Сметная прибыль	%	8		250,25	4782
		Сметная стоимость:				**3378,35**	**64560**
197	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная толщ.100мм из бетона кл.В7,5 сульфатостойкий. Устройство**	**м3**	**1,9110**		**18226,74**	**34831**
		Итого оплата труда:				**1085,55**	**2074**
		Итого эксплуатация машин:				**657,86**	**1257**
		Итого материалов:				**16637,66**	**31795**
		Накладные расходы	%	--		1276,62	2440
		Сметная прибыль	%	8		1560,27	2982
		Сметная стоимость:				**21063,63**	**40253**
198	**11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство камеры из бетона кл.В25 W6 F150 сульфатостойкий**	**м3**	**25,0000**		**28441,94**	**711049**
		Итого оплата труда:				**6094,11**	**152353**
		Итого эксплуатация машин:				**2075,82**	**51896**
		Итого материалов:				**20952,60**	**523815**
		Накладные расходы	%	--		4211,55	105289
		Сметная прибыль	%	8		2612,28	65307
		Сметная стоимость:				**35265,77**	**881644**
199	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0486**		**214670,21**	**10433**
		Накладные расходы	%	--		8586,81	417
		Сметная прибыль	%	8		17860,56	868
		Сметная стоимость:				**241117,58**	**11718**
200	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0204**		**210116,63**	**4286**
		Накладные расходы	%	--		8404,67	171
		Сметная прибыль	%	8		17481,70	357
		Сметная стоимость:				**236003,00**	**4814**

1	2	3	4	5	6	7	8
201	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,5428**		**197506,74**	**304711**
		Накладные расходы	%	--		7900,27	12188
		Сметная прибыль	%	8		16432,56	25352
		Сметная стоимость:				**221839,57**	**342252**
202	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0990**		**13288,81**	**1316**
		Итого оплата труда:				**12224,59**	**1210**
		Итого эксплуатация машин:				**1017,19**	**101**
		Итого материалов:				**275,40**	**27**
		Накладные расходы	%	--		6697,63	663
		Сметная прибыль	%	8		1598,92	158
		Сметная стоимость:				**21585,36**	**2137**
203	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0990**		**214670,21**	**21252**
		Накладные расходы	%	--		8586,81	850
		Сметная прибыль	%	8		17860,56	1768
		Сметная стоимость:				**241117,58**	**23871**
204	**11-161201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,833**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300/250/мм**	**сальник**	**3,0000**		**4939,50**	**14818**
		Итого оплата труда:				**2013,29**	**6040**
		Итого материалов:				**2926,21**	**8779**
		Накладные расходы	%	--		1462,25	4387
		Сметная прибыль	%	8		512,14	1536
		Сметная стоимость:				**6913,88**	**20742**
205	**11-161201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=1,25**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400/500/ мм**	**ы или стены подвала диаметром труб до 400/500/ мм**	**2,0000**		**9315,80**	**18632**
		Итого оплата труда:				**3583,81**	**7168**
		Итого эксплуатация машин:				**22,40**	**45**
		Итого материалов:				**5720,22**	**11440**
		Накладные расходы	%	--		2623,84	5248

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		955,17	1910
		Сметная стоимость:				**12894,81**	**25790**
206	**11-161201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=1,5**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты илники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400/600/ мм**	**сальник**	**2,0000**		**11178,96**	**22358**
		Итого оплата труда:				**4300,58**	**8601**
		Итого эксплуатация машин:				**26,88**	**54**
		Итого материалов:				**6864,27**	**13729**
		Накладные расходы	%	–		3148,61	6297
		Сметная прибыль	%	8		1146,21	2292
		Сметная стоимость:				**15473,77**	**30948**

ИТОГО ПО АКТУ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**12217923**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**569472**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**456805**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**147432**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**11036376**
- перевозка грузов	Тенге	**155270**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**417687**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**12635610**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**505424**
ИТОГО:	Тенге	**13141035**
Сметная прибыль	Тенге	**1051283**
ИТОГО по АКТУ:	Тенге	**14192318**

Временные здания и сооружения 1,3*0.8%	147 600
Итого с временными зданиями и сооружениями	14 339 918
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3.3*1%	473 217
Итого с дополнительными затратами в зимнее время	14 813 135
Итого в ценах текущих цен 2018 года	15 701 010
Итого с понижающи коэффицентом	12 560 806
НДС 12%	1 507 297
Итого с НДС	14 068 103
Итого к оплате	14 068 103

Главный инженер ГКП "Костанай-Су" _____ Пластов В.

Эксперт технического надзора _____ Атшабаров Г.Е.

Инженер по надзору за сторительством ГКП " Костанай-Су" _____ Абильдин С.А.

Прораб ТОО "АиФ" _____ Пономарев М.В.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: *ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Реконструкция водопровода Д-500мм по ул.Карбышева в границах ул.В.Интернационалистов-Гвардейская г.Костанай г. Костанай*

Справка
о стоимости выполненных работ
за август 2018г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
			515	31.05.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети водопровода	**37 074 981**	**20 541 855**							**2 465 023**	**23 006 878**

Заказчик:
ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Директор
Файзулаев Е.Р.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор
Новиков Ф.В.

Заказчик:ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик:ТОО "АиФ"

Договор №515 от 2018-05-31

Наименование строительства: Реконструкция водопровода Д-500мм по ул.Карбышева в границах ул.В.Интернационалистов-Гвардейская г.Костанай

Смета 2-1 доп 1 на Наружные сети водопровода

Акт №1

приемки выполненных объемов работ за август месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3грунта**	**408,7800**		**101,62**	**41541**
		Итого оплата труда:				**40,13**	**16403**
		Итого эксплуатация машин:				**92,90**	**37974**
		Накладные расходы	%	--		28,73	11743
		Сметная прибыль	%	8		10,43	4263
		Сметная стоимость:				**140,78**	**57548**
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда- 1,2**	**м3 грунта**	**12,8060**		**1575,39**	**20174**
		Итого оплата труда:				**1575,39**	**20174**
		Накладные расходы	%	--		1031,31	13207
		Сметная прибыль	%	8		208,54	2671
		Сметная стоимость:				**2815,24**	**36052**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /Уширения на колодцы/	м3 грунта	9,9440		1575,39	15666
		Итого оплата труда:				1575,39	15666
		Накладные расходы	%	–		1031,31	10255
		Сметная прибыль	%	8		208,54	2074
		Сметная стоимость:				2815,24	27995
4	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	817,2250		92,38	75499
		Итого оплата труда:				36,48	29811
		Итого эксплуатация машин:				84,45	69016
		Накладные расходы	%	–		26,12	21343
		Сметная прибыль	%	8		9,48	7747
		Сметная стоимость:				127,98	104589
5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	25,2750		1369,90	34624
		Итого оплата труда:				1369,90	34624
		Накладные расходы	%	–		896,79	22666
		Сметная прибыль	%	8		181,34	4583
		Сметная стоимость:				2448,03	61874
6	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта	19,9000		92,38	1838
		Итого оплата труда:				36,48	726
		Итого эксплуатация машин:				84,45	1681
		Накладные расходы	%	–		26,12	520
		Сметная прибыль	%	8		9,48	189
		Сметная стоимость:				127,98	2547
7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1869,6000		22,13	41376
		Итого оплата труда:				7,90	14773
		Итого эксплуатация машин:				22,13	41376
		Накладные расходы	%	–		5,74	10735
		Сметная прибыль	%	8		2,23	4169
		Сметная стоимость:				30,10	56280

1	2	3	4	5	6	7	8
9	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением песком**	**м3 грунта**	**238,8800**		**596,40**	**142468**
		Итого оплата труда:				**596,40**	**142468**
		Накладные расходы	%	--		390,43	93266
		Сметная прибыль	%	8		78,95	18859
		Сметная стоимость:				**1065,78**	**254593**
10	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ8736-2014**	**м3**	**126,3800**		**1714,26**	**216648**
		Накладные расходы	%	--		68,57	8666
		Сметная прибыль	%	8		142,63	18025
		Сметная стоимость:				**1925,46**	**243339**
11	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/**	**м3 грунта**	**131,3600**		**112,33**	**14756**
		Итого оплата труда:				**41,91**	**5505**
		Итого эксплуатация машин:				**105,59**	**13871**
		Накладные расходы	%	--		30,25	3974
		Сметная прибыль	%	8		11,41	1498
		Сметная стоимость:				**153,99**	**20228**
12	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км /Лишний грунт до 15км/**	**т**	**229,8800**		**559,99**	**128731**
		Накладные расходы	%	--		22,40	5149
		Сметная прибыль	%	8		46,59	10710
		Сметная стоимость:				**628,98**	**144590**
		РАЗДЕЛ 2.Укладка трубопровода и фасонных частей					
13	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/**	**м3 основания**	**42,1300**		**2741,25**	**115489**
		Итого оплата труда:				**766,46**	**32291**
		Итого эксплуатация машин:				**118,90**	**5009**
		Итого материалов:				**1885,69**	**79444**
		Накладные расходы	%	--		604,66	25474
		Сметная прибыль	%	8		267,67	11277
		Сметная стоимость:				**3613,59**	**152240**
14	11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,3370**		**608841,20**	**205179**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**431784,02**	**145511**
		Итого эксплуатация машин:				**210277,49**	**70864**
		Итого материалов:				**37818,15**	**12745**
		Накладные расходы	%	–		303217,04	102184
		Сметная прибыль	%	8		72964,66	24589
		Сметная стоимость:				**985022,90**	**331953**
15	**23-010501-1325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**340,3700**		**27141,68**	**9238214**
		Накладные расходы	%	–		1085,67	369529
		Сметная прибыль	%	8		2258,19	768619
		Сметная стоимость:				**30485,53**	**10376362**
17	**11-220501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка /ФУТЛЯР/**	**км трубопровода**	**0,0430**		**1069603,47**	**45993**
		Итого оплата труда:				**726581,35**	**31243**
		Итого эксплуатация машин:				**447653,49**	**19249**
		Итого материалов:				**84769,74**	**3645**
		Накладные расходы	%	–		512039,44	22018
		Сметная прибыль	%	8		126531,43	5441
		Сметная стоимость:				**1708174,34**	**73451**
19	**11-221401-0308 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 450 мм.Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**33,0000**		**1616,53**	**53345**
		Итого оплата труда:				**956,84**	**31576**
		Итого эксплуатация машин:				**19,63**	**648**
		Итого материалов:				**643,47**	**21234**
		Накладные расходы	%	–		682,63	22527
		Сметная прибыль	%	8		183,93	6070
		Сметная стоимость:				**2483,08**	**81942**
20	**11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Уопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка /ФУТЛЯР из ПЭ труб через стенки колодцев/**	**км трубопровода**	**0,0070**		**718855,00**	**5032**
		Итого оплата труда:				**551244,25**	**3859**
		Итого эксплуатация машин:				**251673,25**	**1762**
		Накладные расходы	%	–		384769,79	2693
		Сметная прибыль	%	8		88289,98	618
		Сметная стоимость:				**1191914,77**	**8343**
21	**23-010501-1326 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**7,0000**		**33496,63**	**234476**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1339,87	9379
		Сметная прибыль	%	8		2786,92	19508
		Сметная стоимость:				**37623,41**	**263364**
26	**11-220901-0110 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**13604,43**	**27209**
		Итого оплата труда:				**8493,88**	**16988**
		Итого эксплуатация машин:				**5841,02**	**11682**
		Итого материалов:				**1182,24**	**2364**
		Накладные расходы	%	--		6029,86	12060
		Сметная прибыль	%	8		1570,74	3141
		Сметная стоимость:				**21205,03**	**42410**
27	**51-010102-2303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 400, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**669853,00**	**1339706**
		Накладные расходы	%	--		26794,12	53588
		Сметная прибыль	%	8		55731,77	111464
		Сметная стоимость:				**752378,89**	**1504758**
28	**11-220901-0106 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**4169,22**	**4169**
		Итого оплата труда:				**2849,07**	**2849**
		Итого эксплуатация машин:				**1154,93**	**1155**
		Итого материалов:				**544,32**	**544**
		Накладные расходы	%	--		2006,81	2007
		Сметная прибыль	%	8		494,08	494
		Сметная стоимость:				**6670,11**	**6670**
29	**23-040102-2006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**103180,20**	**103180**
		Накладные расходы	%	--		4127,21	4127
		Сметная прибыль	%	8		8584,59	8585
		Сметная стоимость:				**115892,00**	**115892**
30	**11-220901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**2121,93**	**2122**
		Итого оплата труда:				**1609,30**	**1609**
		Итого эксплуатация машин:				**125,46**	**125**
		Итого материалов:				**446,76**	**447**
		Накладные расходы	%	--		1124,23	1124
		Сметная прибыль	%	8		259,69	260
		Сметная стоимость:				**3505,85**	**3506**

1	2	3	4	5	6	7	8
						24764,81	47051
31	23-040102-2005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**58084,26**	**58084**
		Накладные расходы	%	–		2323,37	2323
		Сметная прибыль	%	8		4832,61	4833
		Сметная стоимость:				**65240,24**	**65240**
38	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка**	**шт.**	**22,0000**		**853,47**	**18776**
		Итого оплата труда:				**503,16**	**11069**
		Итого эксплуатация машин:				**521,05**	**11463**
		Накладные расходы	%	–		359,10	7900
		Сметная прибыль	%	8		97,01	2134
		Сметная стоимость:				**1309,58**	**28811**
40	23-020103-0318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 400 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**3,0000**		**15946,45**	**47839**
		Накладные расходы	%	–		637,86	1914
		Сметная прибыль	%	8		1326,74	3980
		Сметная стоимость:				**17911,05**	**53733**
51	11-221201-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка**	**фланец**	**22,0000**		**3582,56**	**78816**
		Итого оплата труда:				**2858,69**	**62891**
		Итого эксплуатация машин:				**388,97**	**8557**
		Итого материалов:				**360,44**	**7930**
		Накладные расходы	%	–		1989,56	43770
		Сметная прибыль	%	8		445,77	9807
		Сметная стоимость:				**6017,89**	**132394**
52	23-020103-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 400 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**3,0000**		**12547,87**	**37644**
		Накладные расходы	%	–		501,91	1506
		Сметная прибыль	%	8		1043,98	3132
		Сметная стоимость:				**14093,77**	**42281**
53	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	**фланец**	**2,0000**		**1704,43**	**3409**
		Итого оплата труда:				**1410,38**	**2821**
		Итого эксплуатация машин:				**186,42**	**373**
		Итого материалов:				**116,14**	**232**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		979,06	1958
		Сметная прибыль	%	8		214,68	429
		Сметная стоимость:				**2898,17**	**5796**
54	**23-020103-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**3520,95**	**7042**
		Накладные расходы	%	–		140,84	282
		Сметная прибыль	%	8		292,94	586
		Сметная стоимость:				**3954,73**	**7909**
55	**11-221201-0105 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	**фланец**	**2,0000**		**1079,75**	**2159**
		Итого оплата труда:				**890,81**	**1782**
		Итого эксплуатация машин:				**109,34**	**219**
		Итого материалов:				**88,11**	**176**
		Накладные расходы	%	–		618,51	1237
		Сметная прибыль	%	8		135,86	272
		Сметная стоимость:				**1834,12**	**3668**
56	**23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**2591,42**	**5183**
		Накладные расходы	%	–		103,66	207
		Сметная прибыль	%	8		215,61	431
		Сметная стоимость:				**2910,68**	**5821**
57	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**6,0000**		**710,80**	**4265**
		Итого оплата труда:				**588,20**	**3529**
		Итого эксплуатация машин:				**64,53**	**387**
		Итого материалов:				**58,07**	**348**
		Накладные расходы	%	–		408,31	2450
		Сметная прибыль	%	8		89,53	537
		Сметная стоимость:				**1208,64**	**7252**
58	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**1715,55**	**10293**
		Накладные расходы	%	–		68,62	412
		Сметная прибыль	%	8		142,73	856
		Сметная стоимость:				**1926,91**	**11561**

		Сметная прибыль				24764,81	470531

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**4,0000**		**366,00**	**1464**
		Итого оплата труда:				**313,71**	**1255**
		Итого эксплуатация машин:				**32,27**	**129**
		Итого материалов:				**20,02**	**80**
		Накладные расходы	%	--		217,24	869
		Сметная прибыль	%	8		46,66	187
		Сметная стоимость:				**629,90**	**2520**
60	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**784,82**	**3139**
		Накладные расходы	%	--		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		65,30	261
		Сметная стоимость:				**881,51**	**3526**
61	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм /фасонные части в колодцах/. Установка**	**т фасонных частей**	**1,2630**		**740793,63**	**935622**
		Итого оплата труда:				**219943,12**	**277788**
		Итого эксплуатация машин:				**260146,00**	**328564**
		Итого материалов:				**335852,89**	**424182**
		Накладные расходы	%	--		171679,81	216832
		Сметная прибыль	%	8		72997,87	92196
		Сметная стоимость:				**985471,31**	**1244650**
63	**11-220601-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0200**		**2906554,38**	**58131**
		Итого оплата труда:				**254050,01**	**5081**
		Итого эксплуатация машин:				**303332,39**	**6067**
		Итого материалов:				**2433883,81**	**48678**
		Накладные расходы	%	--		280337,83	5607
		Сметная прибыль	%	8		254951,38	5099
		Сметная стоимость:				**3441843,59**	**68837**
64	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /фасонные части в колодцах/. Установка**	**т фасонных частей**	**0,3280**		**940879,29**	**308608**
		Итого оплата труда:				**398711,69**	**130777**
		Итого эксплуатация машин:				**292561,95**	**95960**
		Итого материалов:				**341768,15**	**112100**
		Накладные расходы	%	--		295139,13	96806
		Сметная прибыль	%	8		98881,47	32433
		Сметная стоимость:				**1334899,89**	**437847**

1	2	3	4	5	6	7	8
73	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2017,12**	**4034**
		Итого оплата труда:				**1420,67**	**2841**
		Итого эксплуатация машин:				**116,76**	**234**
		Итого материалов:				**528,06**	**1056**
		Накладные расходы	%	–		998,21	1996
		Сметная прибыль	%	8		241,23	482
		Сметная стоимость:				**3256,56**	**6513**
74	**23-030103-0908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**2,0000**		**47656,43**	**95313**
		Накладные расходы	%	–		1906,26	3813
		Сметная прибыль	%	8		3965,01	7930
		Сметная стоимость:				**53527,70**	**107055**
77	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0248**		**616856,91**	**15298**
		Итого оплата труда:				**398711,69**	**9888**
		Итого эксплуатация машин:				**292561,95**	**7256**
		Итого материалов:				**17745,77**	**440**
		Накладные расходы	%	–		282178,23	6998
		Сметная прибыль	%	8		71922,81	1784
		Сметная стоимость:				**970957,96**	**24080**
78	**23-020803-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**2,0000**		**92202,13**	**184404**
		Накладные расходы	%	–		3688,09	7376
		Сметная прибыль	%	8		7671,22	15342
		Сметная стоимость:				**103561,43**	**207123**
79	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**7,0000**		**853,47**	**5974**
		Итого оплата труда:				**503,16**	**3522**
		Итого эксплуатация машин:				**521,05**	**3647**
		Накладные расходы	%	–		359,10	2514
		Сметная прибыль	%	8		97,01	679
		Сметная стоимость:				**1309,58**	**9167**

1	2	3	4	5	6	7	8
80	**23-020302-2422 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90°ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7,0000**		**52849,87**	**369949**
		Накладные расходы	%	--		2113,99	14798
		Сметная прибыль	%	8		4397,11	30780
		Сметная стоимость:				**59360,97**	**415527**
81	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,1890**		**416771,25**	**78770**
		Итого оплата труда:				**219943,12**	**41569**
		Итого эксплуатация машин:				**260146,00**	**49168**
		Итого материалов:				**11830,51**	**2236**
		Накладные расходы	%	--		158718,91	29998
		Сметная прибыль	%	8		46039,21	8701
		Сметная стоимость:				**621529,37**	**117469**
84	**23-020101-1165 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 426х10-219х8мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**28817,23**	**28817**
		Накладные расходы	%	--		1152,69	1153
		Сметная прибыль	%	8		2397,59	2398
		Сметная стоимость:				**32367,51**	**32368**
85	**23-020101-1141 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм -219 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт**	**2,0000**		**7174,29**	**14349**
		Накладные расходы	%	--		286,97	574
		Сметная прибыль	%	8		596,90	1194
		Сметная стоимость:				**8058,16**	**16116**
86	**23-020101-1138 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм -159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**8580,31**	**17161**
		Накладные расходы	%	--		343,21	686
		Сметная прибыль	%	8		713,88	1428
		Сметная стоимость:				**9637,40**	**19275**

1	2	3	4	5	6	7	8
87	**23-020101-1137 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 325х8-108х4мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**4,0000**		**8111,61**	**32446**
		Накладные расходы	%	–		324,46	1298
		Сметная прибыль	%	8		674,89	2700
		Сметная стоимость:				**9110,96**	**36444**
88	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм /Переход стальной Ду=530х12-426х10мм ГОСТ 17378-2001/. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0313**		**740793,63**	**23187**
		Итого оплата труда:				**219943,12**	**6884**
		Итого эксплуатация машин:				**260146,00**	**8143**
		Итого материалов:				**335852,89**	**10512**
		Накладные расходы	%	–		171679,81	5374
		Сметная прибыль	%	8		72997,87	2285
		Сметная стоимость:				**985471,31**	**30845**
89	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм /Крестовина стальная Ду=426х325мм ГОСТ 17380-2001/. Установка**	**т фасонных частей**	**0,3170**		**740793,63**	**234832**
		Итого оплата труда:				**219943,12**	**69722**
		Итого эксплуатация машин:				**260146,00**	**82466**
		Итого материалов:				**335852,89**	**106465**
		Накладные расходы	%	–		171679,81	54422
		Сметная прибыль	%	8		72997,87	23140
		Сметная стоимость:				**985471,31**	**312394**
90	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм /Тройник стальной Ду=426х325мм ГОСТ 17376-2001/. Установка**	**т фасонных частей**	**0,3720**		**740793,63**	**275575**
		Итого оплата труда:				**219943,12**	**81819**
		Итого эксплуатация машин:				**260146,00**	**96774**
		Итого материалов:				**335852,89**	**124937**
		Накладные расходы	%	–		171679,81	63865
		Сметная прибыль	%	8		72997,87	27155
		Сметная стоимость:				**985471,31**	**366595**
93	**23-020101-0636 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**6800,78**	**6801**
		Накладные расходы	%	–		272,03	272
		Сметная прибыль	%	8		565,82	566
		Сметная стоимость:				**7638,64**	**7639**

1	2	3	4	5	6	7	8
94	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**4,0000**		**366,00**	**1464**
		Итого оплата труда:				**313,71**	**1255**
		Итого эксплуатация машин:				**32,27**	**129**
		Итого материалов:				**20,02**	**80**
		Накладные расходы	%	--		217,24	869
		Сметная прибыль	%	8		46,66	187
		Сметная стоимость:				**629,90**	**2520**
95	**23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1367,71**	**5471**
		Накладные расходы	%	--		54,71	219
		Сметная прибыль	%	8		113,79	455
		Сметная стоимость:				**1536,21**	**6145**
97	**11-130301-1418 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76**	**м2**	**22,5000**		**66,03**	**1486**
		Итого оплата труда:				**17,27**	**389**
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**19**
		Итого материалов:				**48,10**	**1082**
		Накладные расходы	%	--		12,38	279
		Сметная прибыль	%	8		6,27	141
		Сметная стоимость:				**84,68**	**1905**
98	**11-130301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**м2**	**22,5000**		**123,28**	**2774**
		Итого оплата труда:				**21,35**	**480**
		Итого эксплуатация машин:				**1,23**	**28**
		Итого материалов:				**100,95**	**2271**
		Накладные расходы	%	--		16,97	382
		Сметная прибыль	%	8		11,22	252
		Сметная стоимость:				**151,46**	**3408**
99	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных упоров из бетона ПОД ЗАДВИЖКИ, ВОДОМЕРЫ, ГИДРАНТЫ кл.В7,5. Устройство**	**м3**	**1,8700**		**19657,05**	**36759**
		Итого оплата труда:				**2856,61**	**5342**
		Итого эксплуатация машин:				**884,45**	**1654**
		Итого материалов:				**16126,03**	**30156**
		Накладные расходы	%	--		2227,16	4165
		Сметная прибыль	%	8		1750,74	3274
		Сметная стоимость:				**23634,94**	**44197**
103	**11-221101-0105 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**13156,10**	**13156**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**5337,54**	**5338**
		Итого эксплуатация машин:				**5545,48**	**5545**
		Итого материалов:				**4088,49**	**4088**
		Накладные расходы	%	–		3973,44	3973
		Сметная прибыль	%	8		1370,36	1370
		Сметная стоимость:				**18499,90**	**18500**
108	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Прокладка ленты сигнальной**	**км**	**0,6370**		**17982,59**	**11455**
		Итого оплата труда:				**8299,56**	**5287**
		Итого эксплуатация машин:				**12375,21**	**7883**
		Накладные расходы	%	–		4413,60	2811
		Сметная прибыль	%	8		1791,70	1141
		Сметная стоимость:				**24187,89**	**15408**
109	**Прайс-лист стр.4**	**Детекционная сигнальная лента с проводником "Внимание водопров од ЛСВ-200"**	**м**	**0,6370**		**42,12**	**27**
		Накладные расходы	%	--		1,68	1
		Сметная прибыль	%	8		3,50	2
		Сметная стоимость:				**47,31**	**30**
		РАЗДЕЛ 3. Водопроводные колодцы					
		Водопроводные колодцы D=2000мм /17 шт/					
110	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**21,9000**		**29336,41**	**642467**
		Итого оплата труда:				**9149,97**	**200384**
		Итого эксплуатация машин:				**5912,80**	**129490**
		Итого материалов:				**16568,54**	**362851**
		Накладные расходы	%	--		7082,87	155115
		Сметная прибыль	%	8		2913,54	63807
		Сметная стоимость:				**39332,82**	**861389**
111	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ7473-2010**	**м3**	**0,7800**		**16701,53**	**13027**
		Накладные расходы	%	–		668,06	521
		Сметная прибыль	%	8		1389,57	1084
		Сметная стоимость:				**18759,16**	**14632**
112	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20**	**шт.**	**7,0000**		**24814,75**	**173703**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		992,59	6948
		Сметная прибыль	%	8		2064,59	14452
		Сметная стоимость:				**27871,93**	**195103**
113	**21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1, 2ПП20-1**	**шт.**	**7,0000**		**25219,28**	**176535**
		Накладные расходы	%	–		1008,77	7061
		Сметная прибыль	%	8		2098,24	14688
		Сметная стоимость:				**28326,30**	**198284**
114	**21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**14,0000**		**16236,20**	**227307**
		Накладные расходы	%	–		649,45	9092
		Сметная прибыль	%	8		1350,85	18912
		Сметная стоимость:				**18236,50**	**255311**
115	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9**	**шт.**	**14,0000**		**24285,81**	**340001**
		Накладные расходы	%	–		971,43	13600
		Сметная прибыль	%	8		2020,58	28288
		Сметная стоимость:				**27277,82**	**381890**
116	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**10,0000**		**1710,76**	**17108**
		Накладные расходы	%	–		68,43	684
		Сметная прибыль	%	8		142,34	1423
		Сметная стоимость:				**1921,53**	**19215**
		РАЗДЕЛ 6. Ж/б камера №15					
189	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**197,2160**		**22,13**	**4365**
		Итого оплата труда:				**7,90**	**1558**
		Итого эксплуатация машин:				**22,13**	**4365**
		Накладные расходы	%	–		5,74	1132
		Сметная прибыль	%	8		2,23	440
		Сметная стоимость:				**30,10**	**5937**

1	2	3	4	5	6	7	8
190	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**197,2160**		**10,93**	**2155**
		Итого оплата труда:				**3,90**	**769**
		Итого эксплуатация машин:				**10,93**	**2155**
		Накладные расходы	%	–		2,84	559
		Сметная прибыль	%	8		1,10	217
		Сметная стоимость:				**14,86**	**2932**
207	11-070102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий и балки. Укладка**	**шт**	**11,0000**		**5472,64**	**60199**
		Итого оплата труда:				**1468,02**	**16148**
		Итого эксплуатация машин:				**849,56**	**9345**
		Итого материалов:				**3394,55**	**37340**
		Накладные расходы	%	–		1167,01	12837
		Сметная прибыль	%	8		531,17	5843
		Сметная стоимость:				**7170,82**	**78879**
208	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем, плоские прямоугольные**	**м3**	**1,3000**		**42012,68**	**54616**
		Накладные расходы	%	–		1680,51	2185
		Сметная прибыль	%	8		3495,45	4544
		Сметная стоимость:				**47188,64**	**61345**
209	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Балки Б-1(2шт) И Б-13(1шт) из бетона кл.В20**	**м3**	**1,0100**		**41996,99**	**42417**
		Накладные расходы	%	–		1679,88	1697
		Сметная прибыль	%	8		3494,15	3529
		Сметная стоимость:				**47171,02**	**47643**
210	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,0400**		**9007,00**	**360**
		Итого оплата труда:				**5543,31**	**222**
		Итого эксплуатация машин:				**4702,09**	**188**
		Итого материалов:				**394,07**	**16**
		Накладные расходы	%	–		3940,37	158
		Сметная прибыль	%	8		1035,79	41
		Сметная стоимость:				**13983,16**	**559**

		Сметная прибыль				24764,81	470531
		Сметная стоимость:			19,0000	13240,33	251566

1	2	3	4	5	6	7	8
211	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**1710,76**	**3422**
		Накладные расходы	%	–		68,43	137
		Сметная прибыль	%	8		142,34	285
		Сметная стоимость:				**1921,53**	**3843**
212	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1236,79**	**2474**
		Итого оплата труда:				**1059,83**	**2120**
		Итого эксплуатация машин:				**125,46**	**251**
		Итого материалов:				**111,09**	**222**
		Накладные расходы	%	–		733,95	1468
		Сметная прибыль	%	8		157,66	315
		Сметная стоимость:				**2128,40**	**4257**
213	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк полимерно-песчаный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**16561,59**	**33123**
		Накладные расходы	%	–		662,46	1325
		Сметная прибыль	%	8		1377,92	2756
		Сметная стоимость:				**18601,98**	**37204**
214	**11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,75**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200/150/ мм**	**сальник**	**1,0000**		**3225,94**	**3226**
		Итого оплата труда:				**1421,24**	**1421**
		Итого материалов:				**1804,70**	**1805**
		Накладные расходы	%	–		1021,80	1022
		Сметная прибыль	%	8		339,82	340
		Сметная стоимость:				**4587,56**	**4588**
215	**11-161201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=1,125**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400/450/мм**	**сальник**	**2,0000**		**8384,22**	**16768**
		Итого оплата труда:				**3225,43**	**6451**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**40**
		Итого материалов:				**5148,20**	**10296**
		Накладные расходы	%	–		2361,46	4723
		Сметная прибыль	%	8		859,65	1719
		Сметная стоимость:				**11605,33**	**23211**

		Сметная прибыль				24764.81	470531

1	2	3	4	5	6	7	8
216	**11-161201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=1,25**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400/500/ мм**	**сальник**	**1,0000**		**9315,80**	**9316**
		Итого оплата труда:				**3583,81**	**3584**
		Итого эксплуатация машин:				**22,40**	**22**
		Итого материалов:				**5720,22**	**5720**
		Накладные расходы	%	–		2623,84	2624
		Сметная прибыль	%	8		955,17	955
		Сметная стоимость:				**12894,81**	**12895**
217	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности бетонные. Защита Пенетроном за 2 слоя**	**м2**	**64,6800**		**665,23**	**43027**
		Итого оплата труда:				**67,00**	**4333**
		Итого эксплуатация машин:				**2,02**	**130**
		Итого материалов:				**596,73**	**38596**
		Накладные расходы	%	–		64,37	4164
		Сметная прибыль	%	8		58,37	3775
		Сметная стоимость:				**787,97**	**50966**
		Гидроизоляция "Пенетроном"					
218	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Очистка щетками**	**м2**	**61,0000**		**256,36**	**15638**
		Итого оплата труда:				**256,36**	**15638**
		Накладные расходы	%	–		154,76	9440
		Сметная прибыль	%	8		32,89	2006
		Сметная стоимость:				**444,01**	**27085**
219	**11-130601-0209 РСНБ РК 2015**	**Обеспыливание**	**м2**	**61,0000**		**67,97**	**4146**
		Итого оплата труда:				**52,78**	**3220**
		Итого эксплуатация машин:				**15,19**	**926**
		Накладные расходы	%	–		32,47	1981
		Сметная прибыль	%	8		8,04	490
		Сметная стоимость:				**108,47**	**6617**
220	**11-130701-0701 РСНБ РК 2015**	**Увлажнение водой. Устройство**	**м2**	**61,0000**		**41,60**	**2538**
		Итого оплата труда:				**30,15**	**1839**
		Итого эксплуатация машин:				**17,92**	**1093**
		Итого материалов:				**2,04**	**124**
		Накладные расходы	%	–		18,66	1138
		Сметная прибыль	%	8		4,82	294
		Сметная стоимость:				**65,08**	**3970**

1	2	3	4	5	6	7	8
221	11-410103-0104 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная Пенетроном в два слоя**	м2	12,0000		243,76	2925
		Итого оплата труда:				**243,76**	**2925**
		Накладные расходы	%	--		149,94	1799
		Сметная прибыль	%	8		31,50	378
		Сметная стоимость:				**425,19**	**5102**
222	11-410103-0108 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная Пенетроном в два слоя**	м2	49,0000		304,89	14939
		Итого оплата труда:				**304,89**	**14939**
		Накладные расходы	%	–		187,54	9190
		Сметная прибыль	%	8		39,39	1930
		Сметная стоимость:				**531,82**	**26059**
223	22-050105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 "Пенетрон"**	кг	67,1000		1553,54	104243
		Накладные расходы	%	–		62,14	4170
		Сметная прибыль	%	8		129,25	8673
		Сметная стоимость:				**1744,94**	**117085**
		Гидроизоляция "Пенекритом"					
224	11-460302-0602 РСНБ РК 2015	**Устройство штрабы**	м	15,4000		498,99	7684
		Итого оплата труда:				**384,94**	**5928**
		Итого эксплуатация машин:				**203,95**	**3141**
		Накладные расходы	%	–		223,33	3439
		Сметная прибыль	%	8		57,79	890
		Сметная стоимость:				**780,11**	**12014**
225	11-130701-0701 РСНБ РК 2015	**Увлажнение водой. Устройство**	м2	1,3860		41,60	58
		Итого оплата труда:				**30,15**	**42**
		Итого эксплуатация машин:				**17,92**	**25**
		Итого материалов:				**2,04**	**3**
		Накладные расходы	%	–		18,66	26
		Сметная прибыль	%	8		4,82	7
		Сметная стоимость:				**65,08**	**90**
226	11-410103-0104 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная Пенетроном в два слоя**	м2	1,3860		243,76	338
		Итого оплата труда:				**243,76**	**338**
		Накладные расходы	%	–		149,94	208
		Сметная прибыль	%	8		31,50	44
		Сметная стоимость:				**425,19**	**589**

1	2	3	4	5	6	7	8
227	22-050105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющим цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	**кг**	**4,6200**		**1553,54**	**7177**
		Накладные расходы	%	--		62,14	287
		Сметная прибыль	%	8		129,25	597
		Сметная стоимость:				**1744,94**	**8062**
228	11-061401-0203 РСНБ РК 2015	**Заполнение штрабы "Пенекритом". Устройство**	**м шва**	**15,4000**		**186,78**	**2876**
		Итого оплата труда:				**184,62**	**2843**
		Итого эксплуатация машин:				**4,12**	**63**
		Накладные расходы	%	--		100,59	1549
		Сметная прибыль	%	8		22,99	354
		Сметная стоимость:				**310,36**	**4780**
229	22-050105-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	**кг**	**46,2000**		**1275,77**	**58941**
		Накладные расходы	%	--		51,03	2358
		Сметная прибыль	%	8		106,14	4904
		Сметная стоимость:				**1432,94**	**66202**
		РАЗДЕЛ 10. ВКЛЮЧИТЬ					
		Земляные работы					
		Футляр					
322	ПРАЙС	**Труба КОРСИС д 630мм SN 8**	**м**	**33,0000**		**37391,83**	**1233930**
		Накладные расходы	%	--		1495,67	49357
		Сметная прибыль	%	8		3111,00	102663
		Сметная стоимость:				**41998,50**	**1385951**
		Фасонные части					
327	23-020302-8022 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**22,0000**		**28458,03**	**626077**
		Накладные расходы	%	--		1138,32	25043
		Сметная прибыль	%	8		2367,71	52090
		Сметная стоимость:				**31964,06**	**703209**
328	23-020103-0319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 450 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**19,0000**		**22048,44**	**418920**
		Накладные расходы	%	--		881,94	16757

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1834,43	34854
		Сметная стоимость:				**24764,81**	**470531**
329	**23-020103-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 450 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**19,0000**		**13240,33**	**251566**
		Накладные расходы	%	–		529,61	10063
		Сметная прибыль	%	8		1101,60	20930
		Сметная стоимость:				**14871,54**	**282559**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**19765027**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1203236**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1140312**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**358872**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**15953043**
		- перевозка грузов	Тенге				**128731**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**1339706**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**955309**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**20720337**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**828813**
ИТОГО:			Тенге				**21549150**
Сметная прибыль			Тенге				**1723932**
ИТОГО по АКТУ:			Тенге				**23273082**

Временные здания и сооружения 1,3*0 8%	226 391
Итого с временными зданиями и сооружениями	21 994 715
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3.3*1%	725 826
Итого с дополнитлеьными затратами в зимнее время	22 720 540
Итого в текущих ценах 2018 года	25 677 321
Итого с понижающи коэффицентом 0.79999992071	20 541 855
НДС 12%	2 465 023
Итого с НДС	23 006 878
Итого к оплате	23 006 878

Главный инженер ГКП "Костанай-Су" _____ Ушаков В.А.

Эксперт технического надзора _____ Аитбаров Г.Е.

Инженер по надзору за сторительством ГКП " Костанай-Су" _____ Абильдин С.А.

Прораб ТОО "АиФ" _____ Пономарев М.В.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода Д-500мм по ул.Карбышева в границах ул.В.Интернационалистов-Гвардейская г.Костанай г. Костанай

Справка
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2018г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		515	31.05.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети водопровода	**72 155 776**	**31 322 138**							**3 758 657**	**35 080 795**

Заказчик:
ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
Директор _____ Файзулаев Е.Р.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»
Директор _____ Новиков Ф.В.

Заказчик:ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик:ТОО "АиФ"

Договор №515 от 2018-05-31

Наименование строительства: Реконструкция водопровода Д-500мм по ул Карбышева в границах ул.В.Интернационалистов-Гвардейская г Костанай

Смета 2-1 доп 1 на Наружные сети водопровода

Акт №1

приемки выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2018 года

№ п п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов. применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3грунта	45,2588		101,62	4599
		Итого оплата труда:				40,13	1816
		Итого эксплуатация машин:				92,90	4204
		Накладные расходы	%	--		28,73	1300
		Сметная прибыль	%	8		10,43	472
		Сметная стоимость:				140,78	6371
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда- 1,2**	м3 грунта	0,9603		1575,39	1513
		Итого оплата труда:				1575,39	1513
		Накладные расходы	%	--		1031,31	990
		Сметная прибыль	%	8		208,54	200
		Сметная стоимость:				2815,24	2703

1	2	3	4	5	6	7	8
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /Уширения на колодцы/**	**м3 грунта**	**9,9435**		**1575,39**	**15665**
		Итого оплата труда:				**1575,39**	**15665**
		Накладные расходы	%	–		1031,31	10255
		Сметная прибыль	%	8		208,54	2074
		Сметная стоимость:				**2815,24**	**27993**
4	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн". "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3**	**м3**	**91.4145**		**92,38**	**8445**
		Итого оплата труда:				**36,48**	**3335**
		Итого эксплуатация машин:				**84.45**	**7720**
		Накладные расходы	%	–		26,12	2387
		Сметная прибыль	%	8		9,48	867
		Сметная стоимость:				**127,98**	**11699**
5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	**м3 грунта**	**2,8275**		**1369,90**	**3873**
		Итого оплата труда:				**1369,90**	**3873**
		Накладные расходы	%	–		896,79	2536
		Сметная прибыль	%	8		181,34	513
		Сметная стоимость:				**2448,03**	**6922**
6	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/**	**м3 грунта**	**19,8770**		**92,38**	**1836**
		Итого оплата труда:				**36,48**	**725**
		Итого эксплуатация машин:				**84.45**	**1679**
		Накладные расходы	%	–		26,12	519
		Сметная прибыль	%	8		9,48	188
		Сметная стоимость:				**127,98**	**2544**
7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**110,7713**		**22,13**	**2451**
		Итого оплата труда:				**7,90**	**875**
		Итого эксплуатация машин:				**22,13**	**2451**
		Накладные расходы	%	–		5,74	636
		Сметная прибыль	%	8		2,23	247
		Сметная стоимость:				**30,10**	**3334**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением песком**	м3 грунта	14,1325		596,40	8429
		Итого оплата труда:				596,40	8429
		Накладные расходы	%	–		390,43	5518
		Сметная прибыль	%	8		78,95	1116
		Сметная стоимость:				1065,78	15062
10	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ8736-2014**	м3	14,1325		1714,26	24227
		Накладные расходы	%	–		68,57	969
		Сметная прибыль	%	8		142,63	2016
		Сметная стоимость:				1925,46	27212
11	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/**	м3 грунта	120,0062		112,33	13480
		Итого оплата труда:				41,91	5029
		Итого эксплуатация машин:				105,59	12672
		Накладные расходы	%	–		30,25	3630
		Сметная прибыль	%	8		11,41	1369
		Сметная стоимость:				153,99	18480
12	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км /Лишний грунт до 15км/**	т	210,0059		559,99	117601
		Накладные расходы	%	–		22,40	4704
		Сметная прибыль	%	8		46,59	9784
		Сметная стоимость:				628,98	132090
		РАЗДЕЛ 2.Укладка трубопровода и фасонных частей					
13	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/**	м3 основания	38,4575		2741,25	105422
		Итого оплата труда:				766,46	29476
		Итого эксплуатация машин:				118,90	4573
		Итого материалов:				1885,69	72519
		Накладные расходы	%	–		604,66	23254
		Сметная прибыль	%	8		267,67	10294
		Сметная стоимость:				3613,59	138969
14	11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,1937		608841,20	117933
		Итого оплата труда:				431784,02	83637

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**210277,49**	**40731**
		Итого материалов:				**37818,15**	**7325**
		Накладные расходы	%	–		303217,04	58733
		Сметная прибыль	%	%		72964,66	14133
		Сметная стоимость:				**985022,90**	**190799**
15	**23-010501-1325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**310,7770**		**27141,68**	**8435010**
		Накладные расходы	%	–		1085,67	337400
		Сметная прибыль	%	%		2258,19	701793
		Сметная стоимость:				**30485,53**	**9474203**
16	**11-220701-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 450 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,9447**		**241924,02**	**228546**
		Итого оплата труда:				**85429,33**	**80705**
		Итого материалов:				**156494,69**	**147841**
		Накладные расходы	%	–		64850,64	61264
		Сметная прибыль	%	%		24541,97	23185
		Сметная стоимость:				**331316,63**	**312995**
17	**11-220501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка /ФУТЛЯР/**	**км трубопровода**	**0,0570**		**1069603,47**	**60967**
		Итого оплата труда:				**726581,35**	**41415**
		Итого эксплуатация машин:				**447653,49**	**25516**
		Итого материалов:				**84769,74**	**4832**
		Накладные расходы	%	–		512039,44	29186
		Сметная прибыль	%	%		126531,43	7212
		Сметная стоимость:				**1708174,34**	**97366**
19	**11-221401-0308 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 450 мм.Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**57,0000**		**1616,53**	**92142**
		Итого оплата труда:				**956,84**	**54540**
		Итого эксплуатация машин:				**19,63**	**1119**
		Итого материалов:				**643,47**	**36678**
		Накладные расходы	%	–		682,63	38910
		Сметная прибыль	%	%		183,93	10484
		Сметная стоимость:				**2483,08**	**141536**
22	**11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ФУТЛЯР из ПЭ труб через стенки колодцев/**	**км трубопровода**	**0,0025**		**370513,41**	**926**
		Итого оплата труда:				**283849,80**	**710**
		Итого эксплуатация машин:				**129278,17**	**323**
		Итого материалов:				**738,20**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		198142,09	495
		Сметная прибыль	%	8		45492,44	114
		Сметная стоимость:				**614147,95**	**1535**
23	**23-010501-1320 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14.8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2,5000**		**8372,34**	**20931**
		Накладные расходы	%	--		334,89	837
		Сметная прибыль	%	8		696,58	1741
		Сметная стоимость:				**9403,81**	**23510**
24	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка /ФУТЛЯР из ПЭ труб через стенки колодцев/**	**км трубопровода**	**0,0050**		**288759,54**	**1444**
		Итого оплата труда:				**229968,72**	**1150**
		Итого эксплуатация машин:				**87979,81**	**440**
		Итого материалов:				**94,70**	**--**
		Накладные расходы	%	--		160073,38	800
		Сметная прибыль	%	8		35906,63	180
		Сметная стоимость:				**484739,55**	**2424**
25	**23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**5,0000**		**3438,31**	**17192**
		Накладные расходы	%	--		137,53	688
		Сметная прибыль	%	8		286,07	1430
		Сметная стоимость:				**3861,91**	**19310**
26	**11-220901-0110 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**13604,43**	**13604**
		Итого оплата труда:				**8493,88**	**8494**
		Итого эксплуатация машин:				**5841,02**	**5841**
		Итого материалов:				**1182,24**	**1182**
		Накладные расходы	%	--		6029,86	6030
		Сметная прибыль	%	8		1570,74	1571
		Сметная стоимость:				**21205,03**	**21205**
27	**51-010102-2303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 400, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**669853,00**	**669853**
		Накладные расходы	%	--		26794,12	26794
		Сметная прибыль	%	8		55731,77	55732
		Сметная стоимость:				**752378,89**	**752379**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**4169,22**	**4169**
		Итого оплата труда:				**2849,07**	**2849**
		Итого эксплуатация машин:				**1154,93**	**1155**
		Итого материалов:				**544,32**	**544**
		Накладные расходы	%	--		2006,81	2007
		Сметная прибыль	%	8		494,08	494
		Сметная стоимость:				**6670,11**	**6670**
29	23-040102-2006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**103180,20**	**103180**
		Накладные расходы	%	--		4127,21	4127
		Сметная прибыль	%	8		8584,59	8585
		Сметная стоимость:				**115892,00**	**115892**
30	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3,0000**		**2121,93**	**6366**
		Итого оплата труда:				**1609,30**	**4828**
		Итого эксплуатация машин:				**125,46**	**376**
		Итого материалов:				**446,76**	**1340**
		Накладные расходы	%	--		1124,23	3373
		Сметная прибыль	%	8		259,69	779
		Сметная стоимость:				**3505,85**	**10518**
31	23-040102-2005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**58084,26**	**174253**
		Накладные расходы	%	--		2323,37	6970
		Сметная прибыль	%	8		4832,61	14498
		Сметная стоимость:				**65240,24**	**195721**
32	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**10,0000**		**1462,00**	**14620**
		Итого оплата труда:				**1122,09**	**11221**
		Итого эксплуатация машин:				**53,77**	**538**
		Итого материалов:				**311,68**	**3117**
		Накладные расходы	%	--		783,17	7832
		Сметная прибыль	%	8		179,61	1796
		Сметная стоимость:				**2424,79**	**24248**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	23-040102-2004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	10,0000		33490,96	334910
		Накладные расходы	%	–		1339,64	13396
		Сметная прибыль	%	8		2786,45	27864
		Сметная стоимость:				37617,05	376170
34	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	8,0000		872,00	6976
		Итого оплата труда:				697,77	5582
		Итого эксплуатация машин:				17,92	143
		Итого материалов:				164,82	1319
		Накладные расходы	%	–		485,53	3884
		Сметная прибыль	%	8		108,60	869
		Сметная стоимость:				1466,13	11729
35	23-040102-2001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	5,0000		18904,81	94524
		Накладные расходы	%	–		756,19	3781
		Сметная прибыль	%	8		1572,88	7864
		Сметная стоимость:				21233,88	106169
36	23-040501-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1,0000		5267,93	5268
		Накладные расходы	%	–		210,72	211
		Сметная прибыль	%	8		438,29	438
		Сметная стоимость:				5916,94	5917
37	23-040501-0123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2,0000		2679,91	5360
		Накладные расходы	%	–		107,20	214
		Сметная прибыль	%	8		222,97	446
		Сметная стоимость:				3010,07	6020
38	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка**	шт.	34,0000		853,47	29018
		Итого оплата труда:				503,16	17107
		Итого эксплуатация машин:				521,05	17716
		Накладные расходы	%	–		359,10	12209

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		97,01	3298
		Сметная стоимость:				**1309,58**	**44526**
43	**23-020302-8013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**2104,78**	**12629**
		Накладные расходы	%	--		84,19	505
		Сметная прибыль	%	8		175,12	1051
		Сметная стоимость:				**2364,09**	**14185**
44	**23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**5475,09**	**32851**
		Накладные расходы	%	--		219,00	1314
		Сметная прибыль	%	8		455,53	2733
		Сметная стоимость:				**6149,62**	**36898**
45	**23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**1002,29**	**6014**
		Накладные расходы	%	--		40,09	241
		Сметная прибыль	%	8		83,39	500
		Сметная стоимость:				**1125,77**	**6755**
46	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**2863,62**	**17182**
		Накладные расходы	%	--		114,54	687
		Сметная прибыль	%	8		238,25	1430
		Сметная стоимость:				**3216,42**	**19299**
47	**23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**613,15**	**2453**
		Накладные расходы	%	--		24,53	98
		Сметная прибыль	%	8		51,01	204
		Сметная стоимость:				**688,69**	**2755**
48	**23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1367,71**	**5471**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		54.71	219
		Сметная прибыль	%	8		113.79	455
		Сметная стоимость:				**1536,21**	**6145**
51	**11-221201-0110 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка**	**фланец**	**18,0000**		**3582,56**	**64486**
		Итого оплата труда:				**2858,69**	**51456**
		Итого эксплуатация машин:				**388,97**	**7001**
		Итого материалов:				**360.44**	**6488**
		Накладные расходы	%	–		1989,56	35812
		Сметная прибыль	%	8		445,77	8024
		Сметная стоимость:				**6017,89**	**108322**
53	**11-221201-0106 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	**фланец**	**2,0000**		**1704,43**	**3409**
		Итого оплата труда:				**1410,38**	**2821**
		Итого эксплуатация машин:				**186,42**	**373**
		Итого материалов:				**116.14**	**232**
		Накладные расходы	%	–		979.06	1958
		Сметная прибыль	%	8		214.68	429
		Сметная стоимость:				**2898,17**	**5796**
54	**23-020103-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**3520,95**	**7042**
		Накладные расходы	%	–		140,84	282
		Сметная прибыль	%	8		292,94	586
		Сметная стоимость:				**3954,73**	**7909**
55	**11-221201-0105 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	**фланец**	**6,0000**		**1079,75**	**6478**
		Итого оплата труда:				**890,81**	**5345**
		Итого эксплуатация машин:				**109,34**	**656**
		Итого материалов:				**88,11**	**529**
		Накладные расходы	%	–		618,51	3711
		Сметная прибыль	%	8		135,86	815
		Сметная стоимость:				**1834,12**	**11005**
56	**23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**2591,42**	**15549**
		Накладные расходы	%	–		103,66	622
		Сметная прибыль	%	8		215,61	1294
		Сметная стоимость:				**2910,68**	**17464**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**12,0000**		**710,80**	**8530**
		Итого оплата труда:				**588,20**	**7058**
		Итого эксплуатация машин:				**64,53**	**774**
		Итого материалов:				**58,07**	**697**
		Накладные расходы	%	--		408,31	4900
		Сметная прибыль	%	8		89,53	1074
		Сметная стоимость:				**1208,64**	**14504**
58	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10.DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**1715,55**	**20587**
		Накладные расходы	%	--		68,62	823
		Сметная прибыль	%	8		142,73	1713
		Сметная стоимость:				**1926,91**	**23123**
59	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**2,0000**		**366,00**	**732**
		Итого оплата труда:				**313,71**	**627**
		Итого эксплуатация машин:				**32,27**	**65**
		Итого материалов:				**20,02**	**40**
		Накладные расходы	%	--		217,24	434
		Сметная прибыль	%	8		46,66	93
		Сметная стоимость:				**629,90**	**1260**
60	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**784,82**	**1570**
		Накладные расходы	%	--		31,39	63
		Сметная прибыль	%	8		65,30	131
		Сметная стоимость:				**881,51**	**1763**
61	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм /фасонные части в колодцах/. Установка**	**т фасонных частей**	**1,0414**		**740793,63**	**771462**
		Итого оплата труда:				**219943,12**	**229049**
		Итого эксплуатация машин:				**260146,00**	**270916**
		Итого материалов:				**335852,89**	**349757**
		Накладные расходы	%	--		171679,81	178787
		Сметная прибыль	%	8		72997,87	76020
		Сметная стоимость:				**985471,31**	**1026270**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	11-220601-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0100**		**2906554,38**	**29066**
		Итого оплата труда:				**254050,01**	**2541**
		Итого эксплуатация машин:				**303332,39**	**3033**
		Итого материалов:				**2433883,81**	**24339**
		Накладные расходы	%	–		280337,83	2803
		Сметная прибыль	%	8		254951,38	2550
		Сметная стоимость:				**3441843,59**	**34418**
64	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /фасонные части в колодцах/. Установка**	**т фасонных частей**	**0,4301**		**940879,29**	**404635**
		Итого оплата труда:				**398711,69**	**171470**
		Итого эксплуатация машин:				**292561,95**	**125819**
		Итого материалов:				**341768,15**	**146981**
		Накладные расходы	%	–		295139,13	126928
		Сметная прибыль	%	8		98881,47	42525
		Сметная стоимость:				**1334899,89**	**574087**
65	11-220601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0100**		**1436979,66**	**14370**
		Итого оплата труда:				**138096,18**	**1381**
		Итого эксплуатация машин:				**75238,42**	**752**
		Итого материалов:				**1237005,74**	**12370**
		Накладные расходы	%	–		146667,22	1467
		Сметная прибыль	%	8		126691,75	1267
		Сметная стоимость:				**1710338,63**	**17103**
66	11-220601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0100**		**1076746,66**	**10767**
		Итого оплата труда:				**124972,59**	**1250**
		Итого эксплуатация машин:				**65292,57**	**653**
		Итого материалов:				**898360,57**	**8984**
		Накладные расходы	%	–		123782,16	1238
		Сметная прибыль	%	8		96042,31	960
		Сметная стоимость:				**1296571,13**	**12966**
67	11-220601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0200**		**730317,00**	**14606**
		Итого оплата труда:				**98766,62**	**1975**
		Итого эксплуатация машин:				**16151,81**	**323**
		Итого материалов:				615681,61	12314

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		93000,11	1860
		Сметная прибыль	%	8		65865,37	1317
		Сметная стоимость:				**889182,49**	**17784**
68	**11-220601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0060**		**549153,16**	**3295**
		Итого оплата труда:				**97893,17**	**587**
		Итого эксплуатация машин:				**15604,11**	**94**
		Итого материалов:				**435907,21**	**2615**
		Накладные расходы	%	--		85189,45	511
		Сметная прибыль	%	8		50747,41	304
		Сметная стоимость:				**685090,02**	**4111**
69	**11-220601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0250**		**439466,49**	**10987**
		Итого оплата труда:				**97884,66**	**2447**
		Итого эксплуатация машин:				**15570,14**	**389**
		Итого материалов:				**326254,51**	**8156**
		Накладные расходы	%	--		80796,49	2020
		Сметная прибыль	%	8		41621,04	1041
		Сметная стоимость:				**561884,02**	**14047**
73	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**2017,12**	**10086**
		Итого оплата труда:				**1420,67**	**7103**
		Итого эксплуатация машин:				**116,76**	**584**
		Итого материалов:				**528,06**	**2640**
		Накладные расходы	%	--		998,21	4991
		Сметная прибыль	%	8		241,23	1206
		Сметная стоимость:				**3256,56**	**16283**
74	**23-030103-0908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**5,0000**		**47656,43**	**238282**
		Накладные расходы	%	--		1906,26	9531
		Сметная прибыль	%	8		3965,01	19825
		Сметная стоимость:				**53527,70**	**267639**
75	**11-270902-0201 РСНБ РК 2015 прим.**	**Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта/**	**шт.**	**7,0000**		**619,08**	**4334**
		Итого оплата труда:				**520,27**	**3642**
		Итого материалов:				**98,82**	**692**
		Накладные расходы	%	--		351,03	2457
		Сметная прибыль	%	8		77,61	543

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1047,73	7334
76	24-010107-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,0700		105364,98	7376
		Накладные расходы	%	–		4214,60	295
		Сметная прибыль	%	8		8766,37	614
		Сметная стоимость:				118345,95	8284
77	11-220001-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0620		616856,91	38245
		Итого оплата труда:				398711,69	24720
		Итого эксплуатация машин:				292561,95	18139
		Итого материалов:				17745,77	1100
		Накладные расходы	%	–		282178,23	17495
		Сметная прибыль	%	8		71922,81	4459
		Сметная стоимость:				970957,96	60199
78	23-020803-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	5,0000		92202,13	461011
		Накладные расходы	%	–		3688,09	18440
		Сметная прибыль	%	8		7671,22	38356
		Сметная стоимость:				103561,43	517807
79	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,0000		853,47	2560
		Итого оплата труда:				503,16	1509
		Итого эксплуатация машин:				521,05	1563
		Накладные расходы	%	–		359,10	1077
		Сметная прибыль	%	8		97,01	291
		Сметная стоимость:				1309,58	3929
80	23-020302-2422 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90°ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		52849,87	158550
		Накладные расходы	%	–		2113,99	6342
		Сметная прибыль	%	8		4397,11	13191
		Сметная стоимость:				59360,97	178083

1	2	3	4	5	6	7	8
81	11-220801-0106 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,2100**		**416771,25**	**87522**
		Итого оплата труда:				**219943,12**	**46188**
		Итого эксплуатация машин:				**260146.00**	**54631**
		Итого материалов:				**11830.51**	**2484**
		Накладные расходы	%	–		158718,91	33331
		Сметная прибыль	%	8		46039,21	9668
		Сметная стоимость:				**621529,37**	**130521**
82	23-020101-0320 РСНЬ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**52019,43**	**52019**
		Накладные расходы	%	–		2080,78	2081
		Сметная прибыль	%	8		4328,02	4328
		Сметная стоимость:				**58428,22**	**58428**
83	23-020101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**31019,49**	**31019**
		Накладные расходы	%	–		1240,78	1241
		Сметная прибыль	%	8		2580,82	2581
		Сметная стоимость:				**34841.09**	**34841**
86	23-020101-1138 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм -159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**8580,31**	**8580**
		Накладные расходы	%	–		343,21	343
		Сметная прибыль	%	8		713,88	714
		Сметная стоимость:				**9637,40**	**9637**
87	23-020101-1137 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 325х8-108х4мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**5,0000**		**8111,61**	**40558**
		Накладные расходы	%	–		324,46	1622
		Сметная прибыль	%	8		674,89	3374
		Сметная стоимость:				**9110,96**	**45555**
88	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм /Переход стальной Ду=530х12-426х10мм ГОСТ 17378-2001/. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0157**		**740793,63**	**11630**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**219943,12**	**3453**
		Итого эксплуатация машин:				**260146,00**	**4084**
		Итого материалов:				**335852,89**	**5273**
		Накладные расходы	%	–		171679,81	2695
		Сметная прибыль	%	8		72997,87	1146
		Сметная стоимость:				**985471,31**	**15472**
89	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм /Крестовина стальная Ду=426х325мм ГОСТ 17380-2001/. Установка**	**т фасонных частей**	**0,2110**		**740793,63**	**156307**
		Итого оплата труда:				**219943,12**	**46408**
		Итого эксплуатация машин:				**260146,00**	**54891**
		Итого материалов:				**335852,89**	**70865**
		Накладные расходы	%	–		171679,81	36224
		Сметная прибыль	%	8		72997,87	15403
		Сметная стоимость:				**985471,31**	**207934**
90	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм /Тройник стальной Ду=426х325мм ГОСТ 17376-2001/. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0720**		**740793,63**	**53337**
		Итого оплата труда:				**219943,12**	**15836**
		Итого эксплуатация машин:				**260146,00**	**18731**
		Итого материалов:				**335852,89**	**24181**
		Накладные расходы	%	–		171679,81	12361
		Сметная прибыль	%	8		72997,87	5256
		Сметная стоимость:				**985471,31**	**70954**
91	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм /Тройник стальной Ду=720х530мм ГОСТ 17376-2001/. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0720**		**740793,63**	**53337**
		Итого оплата труда:				**219943,12**	**15836**
		Итого эксплуатация машин:				**260146,00**	**18731**
		Итого материалов:				**335852,89**	**24181**
		Накладные расходы	%	–		171679,81	12361
		Сметная прибыль	%	8		72997,87	5256
		Сметная стоимость:				**985471,31**	**70954**
92	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**тфасонных частей**	**0,0102**		**616856,91**	**6292**
		Итого оплата труда:				**398711,69**	**4067**
		Итого эксплуатация машин:				**292561,95**	**2984**
		Итого материалов:				**17745,77**	**181**
		Накладные расходы	%	–		282178,23	2878
		Сметная прибыль	%	8		71922,81	734
		Сметная стоимость:				**970957,96**	**9904**

1	2	3	4	5	6	7	8
94	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**2,0000**		**366,00**	**732**
		Итого оплата труда:				**313,71**	**627**
		Итого эксплуатация машин:				**32,27**	**65**
		Итого материалов:				**20,02**	**40**
		Накладные расходы	%	–		217,24	434
		Сметная прибыль	%	8		46,66	93
		Сметная стоимость:				**629,90**	**1260**
95	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1367,71**	**2735**
		Накладные расходы	%	–		54,71	109
		Сметная прибыль	%	8		113,79	228
		Сметная стоимость:				**1536,21**	**3072**
99	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных упоров из бетона ПОД ЗАДВИЖКИ, ВОДОМЕРЫ, ГИДРАНТЫ кл.В7,5. Устройство**	**м3**	**1,4600**		**19657,05**	**28699**
		Итого оплата труда:				**2856,61**	**4171**
		Итого эксплуатация машин:				**884,45**	**1291**
		Итого материалов:				**16126,03**	**23544**
		Накладные расходы	%	–		2227,16	3252
		Сметная прибыль	%	8		1750,74	2556
		Сметная стоимость:				**23634,94**	**34507**
100	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1540,46**	**1540**
		Итого оплата труда:				**1317,82**	**1318**
		Итого эксплуатация машин:				**35,85**	**36**
		Итого материалов:				**203,82**	**204**
		Накладные расходы	%	–		912,72	913
		Сметная прибыль	%	8		196,25	196
		Сметная стоимость:				**2649,43**	**2649**
101	23-051206-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50**	**шт.**	**1,0000**		**49034,50**	**49035**
		Накладные расходы	%	–		1961,38	1961
		Сметная прибыль	%	8		4079,67	4080
		Сметная стоимость:				**55075,55**	**55076**
102	11-221101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 700 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**67260,52**	**67261**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**18879,65**	**18880**
		Итого эксплуатация машин:				**28763.36**	**28763**
		Итого материалов:				**28453.27**	**28453**
		Накладные расходы	%	8		14883,65	14884
		Сметная прибыль	%	8		6571,53	6572
		Сметная стоимость:				**88715,71**	**88716**
104	**11-221101-0104 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**9240,37**	**9240**
		Итого оплата труда:				**4058,33**	**4058**
		Итого эксплуатация машин:				**4160.47**	**4160**
		Итого материалов:				**2398.40**	**2398**
		Накладные расходы	%	8		2990,65	2991
		Сметная прибыль	%	8		978,48	978
		Сметная стоимость:				**13209,50**	**13209**
108	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Прокладка ленты сигнальной**	**км**	**0,3077**		**17982,59**	**5533**
		Итого оплата труда:				**8299,56**	**2554**
		Итого эксплуатация машин:				**12375.21**	**3808**
		Накладные расходы	%	8		4413,60	1358
		Сметная прибыль	%	8		1791,70	551
		Сметная стоимость:				**24187,89**	**7443**
109	**Прайс-лист стр.4**	**Детекционная сигнальная лента с проводником "Внимание водопров од ЛСВ-200"**	**м**	**944,0630**		**42,12**	**39762**
		Накладные расходы	%	8		1,68	1590
		Сметная прибыль	%	8		3,50	3308
		Сметная стоимость:				**47,31**	**44661**
		РАЗДЕЛ 3. Водопроводные колодцы					
		Водопроводные колодцы D=2000мм /17 шт/					
110	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**22,1800**		**29336,41**	**650681**
		Итого оплата труда:				**9149,97**	**202946**
		Итого эксплуатация машин:				**5912.80**	**131146**
		Итого материалов:				**16568.54**	**367490**
		Накладные расходы	%	8		7082,87	157098
		Сметная прибыль	%	8		2913,54	64622
		Сметная стоимость:				**39332.82**	**872402**

1	2	3	4	5	6	7	8
111	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ7473-2010**	м3	0,5200		16701,53	8685
		Накладные расходы	%	–		668,06	347
		Сметная прибыль	%	8		1389,57	723
		Сметная стоимость:				18759,16	9755
112	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20**	шт.	7,0000		24814,75	173703
		Накладные расходы	%	–		992,59	6948
		Сметная прибыль	%	8		2064,59	14452
		Сметная стоимость:				27871,93	195103
113	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1, 2ПП20-1**	шт.	7,0000		25219,28	176535
		Накладные расходы	%	–		1008,77	7061
		Сметная прибыль	%	8		2098,24	14688
		Сметная стоимость:				28326,30	198284
114	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	шт.	14,0000		16236,20	227307
		Накладные расходы	%	–		649,45	9092
		Сметная прибыль	%	8		1350,85	18912
		Сметная стоимость:				18236,50	255311
115	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9**	шт.	14,0000		24285,81	340001
		Накладные расходы	%	–		971,43	13600
		Сметная прибыль	%	8		2020,58	28288
		Сметная стоимость:				27277,82	381890
116	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	шт.	9,0000		1710,76	15397
		Накладные расходы	%	–		68,43	616
		Сметная прибыль	%	8		142,34	1281

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1921,53**	**17294**
117	**23-030101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк полимерно-песчаный герметичный с шарниром и замком Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**17,0000**		**5348,95**	**90932**
		Накладные расходы	%	--		213,96	3637
		Сметная прибыль	%	8		445,03	7566
		Сметная стоимость:				**6007,94**	**102135**
118	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-5/**	**г**	**0,4546**		**299952,62**	**136352**
		Накладные расходы	%	--		11998,10	5454
		Сметная прибыль	%	8		24956,06	11345
		Сметная стоимость:				**336906,78**	**153151**
119	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска стремянок**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**13,1828**		**592,04**	**7805**
		Итого оплата труда:				**506,31**	**6675**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**9**
		Итого материалов:				**85,39**	**1126**
		Накладные расходы	%	--		312,24	4116
		Сметная прибыль	%	8		72,34	954
		Сметная стоимость:				**976,62**	**12875**
120	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**285,7400**		**732,41**	**209278**
		Итого оплата труда:				**180,15**	**51476**
		Итого эксплуатация машин:				**13,75**	**3928**
		Итого материалов:				**540,21**	**154360**
		Накладные расходы	%	--		124,47	35567
		Сметная прибыль	%	8		68,55	19588
		Сметная стоимость:				**925,43**	**264433**
121	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/**	**м3 подстилающего слоя**	**4,7600**		**19425,47**	**92465**
		Итого оплата труда:				**2643,33**	**12582**
		Итого эксплуатация машин:				**5,99**	**28**
		Итого материалов:				**16776,16**	**79855**
		Накладные расходы	%	[illegible]		2451,20	11668
		Сметная прибыль	%	8		1750,13	8331
		Сметная стоимость:				[illegible]	**117861**

1	2	3	4	5	6	7	8
122	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**4,6500**		**45551,43**	**211814**
		Итого оплата труда:				**13732,18**	**63855**
		Итого эксплуатация машин:				**5976,44**	**27790**
		Итого материалов:				**28148,77**	**130892**
		Накладные расходы	%	--		10690,85	49712
		Сметная прибыль	%	8		4499,38	20922
		Сметная стоимость:				**60741,65**	**282449**
123	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**2,0000**		**14129,42**	**28259**
		Накладные расходы	%	--		565,18	1130
		Сметная прибыль	%	8		1175,57	2351
		Сметная стоимость:				**15870,16**	**31740**
124	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2,0000**		**16134,75**	**32270**
		Накладные расходы	%	--		645,39	1291
		Сметная прибыль	%	8		1342,41	2685
		Сметная стоимость:				**18122,55**	**36245**
125	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**4,0000**		**11571,50**	**46286**
		Накладные расходы	%	--		462,86	1851
		Сметная прибыль	%	8		962,75	3851
		Сметная стоимость:				**12997,11**	**51988**
126	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**5,0000**		**15816,79**	**79084**
		Накладные расходы	%	--		632,67	3163
		Сметная прибыль	%	8		1315,96	6580
		Сметная стоимость:				**17765,42**	**88827**

1	2	3	4	5	6	7	8
127	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	шт.	2,0000		1710,76	3422
		Накладные расходы	%	–		68,43	137
		Сметная прибыль	%	8		142,34	285
		Сметная стоимость:				1921,53	3843
128	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт.	5,0000		3955,34	19777
		Накладные расходы	%	–		158,21	791
		Сметная прибыль	%	8		329,08	1645
		Сметная стоимость:				4442,64	22213
129	23-030101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Люк полимерно-песчаный герметичный с шарниром и замком Тип-Т СТ РК 2384-2013**	комплект	2,0000		5348,95	10698
		Накладные расходы	%	–		213,96	428
		Сметная прибыль	%	8		445,03	890
		Сметная стоимость:				6007,94	12016
130	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-5/**	т	0,0535		299952,62	16041
		Накладные расходы	%	–		11998,10	642
		Сметная прибыль	%	8		24956,06	1335
		Сметная стоимость:				336906,78	18018
131	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска стремянок**	м2 окрашиваемой поверхности	1,5509		592,04	918
		Итого оплата труда:				506,31	785
		Итого эксплуатация машин:				0,69	1
		Итого материалов:				85,39	132
		Накладные расходы	%	–		312,24	484
		Сметная прибыль	%	8		72,34	112
		Сметная стоимость:				976,62	1515
132	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	38,2000		732,41	27978
		Итого оплата труда:				180,15	6882

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				13,75	525
		Итого материалов:				540,21	20636
		Накладные расходы	%	–		124,47	4755
		Сметная прибыль	%	8		68,55	2619
		Сметная стоимость:				925,43	35352
133	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,5600		19425,47	10878
		Итого оплата труда:				2643,33	1480
		Итого эксплуатация машин:				5,99	3
		Итого материалов:				16776,16	9395
		Накладные расходы	%	–		2451,20	1373
		Сметная прибыль	%	8		1750,13	980
		Сметная стоимость:				23626,80	13231
		Водопроводные прямоугольные колодцы 2000х2500мм /2шт/					
141	23-030101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный герметичный с шарниром и замком Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1,0000		5348,95	5349
		Накладные расходы	%	–		213,96	214
		Сметная прибыль	%	8		445,03	445
		Сметная стоимость:				6007,94	6008
142	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-5/	т	0,0535		299952,62	16041
		Накладные расходы	%	–		11998,10	642
		Сметная прибыль	%	8		24956,06	1335
		Сметная стоимость:				336906,78	18018
143	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,5509		592,04	918
		Итого оплата труда:				506,31	785
		Итого эксплуатация машин:				0,68	1
		Итого материалов:				85,39	132
		Накладные расходы	%	–		312,24	484
		Сметная прибыль	%	8		72,34	112
		Сметная стоимость:				976,62	1515
144	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,5600		19425,47	10878
		Итого оплата труда:				2643,33	1480
		Итого эксплуатация машин:				5,99	3
		Итого материалов:				16776,16	9395

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		2451,20	1373
		Сметная прибыль	%	8		1750,13	980
		Сметная стоимость:				**23626,80**	**13231**
		Крышка деревянная					
145	**11-100201-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка деревянной крышки люка**	**м2**	**2,1140**		**255,27**	**540**
		Итого оплата труда:				**190,40**	**402**
		Итого эксплуатация машин:				**80,56**	**170**
		Итого материалов:				**17,69**	**37**
		Накладные расходы	%	–		128,62	272
		Сметная прибыль	%	8		30,71	65
		Сметная стоимость:				**414,61**	**876**
146	**21-070203-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,1105**		**26037,67**	**2878**
		Накладные расходы	%	–		1041,51	115
		Сметная прибыль	%	8		2166,33	239
		Сметная стоимость:				**29245,51**	**3233**
147	**21-070203-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0029**		**26037,67**	**77**
		Накладные расходы	%	–		1041,51	3
		Сметная прибыль	%	8		2166,33	6
		Сметная стоимость:				**29245,51**	**86**
148	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита дер. крышки**	**м2**	**2,1140**		**209,41**	**443**
		Итого оплата труда:				**23,18**	**49**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**4**
		Итого материалов:				**185,25**	**392**
		Накладные расходы	%	–		22,79	48
		Сметная прибыль	%	8		18,58	39
		Сметная стоимость:				**250,78**	**530**
		РАЗДЕЛ 4. Деталь крепления телефонной канализации					
154	**ТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	**м3**	**5,2200**		**-648,00**	**-3383**
		Накладные расходы	%	–		-25,92	-135
		Сметная прибыль	%	8		-53,91	-281
		Сметная стоимость:				**-727,83**	**-3799**

1	2	3	4	5	6	7	8
155	ТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20**	**м3**	**5,2200**		**-763,00**	**-3983**
		Накладные расходы	%	--		-30,52	-159
		Сметная прибыль	%	8		-63,48	-331
		Сметная стоимость:				**-857,00**	**-4474**

РАЗДЕЛ 5. Вскрытие и восстановление покрытий

Вскрытие и восстановление асфальтобетонного и щебеночного покрытия тип №2 - 824,78м2

172	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**12,5000**		**1947,59**	**24345**
		Итого оплата труда:				**1473,90**	**18424**
		Итого эксплуатация машин:				**808,45**	**10106**
		Накладные расходы	%	--		1002,22	12528
		Сметная прибыль	%	8		235,98	2950
		Сметная стоимость:				**3185,79**	**39822**
173	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**37,5000**		**234,63**	**8799**
		Итого оплата труда:				**114,76**	**4303**
		Итого эксплуатация машин:				**153,92**	**5772**
		Накладные расходы	%	--		81,35	3051
		Сметная прибыль	%	8		25,28	948
		Сметная стоимость:				**341,26**	**12797**
174	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей ОДНОслойные, толщиной 12/10/см.Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**250,0000**		**121,03**	**30257**
		Итого оплата труда:				**55,15**	**13787**
		Итого эксплуатация машин:				**89,93**	**22482**
		Итого материалов:				**0,26**	**66**
		Накладные расходы	%	--		39,42	9856
		Сметная прибыль	%	8		12,84	3209
		Сметная стоимость:				**173,29**	**43322**
175	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79 /15% новый материал,85% вторичное использование/**	**м3**	**4,7625**		**1228,08**	**5849**
		Накладные расходы	%	--		49,12	234
		Сметная прибыль	%	8		102,18	487
		Сметная стоимость:				**1379,38**	**6569**

1	2	3	4	5	6	7	8
177	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 /с12см до 5см/**	**м2 основания**	**250,0000**		**-63,15**	**-15787**
		Итого оплата труда:				-18,71	-4678
		Итого эксплуатация машин:				**-60,01**	**-15003**
		Накладные расходы	%	--		-14,26	-3565
		Сметная прибыль	%	8		-6,19	-1548
		Сметная стоимость:				**-83,60**	**-20900**
178	**21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 /15% новый материал, 85% вторичное использование/**	**м3**	**1,8750**		**2992,75**	**5611**
		Накладные расходы	%	--		119,71	224
		Сметная прибыль	%	8		249,00	467
		Сметная стоимость:				**3361,46**	**6303**
179	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 /5/см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**250,0000**		**1624,29**	**406073**
		Итого оплата труда:				**47,13**	**11784**
		Итого эксплуатация машин:				**66,46**	**16616**
		Итого материалов:				**1529,22**	**382306**
		Накладные расходы	%	--		94,53	23633
		Сметная прибыль	%	8		137,51	34376
		Сметная стоимость:				**1856,33**	**464082**
180	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015 к=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 /с 4см до 5см/**	**м2 покрытия**	**250,0000**		**381,92**	**95481**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**38**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**8**
		Итого материалов:				**381,74**	**95434**
		Накладные расходы	%	--		15,37	3843
		Сметная прибыль	%	8		31,78	7946
		Сметная стоимость:				**429,08**	**107270**
		Вскрытие и восстановление бордюрного камня /33м/					
181	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**18,0000**		**543,70**	**9787**
		Итого оплата труда:				**543,70**	**9787**
		Накладные расходы	%	--		362,72	6529
		Сметная прибыль	%	8		72,51	1305
		Сметная стоимость:				**978,93**	**17621**
182	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**18,0000**		**1261,30**	**22703**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**529,17**	**9525**
		Итого эксплуатация машин:				**19,93**	**359**
		Итого материалов:				**719,51**	**12951**
		Накладные расходы	%	–		382,30	6881
		Сметная прибыль	%	8		131,49	2367
		Сметная стоимость:				**1775,09**	**31952**
		Вывоз мусора					
184	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**42,5000**		**73,00**	**3103**
		Накладные расходы	%	–		2,92	124
		Сметная прибыль	%	8		6,07	258
		Сметная стоимость:				**81,99**	**3485**
185	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**42,5000**		**559,99**	**23800**
		Накладные расходы	%	–		22,40	952
		Сметная прибыль	%	8		46,59	1980
		Сметная стоимость:				**628,98**	**26732**
		РАЗДЕЛ 6. Демонтаж					
239	**12-160101-2407 РСНБ РК 2015**	**Задвижки диаметром до 500 мм. Демонтаж**	**задвижка**	**1,0000**		**10644,43**	**10644**
		Итого оплата труда:				**7237,56**	**7238**
		Итого эксплуатация машин:				**5376,00**	**5376**
		Накладные расходы	%	–		4874,27	4874
		Сметная прибыль	%	8		1241,50	1241
		Сметная стоимость:				**16760,20**	**16760**
240	**12-160101-2402 РСНБ РК 2015**	**Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж**	**задвижка**	**6,0000**		**1049,67**	**6298**
		Итого оплата труда:				**955,56**	**5733**
		Итого эксплуатация машин:				**179,23**	**1075**
		Накладные расходы	%	–		629,31	3776
		Сметная прибыль	%	8		134,32	806
		Сметная стоимость:				**1813,30**	**10880**
241	**12-160101-2401 РСНБ РК 2015**	**Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж**	**задвижка**	**2,0000**		**644,99**	**1290**
		Итого оплата труда:				**550,89**	**1102**
		Итого эксплуатация машин:				**179,23**	**358**
		Накладные расходы	%	–		364,40	729

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		80,75	162
		Сметная стоимость:				**1090.14**	**2180**
242	**12-150101-0312 РСНБ РК 2015**	**Пожарный гидрант. Снятие**	**шт. арматуры**	**3,0000**		**2242,48**	**6727**
		Итого оплата труда:				**2229,42**	**6688**
		Итого эксплуатация машин:				**20.41**	**61**
		Накладные расходы	%	--		1459,99	4380
		Сметная прибыль	%	8		296,20	889
		Сметная стоимость:				**3998.66**	**11996**
243	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 к=0,6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона Ду=2000мм. Демонтаж в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**15,6000**		**7660,72**	**119507**
		Итого оплата труда:				**5489,98**	**85644**
		Итого эксплуатация машин:				**3547.68**	**55344**
		Накладные расходы	%	--		3852,08	60092
		Сметная прибыль	%	8		921,02	14368
		Сметная стоимость:				**12433.82**	**193968**
244	**12-160101-0801 РСНБ РК 2015**	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**7,0000**		**1580,26**	**11062**
		Итого оплата труда:				**1580,26**	**11062**
		Накладные расходы	%	--		1034,50	7242
		Сметная прибыль	%	8		209,18	1464
		Сметная стоимость:				**2823.94**	**19768**
245	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015 к=0,6**	**Слоиподстилающие бетонные. /Демонтаж бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/**	**м3 подстилающего слоя**	**5,0000**		**1589,59**	**7948**
		Итого оплата труда:				**1586,00**	**7930**
		Итого эксплуатация машин:				**3,59**	**18**
		Накладные расходы	%	--		1068,09	5340
		Сметная прибыль	%	8		212,61	1063
		Сметная стоимость:				**2870,29**	**14351**
246	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**40,5907**		**73,00**	**2963**
		Накладные расходы	%			2,92	119
		Сметная прибыль	%	8		6,07	247
		Сметная стоимость:				**81,99**	**3328**

1	2	3	4	5	6	7	8
247	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	40,5907		559,99	22730
		Накладные расходы	%	–		22,40	909
		Сметная прибыль	%	8		46,59	1891
		Сметная стоимость:				**628,98**	**25531**
		РАЗДЕЛ 7. ВКЛЮЧИТЬ					
		Земляные работы					
313	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ8736-2014**	м3	33,8464		1714,26	58022
		Накладные расходы	%	–		68,57	2321
		Сметная прибыль	%	8		142,63	4827
		Сметная стоимость:				**1925,46**	**65170**
		Водопроводные колодцы D=2000мм /1 шт/					
314	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,1400		29336,41	92116
		Итого оплата труда:				9149,97	28731
		Итого эксплуатация машин:				**5912,80**	**18566**
		Итого материалов:				**16568,54**	**52025**
		Накладные расходы	%	–		7082,87	22240
		Сметная прибыль	%	8		2913,54	9149
		Сметная стоимость:				**39332,82**	**123505**
315	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ7473-2010**	м3	0,2600		16701,53	4342
		Накладные расходы	%	–		668,06	174
		Сметная прибыль	%	8		1389,57	361
		Сметная стоимость:				**18759,16**	**4877**
316	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20**	шт.	1,0000		24814,75	24815
		Накладные расходы	%	–		992,59	993
		Сметная прибыль	%	8		2064,59	2065

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				27871,93	27872
317	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1, 2ПП20-1	шт.	1,0000		25219,28	25219
		Накладные расходы	%	--		1008,77	1009
		Сметная прибыль	%	8		2098,24	2098
		Сметная стоимость:				28326,30	28326
318	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	2,0000		16236,20	32472
		Накладные расходы	%	--		649,45	1299
		Сметная прибыль	%	8		1350,85	2702
		Сметная стоимость:				18236,50	36473
319	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	2,0000		24285,81	48572
		Накладные расходы	%	--		971,43	1943
		Сметная прибыль	%	8		2020,58	4041
		Сметная стоимость:				27277,82	54556
320	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2,0000		1710,76	3422
		Накладные расходы	%	--		68,43	137
		Сметная прибыль	%	8		142,34	285
		Сметная стоимость:				1921,53	3843
321	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,4100		732,41	14948
		Итого оплата труда:				180,15	3677
		Итого эксплуатация машин:				13,75	281
		Итого материалов:				540,21	11026
		Накладные расходы	%	--		124,47	2541
		Сметная прибыль	%	8		68,55	1399
		Сметная стоимость:				925,43	18888
		Футляр					
322	ПРАЙС	Труба КОРСИС д 630мм SN 8	м	57,0000		37391,83	2131334
		Накладные расходы	%	--		1495,67	85253
		Сметная прибыль	%	8		3111,00	177327

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				41998,50	2393915
		ГЦБ					
323	11-250109-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кожух диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	270,0000		17484,19	4720730
		Итого оплата труда:				9877,63	2666960
		Итого эксплуатация машин:				10248,95	2767218
		Итого материалов:				1,37	369
		Накладные расходы	%	–		6729,46	1816955
		Сметная прибыль	%	8		1937,09	523015
		Сметная стоимость:				26150,74	7060700
324	11-250110-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 500 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	270,0000		5586,93	1508470
		Итого оплата труда:				1998,58	539615
		Итого эксплуатация машин:				4496,37	1214021
		Итого материалов:				104,12	28111
		Накладные расходы	%	–		1443,57	389763
		Сметная прибыль	%	8		562,44	151859
		Сметная стоимость:				7592,93	2050092
		Фасонные части					
325	11-220901-0111 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		19147,51	19148
		Итого оплата труда:				11486,88	11487
		Итого эксплуатация машин:				8057,63	8058
		Итого материалов:				1746,57	1747
		Накладные расходы	%	–		8184,59	8185
		Сметная прибыль	%	8		2186,57	2187
		Сметная стоимость:				29518,67	29519
326	51-010102-2305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 500, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000		1384293,00	1384293
		Накладные расходы	%	–		55371,72	55372
		Сметная прибыль	%	8		115173,18	115173
		Сметная стоимость:				1554837,90	1554838
327	23-020302-8022 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,0000		28458,03	512245
		Накладные расходы	%	–		1138,32	20490
		Сметная прибыль	%	8		2367,71	42619
		Сметная стоимость:				31964,06	575353

1	2	3	4	5	6	7	8
328	23-020103-0319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 450 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**21,0000**		**22048,44**	**463017**
		Накладные расходы	%	–		881,94	18521
		Сметная прибыль	%	8		1834,43	38523
		Сметная стоимость:				**24764,81**	**520061**
329	23-020103-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 450 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**21,0000**		**13240,33**	**278047**
		Накладные расходы	%	–		529,61	11122
		Сметная прибыль	%	8		1101,60	23134
		Сметная стоимость:				**14871,54**	**312302**
330	11-221201-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка**	**фланец**	**2,0000**		**13229,59**	**26459**
		Итого оплата труда:				**5909,65**	**11819**
		Итого эксплуатация машин:				**9533,94**	**19068**
		Итого материалов:				**460,56**	**921**
		Накладные расходы	%	–		4345,87	8692
		Сметная прибыль	%	8		1406,04	2812
		Сметная стоимость:				**18981,50**	**37963**
331	23-020103-0320 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 500 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**29768,57**	**59537**
		Накладные расходы	%	–		1190,74	2381
		Сметная прибыль	%	8		2476,75	4953
		Сметная стоимость:				**33436,06**	**66872**
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**28697208**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3534373**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**5043899**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1327033**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**17894593**
		- перевозка грузов	Тенге				**170197**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**2054146**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2897554**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**31594762**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1263790**
	ИТОГО:		Тенге				**32858552**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				2628684
	ИТОГО по АВТУ		Тенге				35487237

Оборудование	2 307 217
Временные здания и сооружения 1.3*0.8%	345 072
Итого с временными зданиями и сооружениями	33 525 092
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3.3*1%	1 106 328
Итого с дополнительными затратами в зимнее время	34 631 420
Итого в текущих ценах 2018 года	39 152 676
Итого с понижающи коэффицентом 0.79999992071	31 322 138
НДС 12%	3 758 657
Итого с НДС	35 080 795
Итого к оплате	35 080 795

Главный инженер ГКП "Костанай-Су" _____ Прикеров Н.А.

Эксперт технического надзора _____ Ташмаганбетов Т.Е.

Инженер по надзору за сторительством ГКП " Костанай-Су" _____ Абильдин С.А

Прораб ТОО "АиФ" _____ Шеметов М.В.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: *ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Реконструкция водопровода Д-500мм по ул.Карбышева в границах ул.В.Интернационалистов-Гвардейская г.Костанай г. Костанай*

Справка
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2018г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код		договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				515	31.05.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети водопровода	**74 267 840.64**	**1 885 772.00**							**226 292.64**	**2 112 064.64**

Заказчик:
ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
Директор _____ *Файзулаев Е.Р.*

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»
Директор _____ *Новиков Ф.В.*

Заказчик:ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик:ТОО "АиФ"

Договор №515 от 2018-05-31

Наименование строительства: Реконструкция водопровода Д-500мм по ул.Карбышева в границах ул.В.Интернационалистов-Гвардейская г.Костанай

Смета 2-1 доп 1 на Наружные сети водопровода

Акт №2

приемки выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Укладка трубопровода и фасонных частей					
14	**11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0.3447**		**-608841,20**	**-209877**
		Итого оплата труда:				**-431784,02**	**-148843**
		Итого эксплуатация машин:				**-210277,49**	**-72486**
		Итого материалов:				**-37818,15**	**-13037**
		Накладные расходы	%	--		-303217,04	-104524
		Сметная прибыль	%	8		-72964,66	-25152
		Сметная стоимость:				**-985022,90**	**-339553**
		РАЗДЕЛ 2. Вскрытие и восстановление покрытий					
		Вскрытие и восстановление асфальтобетонного и щебеночного покрытия тип №1 - 60м2					
167	**11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 /с 12см до 8см/**	**м2 основания**	**60,0000**		**-36,08**	**-2165**
		Итого оплата труда:				**-10,69**	**-642**
		Итого эксплуатация машин:				**-34,29**	**-2058**
		Накладные расходы	%	--		-8,15	-489
		Сметная прибыль	%	8		-3,54	-212
		Сметная стоимость:				**-47,77**	**-2866**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Вскрытие и восстановление асфальтобетонного и щебеночного покрытия тип №2 - 824,78м2					
177	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 /с12см до 5см/**	**м2 основания**	**574,7800**		**-63,15**	**-36295**
		Итого оплата труда:				**-18,71**	**-10755**
		Итого эксплуатация машин:				**-60,01**	**-34494**
		Накладные расходы	%	--		-14,26	-8196
		Сметная прибыль	%	8		-6,19	-3559
		Сметная стоимость:				**-83,60**	**-48051**
		РАЗДЕЛ 3. ВКЛЮЧИТЬ					
		ГНБ					
347	11-250109-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Кожухи диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**м кожуха**	**74,7157**		**17484,19**	**1306344**
		Итого оплата труда:				**9877,63**	**738014**
		Итого эксплуатация машин:				**10248,95**	**765758**
		Итого материалов:				**1,37**	**102**
		Накладные расходы	%	--		6729,46	502797
		Сметная прибыль	%	8		1937,09	144731
		Сметная стоимость:				**26150,74**	**1953872**
348	11-250110-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром 500 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух**	**м кожуха**	**74,7157**		**5586,93**	**417431**
		Итого оплата труда:				**1998,58**	**149325**
		Итого эксплуатация машин:				**4496,37**	**335950**
		Итого материалов:				**104,12**	**7779**
		Накладные расходы	%	--		1443,57	107857
		Сметная прибыль	%	8		562,44	42023
		Сметная стоимость:				**7592,93**	**567312**
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1475437**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**487922**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**992671**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**239179**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**-5155**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**421565**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1897002**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**75880**
	ИТОГО:		Тенге				**1972882**
	Сметная прибыль		Тенге				**157831**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				**2130713**

Временные здания и сооружения 1,3*0.8%	22 159
Итого с временными зданиями и сооружениями	2 152 872
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3.3*1%	71 045
Итого с дополнительными затратами в зимнее время	2 223 917
Итого в текущих ценах 2018 года	2 357 215
Итого с понижающим коэффициентом 0.799999992	1 885 772
НДС 12%	226 293
Итого с НДС	2 112 065
Итого к оплате	2 112 064,64

Главный инженер ГКП "Костанай-Су" _____ Нурмухамбетов В.А.

Эксперт технического надзора _____ Сабирова Г.Е.

Инженер по надзору за строительством ГКП " Костанай-Су" _____ Абильдин С.А.

Прораб ТОО "АиФ" _____ Пономарев М.В.