Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
форма № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Костанай «5» октября2018 г.

Заказчик:***Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» 110001, Костанайская область, город Костанай, ул. Байтурсынова 55***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 01 октября 2018 года. Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «GranCASA», директор Баязитов Ерболат Кенжегулович, г. Костанай, ул. Садовая, 71А, кв. 8

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключение о качестве строительно-монтажных работот 03октября 2018 года. ТОО «АЗИЯТЕХНАДЗОР+». Эксперт Туребеков Азирхан Калиханович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проектуот 04 октября 2018 года. Товарищество с ограниченной ответственностью «ПИ Кустанайдорпроект».Эксперт – Семенов Валерий Викторович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Реконструкция ул. Набережная в границах от ул. Гоголя до ул. Амангельды».***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:***ул. Набережная в границах от ул. Гоголя до ул. Амангельды г. Костанай***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) ***Постановления акимата города Костаная Костанайской области «Реконструкция ул. Набережная в границах от ул. Гоголя до ул. Амангельды».от «08» января2014 года № 47;***

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий;

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий***ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области», талон №67 от 10 апреля 2017 года.***

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «ПИ Кустанайдорпроект» (Государственная лицензия №12021006 от 24.10.2012 г.)***

утвержденного(й)

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***апрель 2017 года***

месяц, год

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _9,8_;

фактически, месяц: _9_;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность реконструируемого участка	км	0,95	**231 287,84**	0,95	**217 089,644**
Проезжая часть	м2	11834,6		11834,6	
Устройство БР 100.30.18	м	2479		2479	
Тротуары	м2	5090		5090	
Технический тротуар	м2	17,2		17,2	
Устройство БР 100.20.8	м	2153		2153	
Съезды	м2	2938,1		2938,1	
Площадки для стоянки легковых автомобилей	м2	1519		1355	
Дорожные знаки	шт.	129	**11 355,13**	129	**10 560,624**
Разметка	км/м2	4146/140	**1 409,42**	4146/140	**1 310,769**
Уличное освещение:			**21 798,96**		**21 253,537**
Шкаф управления наружным освещением	шт.	1		1	
Опора металлическая СТ-8	шт.	64		64	
Светильник ST-65 90/150 W	шт.	64		64	
Кабель АВБбШв сеч. 5х10 мм2 в земле	км	1,382		1,382	
Кабель АВБбШв сеч. 5х10 мм^2 в трубе	км	0,748		0,748	
Кабель АВВГ сеч. 3х6 мм^2 в опоре	км	0,096		0,096	
Кабель АВВГ сеч. 3х6 мм^2 в трубе	км	0,064		0,064	
Кабель АВВГ сеч. 4х10 мм^2 по строительным конструкциям	км	0,010		0,010	
Кабель ВВГ сеч. 3х1,5 мм^2 в опоре	км	0,704		0,704	
Электроснабжение:			**1 509,97**		**1509,970**
Металлическая труба Д-50 мм	м	25		25	
Металлическая труба Д-100 мм	м	217		217	
Телефонизация:			**6 122,94**		**5 778,696**
Кабель ТППэп – 50х2х0,5	м	160		160	
Кабель ТППэп – 30х2х0,5	м	80		80	

Кабель ТППэп – 20х2х0,5	м	360		360	
Кабель ТППэп – 10х2х0,5	м	270		270	
Колодец ККС-2 с люком и запорным устройством	шт.	10		10	
Водопровод:			**63 542,76**		**62 073,720**
Трубопровод из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 «Питьевая» Ø110х6,6	м	185,0		185,0	
Трубопровод из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 «Питьевая» Ø160х9,5	м	22,5		22,5	
Трубопровод из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 «Питьевая» Ø225х13,4	м	588,0		588,0	
Трубопровод из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 «Питьевая» Ø63х3,8	м	10,5		10,5	
Трубопровод из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 «Питьевая» Ø50х3,0	м	45,5		45,5	
Трубопровод из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 «Питьевая» Ø32х2,0	м	20,0		20,0	
Пожарный гидрант Н=2,5 м	шт.	4		4	
Колодец водопроводный Ø2000мм	шт.	6		6	
Колодец водопроводный Ø1500мм	шт.	32		32	
Колодец водопроводный Ø1000мм	шт.	2		2	
Камеры № 1- №24	шт.	24		24	
Канализация:			**208 707,09**		**186 087,299**
Трубы «Корсис» DN/ID Ø1200 PR-54-17/33 SN 16	м	806,0		806,0	
Трубы «Корсис» DN/ID Ø250 SN 8	м	2,8		2,8	
Трубы «Корсис» DN/ID Ø800 SN 8	м	2,5		2,5	
Трубы «Корсис» DN/ID Ø160 SN 8	м	43,0		43,0	
Колодец прямоугольный из железобетона	шт.	24		24	
Колодец канализационный Ø 1500 мм	шт.	5		5	
Колодец канализационный Ø 1000 мм		1		1	
Газопровод низкого давления:			**3 275,31**		**3 200,555**
Труба стальная электросварная гр.В ст.3 3сп Ø76х3,5	м	21		21	
Футляр Ø219х5,0 L-19,2 с контрольной трубкой	шт.	1		1	

Труба стальная электросварная гр.В ст.3 3сп Ø108х4,0	м	19		19	
Труба стальная электросварная гр.В ст.3 3сп Ø57х3,5	м	1		1	
Футляр Ø273х6,0 L-18,0 с контрольной трубкой	шт.	1		1	
Труба стальная электросварная гр.В ст.3 3сп Ø159х4,5	м	15,2		15,2	
Футляр Ø325х5,0 L-14,2 с контрольной трубкой	шт.	1		1	
Тепловые сети:			**44 833,27**		**41 914,449**
Трубопровод из стальных электросварных труб Ø159х4,5	м	408		408	
Трубопровод из стальных электросварных труб Ø133х4,0	м	4		4	
Трубопровод из стальных электросварных труб Ø108х4,0	м	205		205	
Трубопровод из стальных электросварных труб Ø89х3,5	м	8		8	
Трубопровод из стальных электросварных труб Ø76х3,0	м	176		176	
Трубопровод из стальных электросварных труб Ø60х3,0	м	192		192	
Теплофикационные камеры	шт.	5		5	
Прочие:			**18 361,34**		**46 151,954**
Итого:			**612 204,03**		**596 931,217**

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Согласно проектно-сметной документации.***

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 637 984,42 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 612 204,03 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря --- тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 610 473 033,02 тенге в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 596 931 217 тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ---тенге; в том числе: Сети теплоснабжения 41 914 449 тенге., сети водоснабжения 62 073 720 тенге., сети канализации 186 087 299 тенге., сети газоснабжения 3 200 555 тенге., сети телефонизации 5 778 696 тенге., электроснабжение 1 509 970 тенге., уличное освещение 21 253 537 тенге., дорожные знаки 10 560 624 тенге., участок дороги 278 094 183,02 тенге.

«Реконструкция ул. Набережная в границах от ул. Гоголя до ул. Амангельды»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик

Тарасов Алексей Николаевич

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителяМ.П.

Технический надзор

Туребеков Азирхан Калиханович

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

Семенов Валерий Викторович

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Баязитов Ерболат Кенжегулович

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	950		
2	Ширина проезжей части	м	14/12/9		
3	Ширина тротуаров	м	1,5/2,25		
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		4/2		
11	Дорожные знаки	шт	129		
12	Элементы освещения	шт	64	Опора металлическая СТ-8	
13	Дорожное покрытие			Асфальтобетонное	
14	Электроосвещение			Светильник ST-65 90/150 W	

Заказчик Тарасов Алексей Николаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Левешов Владимир Николаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Декларация о соответствии

«1» октября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «GranCASA» г.Костанай, улица Садовая, 71А, 8
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора – Баязитова Ерболата Кенжегуловича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Реконструкция ул.Набережная в границах ул. Гоголя – ул.Амангельды»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» руководитель Тарасов Алексей Николаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «АиФ» - устройство канализации, ТОО «Алма-Тау Инжиниринг» - устройство теплотрассы, ТОО «Строй Массив KZ» - устройство наружного электроосвещения», ГКП «Костанай-Су» - устройство водопровода.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПИ «Кустанайдорпроект»,
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) приказом ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 02.02.2015 года № 74-П;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность реконструируемого участка	км	0,95		0,95	
Проезжая часть	м2	11834,6		11834,6	
Устройство БР 100.30.18	м	2479		2479	
Тротуары	м2	5090		5090	

Технический тротуар	м2	17,2		17,2	
Устройство БР 100.20.8	м	2153		2153	
Съезды	м2	2938,1		2938,1	
Площадки для стоянки легковых автомобилей	м2	1519		1355	
Дорожные знаки	шт.	129		129	
Разметка	км/м2	4146/140		4146/140	
Уличное освещение:					
Шкаф управления наружным освещением	шт.	1		1	
Опора металлическая СТ-8	шт.	64		64	
Светильник ST-65 90/150 W	шт.	64		64	
Кабель АВБбШв сеч. 5х10 мм2 в земле	км	1,382		1,382	
Кабель АВБбШв сеч. 5х10 мм^2 в трубе	км	0,748		0,748	
Кабель АВВГ сеч. 3х6 мм^2 в опоре	км	0,096		0,096	
Кабель АВВГ сеч. 3х6 мм^2 в трубе	км	0,064		0,064	
Кабель АВВГ сеч. 4х10 мм^2 по строительным конструкциям	км	0,010		0,010	
Кабель ВВГ сеч. 3х1,5 мм^2 в опоре	км	0,704		0,704	
Электроснабжение:					
Металлическая труба Д-50 мм	м	25		25	
Металлическая труба Д-100 мм	м	217		217	
Телефонизация:					
Кабель ТППэп – 50х2х0,5	м	160		160	
Кабель ТППэп – 30х2х0,5	м	80		80	
Кабель ТППэп – 20х2х0,5	м	360		360	
Кабель ТППэп – 10х2х0,5	м	270		270	
Колодец ККС-2 с люком и запорным устройством	шт.	10		10	
Водопровод:					
Трубопровод из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 «Питьевая» Ø110х6,6	м	185,0		185,0	
Трубопровод из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 «Питьевая» Ø160х9,5	м	22,5		22,5	
Трубопровод из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 «Питьевая» Ø225х13,4	м	588,0		588,0	
Трубопровод из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 «Питьевая» Ø63х3,8	м	10,5		10,5	
Трубопровод из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 «Питьевая» Ø50х3,0	м	45,5		45,5	

Трубопровод из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 «Питьевая» Ø32х2,0	м	20,0		20,0	
Пожарный гидрант Н=2,5 м	шт.	4		4	
Колодец водопроводный Ø2000мм	шт.	6		6	
Колодец водопроводный Ø1500мм	шт.	32		32	
Колодец водопроводный Ø1000мм	шт.	2		2	
Камеры № 1- №24	шт.	24		24	
Канализация:					
Трубы «Корсис» DN/ID Ø1200 PR-54-17/33 SN 8	м	806,0		806,0	
Трубы «Корсис» DN/ID Ø250 SN 8	м	2,8		2,8	
Трубы «Корсис» DN/ID Ø800 SN 8	м	2,5		2,5	
Трубы «Корсис» DN/ID Ø160 SN 8	м	43,0		43,0	
Колодец прямоугольный из железобетона	шт.	24		24	
Колодец канализационный Ø 1500 мм	шт.	5		5	
Колодец канализационный Ø 1000 мм		1		1	
Газопровод низкого давления:					
Труба стальная электросварная гр.В ст.3 3сп Ø76х3,5	м	21		21	
Футляр Ø219х5,0 L-19,2 с контрольной трубкой	шт.	1		1	
Труба стальная электросварная гр.В ст.3 3сп Ø108х4,0	м	19		19	
Труба стальная электросварная гр.В ст.3 3сп Ø57х3,5	м	1		1	
Футляр Ø273х6,0 L-18,0 с контрольной трубкой	шт.	1		1	
Труба стальная электросварная гр.В ст.3 3сп Ø159х4,5	м	15,2		15,2	
Футляр Ø325х5,0 L-14,2 с контрольной трубкой	шт.	1		1	
Тепловые сети:					
Трубопровод из стальных электросварных труб Ø159х4,5	м	408		408	
Трубопровод из стальных электросварных труб Ø133х4,0	м	4		4	
Трубопровод из стальных электросварных труб Ø108х4,0	м	205		205	
Трубопровод из стальных электросварных труб Ø89х3,5	м	8		8	

Трубопровод из стальных электросварных труб Ø76х3,0	м	176		176	
Трубопровод из стальных электросварных труб Ø60х3,0	м	192		192	
Теплофикационные камеры	шт.	5		5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: согласно проектно – сметной документации.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2017 г.;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2018 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9,8 месяцев;
фактически, месяц: 9 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция ул.Набережная в границах ул. Гоголя – ул.Амангельды» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Баязитов Ерболат Кенжегулович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Gran CASA"
БИН 021240001794
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КОСТАНАЙ

СЧЕТ-ФАКТУРА № 263 от 29 сентября 2018 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АиФ" (2)
свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС № 0007947 серия 39001 от 09 ноября 2012
БИН 971140001857 адрес места нахождения поставщика Республика Казахстан г.Костанай, ул.Уральская ,12 (2а)
ИИК поставщика №: KZ05826P0KZTD2003076 в АО "АТФБанк" БИК ALMNKZKA (2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) 86 от 09 августа 2018 г. (3)
Условия оплаты по договору (контракту) Безналичный расчет (3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: от: на (5)
Способ отправления: (6)
Товарно- транспортная накладная № (7)
Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АиФ" БИН 971140001857 адрес места нахождения грузоотправителя Республика Казахстан г.Костанай, ул.Уральская ,12 (8)
Грузополучатель: ТОО GranCASA БИН 021240001794 адрес места нахождения грузополучателя г.Костанай, уо.Садовая, д.71А, кв.8 (9)
Получатель: ТОО GranCASA (10)
БИН 021240001794 адрес места нахождения получателя г.Костанай, уо.Садовая, д.71А, кв.8 (10а)
ИИК получателя №KZ0696513F0007353826 в Филиал АО "ForteBank" в г.Костанай БИК IRTYKZKA (10б)

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол.	Цена	Стоимость товаров без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ст.	Сумма		Ст.	Сумма
1	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	усл	1,000	14 207 333,93	14 207 333,93	12 %	1 704 880,07	15 912 214,00		
Всего по счету: Пятнадцать миллионов девятьсот двенадцать тысяч двести четырнадцать тенге 00 тиын					**14 207 333,93**		**1 704 880,07**	**15 912 214,00**		

Руководитель организации

_____(Новиков Ф.В.)

Главный бухгалтер не предусмотрен.

Выдал: бухгалтер-кассир

Дроботова А.А.

Получил:

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: ТОО GranCASA г.Костанай, уо.Садовая, д.71А, кв.8 — ИИН/БИН **021240001794**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АиФ"
Республика Казахстан г.Костанай, ул.Уральская ,12 — **971140001857**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 86 от 09 августа 2018 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
263	30 сентября 2018 г.

№	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения			усл	1,000	15 912 214,00	15 912 214,00
				ИТОГО:		X	**15 912 214,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) / *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30 сентября 2018 г.

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: *Товарищество с ограниченной ответственностью «GranCASA»*
СУБПОДРЯДЧИК: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Реконструкция улицы Набережная в границах ул.Гоголя - ул.Амангельды г. Костанай*

Справка о стоимости выполненных работ за сентябрь 2018г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		86	14.08.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	**15 912 214**	**14 207 334**							**1 704 880**	**15 912 214**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «GranCASA» _____ *Валзитов Е.К.*

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ» _____ *Новиков Ф.В.*

Генподрядчик: ТОО «GranCASA»
Субподрядчик: ТОО "АиФ"
Договор № 86 от 14.08.2018
Наименование строительства: Реконструкция улицы Набережная в границах ул.Гоголя - ул.Амангельды
Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
Смета 6-1-2 на Канализацию

Акт №1
приемки выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	56.19908	1198.30	152.52	67343	8571	15403	1.02	57		
		м3		153.68	57.15	8637	3212	130	0.28	16		
2	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1001.3078	3.35	3.35	3356	3356	1129	–	–		
		м3		–	1.16	–	1164	97	–	4		
3	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1001.3078	1.48	1.48	1484	1484	499	–	–		
		м3		–	0.51	–	515	97	–	2		
4	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	973.8432	21.55	4.52	20982	4398	16087	0.11	105		
		м3		17.03	–	16585	–	97	–	–		
5	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	250.319	122.18	–	30584	–	34560	0.89	222		
		м3		122.18	–	30584	–	113	–	–		
6	C143008-92	Песок природный	1117.293	811.00	–	906125	–	–	–	–		
		м3		–	–	–	–	–	–	–		
7	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	370.4594	14.12	12.00	5230	4445	1569	0.01	5		
		м3		1.62	2.75	600	1017	97	0.01	5		
8	E0101-172-4	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в неустойчивых грунтах	1175.9216	175.72	11.05	206635	12994	145423	0.65	762		
		м2		105.30	4.14	123825	4868	113	0.02	23		
		Канализация К1										
9	E0122-6-16	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 1000 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0.1272	1116888.18	416893.72	142068	53029	85980	2090.00	266		
		км		362475.00	157484.25	46107	20032	130	769.16	98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Камеры № 18-24 (7шт.) Лист АС-6-77								
24	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	4.4838	1387.57	–	6222	–	2631	2.99	13
		м3		477.00	–	2139	–	123	–	–
25	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	6.3176	6478.51	66.01	40929	417	1464	1.35	9
		м3		195.75	24.93	1237	157	105	0.12	1
26	Е0107-62-1	Устройство камер со стенкаминз бетонных блоков	121.0096	5933.45	789.92	718004	95587	283683	8.27	1001
		м3		1401.75	272.75	169625	33005	140	1.04	126
27	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	28.62	5591.00	–	160014	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
28	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	12.5928	5260.00	–	66238	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
29	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СИ РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	56.2542	9970.00	–	560854	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
30	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	6.9642	10475.00	–	72950	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
31	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СИ РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	14.61316	10800.00	–	157822	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
32	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0.50562	26900.00	–	13601	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
33	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	1.1236	21800.00	–	24494	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
34	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	5.5438	22000.00	–	121964	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
37	С11011-4840 Изм. и доп.вып.19	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 30 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8239-89)	2.65	87801.00	–	232673	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С11011-887 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0.27454	55877.00	--	15340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0.176596	67600.00	--	11938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0.03604	24078.76	587.63	868	21	758	118.00	4
		1т		19800.00	222.75	714	8	105	1.08	--
41	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0.03604	49389.00	--	1780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	55.6553	5676.79	66.01	315943	3674	12896	1.35	75
		м3		195.75	24.93	10895	1387	105	0.12	7
45	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	295.6764	245.44	3.82	72571	1129	13534	0.21	63
		м2		37.35	1.44	11044	426	118	0.01	2
46	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	79.288	665.48	8.23	52765	653	7930	0.47	37
		м2		81.68	3.08	6476	244	118	0.02	1
47	Е0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	79.288	339.88	4.19	26948	332	3832	0.23	18
		м2		39.38	1.58	3122	125	118	0.01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4057726	190090			2636
			Тенге			431588	66162			284
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4057726				
	Материалы -		Тенге			701917				
	Всего заработная плата -		Тенге				497749			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			261731				
	Местные материалы -		Тенге			2472400				
		Накладные расходы -	Тенге			627378				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							314
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94107			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			281106				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4966210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3234
		Сметная заработная плата -	Тенге				591856			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4966210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3234
		Сметная заработная плата -	Тенге				591856			

Временные здания и сооружения 1.5%	74 493
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2.2%	110 895
Разница в стоимости электроэнергии 0.192%	9 678
Затраты на выслугу лет, 1%	50 407
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	20 163
ИТОГО	5 231 847
ИТОГО в текущих ценах(77.3%-2016; 22.7%-2	14 545 182
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	290 904
ИТОГО с налогами	14 836 086
Услуги генерального подрядчика -4.23799%	628 752
ИТОГО с услугами генерального подрядчика	14 207 334
НДС (12%)	1 704 880
Итого с НДС	15 912 214
ИТОГО К ОПЛАТЕ	15 912 214

Генподрядчик: _____ "Gran CASA" БИН 021240001794 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Субподрядчик: _____ "АИФ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Технадзор: Директор ТОО "Азиятехнадзор" _____ Туребеков А.К.

«АЗИЯТЕХНАДЗОР»

СЧЕТ-ФАКТУРА № 286 от 20 октября 2018 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АиФ" (2)
свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС № 0007947 серия 39001 от 09 ноября 2012
БИН 971140001857 адрес места нахождения поставщика Республика Казахстан г.Костанай, ул.Уральская ,12 (2а)
ИИК поставщика №: KZ05826P0KZTD2003076 в АО "АТФБанк" БИК ALMNKZKA (2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) 86 от 09 августа 2018 г. (3)
Условия оплаты по договору (контракту) Безналичный расчет (3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: от: на (5)
Способ отправления: (6)
Товарно- транспортная накладная № (7)
Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АиФ" БИН 971140001857 адрес места нахождения грузоотправителя Республика Казахстан г.Костанай, ул.Уральская ,12 (8)
Грузополучатель: ТОО GranCASA БИН 021240001794 адрес места нахождения грузополучателя г.Костанай, ул.Садовая, д.71А, кв.8 (9)
Получатель: ТОО GranCASA (10)
БИН 021240001794 адрес места нахождения получателя г.Костанай, ул.Садовая, д.71А, кв.8 (10а)
ИИК получателя №KZ0696513F0007353826 в Филиал АО "ForteBank" в г.Костанай БИК IRTYKZKA (10б)

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол.	Цена	Стоимость товаров без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ст.	Сумма		Ст.	Сумма
1	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	усл	1,000	13 996 148,21	13 996 148,21	12 %	1 679 537,79	15 675 686,00		
Всего по счету: Пятнадцать миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят шесть тенге 00 тиын					**13 996 148,21**		**1 679 537,79**	**15 675 686,00**		

Руководитель организации

(Новиков Ф.В.)

Главный бухгалтер не предусмотрен.

М.П.

Выдал: бухгалтер-кассир

Дроботова А.А.

Получил:

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: ТОО GranCASA г.Костанай, ул.Садовая, д.71А, кв.8 — ИИН/БИН **021240001794**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АиФ"
Республика Казахстан г.Костанай, ул.Уральская ,12 — **971140001857**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 86 от 09 августа 2018 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
286	20 октября 2018 г.

№	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наружные сети и сооруж-я водосн., канализации, тепло. и газоснабжения			усл	1,000	15 675 686,00	15 675 686,00
				ИТОГО:		X	**15 675 686,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор _____ *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20 октября 2018 г.
М.П.

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: *Товарищество с ограниченной ответственностью «GranCASA»*
СУБПОДРЯДЧИК: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Реконструкция улицы Набережная в границах ул.Гоголя - ул.Амангельды г. Костанай*

Справка
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2018г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код		договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен	код	наимен	код
				86	14 08 2018				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	**31 587 900**	**13 996 148**							**1 679 538**	**15 675 686**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «GranCASA» _____ *Баязитов Е К*

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ» _____ *Новиков Ф В*

Генподрядчик ТОО «GranCASA»
Субподрядчик ТОО "АиФ"
Договор № 86 от 14.08.2018
Наименование строительства: Реконструкция улицы Набережная в границах ул.Гоголя - ул.Амангельды
Наименование объекта Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
Смета 6-1-2 на Канализацию

Акт №1
приемки выполненных объемов работ за октябрь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	39.23292	1198.30	152.52	47013	5984	10753	1.02	40		
		м3		153.68	57.15	6029	2242	130	0.28	11		
2	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	699.0322	3.35	3.35	2343	2343	788	--	--		
		м3		--	1.16	--	813	97	--	3		
3	Е0101-27-11	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	699.0322	1.48	1.48	1036	1036	349	--	--		
		м3		--	0.51	--	359	97	--	1		
4	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	679.8468	21.55	4.52	14648	3070	11230	0.11	73		
		м3		17.03	--	11578	--	97	--	--		
5	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	174.761	122.18	--	21352	--	24128	0.89	155		
		м3		122.18	--	21352	--	113	--	--		
6	С143008-92	**Песок природный**	780.007	811.00	--	632586	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
7	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	258.6206	14.12	12.00	3651	3103	1095	0.01	3		
		м3		1.62	2.75	419	710	97	0.01	3		
8	Е0101-172-4	**Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в неустойчивых грунтах**	820.9284	175.72	11.05	144255	9071	101522	0.65	532		
		м2		105.30	4.14	86444	3399	113	0.02	16		
		Канализация К1										
9	Е0122-6-16	**Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 1000 мм при заделке раструбов асбестоцементом**	0.0888	1116888.18	416893.72	99180	37020	60024	2090.00	186		
		км		362475.00	157484.25	32188	13985	130	769.16	68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0122-6-5	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0.043	119356.50	1969.36	5132	85	3765	397.00	17
		км		66600.00	744.75	2864	32	130	3.63	--
11	Е0122-6-14	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 800 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0.0025	866758.87	340818.10	2167	852	1295	1560.00	4
		км		269775.00	128747.25	674	322	130	628.80	2
		Колодцы канализационные д-1,5 м = 5 шт., д-1,0 м =1								
12	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	9.55	7564.89	1538.85	72245	14696	27216	9.66	92
		м3		1615.95	576.23	15432	5503	130	2.81	27
13	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	3.25	28900.00	--	93925	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3.25	-143.00	--	-465	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3.25	-266.00	--	-865	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К-1,1 к цене7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	4.72	8041.00	--	37954	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	7.12	7310.00	--	52047	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С143018-33 К-1,25 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0.63	4337.50	--	2733	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-36 К-1,5 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	2.9	6855.00	--	19880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99								
		комплект	5	8060.00	--	40300	--	--	--	--
21	С11011-773	Скобы ходовые								
		шт	52	221.00	--	11492	--	--	--	--
22	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов								
		м3	0.24	8603.73	296.60	2065	71	291	5.95	1
				915.75	110.25	220	26	118	0.54	--
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	79.78	245.44	3.82	19581	305	3652	0.21	17
				37.35	1.44	2980	115	118	0.01	1
		Камеры № 18-24 (7шт.) Лист АС-6-77								
24	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных								
		м3	2.9262	1387.57	--	4060	--	1717	2.99	9
				477.00	--	1396	--	123	--	--
25	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	4.1124	6478.51	66.01	26642	271	953	1.35	6
				195.75	24.93	805	103	105	0.12	1
26	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков								
		м3	57.8031	5933.45	789.92	342972	45660	135508	8.27	478
				1401.75	272.75	81025	15766	140	1.04	60
27	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010								
		м3	18.63	5591.00	--	104160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010								
		м3	8.1972	5260.00	--	43117	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/								
		м3	18.9648	9970.00	--	189079	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/								
		м3	3.5458	10475.00	--	37142	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/								
		м3	7.19084	10800.00	--	77661	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/								
		м3	0.33038	26900.00	--	8887	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С133015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0.4064	21800.00	--	8860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	2.3562	22000.00	--	51836	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143018-36 К-1,25 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	3.48	5712.50	--	19880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	5.05216	13864.97	4022.39	70048	20322	46205	56.50	285
		т		9090.00	1071.86	45924	5415	90	3.81	19
37	С11011-4840 Изм. и доп.вып.19	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 30 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8239-89)	1.657	87801.00	--	145486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С11011-887 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0.10038	55877.00	--	5609	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0.115004	67600.00	--	7774	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0.00908	24078.76	587.63	219	5	191	118.00	1
		т		19800.00	222.75	180	2	105	1.08	--
41	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0.00908	49389.00	--	448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	15	13400.00	--	201000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
43	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	2.5	151200.00	--	378000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т	--	--	--	--	--	--	--	
44	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	36.2297	5676.79	66.01	205668	2392	8395	1.35	49
		м3		195.75	24.93	7092	903	105	0.12	4
45	E0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	122.729314	245.44	3.82	30123	469	5618	0.21	26
		м2		37.35	1.44	4584	177	118	0.01	1
46	E0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	32.912	665.48	8.23	21902	271	3292	0.47	15
		м2		81.68	3.08	2688	101	118	0.02	--
47	E0108-4-6	**Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	32.912	339.88	4.19	11186	138	1591	0.23	7
		м2		39.38	1.58	1296	52	118	0.01	--
48	E0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	52	21.80	0.05	1133	3	273	0.03	2
		м2		5.81	0.02	302	1	90	--	--
49	E0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	52	20.36	0.02	1059	1	195	0.02	1
		м2		4.16	--	216	--	90	--	--
50	E0122-48-1	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**	4.75	5181.94	559.80	24614	2659	8213	7.99	38
		футляр		1320.75	9.29	6274	44	130	0.02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3342821	149826			2038
			Тенге			331962	50070			218
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2653473				
	Материалы -		Тенге			387520				
	Всего заработная плата -		Тенге				330693			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			170810				
	Местные материалы -		Тенге			1679601				
		Накладные расходы -	Тенге			412051				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата в Н.Р -	Тенге				61808			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3249456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2157
		Сметная заработная плата -	Тенге				392501			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			448048				
	Материалы -		Тенге			3802				
	Всего заработная плата -		Тенге				51339			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			378000				
		Накладные расходы -	Тенге			46205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6931			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29655				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			523909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							328
		Сметная заработная плата -	Тенге				58270			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			241300				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			241300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14478				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			255778				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4029143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2484
		Сметная заработная плата -	Тенге				450771			

Временные здания и сооружения 1.5%	60 437
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2.2%	89 971
Разница в стоимости электроэнергии 0.192%	7 852
Затраты на выслугу лет, 1%	40 896
Затраты на дополнительные отпуска, 0.4%	16 358
ИТОГО	4 244 657
ИТОГО в текущих ценах(77.3%-2016, 22.7%-2	11 800 672
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	236 013
ИТОГО с налогами	12 036 685
Услуги генерального подрядчика -4.23799%	510 114
ИТОГО с услугами генерального подрядчика	11 526 572
НДС (12%)	1 383 189
Итого с НДС	12 909 761
ИТОГО К ОПЛАТЕ	12 909 761

Генподрядчик: _____

Субподрядчик: _____

Генподрядчик: ТОО «GranCASA»
Субподрядчик: ТОО "АиФ"
Договор № 86 от 14.08.2018
Наименование строительства Реконструкция улицы Набережная в границах ул.Гоголя - ул.Амангельды
Наименование объекта Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
Смета 6-1-2 доп на Канализацию

Акт №2
приемки выполненных объемов работ за октябрь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВКЛЮЧИТЬ								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2142.815	32.24	30.77	69082	65935	20297	0.01	21
		м3		1.42	8.34	3043	17882	97	0.03	61
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3878.49515	84.26	84.26	326802	326802	65360	--	--
		т		--	16.85	--	65360	100	0.35	1373
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	52	262.72	--	13661	--	15437	1.85	96
		м3		262.72	--	13661	--	113	--	--
4	Е0111-13-3 К-2 к объему	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	12.76	1136.94	24.55	14507	313	770	0.26	3
		м2		39.83	9.20	508	117	123	0.04	1
5	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	5.36	8155.30	1152.38	43712	6177	12415	8.06	43
		м3		1350.23	431.55	7237	2313	130	2.11	11
6	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м 1 ОС 1 8020-90/, Dв 2000 мм	9.52	9160.00	--	87203	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	66.32	245.44	3.82	16278	253	3036	0.21	14
		м2		37.35	1.44	2477	96	118	0.01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0122-6-12	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 600 мм при заделке раструбов асбестоцементом								
	- -		0.006	662970.30	248826.42	3978	1493	2381	1225.00	7
		км		211275.00	93996.00	1268	564	130	459.08	3
9	СПРАЙС-ЛИСТ Лист 41 п.11	Трубы D-630 мм	6	12303.76	--	73823	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен. патрубков, переходов	1	300.57	225.64	301	226	167	0.41	--
		шт		69.53	58.98	70	59	130	0.23	--
11	СПРАЙС-ЛИСТ Лист 41 п.11	Отвод D-630 мм	1	36446.56	--	36447	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		демонтаж ж/б								
12	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	1.5	3714.23	2438.48	5571	3658	3155	7.78	12
		м3		1275.75	950.21	1914	1425	94.5	5.22	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			691365	404857			197
			Тенге			30177	87816			1457
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			581096				
	Материалы -		Тенге			26632				
	Всего заработная плата -		Тенге				117994			
	Местные материалы -		Тенге			119430				
		Накладные расходы -	Тенге			123018				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18453			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			746361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1716
		Сметная заработная плата -	Тенге				136447			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			110269				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			110269				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6616				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			116885				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			863246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1716
		Сметная заработная плата -	Тенге				136447			

Временные здания и сооружения 1.5%	12 949
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2.2%	19 276
Разница в стоимости электроэнергии 0.192%	1 682
Затраты на выслугу лет. 1%	8 762
Затраты на дополнительные отпуска, 0.4%	3 505
ИТОГО	909 420
ИТОГО в текущих ценах(77.3%-2016, 22.7%-2	2 528 300
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	50 566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО с налогами			2 578 866				
			Услуги генерального подрядчика -4.2379%			109 290				
			ИТОГО с услугами генерального подрядчика			2 469 576				
			НДС (12%)			296 349				
			Итого с НДС			2 765 925				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ			2 765 925				

Генподрядчик: _____

Субподрядчик: _____