к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" г. Костанай пр. Абая, 19 — **991240001001**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АиФ" Республика Казахстан г.Костанай, ул.Уральская ,12 — **971140001857**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 271 от 15 апреля 2019 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
140	**03 июня 2019 г.**

№	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наружные сети водоснабжения			усл	1,000	23 381 819,00	23 381 819,00
				ИТОГО:		**X**	**23 381 819,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) — *должность* — *подпись* — *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) — *должность* — *подпись* — *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03 июня 2019 г.

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода Д-500 мм по улице Киевская в границах улиц Герцена-Каирбекова, г. Костанай г. Костанай

Справка
о стоимости выполненных работ
за май 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		271	15.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети водоснабжения	**23 381 819**	**20 876 624**							**2 505 195**	**23 381 819**

Заказчик:
ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Директор _____ Файзулаев Е.Р.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор _____ Новиков Ф.В.

Заказчик **ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопровода Д-500мм по улице Киевская в границах улиц Герцена-Каирбекова, г.Костанай**
(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№271 от 15.04.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.05.2019	01.05.2019	31.05.2019

Акт приемки выполненных работ №1
за май месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	ССЦИ РК 8.03-04-2016#Раздел 1#Часть 2#табл.62#п.29	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов(1:2000), при длине разбивочных сторон 20 м: II категория сложности	км трассы	0.497	23584.40	11721
			ИТОГО:				11721
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				0
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				12306
			Итого с понижающим коэффициентом				11075
			Итого с НДС		12 %	1329.00	12404

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик

ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
(наименование организации)

Главный инженер ГКП "Костанай-Су" Панастов В.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Инженер по надзору за строительством ГКП "Костанай-СУ" Абильдин С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Генеральный директор технического надзора Тұрсұнқұлұлы Т.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Левчук Ю.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ" Казимирчик В.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Расценки проверены и согласованы - / Левчук С.Ю./

Заказчик **ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопровода Д-500мм по улице Киевская в границах улиц Герцена-Каирбекова, г.Костанай**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№271** от **15.04.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.05.2019	01.05.2019	31.05.2019

Акт приемки выполненных работ №2
за май месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	3073.000	384.77	1182394
			Накладные расходы			*58.20*	*178863*
			Сметная прибыль			*28.50*	*87585*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	95.000	3048.37	289595
			Накладные расходы			*1181.54*	*112246*
			Сметная прибыль			*225.80*	*21451*
3	3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	95.000	320.66	30463

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*48.50*	*4608*
			Сметная прибыль			*23.75*	*2256*
4	4	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	5385.600	129.60	697974
			Сметная прибыль			*9.60*	*51702*
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	440.000	21.20	9326
			Накладные расходы			*4.91*	*2158*
			Сметная прибыль			*1.57*	*691*
6	8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	296.910	1517.40	450531
			Сметная прибыль			*112.40*	*33373*
7	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 1	м3 грунта	197.940	1206.68	238850
			Накладные расходы			*467.70*	*92577*
			Сметная прибыль			*89.38*	*17693*
8	13	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	594.320	684.00	406513
			Накладные расходы			*140.33*	*83404*
			Сметная прибыль			*50.67*	*30112*
9	14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	137.370	2540.31	348962
			Накладные расходы			*984.61*	*135256*
			Сметная прибыль			*188.17*	*25849*
10	15	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	137.370	320.66	44049
			Накладные расходы			*48.50*	*6663*
			Сметная прибыль			*23.75*	*3263*
11	16	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	233.529	129.60	30265
			Сметная прибыль			*9.60*	*2242*
12	20	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	24.000	7220.81	173300
			Накладные расходы			*1398.39*	*33561*
			Сметная прибыль			*534.88*	*12837*
13	21	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.242	233334.00	56560

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17284.00*	*4190*
			Раздел: Водопровод В1				
14	22	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	21.100	3719.23	78476
			Накладные расходы			*889.31*	*18764*
			Сметная прибыль			*275.50*	*5813*
15	23	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0.211	1848699.12	390076
			Накладные расходы			*687430.90*	*145048*
			Сметная прибыль			*136940.68*	*28894*
16	24	1122-1401-0605 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	35.000	15750.31	551261
			Накладные расходы			*2458.42*	*86045*
			Сметная прибыль			*1166.69*	*40834*
17	29	2301-0501-1326 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	284.160	36570.96	10392004
			Сметная прибыль			*2708.96*	*769778*
18	49	1122-1201-0111 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	14.000	30717.99	430052
			Накладные расходы			*7925.86*	*110962*
			Сметная прибыль			*2275.41*	*31856*
19	55	2302-0103-0220 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	28.000	23482.44	657508
			Сметная прибыль			*1739.44*	*48704*
20	62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка втулок	шт.	14.000	1987.48	27825
			Накладные расходы			*619.73*	*8676*
			Сметная прибыль			*147.22*	*2061*
21	63	2302-0302-8023 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14.000	63856.08	893985
			Сметная прибыль			*4730.08*	*66221*
22	71	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0.336	1335895.48	448821
			Накладные расходы			*292115.69*	*98142*
			Сметная прибыль			*98955.22*	*33246*
23	73	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка гильзы при пересечении со стенками колодцев	т фасонных частей	0.301	1335895.48	402292
			Накладные расходы			*292115.69*	*87968*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*98955.22*	*29799*
24	75	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	6.200	190.81	1183
			Накладные расходы			*19.63*	*122*
			Сметная прибыль			*14.13*	*88*
25	76	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза	м2	6.200	221.41	1373
			Накладные расходы			*29.96*	*186*
			Сметная прибыль			*16.40*	*102*
			Раздел: Колодцы				
26	89	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	22.520	49362.95	1111654
			Накладные расходы			*11440.50*	*257640*
			Сметная прибыль			*3656.52*	*82345*
27	90	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Надбавка к бетону класса В15 по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды, W4	м3	36.760	388.28	14273
			Сметная прибыль			*28.76*	*1057*
28	91	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8.000	27882.36	223059
			Сметная прибыль			*2065.36*	*16523*
29	93	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	3.840	65036.52	249740
			Сметная прибыль			*4817.52*	*18499*
30	94	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1.000	17525.16	17525
			Сметная прибыль			*1298.16*	*1298*
31	95	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23.000	26570.16	611114
			Сметная прибыль			*1968.16*	*45268*
32	104	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	250.240	1122.26	280834
			Накладные расходы			*215.37*	*53894*
			Сметная прибыль			*83.13*	*20803*
			ИТОГО:				20741834

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				**1516784**
			Накладные расходы				**1536432**
			Сметная прибыль		**1,04 %**	**215715.00**	**20957549**
			Итого с временными		**3,3 %**	**691599.00**	**21649148**
			Итого с зимними удорожаниями				**22082131**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**23183942**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**20865549**
			Итого с понижающим коэффициентом		**12 %**	**2503866.00**	**23369415**
			Итого с НДС				

Заказчик

ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"

(наименование организации)

Главный инженер ГКП "Костанай-Су" Пайаетов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Инженер по надзору за строительством ГКП "Костанай-СУ" Абильдин С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Генеральный директор технического надзора Тұрсұнқұлұлы Т.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Левчук Ю.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ" Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Получил акт на подписание и согласование инж. Пономарев С.Н.