типовая межведомственная форма № 3-КС
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Жаксынского района Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "НСБЖ-Строй"

Наименование стройки -Капитальный ремонт административного здания акимата в с.Жаксы (замена оконных блоков) Жаксынского района"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		73	11.07.2019				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный меяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах	Дополнительные		Налоги (кроме НДС)	НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
Всего по стройке	**5 726 340,01**	**2 434 232,58**			-					**292 107,43**	**2 726 340,01**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Аппарат акима Жаксынского района Акмолинской области"
_____ Бочарникова О.Ф.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "НСБЖ-Строй"
_____ Оспанов Б.Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Жаксынского района Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "НСБЖ-Строй"
Наименование стройки -Капитальный ремонт административного здания акимата в с.Жаксы (замена оконных блоков) Жаксынского района"
Договор № 73 от 11.07.2019 года

Акт №2
выполненных работ за октябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	46,7694	18483,00	–	864439	–	864439	–	933594
					–	–	–	–		69155	
4	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих - ОК-2, ОК-3	м2 проемов	20,41	2578,89	187,14	52635	3819	27968	20295	78764
					1021,47	83,36	20848	1701		5834	

5	2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	20,41	15192,00	–	310069	–	310069	–	334874
					–	–	–	–		24805	
6	2105-0308-1202 РСНБ РК 2015 прим	Москитная сетка	м2	27,17	1361,00	–	36978	–	36978	–	39937
					–	–	–	–		2958	
7	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	84,5	1045,67	5,58	88359	472	69046	17148	113948
					222,97	2,51	18841	212		8441	
8	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	84,5	1972,00	–	166634	–	166634	–	179965
					–	–	–	–		13331	
9	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	80	113,00	–	9040	–	9040	–	9763
					–	–	–	–		723	

10	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка пластиковыми панелями	м откоса	209	408,19	5,83	85311	1218	10903	66296	163736
					350,19	2,26	73190	472		12129	
11	2107-0503-0203 РСНБ РК 2015 прим	Наличники в сборе (откос, стартовый профиль, крышка откоса)	м	209	313,00	–	65417	–	65417	–	70650
					–	–	–	–		5233	
12	2113-0502-0504 РСНБ РК 2015 прим	Панель пластиковая для откосов типа "Сэндвич" толщиной 10мм	м2	52,25	2810,00	–	146823	–	146823	–	158568
					–	–	–	–		11746	
13	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	8,53	4597,47	22,01	39216	188	6598	23415	67642
					3801,92	10,61	32430	91		5011	
14	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,53	785,14	46,39	6697	396	1492	4109	11670
					563,79	38,29	4809	327		864	

15	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	8,53	665,86	5,11	5680	44	1860	3036	9413
					442,67	2,28	3776	19		697	
16	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим	Откосы. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	21,8	6363,96	37,52	138734	818	67180	56722	211093
					3244,77	7,65	70736	167		15637	
17	1208-0101-2501 РСНБ РК 2015	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м	84,5	949,63	2,51	80244	212	48015	23124	111637
					378,90	1,17	32017	99		8269	
18	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	0,88	70,00	–	62	–		–	67
					–	–	–	–		5	
19	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	0,88	412,00	–	363	–		–	392

					–	–	–	–	29	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				**2096701**	**7165**	**1832462**	**214145**	**2495702**
							256648	**3087**	**–**	**184867**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2096701**				
	Материалы		Тенге				**233064**				
	Всего заработная плата		Тенге					**259735**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1599399**				
	Транспортные расходы		Тенге				**424**				
		Накладные расходы	Тенге				**214144**				
		Сметная прибыль	Тенге				**184868**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2495712**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**259**
		Сметная заработная плата	Тенге					**259735**			
		ИТОГО ПО РСМЕТЕ	Тенге				**2495702**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**259**
		Сметная заработная плата	Тенге					**259735**			
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				**2495702**				
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге				**37436**				
	Итого в текущих ценах 2018 года						**2533138**				
	Итого в текущих ценах 2019 года (МРП=2525/2405)		Тенге				**2659531**				
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				**53191**				
	Итого		Тенге				**2712722**				

	Итого с учетом ценовой скидки (10%)	Тенге				**2434232,58**				
	НДС 12%	Тенге				**292107,43**				
	ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**2726340,01**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Аппарат акима Жаксынского района Акмолинской области"
_____ Бочарникова О.Ф.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ИСБЖ-Строй"
_____ Оспанов Б.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт по техническому надзору
_____ Мухамеджанов К.К.