Счет-фактура № 00000000184 от 31 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030740000614, Юридический : Акмолинская обл.,Аккольский р-н, г.Акколь,ул.Октябрьская,29 а; Адрес офиса г.Астана,Промзона,п.Железнодорожный д.4/3 тел/факс 23-30-39; юрист 695509,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0002295, от 08.11.2012

ИИК поставщика: KZ058560000006601820, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор 10/1 от 06.05.2016 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, улица 101 дом 21/4 тел. 97-85-90

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030740000614, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",Юридический : Акмолинская обл.,Аккольский р-н, г.Акколь,ул.Октябрьская,29 а; Адрес офиса г.Астана,Промзона,п.Железнодорожный д.4/3 тел/факс 23-30-39; юрист 695509

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040240002525, Товарищество с ограниченной ответственностью "Престиж Строй 7",г.Астана, улица 101 дом 21/4 тел. 97-85-90

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Престиж Строй 7"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040240002525, г.Астана, улица 101 дом 21/4 тел. 97-85-90

ИИК получателя: KZ685600000000098825, в банке Филиал АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний, текущий ремонт дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Астаны (ул.Кошкарбаева от ул.Момышулы до ул.Обаган)	тг	1	121 163 975,00	121 163 975,00	12%	14 539 677,00	135 703 652,00		
	Всего по счету:				**121 163 975,00**		**14 539 677,00**	**135 703 652,00**		

Фин.директор: Узунян М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Смолинский С. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Престиж Строй 7",г.Астана, улица 101 дом 21/4 тел. 97-85-90** — **040240002525**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",Юридический : Акмолинская обл.,Аккольский р-н, г.Акколь,ул.Октябрьская,29 а; Адрес офиса г.Астана,Промзона,п.Железнодорожный д.4/3 тел/факс 23-30-39; юрист 695509** — **030740000614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор 10/1 от 06.05.2016 г

Номер документа	Дата составления
00000000180	31.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний, текущий ремонт дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Астаны (ул.Кошкарбаева от ул.Момышулы до ул.Обаган)			тг	1	135 703 652,00	135 703 652,00
				Итого	1	x	135 703 652,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Фин.директор / _____ / Узунян М.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2016

М.П.

Субподрядчик:ТОО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ 7»
Субсубподрядчик: ТОО"Компания Энергодор"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от16.11.94г.№73

Наименование стройки: **Средний, текущий ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Астаны (Средний (текущий) ремонт улицы Кошкарбаева от ул.Момышулы до ул.Обаган.).**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2016 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	номер	дата
		№10/1	**от 06.05.2016г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**219 827 570,00**								
в т.ч.за отчетный месяц		**135 703 652,00**							**14 539 677,00**

Субподрядчик:
ТОО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ 7»

Субсубподрядчик:
ТОО "Компания Энергодор"

Подрядчик: Форма 2В

Субподрядчик: **ТОО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ 7»**

Субсубподрядчик: **ТОО " Компания Энергодор"**

Наименование стройки: Средний, текущий ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Астаны.

Наименование объекта: Средний (текущий) ремонт улицы Кошкарбаева от ул.Момышулы до ул.Обаган.

Акт выполненых работ №2

за июль 2016 г.

Составлена 2 квартал 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ						
1	**Е12-180101-1213 12-180101-1213 РСНБ РК 2015 ТЧ п.1.3 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 70 мм**	**м2 покрытия**	**21761,0000**		**236,61**	**5148872**	**59,1** 309737
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,004164	90,613	838,91	76016	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01542	335,555	1335,32	448074	
		Итого оплата труда:				**24,08**	**524090**	
1. 3	96 С (33-010101-0103)	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,004164	90,613	2857,66	258941	
1. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,002088	45,437	3313,22	150543	
1. 5	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00084	18,279	2438,85	44580	
1. 6	2115 С (32-010205-0302)	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	0,004164	90,613	41205,42	3733739	
		Итого эксплуатация машин:				**192,45**	**4187802**	
		Итого прямые затраты:				**195,94**	**4263818**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				210,17	4573556	
		НР второго уровня	%	4,24		8,91	193919	
		Накладные расходы	%	--		23,14	503656	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,53	381398	
2	**С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**3153,1689**		**647,45**	**2041533**	
		Итого прямые затраты:				**575,11**	**1813419**	

		НР второго уровня	%	4,24		24,38	76889	
		Накладные расходы	%	--		24,38	76889	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,96	151225	
3	**Е12-180101-1401 12-180101-1401 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые гранитные на бетонном основании. Разборка**	**м**	**49,8700**		**1400,36**	**69836**	**59,1 21550**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,6826	34,041	928,60	31611	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,094	4,688	1035,30	4853	
		Итого оплата труда:				**731,18**	**36464**	
3. 3	659 С (31-060102-0101)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,094	4,688	1841,94	8635	
3. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,282	14,063	16,86	237	
		Итого эксплуатация машин:				**177,90**	**8872**	
		Итого прямые затраты:				**811,76**	**40482**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1243,89	62033	
		НР второго уровня	%	4,24		52,74	2630	
		Накладные расходы	%	--		484,87	24180	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,73	5173	
4	**С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров-БОРДЮРЫ. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**2,0804**		**647,45**	**1347**	
		Итого прямые затраты:				**575,11**	**1196**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,38	51	
		Накладные расходы	%	--		24,38	51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,96	100	
5	**Е11-460401-0102 11-460401-0102 РСНБ РК 2015**	**Бетонные основания под гранитный бордюр. Разборка**	**м3**	**2,9423**		**21232,29**	**62472**	**50,8 16170**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	8,27	24,333	952,57	23179	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	8,356	1035,30	8651	
		Итого оплата труда:				**10818,01**	**31830**	
5. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	8,356	1898,17	15862	
5. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	16,712	16,86	282	
		Итого эксплуатация машин:				**5486,57**	**16143**	
		Итого прямые затраты:				**13364,32**	**39322**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18859,87	55492	
		НР второго уровня	%	4,24		799,66	2353	
		Накладные расходы	%	--		6295,21	18523	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1572,76	4628	

6	**С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров-БЕТОННЫЕ ОСНОВАНИЯ. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**7,0616**		**647,45**	**4572**	
		Итого прямые затраты:				**575,11**	**4061**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,38	172	
		Накладные расходы	%	--		24,38	172	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,96	339	
7	**Е11-270201-1004 11-270201-1004 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые природные. Установка ДЕМОНТИРОВАННЫХ И НОВЫХ при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**46,0000**		**2966,33**	**136451**	**60,3 / 28819**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	1,15	52,9	893,81	47283	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,299	1708,63	511	
		Итого оплата труда:				**1038,99**	**47793**	
7. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2806	3152,53	885	
7. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0184	1902,28	35	
		Итого эксплуатация машин:				**24,99**	**1150**	
7. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,714	15716,68	42655	
7. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0276	14177,29	391	
7. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0782	10689,60	836	
7. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,46	153,70	71	
		Итого материалов:				**955,50**	**43953**	
		Итого прямые затраты:				**2008,37**	**92385**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2634,88	121204	
		НР второго уровня	%	4,24		111,72	5139	
		Накладные расходы	%	--		738,23	33959	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,73	10107	
8	**С121-040503-0101 21-040503-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 6666-81**	**м**	**18,6500**		**8794,47**	**164017**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**7811,81**	**145690**	
		НР второго уровня	%	4,24		331,22	6177	
		Накладные расходы	%	--		331,22	6177	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		651,44	12149	

9	**Е12-180101-1401 12-180101-1401 РСНБ РК 2015**	**БОРДЮРЫ на бетонном основании. Разборка**	**м**	**19,1000**		**1400,36**	**26747**	**59,1 8254**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,6826	13,038	928,60	12107	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,094	1,795	1035,30	1859	
		Итого оплата труда:				**731,18**	**13966**	
9. 3	659 С (31-060102-0101)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,094	1,795	1841,94	3307	
9. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,282	5,386	16,86	91	
		Итого эксплуатация машин:				**177,90**	**3398**	
		Итого прямые затраты:				**811,76**	**15505**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1243,89	23758	
		НР второго уровня	%	4,24		52,74	1007	
		Накладные расходы	%	--		484,87	9261	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,73	1981	
10	**Е11-460401-0102 11-460401-0102 РСНБ РК 2015**	**Бетонные основания под бордюры.Разборка**	**м3**	**1,1269**		**21232,29**	**23927**	**50,8 6193**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	8,27	9,319	952,57	8877	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	3,2	1035,30	3313	
		Итого оплата труда:				**10818,01**	**12191**	
10. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	3,2	1898,17	6075	
10. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	6,401	16,86	108	
		Итого эксплуатация машин:				**5486,57**	**6183**	
		Итого прямые затраты:				**13364,32**	**15060**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18859,87	21253	
		НР второго уровня	%	4,24		799,66	901	
		Накладные расходы	%	--		6295,21	7094	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1572,76	1772	
11	**С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров-БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**2,0284**		**647,45**	**1313**	
		Итого прямые затраты:				**575,11**	**1167**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,38	49	
		Накладные расходы	%	--		24,38	49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,96	97	

12	**С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров-БОРДЮРЫ. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**2,3837**		**647,45**	**1543**	
		Итого прямые затраты:				**575,11**	**1371**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,38	58	
		Накладные расходы	%	--		24,38	58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,96	114	
13	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные (БОРДЮРЫ). Установка при других видах покрытий.**	**м бортового камня**	**27,1500**		**2428,52**	**65934**	**60,3 12131**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,8027	21,793	909,27	19816	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,176475	1708,63	302	
		Итого оплата труда:				**740,98**	**20118**	
13. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,165615	3152,53	522	
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,01086	1902,28	21	
		Итого эксплуатация машин:				**24,99**	**678**	
13. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,602	15716,68	25176	
13. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,01629	14177,29	231	
13. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,046155	10689,60	493	
13. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,2715	153,70	42	
		Итого материалов:				**955,50**	**25942**	
		Итого прямые затраты:				**1710,36**	**46436**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2157,17	58567	
		НР второго уровня	%	4,24		91,46	2483	
		Накладные расходы	%	--		538,27	14614	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,89	4884	
14	**С121-040508-0118 21-040508-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Камни бетонные бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91**	**шт.**	**27,1500**		**1813,57**	**49238**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1610,93**	**43737**	
		НР второго уровня	%	4,24		68,30	1854	
		Накладные расходы	%	--		68,30	1854	

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,34	3647	
15	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**15,2488**		**93563,40**	**1426730**	**60,3 / 9538**
15. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,696	10,613	1490,32	15817	
		Итого оплата труда:				**1037,27**	**15817**	
15. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,348	5,307	4471,15	23727	
		Итого эксплуатация машин:				**1944,95**	**29658**	
15. 3	144674 М (21-130104-1001)	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	15,706	78192,75	1228116	
		Итого материалов:				**80538,53**	**1228116**	
		Итого прямые затраты:				**82483,48**	**1257774**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				83108,95	1267312	
		НР второго уровня	%	4,24		3523,82	53734	
		Накладные расходы	%	--		4149,29	63272	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6930,62	105684	
16	**Е12-180101-1001 12-180101-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ п.1.3 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона. При выполнении ремонта дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**	**т смеси**	**1795,0000**		**2580,18**	**4631422**	**59,1 / 911724**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,35988	645,985	1050,77	678781	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3588	644,046	1341,36	863899	
		Итого оплата труда:				**859,43**	**1542681**	
16. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,06912	124,07	2935,88	364256	
16. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,22416	402,367	3708,73	1492271	
16. 5	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0096	17,232	3313,22	57093	
16. 6	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,05592	100,376	6028,62	605131	
		Итого эксплуатация машин:				**1403,20**	**2518752**	
16. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,08975	51991,83	4666	
		Итого материалов:				**2,60**	**4666**	
		Итого прямые затраты:				**1783,95**	**3202199**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2291,88	4113923	
		НР второго уровня	%	4,24		97,18	174430	
		Накладные расходы	%	--		605,10	1086155	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,12	343068	
17	**С121-020501-0304 21-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**1812,9500**		**11780,52**	**21357501**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**10464,21**	**18971090**	
		НР второго уровня	%	4,24		443,68	804374	
		Накладные расходы	%	--		443,68	804374	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		872,63	1582037	
18	**Е11-270602-1201 11-270602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 СМ). Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	**м2 покрытия**	**22034,0000**		**192,78**	**4247674**	**60,3 706526**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,043298	954,017	999,74	953769	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006264	138,021	1578,86	217916	
		Итого оплата труда:				**53,18**	**1171685**	
18. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000852	18,773	3313,22	62199	
18. 4	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,000396	8,725	4471,15	39013	
18. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00012	2,644	62,86	166	
18. 6	2107 С (32-010101-0402)	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,001764	38,868	4135,80	160750	
18. 7	2109 С (32-010101-0401)	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,00168	37,017	3392,15	125568	
18. 8	2113 С (32-010209-0201)	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,001176	25,912	10639,62	275694	
		Итого эксплуатация машин:				**37,63**	**829237**	
18. 9	249074 С (21-130104-9904)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,0006	13,22	96925,50	1281394	
18.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0032	70,509	30,19	2129	
		Итого материалов:				**58,25**	**1283523**	
		Итого прямые затраты:				**139,17**	**3066528**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				171,24	3773054	

		НР второго уровня	%	4,24		7,26	159978	
		Накладные расходы	%	--		39,33	866503	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,28	314643	
19	**Е11-270602-1203 11-270602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2К=2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**22034,0000**		**3,41**	**75204**	**60,3 7636**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,000103	2,281	893,81	2038	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000288	6,346	1674,44	10626	
		Итого оплата труда:				**0,57**	**12664**	
19. 3	2107 С (32-010101-0402)	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,000072	1,586	4135,80	6561	
19. 4	2109 С (32-010101-0401)	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,000072	1,586	3392,15	5381	
19. 5	2113 С (32-010209-0201)	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,000144	3,173	10639,62	33758	
		Итого эксплуатация машин:				**2,59**	**57126**	
		Итого прямые затраты:				**2,69**	**59165**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3,03	66801	
		НР второго уровня	%	4,24		0,13	2832	
		Накладные расходы	%	--		0,48	10469	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,25	5571	
20	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Синичка"**	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 С ПОЛИМЕРОМ БУТОНАЛ НС-98**	**т**	**2661,7072**		**28144,80**	**74913217**	
		Итого прямые затраты:				**25000,00**	**66542680**	
		НР второго уровня	%	4,24		1060,00	2821410	
		Накладные расходы	%	--		1060,00	2821410	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2084,80	5549127	
21	**Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 к=0,6**	**Демонтаж люков**	**шт.**	**17,0000**		**1482,40**	**25201**	**62,1 8279**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,786	13,362	928,60	12408	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,714	1294,13	924	
		Итого оплата труда:				**784,23**	**13332**	
21. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,714	1902,28	1358	
		Итого эксплуатация машин:				**99,87**	**1698**	

		Итого прямые затраты:				**829,75**	**14106**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1316,76	22385	
		НР второго уровня	%	4,24		55,83	949	
		Накладные расходы	%	--		542,84	9228	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,81	1867	
22	**С341-310103-0101 41-310103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Металлические люки. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**0,1320**		**502,10**	**66**	
		Итого прямые затраты:				**446,00**	**59**	
		НР второго уровня	%	4,24		18,91	2	
		Накладные расходы	%	--		18,91	2	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,19	5	
23	**С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**0,1320**		**647,45**	**85**	
		Итого прямые затраты:				**575,11**	**76**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,38	3	
		Накладные расходы	%	--		24,38	3	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,96	6	
24	**Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка новых и демонтированных люков**	**шт.**	**17,0000**		**2931,34**	**49833**	**62,1** **15725**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,506	25,611	928,60	23782	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	1,19	1294,12	1540	
		Итого оплата труда:				**1489,52**	**25322**	
24. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	1,19	1902,28	2264	
		Итого эксплуатация машин:				**166,45**	**2830**	
24. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,136	14177,29	1928	
		Итого материалов:				**113,42**	**1928**	
		Итого прямые затраты:				**1678,80**	**28540**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2603,80	44265	
		НР второго уровня	%	4,24		110,40	1877	
		Накладные расходы	%	--		1035,40	17602	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,14	3691	
25	**ПРАЙС ТПРАЙС ЛИСТ**	**Люк плавающий чугунный - Типа Т**	**ШТ**	**1,0000**		**64230,45**	**64230**	

		Итого прямые затраты:				**57053,57**	**57054**	
		НР второго уровня	%	4,24		2419,07	2419	
		Накладные расходы	%	--		2419,07	2419	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4757,81	4758	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**99722920**	**2062282**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**99722920**	
Материалы -			Тенге				**1360012**	
Всего заработная плата -			Тенге				**3467952**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**66599734**	
Местные материалы -			Тенге				**20388632**	
Транспортные расходы -			Тенге				**1821349**	
		Накладные расходы -	Тенге				**6377975**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2062282**	**2062282**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4315693**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**8488072**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**114588967**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3042**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3467952**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**114588967**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3042**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3467952**	

РАЗДЕЛ 2.ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА, ПАРКОВКИ

26	**Е12-180101-1213 12-180101-1213 РСНБ РК 2015 ТЧ п.1.3 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 70 мм**	**м2 покрытия**	**1007,0000**		**236,61**	**238266**	**59,1 / 14333**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,004164	4,193	838,91	3518	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01542	15,528	1335,32	20735	
		Итого оплата труда:				**24,08**	**24253**	
26. 3	96 С (33-010101-0103)	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,004164	4,193	2857,66	11983	
26. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,002088	2,103	3313,22	6966	
26. 5	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00084	0,84588	2438,85	2063	
26. 6	2115 С (32-010205-0302)	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	0,004164	4,193	41205,42	172780	
		Итого эксплуатация машин:				**192,45**	**193792**	
		Итого прямые затраты:				**195,94**	**197310**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				210,17	211643	
		НР второго уровня	%	4,24		8,91	8974	
		Накладные расходы	%	--		23,14	23307	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,53	17649	
27	**С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**145,9143**		**647,45**	**94473**	
		Итого прямые затраты:				**575,11**	**83917**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,38	3558	
		Накладные расходы	%	--		24,38	3558	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,96	6998	
28	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,7049**		**93563,40**	**65953**	**60,3 441**
28. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,696	0,49061	1490,32	731	
		Итого оплата труда:				**1037,27**	**731**	
28. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,348	0,245305	4471,15	1097	
		Итого эксплуатация машин:				**1944,95**	**1371**	
28. 3	144674 М (21-130104-1001)	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	0,726047	78192,75	56772	
		Итого материалов:				**80538,53**	**56772**	
		Итого прямые затраты:				**82483,48**	**58143**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				83108,95	58584	
		НР второго уровня	%	4,24		3523,82	2484	
		Накладные расходы	%	--		4149,29	2925	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6930,62	4885	
29	**Е12-180101-1001 12-180101-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ п.1.3 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона. При выполнении ремонта дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**	**т смеси**	**38,0000**		**2580,18**	**98047**	**59,1 19301**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,35988	13,675	1050,77	14370	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3588	13,634	1341,36	18289	
		Итого оплата труда:				**859,43**	**32658**	
29. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,06912	2,627	2935,88	7711	

29. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,22416	8,518	3708,73	31591	
29. 5	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0096	0,3648	3313,22	1209	
29. 6	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,05592	2,125	6028,62	12811	
		Итого эксплуатация машин:				**1403,20**	**53322**	
29. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,0019	51991,83	99	
		Итого материалов:				**2,60**	**99**	
		Итого прямые затраты:				**1783,95**	**67790**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2291,88	87091	
		НР второго уровня	%	4,24		97,18	3693	
		Накладные расходы	%	--		605,10	22994	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,12	7263	
30	**С121-020501-0304 21-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**38,3800**		**11780,52**	**452137**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**10464,21**	**401616**	
		НР второго уровня	%	4,24		443,68	17029	
		Накладные расходы	%	--		443,68	17029	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		872,63	33492	
31	**Е11-270602-1201 11-270602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 СМ). Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	**м2 покрытия**	**1007,0000**		**192,78**	**194128**	**60,3 / 32290**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,043297	43,601	999,74	43589	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006264	6,308	1578,86	9959	
		Итого оплата труда:				**53,18**	**53548**	
31. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000852	0,857964	3313,22	2843	
31. 4	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,000396	0,398772	4471,15	1783	
31. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00012	0,12084	62,86	8	
31. 6	2107 С (32-010101-0402)	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,001764	1,776	4135,80	7347	
31. 7	2109 С (32-010101-0401)	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,00168	1,692	3392,15	5739	

31. 8	2113 С (32-010209-0201)	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,001176	1,184	10639,62	12600	
		Итого эксплуатация машин:				**37,63**	**37898**	
31. 9	249074 С (21-130104-9904)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,0006	0,6042	96925,50	58562	
31.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0032	3,222	30,19	97	
		Итого материалов:				**58,25**	**58660**	
		Итого прямые затраты:				**139,17**	**140147**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				171,24	172436	
		НР второго уровня	%	4,24		7,26	7311	
		Накладные расходы	%	--		39,33	39601	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,28	14380	
32	**Е11-270602-1203 11-270602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2К=2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**1007,0000**		**3,41**	**3437**	**60,3 / 349**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,000103	0,104224	893,81	93	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000288	0,290016	1674,44	486	
		Итого оплата труда:				**0,57**	**579**	
32. 3	2107 С (32-010101-0402)	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,000072	0,072504	4135,80	300	
32. 4	2109 С (32-010101-0401)	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,000072	0,072504	3392,15	246	
32. 5	2113 С (32-010209-0201)	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,000144	0,145008	10639,62	1543	
		Итого эксплуатация машин:				**2,59**	**2611**	
		Итого прямые затраты:				**2,69**	**2704**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3,03	3053	
		НР второго уровня	%	4,24		0,13	129	
		Накладные расходы	%	--		0,48	478	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,25	255	
33	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Синичка"**	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 С ПОЛИМЕРОМ БУТОНАЛ НС-98**	**т**	**121,6456**		**28144,80**	**3423691**	
		Итого прямые затраты:				**25000,00**	**3041140**	
		НР второго уровня	%	4,24		1060,00	128944	
		Накладные расходы	%	--		1060,00	128944	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2084,80	253607	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3992767**	**66714**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3992767**	

		Материалы -	Тенге				58758	
		Всего заработная плата -	Тенге				111769	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3041140	
		Местные материалы -	Тенге				458388	
		Транспортные расходы -	Тенге				83917	
		Накладные расходы -	Тенге				238836	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				66714	66714
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				172122	
		Сметная прибыль -	Тенге				338528	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4570131	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				98	
		Сметная заработная плата -	Тенге				111769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4570131	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				98	
		Сметная заработная плата -	Тенге				111769	
		РАЗДЕЛ 3.СЪЕЗДЫ						
34	**Е12-180101-1213 12-180101-1213 РСНБ РК 2015 ТЧ п.1.3 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 70 мм**	**м2 покрытия**	**305,0000**		**236,61**	**72166**	**59,1 4341**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,004164	1,27	838,91	1065	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01542	4,703	1335,32	6280	
		Итого оплата труда:				**24,08**	**7346**	
34. 3	96 С (33-010101-0103)	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,004164	1,27	2857,66	3629	
34. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,002088	0,63684	3313,22	2110	
34. 5	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00084	0,2562	2438,85	625	
34. 6	2115 С (32-010205-0302)	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	0,004164	1,27	41205,42	52332	
		Итого эксплуатация машин:				**192,45**	**58696**	
		Итого прямые затраты:				**195,94**	**59761**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				210,17	64102	
		НР второго уровня	%	4,24		8,91	2718	
		Накладные расходы	%	--		23,14	7059	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,53	5346	

35	**С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**44,1945**		**647,45**	**28614**	
		Итого прямые затраты:				**575,11**	**25417**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,38	1078	
		Накладные расходы	%	--		24,38	1078	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,96	2120	
36	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2135**		**93563,40**	**19976**	**60,3 / 134**
36. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,696	0,148596	1490,32	221	
		Итого оплата труда:				**1037,27**	**221**	
36. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,348	0,074298	4471,15	332	
		Итого эксплуатация машин:				**1944,95**	**415**	
36. 3	144674 М (21-130104-1001)	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	0,219905	78192,75	17195	
		Итого материалов:				**80538,53**	**17195**	
		Итого прямые затраты:				**82483,48**	**17610**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				83108,95	17744	
		НР второго уровня	%	4,24		3523,82	752	
		Накладные расходы	%	--		4149,29	886	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6930,62	1480	
37	**Е12-180101-1001 12-180101-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ п.1.3 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона. При выполнении ремонта дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**	**т смеси**	**3,5250**		**2580,18**	**9095**	**59,1 / 1790**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,35988	1,269	1050,77	1333	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3588	1,265	1341,36	1697	
		Итого оплата труда:				**859,43**	**3029**	
37. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,06912	0,243648	2935,88	715	
37. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,22416	0,790164	3708,73	2931	
37. 5	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0096	0,03384	3313,22	112	

37. 6	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,05592	0,197118	6028,62	1188	
		Итого эксплуатация машин:				**1403,20**	**4946**	
37. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,000176	51991,83	9	
		Итого материалов:				**2,60**	**9**	
		Итого прямые затраты:				**1783,95**	**6288**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2291,88	8079	
		НР второго уровня	%	4,24		97,18	343	
		Накладные расходы	%	--		605,10	2133	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,12	674	
38	**С121-020501-0304 21-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**26,6640**		**11780,52**	**314116**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**10464,21**	**279018**	
		НР второго уровня	%	4,24		443,68	11830	
		Накладные расходы	%	--		443,68	11830	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		872,63	23268	
39	**Е11-270602-1201 11-270602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 СМ). Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	**м2 покрытия**	**305,0000**		**192,78**	**58797**	**60,3 / 9780**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,043297	13,206	999,74	13202	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006264	1,911	1578,86	3016	
		Итого оплата труда:				**53,18**	**16219**	
39. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000852	0,25986	3313,22	861	
39. 4	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,000396	0,12078	4471,15	540	
39. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00012	0,0366	62,86	2	
39. 6	2107 С (32-010101-0402)	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,001764	0,53802	4135,80	2225	
39. 7	2109 С (32-010101-0401)	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,00168	0,5124	3392,15	1738	
39. 8	2113 С (32-010209-0201)	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,001176	0,35868	10639,62	3816	
		Итого эксплуатация машин:				**37,63**	**11478**	
39. 9	249074 С (21-130104-9904)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,0006	0,183	96925,50	17737	

39.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0032	0,976	30,19	29	
		Итого материалов:				**58,25**	**17767**	
		Итого прямые затраты:				**139,17**	**42448**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				171,24	52228	
		НР второго уровня	%	4,24		7,26	2214	
		Накладные расходы	%	--		39,33	11994	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,28	4355	
40	**Е11-270602-1203 11-270602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2К=2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**305,0000**		**3,41**	**1041**	**60,3 / 106**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,000103	0,031567	893,81	28	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000288	0,08784	1674,44	147	
		Итого оплата труда:				**0,57**	**175**	
40. 3	2107 С (32-010101-0402)	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,000072	0,02196	4135,80	91	
40. 4	2109 С (32-010101-0401)	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,000072	0,02196	3392,15	74	
40. 5	2113 С (32-010209-0201)	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,000144	0,04392	10639,62	467	
		Итого эксплуатация машин:				**2,59**	**791**	
		Итого прямые затраты:				**2,69**	**819**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3,03	925	
		НР второго уровня	%	4,24		0,13	39	
		Накладные расходы	%	--		0,48	145	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,25	77	
41	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Синичка"**	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 С ПОЛИМЕРОМ БУТОНАЛ НС-98**	**т**	**36,8440**		**28144,80**	**1036967**	
		Итого прямые затраты:				**25000,00**	**921100**	
		НР второго уровня	%	4,24		1060,00	39055	
		Накладные расходы	%	--		1060,00	39055	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2084,80	76812	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1352461**	**16151**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1352461**	
	Материалы -		Тенге				**17776**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**26991**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**921100**	
	Местные материалы -		Тенге				**296213**	
	Транспортные расходы -		Тенге				**25417**	

		Накладные расходы -	Тенге				74180	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				16151	16151
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				58029	
		Сметная прибыль -	Тенге				114131	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1540772	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24	
		Сметная заработная плата -	Тенге				26991	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1540772	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24	
		Сметная заработная плата -	Тенге				26991	

РАЗДЕЛ 4.ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР

42	**Е12-180101-2101 12-180101-2101 РСНБ РК 2015**	**Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой**	**м2 покрытия**	**15,0000**		**2080,96**	**31214**	**59,1 / 9332**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	1,221	18,315	862,11	15790	
		Итого оплата труда:				**1052,64**	**15790**	
42. 2	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,12	1,8	1447,48	2605	
		Итого материалов:				**173,70**	**2605**	
		Итого прямые затраты:				**1226,33**	**18395**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1848,44	27727	
		НР второго уровня	%	4,24		78,37	1176	
		Накладные расходы	%	--		700,48	10507	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,15	2312	
43	**С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**1,1520**		**647,45**	**746**	
		Итого прямые затраты:				**575,11**	**663**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,38	28	
		Накладные расходы	%	--		24,38	28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,96	55	
44	**Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см.(15СМ) Устройство**	**м2 покрытия**	**115,9300**		**1105,62**	**128175**	**60,3 / 20583**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,27945	32,397	909,27	29457	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	3,385	1381,47	4677	
		Итого оплата труда:				**294,43**	**34134**	
44. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	1,333	3401,64	4535	

44. 4	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	1,507	2935,88	4425	
44. 5	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	0,544871	3313,22	1805	
		Итого эксплуатация машин:				**116,07**	**13456**	
44. 6	100072 С (21-010201-0503)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	20,172	2492,93	50287	
44. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,02	2,319	30,19	70	
		Итого материалов:				**434,37**	**50357**	
		Итого прямые затраты:				**804,54**	**93270**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				982,08	113853	
		НР второго уровня	%	4,24		41,64	4827	
		Накладные расходы	%	--		219,18	25410	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,90	9494	
45	**Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	**м2 покрытия**	**115,9300**		**153,48**	**17793**	**60,3 / 666**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,00621	0,719925	909,27	655	
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,34779	1294,12	450	
		Итого оплата труда:				**9,53**	**1105**	
45. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,34779	3401,64	1183	
		Итого эксплуатация машин:				**12,76**	**1479**	
45. 4	100072 С (21-010201-0503)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,045	5,217	2492,93	13005	
		Итого материалов:				**112,18**	**13005**	
		Итого прямые затраты:				**130,58**	**15139**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				136,33	15805	
		НР второго уровня	%	4,24		5,78	670	
		Накладные расходы	%	--		11,53	1336	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,37	1318	
46	**С121-040509-0406 21-040509-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**119,1000**		**2402,83**	**286178**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2134,35**	**254201**	
		НР второго уровня	%	4,24		90,50	10778	
		Накладные расходы	%	--		90,50	10778	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,99	21198	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**381668**	**30581**
		В том числе:						

Стоимость общестроительных работ -	Тенге				381668	
Материалы -	Тенге				65968	
Всего заработная плата -	Тенге				51028	
Местные материалы -	Тенге				254201	
Транспортные расходы -	Тенге				663	
Накладные расходы -	Тенге				48060	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				30580	30580
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				17480	
Сметная прибыль -	Тенге				34378	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				464106	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				55	
Сметная заработная плата -	Тенге				51028	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				464106	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				55	
Сметная заработная плата -	Тенге				51028	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге				105449815	
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2012767	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				8043782	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1644973	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				93461922	
- перевозка грузов	Тенге				1931345	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
Накладные расходы I уровня	Тенге				2175728	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				107625543	
Накладные расходы II уровня	Тенге				4563323	
ИТОГО:	Тенге				112188866	
Сметная прибыль	Тенге				8975109	
ИТОГО по смете:	Тенге				121163975	
НДС 12%				12%	14 539 677	
Всего по акту					135 703 652	
Стоимость материала заказчика (за июнь, июль 2016 года)						
Итого к оплате					135 703 652	

Субподрядчик:
ТОО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ 7»

Субсубподрядчик:
ТОО "Компания Энергодор"