Счет-фактура № 00000000422 от 20 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030740000614, Юридический : Акмолинская обл.,Аккольский р-н, г.Акколь,ул.Октябрьская,29 а; Адрес офиса г.Астана,Промзона,п.Железнодорожный д.4/3 тел/факс 23-30-39; юрист 695509,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0002295, от 08.11.2012

ИИК поставщика: KZ39998BTB0000008308, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор 10/1 от 06.05.2016 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, улица 101 дом 21/4 тел. 97-85-90
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030740000614, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",Юридический : Акмолинская обл.,Аккольский р-н, г.Акколь,ул.Октябрьская,29 а; Адрес офиса г.Астана,Промзона,п.Железнодорожный д.4/3 тел/факс 23-30-39; юрист 695509
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040240002525, Товарищество с ограниченной ответственностью "Престиж Строй 7",г.Астана, улица 101 дом 21/4 тел. 97-85-90
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Престиж Строй 7"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040240002525, г.Астана, улица 101 дом 21/4 тел. 97-85-90

ИИК получателя: KZ68560000000098825, в банке Филиал АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний, текущий ремонт дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Астаны (ул.Токпанова от пр. Момышулы до ул. Алиева.Доп)	тг	1	7 119 934,82	7 119 934,82	12%	854 392,18	7 974 327,00		
Всего по счету:					**7 119 934,82**		**854 392,18**	**7 974 327,00**		

Фин.директор: Узунян М. В.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Смолинский С. В.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Престиж Строй 7",г.Астана, улица 101 дом 21/4 тел. 97-85-90** — **040240002525**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",Юридический : Акмолинская обл.,Аккольский р-н, г.Акколь,ул.Октябрьская,29 а; Адрес офиса г.Астана,Промзона,п.Железнодорожный д.4/3 тел/факс 23-30-39; юрист 695509** — **030740000614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор 10/1 от 06.05.2016 г

Номер документа	Дата составления
00000000411	20.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний, текущий ремонт дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Астаны (ул.Токпанова от пр. Момышулы до ул. Алиева.Доп)			тг	1	7 974 327,00	7 974 327,00
				Итого	1	x	7 974 327,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Фин.директор / Узунян М.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 20.11.2016

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от16.11.94г.№73

Субподрядчик:ТОО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ 7»
Субсубподрядчик: ТОО"Компания Энергодор"

Наименование стройки: **Средний, текущий ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Астаны (Средний (текущий) ремонт улицы Токпанова от пр.Момышулы до ул.Алиева. Доп.)**

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	номер	дата
		№10/1	**от 06.05.2016г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**227 801 897,00**								
в т.ч.за отчетный месяц		**7 974 327,00**							**854 392,18**

Субподрядчик:
ТОО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ 7»

Субсубподрядчик:
ТОО "Компания Энергодор"

Подрядчик:
Субподрядчик: **ТОО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ 7»**
Субсубподрядчик: **ТОО " Компания Энергодор"**

Форма 2В

Наименование стройки: Средний, текущий ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Астаны.
Наименование объекта: Средний (текущий) ремонт улицы Токпанова от пр.Момышулы до ул.Алиева.

Акт выполненых работ №3
за ноябрь 2016 г.

Составлена 2 квартал 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ						
1	**12-180101-1401 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**155,0000**		**1400,36**	**217055**	**59,1 / 66980**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,6826	105,803	928,60	98249	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,094	14,57	1035,30	15084	
		Итого оплата труда:				**731,18**	**113333**	
1. 3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,094	14,57	1841,94	26837	
1. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,282	43,71	16,86	737	
		Итого эксплуатация машин:				**177,90**	**27574**	
		Итого прямые затраты:				**811,76**	**125823**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1243,89	192802	
		НР второго уровня	%	4,24		52,74	8175	
		Накладные расходы	%	--		484,87	75155	
		Сметная прибыль	%	8		103,73	16078	
2	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров-БОРДЮРЫ. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**19,3440**		**647,45**	**12524**	
		Итого прямые затраты:				**575,11**	**11125**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,38	472	
		Накладные расходы	%	--		24,38	472	
		Сметная прибыль	%	8		47,96	928	
3	**11-460401-0102 РСНБ РК 2015**	**Бетонные основания под бетонный бордюр. Разборка**	**м3**	**9,1450**		**21232,29**	**194169**	**50,8 / 50257**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	8,27	75,629	952,57	72042	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	25,972	1035,30	26889	

		Итого оплата труда:				**10818,01**	**98931**	
3. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	25,972	1898,17	49299	
3. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	51,944	16,86	876	
		Итого эксплуатация машин:				**5486,57**	**50175**	
		Итого прямые затраты:				**13364,32**	**122217**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18859,87	172473	
		НР второго уровня	%	4,24		799,66	7313	
		Накладные расходы	%	--		6295,21	57570	
		Сметная прибыль	%	8		1572,76	14383	
4	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров-БЕТОННЫЕ ОСНОВАНИЯ. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**21,9480**		**647,45**	**14210**	✓
		Итого прямые затраты:				**575,11**	**12623**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,38	535	
		Накладные расходы	%	--		24,38	535	
		Сметная прибыль	%	8		47,96	1053	
5	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**25,0000**		**2428,52**	**60713**	✓ **60,3** **11170**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,8027	20,067	909,27	18247	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008125	0,203125	1366,91	278	
		Итого оплата труда:				**740,98**	**18524**	
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,1525	3152,53	481	
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,01	1902,28	19	
		Итого эксплуатация машин:				**24,99**	**625**	
5. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,475	15716,68	23182	
5. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,015	14177,29	213	
5. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0425	10689,60	454	
5. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,25	153,70	38	
		Итого материалов:				**955,50**	**23887**	
		Итого прямые затраты:				**1710,36**	**42759**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2157,17	53929	
		НР второго уровня	%	4,24		91,46	2287	
		Накладные расходы	%	--		538,27	13457	
		Сметная прибыль	%	8		179,89	4497	

6	21-040508-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Камни бетонные бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91**	**шт.**	**25,0000**		**1813,57**	**45339**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1610,93**	**40273**	
		НР второго уровня	%	4,24		68,30	1708	
		Накладные расходы	%	--		68,30	1708	
		Сметная прибыль	%	8		134,34	3358	
7	11-231201-0101 РСНБ РК 2015 к=0,6	**Демонтаж люков**	**шт.**	**22,0000**		**1482,40**	**32613**	**62,1** **10714**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,786	17,292	928,60	16057	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	1,155	1035,30	1196	
		Итого оплата труда:				**784,23**	**17253**	
7. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,924	1902,28	1758	
		Итого эксплуатация машин:				**99,87**	**2197**	
		Итого прямые затраты:				**829,75**	**18254**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1316,76	28969	
		НР второго уровня	%	4,24		55,83	1228	
		Накладные расходы	%	--		542,84	11942	
		Сметная прибыль	%	8		109,81	2416	
8	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка новых и демонтированных люков**	**шт.**	**47,0000**		**2931,34**	**137773**	**62,1** **43475**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,506	70,805	928,60	65750	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0875	4,112	1035,30	4258	
		Итого оплата труда:				**1489,52**	**70008**	
8. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	3,29	1902,28	6259	
		Итого эксплуатация машин:				**166,45**	**7823**	
8. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,376	14177,29	5331	
		Итого материалов:				**113,42**	**5331**	
		Итого прямые затраты:				**1678,80**	**78904**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2603,80	122379	
		НР второго уровня	%	4,24		110,40	5189	
		Накладные расходы	%	--		1035,40	48664	
		Сметная прибыль	%	8		217,14	10205	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**451977**	**182596**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**451977**	
Материалы -			Тенге				**29218**	
Всего заработная плата -			Тенге				**318049**	
Местные материалы -			Тенге				**40273**	
Транспортные расходы -			Тенге				**23747**	

		Накладные расходы -	Тенге				209502	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				182596	182596
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				26906	
		Сметная прибыль -	Тенге				52918	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				714397	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				336	
		Сметная заработная плата -	Тенге				318049	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				714397	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				336	
		Сметная заработная плата -	Тенге				318049	
		РАЗДЕЛ 2.ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА, ПАРКОВКИ						
9	**12-180101-1215 РСНБ РК 2015 ТЧ п.1.3 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 110 мм**	**м2 покрытия**	**552,0000**		**423,77**	**233920**	**59,1** / **13888**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0075	4,14	838,91	3473	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01633	9,014	2221,66	20026	
		Итого оплата труда:				**42,57**	**23499**	
9. 3	33-010101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,0075	4,14	2857,66	11831	
9. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,003756	2,073	3313,22	6869	
9. 5	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00084	0,46368	2438,85	1131	
9. 6	32-010205-0302	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	0,0075	4,14	41205,42	170590	
		Итого эксплуатация машин:				**344,97**	**190421**	
		Итого прямые затраты:				**351,26**	**193894**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				376,42	207783	
		НР второго уровня	%	4,24		15,96	8810	
		Накладные расходы	%	--		41,12	22698	
		Сметная прибыль	%	8		31,39	17327	
10	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**125,6904**		**647,45**	**81379**	
		Итого прямые затраты:				**575,11**	**72286**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,38	3065	
		Накладные расходы	%	--		24,38	3065	
		Сметная прибыль	%	8		47,96	6028	
11	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3864**		**93563,40**	**36153**	**60,3** / **242**

11. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,725	0,28014	1430,71	401	
		Итого оплата труда:				**1037,27**	**401**	
11. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,348	0,134467	4471,15	601	
		Итого эксплуатация машин:				**1944,95**	**752**	
11. 3	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	0,397992	78192,75	31120	
		Итого материалов:				**80538,53**	**31120**	
		Итого прямые затраты:				**82483,48**	**31872**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				83108,95	32113	
		НР второго уровня	%	4,24		3523,82	1362	
		Накладные расходы	%	--		4149,29	1603	
		Сметная прибыль	%	8		6930,62	2678	
12	**12-180101-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ п.1.3 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона. При выполнении ремонта дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**	**т смеси**	**80,0000**		**2580,18**	**206414**	√ **59,1** **40634**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,35988	28,79	1050,77	30252	
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,299	23,92	1609,64	38502	
		Итого оплата труда:				**859,43**	**68755**	
12. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,06912	5,53	2935,88	16234	
12. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,22416	17,933	3708,73	66508	
12. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0096	0,768	3313,22	2545	
12. 6	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,05592	4,474	6028,62	26970	
		Итого эксплуатация машин:				**1403,20**	**112256**	
12. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,004	51991,83	208	
		Итого материалов:				**2,60**	**208**	
		Итого прямые затраты:				**1783,95**	**142716**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2291,88	183350	
		НР второго уровня	%	4,24		97,18	7774	
		Накладные расходы	%	--		605,10	48408	
		Сметная прибыль	%	8		191,12	15290	
13	**21-020501-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**80,8000**		**12102,05**	**977846**	√
		Итого прямые затраты:	**т**			**10749,81**	**868585**	
		НР второго уровня	%	4,24		455,79	36828	
		Накладные расходы	%	--		455,79	36828	

		Сметная прибыль	%	8		896,45	72433	
14	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 СМ). Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	**м2 покрытия**	**552,0000**		**192,78**	**106414**	**60,3 17700**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,043297	23,9	999,74	23894	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006525	3,602	1515,70	5459	
		Итого оплата труда:				**53,18**	**29353**	
14. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000852	0,470304	3313,22	1558	
14. 4	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,000396	0,218592	4471,15	977	
14. 5	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00012	0,06624	62,86	4	
14. 6	32-010101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,001764	0,973728	4135,80	4027	
14. 7	32-010101-0401	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,00168	0,92736	3392,15	3146	
14. 8	32-010209-0201	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,001176	0,649152	10639,62	6907	
		Итого эксплуатация машин:				**37,63**	**20774**	
14. 9	21-130104-9904	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,0006	0,3312	96925,50	32102	
14.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0032	1,766	30,19	53	
		Итого материалов:				**58,25**	**32155**	
		Итого прямые затраты:				**139,17**	**76823**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				171,24	94523	
		НР второго уровня	%	4,24		7,26	4008	
		Накладные расходы	%	--		39,33	21708	
		Сметная прибыль	%	8		14,28	7882	
15	**11-270602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2К=2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**552,0000**		**3,41**	**1884**	**60,3 191**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,000103	0,057132	893,81	51	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00015	0,0828	3214,93	266	
		Итого оплата труда:				**0,57**	**317**	
15. 3	32-010101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,000072	0,039744	4135,80	164	
15. 4	32-010101-0401	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,000072	0,039744	3392,15	135	

15. 5	32-010209-0201	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,000144	0,079488	10639,62	846	
		Итого эксплуатация машин:				**2,59**	**1431**	
		Итого прямые затраты:				**2,69**	**1482**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3,03	1674	
		НР второго уровня	%	4,24		0,13	71	
		Накладные расходы	%	--		0,48	262	
		Сметная прибыль	%	8		0,25	140	
16	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Синичка"**	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 С ПОЛИМЕРОМ БУТОНАЛ НС-98**	**т**	**66,6816**		**28144,80**	**1876740**	
		Итого прямые затраты:				**25000,00**	**1667040**	
		НР второго уровня	%	4,24		1060,00	70682	
		Накладные расходы	%	--		1060,00	70682	
		Сметная прибыль	%	8		2084,80	139018	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3054698**	**72655**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3054698**	
Материалы -			Тенге				**32363**	
Всего заработная плата -			Тенге				**122325**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1667040**	
Местные материалы -			Тенге				**899705**	
Транспортные расходы -			Тенге				**72286**	
		Накладные расходы -	Тенге				**205255**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**72655**	**72655**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**132600**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**260796**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3520750**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**94**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122325**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3520750**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**94**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122325**	
		РАЗДЕЛ 3.СЪЕЗДЫ						
17	**12-180101-1213 РСНБ РК 2015 ТЧ п.1.3 Кзтр=1,2, Кзм=1,2**	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 70 мм**	**м2 покрытия**	**596,0000**		**236,61**	**141020**	**59,1** / **8483**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,004164	2,482	838,91	2082	
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00938	5,59	2195,17	12272	
		Итого оплата труда:				**24,08**	**14354**	

17. 3	33-010101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,004164	2,482	2857,66	7092	
17. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,002088	1,244	3313,22	4123	
17. 5	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00084	0,50064	2438,85	1221	
17. 6	32-010205-0302	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	0,004164	2,482	41205,42	102261	
		Итого эксплуатация машин:				**192,45**	**114697**	
		Итого прямые затраты:				**195,94**	**116779**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				210,17	125263	
		НР второго уровня	%	4,24		8,91	5311	
		Накладные расходы	%	--		23,14	13794	
		Сметная прибыль	%	8		17,53	10446	
18	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**86,3604**		**647,45**	**55914**	
		Итого прямые затраты:				**575,11**	**49667**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,38	2106	
		Накладные расходы	%	--		24,38	2106	
		Сметная прибыль	%	8		47,96	4142	
19	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4172**		**93563,40**	**39035**	**60,3 261**
19. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,725	0,30247	1430,71	433	
		Итого оплата труда:				**1037,27**	**433**	
19. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,348	0,145186	4471,15	649	
		Итого эксплуатация машин:				**1944,95**	**811**	
19. 3	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	0,429716	78192,75	33601	
		Итого материалов:				**80538,53**	**33601**	
		Итого прямые затраты:				**82483,48**	**34412**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				83108,95	34673	
		НР второго уровня	%	4,24		3523,82	1470	
		Накладные расходы	%	--		4149,29	1731	
		Сметная прибыль	%	8		6930,62	2891	
20	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 СМ). Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	**м2 покрытия**	**596,0000**		**192,78**	**114896**	**60,3 19111**

20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,043297	25,805	999,74	25799	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006525	3,889	1515,70	5894	
		Итого оплата труда:				**53,18**	**31693**	
20. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000852	0,507792	3313,22	1682	
~~20. 4~~	~~32-010202-0101~~	~~Автогудронаторы, 3500 л~~	~~маш.-ч~~	~~0,000396~~	~~0,236016~~	~~4471,15~~	~~1055~~	
20. 5	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00012	0,07152	62,86	4	
20. 6	32-010101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,001764	1,051	4135,80	4348	
20. 7	32-010101-0401	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,00168	1,001	3392,15	3396	
20. 8	32-010209-0201	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,001176	0,700896	10639,62	7457	
		Итого эксплуатация машин:				**37,63**	**22430**	
20. 9	21-130104-9904	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,0006	0,3576	96925,50	34661	
20.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0032	1,907	30,19	58	
		Итого материалов:				**58,25**	**34718**	
		Итого прямые затраты:				**139,17**	**82947**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				171,24	102058	
		НР второго уровня	%	4,24		7,26	4327	
		Накладные расходы	%	--		39,33	23438	
		Сметная прибыль	%	8		14,28	8511	
21	**11-270602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2К=2**	**Покрытие изгорячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**596,0000**		**3,41**	**2034**	**60,3 / 207**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,000103	0,061686	893,81	55	
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00015	0,0894	3214,93	287	
		Итого оплата труда:				**0,57**	**343**	
21. 3	32-010101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,000072	0,042912	4135,80	177	
21. 4	32-010101-0401	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,000072	0,042912	3392,15	146	
21. 5	32-010209-0201	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,000144	0,085824	10639,62	913	
		Итого эксплуатация машин:				**2,59**	**1545**	
		Итого прямые затраты:				**2,69**	**1600**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3,03	1807	
		НР второго уровня	%	4,24		0,13	77	
		Накладные расходы	%	--		0,48	283	

		Сметная прибыль	%	8		0,25	151	
22	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Синичка"	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 С ПОЛИМЕРОМ БУТОНАЛ НС-98**	т	71,9968		28144,80	2026336	
		Итого прямые затраты:				25000,00	1799920	
		НР второго уровня	%	4,24		1060,00	76317	
		~~Накладные расходы~~	%	--		1060,00	76317	
		Сметная прибыль	%	8		2084,80	150099	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2085325	28062
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2085325	
Материалы -			Тенге				34718	
Всего заработная плата -			Тенге				46822	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1799920	
Местные материалы -			Тенге				33601	
Транспортные расходы -			Тенге				49667	
		Накладные расходы -	Тенге				117669	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				28062	28062
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				89607	
		Сметная прибыль -	Тенге				176240	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2379234	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				38	
		Сметная заработная плата -	Тенге				46822	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2379234	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				38	
		Сметная заработная плата -	Тенге				46822	
РАЗДЕЛ 4.ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР								
23	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство ДЕМОНТИРОВАННОЙ БРУСЧАТКИ с заполнением швов песком**	м2 тротуара	100,7000		739,98	74516	60,3 24249
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,43815	44,122	878,35	38754	
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	1,234	1183,13	1459	
		Итого оплата труда:				399,34	40214	
23. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01007	3401,64	34	
23. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,41287	3152,53	1302	
23. 5	32-010212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	5,166	15,90	82	
23. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,56392	1902,28	1073	
		Итого эксплуатация машин:				30,92	3113	
23. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,05035	1447,48	73	
		Итого материалов:				0,72	73	

		Итого прямые затраты:				**416,49**	**41941**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				657,29	66189	
		НР второго уровня	%	4,24		27,87	2806	
		Накладные расходы	%	--		268,67	27055	
		Сметная прибыль	%	8		54,81	5520	
24	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Песок природный ДЛЯ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**5,5385**		**1629,56**	**9025**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1447,48**	**8017**	
		НР второго уровня	%	4,24		61,37	340	
		Накладные расходы	%	--		61,37	340	
		Сметная прибыль	%	8		120,71	669	
25	**12-180101-1401 РСНБ РК 2015**	**ПОРЕБРИК на бетонном основании. Разборка**	**м**	**68,0000**		**1400,36**	**95224**	**59,1** **29385**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,6826	46,417	928,60	43103	
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,094	6,392	1035,30	6618	
		Итого оплата труда:				**731,18**	**49720**	
25. 3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,094	6,392	1841,94	11774	
25. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,282	19,176	16,86	323	
		Итого эксплуатация машин:				**177,90**	**12097**	
		Итого прямые затраты:				**811,76**	**55200**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1243,89	84584	
		НР второго уровня	%	4,24		52,74	3586	
		Накладные расходы	%	--		484,87	32971	
		Сметная прибыль	%	8		103,73	7054	
26	**41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров-ПОРЕБРИКИ. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**тенге за 1 тонну**	**2,6112**		**806,99**	**2107**	
		Итого прямые затраты:				**716,82**	**1872**	
		НР второго уровня	%	4,24		30,39	79	
		Накладные расходы	%	--		30,39	79	
		Сметная прибыль	%	8		59,78	156	
27	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при другихвидах покрытий./Поребрик**	**м бортового камня**	**103,0000**		**2428,52**	**250138**	**60,3** **46021**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,8027	82,678	909,27	75177	
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008125	0,836875	1366,91	1144	

		Итого оплата труда:				**740,98**	**76321**	
27. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,6283	3152,53	1981	
27. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0412	1902,28	78	
		Итого эксплуатация машин:				**24,99**	**2574**	
27. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	6,077	15716,68	95510	
27. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0618	14177,29	876	
27. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1751	10689,60	1872	
27. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,03	153,70	158	
		Итого материалов:				**955,50**	**98416**	
		Итого прямые затраты:				**1710,36**	**176167**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2157,17	222188	
		НР второго уровня	%	4,24		91,46	9421	
		Накладные расходы	%	--		538,27	55442	
		Сметная прибыль	%	8		179,89	18529	
28	**21-040508-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91**	**шт.**	**103,0000**		**723,73**	**74544**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**642,86**	**66215**	
		НР второго уровня	%	4,24		27,26	2807	
		Накладные расходы	%	--		27,26	2807	
		Сметная прибыль	%	8		53,61	5522	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**349410**	**99655**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**349410**	
Материалы -			Тенге				**98489**	
Всего заработная плата -			Тенге				**166255**	
Местные материалы -			Тенге				**74231**	
Транспортные расходы -			Тенге				**1872**	
		Накладные расходы -	Тенге				**118695**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**99655**	**99655**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**19040**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**37448**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**505554**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**182**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**166255**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**505554**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**182**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**166255**	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге				**5941412**	
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**512984**	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**571297**	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**140467**	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4709559**	
- перевозка грузов	Тенге				**147572**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня	Тенге				**382967**	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**6324379**	
Накладные расходы II уровня	Тенге				**268154**	
ИТОГО:	Тенге				**6592533**	✓
Сметная прибыль	Тенге				**527403**	
ИТОГО по смете:	Тенге				**7119935**	✓
НДС 12%				12%	854 392	
Всего по акту					**7 974 327**	
Стоимость материала заказчика (за апрель, май 2016 года)						
Итого к оплате					**7 974 327**	

Субподрядчик:
ТОО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ 7»

Субсубподрядчик:
ТОО "Компания Энергодор"

расценки проверены