# Счет-фактура № 00000000185 от 31 июля 2016 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030740000614, Юридический : Акмолинская обл.,Аккольский р-н, г.Акколь,ул.Октябрьская,29 а; Адрес офиса г.Астана,Промзона,п.Железнодорожный д.4/3 тел/факс 23-30-39; юрист 695509,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0002295, от 08.11.2012

ИИК поставщика: KZ058560000006601820, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор 10/1 от 06.05.2016 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, улица 101 дом 21/4 тел. 97-85-90

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030740000614, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",Юридический : Акмолинская обл.,Аккольский р-н, г.Акколь,ул.Октябрьская,29 а; Адрес офиса г.Астана,Промзона,п.Железнодорожный д.4/3 тел/факс 23-30-39; юрист 695509

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 040240002525, Товарищество с ограниченной ответственностью "Престиж Строй 7",г.Астана, улица 101 дом 21/4 тел. 97-85-90

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Престиж Строй 7"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040240002525, г.Астана, улица 101 дом 21/4 тел. 97-85-90

ИИК получателя: KZ685600000000098825, в банке Филиал АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

| № | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Средний, текущий ремонт дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Астаны (ул.Токпанова) | тг | 1 | 75 110 641,07 | 75 110 641,07 | 12% | 9 013 276,93 | 84 123 918,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **75 110 641,07** | | **9 013 276,93** | **84 123 918,00** | | |

**Фин.директор: Узунян М. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Смолинский С. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Престиж Строй 7",г.Астана, улица 101 дом 21/4 тел. 97-85-90** — **040240002525**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",Юридический : Акмолинская обл.,Аккольский р-н, г.Акколь,ул.Октябрьская,29 а; Адрес офиса г.Астана,Промзона,п.Железнодорожный д.4/3 тел/факс 23-30-39; юрист 695509** — **030740000614**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) договор 10/1 от 06.05.2016 г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000181 | 31.07.2016 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Средний, текущий ремонт дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Астаны (ул.Токпанова) | | | тг | 1 | 84 123 918,00 | 84 123 918,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 84 123 918,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Фин.директор / Узунян М.В.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2016

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от16.11.94г.№73

**Субподрядчик:ТОО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ 7»**
**Субсубподрядчик: ТОО"Компания Энергодор"**
**Наименование стройки:** **Средний, текущий ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Астаны (Средний (текущий) ремонт улицы Токпанова от пр.Момышулы до ул.Алиева.).**

# СПРАВКА №1

## о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2016 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | Код | номер | дата |
| | | **№10/1** | **от 06.05.2016г.** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, работ | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | СМР (в сметных базисных ценах ) | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных | другие дополнительные расходы | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| **Всего по стройке:** | **84 123 918,00** | | | | | | | | **9 013 276,93** |
| **в т.ч.за отчетный месяц** | | **84 123 918,00** | | | | | | | |

**Субподрядчик:**
**ТОО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ 7»**

**Субсубподрядчик:**
**ТОО "Компания Энергодор"**

**Подрядчик:** Форма 2В

**Субподрядчик:** **ТОО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ 7»**

**Субсубподрядчик:** **ТОО " Компания Энергодор"**

**Наименование стройки: Средний, текущий ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Астаны.**

**Наименование объекта: Средний (текущий) ремонт улицы Токпанова от пр.Момышулы до ул.Алиева.**

# Акт выполненых работ №1

## за июль 2016 г.

Составлена 2 квартал 2016 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | | Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ** | | | | | | |
| **1** | **Е12-180101-1215 12-180101-1215 РСНБ РК 2015 ТЧ п.1.3 Кзтр=1,2, Кэм=1,2** | **Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 110 мм** | **м2 покрытия** | **10950,0000** | | **423,77** | **4640261** | **59,1** / **275499** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2) | чел-ч | 0,0075 | 82,125 | 838,91 | 68895 | |
| 1. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,027096 | 296,701 | 1338,93 | 397263 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **42,57** | **466158** | |
| 1. 3 | 96 С (33-010101-0103) | Автомобили-самосвалы, 15 т | маш.-ч | 0,0075 | 82,125 | 2857,66 | 234685 | |
| 1. 4 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,003756 | 41,128 | 3313,22 | 136267 | |
| 1. 5 | 1245 С (32-010212-0301) | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,00084 | 9,198 | 2438,85 | 22433 | |
| 1. 6 | 2115 С (32-010205-0302) | Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм | маш.-ч | 0,0075 | 82,125 | 41205,42 | 3383995 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **344,97** | **3777380** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **351,26** | **3846275** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 376,42 | 4121775 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 15,96 | 174763 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 41,12 | 450263 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 31,39 | 343723 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** | **тенге за 1 тонну** | **2493,3150** | | **647,45** | **1614307** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **575,11** | **1433930** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 24,38 | 60799 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,38 | 60799 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 47,96 | 119578 | |
| **3** | **Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2** | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | **т** | **7,6650** | | **93563,40** | **717163** | **60,3 / 4794** |
| 3. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,696 | 5,335 | 1490,32 | 7951 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1037,27** | **7951** | |
| 3. 2 | 1239 С (32-010202-0101) | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,348 | 2,667 | 4471,15 | 11926 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1944,95** | **14908** | |
| 3. 3 | 144674 С (21-130104-1001) | Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004 | т | 1,03 | 7,895 | 78192,75 | 617328 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **80538,53** | **617328** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **82483,48** | **632236** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 83108,95 | 637030 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3523,82 | 27010 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4149,29 | 31804 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6930,62 | 53123 | |
| **4** | **Е12-180101-1001 12-180101-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ п.1.3 Кзтр=1,2, Кэм=1,2** | **Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона. При выполнении ремонта дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2** | **т смеси** | **1576,8000** | | **2580,18** | **4068427** | **59,1 / 800895** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1) | чел-ч | 0,35988 | 567,459 | 1050,77 | 596269 | |
| 4. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3588 | 565,756 | 1341,36 | 758884 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **859,43** | **1355153** | |
| 4. 3 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,06912 | 108,988 | 2935,88 | 319977 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 4 | 623 С (32-010101-0104) | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,22416 | 353,455 | 3708,73 | 1310871 | |
| 4. 5 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0096 | 15,137 | 3313,22 | 50153 | |
| 4. 6 | 1955 С (32-010209-0101) | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,05592 | 88,175 | 6028,62 | 531571 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1403,20** | **2212573** | |
| 4. 7 | 146741 С (21-130703-0201) | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00005 | 0,07884 | 51991,83 | 4099 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2,60** | **4099** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1783,95** | **2812940** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 2291,88 | 3613835 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 97,18 | 153227 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 605,10 | 954122 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 191,12 | 301365 | |
| **5** | **С121-020501-0201 21-020501-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013** | **т** | **1592,5680** | | **12102,05** | **19273338** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **т** | | | **10749,81** | **17119803** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 455,79 | 725880 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 455,79 | 725880 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 896,45 | 1427655 | |
| **6** | **Е11-270602-1201 11-270602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2** | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 СМ). Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"** | **м2 покрытия** | **10950,0000** | | **192,78** | **2110921** | **60,3** **351115** |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7) | чел-ч | 0,043297 | 474,108 | 999,74 | 473984 | |
| 6. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,006264 | 68,591 | 1578,86 | 108295 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **53,18** | **582279** | |
| 6. 3 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,000852 | 9,329 | 3313,22 | 30910 | |
| 6. 4 | 1239 С (32-010202-0101) | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,000396 | 4,336 | 4471,15 | 19388 | |
| 6. 5 | 1240 С (32-010202-0301) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00012 | 1,314 | 62,86 | 83 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 6 | 2107 С (32-010101-0402) | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т | маш.-ч | 0,001764 | 19,316 | 4135,80 | 79886 | |
| 6. 7 | 2109 С (32-010101-0401) | Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т | маш.-ч | 0,00168 | 18,396 | 3392,15 | 62402 | |
| 6. 8 | 2113 С (32-010209-0201) | Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м | маш.-ч | 0,001176 | 12,877 | 10639,62 | 137009 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **37,63** | **412097** | |
| 6. 9 | 249074 С (21-130104-9904) | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД | т | 0,0006 | 6,57 | 96925,50 | 636801 | |
| 6.10 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0032 | 35,04 | 30,19 | 1058 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **58,25** | **637858** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **139,17** | **1523940** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 171,24 | 1875054 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7,26 | 79502 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 39,33 | 430617 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14,28 | 156365 | |
| **7** | **Е11-270602-1203 11-270602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2К=2** | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201** | **м2 покрытия** | **10950,0000** | | **3,41** | **37373** | **60,3 / 3795** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7) | чел-ч | 0,000103 | 1,133 | 893,81 | 1013 | |
| 7. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,000288 | 3,154 | 1674,44 | 5281 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,57** | **6293** | |
| 7. 3 | 2107 С (32-010101-0402) | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т | маш.-ч | 0,000072 | 0,7884 | 4135,80 | 3261 | |
| 7. 4 | 2109 С (32-010101-0401) | Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т | маш.-ч | 0,000072 | 0,7884 | 3392,15 | 2674 | |
| 7. 5 | 2113 С (32-010209-0201) | Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м | маш.-ч | 0,000144 | 1,577 | 10639,62 | 16777 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,59** | **28389** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **2,69** | **29402** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 3,03 | 33197 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 0,13 | 1408 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0,48 | 5203 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,25 | 2768 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Синичка"** | **Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 С ПОЛИМЕРОМ БУТОНАЛ НС-98** | **т** | **1322,7600** | | **28144,80** | **37228816** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **25000,00** | **33069000** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1060,00 | 1402126 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1060,00 | 1402126 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2084,80 | 2757690 | |
| **9** | **С341-310103-0101 41-310103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Металлические люки. Погрузка** | **тенге за 1 тонну** | **0,2640** | | **502,10** | **133** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **446,00** | **118** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 18,91 | 5 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,91 | 5 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37,19 | 10 | |
| **10** | **С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** | **тенге за 1 тонну** | **0,2640** | | **647,45** | **171** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **575,11** | **152** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 24,38 | 6 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,38 | 6 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 47,96 | 13 | |
| **11** | **ПРАЙС ТПРАЙС ЛИСТ** | **Люк плавающий чугунный - Типа Т** | **ШТ** | **2,0000** | | **64230,45** | **128461** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **57053,57** | **114107** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2419,07 | 4838 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2419,07 | 4838 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4757,81 | 9516 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **60581904** | **1436098** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **60581904** | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **1259285** | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **2417834** | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **33183107** | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **17119803** | |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | | **1434200** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 4065662 | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 1436098 | 1436098 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 2629564 | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 5171805 | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 69819371 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 2064 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2417834 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 69819371 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 2064 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2417834 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА, ПАРКОВКИ** | | | | | | |
| **12** | **Е12-180101-1215 12-180101-1215 РСНБ РК 2015 ТЧ п.1.3 Кзтр=1,2, Кэм=1,2** | **Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 110 мм** | **м2 покрытия** | **307,0000** | | **423,77** | **130097** | **59,1 / 7724** |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2) | чел-ч | 0,0075 | 2,303 | 838,91 | 1932 | |
| 12. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,027096 | 8,318 | 1338,93 | 11138 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **42,57** | **13069** | |
| 12. 3 | 96 С (33-010101-0103) | Автомобили-самосвалы, 15 т | маш.-ч | 0,0075 | 2,303 | 2857,66 | 6580 | |
| 12. 4 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,003756 | 1,153 | 3313,22 | 3820 | |
| 12. 5 | 1245 С (32-010212-0301) | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,00084 | 0,25788 | 2438,85 | 629 | |
| 12. 6 | 2115 С (32-010205-0302) | Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм | маш.-ч | 0,0075 | 2,303 | 41205,42 | 94875 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **344,97** | **105905** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **351,26** | **107836** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 376,42 | 115560 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 15,96 | 4900 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 41,12 | 12624 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 31,39 | 9637 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** | **тенге за 1 тонну** | **69,9039** | | **647,45** | **45260** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **575,11** | **40202** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 24,38 | 1705 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,38 | 1705 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 47,96 | 3353 | |
| **14** | **Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2** | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | **т** | **0,2149** | | **93563,40** | **20107** | **60,3 / 134** |
| 14. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,696 | 0,14957 | 1490,32 | 223 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1037,27** | **223** | |
| 14. 2 | 1239 С (32-010202-0101) | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,348 | 0,074785 | 4471,15 | 334 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1944,95** | **418** | |
| 14. 3 | 144674 М (21-130104-1001) | Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004 | т | 1,03 | 0,221347 | 78192,75 | 17308 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **80538,53** | **17308** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **82483,48** | **17726** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 83108,95 | 17860 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3523,82 | 757 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4149,29 | 892 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6930,62 | 1489 | |
| **15** | **Е12-180101-1001 12-180101-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ п.1.3 Кзтр=1,2, Кэм=1,2** | **Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона. При выполнении ремонта дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2** | **т смеси** | **44,4080** | | **2580,18** | **114581** | **59,1 / 22556** |
| 15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1) | чел-ч | 0,35988 | 15,982 | 1050,77 | 16793 | |
| 15. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3588 | 15,934 | 1341,36 | 21373 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **859,43** | **38166** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 3 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,06912 | 3,069 | 2935,88 | 9012 | |
| 15. 4 | 623 С (32-010101-0104) | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,22416 | 9,954 | 3708,73 | 36919 | |
| 15. 5 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0096 | 0,426317 | 3313,22 | 1412 | |
| 15. 6 | 1955 С (32-010209-0101) | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,05592 | 2,483 | 6028,62 | 14971 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1403,20** | **62313** | |
| 15. 7 | 146741 С (21-130703-0201) | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00005 | 0,00222 | 51991,83 | 115 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2,60** | **115** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1783,95** | **79222** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 2291,88 | 101778 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 97,18 | 4315 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 605,10 | 26871 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 191,12 | 8487 | |
| **16** | **С121-020501-0201 21-020501-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013** | **т** | **44,8521** | | **12102,05** | **542802** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **т** | | | **10749,81** | **482151** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 455,79 | 20443 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 455,79 | 20443 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 896,45 | 40208 | |
| **17** | **Е11-270602-1201 11-270602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2** | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 СМ). Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"** | **м2 покрытия** | **307,0000** | | **192,78** | **59183** | **60,3 / 9844** |
| 17. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7) | чел-ч | 0,043297 | 13,292 | 999,74 | 13289 | |
| 17. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,006264 | 1,923 | 1578,86 | 3036 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **53,18** | **16325** | |
| 17. 3 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,000852 | 0,261564 | 3313,22 | 867 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 4 | 1239 С (32-010202-0101) | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,000396 | 0,121572 | 4471,15 | 544 | |
| 17. 5 | 1240 С (32-010202-0301) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00012 | 0,03684 | 62,86 | 2 | |
| 17. 6 | 2107 С (32-010101-0402) | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т | маш.-ч | 0,001764 | 0,541548 | 4135,80 | 2240 | |
| 17. 7 | 2109 С (32-010101-0401) | Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т | маш.-ч | 0,00168 | 0,51576 | 3392,15 | 1750 | |
| 17. 8 | 2113 С (32-010209-0201) | Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м | маш.-ч | 0,001176 | 0,361032 | 10639,62 | 3841 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **37,63** | **11554** | |
| 17. 9 | 249074 С (21-130104-9904) | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД | т | 0,0006 | 0,1842 | 96925,50 | 17854 | |
| 17.10 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0032 | 0,9824 | 30,19 | 30 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **58,25** | **17883** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **139,17** | **42726** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 171,24 | 52570 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7,26 | 2229 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 39,33 | 12073 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14,28 | 4384 | |
| **18** | **Е11-270602-1203 11-270602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2К=2** | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201** | **м2 покрытия** | **307,0000** | | **3,41** | **1048** | **60,3 / 106** |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7) | чел-ч | 0,000103 | 0,031774 | 893,81 | 28 | |
| 18. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,000288 | 0,088416 | 1674,44 | 148 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,57** | **176** | |
| 18. 3 | 2107 С (32-010101-0402) | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т | маш.-ч | 0,000072 | 0,022104 | 4135,80 | 91 | |
| 18. 4 | 2109 С (32-010101-0401) | Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т | маш.-ч | 0,000072 | 0,022104 | 3392,15 | 75 | |
| 18. 5 | 2113 С (32-010209-0201) | Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м | маш.-ч | 0,000144 | 0,044208 | 10639,62 | 470 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,59** | **796** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **2,69** | **824** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 3,03 | 931 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 0,13 | 39 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0,48 | 146 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,25 | 78 | |
| **19** | **Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Синичка"** | **Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 С ПОЛИМЕРОМ БУТОНАЛ НС-98** | **т** | **37,0856** | | **28144,80** | **1043767** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **25000,00** | **927140** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1060,00 | 39311 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1060,00 | 39311 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2084,80 | 77316 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **1697828** | **40364** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1697828** | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **17999** | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **67960** | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **927140** | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **499459** | |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | | **40202** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **114064** | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **40365** | **40365** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **73699** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **144951** | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1956843** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **58** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **67960** | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **1956843** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **58** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **67960** | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.СЪЕЗДЫ** | | | | | | |
| **20** | **Е12-180101-1213 12-180101-1213 РСНБ РК 2015 ТЧ п.1.3 Кзтр=1,2, Кэм=1,2** | **Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 70 мм** | **м2 покрытия** | **503,0000** | | **236,61** | **119015** | **59,1 7160** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2) | чел-ч | 0,004164 | 2,094 | 838,91 | 1757 | |
| 20. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01542 | 7,756 | 1335,32 | 10357 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **24,08** | **12114** | |
| 20. 3 | 96 С (33-010101-0103) | Автомобили-самосвалы, 15 т | маш.-ч | 0,004164 | 2,094 | 2857,66 | 5985 | |
| 20. 4 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,002088 | 1,05 | 3313,22 | 3480 | |
| 20. 5 | 1245 С (32-010212-0301) | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,00084 | 0,42252 | 2438,85 | 1030 | |
| 20. 6 | 2115 С (32-010205-0302) | Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм | маш.-ч | 0,004164 | 2,094 | 41205,42 | 86304 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **192,45** | **96800** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **195,94** | **98557** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 210,17 | 105717 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8,91 | 4482 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23,14 | 11642 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,53 | 8816 | |
| **21** | **С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** | **тенге за 1 тонну** | **72,8847** | | **647,45** | **47190** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **575,11** | **41917** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 24,38 | 1777 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,38 | 1777 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 47,96 | 3496 | |
| **22** | **Е11-270602-1201 11-270602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2** | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 СМ). Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"** | **м2 покрытия** | **503,0000** | | **192,78** | **96967** | **60,3** / **16129** |
| 22. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7) | чел-ч | 0,043297 | 21,779 | 999,74 | 21773 | |
| 22. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,006264 | 3,151 | 1578,86 | 4975 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **53,18** | **26748** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. 3 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,000852 | 0,428556 | 3313,22 | 1420 | |
| 22. 4 | 1239 С (32-010202-0101) | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,000396 | 0,199188 | 4471,15 | 891 | |
| 22. 5 | 1240 С (32-010202-0301) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00012 | 0,06036 | 62,86 | 4 | |
| 22. 6 | 2107 С (32-010101-0402) | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т | маш.-ч | 0,001764 | 0,887292 | 4135,80 | 3670 | |
| 22. 7 | 2109 С (32-010101-0401) | Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т | маш.-ч | 0,00168 | 0,84504 | 3392,15 | 2867 | |
| 22. 8 | 2113 С (32-010209-0201) | Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м | маш.-ч | 0,001176 | 0,591528 | 10639,62 | 6294 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **37,63** | **18930** | |
| 22. 9 | 249074 С (21-130104-9904) | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД | т | 0,0006 | 0,3018 | 96925,50 | 29252 | |
| 22.10 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0032 | 1,61 | 30,19 | 49 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **58,25** | **29301** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **139,17** | **70004** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 171,24 | 86133 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7,26 | 3652 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 39,33 | 19781 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14,28 | 7183 | |
| **23** | **Е11-270602-1203 11-270602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2К=2** | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201** | **м2 покрытия** | **503,0000** | | **3,41** | **1717** | **60,3 / 174** |
| 23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7) | чел-ч | 0,000103 | 0,052061 | 893,81 | 47 | |
| 23. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,000288 | 0,144864 | 1674,44 | 243 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,57** | **289** | |
| 23. 3 | 2107 С (32-010101-0402) | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т | маш.-ч | 0,000072 | 0,036216 | 4135,80 | 150 | |
| 23. 4 | 2109 С (32-010101-0401) | Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т | маш.-ч | 0,000072 | 0,036216 | 3392,15 | 123 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 5 | 2113 С (32-010209-0201) | Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м | маш.-ч | 0,000144 | 0,072432 | 10639,62 | 771 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,59** | **1304** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **2,69** | **1351** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 3,03 | 1525 | |
| | | ~~НР второго уровня~~ | % | 4,24 | | 0,13 | 65 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0,48 | 239 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,25 | 127 | |
| **24** | **Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Синичка"** | **Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 С ПОЛИМЕРОМ БУТОНАЛ НС-98** | **т** | **60,7624** | | **28144,80** | **1710146** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **25000,00** | **1519060** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1060,00 | 64408 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1060,00 | 64408 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2084,80 | 126677 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **1730888** | **23463** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1730888** | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **29301** | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **39151** | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **1519060** | |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | | **41917** | |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **97847** | |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | **23463** | **23463** |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | **74384** | |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **146299** | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1975034** | |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **35** | |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **39151** | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **1975034** | |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **35** | |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **39151** | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР** | | | | | | |
| **25** | **Е12-180101-2101 12-180101-2101 РСНБ РК 2015** | **Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой** | **м2 покрытия** | **323,1300** | | **2080,96** | **672421** | **59,1 201022** |
| 25. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3) | чел-ч | 1,221 | 394,542 | 862,11 | 340138 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1052,64** | **340138** | |
| 25. 2 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,12 | 38,776 | 1447,48 | 56127 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **173,70** | **56127** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1226,33** | **396265** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1848,44 | 597287 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 78,37 | 25325 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 700,48 | 226347 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,15 | 49809 | |
| **26** | **С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** | **тенге за 1 тонну** | **22,5485** | | **647,45** | **14599** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **575,11** | **12968** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 24,38 | 550 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,38 | 550 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 47,96 | 1081 | |
| **27** | **С121-040509-0406 21-040509-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91** | **м2** | **108,4700** | | **2402,83** | **260635** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **м2** | | | **2134,35** | **231513** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 90,50 | 9816 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 90,50 | 9816 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 177,99 | 19306 | |
| **28** | **Е12-180101-1401 12-180101-1401 РСНБ РК 2015** | **ПОРЕБРИК на бетонном основании. Разборка** | **м** | **102,9000** | | **1400,36** | **144097** | **59,1** **44466** |
| 28. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1) | чел-ч | 0,6826 | 70,24 | 928,60 | 65224 | |
| 28. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,094 | 9,673 | 1035,30 | 10014 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **731,18** | **75238** | |
| 28. 3 | 659 С (31-060102-0101) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0,094 | 9,673 | 1841,94 | 17816 | |
| 28. 4 | 1159 С (34-030401-0301) | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,282 | 29,018 | 16,86 | 489 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **177,90** | **18306** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **811,76** | **83530** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1243,89 | 127996 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 52,74 | 5427 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 484,87 | 49893 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 103,73 | 10674 | |
| **29** | **С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров-ПОРЕБРИКИ. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км** | **тенге за 1 тонну** | **3,9514** | | **806,99** | **3189** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **716,82** | **2832** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 30,39 | 120 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 30,39 | 120 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 59,78 | 236 | |
| **30** | **Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий./Поребрик** | **м бортового камня** | **58,0000** | | **2428,52** | **140854** | **60,3 25915** |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9) | чел-ч | 0,8027 | 46,557 | 909,27 | 42333 | |
| 30. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0065 | 0,377 | 1708,63 | 644 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **740,98** | **42977** | |
| 30. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0061 | 0,3538 | 3152,53 | 1115 | |
| 30. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0232 | 1902,28 | 44 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **24,99** | **1449** | |
| 30. 5 | 100533 С (21-020101-0601) | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,059 | 3,422 | 15716,68 | 53782 | |
| 30. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0006 | 0,0348 | 14177,29 | 493 | |
| 30. 7 | 131571 С (21-070202-0401) | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0017 | 0,0986 | 10689,60 | 1054 | |
| 30. 8 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,58 | 153,70 | 89 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **955,50** | **55419** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1710,36** | **99201** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 2157,17 | 125116 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 91,46 | 5305 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 538,27 | 31220 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 179,89 | 10434 | |
| **31** | **С121-040508-0113 21-040508-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91** | **шт.** | **58,0000** | | **723,73** | **41976** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **642,86** | **37286** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 27,26 | 1581 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27,26 | 1581 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 53,61 | 3109 | |
| **32** | **Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015** | **УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ НОВЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ** | **м бортового камня** | **14,0000** | | **2428,52** | **33999** | **60,3 / 6255** |
| 32. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9) | чел-ч | 0,8027 | 11,238 | 909,27 | 10218 | |
| 32. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0065 | 0,091 | 1708,63 | 155 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **740,98** | **10374** | |
| 32. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0061 | 0,0854 | 3152,53 | 269 | |
| 32. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0056 | 1902,28 | 11 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **24,99** | **350** | |
| 32. 5 | 100533 С (21-020101-0601) | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,059 | 0,826 | 15716,68 | 12982 | |
| 32. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0006 | 0,0084 | 14177,29 | 119 | |
| 32. 7 | 131571 С (21-070202-0401) | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0017 | 0,0238 | 10689,60 | 254 | |
| 32. 8 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,14 | 153,70 | 22 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **955,50** | **13377** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1710,36** | **23945** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 2157,17 | 30200 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 91,46 | 1280 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 538,27 | 7536 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 179,89 | 2518 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **33** | **С121-040508-0118 21-040508-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Камни бетонные бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91** | **шт.** | **14,0000** | | **1813,57** | **25390** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **1610,93** | **22553** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 68,30 | 956 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 68,30 | 956 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 134,34 | 1881 | |
| **34** | **Е12-180101-1204 12-180101-1204 РСНБ РК 2015** | **Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных** | **м3 конструкц** | **0,3625** | | **5221,35** | **1893** | **59,1 / 562** |
| 34. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7) | чел-ч | 2,434 | 0,882144 | 893,81 | 788 | |
| 34. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4268 | 0,154715 | 1053,02 | 163 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2624,51** | **951** | |
| 34. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0214 | 0,007758 | 6343,19 | 49 | |
| 34. 4 | 659 С (31-060102-0101) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0,3925 | 0,142281 | 1841,94 | 262 | |
| 34. 5 | 1159 С (34-030401-0301) | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 1,178 | 0,426844 | 16,86 | 7 | |
| 34. 6 | 1607 С (32-060101-1401) | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 0,0129 | 0,004676 | 97,38 | 0 | |
| 34. 7 | 1827 С (33-040101-0101) | Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,0129 | 0,004676 | 2476,18 | 12 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **911,76** | **331** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **3086,84** | **1119** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 4637,93 | 1681 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 196,65 | 71 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1747,74 | 634 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 386,77 | 140 | |
| **35** | **С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров-ПОРЕБРИКИ. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** | **тенге за 1 тонну** | **0,8338** | | **647,45** | **540** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **575,11** | **479** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 24,38 | 20 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,38 | 20 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 47,96 | 40 | |
| **36** | **Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015** | **Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см.(10СМ) Устройство** | **м2 покрытия** | **7,2500** | | **1105,62** | **8016** | **60,3** / **1287** |
| 36. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9) | чел-ч | 0,27945 | 2,026 | 909,27 | 1842 | |
| 36. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0292 | 0,2117 | 1381,47 | 292 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **294,43** | **2135** | |
| 36. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0115 | 0,083375 | 3401,64 | 284 | |
| 36. 4 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,013 | 0,09425 | 2935,88 | 277 | |
| 36. 5 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0047 | 0,034075 | 3313,22 | 113 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **116,07** | **842** | |
| 36. 6 | 100072 С (21-010201-0503) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,174 | 1,262 | 2492,93 | 3145 | |
| 36. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,02 | 0,145 | 30,19 | 4 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **434,37** | **3149** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **804,54** | **5833** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 982,08 | 7120 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 41,64 | 302 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 219,18 | 1589 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 81,90 | 594 | |
| **37** | **Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=2** | **Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201** | **м2 покрытия** | **7,2500** | | **-105,72** | **-766** | **60,3** / **-36** |
| 37. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9) | чел-ч | 0,00621 | 0,045023 | -909,27 | -41 | |
| 37. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,0145 | -1294,12 | -19 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **-8,23** | **-60** | |
| 37. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,0145 | -3401,64 | -49 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-8,50** | **-62** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. 4 | 100072 С (21-010201-0503) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,03 | 0,2175 | -2492,93 | -542 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **-74,79** | **-542** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **-88,94** | **-645** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | -93,90 | -609 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | -3,98 | -29 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -8,95 | -65 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -7,83 | -57 | |
| **38** | **Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** | **м2 покрытия** | **7,2500** | | **374,87** | **2718** | **60,3 / 728** |
| 38. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7) | чел-ч | 0,1656 | 1,201 | 999,74 | 1200 | |
| 38. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0007 | 0,005075 | 1420,32 | 7 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **166,55** | **1207** | |
| 38. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,002175 | 3401,64 | 7 | |
| 38. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,00145 | 3152,53 | 5 | |
| 38. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,00145 | 1902,28 | 3 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,54** | **18** | |
| 38. 6 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,005 | 0,03625 | 1447,48 | 52 | |
| 38. 7 | 144679 С (21-130104-9901) | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 0,0006 | 0,00435 | 95368,57 | 415 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **64,46** | **467** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **232,55** | **1686** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 332,99 | 2414 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14,12 | 102 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 114,55 | 830 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27,77 | 201 | |
| **39** | **Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4** | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101** | **м2 покрытия** | **7,2500** | | **48,14** | **349** | **60,3 / 117** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7) | чел-ч | 0,02668 | 0,19343 | 999,74 | 193 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **26,67** | **193** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **26,67** | **193** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 42,76 | 310 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,81 | 13 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 17,90 | 130 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,57 | 26 | |
| **40** | **С121-020501-0306 21-020501-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки I СТ РК 1225-2013** | **т** | **0,8686** | | **10918,14** | **9483** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | | | |
| | | НР второго уровня | т | | | **9698,19** | **8423** | |
| | | Накладные расходы | % | 4,24 | | 411,20 | 357 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | 411,20 | 357 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | % | 8 | | 808,75 | 702 | |
| | | | Тенге | | | | **927183** | **280316** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **927183** | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **127997** | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **473154** | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **299775** | |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | | **16280** | |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **331514** | |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | **280316** | **280316** |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | **51198** | |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **100696** | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1359393** | |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **537** | |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **473154** | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **1359393** | |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **537** | |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **473154** | |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **64937803** | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | | | Тенге | | | | **1657677** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 6764600 | |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 1340422 | |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 54982927 | |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | 1532599 | |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0 | |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | 1780242 | |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | 66718045 | |
| Накладные расходы II уровня | Тенге | | | | 2828845 | |
| ИТОГО: | Тенге | | | | 69546890 | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | 5563751 | |
| ИТОГО по смете: | Тенге | | | | 75110641 | |
| НДС 12% | | | | 12% | 9 013 277 | |
| Всего по акту | | | | | 84 123 918 | |
| Стоимость материала заказчика (за апрель, май 2016 года) | | | | | | |
| **Итого к оплате** | | | | | **84 123 918** | |

**Субподрядчик:**

**ТОО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ 7»**

**Субсубподрядчик:**

**ТОО "Компания Энергодор"**

расценки проверил