«Бекітемін»
Атырау қалалық медициналық
жедел жәрдем станциясының
бас дәрігері:
_____Есеев М.М
«14» ноябрь 2011 жыл

К Е С І М

Атырау қаласы медициналық жедел- жәрдем станциясының ғимаратына жүргізілген жылу жуйесіне қатысты ағымдағы жөндеу кесімі.

Біз төмендегі құрамда Атырау қаласы медициналық жедел жәрдем станциясының 20.09.2011жылғы №656 тұрақты комиссия құру туралы бұйрығымен комиссия төрайымы- Куанова А.А. экономист - Дюсова Д.Д. гараж механигі- Имашев А,М материалдық есепші – Суиенгалиева Р, дәрі- дармекті сақтау, таратуга жауапты мейірбике – Молдагалиева Ж.А. техника қауіпсіздігінің инженері- Абдрахманов М.О осы аталған комиссия тобымен дұрыс кесім жасақталды.

Атырау қалалық жедел-жәрдем станциясына жылу жүйесін ағымдағы жөндеуден өткізу жұмысын тәмәмдағаны туралы кесімі қабылданған уақытта келесі жұмыстарды қорытындылай келгенде кран маевски радиаторга 31 дана, унитаз-1дана, ыдыс жуғыш 1 дана қабырғалары сырланды- 360м2, қабырғаларға кафель орнатылды, жылу жуйесінің құбырлары орнатылды, жылу бекеті -3м.х2и.х2м. фундаменттін биіктігімен 40см. салынды және жылу жуйесі іске қосылды. Тексеріс барысында кемшіліктер анықталған жоқ. Жоғарыда аталған жұмыстар бойынша дұрыс кесім жасақталып комиссия мүшелерінің қатысуымен тексеріліп, танысып қол қойылды.

Қол қойғандар:

Комиссия төрайымы:	Қуанова А.А	_____
Экономист:	Дюсова Д.Д	_____
Механик:	Имашев А.М	_____
Материальдық есепші	Суиенгалиева.Р	_____
Дәрі- дармекті сақтау, таратуға жауапты мейірбике:	Молдагалиева Ж.А	_____
Техника қауіпсіздігінің инженері:	Абдрахманов М.О	_____ 14.XI.11
ТОО Имран Атырау	Беккалиев А.А	_____

Кесімді жасаған:
Атырау қалалық жедел жәрдем станциясынын
шаруашылық менгерушісі:
Мамырбекова А.Н. _____
«14» ноябрь 2011 жыл

Заказчик: **Станция скорой медицинской помощи**
Подрядчик: **ТОО "Имран Атырау"**

Типовая вневедомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Наименование объекта: "Текущий ремонт здании скорой помощи"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за октябрь 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№42	07.09.2011г.				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2011г.	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2011г. без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них			дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих работ не вх. в СМР	на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт здании скорой помощи	4 140 000	1 232 143							147 857	1 380 000
Всего к оплате с НДС	Один миллион триста восемьдесят тысяч тенге									

Заказчик:
Главный врач
станции скорой медицинской помощи **М.М.Есеев**

Подрядчик:
Директор ТОО "Имран Атырау" **А.А.Беккалиев**

ЗАКАЗЧИК: Станция скорой медицинской помощи

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Имран Атырау"

Наименование объекта - Текущий ремонт здании скорой помощи

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2011г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Текущий ремонт помещении 1 этажа здании								
1	Е0115-180-8	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	64,04	582,27	3,53	37289	226	11252	0,81	52
		м2		166,12	1,22	10638	78	105	0,01	--
2	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	54	156,48	30,47	8450	1645	6675	0,74	40
		м2		126,02	4,78	6805	258	94,5	0,02	1
3	Е0115-52-2	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	85	826,64	3,51	70264	298	42104	2,00	170
		м2		470,93	0,83	40029	70	105	0,03	3
4	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	360	454,95	4,31	163781	1552	32620	0,46	164
		м2		84,79	1,51	30524	542	105	0,01	2
5	Е0115-180-7	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	316,6	532,81	2,93	168688	928	43001	0,63	198
		м2		128,34	1,01	40633	320	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			448473	4649			624
			Тенге			128629	1270			8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			448473				
	Всего заработная плата -		Тенге				129898,00			
		Накладные расходы -	Тенге			135651				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20348,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			619172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							700
		Сметная заработная плата -	Тенге				150246,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:				619 172				
	к=1512/775	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 ГОДА	Тенге			1 207 984				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			24 160				
		ИТОГО	Тенге			1 232 143				
		НДС 12%	Тенге			147 857				
		ВСЕГО:	Тенге			1 380 000				

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач станции скорой медицинской помощи **М.М.Есеев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имран Атырау" **А.А.Беккалиев**