Приложение 3
Форма 17

АКТ
приемки в эксплуатацию

« » 2012г.

Комиссия, назначенная Главный врач Исатайской ЦРБ Айдаралиев С.Ж.
(наименование организации-заказчика)
приказом от « 18 » апреля 2012г. № 45 в составе:
Председателя – представителя заказчика (генподрядчика)_____
(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии – представителей:
Монтажной организации Директор ТОО «Имран Атырау» Беккалиев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Пусконаладочный организации Директор ТОО «Имран Атырау» Беккалиев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Государственного пожарного контроля Начальник ОЧС Исатайского района Кыдыралин Б.
(должность, фамилия, имя, отчество)
произвела проверку выполненных работ и установила:

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке установка автоматической охранно-пожарной сигнализации, смонтированная на объекте: **ВА «Забурн», «Исатай», «Жанбай», «Нарын», «Чапаев», СУБ «Новобогат» и Исатайский ЦРБ Исатайском районе Атырауской области.**

_____
_____(наименование установки, наименование объекта)
по проекту, разработанному (составленному) ТОО «Компас Сервис»
(наименование организации)

2. Монтажные работы выполнены ТОО «Имран Атырау»
(наименование организации)
с « 15 » марта 2012г. по « 6 » апреля 2012г.
Сметная стоимость монтажных работ_____
Фактическая стоимость монтажных работ_____
3. Пусконаладочные работы выполнены ТОО «Имран Атырау»
(наименование пусконаладочной организации)
с « 15 » марта 2012г. по « 6 » апреля 2012г.
Сметная стоимость пусконаладочных работ_____
Фактическая стоимость пусконаладочных работ_____
4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

Заключение комиссии:

Установку прошедшую комплексное опробование, включая к пусконаладочные работы, считать принятой к эксплуатацию с « 23 » апреля 2012г. с оценкой качества выполненных работ на хорошо.
(отлично, хорошо, удовлетворительно)
Перечень прилагаемой к акту документации, акт о проведении входного контроля, акт освидетельствования скрытых работ, акт измерения сопротивления изоляции электропроводки, ведомость смонтированных приборов и установок, акт об окончании пусконаладочных работ.

Комиссия:
Председатель комиссии _____ Айдаралиев С.Ж.
Члены комиссии _____ Беккалиев А.А.
Начальник ОЧС Исатайского района _____ Кыдыралин Б.

Приложение 3
Форма 11

АКТ
об окончании монтажных работ

« » 2012г.

Рабочая комиссия в составе:
Представителя заказчика (генподрядчика) Главный врач Исатайской ЦРБ Айдаралиев С.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество)
Представителя монтажной организации ТОО «Имран Атырау»
Директор Беккалиев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Представителя пусконаладочной организации (или организации, представляющей ее)
Директор Беккалиев А.А. ТОО «Имран Атырау»
установила:
монтажной организацией предъявлена к приемке законченная монтажом установка охранно-пожарной сигнализации смонтированная на объекте: **ВА «Забурн», «Исатай», «Жанбай», «Нарын», «Чапаев», СУБ «Новобогат» и Исатайский ЦРБ Исатайском районе Атырауской области.**

по акту обследования от _____
(наименование организации)
Монтажные работы выполнены ТОО «Имран Атырау»
(наименование монтажной организации)
Начало работ « 15 » марта 2012г.
Окончание работ « 6 » апреля 2012г.

Заключение комиссии
Работы по монтажу предъявленной установки выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами.
Установку, предъявленную к приемке, считать принятой с « 23 » апреля 2012г. с оценкой качества монтажных работ на хорошо.
(отлично, хорошо, удовлетворительно)
Рабочая комиссия в составе:
Представители:
Заказчика (генподрядчика) _____ Главный врач Исатайской ЦРБ
Айдаралиев С.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
Монтажной организации Директор ТОО «Имран Атырау»
_____Беккалиев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
Пусконаладочной организации (или организации представляющей ее)
Директор ТОО «Имран Атырау» _____ Беккалиев А.А
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма 14

АКТ
об окончании пусконаладочных работ

« » 2012г.

Составлен представителями:

Заказчик (генподрядчика) Главный врач Исатайской ЦРБ Айдаралиев С.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Пусконаладочной организации ТОО «Имран Атырау» директор Беккалиев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
в том, что с « 15 » марта 2012г. по « 6 » апреля 2012г. ТОО «Имран Атырау»
(наименование пусконаладочной организации)
проводились пусконаладочные работы на монтаж. Охранно-пожарной сигнализаций смонтированной на объекте: **ВА «Забурн», «Исатай», «Жанбай», «Нарын», «Чапаев», СУБ «Новобогат» и Исатайский ЦРБ Исатайском районе Атырауской области.**

В результате проведенных работ выполнено наладка прибора приемно-контрольного, Гранит-3 установлен режим пожарной охраны, проверена работы пожарных извещателей.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пусконаладочные работы, считать готовой для предъявления приемной комиссии к приемке в эксплуатацию.

К акту прилагаются:
1. Акт измерения сопротивления изоляции электропроводов;
2. Ведомость смонтированных приборов и оборудований автоматической пожарной сигнализации;
3. Акт об окончании монтажных работ.

Представитель:
Заказчика _____ Главный врач Исатайской ЦРБ Айдаралиев С.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Пусконаладочной организации
Директор ТОО «Имран Атырау» _____ Беккалиев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

АКТ
о проведении входного контроля

Главный врач Исатайской ЦРБ - Айдаралиев С.Ж.
(наименование)

Объект: **ВА «Забурн», «Исатай», «Жанбай», «Нарын», «Чапаев», СУБ «Новобогат» и Исатайский ЦРБ Исатайском районе Атырауской области.**

Комиссия в составе представителей:

Заказчика: Айдаралиев С.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажной организации Директор ТОО «Имран Атырау» Беккалиев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт в том, что технические средства

№	Тип и марка	Заводской номер	Страна-изготовитель	Дата изготовления	Дата поступления
1	Пожарный ручной извещатель ИПР-513-10		Россия	2011	Январь 2012
2	Комбинированный светозвуковой оповещатель «Маяк-12КП»		Россия	2011	Январь 2012
3	Оповещатель световой табло «Выход»		Россия	2011	Январь 2012
4	Гранит-3		Россия	2011	Январь 2012
5	ДИП-212-41		Россия	2011	Январь 2012

Прошедшие входной контроль, соответствуют технической документации предприятий – изготовителей.

Представители:

Заказчика: _____ Главный врач Исатайской ЦРБ Айдаралиев С.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Монтажной организации:

Директор ТОО «Имран Атырау» _____ Беккалиев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Приложение 3
Форма 20

АКТ

освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу

« » 2012г.

Объект: **ВА «Забурн», «Исатай», «Жанбай», «Нарын», «Чапаев», СУБ «Новобогат» и Исатайский ЦРБ Исатайском районе Атырауской области.**

Комиссия в составе представителей:
Заказчика Главный врач Исатайской ЦРБ – Айдаралиев С.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Монтажной организации Директор ТОО «Имран Атырау» Беккалиев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Произвели осмотр выполненных ТОО «Имран Атырау»
(должность, фамилия, имя, отчество)
Работ по прокладке скрытым способом в: **ВА «Забурн», «Исатай», «Жанбай», «Нарын», «Чапаев», СУБ «Новобогат» и Исатайский ЦРБ Исатайском районе Атырауской области.**
Провода (кабеля) КСПВ:ШВВП
(марки провода, кабеля)
Емкостью 4 , диаметром жил 0,5мм, длиной 1485м.

Работы выполнялись с « 15 » марта 2012г. по « 6 » апреля 2012г.
При осмотре выявлено:
3.Кабель шлейфа сигнализации КСПВ 4х0,5 проложены в пластиковом кабельном коробе.
4.Кабель электропитания КСПВ 2х0,5 проложен в пластиковом коробе.

Произведенные работы по прокладке электропроводки и линий блокировки выполнены в соответствии с техническими требованиями.

Представители:
Заказчика _____ Главный врач Исатайской ЦРБ Айдаралиев С.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
Монтажной организации:
Директор ТОО «Имран Атырау» _____ Беккалиев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приборов и оборудования автоматической пожарной сигнализации

Объект: **ВА «Забурн», «Исатай», «Жанбай», «Нарын», «Чапаев», СУБ «Новобогат» и Исатайский ЦРБ Исатайском районе Атырауской области.**

Номер организации спецификации проекта	Тип	Наименование	Заводской номер	Количество
1	2	3	4	5
	Ручной извещатель	Пожарный ручной извещатель ИПР-513-10		27
	Звук оповещатель	Комбинированный светозвуковой оповещатель		56
	Прибор контрольно-пожарной сигнализации	Гранит-3		7
	Световое табло	Оповещатель световой табло «Выход»		33
	Дымовой извещатель	ИП-212-41		405
	Аккумулятор 1,2 А/ч			7

Принял: Главный врач Исатайской ЦРБ Айдаралиев С.Ж._____
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал: Директор ТОО «Имран Атырау» Беккалиев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Приложение 3
Форма 6

АКТ
измерения сопротивления изоляции электропроводок

« » 2012г.

Заказчик: Главный врач Исатайской ЦРБ – Айдаралиев С.Ж.
Объект: **ВА «Забурн», «Исатай», «Жанбай», «Нарын», «Чапаев», СУБ «Новобогат» и Исатайский ЦРБ Исатайском районе Атырауской области.**

Наименование организации заказчика: Исатайской ЦРБ
Наименование проектной организации ТОО «Компас Сервис»
Монтажная организация ТОО «Имран Атырау»
Данные контрольных приборов

Наименование прибора	Тип	Номер прибора	Шкала	Класс точности	примечание
1	2	3	4	5	6
Мегомметр	ЭСО-202\2Г	30537	0-10000МОм	2,5	5,04,2012

Данные испытаний

Маркировка провода (кабеля) по чертежу номер позиции	Марка провода (кабеля)	Количество и сечение жил, мм2	Сопротивление изоляции, МОм		примечание
			Между проводами (жилами)	Относительно земли	
1	2	3	4	5	6
ШС1	КСПВ	2х0,5	>50	>500	
СОУЭ1	КСПВ	4х0,5	>50	>500	

Сопротивление изоляции перечисленных электропроводок соответствуют техническим требованиям.

Представители:

Заказчика _____ Главный врач Исатайской ЦРБ Айдаралиев С.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Монтажной организации:
Директор ТОО «Имран Атырау» _____ Беккалиев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Заказчик:- КГКП « Исатайский ЦРБ»

Подрядчик:- ТОО «Имран- Атырау»

АКТ

На огнезащитную обработку деревянных конструкций

Область:- Атырауская «29» март 2012 г

Район:- Исатайский

Комиссия в составе представителей:-

Главный врач КГКП «Исатайский ЦРБ» Айдаралиев С.Ж.

Директор ТОО «Имран- Атырау» Беккалиев А.А.

Составили настоящий акт о том, что на основания договора № 10 от 31 января 2012г обработали согласно дефектной ведомости все деревянные конструкций огнезащитной пропиткой марки ВАНН-1 зданий ВА « Чапаев», Нарын», «Жанбай», «Исатай», «Забурн», СУБ «Новобогат» и Исатайский ЦРБ Исатайского района Атырауской области в объеме 52(пятьдесят две)м3

Осмотром на месте установлено:-

Пропитка деревянных конструкций с огнезащитным составом марки ВАНН-1

ТУ 2332-001-35471523-97 пуливизатором в 2 раза вручную.

Общая площадь 3198 м.кв

Работа выполнена соответствий с действующими правилами.

Заказчик:

Главный врач КГКП «Исатайский ЦРБ»

Айдаралиев С.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО «Имран-Атырау»

Беккалиев А.А.

Заказчик: **КГКП Исатайская ЦРБ**
Подрядчик: **ТОО "Имран Атырау"**

Типовая вневедомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Наименование объекта: Текущий ремонт врачебных амбулаторий, противопожарная обработка деревянных конструкций.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за февраль 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№10	31.01.2012г.				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2012г.	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2012г. без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них			дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих работ не вх. в СМР	на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт врачебных амбулаторий, противопожарная обработка деревянных конструкций	4 140 000	3 696 429							443 571	4 140 000
Всего к оплате с НДС	Четыре миллиона сто сорок тысяч тенге									

Заказчик:
Главный врач
КГКП Исатайской ЦРБ **Айдаралиев С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Имран Атырау" **Беккалиев А.А.**

ЗАКАЗЧИК: КГКП Исатайская ЦРБ

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Имран Атырау"

Наименование объекта - Текущий ремонт здании врачебных амбулаторий, противопожарная обработка деревянных конструкций

АКТ
выполненных работ за февраль месяц 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-667-7	Приборы приемно-контрольные	7	248,50	0,20	1740	1	1506	1,30	9
		луч		239,00	--	1673	--	90	--	--
2	С151802-40	Прибор Гранит-5	5	2170,00	--	10850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С151802-41	Прибор Гранит-16	1	3890,00	--	3890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С151802-42	Прибор Гранит-24	1	15200,00	--	15200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой	405	457,50	1,60	185288	648	159287	2,00	810
		шт		437,00	--	176985	--	90	--	--
6	С151801-93	Датчик дымовой	405	874,00	--	353970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-683-1 3	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	43	3220,00	--	138460	--	76626	25,00	1075
		шт		1980,00	--	85140	--	90	--	--
8	С151802-29	Сирена	13	19200,00	--	249600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-668-3	Извещатели ручные ИПР: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	25	457,50	1,60	11438	40	9833	2,00	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		437,00	--	10925	--	90	--	--
10	С151801-38	Ручной пожарный извещатель	25	1300,00	--	32500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	33	241,70	91,00	7976	3003	4913	0,82	27
		шт		131,00	25,70	4323	848	95	0,15	5
12	С151704-2	Указатель световой "Выход"	33	3411,32	--	112574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	1485	72,90	--	108257	--	71235	0,33	490
		м		53,30	--	79151	--	90	--	--
14	С151603-115	Кабели	1,49	48300,00	--	71726	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0110-51-1	Обработка деревянных конструкций	14,57	573,75	28,11	8357	409	2348	0,78	11
		м3		123,75	10,58	1802	154	120	0,05	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1311823	4102			2473
			Тенге			359999	1002			6
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1303466				
	Всего заработная плата -		Тенге				359045,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			850309				
		Накладные расходы -	Тенге			323399				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48510,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97612				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1724477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2628
		Сметная заработная плата -	Тенге				407554,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8357				
	Всего заработная плата -		Тенге				1957,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2348				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				352,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			642				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2309,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:				1 735 823				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=1618/775	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА	Тенге			**3 623 950**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			**72 479**				
		ИТОГО	Тенге			**3 696 429**				
		НДС 12%	Тенге			**443 571**				
		ВСЕГО:	Тенге			**4 140 000**				

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач КГКП Исатайской ЦРБ **Айдаралиев С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Имран Атырау" **Беккалиев А.А.**