Қабылдау актісі

«8»қараша 2012 жыл

ММ «№ 2 бастауыш мектебінің» № 03/196 10.08.2012 жылғы келісім шартына сәйкес комиссия құрылып, «№ 2 бастауыш мектебінің» күрделі жөндеу жұмыстарының жүргізіліп-аяқталуы жөнінде осы қабылдау актісі жасақталды.

Қабылдау комиссиясының төрайымы «№ 2 бастауыш мектебінің» директоры Телеубаева С.К, комиссия мүшелері- Тастаев Д.Ғ-аудандық білім беру бөліміндегі тәрбие ісі жұмыстары жөніндегі әдіскер, Жанысбаева А.Б-бас есепші,Адаева Қ.-шаруашылық ісі меңгерушісі,

Біз төменде қол- қоюшы құрамы:

1. «№ 2 бастауыш мектебі» мен «Имран Атырау» ЖШС арасындағы орындалған күрделі жөндеу жұмыстары № 03/196 10.08.2012 жылғы келісім шартына сәйкес жасақталды.

2. «Имран –Атырау» ЖШС орындаған күрделі жөндеу жұмыстарының сметалық құны 10 349 000 (Он миллион үш жүз қырық тоғыз мың) теңге.

3. Қабылдау комиссиясы «Имран -Атырау» ЖШС орындаған жұмыстардың орындалу сапасын тексере отырып, қанағаттанарлық деп бағалады.

Қабылдау комиссиясының шешімі:

«Имран –Атырау» ЖШС орындаған күрделі жөндеу жұмыстарын қабылдауды шешім етті.

Қабылдау комиссиясының төрайымы:

«№ 2 бастауыш мектебінің» директоры: Телеубаева С.К.

Шаруашылық ісі меңгерушісі: Адаева Қ. С.

«Имран -Атырау»ЖШС директоры: Беккалиев А.А.

«БКА -Групп»ЖШС директоры: Нұрмағанбетов Б

Комиссия мүшелері

Аудандық білім беру бөлімінің
тәрбие ісі жұмыстарының әдіскері: Тастаев.Д.Ғ.

Бас есепші: Жанысбаева А.Б.

4 кв

Заказчик: Начальная школа №2 пос.Макат
Подрядчик: ТОО "Имран Атырау"

Наименование строительства: Капитальный ремонт начальной школы №2 пос.Макат на 2012 год
Основание: договор №

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	договор		точник финансирова		правовая форма	
		№	дата	именован	код	именован	код
		03/196	10.08.2012 г.				

Наименование пусковых комплексов	С начало года по отчетный месяц включит	В отчетном месяце	СМР в ценнах 1991г.	Стоимость выполненных работ					Налог на добавленную стоимость	Всего
				из них:		Ст-сть прочих затрат не вход. в СМР	Доп затраты			
				в отчет месяце	по монтаж оборуд		на материалы	другие дополн затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт начальной школы №2 пос.Макат на 2012 год	7 104 700	6 343 482							761 218	7 104 700
Всего:	7 104 700	6 343 482							761 218	7 104 700

Всего: к оплате: Семь миллионов сто четыре тысячи семьсот тенге

Заказчик:
Директор Начальной школы №2 пос.Макат
_____ Телеубаева С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Имран Атырау"
_____ Беккалиев А.А.

Заказчик : Начальная школа №2 пос.Макат
Подрядчик: ТОО "Имран Атырау"

Наименование объекта - Капитальный ремонт начальной школы №2 пос.Макат на 2012 год.

Р Е Е С Т Р
выполненных работ по объекту за август 2012г.

№ п/п	Наименование объекта	с начала года, тенге	в т.ч. по месяцам, тенге
		всего	август
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт начальной школы №2 пос.Макат на 2012 год.	7 104 700,00	7 104 700,00
2	**Итого**	**7 104 700,00**	**7 104 700,00**

Заказчик:

_____ **Телеубаева С.**
Директор начальной школы №2 пос.Макат
библиотечная система №2"

Подрядчик:

_____ **Беккалиев А.А.**
Директор ТОО "Имран Атырау"

Форма 2

Заказчик: Начальная школа №2 пос.Макат

Подрядчик: ТОО "Имран Атырау"

Акт выполненных работ за август 2012год
на капитальный ремонт начальной школы №2 пос.Макат на 2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Внутренние работы								
1	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	86	679,03	33,79	58398	2906	31962	2,27	195
		м2		387,65	5,62	33338	483	94,5	0,03	3
2	Е0162-36-4	Соскабливание старой краски со стен и потолков	1190	37,04	--	44078	--	41653	0,26	306
		м2		37,04	--	44078	--	94,5	--	--
3	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен ФИНИШ	833	445,88	3,43	371418	2857	65634	0,46	379
		м2		73,73	1,31	61417	1091	105	0,01	5
4	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен	833	251,66	1,88	209633	1566	34680	0,23	192
		м2		38,93	0,72	32429	600	105	--	3
5	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	357	535,98	3,94	191345	1407	38834	0,55	198
		м2		102,11	1,49	36453	532	105	0,01	3
6	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков	357	257,14	2,33	91799	832	16692	0,26	93
		м2		43,65	0,88	15583	314	105	--	2
7	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	36	215,57	21,24	7761	765	7684	1,29	46
		шт		194,33	3,31	6996	119	108	0,03	1
8	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных	113,4	348,93	18,88	39569	2141	24166	1,02	116

		/откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при		171,01	6,57	19393	746	120	0,03	4
		м2								
9	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных	2,16	346,04	18,87	747	41	370	0,82	2
		/откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью		136,44	6,39	295	14	120	0,03	--
		м2								
10	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	113,4	8680,00	--	984312	--	--	--	--
		остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-		--	--	--	--	--	--	--
		м2								
11	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	2,16	9940,00	--	21470	--	--	--	--
		остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-		--	--	--	--	--	--	--
		м2								
12	Е0110-22-2	Установка д подоконных досок пластиковых в каменных стенах,	115,56	110,32	5,58	12749	645	13336	0,59	68
		высота проема до 2 м		94,05	2,12	10868	245	120	0,01	1
		м2								
13	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	71,4	2860,00	--	204204	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри	65	1227,29	67,78	79774	4406	40271	3,85	250
		здания по камню и бетону цементно-известковым раствором		644,33	11,29	41881	734	94,5	0,06	4
		м2								
15	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных	65	800,56	6,12	52036	398	9808	0,81	52
		смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских		141,39	2,32	9190	151	105	0,01	1
		м2								
16	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов	65	306,50	2,10	19923	137	4492	0,39	25
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами		65,03	0,79	4227	51	105	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2389215	18098			1923
			Тенге			316148	5080			26
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2389215				
Материалы -			Тенге			287423				
Всего заработная плата -			Тенге				321228,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1209986				
Местные материалы -			Тенге			557558				
		Накладные расходы -	Тенге			329583				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							165

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49437,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2881926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2113
		Сметная заработная плата -	Тенге				370666,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2881926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2113
		Сметная заработная плата -	Тенге				370666,00			
		РАЗДЕЛ 2.Наружные работы								
17	Е0110-15-1К=0,8	Демонтаж слуховых окон	3	924,79	65,29	2774	196	2864	4,86	15
		шт		770,40	25,20	2311	76	120	0,12	--
18	Е0109-53-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02.05-2002	Демонтаж металлических дверей -3шт	0,2031	8890,40	793,21	1806	161	1465	49,26	10
		т		7735,50	278,77	1571	57	90	1,37	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4580	357			25
			Тенге			3882	132			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2774				
	Материалы -		Тенге			267				
	Всего заработная плата -		Тенге				2387,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2864				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				430,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			338				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2816,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1806				
	Материалы -		Тенге			73				
	Всего заработная плата -		Тенге				1628,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1465				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				220,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1847,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4664,00			
		РАЗДЕЛ 3.Электромонтажные работы								
19	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100	29,35	2,80	2935	280	2624	0,18	18
		шт		26,55	0,45	2655	45	97,2	--	--
20	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	1300	13,94	0,06	18122	78	17539	0,10	125
		м		13,88	--	18044	--	97,2	--	--
21	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводов	373,6	24,84	--	9280	--	9020	0,15	56
		м		24,84	--	9280	--	97,2	--	--
22	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,3736	60500,00	--	22603	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	25	8,42	--	211	--	205	0,06	1
		шт		8,42	--	211	--	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			53151	358			200
			Тенге			30190	45			1
Стоимость монтажных работ -			Тенге			53151				
Всего заработная плата -			Тенге				30235,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			22603				
		Накладные расходы -	Тенге			29388				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4408,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4952				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			87491				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						216
		Сметная заработная плата -	Тенге				34643,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			87491			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						216
		Сметная заработная плата -	Тенге				34643,00		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2446945	18813		2148
			Тенге			350220	5257		27
Стоимость монтажных работ -			Тенге			53151			
Всего заработная плата -			Тенге				30235,00		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			22603			
		Накладные расходы -	Тенге			29388			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4408,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4952			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			87491			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						216
		Сметная заработная плата -	Тенге				34643,00		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2391989			
Материалы -			Тенге			287690			
Всего заработная плата -			Тенге				323615,00		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1209986			
Местные материалы -			Тенге			557558			
		Накладные расходы -	Тенге			332447			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49867,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163466			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2887902			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2130
		Сметная заработная плата -	Тенге				373482,00		
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1806			
Материалы -			Тенге			73			
Всего заработная плата -			Тенге				1628,00		
		Накладные расходы -	Тенге			1465			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						1

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				220,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1847,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 978 865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2356
		Сметная заработная плата -	Тенге				409973,00			
		Перевод в цены 2012года 2,088				6 219 100				
		Обьязательные платежит,сборы 2%				124 382				
		Всего:				6 343 482				
		НДС12%				761218				
		Всего: выполнено за август месяц 2012 года				7 104 700				

Заказчик:
Директор Начальной школы №2 пос.Макат
_____ Телеубаева С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Имран Атырау"
_____ Беккалиев А.А.

Технадзор:
Директор ТОО "БКА-Групп"
_____ Нурмагамбетов Б.